COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACION NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA		VERSIÓN 0
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUIR OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL CRUCERO DE CHACHUCUE - HUILA VIEJO - SAN MIGUEL - CALOTO, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VIGENCIA 2023**			
	CONTRATANTE:	CORPORACION NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	15/mar/2023	
	CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN CHAVIU	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	
AREA DE VIAS	SUPERVISOR:	Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ.	PLAZO ADICIONAL 01:	DOS (2) MESES	
	VALOR INICIAL:	$ 690,000,000.00	FECHA SUSPENSION 1:		
CONTRATO DE OBRA No. 067-2023	ADICIONAL:		FECHA REINICIACIÓN 1:		
Uso presupuestal A04-04-01	VALOR TOTAL:	$ 690,000,000.00	FECHA SUSPENSION 2:		
Compromiso SIIF: 12123	**ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 01**	**1**	FECHA REINICIACIÓN 2:		
Fecha perfeccionamiento: 08/03/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	15/sep/2023	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1.0	**OBRAS DE EXPLANACION**										
1.1	Localizacion, replanteo de trazado y replanteo de banca. Incluye georeferenciación	KM	2.00	2,732,934.00	5,465,868.00	-0.23	-628,575.00	1.77	4,837,293.00	1.77	4,837,293.00
1.2	Cortes en Material Comun	M3	17500.00	7,500.00	131,250,000.00	3,214.00	24,105,000.00	20714.00	155,355,000.00	20,714.00	155,355,000.00
1.3	Cortes en Roca	M3	250.00	62,850.00	15,712,500.00	-250.00	-15,712,500.00		0.00	0.00	0.00
1.4	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3	2500.00	4,200.00	10,500,000.00	-2,500.00	-10,500,000.00		0.00	0.00	0.00
1.5	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	M3-KM	2,750.00	1,300.00	3,575,000.00	-2,750.00	-3,575,000.00		0.00	0.00	0.00
2.0	**CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE**										
2.1	Excavacion en Material en Comun	M3	215.00	17,400.00	3,741,000.00	-215.00	-3,741,000.00		0.00	0.00	0.00
2.2	Excavacion en Material Conglomerado	M3	20.00	23,900.00	478,000.00	-20.00	-478,000.00		0.00	0.00	0.00
2.3	Excavacion en Roca	M3	10.00	59,300.00	593,000.00	-10.00	-593,000.00		0.00	0.00	0.00
2.4	Concreto Simple de f´c=2000PSI para Solados y atraques	M3	18.00	458,000.00	8,244,000.00	-18.00	-8,244,000.00		0.00	0.00	0.00
2.5	Suministro e Instalacion de Tuberia de Concreto Reforzado de 36", incluye Relleno con Material Procedente de Excavacion	ML	42.00	670,000.00	28,140,000.00	-42.00	-28,140,000.00		0.00	0.00	0.00
2.6	Concreto ciclopeo 40% piedra, 60% concreto simple de 2000 PSI, para Elevaciones. Incluye Formaleta	M3	35.00	445,000.00	15,575,000.00	-35.00	-15,575,000.00		0.00	0.00	0.00
3.0	**MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE**										
3.1	Conformacion de Banca a maquina compactada incluye cuneteo	M2	50000.00	630.00	31,500,000.00	-7,610.00	-4,794,300.00	42,390.00	26,705,700.00	42,390.00	26,705,700.00
3.2	Mejoramiento de subrasante con adicion de material granular debidamente Seleccionado y Compactado a Maquina (acarreo libre 5km).	M3	5861.00	44,435.00	260,433,535.00	-3,914.00	-173,918,590.00	1,947.00	86,514,945.00	1,947.00	86,514,945.00
3.3	Sobreacarreo de material de adicion	M3/Km	2380.00	1,590.00	3,784,200.00	-2,380.00	-3,784,200.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 518,992,103.00		-$ 245,579,165.00		$ 273,412,938.00		$ 273,412,938.00
	ADMINISTRACION	25%		129,748,025.00		-61,394,790.00		68,353,235.00		68,353,235.00	
	IMPREVISTOS	2%		10,379,842.00		-4,911,583.00		5,468,259.00		5,468,259.00	
	UTILIDAD	5%		25,949,605.00		-12,278,958.00		13,670,647.00		13,670,647.00	
	TOTAL COSTO INDIRECTO				166,077,472.00		-78,585,331.00		87,492,141.00		87,492,141.00
	VALOR PARCIAL SIN IVA				685,069,575.00		-324,164,496.00		360,905,079.00		360,905,079.00
	IVA (SOBRE LA UTILIDAD)	19%			4,930,425.00		-2,333,002.00		2,597,423.00		2,597,423.00
	TOTAL VALOR OBRAS				$ 690,000,000.00		-$ 326,497,498.00		$ 363,502,502.00		$ 363,502,502.00
	AMORTIZACION ANTICIPO								181,751,251.00	*Avance a la fecha:*	52.7%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								$ 181,751,251.00		
SON:	**CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE**										

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$ 690,000,000.00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 363,502,502.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 326,497,498.00
SUMAS IGUALES	$ 690,000,000.00	$ 690,000,000.00

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 345,000,000.00	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 181,751,251.00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 163,248,749.00
SUMAS IGUALES	$ 345,000,000.00	$ 345,000,000.00

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintiseis (26) días del mes de julio de 2023.

ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Asesor Área de vias

SAMUEL TUMBO
Representante Legal Contratista

ASOCIACIÓN CHAVIU 006.938 - 4

GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO
Profesional Apoyo a la Supervisión Área de Vias