SECRETARIA DE PLANEACION

Villa del Rosario 18 de julio de 2023

Doctor:
CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ
Alcalde Municipal
Villa del Rosario

Ref.: SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO

Atento saludo,

Mediante la presente me dirijo a usted para hacer solicitud de prorroga en tiempo para el contrato 667 de 2023 cuyo objeto es:


CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION EN GAVIONES PARA MITIGAR EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

Lo anterior debido a las fuertes lluvias presentadas a mediados del mes de Junio y Principios del mes de Julio las cuales ocasionaron retrasos en la ejecución de las obras, esto sumado a que se realizó una ampliación de las actividades contratadas y al alcance del mismo proyecto, por lo cual el contratista solicita prorroga de tiempo de 1 mes

Sin otro particular al cual referirme me despido de usted.

MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO
Secretaria de Planeación

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyecto:	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO	Secretario De Planeación	
Revisó y Aprobó:	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO	Secretario De Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ
ING. CIVIL - CONTRATISTA U.F.P.S
CONSULTORIAS- DISEÑOS-REMODELACIONES

Villa del Rosario, Julio 18 de 2023

Señores:
MARYURY SIRLEY BERRIO
Secretaria De Planeación Municipal

Asunto: Solicitud de Prorroga al Contrato de Obra N° 667 de 2023

Cordial Saludo,

Por medio de la presente Yo, **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**, identificado con cedula de Ciudadanía N° 88.002.470 y actuando en nombre propio como ejecutor del contrato de Obra N° 667 de 2023 el cual tiene como objeto **"CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION EN GAVIONES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LOS DIFERENTES SECTORES QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO."** Solicito un adicional en tiempo no menor a Un (1) Mes para poder cumplir a cabalidad todas las actividades de dicho contrato, esto debido a las fuertes lluvias presentadas a mediados del mes de Junio y Principios del mes de Julio las cuales ocasionaron retrasos en la ejecución de las obras, esto sumado a que se realizó una ampliación de las actividades contratadas y al alcance del mismo proyecto.

No siendo mas el motivo de la presente me despido cordialmente,

CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ
C.C: 88.002.470

SECRETARIA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 667 DE 2023


ACTA Nº	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
02	18	07	2023	08.30 AM	09:30 AM
TEMAS A TRATAR:	1. SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO				
CONVOCADA POR:	ING. MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO /supervisor ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ / contratista				

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/SECRETARIA
CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	CONTRATISTA
MARYURI SIRLEY BERRIO ACEVEDO	SUPERVISOR
TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA	Se inicia la reunión con la intervención del CONTRATISTA donde informa que, debido a las fuertes lluvias presentadas a mediados del mes de junio y principios de mes de Julio las cuales presentaron afectaciones en todo el municipio de Villa del Rosario, incluyendo el muro de gaviones que se estaba construyendo en el sector de bellomonte ocasionando retrasos en los trabajos

SECRETARIA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 667 DE 2023

	realizados allí, esto sumado a la ampliación en actividades y alcance del mismo proyecto. Ante lo cual se concluye en mutuo acuerdo de ambas partes en la aprobación de un adicional al contrato de obra 667 de 2023 por un término de (1) UN mes.
CONCLUSIONES	Este adicional se aprueba por parte del supervisor del municipio. Y se compromete A iniciar el trámite correspondiente para la legalización del mismo.

Siendo las 9:30 Am se da por terminada la reunión, En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla:

ASISTENTES NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO Secretaria de Planeación Municipal Supervisor	
CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ contratista	