ANEXO 2.J REGISTRO FOTOGRÁFICO

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Estructura descole k2+623



Descripción Foto 2.

Fundida de estructura de encole



Descripción Foto 3.

Formaleta estructura descole



Descripción Foto 4.

Fundida de zapara y armado de acero

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Estructura descole k2+623



Descripción Foto 2.

Fundida de estructura de encole



Descripción Foto 3.

Formaleta estructura descole



Descripción Foto 4.

Fundida de zapara y armado de acero



Descripción Foto 1.

Cierre de geotextil



Descripción Foto 2.

Instalación geotextil



Descripción Foto 3.

Fundida de zapata



Descripción Foto 4.

Ciclópeo

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Nivelación e instalación piedra filtro



Descripción Foto 2.

Instalación acero de refuerzo zapata



Descripción Foto 3.

Excavación filtro



Descripción Foto 4.

Recebo

ANEXO 2.K CERTIFICADOS DE CALIDAD

PROTOCOLO DE CALIDAD TUBERIA PERFILADA USO ALCANTARILLADO
TECNOLOGÍA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC S.A.S.

Cód. 036-22
Fecha: 2022/05/20

Características generales del bien

Denominación técnica:	Tubería perfilada 900mm SN 4 HDPE
Unidad de medida:	Metros
Cantidad:	81.6
Anexos adjuntos	N/A
Descripción general:	Tubería tipo A2 perfilada

Características generales del producto

Materia prima:	HDPE2035
Lote de Materia Prima:	B-21005867
Lote de fabricación:	104-2022-05-20-T2-T3 104-2022-05-21-T2-T3
Fecha de fabricación:	2022/05/20/21

Características técnicas del bien

Tipo de Material:	HDPE
Estructura de la tubería:	Perfilada
Sistema de empalme:	Roscado con cordón de soldadura aplicado con extrusora manual
Longitud metros:	5.10metros

Características dimensionales

Generalidades	Unidades	Valor norma		Valor Promedio
		Mínimo	Máximo	
Diámetro exterior	mm	985	1003	995
Diámetro interno	mm	900	916	916
Altura perfil	mm	42	46	47.20

Características mecánicas

Generalidades	Método de ensayo	Unidades	Valor promedio	
			Mínimo	
Rigidez del anillo	ISO 9969	kN/m^2	≥ SN 4	**Cumple**
Flexibilidad del anillo	ISO 13968	%	≤ 10	**Cumple**
Resistencia al impacto	ISO 3127	m	1.02	**Cumple**
Resistencia a la tracción de soldadura	ISO 1979	N	1020	**Cumple**

PROTOCOLO DE CALIDAD TUBERIA PERFILADA USO ALCANTARILLADO
TECNOLOGÍA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC S.A.S.

Propiedades físicas y mecánicas de la materia prima HDPE – que se fabrica la tubería

Propiedad	Unidades	Condiciones	Valor de la norma	Valor reportado
Densidad	g/cm^3	23 °C	≥ 0.93	**Cumple**
Índice de fluidez	g/10min	2.16 kg a 190 °C	≤ 1.6	**Cumple**
Estabilidad térmica oxidativa	min	200 °C	≥ 20	**Cumple**

Certificación

El tubo cumple con los requisitos de la norma NTC 3722-2 según CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO SELLO DE CALIDAD NYCE-E5 No. 20E5-0594-02 y con los requisitos de la RESOLUCIÓN 0501 DE AGOSTO 04 DE 2017 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, PAR TUBO, DUCTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO LOS DE USO SANITARIO Y LOS DE AGUAS LLUVIAS según CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO SELLO DE CALIDAD NYCE-E5 No. 20E5-0594-01.

Otras especificaciones:

Recuerde que si el producto presente algún incumplimiento técnico, puede comunicarse al 091 3074909 o escribirnos al correo calidad@tpc.com.co. Para efectos de instalación y uso del producto, recuerde consultar nuestros catálogos técnicos o solicitarlos al teléfono o correo anterior.

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico

---

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. TOC-41067

FECHA: DD/MM/AA
23/09/2022

CLIENTE	**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**	**DESTINO**	BOGOTA	**PEDIDO No.**	18415
		VEHÍCULO No.	TEK 258	**REMISIÓN No.**	18399
				FACTURA No.	56657

						ENSAYOS FÍSICOS					COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												DIMENSIONES DE PROCESO			
						ENSAYOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO METRO (kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO (mm)**	**ANCHO DE VENAS (mm)**
R - No. 4	12	20223079	9	2688	✓	480.8	612.5	16.4	1.27	0.24	1.17	0.0125	0.037	0.18	0.19	0.07	0.06	0.013	0.00039	0.0023	0.45	0.973	0.970	8.460	1.980
		20223064	3		✓	490.0	624.4	16.4	1.27	0.25	1.18	0.0119	0.039	0.18	0.17	0.07	0.06	0.016	0.00075	0.0025	0.46	0.983	1.010	8.430	1.730
		20223052	4		✓	476.2	617.0	15.6	1.30	0.23	1.23	0.0116	0.033	0.20	0.17	0.08	0.08	0.022	0.00035	0.0025	0.45	0.979	0.940	8.460	1.940
ESPECIFICACIONES DE NORMA																									
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Max: 4.9

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: financiera@maquiamarillas.com;proyectoprosperidad@maquiamarillas.com

GEOTEXTILES NO TEJIDOS

2904255 - 2904256 - 2904257

NT 2500

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

LOTE 220711

MEXICHEM COLOMBIA S.A.S (PAVCO WAVIN GEOSINTETICOS), *certifica que el geotextil cumple con los valores de las propiedades abajo mencionada; Nuestro laboratorio cuenta acreditación* ***GAI LAP (The Geosynthetic Institute)****, nuestras soluciones han sido manufacturado bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 certificado por* ***ICONTEC Internacional.***

PROPIEDADES MECANICAS	METODO DE ENSAYO	UNIDAD	VMPR[1]
Método Grab *Resistencia a la tensión*	ASTM D 4632	N (lb)	700 (158)
Elongación		%	>50
Resistencia al punzonamiento Método CBR	ASTM D 6241	kN (lb)	1.9 (427)
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	ASTM D 4533	N (lb)	260 (59)
PROPIEDADES HIDRAULICAS	**METODO DE ENSAYO**	**UNIDAD**	**VMPR[1]**
Tamaño de abertura aparente[2]	ASTM D 4751	mm (No tamiz)	0.150 (100)
Permitividad	ASTM D 4491	s^{-1}	1.7
Permeabilidad		cm/s	29 x 10-2
Tasa de flujo		l/min/m²	4800
PROPIEDADES FISICAS	**METODO DE ENSAYO**	**UNIDAD**	**VMPR[1]**
Resistencia UV @ 500 horas	ASTM D 4355	% resistencia retenida	>70

Fecha emisión:	**jul-22**

1. Valor Mínimo Promedio por Rollo: corresponde al valor promedio del lote menos dos (2) veces la desviación estándar de los valores de la producción.
2. El valor de TAA representa el valor de apertura máxima por rollo

Nota: Mexichem Colombia S.A.S (Pavco Wavin Geosintéticos) no asume responsabilidad en relación al uso final de esta información por parte del comprador. Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería.

Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento de Servicio al Cliente o consultarlas en nuestra pagina web • https://wavin.com/es-co

Operamos bajo sistemas internacionales de control de calidad; Contamos con la acreditación **GAI LAP (The Geosynthetic Institute).**

COLOMBIA: Planta Bogota • Tel.: (571) 782 5000
Servicio al cliente : Tel. Bogota (571) 782 5000 Exts: 1518/19/20/21/22 • Resto del pais: 01 8000 912 286
• Medellín Tel.: (574) 3256660 • Cali Tel.: (572) 442 3442/44 • Barranquilla Tel.: (575) 375 8100
• E-mail: ingenieriageosinteticos@wavin.com • https://wavin.com/es-co

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N°. Cert 032521

FECHA DE EXPEDICIÓN	CODIGO / CLIENTE	
2022-08-10	**900459311**	**MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.**

GEOMATRIX S.A.S
Calle 15 N 72 72
COLOMBIA
Tel:4249999
Email:servicioalcliente@geomatrix.com.co

GEOMATRIX S.A.S.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Especificación para el producto

Referencia Nombre	Referencia Número	No. Orden	Uso	Factura No.
DRAINPIPE 4" HD	PV12001	OP012542	TB340	NAC007001

Nombre Prueba	U. Medida	Norma	Datos
DIAMETRO NOMINAL EXTERIOR	mm	ASTM D2122	113
DIAMETRO NOMINAL INTERIOR			100
ÁREA ABIERTA (Perforaciones)	cm^2/m	ASTM F667	138
RIGIDEZ DEL TUBO AL 5% DE LA DEFLEXIÒN	psi		34,2
ELONGACIÒN	%		1,47

PEZAS...# 000737234 - 000737236 - 000737237 - 000737241 - 000737242 - 000737248 - 000737249 - 000737358 - 000737372 - 000737195 - 000737196 - 000737197 - 000737198 - 000737199 - 000737200 - 000737202 - 000737203 - 000737204 - 000737205 - 000737207 - 000737209 - 000737210 - 000737213 - 000737214 - 000737217 - 000737218 - 000737219 - 000737222 - 000737223 - 000737224 - 000737225 - 000737226 - 000737227 - 000737229 - 000737230 - 000737231 - 000737233 - 000737239 - 000737240 - 000737250 - 000737251 - 000737194 - 000737201.

Observaciones:

GEOMATRIX S.A.S.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

QGA-QGA-F-001
2021-07-01 / V02

Aprobado por: Omar Torres — DIRECTOR TÉCNICO

Revisado por: Elver Andres Ortega — JEFE DE CALIDAD

GEOMATRIX S.A.S.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

GEOMATRIX S.A.S.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Esta información es impresa automáticamente por lo tanto no lleva firmas originales.

ANEXO 2.L BITÁCORA

Alcantarillas=
Nose fundo estructura de cuneta c. 1+ 152+637, se continua con el armado de formaleta de la misma estructura se solicita al contratista implementar mas cuadrillas Para las actividades de Alcantarillas e instalacion de Tuberias
SST= El personal dispone de los EPP como son casco, Guantes, chaleco de identificación y Botas de seguridad.
Personal Contratista
(18) Ayudantes, (2) maestros, (1) inp SST, (4) Aux. transito, (3) OP maquin (2) Con. Volqueta (3) Topografos, (1) R. Administrativo, (1) Residente, (1) Social (1) HSE 9, (1) Laboratorista.
Personal Interventoria=
(1) Residente, (1) Topografo, (1) Conductor, (1 Director
Clima= 7am - 1:45 pm sin afectacion por lluvia, sin embargo, la lluvia anterior afecta el inicio de las actividades a las 7am, la via mucho barro para el transito de los volqueteos.
1:46 pm a 5 pm = lluvia fuerte afectacion frentes y Alcantarilla en instalacion de formaleta y excavaciones

Sabado 1 de Octubre de 2022
Se inicia actividades de 7 am a 12 pm sin accidentes laborales. Filtro se entregó a interventoria nivel de triturado y se procedió a coser. de K2+ a K2+ , se continua con la excavacion del sobrecancho del K2+430 a K2+600. costado derecho
Alcantarilla: se fundió estructura de cuneta alcantarilla No. 3 K2+614
SST= El personal dispone de los EPP. como casco, guantes, gafas impermeables, botas de seguridad..
Personal contratista:
(18) Ayudantes, (2) Maestros, (1) SST., (4) Aux tráfico, (3) operadores de maquinaria, (2) conductores de Volqueta, (3) Topografos, (1) Residente administrativo, (1) Residente de Obra, (1) Social, (1) Laboratorista.

Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Topografo, (1) cad, (1) Director.
Clima: de 7am a 12M sin lluvias.

CEV.

Domingo 2 de Octubre 2022.
Se inicio actividades de 7:00 a 15:00, sin accidentes labora
Se continuo perfilado talud y subrecorte costado derecho.
entre K2+ a K2+
SST: El personal dispone de los elementos necesarios para el normal desarrollo de sus labores.
Personal Contratista: (1) SST, (1) Ing. Residente Obra, (3) operarios, (2) conductores Volqueta, (2) Topografos, (1) Sold
Personal Interventoria (1) Residente, (1) Topografo, (1) Conductor
(1) Director.
Clima: Sin lluvias.

CEV.

03 de octubre del 2022.
Se inicia labor de 7am a 5PM sin acaecimiento laboral.
El contratista realiza la actividad de Nivelacion de placa filtro en la abscisa K2+455 a K2+420 tramo 1. costado izquierdo sentido abscisado K2+455 a K2+390. Nivelacion placa costado derecho Alcantarilla.
Ingreso personal para el recibo de las actividades de alcantarilla. como son fisuras, Nidos y fundida de concreto.
K2+040 se inicia con la excavacion de la estructura del descole y el figurado del acero.

SST = la Profesional SST, Realiza Recorrido de Verificación de condiciones de trabajo y que el personal disponga y utilice los Elementos de Protección.
SOCIAL = Se atendió al PUBLICO en el punto cerca ubicado en la unión. oficina Contratista.
Personal contratista
(17) AYUDANTE, (1) OFICIAL, (2) maestro, (1) SST, (4) Aux transito, (2) operarios, (2) con. Valvula, (2) TOPOGRAFIA (1) Res. Administrativo (1) R. obra, (1) laboratorista
Personal Interventoria =
(1) Residente, (1) Topografo, (1) Conductor, (1) director. (1) Social.
Clima = 7am - 5 PM - Sin lluvia - Ni afectación

CEV.

04 de octubre del 2022 - Martes
Se inicia labor 7am a 5PM - sin accidente laboral.
filtro =
Se Realiza replanteo y localización de filtro en la abscisa K2 + 460 a K2 + 620, en esta abscisa se perfilo, dentro del mismo frente se localizo y evidencio tubería del acueducto de TUNALES, el contratista conjunto con los Encargados del acueducto local, el cual sugirieron mover el TUBO, K2 + 400 a K2 420 costado izquierdo se Realizo filtro, la interventoria Recibe y Verifica constantemente las excavaciones.
Alcantarilla:
Se funde solado de la estructura de descole de las alcantarilla K2 + 640 + K2 + 660 (G23)
la interventoria Solicita al Contratista intensificar la actividad de instalación de tubería de Alcantarilla.

y aumentar el rendimiento de la misma.
SST= se realiza recorrido para verificación de las condiciones de seguridad implementadas en obra, se realiza señalética distintiva de evacuación.
Social = se realiza la creación del punto Satelite de información, por medio del cual se divulgara el Boletín de avance de obra y las actividades y fechas de cierre temporales de los frentes a entregar.
Personal de obra=
(24) Ayudantes, (3) oficiales, (2) maestro, (1) SST
(4) flot transito (3) operarios, (3) con volqueta,
(3) topografos, (1) de administrativo (1) de obra,
(1) Social, (1) Hseq, (1) laboratorista.
Personal interventoria
(1) Residente, (1) topografo, (1) conductor, (1) Director
(1) Social.
Clima= 7am-5pm - sin lluvia - sin afectacion

CEV.

Miercoles 05 de octubre del 2022

Se inicia labor de 7am - 5pm - sin accidentes laborales.
frente=
- Nivelacion y relleno filtro K2+280 a K2+420
Costado izquierdo - verificado por la interventoria
- excavacion filtro K2+460 se inicia, por norma se lluvia se suspende actividades.

Alcantarilla=
Se continua con el armado de la estructura de acceso K2+040.
K2+884 se instala canasta estructura de anclaje y se figura.

Cuneta = se inicia restante de base cm y las cotas proyectadas de cuneta en la abscisa 150+660 a balvas costado derecho trama y se cubren con antecuneta "cunetón Tabacalera" el nivel de instalación de cuneta, se requiere los niveles definitivos de la rasante de la vía, actualmente se presenta diferencia entre cota de la rasante existente.

Personal de obra =

(24) Ayudante, (3) oficiales, (3) maestro, (1) SST, (4) obreros de alto tránsito, (3) operador, (3) con. volqueta (3) Topógrafo (1) de Administrativo, (1) de obra, (1) social, (1) HSE, (1) laboratorista

Personal Interventoría =

(1) Residente, (1) Topógrafo, (1) Conductor, (1) Director, (1) Social

Clima = 7am - 12pm sin afectación

12pm - 4pm = lluvia fuerte afectación

Excavación filtro, instalación y cierre de geotextil, tuberías y armado de acero

Juan Tamayo

DSZ CEV

JUEVES 06 de octubre del 2022

Se inicia labor 7am - 5pm - sin accidentes laborales.

filtro.

- la interventoría realiza verificación de los niveles de excavación, placa filtro, corte de talud, con la comisión Topográfica; se continua con excavación de filtro en la abscisa K2 520 a K2 402 costado derecho, y se termina la excavación e instalación de filtro costado izquierdo K2 605 a K2 402. sentido abscisado.

Alcantarillas

Se verifica el acero de la estructura de descole, zapata y se funde la misma 152.040,

Powered by CamScanner

Se realiza lavado B2 1271 con armada y fierrada de la zapata; para fundir zapata el día Viernes 07 de octubre de 2022.
B2 1623 - Se figura acero para armar zapata. de estructura de acero.
Se Realizo Recorrido con la U.m.v, contratista Inventarios y se Realizo el Acta de Seguimiento de Semanal #11 en las Instalaciones del Contratista la Inventarios Solicita al Contratista Consorcio Estabilizacion Vial. que debe entregar los Informe Mensual correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre. de Todos los componentes que Indica el anexo tecnico Obligaciones del Contratista
SST = la Profesional por parte del contratista SST. Realizo Recorrido de condiciones de seguridad y ambientales en los frente de ejecucion de obra, se Realizo Charla diaria y Recomendaciones
Social = El Profesional Social Realiza taller Ciudadano del medio ambiente en la Escuela de Tunales Bajo, se firma el Acta de autorizacion de la alcantarilla #3, se Instalo Punto satelite de Informacion en la Escuela Tunales Bajo..
Personal de obra=
(20) Ayudantes, (3) oficiales, (2) maestro (1) Insp. SST (4) Auy Transporte, (3) Op. Maquina, (3) Cond Volqueter, (3) Topografos, (1) Pc Administrativo, (1) R. Obra. (1) Social, (1) HSEQ, (1) Laboratorista (1).
Personal Inventarios
(1) Residente, (1) Topografo, (1) conductor, (1) Social (1) director
Clima= 7am - 12 PM sin lluvia - sin afectacion de lluvia. sin embargo la lluvia de la tarde - noche anterior el terreno esta muy saturado y Barrosa. afecta las Actividades de Excavacion.
12:30 PM a 5:00 PM = lluvia durante la Tarde afectacion

En las actividades de filtro, llano, y compactación.

C.C.V

Viernes 07 de octubre del 2022.
Se inicia actividades a 7am a 5PM - Sin accidente laboral
filtro.
El contratista continua con la excavación en las
abscisas 12 605 - 12 402 - costado derecho sentido abscisado.
En el tramo 1 se han realizado los siguientes cortes de
talud. En las siguientes abscisas.

Costado derecho	Costado izquierdo
12 402 a 12 605	12 402 - 580
12 605 a 12 778	12 830 - 12 864
12 780 a 12 800	
12 890 a 12 966	

Realiza llano de picon filtro en la misma abscisa y
la fiscalizadora realiza el acompañamiento, seguimiento
y verificación de las actividades de excavación de filtro,
llano de picon de filtro, cierre de geotextil, capa de
recebo, corte de talud.
Alcantarilla.
Se tiene fundido zapata del abscisa 12 780, se
verifica acero en la 12 de cada y se realiza observaciones
el amarrado de la zapata de la alcantarilla.
Continua con el figurado de la estructura de abscisa
12 623, el contratista dispone de un contratista
de figurado de acero.
En la alcantarilla 12 + 814 instala panilla estructura de
cierre y levanta el armado de la misma.
Para la próxima semana no se instala tubería de 36" la
fiscalizadora solicita al contratista que la actividad
de instalación de tubería se inicie de nuevo ya que
es una ruta crítica del proyecto.

Powered by CamScanner

Se Realiza Recorrido con el ing Residente de Obra, inteventoria y G.M.U. Se Verificaron cantidades de obra como ML de filtro instalado, Excavaciones, acero, fundida de concreto.
En el Recorrido que se Realiza el dia martes, del Estado de las alcantarillas Existentes, anote las observaciones y las Justificaciones para el cambio de dichas Alcantarillas.
SST = el Personal Cumple con los EPP como son casco, Guantes, Botas de Seguridad.
Social = el Profesional Realiza Socializacion con la Comunidad de los cierres viales que Realizara el Contratista Para la Ejecucion de Trabajos.
Personal Contratista =
(22) Ayudante, (3) Oficial, (2) Maestro, (1) Inspector SST (4) Auxiliar transito, (3) Op. Maquina, (3) Conductor, (3) Topografo, (1) Social, (1) Residente SST, (1) Residente de Obra, (1) Director Administrativo, (1) Laboratorista.
Personal Interventoria =
(1) Residente, (1) Topografo, (1) Ambiental, (1) Social, (1) Director.
Clima = 7am - 12 PM - Sin lluvia
12 PM - 3 PM = lluvia fuerte - afectacion en las actividades de filtros, cargue y retiro de Material de excavacion, la via con la lluvia se pone muy barroso y el transito de Vehiculos es imposible.

C.C.V

Sabado 08 de octubre del 2022.

Se inicia actividades de 7am - a 5PM - sin accidente laboral.
filtro = Se Continua con la excavacion en la abscis

BZ 402 a BZ 605 costado derecho sentido descendente.
Se Termina la Excavación y llenado de filtro y instalación de Piedra filtro y cierre de filtro a mitad del tramo.
Se solicita al contratista el día lunes iniciar el llenado del tramo BZ 402 a BZ 605 costado derecho.

Alcantarillas =

- Alcantarilla BZ 1040 = Se tiene fundido la estructura de Encole, la Estructura de descole, se tiene fundido Zapata, Piso, figurado de aletas.
- Alcantarilla BZ 1031 = Se tiene fundido la estructura de Encole, la Estructura de descole se tiene Zapata y Piso fundido, armado y figurado acero aletas.
- Alcantarilla BZ 1623 = Se tiene fundida Estructura de Encole, descole fundida Zapata y Piso, Armado y figurado acero aletas.
- Alcantarilla BZ 1884 = Se tiene Armado y figurado acero Estructura de Encole.
- Alcantarilla BOT 039 = Se tiene Armado y figurado acero Estructura de Encole.

SST = Se Realiza Verificación de los EPP en Personal, y Verificación del PMT.

Social = El Profesional Hseq acompaña reunión con la vereda Tunales arriba, con el fin de socializar el Boletín #1 del avance de obra, Creación de comité de Veeduría y se acordó con la Comunidad cierres viales en el horario 9am a 11am para las actividades de Excavación de Alcantarilla.

Clima = 7am a 12 pm - Sin lluvia - Sin afectación.

C.E.U.

domingo 09 de octubre del 2022

Se inicia actividades de 7am - 1 PM. El contratista solo Realiza actividad de Excavación para filtros

En la abscisa contada desde el sentido abscisa, Bz + 395 a Bz + 318.
Personal de obra= (?)) Ayudantes (2) oficiales, (1) maestro, (1) Ing. Sst, (2) Aux trabajo, (?)) Of maquina, (2) conductores de volqueta, (2) Topografia, (1) Res Administrativo, (1) Hseq, (Personal intermitente=
(1) Residente, (1) Topografo, (1) Conductor, (1) Social, (1) Director (1)
Clima= 7am - 1PM - Sin lluvia, No hubo afectacion

C.E.V.

Lunes 10 de octubre del 2022

Se inicia actividades de 7am a 5 PM sin accidente laboral.
filtro=
Excavacion Bz+318 a Bz + 392 - se instalo geotextil, instalacion de piedra filtro,
Bz 1485 a Bz 1622 Nivelacion de piedra filtro filtro, cierre de geotextil y recebo (1) una capa.
Se replanteo parte de via de la siguiente
Abscisas Bz 1318 a Bz 1392, Bz 1485 a Bz 1622.
Alcantarilla=
Bz 1040 = Continua con el armado y formaleteado de aletas. Para fundir el dia martes 11 de octubre del 2022.
Bz + 227 = se continua con el armado y figurado de las aletas, se funde mañana.
Bz + 625 = se continua con el armado y figurado de las aletas, se funde mañana.
Bz + 824 = se funde pilo de cimiento y se funde ciclopeo del descole, el suelo del descole es muy malo, mucho material blando se bajo 15 cm con ciclopeo para garantizar la estabilidad de la estructura.

Botón = se tiene aquí la excavación de encole y descole:
la antiguentaria solicita al contratista que para el día 17 de octubre lo según compromiso del día 4 de octubre en las instalaciones de la U.M.V. tendría todas las alcantarillas de tramo 1 y 2 unión tuneles. Hoy 10 de octubre solo se tiene fundido 3 alcantarillas en estructura de encole y descole se trabajan, por tal motivo se solicita aumentar las cuadrillas de alcantarillas, teniendo en cuenta el listado y estado de las alcantarillas existente.
SST = el personal de obra dispone de los EPP como son casco, botas, overol, botín, se verifica la señalización de los frentes antiguentados se solicita que los puntos antiguentados cada punto disponga de un punto ecológico
SOCIAL = se realiza atención punto creo en la oficina unión tuneles,
Personal de obra =
(23) Ayudantes, (3) oficial, (2) maestro, (1) ing SST, (5) aux de transito, (3) operadores de maquinaria, (2) cons. volqueta (2) topógrafo, (1) Rs. Administrativo, (1) Rs de obra, (1) social (1) HSEQ, (1) laboratorista.
Personal antiguentaria =
(1) residente, (1) topógrafo, (1) conductor, (1) social, (1) director.
Clima = 7am - 5PM = sin lluvia sin afectación en las actividades.

C.C.V.

Martes 11 de octubre del 2022

Se inicia labores de 7am a 5PM sin accidente laboral.
Filtro = se realiza excavación en la siguiente abscisa.

costado derecho BL+310 a BL285, en esta misma abscisa se realiza nivelación de piedra desde BL370 a BL345 y se realiza cierre de geotextil y + capa de terreno.

Alcantarillas=

- BL+234 = se realiza excavación, instalación de tubería de 36", se rellena el tubo con compactación a 80 cm por encima, el resto se llena sin compactación.

BL+040 = se termina la formaletead de las aletas, se evidencia UNAS formaletas en mal estado y colocadas, se solicita al contratista realizar el cambio y verificar la colocación de las mismas.

Por correo electrónico se envía al contratista una solicitud de las alcantarillas del tramo 1 y 2 Unión Tunales donde se indica la cantidad de alcantarillas por cada trama (1 y 2).

Trama 1	Trama 2
TOTAL, Alcantarilla = 7	TOTAL alcantarilla = 18
Alcantarilla Proyectada = 4	Alcantarilla Proyectada = 2
Alcantarilla para cambio = 2	Alcantar para cambio = 11
Alcantarilla para limpieza = 1	Alcantarilla limpieza = 5

La interventoría solicita al contratista enviar la justificación técnica con concepto por parte del especialista donde se indique el motivo del cambio de las estructuras, de igual forma se solicita aumentar el rendimiento de flujo y limpieza de la estructura existe y descole.

Topografía=

La comisión topográfica de la interventoría esta todos los días desde el inicio de labores hasta terminar labores, se verifica al contratista las excavaciones, nivelaciones, alineamiento, cotas de las abscisas que estan laborando el contratista, además se verifica en el tramo

Unión Turnos que la Topografía Soluciones Geoespaciales disponga del personal de topografía y se evidencia que dispone del siguiente personal

Topografía = Erika Andrea S.
Topografía = Transeranderson Tamara
Cadenero = Luis Guillermo Villalba
Cadenero = Carlos Andrik.
Residente labor de levantamiento avance de obra.
SST = Se realiza Verificación de los implementos de seguridad del personal como son los EPP y señalización en las bermas entregadas.
Social = El profesional social realiza seguimiento y acompañamiento a actividades de obra, se realiza la actualización de la alcantarilla B2+413, socialización con los empleados sobre el contrato y asesinatos sociales. Se encuentra

Personal de obra =
(22) Ayudante (2) oficiales, (2) maestro, (1) inspector SST, (5) auxiliar transito, (5) operario maquina (3) cond. volqueta (2) topografo (1) Residente administrativo, (1) De obra. (1) Profesional social, (1) HSEQ, (1) laboratorista.

Personal antaurtorizado =
(1) Residente, (1) topografo, (1) Conductor, (1) Social, (1) Director

Clima = 7am - 5pm - Sin lluvia sin afectación en las actividades.

CE.V.

Miercoles 12 de octubre del 2022

Se inicia labor de 7am a 5pm - sin accidentes laborales.

filtro=
Se labora en la abscisa BZ+220 a BZ+275.
Se realiza excavación, la pavimentadora con su comisión Topográfica realiza verificación de Excavación Nivelación Pierda.
BZ+300 a BZ+275 Verificación Nivelación de Pierda Alcantarillado
El contratista continua con la actividad de instalación de formaleta en los Alcantarillas BZ+044, BZ+211, BZ+623, BZ+824 fibra acero.
SST= Se realiza Charla sobre el día mundial del Niño.
SOCIAL= Se realiza actividades administrativas, Se realiza acompañamiento al equipo de comunicación de la alcaldía de Bogotá.
Personal de obra=
(22) Ayudantes, (3) oficiales, (2) maestro, (1) inp SST, (5) Pay-Pay, (5) Op. maquina, (3) conductor de volqueta. (2) Topografo (1) Residente administrativo, (1) R obra, (1) HSEQ (1) laboratorista.
Personal de complementarios=
(1) Residente, (1) Topografo, (1) Conductor, (1) Social (1) Director.
Clima: 7am – 3PM sin lluvia - sin afectación.
En las Actividades.
3PM- 5PM= lluvia afectación Alcantarillas y filtro Excavación.

C.E.U

Bogotá 13 de octubre del 2022

Se inicia actividades a las 7am - 5PM - sin accidente laboral.
filtro: Se realiza las siguiente Actividades:

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

(CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA)

El suscrito (a) Dora Lilia Muñoz identificada con 31.878.914, en mi condición de revisora Fiscal de **Mosaico Servicios y Soluciones Industriales SAS** identificada con **NIT:900.401.207-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali el 14 de diciembre de 2010, certifico que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento de obligaciones de aportes con los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de todo el personal que se encuentra laborando, durante los últimos seis (6) meses calendario, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 1828 de 2013, así como de cualquier otro aporte parafiscal necesario.

La presente se expide a los quince días, (6) del mes de octubre de 2022.



_____

Dora Lilia Muñoz
C.C.: 31.878.914 de Cali
M.P. 27522-T
Revisora Fiscal
Mosaico Servicios y Soluciones Industriales SAS

entre ABSCISA KL+270 a KL+235 se realiza
Verificación de excavación, Nivel de Piezas, Nivel de
Ecoterilla
Alcantarillas=
Se Realiza Recorrido con la U.M.U, donde local de
Supervisión Contratista e Interventoría y se Verifica
el Estado de las alcantarillas y en comité de
obra la U.M.U e Interventoría se con Preocupación
a Rendimiento y avance en el Proceso constructivo.
Hasta el día de Hoy se han solo fundido 4 Cajas
y Con formaleta 3, se Solicita al Contratista
Incrementar el Personal para tener un mayor
Rendimiento en esta actividad.
SST= se Realiza socialización PMT tramo San Juan.
la Unión y Recorrido Preventivo de obra, la
Interventoría solicita al contratista que la
Maquinaria debe de transitar con una Velocidad
Prudente (5 km a 10 km) dentro de los tramos que
se esta Intervinendo y que el Personal de obra
No debe de estar con las maquina como Pasajeros
solo el Conductor.
Personal de obra
(22) Ayudante, (4) Oficial, (2) maestro, (1) INJ SST
(5) Auxiliar, (3) Operador, (3) Cont Voluntario
(2) Topografos (1) Residente de obra, (1) Social, (1) HSEQ.
(1) Laboratorista
Personal Interventoría=
(1) Residente, (1) Topografo, (1) Conductor, (1) Social,
(1) Director.
Clima= 7am a 2PM Sin lluvia Sin afectación.
2PM a 4PM lluvia fuerte afectación excavación, lleno.
figurado.

C.G.U.

VIERNES 14 de OCTUBRE del 2022

filtro
Se Realiza Excavacion filtro BZ 1360 a BZ 345
Se instala piezo filtro con nivelacion, la ingeniera
Verifica los niveles de Excavacion y Piezo filtro.
BZ 1235 + BZ + 210, Excavacion y Nivelacion de
Piezo. Y se Inicia el Cubo del Geotextil de las
dimensiones mencionadas.
Alcantarillas=
BZ 1040= Se fundio descarga Alcantarilla
BZ 1623= Se fundio descarga Alcantarilla
Armado de acero de estructura de descarga.
KO 1039= fundicion de encauk
SST= Se Realizo Charla sobre Hojas de
Seguridad y Manipulacion de Productos Quimicos, se
Realizo Inspeccion de EPP.S
Personal de obra=
(22) Ayudante, (3) Oficiales, (2) Maestros, (1) Insp. SST,
(5) Ay Operario, (5) Op maquinaria, (3) Vaqueteros, (2) Topografo
(1) Residente ambi, (1) HSEQ, (1) Laboratorista.
Personal Intermitente
(1) Residente, (1) Topografo, (1) Conductor, (1) Soldador
(1) Director.
Clima= 7am - 1PM sin lluvia, sin atencion.
2PM a. 4 PM lluvia fuerte afectacion excavacion
de filtro, transito de vaqueteros. Cubo de Geotex

C.G.V

SABADO 15 de octubre del 2022

Se inicia labor de 7am a. 3PM - el contratista
hasta la fecha NO ha instalado los siguientes

Ubicación de la Obra Unión Tuxtlas:

Tramo 1:

BZ 1040 a BZ 1135, BZ 1020 a BZ 1040
BZ 1271 a BZ 1395. BZ 1345 a BZ 605 ambos costados
BZ 695 a BZ 700 BZ 1200 a BZ 1800.
BZ 830 a BZ 884 BZ 1 a BZ 884.
BZ 834 a BZ 1469 Ambos costados.

Tramo 2

BO 1469 a BO 39 ambos costados, BZ 039 a BO 1234 ambos costados. BO 1254 a BO 414 ambos costados, BO 414 a BO 443 ambos costados BO 443 a BO 614 ambos costados.

Alcantarilla.

El contratista realiza la fundida de ciclopeo de la alcantarilla BZ 884 Estructura ubicada en el kilometro de acera BZ 1271 y BZ 1884.

Personal de obra:

(21) Ayudante, (3) oficial, (2) maestro, (1) HSE, (1) HSE, (3) Ayudante de transito (5) Op. Maquinaria (1) Cond volquete (2) Topografia, (1) Residente obra, (1) HSEQ, (1) Asistente

Personal Antiguo:

(1) Residente, (1) Topografia, (1) Conductor, (1) Oficial (1) Director.

Clima: 7am. a 12PM sin lluvia, sin afectacion
12PM a 3PM lluvia = afectacion instalación de filtro y nivelacion de acera

Ruiz
C.E.U.

Domingo 16 de octubre del 2022

No se laboro en obra.

Ruiz
C.E.U.

Lunes 17 de octubre del 2022

dia festivo No se laboro en obra.

R.37
C.C.V.

Martes 18 de octubre del 2022

Se inicia labor a las 7am a 5 p.m. sin accidente laboral.

filtro=
Se realiza actividad de excavacion en la abscisa 52+230 a 52+225, en este frame se realiza confinamiento de talud para poder realizar la excavacion de filtro y garantizar la estabilidad del mismo.
52+835 a 52+840. Se realiza excavacion y llenado de piedra.
52+831 a 52+834 excavacion de filtro.
Alcantarilla=
52+640=Se tiene fundido el descole, se solicita al contratista realizar limpieza de lamina en la estructura de la abscisa y el interior del tubo, realizar el llenado de las aletas, posterior. Tambien se solicita dejar el llenado del tubo con la compactacion requerida (95%) del proctor.

52+671= Se realiza labor de armado de formaleta
52+623= Se tiene fundida la estructura de entrada y descole, se solicita al contratista realizar el llenado de las aletas y realizar la compactacion y llenado al tubo.
52+834= Se tiene fundido el descole, se trabaja en el figurado y armado del descole.

la Interventoria Indica al contratista que se con Procuracion el avance de la actividad de las alcantarillas Por tal motivo solicita un Plan de contingencia Para esta actividad, Teniendo En cuenta a factor lluvia donde Para la actividad de concreto fundida se Puede utilizar cobijas y asolvio de agua.

Visita = a las 9:00 Am se Realiza comite de obra entre las comisiones Topografica, contratista, Interventoria, OMV. y acompañamiento DRS. se Genera acta de este Comite.

SST = Se solicita al Profesional SST Realizar aseo en los Puntos de obra y de igual manera se sugiere de tener mejor señalizacion Garantizando el PMT, Tener Precaucion en los manejos de aceite o acpm y Pes gomicida Poniendo de los mismos.

Social = Se Realiza atencion en el Punto crea.

Personal de obra =

(21) Ayudante, (3) oficial, (2) Maestro, (1) SST, (5) Aux de transito (5) Op maquina, (3) Op maquina-volqueta (3) Topografo, (1) Des Administrativo (1) Social (1) Hseq, (1) Laboratorista.

Personal de Interventoria

(1) Residente de Interventoria, (1) Topografo, (1) Conductor (1) Social, (1) Director.

Clima = 7am a 12 Pm sin lluvia.

12 Pm a 4 Pm lluvia fuerte afectacion en instalacion de filtro, transito de volqueta, Armado y figurado de acero..1

P.S.S
C.E.V.

88

Miércoles 19 de octubre del 2022

Se inicia labor de 7am a 5PM, - sin accidente laboral.

Frente

BZ 884 + BZ 879 se realizo Nivelación de Pera y se inicia con el colado del mismo, la Interventoría verifica los Niveles.

BZ 824 + BZ 825 se realiza Nivelación de Pera y se inicia con el colado de Gradas.

BZ 291 + BZ 290 = se realiza la excavación manual de la Intersección.

Alcantarilla.

BZ 271 = se instala formaleta para fundir las aletas se verifica a acero.

BZ 39 = se funde Placa de Cimentación, y se inicia con la instalación de formaleta.

SST = se verifica que el personal disponga de los EPP como casco Guantes, Botas, Gafas, se solicita mesonar la señalización de los frentes anteriormente.

Social =.

El social del contratista realiza acompañamiento a obra, Verificación

Personal de obra

(22) Albañiles, (2) cerrajeros, (2) maestros, (1) SST, (5) Aux. transito, (5) Op maquina, (3) conductores (4) Topografo, (1) Res administrativo, (1) Residente obra, (1) Cocina, (1) HSEQ, (1) Laboratorista.

Personal Interventoría

(1) Residente, (1) Topografo (1) Social, (1) Director (1) Conductor (1) Cadenero.

Clima = 7am - 12 PM sin lluvia

12 PM - 5PM. Lluvia fuerte afectación todas las actividades de obra.

Firma

C.C.V

Jueves 20 de Octubre del 2022

Se inicia actividades a las 7am a 5PM sin accidentes laborales.
Filtros
BZ 1271 a BZ. 180 se continua con la excavacion e instalacion de filtros.
BZ 0644 + BZ 1090 se inicia con la excavacion para iniciar con la instalacion del filtro.
Alcantarillas:
BZ1271 = se finaliza excavacion de estructura de descarga.
BZ1884 = se continua con el figuiado e instalacion de barra de pantilla descarga.
Se realiza Recorrido en conjunto U.m.v, contratista, fiscalizacion, se verifica el estado de las obras en ejecucion, se realiza comité de obra, sin embargo la fiscalizacion solicita al contratista implementar y mejorar el rendimiento de obra en las alcantarillas.
durante la semana se estan presentando lluvias fuertes que impiden el avance de filtros y armado de acero.
SST= se realiza socializacion formato A.C.I, Verificacion de los puntos de acopio.
SOCIAL=
atencion punto cura, varias informacion de cierre de via.
Personal obra= (23) Ayudantes, (3) oficiales, (2) maestros, (1) SST, (5) Muy transitados, (5) Op. maquina (3) cond. volquetes (4) Topografos, (1) Des Administrativo, (1) Re obra, (1) Prof. Social (1) Hseq, (1) laboratorista.
Personal de fiscalizacion=
(1) Residente, (1) Topografo (1) Director, (1) Residente Social, (1) Cadenero.
Clima= 7am a. 11:00 am sin lluvia - 11:00 am. 5PM lluvia fuerte afectacion todas las actividades de obra.

Viernes 21 de octubre del 2022

Se inicia labores 7am a SCM - sin accidente laboral..

filtro =

K2 190 a K2 214 = se recibe excavación por parte de la intendencia, se inicia el lleno y nivelación de piedra.

K2 140 a K2 190 = se realiza nivelación se pisan 20 ml, y se entregan con excavación..

Topografía = se tiene fundido 5 mojones más un mojón ubicado en la tapa del tanque 152 total..

Estos mojones se ubicaron de lado de la cerca con el fin que no se demuelan.. y poder realizar la poligonal..

Alcantarilla =

K2 1040 = se tiene estructura en calle y sección fundida.

K2 1211 = estructura en calle y sección fundida.

K2 1623 = se tiene fundida estructura en calle y sección

K2 1824 = se tiene fundida en calle, sección con zapata, zapa.

K0 1059 = se tiene fundida pisa en calle y se mina formaleta en calle.

SST = se realiza utilización del PMT y socialización solicita mejorar la señalización, de la implementación del PMT.

SOCIAL = realiza aporte en los puntos de obra

Personal de obra:

(23) Ayudantes, (3) oficiales (2) maestro (4) Topografos (5) Auxiliares, (5) operadores maquinaria (3) Conductores (1) SST, (1) Res Administrativo, (1) Res obra, (1) Social, (1) Hseq (11) laboratorio.

Personal interventoría =

(1) Residente, (1) Topografo, (1) Conductor (1) Director (1) Social (1) conductor.

Powered by CamScanner

Clima= 7am - 3:30 PM SIN lluvia, la lluvia de la noche anterior afecta el inicio de la jornada la UM retrasa y Barro que impiden el transito de vehículos.
3:30 a 5pm lluvia fuerte afectación excavación. y lleno de fluitro.

R.S.Z
C.E.V

Sábado 22 de octubre del 2022.
SE inicia actividad a las 7am. sin accidente KIBOUM
filtro=
Q contratista realiza labor de excavación (2)
instalación de filtro.
BZ + 170 a BZ + 085 Borde derecho se realiza=
excavación, nivelación piedra y cierre de geotextil.
BZ + 670 + BZ + 624 = SE inicia excavación
para instalación de filtro.
Alcantarillla=
BZ + 040 = se tiene fundido las estructuras de encole
y descole.
BZ + 221 = fundido estructura encole y descole.
BZ + 623 = fundido estructura encole y descole.
BZ + 824 = fundido encole y armado de descole.
BZ + 39 = Armado de encole.
BZ + 234 = instalación Tubería 36"
BZ + 413 = instalación Tubería 36"
SST = se verifica la señalización de los frentes de obra, q personal cumple con los epp como son casco, guantes, botas, overol.
Personal de obra=
(23) Ayudantes, (3) oficiales, (2) maestro (1) Insp SST.
(5) Auy transito, (5) Op maquina, (3) Cond Volquete (4) Topografos, (1) Res Asm, (1) Obra, (1) Social, (1) HSEQ, (1) laboratorista.

Powered by CamScanner

Personal en labores:
(1) Residente, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Secretaria
(1) Director, (1) conductor.
Clima= soleado sin afectaciones

C.E.V

domingo 23 de octubre del 2024

filtro=
se continua con la excavacion BC-1670 - BC-1674
de manera manual excavacion, y se inicia con
el llenado de piedra filtro, la cuadrilla topografica
verifica los niveles de excavacion.
Alcantarillado=
BC-1391= instalacion de tuberia de concreto fundida
el dia lunes 24 de octubre.
BC-1384= instalacion de tuberia de concreto.
Personal de obra=
(8) Ayudantes, (1) oficial, (1) maestro, (2) Albañil transito
(5) Op. maquinas, (3) conductores, (4) Topografia, (1) Res obra
(1) laboratorista.
Personal subcontratado:
(1) Topografo, (1) Cadenero, (1) Conductor.

Clima= lluvioso entre 10:00 Am. a 2:35 Pm.
con afectaciones

C.G.V.

Lunes 24 de octubre del 2022

Se inicia labor con a 8am sin accidente laboral
frente=
152 + 670 + 152 + 624 = se termina de instalar
la pista frente con verificación de la topografía
de antecuentería y se realiza el cierre del acceso
151 + 638 a 151 + 625 = se inicia excavación.
Bot 614 a bo + 664 = se está excavación el
Terreno presenta mucha agua y roca, el contratista
tiene que realizar demolición de roca.
Alcantarilla=
150 + 59 = se ordena estructura de concreto.
62 + 824 = se termina de formar terminación para fundir
el 25 de octubre.
SST = se realiza charla sobre señal movil del PAT.
se realiza señalización de obras y movilización de
puntos ecológicos de acuerdo a los frentes de obra.
se realiza charla en coordinación ubicación en la
ubicación de los accesos provisionales estratégicos.
Social= se realiza entrega en el punto cívico de la
unión. y actividades administrativas
Personal de obra=
(21) Ayudantes, (3) oficiales, (1) maestro, (1) insp SST,
(3) Aux transito, (4) operadores, (1) cuadrilla, (4) Topografía
(1) de Administrativo, (1) Res obra (1) Social, (1) HSEQ, (1)
laboratorista.
Personal entrante=
(1) Residente, (1) Topografo, (1) Cadenero, (1) ambiental, (1)
Social, (1) director
Clima= soleado sin afectaciones

Jonathan Ruiz
C.C.V.

Martes 25 de octubre de 2022

Se inicia jornada 7am a 3pm sin accidentes laborales, el residente de obra de antigüedad, realiza labor administrativa y de campo, se genera observaciones al acta #1 consorcio estabilización vial.

Filtro=
Bit 628 a Bit 625 = Nivelación de piedra, filtro - Verificado por la antigüedad
Bit 628 a Bit 655 = Excavación y nivelación de pieza.
Alcantarillado=
Bit 884 = fundida de concreto estructura de descole.
Topografía = se hace fundida los mojones, se viene realizando la poligonal.
SST = El personal de obra dispone de los EPP. Se verifica señalización de los puntos de obra
Social = Atención punto cruz.
Personal obra=
(22) Ayudantes, (3) oficiales, (2) maestro, (1) encargado (1) Inp SST, (5) Auxiliar, (5) operario, (1) con Velocidad, (4) Topógrafo, (1) Res Administrativo, (1) Res obra, (1) Hseq, (1) laboratorio.
Personal antigüedad=
(1) Residente, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) Director (1) constructor, (1) social.
Clima = 7am - 11am sin lluvia - la noche del día anterior fuerte lluvia - Generan retrasos al inicio de la jornada en las excavaciones.
11am a 3 PM lluvia fuerte dificultad Generan Tramo 2.

C.G.V.

Miércoles 26 de octubre del 2022

Se inicia labores a 7am a 5 p.m; sin accidentes ni incidentes.

Filtro:

KO+630 a KO+625: Demolición de rocas dentro de la estructura del filtro

KO+735 a KO+695: Excavación de filtro

KO+630 a KO+625: Nivelación de piedra.

K1+590 a K1+555. Replanteo y excavación de filtro.

K1+530 a K1+480: Replanteo

K1+590 a K1+560: Nivelación de piedra y entrega a Interventoría.

Alcantarilla:

KO+234 alistamiento acero zapata para fundir encole.

KO+413 perfilado e incado protecto. alcantarilla encole.

Topografía: se revisa eje tubo alcantarilla KO+413, se replantea eje tubo cambio agua potable K1+480. Se inicia replanteo toldo.

Imprevisto: Se intervino en el K1+480 el tubo de agua potable de 1" 1/2, se excavo transversalmente y se cambió la sección del tubo a una profundidad de 1.5 m. bajo el nivel de la razante, se encamizo con un tubo PVC de 2" y se procedio a compactar con recebo hasta llegar nuevamente al nivel del filtro, tiempo de intervención 3 horas, equipos usados 1 excavadora, 1 minicargador, 1 volqueta, 1 canguro.

SST: El personal de obra dispone de los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las labores, el personal propersonal y operarios cuentan con chaqueta distintiva color amarillo y el personal auxiliar con el uniforme de la UMV.

Social: Se inicia actos vecindad en el tramo el toldo.

Personal Obra: (22) Ayudantes, (3) Oficiales, (2) Maestros, (1) Encargado, (1) Ing. SST, (5) Auxiliares transito, (5) Operarios Maquinaria, (2) conductor Volqueta, (4) Topografos, (1) Residente Administrativo, (1) Residente Obra, (1) HSEQ, (1) Laboratorista.

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Dibujo (1) Conductor, (1) Social.

Clima: 14:08 a 17:00 lluvia fuerte. se detienen actividades.

C.C.

Jueves 27 de Octubre de 2022

Se inician labores de 7 am a 5 pm. sin accidentes ni inciden
Filtros:
K1+540 a K1+535: Relleno, cosido de filtro y recubrimiento protec
entrega a Interventoría.
K0+735 a K0+695: Nivelación de piedra y entrega a Interventor
nivel de excavación y nivel de piedra.
K0+630 a K0+625: Cosido filtro y recubrimiento protector con
recebo, entrega a Interventoría.
Alcantarilla:
K0+234: Se funde la zapata. estructura encole.
K0+039: Se alista formaleta y acero estructura descole.
Topografía: Se continua replanteo tramo toldo, se alistan
2km. Actividades generales de replanteo y altimetría.
SST: El personal de obra dispone de los EPP necesarios para
desarrollo de las actividades.
Social: Visita en obra y atención al ciudadano.
Personal Obra: (22) Ayudantes, (3) Oficiales, (2) Maestros, (1)
cargado, (1) Insp SST, (5) Aux transito, (5) Operario Retroexcavadora, (
conductor volqueta, (4) topografos, (1) residente Administrativo,
(1) Residente Obra, (1) HSEQ, (1) Laboratorista
Personal de Interventoría: (1) Residente, (1) Topografo, (1) Cabo
(1) Director, (1) Conductor, (1) Social.
Clima: Normal sin interrupciones.

C.C.V

Viernes 28 de Octubre de 2022

Se inician labores de 7am a 5pm, Sin accidentes ni inciden
Filtros: No se continuo con excavación de filtros, conforme la reun
realizada entre la OMV, Mayorpactales y Interventoría.
Alcantarillos.

K0+039: Se funde estructura zapata descole, se alista testeros aletas para fundir.
K0+234. Se testerea muros estructura caja encole.
K2+040, K2+271, K2+633 y K2+883 se realizan actividades de Orden y aseo, tambien se habilitan los puntos adyacentes a la cabeza del encole y descole.
Topografía Se realiza reunión entre Interventoria, UNV, Ingenieros civiles en la cual se acordó realizar un levantamiento topografico por tramos correspondiente a una poligonal cerrada y contranivelación, actividad que se realizará en conjunto entre las partes mencionados con el objeto de llegar a un consenzo y un producto Final que permita el normal desarrollo de las actividades sin contratiempos.. Se proyecta realizar la actividad los días Sabado y Domingo 30 y 29 de Octubre de 2022.
Social: Visita en obra y acompañamiento Comite.
Personal Obra: (23) Ayudantes, (3) Oficiales, (1) Maestros, (1) Encargado, (1) Insp. SST, (3) Aux. transito, (5) Operarios Maquinaria, (2) conductor Volqueta, (4) Topografos, (1) Residente de Obra, (1) HSEQ, (1) Laboratorista.
Personal de Interventoria (1) Residente, (1) Topografo, (1) Cadenero (1) Director, (1) Conductor, (1) Social.
Clima: Normal sin interrupciones.

C.C.U

Sabado 29 de Octubre 2022.

Se inician labores de 6 am a 6:20 p.m, sin accidentes ni incidentes.
Conforme el compromiso adquirido en el comité el dia Viernes, se realiza actividades de Orden y Aseo y las comisiones Topograficas realizan los poligonales cerrados y los contranivelaciones.
Alcantarillos: K0+039 fundida zarpa descole.

K0+234. Alistamiento formaleta coga encole.
SST. El personal dispone de los elementos EPP necesarios para el normal desarrollo de los actividades.
Social: no se realizaron actividades.
Personal de Obra: (21) Ayudantes, (3) Oficiales, (1) Maestro, (1) encargado, (1) Ing. SST, (5) Auxiliar de trafico, (5) Operarios, (2) Conductor Volgueta, (4) topograpos, (1) Residente de Obra, (1) Hseq, (1) laboratorista.
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Topograpo, (1) Cadenero, (1) Director, (1) Conductor, (1) Social.
Clima: Normal sin Afectaciones.

C.G.V.

Domingo 30 de Octubre de 2022

Se inician labores a los 6:00 am a 5:45 p.m. sin accidentes ni incidentes.
Conforme a la reunión del dia Viernes, se realizan actividades de orden y Aseo, las comisiones Topograficas se dedican al procesamiento de datos y el levantamiento de la poligonal cerrada y la contranivelación.
Alcantarillas: Se termina el montaje formaleta aletas descole y encole alcantarillas K0+039 y K0+234, respectivamente, se retira formaleta de estructuras ya fundidas.
SST. El personal dispone de los elementos EPP necesarios para el normal desarrollo de los actividades.
Social: No se realizaron actividades.
Personal de Obra: (6) Ayudantes, (1) Encargado, (2) Operario Maquinaria, (1) Conductor Volgueta, (4) Topograpos, (1)

Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Topograpo, (1) Cadenero, (1) Director, (1) Conductor, (1) Social.
Clima: Normal sin afectaciones.

C.G.V

Lunes 31 de Octubre de 2022.

Se inician labores a las 7:00ama 5:00pm. Sin accidentes ni incidentes.
Se continua con las actividade de replanteo de la poligonal cerrado y las contranivelaciones, no se autoriza actividades de obra en los nuevos tramos a intervenir debido a problemas de diseño.
Alcantarillas: K0+234 Fundición muros caja encole.
SST. El personal dispone de los elementos EPP necesarios para el normal desarrollo de los actividades.
Social: Actas de vecindad tunales bajo tramos 5, 4 y 3.
Personal de Obra: (21) Ayudantes, (3) Oficiales, (1) Maestro, (1) Encargado, (1) Insp SST, (5) Aux de Operaciones, (5) Opera. Maquinaria, (1) Conductor volqueta, (4) Topografo, (1) Residente Administrativo, (1) Residente Obra, (1) Social, (1) Hseq, (1) laboratorista.
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Topografo, (1) Cadenero (1) Director, (1) Conductor, (1) Social.
Clima: lluvia Fuerte desde las 12 m hasta las 3 pm.

Martes 1 de Noviembre de 2022.

Se inician labores a las 7:00ama 5:00 pm, Sin accidentes ni incidentes se realiza reunión para socializar avance de activides de. Topografía. Aun no se da autorización para inicior actividades de excavación, la Interventoria solicita informe y la documentación completa necesaria para que ellos puedan verificar la Topografia planteada del tramo 5.
Alcantarillas: K0+039 Fundición Estructura Aletas descole.
SST: El personal dispone de los elementos EPP necesarios para el normal desarrollo de las actividades.
Social: Comité con Interventoría y UMV.
Personal de Obra: (21) Ayudantes, (3) Oficial, (1) Maestro, (1) Encargado, (1) Insp. SST, (4) Aux Operaciones, (5) Operario Maquinaria (2) Conductor Volquetas, (4) Topografo, (1) Residente Administrativo (1) Residente de Obra, (1) Social, (1) Hseq, (1) Laboratorista.

ANEXO 2.M ACTAS DE COMITÉ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Consorcio Estabilización Vial
FECHA: 06- octubre de 2022 **LUGAR:** Oficina UMV Tunjuelo - Contratista
OBJETO DE LA REUNIÓN: Acta Seguimiento #11
HORA DE INICIO: **HORA DE FINALIZACIÓN:**
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Edwin Tovar Roa							X			Ecovias		3135130027	
Jennyfer Quintero Uribe			X						X	UMV	je-rc@hotmail.com	3203524925	
Gilberto Mueto V.			X						X	UMV	ing.mueto@gmail.com	3115548508	
Orlando Jiménez F			X						X	UMV	jimenezfoprdo.orlando@gmail	3145056179	
Soraya Gutierrez			X							Consorcio UMV	secretariaw@hotmail.com	3124	
Tatiana Maheche V			X							CEV		3192589752	
RAFAEL D. PEÑA F.			X						X	U.M.V	rafael.pena@umv.gov.co	3102353937	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Consorcio estabilización vial.
FECHA: 06- Oct- 2022 **LUGAR:** Oficina Gestión Territorial. - Contratistas
OBJETO DE LA REUNIÓN: Acta #13
HORA DE INICIO: **HORA DE FINALIZACIÓN:**
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Hernando Laverde Manjarrez			X						X	C. Estabilización V.	consorcioestabilizacionvial@gmail.com	3114774693	
Nelson Estrada			X						X	F.D.R. Sumapaz	nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co	3112103973	
Richard Betancourt R			X						X	C. Estabilización V.		3143037306	
Jorge Gutierrez			X							C. Estabilización V	JOSE GUTIERREZ@GMAIL.COM	3176976661	
Daniel Alberto Gonzalez			X						X	Consorcio Estabilización Vial	consorcioestabilizacionvial@gmail.com	3213734179	
Claudio Jimenez Tejada			X						X	UMV	jimenezfajado.orlando@gmail.com	3112053054	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA No. 11
FECHA 06 – OCTUBRE DE 2022

En la fecha se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal de obra tramo vial Unión Tunales del proyecto "Mejoramiento de vias terciarias en Sumapaz", (Recursos del Sistema General de Regalías), Contrato No. 479 del 22 de febrero del 2022, suscrito entre la UAERMV y el Consorcio Estabilización Vial, con el objeto de llevar a cabo la construcción de obras de estructuras hidráulicas y obras de contención, en los tramos viales Unión Tunales; San Antonio (K6+910,00 → K0+0,00) y Animas Bajas.

Inicialmente hacia las 10:00 A.M. se realizó el recorrido en la obra inspeccionando las actividades en ejecución, encontrando las siguientes novedades:

Filtro: el contratista consorcio estabilización vial, viene desarrollando las actividades de instalación de filtro en los siguientes tramos:

Tramo 1:

Costado izquierdo: se tiene instalado 457 ml de filtro completo (instalación de piedra, cierre de geotextil y 1 capa de recebo), en las siguientes abscisas:

TRAMO	ABS INICIAL	ABS FINAL	COSTADO
tramo 1	K2 + 020	K2 + 040	Izquierdo - sentido abscisado
tramo 1	K2 + 040	K2 + 135	Izquierdo - sentido abscisado
tramo 1	K2 + 402	K2 + 605	Izquierdo - sentido abscisado
tramo 1	K2 + 830	K2 + 884	Izquierdo - sentido abscisado
tramo 1	K2 + 884	K2 + 969	Izquierdo - sentido abscisado

Costado Derecho: se tiene instalado 398 ml de filtro completo (instalación de piedra, cierre de geotextil y 1 capa de recebo), en las siguientes abscisas:

UBICACION			
TRAMO	ABS INICIAL	ABS FINAL	COSTADO
tramo1	K2 + 402	K2 + 605	Derecho - sentido abscisado

tramo1	k2 + 665	k2 + 680	Derecho - sentido abscisado
tramo1	k2 + 700	k2 + 800	Derecho - sentido abscisado
tramo1	k2 + 884	k2 + 969	Derecho - sentido abscisado

Tramo 2:

Costado izquierdo: se tiene instalado 612 ml de filtro completo (instalación de piedra, cierre de geotextil y 1 capa de recebo), en las siguientes abscisas:

UBICACIÓN			
TRAMO	ABS INICIAL	ABS FINAL	COSTADO
tramo 2	k0 + 00	k0+ 39	Izquierdo - sentido abscisado
tramo 2	k0 + 39	k0+ 234	Izquierdo - sentido abscisado
tramo 2	k0 + 234	k0+ 414	Izquierdo - sentido abscisado
tramo 2	k0 + 414	k0+ 443	Izquierdo - sentido abscisado
tramo 2	k0 + 445	k0+ 614	Izquierdo - sentido abscisado

Costado Derecho: se tiene instalado 612 ml de filtro completo (instalación de piedra, cierre de geotextil y 1 capa de recebo), en las siguientes abscisas:

TRAMO	ABS INICIAL	ABS FINAL	COSTADO
tramo 2	k0 + 00	k0+ 39	Derecho - sentido abscisado
tramo 2	k0 + 39	k0+ 234	Derecho - sentido abscisado
tramo 2	k0 + 234	k0+ 414	Derecho - sentido abscisado

tramo 2	K0 + 414	K0+ 443	Derecho - sentido abscisado
tramo 2	K0 + 445	K0+ 614	Derecho - sentido abscisado

Se tiene instalado un total 2079 ml de filtro en los tramos mencionados.

Alcantarillas; para la fecha de la presente acta de seguimiento en la actividad de alcantarillas se tiene las siguientes actividades:

1- K2 + 040 (fundida estructura de encole, fundida zapata estructura descole, armado y figurado de acero aletas)
2- K2 + 271(fundida estructura de encole, fundida zapata estructura descole, armado y figurado de acero aletas)
3- K2 + 623 (fundida estructura de encole, fundida zapata estructura descole, armado y figurado de acero aletas)
4- K2 + 884 (armado y figurado acero estructura de encole)
5- K0 + 039 (armado y figurado acero estructura de encole)

1. Pendientes Acta de seguimiento semanal de Obra No. 10

- ✓ En el Segmento 1, abscisa K2+730 hay un grupo de árboles que debido a la excavación mecánica tienen raíces expuestas, por lo cual, se requiere que el contratista aplique cicatrizantes. **(Pendiente)**
- ✓ En el Segmento 1, Abscisa K2+850 debido al diseño del filtro, se termina el perfilado del talud dejando un corte cerrado que aparenta ser un muro, por lo cual se solicita al contratista en consenso con la interventoría completar el perfilado del talud, suavizando la transición de la excavación hasta el K2+800 aproximadamente. **(Pendiente)**. En este caso, el Contratista Consorcio Estabilización Vial debe remitir a la interventoría una relación de los segmentos donde se evidencie y se justifiquen estos perfilados y que además requieran instalación de filtros, que no están considerados dentro de los planos y que es evidente su necesidad, para captar las aguas subterráneas a fin de conservar la

estructura de la vía a construir, al mismo tiempo que se brinda seguridad vial a los usuarios de la vía.

- ✓ En el Segmento 2, Abscisa K0+050 se presenta una intersección vial de entrada a una finca, por lo cual se solicita al Contratista proponer un diseño de "cuneta-batea" a la Interventoría, para su evaluación y aprobación. Por su parte la interventoría evaluará desde todos los aspectos la viabilidad de incluir esta actividad como un ítem NP (No Previsto), dado que la estructura es parecida a la berma-cuneta. **(Pendiente).** El contratista Consorcio Estabilización Vial, no ha propuesto a la interventoría un diseño de "Cuneta–batea". La interventoría reitera esta solicitud al contratista, para que presente este diseño, con el fin de dejar definido cómo se trataran estos casos puntuales de las entradas a las fincas, en donde se requiera. Esto teniendo en cuenta que se iniciará con la actividad de berma-cuneta.
- ✓ En las estructuras de concreto ya fundidas se solicita al contratista que mediante medios mecánicos abrasivos (Copa-Esmeril) se afine las "Rebabas" que se originan por las juntas de la formaleta metálica. **(En desarrollo)**
- ✓ Se solicita al consorcio contratista realizar la inspección e inventario de las alcantarillas existentes, específicamente aquellas que el diseñador indicó que se conservaran. **(En desarrollo)**
- ✓ La interventoría solicita al contratista que, a partir de la fecha, disponga de planos en físico de cada uno de los cinco segmentos que conforman el tramo vía Unión-Tunales en obra. **(Cumplido)**
- ✓ La UMV recomienda al consorcio contratista que debido a la temporada de lluvias y en el desarrollo de actividades de construcción de filtro, realice la instalación de geotextil y en la primera capa de triturado inmediatamente se excave con el objetivo de evitar contaminación de la membrana filtrante y del material pétreo. **(Completo)**.

Conclusiones y recomendaciones Comité de seguimiento semanal de obra No. 11

1. Tanto la UMV como la interventoría, solicitan al contratista Consorcio Estabilización Vial, seleccionar adecuadamente los tamaños del material filtrante para actividad de construcción de filtros, y siempre evitar sobre tamaños.

2. En el recorrido se evidencia que en la alcantarilla K2+271, de la cual recientemente se fundió a la estructura de encole, presenta porosidad alrededor de la salida de la tubería, por. o que se solicita al contratista Consorcio

Estabilización Vial, por parte de la UMV y de la Interventoría, mejorar el acabado de la superficie del concreto, en esta área de la estructura.

3. Para la cimentación de las estructuras hidráulicas, (Encole y Descole), se adopta un espesor mínimo de concreto ciclópeo de 30 cm. Para el caso en donde el suelo presente condiciones no optimas, se requiere una profundidad mayor (65cm) y debe ser registrada en el formato de liberación con la respectiva justificación técnica.

4. En la abscisa K2+271 a K2+395 costado izquierdo sentido abscisado, en recorrido con la U.M.V, contratista e interventoría, evidencian que, en esta abscisa, se debe dar manejo a las escorrentías que genera el talud aledaño, se solicita al contratista Consorcio Estabilización Vial presentar a la interventoría la justificación técnica para solicitar la continuidad de instalación de filtro en la abscisa mencionada y así garantizar la estabilidad de la estructura de vía.

5. En la abscisa K2+050 a K2+070 se observa que el filtro presenta pequeñas señales de desplazamiento lateral, por lo cual se sugiere al consorcio contratista confinar por el costado exterior (Contra el predio privado), con material granular de relleno, con el objeto de controlar la posible afectación del filtro.

6. Se solicita por parte de la Interventoría que entre los topógrafos de UMV, Contratista e Interventoría verifiquen el abscisado de los cinco segmentos del tramo Unión-Tunales, y se unifique este dato para que los planos de todos tengan el mismo abscisado.

7. En el K2+455 segmento 1 se encontró a una profundidad de 50cm un tubo de agua potable de Ø 2" que cruza la vía, quedando expuesto en el talud derecho e izquierdo, e impidiendo la continuidad del filtro a instalar. La Interventoría y la UMV, solicitan al contratista Consorcio Estabilización Vial, que a través del profesional social se coordine con el encargado del acueducto veredal, para la reubicación de esta tubería a una profundidad superior por lo cual se compromete el contratista a suministrar todos los materiales necesarios y apoyo logístico para poder cumplir con la actividad de reubicación de la tubería.

8. La UMV indica a la mesa del comité, que el abscisado de los segmentos pendientes 3, 4 y 5 de este tramo vial, es insuficiente, por lo que se solicita al consorcio contratista, complementar este abscisado marcando cada 20 metros.

9. En el Segmento 1 (K2+810 → K2+230), conforme a la visita técnica realizada por la UMV, Interventoría y contratista, se acordó hacer una leve modificación del alineamiento horizontal de vía, para permitir la construcción del filtro y cuneta de acuerdo con diseño hidráulico. (Costado Derecho sentido abscisado). Hacia el costado izquierdo del mismo abscisado, se evidencia que se tiene que realizar

el perfilado del talud aledaño debido a la presencia de un muro gavión (costado derecho). Los representantes de la U.M.V. y del FDRS, sugieren al consorcio contratista presentar a la interventoría, la justificación técnica para el perfilado del talud aledaño y de igual manera que se continue con el filtro costado izquierdo y que estas actividades sean aprobadas por la interventoría, dada la evidencia de su necesidad.

10. El contratista Consorcio Estabilización Vial, presentó formatos de cálculos topográficos correspondientes a cubicaciones de excavación, para perfilado de taludes, filtros y estructuras de descoles, de los cuales la interventoría tiene observaciones por lo cual requiere una reunión con los topógrafos de ambas partes para poder aclarar las inquietudes.

11. El contratista Consorcio Estabilización Vial, solicita a la U.M.V, el acompañamiento de la nivelación para cunetas, debido a que se tiene planeado por parte del contratista iniciar con esta actividad de nivelación de las mismas a partir del día 10 de octubre del 2022, para así garantizar con las dos comisiones topográficas (contratista y U.M.V), la nivelación correcta para el acabado final de la estructura del pavimento.

12. El día 23 de septiembre el contratista Consorcio Estabilización Vial, presentó informe No. 2 de "Apropiación del diseño" con observaciones por parte de los sus especialistas. Al respecto, la Interventoría indica que las observaciones fueron enviadas a los especialistas estructural, hidráulico, geotecnia y pavimento, de la interventoría.

13. El contratista Consorcio Estabilización Vial envió concepto geotécnico para la los puntos que podríamos decir críticos. En tales casos puntuales, se propone la construcción de un Box Coulvert, en el talud socavado propone construir un muro de concreto y para la zona en donde se encuentra un fallo grande también se propone una solución de mejoramiento. La interventoría informa a la mesa del comité, que estos casos puntuales técnicos, ya están en estudio por parte de los especialistas y que está a la espera de la emisión de los conceptos técnicos respectivos, para darlos a conocer al consorcio Estabilización Vial, para proceder de acuerdo con esos pronunciamientos.

14. Para los taludes mayores de 1.50 metros el consorcio contratista envió el día 5 de octubre concepto del especialista en geotecnia, el tratamiento que sugiere aplicar a estos taludes hoy desnudos. Sin embargo, la interventoría por parte de su especialista del área, está en revisión de este documento. Apenas se conozca este concepto será remitido al contratista Consorcio Estabilización Vial.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Oficina Contratistas
FECHA: 13-10-2022 **LUGAR:** Centro Poblado La Unión.
OBJETO DE LA REUNIÓN: Acta de Seguimiento #12
HORA DE INICIO: **HORA DE FINALIZACIÓN:**
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Leidy Paola González			X						X	ECOVIAS S.A.S.	inventariosecovias.120@gmail.com	3006963251	
Richard Betancourt R.			X						X	CEV		3143037506	
Gilberto Mute			X						X	UHV		3115578568	
RAFAEL D. PEÑA F			X						X	U.M.V.	rafael.pena@umv.gov.co	3102353939	
Jaime Gutierrez			X							Contratista vial Estación Uno	[illegible]	3124631454	
Erika Andrea Suárez Barreto			X							Solgeo. S.A.S.	solgeosas@gmail.com	3006561132	
Carolina Ueki Rivas			X						X	UMV	je-nc@hotmail.com	3203524925	
Armando Osorio Consuegra			X							Ecovia SAS		3152777175	
Diana Lorena Hilarión			X						X	FDRS.	diana.hilarion@gobierno.gov.co	3143361140	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y qu la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante l Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene e derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comerci por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usado para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Edwin Tovar Dor			Y							ECOVIA SAS			
Carlos Herrera			X							ECOVIAS SAS			

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usado para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA No. 12
FECHA 13 – OCTUBRE DE 2022

En la fecha se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal de obra tramo vial Unión Tunales del proyecto "Mejoramiento de vías terciarias en Sumapaz", (Recursos del Sistema General de Regalías), Contrato No. 479 del 22 de febrero del 2022, suscrito entre la UAERMV y el Consorcio Estabilización Vial, con el objeto de llevar a cabo la construcción de obras de estructuras hidráulicas y obras de contención, en los tramos viales Unión Tunales; San Antonio (K6+910,00 → K0+0,00) y Animas Bajas.

Inicialmente hacia las 09:00 A.M. se realizó el recorrido en la obra inspeccionando las actividades en ejecución, encontrando las siguientes novedades:

Filtro: el contratista Consorcio Estabilización Vial, viene desarrollando las actividades de construcción de filtro en los siguientes tramos, presenta los avances relacionados:

TRAMO	UBICACIÓN		COSTADO	LONGUITUD ABSCISA 1 (m)	LONGUITUD ABSCISA 2 (m)	LONGUITUD REALIZADA (m)	TOTAL (m)
	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL					
Tramo 1	K2 + 020	K2 + 040	Izquierdo - sentido abscisado	20,00	40,00	20,00	20,00
Tramo 1	K2 + 040	K2 + 135	Izquierdo - sentido abscisado	40,00	135,00	95,00	95,00
Tramo 1	K2 + 402	K2 + 605	Izquierdo - sentido abscisado	402,00	605,00	203,00	203,00
Tramo 1	K2 + 830	K2 + 884	Izquierdo - sentido abscisado	830,00	884,00	54,00	54,00
Tramo 1	K2 + 884	K2 + 969	Izquierdo - sentido abscisado	884,00	969,00	85,00	85,00
Tramo1	K2 + 402	K2 + 605	Derecho - sentido abscisado	402,00	605,00	203,00	203,00
Tramo1	K2 + 271	K2 + 220	Derecho - sentido abscisado	220,00	271,00	51,00	51,00
Tramo1	K2 + 271	K2 + 395	Derecho - sentido abscisado	271,00	395,00	124,00	124,00
Tramo1	K2 + 665	K2 + 680	Derecho - sentido abscisado	665,00	680,00	15,00	15,00
Tramo1	K2 + 700	K2 + 800	Derecho - sentido abscisado	705,00	800,00	95,00	95,00
Tramo1	K2 + 884	K2 + 969	Derecho - sentido abscisado	884,00	969,00	85,00	85,00

UBICACIÓN				LONGUITUD ABSCISA 1 (m)	LONGUITUD ABSCISA 2 (m)	LONGUITUD REALIZADA (m)	TOTAL (m)
TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO				
Tramo 2	K0 + 00	K0+ 39	Derecho - sentido abscisado	0,00	39,00	39,00	39,00
Tramo 2	K0 + 39	K0+ 234	Derecho - sentido abscisado	39,00	234,00	195,00	195,00
Tramo 2	K0 + 234	K0+ 414	Derecho - sentido abscisado	234,00	414,00	180,00	180,00
Tramo 2	K0 + 414	K0+ 443	Derecho - sentido abscisado	414,00	443,00	29,00	29,00
Tramo 2	K0 + 445	K0+ 614	Derecho - sentido abscisado	445,00	614,00	169,00	169,00
Tramo 2	K0 + 00	K0+ 39	Izquierdo - sentido abscisado	0,00	39,00	39,00	39,00
Tramo 2	K0 + 39	K0+ 234	Izquierdo - sentido abscisado	39,00	234,00	195,00	195,00
Tramo 2	K0 + 234	K0+ 414	Izquierdo - sentido abscisado	234,00	414,00	180,00	180,00
Tramo 2	K0 + 414	K0+ 443	Izquierdo - sentido abscisado	414,00	443,00	29,00	29,00
Tramo 2	K0 + 445	K0+ 614	Izquierdo - sentido abscisado	445,00	614,00	169,00	169,00

TABLA 01 TRAMOS INTERVENIDOS FILTRO

El Consorcio Estabilización Vial, hasta la fecha de la presente acta de seguimiento semanal de obra, tiene un total de filtro instalado de 2254 ml como se evidencia en la TABLA 01.

<u>Alcantarillas:</u> para la fecha de la presente acta de seguimiento semanal de obra, en la actividad de alcantarillas se tiene las siguientes actividades:

1- K2 + 040: (Fundida estructura de encole, fundida zapata estructura de descole, armado y figurado de acero aleta y armado de formaleta aletas)
2- K2 + 271: (Fundida estructura de encole, fundida zapata estructura descole, armado y figurado de acero aletas).
3- K2 + 623: (Fundida estructura de encole, fundida zapata estructura descole, armado y figurado de acero aleta y armado de formaleta aletas)

4- K2 + 884: (Armado y figurado acero estructura de encole)

5- K0 + 039: (Armado y figurado acero estructura de encole)

Pendientes Comité de seguimiento semanal de obra No. 11

1. Tanto la UMV como la interventoría, solicitan al contratista Consorcio Estabilización Vial, seleccionar adecuadamente los tamaños del material filtrante para actividad de construcción de filtros, y siempre evitar sobre tamaños.
   (El contratista está controlando los sobre tamaños)

2. En el recorrido se evidencia que en la alcantarilla ubicada en el K2+271, de la cual recientemente se fundió la estructura de encole, presenta porosidad alrededor de la salida de la tubería, por lo que, por parte de la UMV y de la Interventoría, se solicita al contratista Consorcio Estabilización Vial mejorar el acabado de la superficie del concreto, en esta área de la estructura.
   (Completado y Cumplido)

3. Para la cimentación de las estructuras hidráulicas, (Encole y Descole), se adopta un espesor mínimo de concreto ciclópeo de 30 cm. Para el caso en donde el suelo presente condiciones no optimas, se requiere una profundidad mayor (65cm) y debe ser registrada en el formato de liberación con la respectiva justificación técnica.
   (Completado y cumplido)

4. En la abscisa K2+271 → K2+395 costado izquierdo sentido abscisado, en recorrido con la UMV, contratista e interventoría, evidencian que, en esta abscisa, se debe dar manejo a las escorrentías que genera el talud aledaño, se solicita al contratista Consorcio Estabilización Vial presentar a la interventoría la justificación técnica para solicitar la continuidad de construcción de filtro en el segmento mencionado y así garantizar la estabilidad de la estructura de vía.
   (El Consorcio Estabilización Vial remitió por correo electrónico el 12 de octubre del 2022, un informe que contiene el estado de alcantarillas, las obra y cantidades adicionales, sin embargo, sigue pendiente su evaluación por parte de la interventoría, en razón a que falta el concepto técnico hidráulico y estructural)

5. En la abscisa K2+050 → K2+070 se observa que el filtro presenta indicios y pequeñas señales de desplazamiento lateral, por lo cual se sugiere al consorcio contratista confinar por el costado exterior (Contra el predio privado), con material granular de relleno, con el objeto de controlar la posible afectación del filtro.

   (La ingeniera representante del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, sugiere sostener el relleno con guadua exteriormente)

6. Se solicita por parte de la Interventoría que entre los topógrafos de UMV, Contratista e Interventoría verifiquen el abscisado de los cinco segmentos que conforman el tramo Unión-Tunales, y se unifique este dato para que los planos de todos tengan el mismo abscisado.
   (A partir del día martes la UMV iniciará el replanteo con sus topógrafos (Soluciones Geoespaciales SAS))

7. En el K2+455 segmento 1 se encontró a una profundidad de 50 cm un tubo de suministro agua potable de Ø 2" que cruza transversalmente la vía, quedando expuesto en el talud derecho e izquierdo, e impidiendo la continuidad del filtro a construir. La Interventoría y la UMV, solicitan al contratista Consorcio Estabilización Vial, que a través del profesional social se coordine con el encargado del acueducto veredal, para realizar la reubicación de esta tubería a una profundidad superior. En este caso, el contratista Consorcio Estabilización Vial, se compromete a suministrar todos los materiales necesarios y apoyo logístico para poder cumplir con la actividad de reubicación de la referida tubería.

   (La interventoría solicita al contratista Consorcio Estabilización Vial, que realice el acompañamiento durante la instalación de la nueva tubería verificando y garantizando la calidad de este trabajo, especialmente en los pegues, que deben hacerse de acuerdo con las fichas técnicas de los materiales y evitando que queden fugas. Se sugiere por parte de la interventoría dejar un pase en toda la longitud del del ancho de la vía, para permitir una eventual reparación al tubo o un mantenimiento requerido. De igual manera la instalación se debe realizar como lo indica la norma NTC-1500)

8. La UMV indica a la mesa del comité, que el abscisado de los segmentos pendientes 3, 4 y 5 de este tramo vial, es insuficiente, por lo que se solicita al consorcio contratista, complementar este abscisado marcando cada 20 metros.
   (Pendiente)

9. En el Segmento 1 (K2+810 → K2+230), conforme a la visita técnica realizada por la UMV, Interventoría y contratista, se acordó hacer una leve modificación del alineamiento horizontal de vía, para permitir la construcción del filtro y cuneta de acuerdo con diseño hidráulico. (Costado Derecho sentido abscisado). Hacia el costado izquierdo del mismo abscisado, se evidencia que se tiene que realizar el perfilado del talud aledaño debido a la presencia de un muro gavión (costado derecho). Los representantes de la UMV. y del FDRS, sugieren al consorcio contratista presentar a la interventoría, la justificación técnica para el perfilado del talud aledaño y de igual manera que se continue con el filtro costado izquierdo y que estas actividades sean aprobadas por la interventoría, dada la evidencia de su necesidad.
   (Se complementará con la visita por parte del ingeniero de obra de bioingeniería por parte de la U.M.V)

10. El contratista Consorcio Estabilización Vial, presentó formatos de cálculos topográficos correspondientes a cubicaciones de excavación, para perfilado de taludes, filtros y estructuras de descoles, de los cuales la interventoría tiene observaciones por lo cual requiere una reunión con los topógrafos de ambas partes para poder aclarar las inquietudes.
    (Cumplido)

11. El contratista Consorcio Estabilización Vial, solicita a la UMV, el acompañamiento de la nivelación para cunetas, debido a que se tiene planeado por parte del contratista iniciar con esta actividad de nivelación de las mismas a partir del día 10 de octubre del 2022, para así garantizar con las dos comisiones topográficas (contratista y UMV), la nivelación correcta para el acabado final de la estructura del pavimento.

(El día martes 18 de octubre del 2022, se realizará reunión de topográfica para definir conceptos y aclarar la metodología de trabajo a realizar)

12. El día 23 de septiembre el contratista Consorcio Estabilización Vial, presentó informe No. 2 de "Apropiación del diseño" con observaciones por parte de sus especialistas. Al respecto, la Interventoría indica que las observaciones fueron enviadas a los especialistas estructural, hidráulico, geotecnia y pavimento, de la interventoría, y se encuentra en estudio y evaluación.
(Pendiente)

13. El contratista Consorcio Estabilización Vial envió concepto geotécnico para el tema de los puntos que podríamos decir críticos. En tales casos puntuales, se propone la construcción de un Box Coulvert, en el talud socavado propone construir un muro de concreto y para la zona en donde se encuentra un fallo grande también se propone una solución de mejoramiento. La interventoría informa a la mesa del comité, que estos casos puntuales técnicos, ya están en estudio por parte de los especialistas de la interventoría y que está a la espera de la emisión de los conceptos técnicos respectivos, para darlos a conocer al consorcio Estabilización Vial, para proceder de acuerdo con esos pronunciamientos.
(Pendiente)

14. Para los taludes mayores a 1.50 m. el consorcio contratista envió el día 5 de octubre el concepto del especialista en geotecnia, que corresponde al tratamiento que sugiere aplicar a estos taludes hoy desnudos. Sin embargo, la interventoría por parte de su especialista del área, está en revisión de este documento. Apenas se conozca este concepto será remitido al contratista Consorcio Estabilización Vial.
(Pendiente)

Conclusiones y recomendaciones - Comité de seguimiento semanal de obra No. 12

1. El contratista Consorcio Estabilización Vial para la presente semana tiene **programado de 2,82%** vs un **ejecutado de 6,37%.** Aunque el Consorcio Estabilización Vial en su programación presenta un avanece positivo de (3,55%), la interventoría indica que se debe de mejorar el rendimiento de la actividad de construcción de alcantarillas, teniendo en cuenta que desde el pasado 16 de septiembre a la fecha del presente acta han trascurrido 27 días, de los cuales solo se ha fundido la estructura de encole de las cuatro alcantarillas construidas, quedando pendiente la construcción de las estructuras de descole, de las cuales, a la fecha que solo se tiene fundido las zarpa de la zapata de una alcantarilla, por tal motivo se ve con preocupación el bajo avance de esta actividad y se solicita que el contratista reorganice el rendimiento y la entregable de las alcantarillas completas

2. La UMV plantea una reunión de topografía, con topógrafos del contratista Consorcio Estabilización Vial, de la Interventoría, y de la UMV, para el día martes 18 de octubre del 2022, para tratar y definir la ruta de las actividades a realizar para llevar a cabo la nivelación de la vía para lo cual se acordó inicialmente hacer una poligonal en los segmentos 1 y 2 del tramo Unión-Tunales, pero trabajando conjuntamente. El ingeniero delegado del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz- FDRS, está de acuerdo e informa estar acompañando este proceso.

3. La interventoría indica a la UMV y aprovechando la presencia de la topografía de la firma Soluciones Geoespaciales, el acompañamiento por parte de la topógrafa Erika Suarez, y hace

saber a la mesa del comité, que ve con preocupación la practica de colocar los deltas dentro de la vía, teniendo en cuenta que esta práctica se viene realizando desde el mes de marzo, y precisamente hoy en día en algunos tramos se tienen dificultades porque tales referencias ya no están, por lo que se solicita a la contratista de topografía Soluciones Geoespaciales SAS, que estas referencias se coloquen fuera del ancho de la vía, garantizando que todos los actores del proyecto puedan contar con referencias ciertas que no son fácilmente removibles y puedan realizar sus labores correspondientes, sin tropiezos por falta de referencias.

4. La UMV manifiesta que, si bien es cierto, que desde el mes de marzo la firma contratista Soluciones Geoespaciales SAS, viene desarrollando esta actividad o procedimiento de ir dejando referencias topográficas con estacas dentro del ancho de vía, siendo un procedimiento errado, ninguno de los llamados a aplicar correctivos, (Contratante UMV, ni interventoría) manifestaron o llamaron la atención al contratista, para hacerle ver al contratista que es estaba realizando un procedimiento mal hecho. El director de obra, por parte de la UMV informa a la mesa del comité, que precisamente para evitar malas prácticas y aplicar los correctivos que correspondan, se plantea la reunión del martes 18 de octubre, para programar las actividades de topografía conjuntamente, y así corregir malas practicas y dejar los parámetros claros para todos los involucrados, en el proyecto.

5. La UMV e interventoría, solicitan al contratista Consorcio Estabilización Vial hacer el mayor esfuerzo para reforzar la actividad de las alcantarillas y tener un mejor rendimiento. El residente de obra del consorcio constructor, indica que viene desarrollando esfuerzos y mejoras en el rendimiento de estas actividades.

6. La interventoría solicita al contratista Consorcio Estabilización Vial, que, aunque esté presentando adelanto en su programación de obra, deberá presentar un "Plan de contingencia" para la actividad de Instalación de tuberías de alcantarillas, incluidas las actividades de relleno y compactación, figurado e instalación de acero de las estructuras de encole y descole y fundida de las mismas, debido a que se presentan atrasos en esta actividad que es ruta crítica. Este plan de contingencia, debe ser paralelo a su programación; dentro de este plan de contingencia, el Consorcio Estabilización Vial, debe tener en cuenta la implementación de carpas para que no haya interrupciones en los vaciados de concreto, por presencia de lluvias, que ya se sabe que son permanentes en la región. El plan de contingencia, debe tener en cuenta el incremento de personal, ya que se ha evidenciado que el consorcio contratista lleva dos fechas en las cuales, ha postergado los compromisos de avance a los que se ha comprometido, particularmente en la actividad de construcción de alcantarillas. La interventoría indica que el contratista Consorcio Estabilización Vial, ha incumplido los compromisos mencionados, en las siguientes fechas: 29 de septiembre, a propósito de la visita del DNP, se comprometió el contratista instalar de 3 a 4 alcantarillas por semana; el 04 de octubre, en reunión presencial que se realizó en las oficinas de la Dirección de UMV, el representante legal del consorcio constructor, ingeniero Hernando Laverde, se comprometió a entregar para el día 17 de octubre la totalidad de las alcantarillas de los segmentos 1 y 2. Frente a los incumplimientos mencionados, según compromisos adquiridos en comité, la interventoría reitera la solicitud del Plan de contingencia, que tiene que ver con más personal e implementación de carpas para las fundidas, no se acepta las lluvia como justificación para retrasos de esta actividad de fundidas de concreto. También se solicita el mejoramiento de los procedimientos constructivos.

7. Teniendo en cuenta que la UMV, ha indicado que ya inicia actividades inherentes a la construcción de la estructura del pavimento, iniciando por la actividad de topografía, la interventoría solicita a la UMV, hacer entrega a la interventoría del presupuesto, contrato y todos

los programas correspondientes a las áreas, social, ambiental, SST, Plan de Manejo de Trafico PMT y en general, todos los entregables preliminares, antes del inicio de las obras de construcción de calzada, ya que son obligaciones de la Entidad con la interventoría, para poder así mismo, realizar el seguimiento y control a las actividades que realizara la UMV, en el marco de la construcción de la estructura del pavimento.

8. Con relación a la calidad de las estructuras hidráulicas como son encoles y descoles de las alcantarillas, la interventoría, indica que es muy importante que se lleve estricto control y seguimiento a los cilindros (muestras del concreto colocado), y a los resultados de los mismos, de acuerdo al Manual y Procedimiento que presentó el contratista Consorcio Estabilización Vial, al cual se debe de dar cabal cumplimiento, cuidando que en proceso haya acompañamiento por parte de la interventoría, incluso en la forma como se transportan y manipulan estas muestras (Cilindros), y cómo son ensayadas. De igual forma, la interventoría solicita al contratista Consorcio Estabilización Vial, entregue los certificados de calibración de los equipos de la firma Geocretos y la hoja de vida de este laboratorio, para establecer si este proveedor de servicios de ensayos de ingeniería, cuenta con las competencias para realizar este tipo de actividades, De la misma manera sed debe adjuntar las hojas de vida del personal que dispone el laboratorio para la obra, y que en los reportes de resultados, se incluya la comparación de los resultados obtenidos frente a los rangos admisibles de la Norma que aplique, y en relación con el cumplimiento de tales resultados, se debe de definir por parte del laboratorio los criterios de aceptación y/o rechazo de las muestras o lotes ensayados.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

PP DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 20 de octubre 2022 **LUGAR:** Oficina

OBJETO DE LA REUNIÓN: Seguimiento Contrato #13 Consorcio estabilización vial

HORA DE INICIO: 10:20 am **HORA DE FINALIZACIÓN:**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Daniel Alberto Benitez									X	Cons. Estab. Vial	cenicero1@alcaldiabogota.gov.co	3213734191	
Gilberto Mesa V.			X						X	UHV		3113345583	
Diana Castañeda										UMV		3155305586	
RAFAEL D. PEÑA F			X						X	U.M.V.	rafael.pena@umv.gov.co	3102353939	
Erika Andrea Suárez Barreto			X							Sobeo SAS.	Sobeosas@gmail.com	3006561132	
[illegible]			X							[illegible]	—	3124678	
Richard Betancourt R.			X						X	CEV.		3143017386	
Hernando Lavarde Manj.			X							C.E.V.	consorcio estabilizacion vial@gmail.com	311 4774693	
Edwin Torres Ra			X							Contratista	Transmovilidad@gmail.com	3135936	

CONSENTIMIENTO: El(la) abajo firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y t
la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante
Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que otros los datos proporcionados serán
desarrollo de contrato, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comerc
para el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usad
para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinado caso para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA No. 13
FECHA 20 – OCTUBRE DE 2022

En la fecha se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal de obra tramo vial Unión Tunales del proyecto "Mejoramiento de vías terciarias en Sumapaz", (Recursos del Sistema General de Regalías), Contrato No. 479 del 22 de febrero del 2022, suscrito entre la UAERMV y el Consorcio Estabilización Vial, con el objeto de llevar a cabo la construcción de obras de estructuras hidráulicas y obras de contención, en los tramos viales Unión Tunales; San Antonio (K6+910,00 → K0+0,00) y Animas Bajas.

Inicialmente hacia las 10:20 A.M. se realizó el recorrido en la obra inspeccionando las actividades en ejecución, encontrando las siguientes novedades:

Filtro: el contratista Consorcio Estabilización Vial, viene desarrollando las actividades de construcción de filtro en los siguientes tramos, presenta los avances relacionados:

UBICACIÓN				LONGUITUD ABSCISA 1	LONGUITUD ABSCISA 2	LONGUITUD REALIZADA
TRAMO	ABS INICIAL	ABS FINAL	COSTADO			
tramo 1	k2 + 020	k2 + 040	Izquierdo - sentido adbscisado	20,00	40,00	20,00
tramo 1	k2 + 040	k2 + 135	Izquierdo - sentido adbscisado	40,00	135,00	95,00
tramo 1	k2 + 402	k2 + 605	Izquierdo - sentido adbscisado	402,00	605,00	203,00
tramo 1	k2 + 830	k2 + 884	Izquierdo - sentido adbscisado	830,00	884,00	54,00
tramo 1	k2 + 884	k2 + 969	Izquierdo - sentido adbscisado	884,00	969,00	85,00
tramo1	k2 + 040	k2 + 90	Derecho - sentido adbscisado	40,00	90,00	50,00
tramo1	k2 + 271	k2 + 160	Derecho - sentido adbscisado	160,00	271,00	111,00
tramo1	k2 + 402	k2 + 605	Derecho - sentido adbscisado	402,00	605,00	203,00
tramo1	k2 + 271	k2 + 395	Derecho - sentido adbscisado	271,00	395,00	124,00

2831

tramo1	k2 + 665	k2 + 680	Derecho - sentido adbscisado	665,00	680,00	15,00
tramo1	k2 + 700	k2 + 800	Derecho - sentido adbscisado	705,00	800,00	95,00
tramo1	k2 + 884	k2 + 969	Derecho - sentido adbscisado	884,00	969,00	85,00
tramo 2	k0 + 00	k0+ 39	Derecho - sentido adbscisado	0,00	39,00	39,00
tramo 2	k0 + 39	k0+ 234	Derecho - sentido adbscisado	39,00	234,00	195,00
tramo 2	k0 + 234	k0+ 414	Derecho - sentido adbscisado	234,00	414,00	180,00
tramo 2	k0 + 414	k0+ 443	Derecho - sentido adbscisado	414,00	443,00	29,00
tramo 2	k0 + 445	k0+ 614	Derecho - sentido adbscisado	445,00	614,00	169,00
tramo 2	k0 + 00	k0+ 39	Izquierdo - sentido adbscisado	0,00	39,00	39,00
tramo 2	k0 + 39	k0+ 234	Izquierdo - sentido adbscisado	39,00	234,00	195,00
tramo 2	k0 + 234	k0+ 414	Izquierdo - sentido adbscisado	234,00	414,00	180,00
tramo 2	k0 + 414	k0+ 443	Izquierdo - sentido adbscisado	414,00	443,00	29,00
tramo 2	k0 + 445	k0+ 614	Izquierdo - sentido adbscisado	445,00	614,00	169,00

TABLA 01 TRAMOS INTERVENIDOS FILTRO

Powered by CamScanner

El Consorcio Estabilización Vial, hasta la fecha de la presente acta de seguimiento semanal de obra, tiene un total de filtro instalado de 2364 ml como se evidencia en la TABLA 01.

Alcantarillas: para la fecha de la presente acta de seguimiento semanal de obra, en la actividad de alcantarillas se tiene las siguientes actividades:

1- K2 + 040: (estructura de concreto de encole y descole realizadas, solo falta realizar lleno y compactación en las estructuras de las aletas y tubería)
2- K2 + 271: (estructura de concreto de encole y descole realizadas, solo falta realizar lleno y compactación en las estructuras de las aletas y tubería)
3- K2 + 623: (estructura de concreto de encole y descole realizadas, solo falta realizar lleno y compactación en las estructuras de las aletas y tubería)

4- K2 + 884:(estructura de concreto de encole y descole realizadas, solo falta realizar lleno y compactación en las estructuras de las aletas y tubería)

5- K0 + 039: (estructura de encole fundida y descole se realiza labor de armado y figurado de acero)

6- K0 + 234: (se realizó instalación de tubería de 36")

7- K0 + 413: (instalación tubería de3 36")

Pendientes Comité de seguimiento semanal de obra No. 11

1. En la abscisa K2+271 → K2+395 costado izquierdo sentido abscisado, en recorrido con la UMV, contratista e interventoría, evidencian que, en esta abscisa, se debe dar manejo a las escorrentías que genera el talud aledaño, se solicita al contratista Consorcio Estabilización Vial presentar a la interventoría la justificación técnica para solicitar la continuidad de construcción de filtro en el segmento mencionado y así garantizar la estabilidad de la estructura de vía.
(El Consorcio Estabilización Vial remitió por correo electrónico el 12 de octubre del 2022, un informe que contiene el estado de alcantarillas, las obra y cantidades adicionales, sin embargo, sigue pendiente su evaluación por parte de la interventoría, en razón a que falta el concepto técnico hidráulico y estructural)

2. En el K2+455 segmento 1 se encontró a una profundidad de 50 cm un tubo de suministro agua potable de Ø 2" que cruza transversalmente la vía, quedando expuesto en el talud derecho e izquierdo, e impidiendo la continuidad del filtro a construir. La Interventoría y la UMV, solicitan al contratista Consorcio Estabilización Vial, que a través del profesional social se coordine con el encargado del acueducto veredal, para realizar la reubicación de esta tubería a una profundidad superior. En este caso, el contratista Consorcio Estabilización Vial, se compromete a suministrar todos los materiales necesarios y apoyo logístico para poder cumplir con la actividad de reubicación de la referida tubería.

Powered by CamScanner

(La interventoría solicita al contratista Consorcio Estabilización Vial, que realice el acompañamiento durante la instalación de la nueva tubería verificando y garantizando la calidad de este trabajo, especialmente en los pegues, que deben hacerse de acuerdo con las fichas técnicas de los materiales y evitando que queden fugas. Se sugiere por parte de la interventoría dejar un pase en toda la longitud del del ancho de la vía, para permitir una eventual reparación al tubo o un mantenimiento requerido. De igual manera la instalación se debe realizar como lo indica la norma NTC-1500)

3. En el Segmento 1 (K2+810 → K2+230), conforme a la visita técnica realizada por la UMV, Interventoría y contratista, se acordó hacer una leve modificación del alineamiento horizontal de vía, para permitir la construcción del filtro y cuneta de acuerdo con diseño hidráulico. (Costado Derecho sentido abscisado). Hacia el costado izquierdo del mismo abscisado, se evidencia que se tiene que realizar el perfilado del talud aledaño debido a la presencia de un muro gavión (costado derecho). Los representantes de la UMV. y del FDRS, sugieren al consorcio contratista presentar a la interventoría, la justificación técnica para el perfilado del talud aledaño y de igual manera que se continue con el filtro costado izquierdo y que estas actividades sean aprobadas por la interventoría, dada la evidencia de su necesidad.
(Se complementará con la visita por parte del ingeniero de obra de bioingeniería por parte de la U.M.V)

4. El contratista Consorcio Estabilización Vial, solicita a la UMV, el acompañamiento de la nivelación para cunetas, debido a que se tiene planeado por parte del contratista iniciar con esta actividad de nivelación de las mismas a partir del día 10 de octubre del 2022, para así garantizar con las dos comisiones topográficas (contratista y UMV), la nivelación correcta para el acabado final de la estructura del pavimento.

   (El día martes 18 de octubre del 2022, se realizará reunión de topográfica para definir conceptos y aclarar la metodología de trabajo a realizar)

5. El día 23 de septiembre el contratista Consorcio Estabilización Vial, presentó informe No. 2 de "Apropiación del diseño" con observaciones por parte de sus especialistas. Al respecto, la Interventoría indica que las observaciones fueron enviadas a los especialistas estructural, hidráulico, geotecnia y pavimento, de la interventoría, y se encuentra en estudio y evaluación. **(Pendiente)**

6. El contratista Consorcio Estabilización Vial envió concepto geotécnico para el tema de los puntos que podríamos decir críticos. En tales casos puntuales, se propone la construcción de un Box Coulvert, en el talud socavado propone construir un muro de concreto y para la zona en donde se encuentra un fallo grande también se propone una solución de mejoramiento. La interventoría informa a la mesa del comité, que estos casos puntuales técnicos, ya están en estudio por parte de los especialistas de la interventoría y que está a la espera de la emisión de los conceptos técnicos respectivos, para darlos a conocer al consorcio Estabilización Vial, para proceder de acuerdo con esos pronunciamientos.
   (Pendiente)

Powered by CamScanner

7. Para los taludes mayores a 1.50 m. el consorcio contratista envió el día 5 de octubre el concepto del especialista en geotecnia, que corresponde al tratamiento que sugiere aplicar a estos taludes hoy desnudos. Sin embargo, la interventoría por parte de su especialista del área, está en revisión de este documento. Apenas se conozca este concepto será remitido al contratista Consorcio Estabilización Vial.
(Pendiente)

Pendientes Comité de seguimiento semanal de obra No. 12

1. La UMV plantea una reunión de topografía, con topógrafos del contratista Consorcio Estabilización Vial, de la Interventoria, y de la UMV, para el día martes 18 de octubre del 2022, para tratar y definir la ruta de las actividades a realizar para llevar a cabo la nivelación de la vía para lo cual se acordó inicialmente hacer una poligonal en los segmentos 1 y 2 del tramo Unión-Tunales, pero trabajando conjuntamente. El ingeniero delegado del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz- FDRS, está de acuerdo e informa estar acompañando este proceso.

2. La interventoría solicita al contratista Consorcio Estabilización Vial, que, aunque esté presentando adelanto en su programación de obra, deberá presentar un "Plan de contingencia" para la actividad de Instalación de tuberías de alcantarillas, incluidas las actividades de relleno y compactación, figurado e instalación de acero de las estructuras de encole y descole y fundida de las mismas, debido a que se presentan atrasos en esta actividad que es ruta crítica. Este plan de contingencia, debe ser paralelo a su programación; dentro de este plan de contingencia, el Consorcio Estabilización Vial, debe tener en cuenta la implementación de carpas para que no haya interrupciones en los vaciados de concreto, por presencia de lluvias, que ya se sabe que son permanentes en la región. El plan de contingencia, debe tener en cuenta el incremento de personal, ya que se ha evidenciado que el consorcio contratista lleva dos fechas en las cuales, ha postergado los compromisos de avance a los que se ha comprometido, particularmente en la actividad de construcción de alcantarillas. La interventoría indica que el contratista Consorcio Estabilización Vial, ha incumplido los compromisos mencionados, en las siguientes fechas: 29 de septiembre, a propósito de la visita del DNP, se comprometió el contratista instalar de 3 a 4 alcantarillas por semana; el 04 de octubre, en reunión presencial que se realizó en las oficinas de la Dirección de UMV, el representante legal del consorcio constructor, ingeniero Hernando Laverde, se comprometió a entregar para el día 17 de octubre la totalidad de las alcantarillas de los segmentos 1 y 2. Frente a los incumplimientos mencionados, según compromisos adquiridos en comité, la interventoría reitera la solicitud del Plan de contingencia, que tiene que ver con más personal e implementación de carpas para las fundidas, no se acepta las lluvias como justificación para retrasos de esta actividad de fundidas de concreto. También se solicita el mejoramiento de los procedimientos constructivos.

3. Teniendo en cuenta que la UMV, ha indicado que ya inicia actividades inherentes a la construcción de la estructura del pavimento, iniciando por la actividad de topografía, la interventoría solicita a la UMV, hacer entrega a la interventoría del presupuesto, contrato y todos los programas correspondientes a las áreas, social, ambiental, SST, Plan de Manejo de Trafico PMT y en general, todos los entregables preliminares, antes del inicio de las obras de construcción de calzada, ya que son obligaciones de la Entidad con la interventoría, para poder así mismo, realizar el seguimiento y

Powered by CamScanner

control a las actividades que realizara la UMV, en el marco de la construcción de la estructura del pavimento.

4. Con relación a la calidad de las estructuras hidráulicas como son encoles y descoles de las alcantarillas, la interventoría, indica que es muy importante que se lleve estricto control y seguimiento a los cilindros (muestras del concreto colocado), y a los resultados de los mismos, de acuerdo al Manual y Procedimiento que presentó el contratista Consorcio Estabilización Vial, al cual se debe de dar cabal cumplimiento, cuidando que en proceso haya acompañamiento por parte de la interventoría, incluso en la forma como se transportan y manipulan estas muestras (Cilindros), y cómo son ensayadas. De igual forma, la interventoría solicita al contratista Consorcio Estabilización Vial, entregue los certificados de calibración de los equipos de la firma Geocretos y la hoja de vida de este laboratorio, para establecer si este proveedor de servicios de ensayos de ingeniería, cuenta con las competencias para realizar este tipo de actividades, De la misma manera se debe adjuntar las hojas de vida del personal que dispone el laboratorio para la obra, y que en los reportes de resultados, se incluya la comparación de los resultados obtenidos frente a los rangos admisibles de la Norma que aplique, y en relación con el cumplimiento de tales resultados, se debe definir por parte del laboratorio los criterios de aceptación y/o rechazo de las muestras o lotes ensayados.

Conclusiones y recomendaciones acta de comité de seguimiento 13

El día de hoy jueves 20 de octubre de 2022, se lleva acabó el comité de seguimiento semanal de obra numero 13 para el contrato 479 del 2022 contratista Consorcio Estabilización Vial y se realizan las siguientes observaciones:

1. Se da lectura al acta anterior, Acta de comité de seguimiento semanal de obra No. 12, al respecto el representante del Consorcio Estabilización Vial, Ing. Hernando Laverde M., presenta aclaración en relación con el punto 6 del acta anterior, indicando que, está cumpliendo el compromiso realizado el cual consistía en colocar en campo cuatro (4) frentes de trabajo y a fecha de comité anterior y del presente comité se dispone de cinco (5) grupos de trabajo. Además, aclara que la meta de rendimiento de las alcantarillas no se pudo cumplir por las condiciones climáticas.

2. El Consorcio Estabilización Vial, para la presente acta de comité de seguimiento tiene un avance programado de 5.76% vs un ejecutado de 7.70% correspondiente a las actividades de alcantarilla y subdrenes.

3. La interventoría solicita formalmente al contratista Consorcio Estabilización Vial, entregar los resultados de los diseños de mezclas elaborados por el laboratorio CONCRELAB.

4. La interventoría informa que, enviará formato (guía) al consorcio contratista, en el cual debe relacionar el personal de obra y administrativo que ha estado vinculado por el Consorcio Estabilización Vial, en las obras que ejecuta actualmente, durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. El consorcio contratista podrá modificar el formato siempre y cuando se conserve lo siguiente: nombre, identificación y cargo. Este formato diligenciado completamente debe ser entregado a más tardar el día veintiocho (28) de octubre del 2022.

Powered by CamScanner

5. La U.M.V e Interventoría indican al contratista Consorcio Estabilización Vial que, se requiere con urgencia el concepto del especialista de geotecnia en relación con los taludes desnudos que al día de hoy que por efecto de las lluvias presentan desprendimientos grandes. Por parte del especialista en geotecnia del consorcio constructor se indicó que las pendientes están muy altas y que se deben bajar a pendiente de 45° (Es decir, relación 1:1). Esta condición puede presentar dificultades con los propietarios de las fincas por lo que inicialmente se tratará este tema con los propietarios de las fincas para lograr su aceptación, hasta donde sea posible. De no poderse llegar a un acuerdo con los propietarios de los predios afectados, el contratista Consorcio Estabilización Vial, deberá explorar otras alternativas que permitan mantener la estabilidad de los taludes que ya presentan desprendimientos importantes por efecto de saturación debido a la intensidad y frecuencia de las lluvias que se vienen presentado en la región.

6. La U.M.V e Interventoría solicitan al consorcio contratista que, en vista que está programada la actividad de reubicación de la tubería del acueducto veredal que atraviesa la vía en la abscisa K2 +400 → K2+600, se informe y explique tanto a la U.M.V. como a la interventoría, a través de correo electrónico, el día en que se llevará a cabo la actividad de reubicación de la tubería, indicando las acciones y prevenciones necesarias que implica el corte de suministro de agua y su impacto sobre la comunidad. También presentando el procedimiento que se realizará especialmente acatando la recomendación de dejar un pase (Es decir, un tubo de mayor diámetro que permita al tubo reubicado su desplazamiento, en caso de una eventual reparación o mantenimiento del tubo en el futuro.

7. En los puntos identificados en el segmento 1 y 2 del tramo vial Unión-Tunales, con relación a la interrupción o falta de construcción de filtros en el extremo lateral de la vía, a pesar que el especialista en hidráulica por parte del contratista Consorcio Estabilización Vial, emitió concepto en el sentido que no era necesario, el representante de la UMV reitera que, desde su punto de vista técnico, considera la necesidad de contar con esa continuidad de filtro por que es evidente que hay un talud que puede emitir escorrentías subterráneas que pueden dañar la estructura de la vía, por lo que informa que la U.M.V. solicitará por escrito a la interventoría evaluar esta solicitud, a fin que sea tenida en cuenta.

8. La U.M.V. e Interventoría, reiteran al consorcio contratista Consorcio Estabilización Vial buscar alternativas y opciones, independientes al plan de contingencia solicitado por la interventoría, que permitan un mejor rendimiento en la construcción de alcantarilla que es la ruta crítica para el inicio de las obras de calzada.

Powered by CamScanner

ANEXO 2.N INFORME SOCIAL

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

INFORME SOCIAL

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SUMAPAZ IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS)

PERIODO 1-31 DE OCTUBRE 2022

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

Descripción de las actividades del plan de acción de Interventoría

La interventoría revisa el seguimiento del programa social del contratista de obra Consorcio estabilización Vial, de tal manera que se cumplan con las condiciones del anexo técnico y el pliego de condiciones.
A continuación, se presenta la trazabilidad de los programas de gestión social realizado por el contratista de obra para el mes de octubre.

1. **Desarrollo del programa 1 – Información a la comunidad.**

Durante el periodo de tiempo comprendido entre 1 de octubre al 31 de 2022. El área social del consorcio Estabilización Vial reportó diferentes actividades de acercamiento comunitario con las comunidades de las veredas Tunal Alto y TunalBajo con el fin de brindar información sobre las implicaciones técnicas, sociales y ambientales, así mismo, atender las diferentes solicitudes e inquietudes que se pudieron haber presentado.

Actividades ejecutadas

Vereda Tunal Alto y Tunal Bajo

El contratista de obra lleva a cabo reunión con la comunidad de la vereda Tunal Bajo y Tunal Alto para el día 08 de octubre del presente año, donde participaron los ediles y presidentes de la junta acción comunal. En dicha reunión se abordaron diferentes aspectos generados por la ejecución de actividades de obra que en el momento se adelantaron dentro de la vía que comunica Tunales con la Unión. Estos son:

- Cierres viales que se presentaran por la realización de actividades de construcción de alcantarillas, filtros y cunetas, razón por la cual se restringe el paso vehicular, motos y peatonal por la vía con el fin de prevenir factores de riesgos.
- Socialización con la comunidad por reubicación de tubería del acueducto que no permitía continuar con actividades de construcción de filtro, por lo cual se debe realizar un corte de este servicio de dos horas para realizar la actividad y que estará a cargo del plomero de la vereda.
- Reunión de Asamblea compuesta por líderes del organismo Comunal de la vereda Tunales bajo y Tunales Alto con el Consorcio de Estabilización Vial con el objeto de conformar una veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y Ley 1757 de 2015, para la conformación de la veeduría ciudadana de la obra.
- Reunión con miembros de la comunidad que desearon vincularse con el préstamo del uso del baño para personal del Consorcio Estabilización Vial.
  Para este último punto, el contratista de obra acordó con los siguientes propietarios el préstamo para el uso de la batería sanitaria del baño de sus residencias por parte

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

del personal vinculado laboralmente con el Consorcio Estabilización Vial, quienes se comprometieron a dar un uso adecuado de los baños en préstamo: Señora Arnidia Runza y Leidy Penagos. Así mismo, el contratista de obra mensualmente realizará la entrega de un kit de aseo y limpieza para los baños, el cual consiste en:

- Jabón en polvo.
- Clorox.
- Limpiador.
- Jabón líquido.
- Papel Higiénico.

Estos acuerdos se firman el día 22 octubre del 2022 en la vereda Tunal Alto, el cual finalizaran cuando el contratista termine las actividades de construcción dentro del segmento 1.
A continuación, se presenta registro fotográfico de actividades ejecutadas por el contratista de obra.



Tema: Socializar aspectos generados por la obra y Creación de la veeduría ciudadana.
Fecha: 08/10/2022
Lugar: Vereda Tunales Bajo



Tema: Acuerdo del préstamo de los baños.
Propietario: Armidia Runza
Predio: Santa Rosa II
Fecha: 21/10/2022
Vereda: Tunales Alto

- El área social del contratista de obra lleva a cabo reunión con el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Tunales con la finalidad de certificar la residencia de los siguientes empleados que se encuentran vinculados laboralmente al Consorcio Estabilización Vial.

2. Desarrollo del programa 2 – Divulgación del Proyecto

Durante el periodo de tiempo comprendido entre del mes octubre de 2022. El área social del consorcio Estabilización Vial lleva a cabo con la comunidad, la divulgación de piezas informativas sobre actividades específicas desarrolladas en el área de obra por parte del

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

consorcio y demás información importante.

Actividades ejecutadas

- **Puntos satélites de información**: El contratista maneja puntos satélites de información, estos son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano establecidos en el sector rural y urbano con el fin de difundir por medio de piezas de divulgación la información de este a la comunidad de la localidad del Sumapaz y veredas que se encuentran en intervención por parte del proyecto.



Tema: Punto Satélite de Información
Fecha: 05/10/2022
Vereda: Tunales Bajo
Lugar: Colegio Gimnasio del campo Juan de la Cruz



Tema: Actualización de información del Punto Satélite de Información
Fecha: 05/10/2022
Vereda: Tunales Bajo
Lugar: Colegio Gimnasio del campo Juan de la Cruz

- **Piezas de información o comunicados:** El contratista realiza volante de invitación a la reunión con la Vereda Tunales Alto y Bajo para la conformación de la veeduría de la obra y abordar aspectos generados por la ejecución de actividades.



Tema: Invitación a la creación de la Veeduría.
Fecha: 06/10/2022
Vereda: Tunales




Tema: Convocatoria del corte del agua.
Vereda: Tunales Alto
Fecha: 26/10/2022

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

- **Piezas de Información del Plan de Manejo de Tráfico – PMT:**
  - Durante el mes de octubre por medio del WhatsApp el contratista de obra difunde un volante informativo, y coloca volantes en tiendas y puntos estratégicos dentro de la comunidad, informando que se presentara cierres por las obras donde se realizarían cierres TOTAL/PARCIAL de la vía, con una duración aproximada de 4 horas durante los próximos 3 meses.
  - El consorcio Estabilización Vial realiza la divulgación con la comunidad de forma física de un folleto que busca sensibilizar a la comunidad sobre las buenas prácticas de seguridad vial durante la ejecución de las actividades de obra que el consorcio viene desarrollando dentro de la vía que comunica Tunales- La Unión.



Tema: Vaya sobre cierre de las vías
Fecha: 19/10/2022
Vereda: Tunal Alto
Lugar: Finca Santa Rosa II



Tema: Difusión de cartel de cierre de vías por canales de comunicación.
Fecha: 19/10/2022
Vereda: Tunal Alto
Lugar: Finca Santa Rosa II

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

 **Tema:** Buenas prácticas viales **Fecha:** 19/10/2022 **Vereda:** Tunal Alto **Lugar:** Finca Santa Rosa II	 **Tema:** Buenas prácticas viales **Fecha:** 19/10/2022 **Vereda:** Tunal Alto **Lugar:** Finca Santa Rosa II

3. Desarrollo del programa 3 – Programa de atención al ciudadano

El contratista de obra maneja diversos puntos de atención al usuario para atender a las solicitudes, inquietudes u posibles observaciones que se tengan en la comunidad. Estos son:

Actividades ejecutadas

- **Punto CREA**: Con el ánimo de crear estrategias de acercamiento con las comunidades y la población en general presentes en el área de influencia directa, el contratista de obra ha establecido una oficina de Servicio de Atención a la Comunidad, informan que permanecerá disponible y abierta durante toda la fase constructiva hasta la recuperación de las áreas intervenidas, es decir hasta la última actividad de obra programada. La atención a la comunidad se realiza en la vereda la Unión Hotel Villa Paula, los días lunes y miércoles, en el horario de 7:00 am a 12:00 pm. Correo Electrónico:socialconsorcioev@gmail.com – Teléfono 3124674091

  La atención a la comunidad está a cargo del profesional Social Johan Gutiérrez, quien lleva el registro de toda diligencia en el formato de atención PQRS de esta manera atender los requerimientos de la comunidad.

  Adicional a las actividades de atención a la comunidad, se identifica al área social realizando recorridos por los diferentes puntos establecidos durante la intervención del proyecto dentro de cada vereda, para consultar con las personas de la comunidad/propietarios de las viviendas aledañas a la intervención de las vías, como van con la ejecución de las labores y si en tal caso presentan algún tipo de

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

dificultad.

A la fecha, el contratista no reporta PQRS presentadas por parte de la comunidad.

 **Nombre:** Punto CREA **Fecha:** 01 al 31 de octubre **Lugar:** Hotel Villa Paula la Unión	 **Nombre:** Punto CREA **Fecha:** 01 al 31 de octubre **Lugar:** Vereda Tunales Alto Finca Santa Rosa II

- **Punto CREA VIRTUAL Y MÓVIL (Centros de reunión, encuentro y atención):** El contratista de obra realiza una difusión de un cuadro informativo sobre los horarios de atención y diferentes canales de comunicación que existen por parte del consorcio para brindar una oportuna respuesta a sus solicitudes a través de la aplicación “WhatsApp” y de forma física.

Horarios de atención virtual		**Contacto**	**Responsable**
Días	**Horario**		
Lunes y miércoles	7:00 am – 12:00 m	Teléfono: 3124674091 WhatsApp: 3124674091 Correo electrónico: socialconsorcioev@gmail.com	**Residente Social:** Johan Fernando Gutiérrez


Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

	
Tema: Socialización sobre el punto crea virtual **Fecha:** 12/10/2022 **Lugar:** Tienda la Carmencita **Vereda:** Tunales Alto	**Tema:** Socialización sobre el punto crea virtual **Fecha:** 24/10/2022 **Lugar:** Tienda la rosita. **Vereda:** La Unión

4. Desarrollo del programa 4 – Programa de sostenibilidad

En este periodo el Consorcio Estabilización Vial, realizó el taller socioeducativo ‘’Reconociendo mi territorio´´ con la escuela de la Vereda el Toldo en el Colegio Gimnasio del campo Juan de la Cruz, el cual tenía la finalidad sensibilizar a los niños y niñas sobre la importancia de reconocer la biodiversidad del territorio y cómo se puede ayudar a conservarlo con el fin de lograr una sostenibilidad a futuro de la biodiversidad.

Actividades ejecutadas

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

Tema: Reconociendo mi territorio **Fecha:** 05/10/2022 **Lugar:** Colegio Gimnasio del campo Juan de la Cruz **Vereda:** Tunales Bajo	**Tema:** Reconociendo mi territorio **Fecha:** 05/10/2022 **Lugar:** Colegio Gimnasio del campo Juan de la Cruz Vereda: Tunales Bajo

5. **Desarrollo del programa 5 – Programa de soporte para la generación de empleo**

Actividades Ejecutadas
El contratista ha venido realizando la contratación de mano de obra no calificada que corresponde a las veredas Tunal Alto o Tunal Bajo o veredas aledañas con el fin de involucrar a la comunidad con el proyecto en ejecución.

Reportaron la siguiente contratación de personal en el mes de octubre.

N°	Nombre completo	Cedula	MONCL	PVDL	Fecha de ingreso	Fecha de retiro
1	Guzman Cruz Crisayer	1,069,213,395	X			3/10/2022
2	Romero Romero Florardo	313024	X			3/10/2022
3	Barrera Ramirez Wilmer	7,997,3363	X			3/10/2022
4	Barrera Ramirez Osman Gabriel	1,022,934,873	x			3/10/2022
5	Yerferson Castellanos Mora	1070990554	X			3/10/2022
6	Omar Julian Sanches Ramirez	3125430	X			3/10/2022
7	Jun Carlos Susa	79201438	X			3/10/2022
8	Kevin Esmith Vega	79201438	X			3/10/2022
9	Leiner Davil Pulido	1003670974	X			3/10/2022
10	Leonardo Cobilla		X			3/10/2022
11	Mauri Santiago Ramirez	103368755	X			3/10/2022
12	Wilinto Pulido	1003517509	X			3/10/2022
13	Yesid Fabian Mora Cruz	1003486615	X			3/10/2022

6. **Desarrollo del programa 6 – Acompañamiento social a actividades técnicas de obra.**

El contratista de obra desarrolla visitas a los diferentes lugares en los que debe ejecutar

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

actividades relacionadas a excavación, filtro y alcantarillas y que hayan generado compromisos con la comunidad en el periodo actual.

Actividades Ejecutadas

- Predio La Argentina: Realiza visita al predio la Argentina con la finalidad de realizar seguimiento a los compromisos pactados con el propietario Albeiro Delgado para llevar a cabo la actividad de obra “filtro” por lo que se requiere desmontar la cerca existente.
- Predio Santa Rosa: Se realiza visita en el predio como seguimiento a la ejecución de la actividad “perfilamiento de Talud” con la finalidad de observar el cumplimiento de los compromisos pactados con el propietario.
- Predio Santa Rosa II: Se encuentra dentro del predio una profundidad de 50 cm un tubo de suministro agua potable de Ø 2” que cruza transversalmente la vía, quedando expuesto en el talud derecho e izquierdo impidiendo la continuidad de realizar el filtro. Debido a esto el contratista de obra realiza una reubicación de la tubería de suministro.
- Predio Santa Rosa: El contratista de obra realiza seguimiento al predio para verificar la señalización del centro de acopio ubicado dentro del predio.
- Segmento 1: El contratista Estabilización Vial realiza seguimiento a los diferentes frentes de trabajo con el fin de verificar condiciones de señalización con la finalidad de prevenir riesgos a la comunidad.
- Segmento 2,3,4: realiza seguimiento a los diferentes predios que hacen parte directa de la zona influyente directa del predio con el fin de revisar las actuales condiciones de las cercas y alcantarillas.

	
Tema: Seguimiento a predio. **Predio:** La Argentina **Vereda:** Tunales Alto **Fecha:** 26/10/2022	**Tema:** Seguimiento a predio. **Predio:** Santa Rosa **Vereda:** Tunales Alto **Fecha:** 10/10/2022

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

	
Tema: Cambio del tubo de agua potable. **Predio:** Santa Rosa II **Vereda:** Tunales Alto **Fecha:** 26/10/2022	**Tema:** Seguimiento tramo 1.2 y 3. **Vereda:** Tunales Bajo **Fecha:** 10/10/2022
	
Tema: Seguimiento a centro de Acopio. **Predio:** Santa Rosa **Vereda:** Tunales Alto **Fecha:** 21/10/2022	**Tema:** Seguimiento a Tramo I. **Predio:** Santa Rosa **Vereda:** Tunales Alto **Fecha:** 18/10/2022

- Autorización de actividades de construcción de alcantarilla, cuneta y Filtro.

FECHA	NOMBRE DE PROPIETARIO	VEREDA	CONCEPTO
05/10/2022	Nidia del Carmen Villalba	Tunales Alto Predio Los Cerezos	Firma el acta de autorización de construcción de alcantarilla y la autorización de desmontar la cerca existente en el predio.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

05/10/2022	Fernando Molina	Tunales Bajo Predio San José II	Firma el acta de autorización de construcción de alcantarilla y la autorización de desmontar la cerca existente en el predio.
05/10/2022	Fernando Molina	Tunales Bajo Predio San José.	Firma el acta de autorización de construcción de alcantarilla
11/10/2022	Gilberto Cifuentes	Tunales Alto	Firma el acta de autorización de construcción de alcantarilla y la autorización de desmontar la cerca existente en el predio.
12/10/2022	Hasbenei Pineda	Tunales Alto Predio el Pino	Firma el acta de vecindad, Acta de autorización de construcción de alcantarilla y la autorización de desmontar la cerca existente en el predio.

7. Desarrollo del programa 7 – Comités de obra, gestión social de la obra

Durante la ejecución de la obra en el mes de octubre, se realizan 4 comités de obras con el contratista de obra, Unidad de Mantenimiento Vial, Contratista Soluciones Geoespaciales y el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz en los cuales se tratan diversos temas de las áreas Técnicas, Ambientales, Sociales, SST generados a partir de la ejecución de actividades de la obra.

	
Tema: Comité Técnico de Obra **Fecha:** 06/10/2022 **Lugar:** Hotel Villa Paula	**Tema:** Comité Técnico de Obra **Fecha:** 13/09/2022 **Lugar:** Hotel Villa Paula

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1



Tema: Comité Técnico de Obra
Fecha: 20/10/2022
Lugar: Hotel Villa Paula

REALIZÓ

LEIDY PAOLA GONZALEZ
PROFESIONAL SOCIAL
ECOVIAS SAS

ANEXO 2.O INFORME DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA



JEFFERSON HARRY LOPEZ MORENO
ESPECIALISTA AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
ECOVIAS S.A.S

JEFFERSON HARRY LOPEZ MORENO
Coordinador ambiental de interventoría

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO	No - CIN-REGALÍAS-161-2022
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA.
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social y jurídica a la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTA” con código BPIN “2018000050020” financiados con recursos del Sistema General de Regalías-SGR
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	ECOVIAS S.A.S
PLAZO DE EJECUCIÓN	Once meses – (11)
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	Contrato para la ejecución de obras Hidráulicas y Muros Gaviones para el proyecto "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", del SISTEMA GENERAL de REGALÍAS - SGR identificado con código BPIN 2018000050020”.
GRUPO 2: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.)	
PERÍODO.	**OCTUBRE DE 2022.**
CONTRATO No 479	**ESTABILIZACIÓN VIAL**

TABLA DE CONTENIDO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....1
1. INFORMACIÓN GENERAL. 3
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 3
1.2 ANTECEDENTES.....3
1.3 OBJETO DEL PROYECTO.....4
1.4 ALCANCE DEL OBJETO.....4
1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:.....5
1.5.1 UBICACIÓN DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO. 5
1.5.2 JURISDICCIÓN EL TERRITORIO CAR EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ RURAL. 6
1.5.3 COORDENADAS UBICACIÓN DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO.....6
1.5.4 ESTADO ACTUAL DE LA MALLA VIAL. 7
2. OBJETIVOS. 8
2.1 GENERAL. 8
2.2 ESPECÍFICOS. 8
3. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA. 9
3.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.....9
3.1.1 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 9
3.1.2 MANEJO DE CAMPAMENTO DE OBRA. 10
3.1.3 MANEJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RCD. 11
3.1.4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 14
3.1.5 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y CANALIZACIONES. 14
3.1.6 MANEJO DEL DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL. 15
3.1.7 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 15
3.1.8 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS. 16
3.1.9 PROYECTO PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL. 16
3.1.10 CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS LEGALES. 16
3.1.11 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES 17
4. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.....18

1. INFORMACIÓN GENERAL.

En el presente informe se reporta el seguimiento a la gestión y/o actividades desarrolladas por el contratista de obra en relación a los contratos correspondientes al Grupo 2:

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 479 DEL 10/02/2022**.**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.2 ANTECEDENTES.

La localidad de Sumapaz está ubicada sobre la Cordillera Oriental, allí tiene lugar el Parque Nacional Natural Sumapaz, su extensión es de 154.000 hectáreas con alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 1.500 y 4.360 metros y temperaturas entre 2 y 19 grados centígrados, las veredas de la localidad se intercomunican entre sí y con la zona urbana de Bogotá mediante una red de vías carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la región se realiza a lomo de mula, salvando grandes distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehículos. La localidad está ubicada en zona del páramo más grande del mundo lo que hace que la pluviosidad sea alta en gran parte del año y esto influye en la disminución de visibilidad y exige precaución en la conducción de vehículos, las alturas de la localidad sobre el nivel del mar varían entre 2200msnm y 3900msnm en las vías de la localidad.

La Localidad de Sumapaz tienen una red vial rural en regulares condiciones con superficie de afirmado en regular estado, las vías de la localidad cuentan con anchos variables de 4,50 hasta 7mts en promedio y con mínimas obras de arte que considerando que el mantenimiento de vías es altamente oneroso, frente a los presupuestos locales, la SDP-IDU consideran que es pertinente adelantar intervenciones a nivel de mantenimiento vial, con lo cual se pretende mejorar las condiciones de transporte de productos agrícolas generados en la región, trasporte de comunidad en general y una fácil accesibilidad escolar.

1.3 OBJETO DEL PROYECTO.

El principal objeto del proyecto es “MEJORAR LA INTERCOMUNICACION Y ACCESIBILIDAD TERRESTRE DE LOS HABITANTES RURALES DE LA LOCALIDAD DEL SUMAPAZ”.
Las obras buscan lograr beneficios económicos y sociales, originados en los ahorros en tiempo para los usuarios de la región, en costos de operación de vehículos y, mayor oportunidad y calidad de los productos agrícolas y agroindustriales de dichos municipios.

1.4 ALCANCE DEL OBJETO.

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020

Descripción de los tramos a intervenir para los Grupos 1 y 2

N° del Grupo	Objeto del Proyecto del Grupo	Plazo del Contrato	Lugar(es) de Ejecución del contrato
GRUPO 1	Construcción de las obras hidráulicas y gaviones	11meses (2 meses preconstrucción Más 9 meses construcción y entrega)	San Antonio I (K13+820- K6+910) Capitolio Laguna verde
GRUPO 2	Construcción de las obras hidráulicas y muros en gaviones	11meses (2 meses Preconstrucción Más 9 meses construcción y entrega)	San Antonio II (K6+910- K0+000) Unión Tunales Animas Bajas

Fuente: Anexo Técnico.

N° TRAMO	NOMBRE DE TRAMO	COMISIÓN	LONGITUD TRAMO
9	San Antonio I	**GRUPO I**	6.910,00 m
6	Capitolio		4.555,48 m
7	Laguna verde		2.958,65 m
LONGITUD TOTAL ASIGNADA A GRUPO I			**14.424,13 m**
9	San Antonio II	**GRUPO II**	6.910,00 m
1 a 5	Unión Tunales		5.466,46 m
8	Animas Bajas		1.870.00 m
LONGITUD TOTAL ASIGNADA A GRUPO II			**14.246.46 m**


Fuente: Anexo Técnico.

1.5 Localización del proyecto:

El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de Bogotá D.C., localidad 20 (Sumapaz). La localidad de Sumapaz se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, con los siguientes límites:


- **Por el Norte**: con la localidad de Usme, Bogotá D.C.
- **Por el Sur**: con el Departamento de Huila.
- **Por el Oriente**: con los municipios de Chipaque, Une, Gutiérrez del departamento de Cundinamarca y San Juan de Cubarral en el departamento del Meta.
- **Por el Occidente**: con los municipios de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera del departamento de Cundinamarca.

1.5.1 Ubicación de los tramos del proyecto.



Fuente: Anexo Técnico.

1.5.2 Jurisdicción el territorio car en los Municipios de Cundinamarca y Bogotá rural.



Fuente: https://www.car.gov.co/vercontenido/2430

1.5.3 Coordenadas ubicación de los tramos del proyecto**.**

TRAMO	LONGITUD (m)	Coordenadas eje inicio		Coordenadas eje fin	
		ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
1. Unión Tunales	940	71.323,05	28.973,98	70.263,94	31.071,71
2. Unión Tunales	2042,66	70.267,12	31.082,64	69.538,72	32.345,68
3. Unión Tunales	250	69.443,88	32.324,65	69.209,96	32.342,85
4. Unión Tunales	703,8	69.292,34	32.444,70	68.757,63	32.113,11
5. Unión Tunales	1530	68.746,24	32.006,96	68.433,47	32.290,91
8. Animas bajas	1870	89.909,19	51.357,74	88.350,20	48.633,31
9. San Antonio II K6+910 - K0+000	6910	74.127,41	38.986,50	71.879,91	45.974,27

1.5.4 Estado actual de la malla vial.

La extensión total de la malla vial de la localidad es de 357,25 km-carril (incluye rural principal y no principal), la cual se categoriza de la siguiente manera:

Bueno Km-Carril	Regular Km-Carril	Malo Km-Carril	Total Km-Carril
28.32	113.02	215.92	357.25

Fuente: Anexo Técnico

Malla vial rural principal cuenta con una extensión total de 222,96 km-carril donde solo 18,94 km-carril, se encuentran en buenas condiciones, lo cual corresponde al 9% del estado total de la malla vial.

2. OBJETIVOS.

2.1 General.

Presentar el informe de gestión ambiental correspondiente a las actividades constructivas contempladas en los contratos de obra No 479 del 10/02/2022 conforme a los programas aprobados en el documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA – INVIAS-

- GRUPO 2 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.)

2.2 Específicos.

- Supervisar las actividades ambientales ejecutadas por el contratista de obra en desarrollo de los programas del PAGA.
- Revisar y dar concepto a los informes ambientales remitidos por el contratista de obra.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente por parte del contratista de obra.
- De acuerdo al seguimiento realizado del PAGA, presentar el informe de seguimiento a los programas ambientales implementados por el contratista de obra.

3. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA.

3.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.

3.1.1 Manejo de maquinaria y equipo.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**, se relaciona el listado de maquinaria, y análisis de indicadores de seguimiento:

CANTIDAD	TIPO DE MAQUINARIA	MARCA	ACTIVIDAD
2	Retro excavadora	Kubota U50-5	Excavación de filtros
1	Retro excavadora	Hitachi ZX135US-E	Excavación de filtros y alcantarilla
1	Minicargador	CASE- SR200	Relleno para filtros y traslado de material
1	Mini cargador	BOBCAT- S185	

$$\%\ \boldsymbol{de\ controles} = \frac{\boldsymbol{Número\ de\ controles\ de\ maquinaria\ y\ equipos\ realizados} \times \mathbf{100}}{\boldsymbol{Número\ total\ de\ controles\ programados}}.$$

$$\%\ \boldsymbol{de\ controles} = \frac{1 \times \mathbf{100}}{1} = \mathbf{100}\%$$





Descripción: Retroexcavadora y Minicargador

Respecto al mantenimiento, se realizan manteniminetos menores que consiste en cambio de tornillos, y bombillos; también se verifica que el kit para atención de primeros auxilios se encuentre completo de acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA** este componente no aplica para el período.

3.1.2 Manejo de campamento de obra.

Como parte de los requerimientos contemplados para la ejecución de las obras, la interventoría pudo verificar / constatar que el contratista de obra mantiene acondicionado como oficina una sección del Hotel Villa Paula ubicado en la vereda la Unión, que cuenta con los servicios públicos necesarios para su funcionamiento, además del internet, también cuenta con la camilla, botiquín, extintor, punto de hidratación y dos baños diferenciados por género.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción: Panóramica del campamento principal del contratista.</td></tr>
</table>

$$\frac{\textbf{No. Campamentos manejados correctamente}}{\textbf{No. Campamentos establecidos}} \textbf{ X 100}$$

$$\textbf{\% } \boldsymbol{de\ controles} = \frac{\textbf{1 × 100}}{\textbf{1}} \textbf{ = 100\%}$$

3.1.3 Manejo de material de excavación y RCD.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA** "Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD"

El materila de excavación generado como parte de las actividades de instalación de filtros, es dispuesto en la escombrera TUNJUELO propiedad de la empresa CEMEX, y en la Agencia Nacional de Recuperación y el Reciclaje.

La relación de generación y disposición final del presente período se relaciona en las siguiente tabla y certificados (certificados).

PERÍODO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	
			m3	TON
Octubre	Cemex	Material de excavación	**589**	1.001,3
	Agencia nacional	Material de excavación	**251**	426,7
	Total período		**840**	**1.428**

$$\%\ Disposición\ de\ RCD = \frac{m3\ de\ RCD\ dispuestos\ durante\ el\ periodo \times 100}{m3\ de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\%\ Disposición\ de\ RCD = \frac{589 \times 100}{589} = 100\%$$

$$\%\ Disposición\ de\ RCD = \frac{251 \times 100}{251} = 100\%$$

Total dispuesto: 840m3 de RCD.

Certificado de disposición final



CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418
MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017
MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1506 – 2006 Y NO 1480 – 2014

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO GAMONES 95 con identificación 9015633410 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO, durante el mes 10 del año 2022, un total de 34 viajes expresados en: 589 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 21 días del mes 11 del año 2022, para presentar a la obra Corporación Autónoma Regional Cundinamarca - CAR con PIN: 0.
El número de contacto del generador es NO REGISTRA y su dirección NO REGISTRA

En constancia se firma:

Salome Fique.

SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADORA DE RECAUDO RCD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: bjmqV01n-30614, generado en: 2022-11-21
La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de

ESCOMBRERA TUNJUELO Avenida Boyaca # 72 - 04 sur, Telefono: 3112209197 Bogota, D.C. Colombia.

© 2021 CEMEX Innovation Holding Ltd

AGENCIA NACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE S.A.S. E.S.P

2 GAVIONES 95 2022

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BASICOS DEL GESTOR						
Nombre o razón social	AGENCIA NACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE S.A.S. E.S.P					
Número de identificación o NIT	830121307-6					
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	Planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), bajo el Numero 023, Planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), bajo el Numero 023 - PMRRA, CAR No. 1299 del 21 de agosto de 1997, modificada por la Resolución No. 1548 del 16 de septiembre de 1999					
Representante Legal	CESAR A GAVIRIA S					
Número telefonico de contacto	3187509487					
Dirección	Trav 57 a 103b 66					
Municipio o distrito	Bogotá					
Cantidad de RCD recibidos del generados en viajes: RCD CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	Punto Limpio		Planta de Aprovechamiento	x	Disposición Final	
				(m3)	251	(m3)
	Aprovechamiento (m3)			Disposición Final (m3) 251		
Ingreso de Residuos de Construcción y Demolición	No. Recibo 1631 al 1645					
DATOS BASICOS DEL GENERADOR						
Nombre del generador	CONSORCIO GAVIONES 95					
Número de identificación	901563341-0					
Identificación Proyecto	CONTRATO 478-2022 "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde"					
PIN Ambiental No.	NA					
Número telefonico de contacto	3132864891 - 314 3363600					
Correo electrónico	compras@promci					
Dirección donde se generan los RCD	SAN JUAN DE SUMAPAZ					
Fecha de recepción o suministro de los RCD	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022					

Cordialmente,

GAVIRIA

FIRMA (Gestor de RCD)





Descripción: Acopio temporal de material de excavación.

3.1.4 Control de emisiones atmosféricas.

Para el control/prevención de dispersión de material particulado, los materiales pétreos y el material proveniente de excavación son cubiertos con plásticos. Así mismo, los conductores de volquetas o camiones que transportan material a la obra, se solicita que no pueden transitar a una velocidad mayor a los 30 km/h con el fin de evitar la emisión/dispersión de materia particulado.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción: Material de excavación cubierto con plástico para evitar dispersión de material particulado y volqueta con protección del platón para evitar perdida del material.</td></tr>
</table>

3.1.5 Manejo integral de Cuerpos de Agua y Canalizaciones.

Durante el período el contratista no ejecutó actividades de limpieza (instalación de filtros), no descargas hídricas, por lo cual el programa no aplica para este período.

3.1.6 Manejo del descapote y cobertura vegetal.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"Manejo de vegetación, si aplica para el contrato"

Para el presente período, no se evidenciaron especies vegetales a intervenir (tala y poda) en el área del proyecto, por lo cual no se realizaron actividades de aprovechamiento y/o afectación a la vegetación. No obstante, por motivos de la remoción de tierra en algunos frentes de obra se interfiere con raíces de vegetación, por lo cual se realiza la aplicación de cicatrizante hormonal el cual se usa para proteger heridas causadas involuntariamente en el tallo de las plantas arbustivas.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Descripción: Aplicación de cicatrizante hormonal para proteger heridas causadas involuntariamente en el tallo de las plantas arbustivas.</td>
</tr>
</table>

3.1.7 Manejo de materiales de construcción.

De acuerdo al numeral 5 del ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.

"*Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra*".

Durante el período, el contratista de obra utilizó material de piedra filtrante (grava) para las actividades de construcción de filtros.

$$\frac{\textit{Número de proveedores de materiales pétreos con permisos}\ \mathbf{X}}{\textit{Número de proveedores totales de materiales pétreos}} = \mathbf{100\%}$$

$$\frac{\mathbf{1 \times 100}}{\mathbf{1}} = \mathbf{100\%}$$





Descripción: Material pétreo utilizado en obra en actividades de construcción de filtros y rellenos.

3.1.8 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos.

Durante el período no se generaron desechos peligrosos y/o especiales; los residuos ordinarios que se generan en su mayoría son de tipo convencional los cuales se depositan en los puntos ecológicos dispuestos en los frentes de obra.





Descripción: Punto ecológico instalado en frnetes de obra por el contratista.

3.1.9 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural.

Durante el período no se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportas ante el ICANH.

3.1.10 Cumplimiento requerimientos legales.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.**

"Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental".

Para este período no se gestionaron licencias y/o permisos ambientales para el proyecto.

3.1.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**

"Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente".

Para el presente período no aplica este programa.

No obstante se alclara lo siguiente: El contratista de obra realizó acuerdos con el apoyo del área social del proyecto con algunos propietarios de la vereda TUNAL BAJO para el préstamo de los baños de las viviendas, en compensación al préstamo se realizara la entrega de implementos de aseo.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.**

Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores ambientales.

El seguimiento a las labores ambientales se detallan en cada componente del presente informe con su respectivo indicador, de igual forma, se relacionan los componentes del Anexo 1.- Anexo téncnico de Interventoría con los programas que le sean aplicables para dar cumplimiento al requerimiento contractual.

4. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

- Por parte del contratista de obra, se remitieron os certificados de disposición y/o recepción del material RCD que fue evacuado, los cuales suman un total de 840m^3
- Para el presente período, no se tuvieron requerimientos legales de parte de autoridades ambientales.
- No se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportas ante el ICANH.
- Durante el período no se generaron desechos peligrosos y/o especiales; los residuos ordinarios que se generan en su mayoría son de tipo convencional los cuales se depositan en los puntos ecológicos dispuestos en los frentes de obra.
- Se continua protegiendo con plástico los materiales de construcción que se encuentran a un costado de la vía para evitar la emisión de material particulado.
- El seguimiento a las actividades ambientales de interventoría se detalla en cada componente del presente informe con su respectivo indicador, así mismo, se relacionan los componentes del Anexo 1.- Anexo téncnico de Interventoría con los programas que le sean aplicables para dar cumplimiento al requerimiento contractual.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S. "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

INFORME SST MENSUAL
#4
DE INTERVENTORÍA

Periodo:

Del 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE de 2022

Elaborado por: LINDYS DEL CARMEN COLON C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.

Contenido

1 INTRODUCCIÓN

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE SST DE LA INTERVENTORIA

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST

3. CAPACITACIONES E INDUCCIONES
4. PERMISOS DE TRABAJOS
5. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, ORDEN Y ASEO
6. AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN
7. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
8. HIDRATACIÓN EN OBRA
9. HUMECTACIÓN EN OBRA
10. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
11. AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
12. EXÁMENES OCUPACIONALES
13. REPORTES DE ACCIDENTE
14. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA
15. GESTION DE LA INTERVENTORIA
16. CONCLUSIONES

1 INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la seguridad de la población en general que deben ser regulados a través del sistema de gestión integrado de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad. Por otro lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador el desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra, de igual forma, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales y de seguridad generados, durante los procesos constructivos. Los cuales deben ser generados y ejecutados por el contratista mediante el plan de seguridad y medio ambiente.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratista, subcontratista, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto relacionado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se pude generar como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto grado de influencia de un proyecto constructivo en zonas urbanas. Por lo anterior, es de gran importancia tomar las medidas preventivas que ayuden a la integridad de la comunidad, dar cumplimiento a las buenas prácticas en obra, generar consciencia en el trabajador y la comunidad sobre el autocuidado

Cabe resaltar que se debe realizar seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado como parte de los controles y seguimientos que efectúa la interventoría a la seguridad y salud en el trabajo en la obra. El informe tiene como objetivo presentar el trabajo conjunto del contratista y la interventoría en pro del manejo de la seguridad en obra y de la conservación del medio ambiente laboral.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE SST DE LA INTERVENTORIA

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo que lleve a cabo el contratista de obra.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST

- Realizar seguimiento continuo a lo largo del proyecto y reportar sobre los avances y los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.
- Verificar que se mantengan o mejoren las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.
- Mejorar las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATISTA

A continuación, describiremos los principales aspectos de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con las labores realizadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 30 de septiembre del 2022:

3. CAPACITACIONES E INDUCCIONES

El contratista Consorcio Estabilización Vial, para el presente período cumplido entre el 1 de octubre y 30 de septiembre de 2022, sigue dando cumplimiento a la realización de inducciones y charlas de seguridad al personal que se encontraba laborando o ingreso en el periodo cumplido ver anexo S1.

Tabla 5 Inducciones realizadas

Fecha de Inducción	Cantidad de asistentes
03/10/2022	5
6/10/2022	1
08/10/2022	2
10/10/2022	1
18/10/2022	1









Durante el periodo ejecutado se llevaron a cabo charlas y capacitaciones de seguridad dentro de las cuales destacamos las siguientes:

FECHA	TEMA	CANTIDAD DE ASISTENTES
03/10/2022	Prevención consumo SPA Prohibición uso de moto dentro de la jornada laboral	12
03/10/2022	Prevención de lesiones en la columna	21
04/10/2022	Socialización Simulacro Distrital de evacuación	14
04/10/2022	Herramientas manuales	28
05/10/2022	Trabajo en condiciones de frio	26
06/10/2022	¿Qué actor vial soy?	14
06/10/2022	Reporte de accidentes	24
07/10/2022	Qué son los materiales peligros y sus tipos 10 reglas básicas para el manejo seguro	14
7/10/2022	Señales de prevención de accidentes	27
08/10/2022	Qué es una inspección pre operacional Para qué se hace una inspección pre operacional	12
08/10/2022	Orden y Aseo	23
09/10/2022	Manejo de desechos peligrosos	9
10/10/2022	Socialización formato ATS Reporte de AT Reporte de EPP	28
10/10/2022	Desarrollo de calistenia y pausas activas	
11/10/2022	Salud mental	14
11/10/2022	Peligro en excavaciones	27
13/10/2022	Socialización PMT San Juan – La Unión Recomendaciones para el tránsito por el tramo	16
13/10/2022	Prevención de incendios	26
14/10/2022	Hojas de seguridad de sustancias químicas en obra	14
14/10/2022	Resbalones, tropezones y caídas	25

15/10/2022	Caminar es salud – Haz actividad física	12
15/10/2022	Beber y conducir	20
18/10/2022	Cuidado y autocuidado	26
19/10/2022	Reporte de actos y condiciones inseguras	14
19/10/2022	Peligro inminente en SST	27
20/10/2022	Los peligros del ruido	27
21/10/2022	Los riesgos de realizar trabajo nocturno	23
22/10/2022	Atención a condiciones locativas por posible colapso de las estructuras de las alcantarillas por lluvias	14
22/10/2022	Los riesgos de realizar bromas en el trabajo	25
24/10/2022	Calistenia y pausas activas	
24/10/2022	Socialización ATS	25
25/10/2022	Seguridad vial	27
26/10/2022	Garantizar las condiciones de Orden y Aseo ayudan a prevenir condiciones locativas que generen incidentes o accidentes	14
26/10/2022	Condiciones y actos inseguros	28
27/10/2022	Trabajo en alturas y su riesgos: ¡Cuidado con las excavaciones!	14
27/10/2022	Uso del tabaco	28
28/10/2022	El manejo y almacenamiento de los ResPel	14
28/10/2022	Orden y aseo en los EPP	26
29/10/2022	Autoreporte de condiciones de salud.	13
29/10/2022	Salud mental	23

4. PERMISOS DE TRABAJO

Para este periodo el CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL, realizo el diligenciamiento de permisos de trabajos para las actividades que se llevaron a cabo en excavaciones durante el periodo evaluado.
Ver anexo S2.

5. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, ORDEN Y ASEO

3.3.1 Propósito

El CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL, durante este periodo en campo evidencio la realización de jornadas de orden y aseo, asimismo se dictaron charlas al personal en responsabilidad de cuidado del medio ambiente.

6. AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN

Durante este periodo el contratista CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL, continúa dando cumplimiento a la instalación y mantenimiento de señalización y demarcación preventiva en obra.







7. Dotación y elementos de protección personal

Durante el periodo reportado, el contratista presento evidencia de la entrega, reposición y uso de la dotación y elementos de protección personal a sus colaboradores.

ver anexo S3







Visualización uso de los elementos de protección personal y dotación.

8. HIDRATACIÓN EN OBRA

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL, para este periodo mostro evidencia en campo la entrega de hidratación a los trabajadores.

9. HUMECTACIÓN EN OBRA

El contratista Consorcio Gaviones 95, continua sin requerirse la realización de humectaciones en los frentes de obra para mitigaciones de factores de riesgos de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

10. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

El contratista CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL, continúa presentando evidencia de la realización o diligenciamiento de los preoperacionales de la maquinaria disponible en obra durante el periodo relación que se describe a continuación:

ver anexo S4

CANTIDAD	MAQUINARIA	MARCA	REFERENCIA	ACTIVIDAD
2	Excavadora	Kubota	U50-5	Excavación de filtros
1	Excavadora	Hitachi	ZX135US-E	Excavación de filtros y alcantarilla
1	Mini cargador	CASE	SR200	Relleno para filtros y traslado de material
1	Mini cargador	BOBCAT	S185	

11. FILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Para el periodo evaluado, el contratista presento los soportes de afiliación a seguridad social para el ingreso de los trabajadores a obra y reporte de las planillas de seguridad social correspondientes al periodo cumplido.

ver anexo S5

Tabla 1 Listado de personal CEV

NOMBRE DEL PERSONAL DE OBRA	N° IDENTIFICACION	CARGO
Carlos Alberto Lagos Gutiérrez	79,233,896	OPERARIO DE MAQUINA
Nelson Pulido Pedreros	79,896,370	TOPOGRAFO
Jhonatan Sneyder Sosa Rivera	1,106,895,523	TOPOGRAFO
Heriberto Palencia Cardona	1,144,027,247	OPERARIO DE MAQUINA
Evelio Perdomo Vargas	4,900,534	OPERARIO DE MAQUINA
Leonardo Tejedor Aguilar	1,055,552,094	CONDUCTOR VOLQUETA
Lina Marcela Guzmán	1,069,726,685	AUXILIAR OPERATIVA
Yuli Alexandra Guzmán	1,069,750,439	AUXILIAR OPERATIVA
Flor Emilse Villalba	1,012,409,264	AUXILIAR OPERATIVA
Richard Fabián Betancourt R	1,069,751,169	RESIDENTE DE OBRA
Daniel Alberto González Ibañez	1,032,419,614	RESIDENTE ADM
Tatiana Mahecha Vásquez	1,075,237,659	COORDINADORA HSEQ
Ciro Leonardo Villamizar	79,977,260	TOPOGRAFO
Yerlis Ester Jiménez Salgado	1,100,010,375	AUXILIAR OPERATIVA
Johan Fernando Gutiérrez R	1,057,215,014	PROFESIONAL SOCIAL
Hernando Laverde Manjarrez	1,032,362,624	DIRECTOR DE OBRA
Eider Poveda Navarro	18,958,051	OPERARIO DE MAQUINA
Yessica Lorena Cruz Guzmán	1,072,894,054	AUXILIAR OPERATIVA
Julián Felipe Vargas Salamanca	1,014,241,798	TOPOGRAFO

Tabla 2 Listado personal subcontratista

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO
JUAN CARLOS ARCINIEGAS	79,708,837	LABORATORISTA

Tabla 3 Listado personal subcontratista

NOMBRE DEL PERSONAL DE OBRA	N° IDENTIFICACION	CARGO
Alveiro Cruz Guzman	3.125.404	AYUDANTE DE OBRA
Gabriel Cruz Guzman	3.125.441	AYUDANTE DE OBRA
Juan Jose Gonzalez	1.003.486.851	AYUDANTE DE OBRA
Crisayer Cruz Guzman	1.069.231.395	AYUDANTE DE OBRA
Libardo Guzman Cruz	81.740.637	AYUDANTE DE OBRA
John Jairo Moreno Morales	1.069.752.249	AYUDANTE DE OBRA
Yerson Andrey Penagos Pabón	1.069.230.827	AYUDANTE DE OBRA
Oto Daniel Robles	1.069.231.321	AYUDANTE DE OBRA
Osnayder Rojas	1.003.486.689	AYUDANTE DE OBRA
Brayan Daniel Jaramillo	1.095.828.271	INSPECTOR SST
Jimmy Alejandro Cifuentes	1.032.656.132	AYUDANTE DE OBRA
Javier Morales Cifuentes	80.779.623	AYUDANTE DE OBRA
Jorge Alejandro Penagos	1.069.740.813	AYUDANTE DE OBRA
Luis Albeiro Polo	31.253.463	AYUDANTE DE OBRA
Rene Rey Polo	1.069.768.645	AYUDANTE DE OBRA
Florardo Romero	3.130.204	AYUDANTE DE OBRA
Reinel Villalba	1.069.760.036	AYUDANTE DE OBRA
Arnoldo Melo	31.080.157	MAESTRO DE OBRA
Javier Morales Cifuentes	80.779.623	AYUDANTE DE OBRA
Osman Gabriel Barrera R	1.022.934.073	OFICIAL
Willmer Barrera	79.973.363	OFICIAL
Leonidas Castañeda	3.027.428	MAESTRO DE OBRA
Omar Julian Sanchez Ramirez	3,125,430	AYUDANTE DE OBRA
Jeferson Castellanos Morales	1.070.990.534	AYUDANTE DE OBRA
Hugo Fernando Cante Lopez	80,059,897	INSPECTOR
Juan Carlos Susa	79,201,438	AYUDANTE DE OBRA
Kevin Smith Vega Tautiva	1,001,170,088	AYUDANTE DE OBRA
Leiner David Arias Pulido	1,003,670,974	AYUDANTE DE OBRA
Leonardo Cobilla Obregon	1,085,102,692	OFICIAL
Mauri Santiago Ramirez Ibarra	1033680375	AYUDANTE DE OBRA
Wilinton Arias Pulido	1003517509	AYUDANTE DE OBRA
Yesid Fabian Mora Cruz	1.003.486.615	AYUDANTE DE OBRA

*El personal en color rojo, son personas que se retiraron en el transcurso del mes.

El personal marcado en rojo corresponde a los inactivos en el periodo.

12. EXÁMENES OCUPACIONALES

El contratista CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL, para el presente periodo evaluado continúa reportando o entregando de los soportes de realización de exámenes ocupacionales de ingreso. ver anexo S6

13. REPORTES DE ACCIDENTE

Para este periodo evaluado el contratista CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL, no presento ningún tipo de accidente de trabajo, sin embargo, hace reporte de los indicadores de accidentalidad.

Los índices de accidentalidad se basan en la frecuencia, severidad y tasa de accidentalidad, los cuales se ve reflejados, a continuación:

- Reporte de actos y condiciones inseguras

$$\frac{\text{\# de reportes}}{\text{\# de trabajadores}} \times 100 = \frac{3}{55} \times 100 = 5{,}45\%$$

- Frecuencia de accidentalidad

$$\frac{\text{\# de accidentes de trabajo en el mes}}{\text{\# de trabajadores activos en el mes}} \times 100 = \frac{0}{55} \times 100 = 0\%$$

- Severidad de accidentalidad

$$\frac{\text{\# de días de incapacidad por AT en el mes + \# de días cargados}}{\text{No de trabajadores activos en el mes}} \times 100 = \frac{0}{} \times 100 = 0\%$$

- Mortalidad

No de Accidentes mortales en el periodo = 0

14. PLAN DE GESTION DE RIESGOS (PLAN DE EMERGENCIA)

El contratista CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL, ha dado cumplimiento al plan de emergencia en el proyecto, asimismo ha realizado las inspecciones necesarias a los equipos de emergencias.







15. ESTION DE LA INTERVENTORIA.

en calidad de interventoría durante el periodo evaluado se continúa exigiendo el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente en obra.

Elaborado por. LINDYS DEL CARMEN COLON C.
COORDINADOR SG-SST

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

Barranquilla, noviembre 09 de 2022

CERTIFICADO

Certificamos que, para el periodo cumplido del mes de octubre del 2022, se revis€ la informaci€n enviada por parte del contratista CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL, que consta el cumplimiento de lo siguiente:

Anexo 1 • Anexo T, cnico Interventor*f*a
Numeral 13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, Literal 5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios.

Por lo anterior esta interventor*f*a emite este certificado en cumplimiento de lo estipulado en el Anexo T, cnico, de conformidad con el documento allegado por el contratista.

16. Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el respectivo informe.

Atentamente,

LINDYS COLON C.
Profesional SST

Elabor€: Jonathan Santos.

ANEXO S1
CAPACITACIONES Y CHARLAS

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tatiana Maheca	Tatiana M.	CEV.

TEMA:	OBJETIVO:
La mejor forma de proteger la naturaleza son las acciones que contribuyan positivamente al planeta.	Conmemorar el día mundial de la protección de la naturaleza. (18 de octubre)

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
18/10/2022	Acopio 3.	7:00	7:10	10 min.	13

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Jhonatan Tejeda P	1055552094	conductor	
2	Pedro Pulido P.	79896370	Topo	
3	Pedro Martinez	79207459	conductor	
4	Yessica Lorena Cruz G	1072894054	Aux O.P	Yessica Cruz
5	PEDRO PARDO	80372589	conductor	PEDRO PARDO
6	Jhonatan Sosa	1.105.895.523	Topografo	Jhonatan
7	Carlos Lagos	79237896	Of Ejecutivo	
8	Yerlis Jimenez Salgado	1100037375	AUX. O.P	Yerlis Jimenez
9	Flor Ember Villalba	1012409264	Aux Op	Flor Villalba
10	Heriberto Palencia	1141027247	operador	Heriberto
11	Yuli Alexandra Guzman	1069750437	Aux O.P	Alexandra Guzman
12	Oliver Romero	79185464	operador	
13	Evelio Perdomo	9700534	op	
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tahara Mahecha	Tahara M	CEV.

TEMA:	OBJETIVO:
Reporte de Actos y Condiciones Inseguras, PARS y Acciones de mejora	Socializar formato de reporte de ACI al personal con el fin de mejorar continuamente los actos y condiciones que afecten la seguridad de la obra

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
19/10/2022	Acopio 3	7:05	7:15	10 min.	14

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Tejeda M	1033552094	conductor	
2	Pedro Martinez	79.205459	conductor	
3	Yessica Lorena Cruz	1072894054	Aux O.P	Yessica Cruz
4	Oscar Polido P.	79896370	TOPO	
5	PEDRO PARDO	80372589	CONDUCTOR	PEDRO PARDO
6	Jhonaton Sosa	1.706.895.523	Topografia	Jhonaton.
7	Carlos Lagos	79733896	Op Retro	
8	Yeiks Jimenez Salgado	1100010375	AUX. O.P	Yeiks J. mendez
9	Yeli Alexandra Guzmán P	1069750437	Aux O.P.	Alexandra Guzman P
10	Alirio Romero	79799440	Operador	
11	Heriberto pallaria.	1144027247	operador.	Heriberto
12	Flor Emilse Villalba	1012409284	Aux OP	Flor villalba
13	Cuetro perdomo	4900534	op Ex	
14	Lina Marcela Guzman	1069726685	Aux op	

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☑ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tahara Maheche	Tahara M	C.E.V.

TEMA:	OBJETIVO:
Medidas de prevención aplicables en obra para evitar contagio de covid. Recordar compromiso	Recordar al personal las medidas de prevención para contagio de covid.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
20/10/22	Acapo 3	6:55	7:00	5min.	13

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Heriberto pabón a.	1144027247	operador	Heriberto
2	JOSELIN GONZALEZ	1057650040	Practicante Social	
3	Leonardo Tejada M	1035552040	conductor	
4	PEDRO PARDO	80372589	conductor	PEDRO PARDO
5	Jessica Lorena Cruz	1072894034	Aux OP	Jessica Cruz.
6	Alirio Ramos	79154440	operador	
7	Jhonatan Soto	1.106.895.523	Operario	Jhonatan
8	EDWIN POLICIA	1035803	Operador	
9	Lina Marcela Guzman	1069726685	Aux OP	
10	JULIAN VARGAS	1014241798	TOPO	JULIAN VARGAS
11	POSAN POLIDO P	79896770	TOPO	
12	Yoli Alexandra Guzmán P	1069750437	Aux O.P.	Yoli Alexandra Guzman
13	Yerlis Jimenez Salgado	1100103775	AUX O.P	Yerlis Jimenez
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☒ OTROS Registro votacion
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
		consorcio estabilizacion vial.

TEMA:	OBJETIVO:
Votaciones COPASST y CCL.	Elegir los representantes de los trabajadores al COPASST y CCL

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
21/10/2022		07:10 AM	930 AM	2hr. 20min	13

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	LEONARDO VILLAMIZAR	79977760	TOPÓGRAFO	
2	EDWER POLENDA	1095805	Operador	
3	Flor Emilse villalba	1012409264	AUX OP	Flor Villalba
4	Jhonatan Sosa	1.106895523		Jhonatan. S.
5	Lina Marcela Gozman	1069726685	AUX OP	
6	JULIAN VARGAS	1014241798	TOPO	JULIAN VARGAS
7	Richard Betancourt	1069731161	Residente obra	
8	Yessica Lorena Cruz	1072894054	AUX OP	Yessica Cruz
9	Oscar Polido P.	79896896	TOPO	
10	Yadi Alexandra Guarin Pinda	1014150439	Aux O.P	
11	Yerlis Jimenez Salgado	1100010375	AUX O.P	Yerlis Jimenez
12	Jairo GUTIERREZ	1057613014	profesional SISO	
13	Tatiana Maheda	1075237059	C. HSEQ	Tatiana M.
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____

MEDICIÓN A TOMAR:

COMENTARIOS: Registro voluntario a elegir representantes de los trabajadores a COPASST y CCL.

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tatiana Mahecha	Tatiana M.	CEV

TEMA:	OBJETIVO:
Atención a condiciones locativas por posible colapso de las estructuras de las alcantarillas por lluvia.	Retomar la atención en las condiciones locativas, con el fin de minimizar los riesgos en los frentes de trabajo que cuentan con excavaciones

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
22/10/2022	Acapo 3	6.30	6.40	10 min	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Raul Bonilla	1032419614	Ing. Residente	
2	Carlos Lagos	79937896	Op Rets	
3	JULIAN VARGAS	1014241798	TOPO	JULIAN VARGAS
4	Jhonatan Soto	1.106895.523	Topografia	Jhonatan
5	LEONARDO VILLAMIZAR	91097726O	TOPOGRAFO	
6	Flor Emilse Villalba	1012409264	AUX OP	Flor Villalba
7	Lina Marcela Gozman	1069726685	AUX OP	
8	Evelio pordomo	4900694	op Ex	
9	Yuli Alexandra Guzmán Ruda	1069750437	Aux. O.P	
10	Yessica Lorena Cruz	1072894054	AUX O.P	Yessica Cruz
11	Yeris Jimenez Salgado	1100010375	AUX O.P	Yeris Jimenez
12	Nelson Pulido P	7989637 0	TOPO	
13	Heriberto palencia	1144027247	operador	Heriberto
14	Richard Betancourt	1069751163	Residente obra	

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027	
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** 2022	
	Versión: 001	

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SUMAPAZ	18	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? SOCIALIZACION FORMATO PERMISO, ATS. CHARLA DE SEGURIDAD. CUIDADO Y AUTOCUIDADO CON LOS PELIGRO Y RIESGOS EN OBRA.
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Aliero Cruz Guzman	3125404	M	39	ayudante	Aveiro Cruz
2	Cesar Guzman C	1069731395	M	23	Ayudante	
3	Florarde romero	3720404	M	27	Ayudante	Florarde romero
4	Wilmer Bolivia R	79973363	M	43	oficial	Wilmer B
5	Gabriel Barrera R	1022934873	M	35	Maestro	
6	Alexander Pulido melo	1069940813	M	30	ayudante	
7	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	ayudante	
8	Gabriel Cruz Guzman	3125441	M	38	ayudante	Gabriel cruz
9	Osneider Rojas Salazar	1003486621	M	24	Ayudante	Osneider Rojas
10	Oro Daniel Robles Delgado	1069237327	M	25	Ayudante	
11	Rene Reyes Rdo	1069765405	M	23	Ayudante	Rene Reyes Rdo
12	Mauricio Santiago Ramirez	1030803[illegible]	M	28	ayudante	
13	Jefferson Castellanos	1070940534	M	23	Ayudante	
14	Luis Alberto Polo Rosas	3125343	M	40	ayudante	Luis Polo
15	William Sebastian Neira Pulido	1030517509	M	20	ayudante	
16	Kevin smith vega Tautiva	1001170051	M	20	ayudante	
17	Juancarlos Susa	79201430	M	60	ayudante	JuanCarlos
18	Jhon Moreno	1069257147	M	23	AYUDANTE	
19	Leonel David Arias	1003670914	M	21	Ayudante	
20	Yesid Fabian Mora cruz	1003486675	M	20	ayudante	
21	Reinel villalba Avila	1069760036	M	25	ayudante	Reinel V.
22	Jimmy Cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
23	Leonidas C	3027428	M	55	maestro	Leonidas
24	Arnoldo melo	3030157	M	52	maestro	
25	Lubardo Guzman C	91716637	M	42	obrero	
26	Hugo Cruz	91057841	M	45	inspector	Hugo Cruz
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	Firma
Brayan Jaramillo SST	

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	2022
	Versión:	001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO.	SOMAPAZ	19	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? EL PELIGRO INMINENTE EN SST.
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Alejandro Penagos Melo	1069740813	M	30	Ayudante	
2	Gabriel Cruz Guzman	3125441	M	38	Ayudante	Gabriel cruz
3	Luis Alberto Polo Rosas	3125343	M	40	Ayudante	Luis A Polo
4	Alveiro Cruz Guzman	3125404	M	31	ayudante	Alveiro cruz
5	Eduardo Romero	3730201	M	37	ayudante	Eduardo romero
6	wilmer Barrera	79973363	H	43	oficial	wilmer B
7	Leonidas C	3027468	m	55	maestro	Leonidas C
8	Jefferson Castellanos	1070940534	M	23	Ayudante	
9	Maikol Santiago Ramirez	1033683[illegible]	M	23	Ayudante	
10	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
11	Osneyda Reyes Salazar	1003482694	M	24	Ayudante	Osneyda Reyes
12	Oto Daniel Robles Delgado	7069237327	M	25	Ayudante	
13	CARLOS SUSA	79001438	M	66	ayudete	Jcarlos susa
14	Leinel Rios pulido	1003610174	M	21	Ayudante	
15	William Sebastian Reyes pulido	1003517504	M	20	ayudante	
16	Yesid Fabian Mora cruz	1003486615	M	20	ayudante	
17	Rene Rey Polo	1069768646	M	23	Ayudante	Rene Rey Polo
18	Eduardo guzman C	91760637	M	40	obrero	
19	Jimmy Cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
20	Kevin Smith Vega Tautiva	1001170[illegible]	M	20	oficial	
21	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	ayudante	
22	Daniel morales C.	1007719623	M	39	Ayudante	
23	Gilbert Guzmán C	1069231745	M	23	Ayudante	
24	JHON MORENO	1069733249	M	27	AYUDANTE	JHON.
25	Yerson Andrey [illegible]	1069230927	M	20	Ayudante	Yerson A Sanchez
26	Brayan Jaramillo	3080357	M	32	[illegible]	
27	Hugo Cruz	9005489[illegible]	M	45	INSPECTOR	HUGO CRUZ
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se està viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad		
Brayan Jaramillo SST	Firma	

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	**FT-SST-027**
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** 2022	
	Versión: 001	

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SUMAPAZ	20	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		LOS RIESGOS DE RUIDO.
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Mauli Santiago Ramirez	1033690329	M	19	ayudante	
2	Jefferson Castellanos	1070940534	M	23	Ayudante	
3	Alveiro Cruz Guzmàn	3125404	M	37	ayudante	Alveiro Cruz
4	Alexandro Pedraza Melo	1001740813	M	30	ayudante	
5	Jimmy Cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
6	Wilmer Barrero R	79973363	M	43	oficial	
7	Yesica Andrea Romero C	1069230847	M	30	ayudante	
8	Carlos Susa	60	M	1990	ayudante	CARLOS SUSA
9	Wilinton Sebastian Sosa pulido	1003517504	M	20	ayudante	
10	Eleazar ROMERO	3730284	M	37	Ayudante	
11	Oscar David Nobles Delgado	1069237327	M	25	Ayudante	
12	Oswaldo Rojas Salazar	1003486624	M	24	Ayudante	
13	Gabriel cruz Guzmán	3125441	M	38	Ayudante	Gabriel cruz
14	Luis Alberto Polo Rosas	3125343	M	40	Ayudante	
15	Gabriel Barrera R	1022934873	M	35	trabajo	
16	Yesit fabian Mora CRUZ	1003486615	M	20	ayudante	
17	Leiner David Arias	1003670974	M	21	Ayudante	
18	Kevin Smith Vega Tautiva	1001137028	M	20	ayudante	
19	Libardo Guzman C	81740637	M	49	obrero	
20	Reinaldo melo	3030157	M	52	[illegible]	
21	JHON MORENO	1069752749	M	27	AYUDANTE	JHON.
22	Omaller Cuenca C	1069231395	M	23	Ayudante	
23	Rene Rey Dala	1069768645	M	23	Ayudante	
24	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	Ayudante	
25	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
26	Javier Morales C.	80771623	M	39	ayudante	
27	HUGO CANTE	80S76921	M	44	ESPIÑON	HUGO CANTE
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se està viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	**Firma**

MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 2022
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SUMAPAZ	21	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? LOS RIESGOS DE REALIZAR TRABAJO NOCTURNO.
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cédula	Sexo	Edad	Reg Temperatura	Cargo	Firma
1	Leiner David Arias	1003670474	m	21		Ayudante	
2	mauricio santiago Ramirez	1033680375	m	19		ayudante	
3	Yesid fabian Mora cruz	1003486615	M	20		ayudante	
4	Jeffersor Castellanos	1070490534	m	23		Ayudante	
5	Yerson Andrey Penagos P	1069230827	m	30		Ayudante	
6	Wilmer Bolivia	79973363	M	43		oficial	
7	Alveiro Cruz Guzmán	3175404	M	39		ayudante	Alveiro Cruz
8	Gabriel Barrera R	1.022934873	M	35		Maestro	
9	Jimmy cifuentes barbosa	1002486690	M	29		ayudante	
10	Javier morales C	80779623	M	39		ayudante	
11	Carlos Suso	79201638	M	60		ayudante	Carlos Suso
12	Kevin Smith Vega Tafur	1001192851	M	20		oyodante	
13	Libardo Guzman C	81740637	M	42		obrero	
14	Arnol Gamelo	3028015	M	37		maestro	
15	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38		ayudante	
16	Osneider Rojas Salazar	1030676681	M	24		Ayudante	
17	Jto David Robles Ordoñez	7069239327	M	25		Ayudante	
18	Rene Rey Polo	1069718645	M	23		Ayudante	Rene Rey
19	JHON MORENO	1069752749	M	27		AYUDANTE	JHON
20	Cristian Guzmán C	1069731345	M	23		Ayudante	
21	Juan Jose Gonzalez	1003486881	M	21		Ayudante	
22	Alexandra Reyes Melo	1069746813	M	30		Ayudante	
23	Wilinton Sierra Neira	1002517507	M	20		ayudante	

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	Firma

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 2022 Versión: 001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SUMAPAZ	22	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? LOS RIESGOS DE REALIZAR BROMAS EN EL TRABAJO
Reinducción		
Charla de seguridad	x	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Henry Santiago Ramirez	1033688335	M	18	ayudante	
2	Jeferson Castellanos.	1076405314	M	23	Ayudante	
3	Jimmy Cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
4	Wilmer Bareiro R	79473763	H	43	oficial	Wilmer B
5	Gabriel Barrera R.	1.022434873	M	35	Maestro	
6	Alejandro Penagos Melo	1069740863	M	32	ayudante	
7	Leinar David Arias	1003670474	M	21	Ayudante	
8	Alveiro Cruz Guzman	3125404	M	31	ayudante	Alveiro Cruz
9	Yesid Fabian Mora Cruz	1003486615	M	20	ayudante	
10	Carlos Susa	79901438	M	60	ayudante	Carlos Susa
11	Amor Sanchez Ramirez	3125436	M	38	ayudante	
12	Yeison Andrey Penagos R	1069723827	M	30	Ayudante	Yeison A. Penagos R
13	Leonidas C	3021428	M	55	maestro	Leonidas C
14	Arnoldo melo	3080157	M	52	maestro	
15	Libardo Guzman C	8711637	M	42	obrero	
16	Javier morales C	80449[illegible]	M	39	oficial	
17	William Sebastian Acero R	1005517549	M	20	Ayudante	
18	Kevin smith Vega Tautiva	[illegible]	M	20	Ayudante	
19	Rene Reyes Rolo	1069768646	M	23	Ayudante	Rene Reyes Rolo
20	Olo David Robles Delgado	1069237327	M	25	Ayudante	
21	Ospeyda Rojas Salazar	1005486614	M	24	Ayudante	Ospeyda Rojas
22	Juan Jose Gonzalez	1003926851	M	21	Ayudante	
23	JHON MORENO	1069752[illegible]	M	27	ayudante	JHON.
24	Gilbayer Guzmán C	1069231395	M	23	Ayudante	Gilbayer.
25	Florardo ROMERO	3730204	M	37	Ayudante	
26						
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se està viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	Firma
BRAYAN JARAMILLO SST	

JW CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 2022	
	Versión: 001	

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TONAL BAJO	SUMAPAZ	24	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? SOCIALIZACION FORMATO, ATS, EXCAVACION.
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Jimmy C. fuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
2	Juan Jose Gonzalez	1003986851	M	21	Ayudante	
3	Donedo Rojas Salazar	1003486689	M	24	Ayudante	
4	oto Daniel Bolles Delgado	1064239327	M	25	Ayudante	
5	wilmer Barrera R	79472363	M	43	oficial	
6	Gabriel Barrera R	1022934073	M	35	maestro	
7	Alejandro Rojas Melo	1069740913	M	30	ayudante	
8	Rene Rey Polo	1069768	M	23	Ayudante	Rene Rey Polo
9	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	ayudante	
10	Cristofer Guzman C	1069231395	M	23	Ayudante	
11	Kevin Smith Vega Trativo	1001170083	M	20	ayudante	
12	Yesid fabian Mora diaz	1003486615	M	20	ayudante	
13	Leinar David Arias	1003670474	M	21	Ayudante	
14	Libardo Guzman C	80746637	M	49	obrero	
15	Javier morales C.	80449642	M	39	soldado	
16	Leonidas C	3027025	M	65	maestro	Leonidas C
17	Wilinton Sebastian Arias Bolivar	1032517504	M	20	ayudante	
18	Carlos Susa	74901630	M	60	ayudate	Carlos Susa
19	Yerson Andrey Penagos D	1069230827	M	30	Ayudante	Yerson A Penagos
20	mayr santiago Ramirez	1233688	M	18	ayudante	
21	Jhon MORENO	1069782149	M	27	AYUDANTE	JHON
22	Gabriel cruz Guzman	3125441	M	38	Ayudante	Gabriel cruz
23	Jefferson Castellanos	1016990530	M	23	Ayudante	
24	Arnol Lombo	3028057	M	52	maestro	
25	Luis Alberto Polo Pinzas	3125343	M	40	Ayudante	Luis Alberto Polo
26						
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se està viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	Firma
Brayan Jaramillo SST	

JW CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	2022
	Versión:	001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SUMAPAZ	25	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	SEGURIDAD VIAL.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Jimmy Cifuentes Barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
2	maury santiago Ramirez	1033680326	m	18	ayudante	
3	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	ayudante	
4	Alejandro Penagos Melo	1069740893	M	36	ayudante	
5	Gabriel Barrera R	1022934[illegible]	M	35	Maestro	
6	CARLOS SUSO	7202143P	M	60	ayudante	CARLOS SUSO
7	JHON MORENO	1069752748	M	27	AYUDANTE	JHON
8	Alveiro Cruz Guzman	3125402	M	39	ayudante	ALVEIRO CRUZ
9	Ensayer Guerrero C	1069731895	M	25	Ayudante	
10	Gabriel Cruz Guzman	3125441	M	38	Ayudante	Gabriel Cruz
11	Jefferson Castellanos	1140490334	M	23	Ayudante	
12	Kevin Smith Vega T.	1001170085	M	20	Ayudante	
13	Leonidas C	3027428	M	55	maestro	Leonidas C
14	Florido Romero	3132220[illegible]	M	37	Ayudante	
15	Rene Rey Ortiz	1069768645	M	23	Ayudante	Rene Rey Ortiz
16	Arnaldo Londoño	3088[illegible]7	M	52	maestro	
17	Xavier Morales C.	9077[illegible]	M	39	Ayudante	
18	Wilmer Barrera	77973363	M	43	oficial	
19	Yesid Fabian Mora Cruz	1003486675	M	20	ayudante	
20	Leiner David Arias	1003670474	M	21	Ayudante	
21	Hugo Cante	80059497	M	45	Inspector	Hugo Cante
22	Yeison Andrey Penagos R	1069236522	M	30	Ayudantes	Yeison Andrey Penagos
23	Luis Alberto Ortiz	3125343	M	40	ayudante	Luis Alberto Ortiz
24	Libardo Guzman C	81740637	M	42	obrero	
25	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
26	Oto Daniel Robles Delgado	1069235327	M	25	Ayudante	
27	Oswaldo Rojas Salazar	1003486689	M	24	Ayudante	Oswaldo Rojas
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se està viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	Firma

Powered by CamScanner

JW CONSTRUCCIONES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	2022
	Versión:	001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAC BAJO	SUMAPAZ	26	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS.
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Javiel moralls C	80719623	m	39	Hasudante	
2	Alejandro Penagos melo	1069740813	M	30	Ayudante	
3	Gabriel Barrera R	1022934873	M	35	Maestro	
4	Kevin Smith Vega Tautiva	1001730098	M	20	ayudante	
5	wilmar sebastian aceus ovido	1003517504	m	26	ayudante	
6	Libardo Guzman C.	81 710637	M	42	Obrero	
7	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	ayudante	
8	Leiner David Arias	1003670474	m	21	ayudante	
9	wilmer Barrera R	71478363	M	43	oficial	
10	Arnoldo melo	3082157	M	52	maso	
11	Alveiro Cruz Guzman	3125404	M	30	ayudante.	Alveiro Cruz
12	Jefferson Castellanos	1070940034	m	23	Ayudante	Jefferson C.
13	Leonidos C	3021428	M	55	maestro	Leonidos
14	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
15	Yerson Andres Penagos P	1069230827	M	30	Ayudante	Yerson A Penagos
16	Mauri Santiago Ramirez	1033682375	M	18	ayudante	
17	Oto David Robles Delgado	1069237327	M	25	Ayudante	
18	Oswyder Rojas Salazar	1053486689	M	24	Ayudante	Oswyder Rojas.
19	Yesid fabian Moca Cruz	1003486615	M	20	ayudante	
20	Cesar Guzman C	1069231315	M	23	Ayudante	Cesar C.
21	Juan Carlos Sosa	7490147	M		ayudate	Juan Carlos
22	Rene Rey Polo	1064168645	M	23	Ayudante	Rene Rey Polo
23	Elovardo Romero	3730204	M		Ayudante	Elovardo Romero
24	Jommy cifuentes barbosa	1003486696	M	29	ayudante	
25	JHON MORENO	1069752749	M	27	AYUDANTE	JHON.
26	Hugo Cante	80059847	M	45	OPERADOR	Hugo Cante
27	Luis Alberto Polo Rosos	3125343	M	40	ayudante	Luis Alberto Polo
28	Gabriel cruz Guzman	3125444	M	38	Ayudante	Gabriel cruz G.
29						

Observaciones: Dado a la situaciion especial que se està viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	Firma
Brayan Jaramillo SST	

Powered by CamScanner

JW CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027		
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 2022		
	Versión: 001		

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SOMAPAZ	24	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	USO DEL TABACO.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Javier morales C.	80744623	M	39	ayudante	
2	Alejandro Perazos melo	1069740813	M	30	Ayudante	
3	Gabriel Barrera R	1.022934877	M	35	Maestro	
4	Kevin smith Vega Tautivo	1001170099	M	20	ayudante	
5	Libardo Guzman C	91711063	M	49	obrero	
6	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	ayudante	
7	Leiner David Arias	1003670474	M	21	ayudante	
8	Wilmer Barrera R	79 973363	M	43	oficial	
9	Arnold Gomez	3080457	M	52	metro	
10	Leonides C	3027428	M	55	maestro	
11	Wilinton Sebastian Neira Pulido	1005172504	M	66	ayudante	
12	Yesid Fabian Moya Cruz	1003076615	M	20	ayudante	
13	Cristopher Guerrero C	1069231395	M	23	Ayudante	Cristopher
14	Osneyder Rojas Salazar	1003476680	M	29	Ayudante	Osneyder Rojas.
15	Alveiro Cruz Guzman	31254044	M	39	ayudante	Alveiro Cruz
16	Rene Rey Polo	1069768644	M	23	Ayudante	Rene Rey Polo
17	Juan Carlos Vega	7920104	M		ayudante	Juan Carlos
18	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
19	Florardo Romero	3730204	M		Ayudante	Florardo Romero
20	Luis Alberto Polo Rojas	3125343	M	40	ayudante	Luis Alberto Polo
21	Jefferson Castellanos	1076490534	M	23	Ayudante	Jefferson C.
22	Mauricio Santiago Bautista	1033685375	M	18	ayudante	
23	Yerson Andres Penagos R	1069230827	M	30	Ayudante	Yerson Andres Penagos
24	Jo Daniel Robles D	1069237387	M	25	Ayudante	
25	Jimmy Cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
26	JHON MORENO	1069752749	M	27	AYUDANTE	JHON -
27	HUGO CRUZ	4005949	M	45	INSPECTOR	HUGO CRUZ
28	Gabriel cruz Guzmán	31254411	M	38	Ayudante	Gabriel cruz
29						

Observaciones: Dado a la situaciion especial que se està viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Bragan Jaramillo SST	Firma

JW CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	2022
	Versión:	001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TONAL BAJO	SUMAPAZ	28	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	ORDEN Y ASEO EN LOS EPP.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Alveiro Cruz Guzmán	3125404	M	38	ayudante.	Alveiro Cruz.
2	JHON MORENO	1069752149	M	27	AYUDANTE	JHON
3	Oneyder Rojas salazar	1003886889	M	22	Ayudante	Oneyder Rojas
4	Erisayer Guzmán C	1069231395	M	23	Ayudante	Erisayer G
5	Yonny Cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
6	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
7	Leiner Arias	1003670474	M	21	Ayudante	
8	Omar Sanchez Ramirez	3125436	M	38	ayudante	
9	Juancarlos susa	79201438	M	28	ayudote	Carlos susa
10	Wilmer Barrera R	79477360	M	43	oficial	Wilmer B
11	Eduardo Romero	3730200	M	37	Ayudante	
12	Gabriel Barrera R	1.022934873	M	35	Maestro	
13	Yayci molallS C.	80779622	M	29	Ayudante	
14	Libardo Guzman C	81740637	M	42	obrero	
15	Alejandro Penagos M c/o	1069740813	M	30	Ayudante	
16	Yesid Fabian Mora Cruz	1003486616	M	20	ayudante	
17	mauri Ramirez Ibarra	1083 [illegible] 75	M	18	ayudante	
18	Yeison Andrey Penagos	1069230824	M	30	Ayudante	Yeison A Penagos
19	Jefferson Castellanos	1070940534	M	23	Ayudante.	Jefferson C.
20	Leonidas C	3081028	M	35	maestro	Leonidas C
21	Oto Daniel Robles Delgado	1069837367	M	25	Ayudante	
22	Alvis Gabriel cruz Guzmán	3125441	M	38	Ayudante	Gabriel cruz.
23	Arnol Romero	3058157	M	52	maestro	
24	Wilmer Sebastian Arias pulido	1100512564	M	20	ayudante	
25	Rene Rey Polo	1069468545	M	23	Ayudante	Rene Rey Polo
26	Luis Alberto Polo Rosas	3125343	M	40	ayudante	Luis Alberto Polo
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que

Brayan Jaramillo SST

JW CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	2022
	Versión:	001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SOMAPAZ	29	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	SALUD MENTAL.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Oriander Cermeño C	1069231345	M	23	Ayudante	Presente
2	Fimmy Cifuentes b	1003486696	M	29	Ayudante	
3	Hugo Cante	80059897	M	45	Inspector	Hugo Cante
4	Leonidas R	3021228	M	55	maestro	Leonidas
5	Gabriel Barrera R	1022934847	M	35	Maestro	
6	wilmer Ramos R	79473363	M	43	oficial	wilmer R
7	Olo Daniel Robles Delgado	1069237322	M	25	Ayudante	
8	Alveiro Cruz Guzmán	3125404	M	30	ayudante	Alveiro Cruz
9	JHON MORENO	1069752249	M	27	Ayudante	JHON
10	Jefferson Castellanos	1070990534	M	23	Ayudante	Jefferson C
11	Gabriel cruz Guzman	3125441	M	38	Ayudante	Gabriel cruz
12	Leiner Arias Pulido	1003670474	M	21	Ayudante	
13	Alejandro Penagos Melo	1069740823	M	30	Ayudante	
14	mayi ramirez ibarra	1033600378	M	18	ayudante	
15	Arnold Jomelo	3080457	M	52	oficial	
16	Javier morales C.	80749623	M	39	Ayudante	
17	Libardo Guzman CH	80 746 637		49	Obrero	
18	Wilinton Sebastian Neira Rubio	1069317560	M	20	AYUDANTE	
19	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	Ayudante	
20	Yesid Fabian Mora cruz	1003486675	M	26	ayudante	
21	Yerson Andrey penagos P	1069230827	M	30	Ayudante	Yerson A penagos
22	Rene Rey Polo	1069768645	M	23	Ayudante	Rene Rey Polo
23	Luis Alberto Polo Rosas	3125343	M	46	ayudante	Luis Alberto Polo R.
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Braian Jaramillo SST	Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tahora Maheda	Tahora M.	CEV.

TEMA:	OBJETIVO:
cambiar nuestros hábitos de vida aporta a la mitigación del cambio climático. (3R ahorro energía, etc...)	conmemorar el día Internal contra el cambio climático (24/10), recordando tipos de ahorro

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
25/10/2022	Tramo 2	7:00	7:10	10 min	14

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Heriberto palencia	1144077247	operador	Heriberto
2	Yuli Alexandra Germán Prado	1069750437	Aux O.P.	Yuli Alexandra Germán P.
3	Yessica Lorena Cruz	1072899054	Aux O.P	Yessica Cruz
4	LEONARDO VILLAMIZAR	79977260	TOPOGRAFO	
5	[illegible] Zapa	1.106.898.828	Topografo	
6	Lina Marcela Guzman	1069726685	Aux OP	
7	EVELio perdomo	4900534	op Ex	
8	Jorge Gomez	71302140	conduc	
9	Edwin Pontes	18358051	Operador	
10	Carlos Jaya	79533826	or Re 2a	
11	Yerlis Jimenez Salgado	1120010375	AUX. O.P	Yerlis Jimenez
12	NELSON POLICIA P.	79896370	TOPO	
13	Richard Britinco	1069751169	Residente SS..	
14	FLOR Emilse villalba	1012409264	Aux O P	Flor villalba

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☒ OTROS CAMPAÑA SOCIALIZACIÓN
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tatiana Maldonado	Tatiana M.	C.E.V.

TEMA:	OBJETIVO:
Garantizar la realización de actividades de ORDEN Y ASEO ayuda a prevenir condiciones que generen incidentes o accidentes.	Mantener un adecuado orden y aseo en la obra previene los Accidentes de trabajo.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
26/10/2022	Apiay 34 Tramo 2.	8:00am.	8:10	10 min	14

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Juan Carlos Arciniegas	79708837	Laboratorista	
2	Heriberto palomia	1144027747	operador	Heriberto palomia
3	Jesus Ignacio M	1055552049	conductor	
4	Yuli Alexandra Guzman Prado	1069750437	Aux. O.P.	
5	Daniel Alberto Gonzalez	1032419641	Ing. Residente.	
6	Jhonatan Sosa	1.106.895.523	Topografo	Jhonatan.
7	Lina Marcela Guzman	1069726685	AUX OP	
8	LEONARDO VILLAMIZAR	79.977760	TOPOGRAFO	
9	Exner Pulido	1833803/1	Operador	
10	JULIAN VARGAS	1014241798	TOPOGRAFO	JULIAN VARGAS
11	Flor Emilse villalba	1012409264	AUX OP	FLOR villalba
12	Yessica Lorena Cruz	1072894054	AUX OP	Yessica Cruz
13	Carlos Vargas	79633876	OP Retro	
14	Yelis Jimenez Salgado	1100210375	Aux O.P	Yelis Jimenez

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tabora Machado	Tabora M	CEV.

TEMA:	OBJETIVO:
Trabajo en alturas y su riesgo CUIDADO CON LAS EXCAVACIONES	Sensibilizar al personal sobre los riesgos al laborar cerca a las excavaciones, debido a su profundidad.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
27/10/2022	Tramo 2	7:05	7:10	5 min	14

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Nestor Pulido P	7989370	Topo	
2	Yessica Lorena Cruz	1072894054	AUX OP	Yessica Cruz
3	Richard Betancourt	1069751167	Auxiliar SISO	
4	Yuli Alexandra Guzman P	1069750437	Aux O.P.	Yuli Alexandra Guzman P
5	Heriberto patiño c.	1144027243	operador	Heriberto
6	LEONARDO VILLAMIZAR	79 977 260	TOPOGRAFO	
7	Carlos Lagos	79955896	operario	
8	Lina Marcela Guzman	1009726685	AP operativa	
9	Leonardo Tejada Ayala	1033552040	Conductor	
10	Yeris Jimenez salgado	1102010375	AUX OP	Yeris Jimenez
11	Edwin Portilla	1083858057	operador	
12	Jhonatan Sosa	1.106.805.525	Topografo	Jhonatan
13	JULIAN VARGAS	1014241798	TOPOGRAFO	JULIAN VARGAS
14	Flor Emilse villalba	1012409264	Aux OP	Flor villalba

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tahora Machacua.	Tahora M	C.E.V.

TEMA:	OBJETIVO:
El manejo y almacenamiento de los RESPEL (Acopio 3, cuarto de almacenamiento y en bolsa roja).	Recordar al personal cómo se realiza el manejo de los residuos peligrosos en la obra.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
28/10/2022	Tramo 2	6:55	7:05	10 min	14

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yuli Alexandra Guzman P	1069750437	Aux O.P.	Yuli Alexandra Guzman P
2	LEONARDO VILLAMIZAR	79977260	TOTOGRAFO	
3	Jeimer Tejada Figueroa	1095552094	conductor	
4	Jhonatan Sosa.	1.106.893.523	Topografo	Jhonatan.
5	Yeilis Jimenez Salgado	1100060375	AUX. O.P	Yeilis Jimenez
6	Flor Emilse Villalba	1124092164	Aux OP	Flor Villalba
7	Lina Mareela Guzman	1069726685	Aux OP	
8	Heriberto palencio	1144027247	operador	Heriberto
9	Jorge. Gomez.	79.302.140	conductor	
10	Carlos Lagos	79233896	Operario	
11	Alirio Pomaro	79185440	operador	
12	Fulton pardomo	4900534	op Ex.	
13	EDGAR POVEDA	18958051	Operador	
14	JULIAN VARGAS	1014241798	TOPOGRAFO	JULIAN VARGAS

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI _____ NO _____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tatiana Maheda	Tatiana M	C.E.V.

TEMA:	OBJETIVO:
Auto reporte en condiciones de salud. (antes y durante). Informar novedades a coord. HSEQ o Ing. Residente.	Recordar al personal el deber de informar las novedades de salud que pueda presentar.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
29/10/2022	Tramo 2	7:05.	7:10	5 min	13

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JULIAN VARGAS	1044241798	TOPOGRAFO	JULIAN VARGAS
2	LEONARDO VILLAMIZAR	7709777260	TOPOGRAFO	
3	Carlos Lagos	79233896	OP	
4	Fernando Tejeda Ayala	1015552094	conducta	
5	NELSON PULIDO P	79896770	TOPOGRAFO	
6	Yerlis Jimenez salgado	1100010375	AUX. OP	Yerlis Jimenez
7	Yuli Alexandra Guzmán Prada	1069750439	Aux O.P.	Alexandra Guzmán P
8	Yessica Lorena Cruz G	1072894051	AUX OP	Yessica Cruz.
9	Flor Emilse villalba	1012409264	AUX O.P	Flor Villalba.
10	Lina Marcela Guzmán	1069726685	AUX OP	
11	EDITH DOMINGO	1833805	Operador	
12	Alvaro Romero	79189440	operador.	
13	Jhonatan Sosa	1.706.895.563	Topografo	Jhonatan.
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI _____ NO _____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tatiana Maheca	Tatiana M.	CEV.

TEMA:	OBJETIVO:
- Prevención consumo SPA - Prohibición uso moto en la obra	- Reforzar en el personal la política de no alcohol, drogas y tabaquismo - Socializar la prohibición de uso de motos en la labor.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
03/10/2022	Acapo 3	7:00	7:10	10 min	

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Carlos Vargas	79237811	Op Retro	
2	Flor Emilse Villalba	1012409264	AUX OP	Flor Villalba
3	Yarlis esther Jimenez J	1100010375	AUX O.P	Yarlis Jimenez
4	[illegible]	[illegible]	conductor	
5	Yuli Alexandra Guzmán P	1069750437	O.P. AUX	Y. A. Guzman Prada
6	Heriberto palencia	1114027247	operador	Heriberto
7	Lina Marcela Guzman	1069726685	AUX OP	
8	Richard Betancourt	1069751169	Residente obra	
9	Juan Carlos Arciniegas M	79708837	Laboratorista	
10	PEDRO PARDO	80372589	CONDUCTOR	PEDRO PARDO
11	Jhonatan Sosa	1.706895.523	Cadenero	Jhonatan.
12	Nelson polido P	79896370	TOPO	
13				
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☒ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tahora Malhecha	Tahora M.	C.E.V.

TEMA:	OBJETIVO:
Simulacro distrital de evacuación	Informar y preparar al personal sobre el simulacro a realizar en la obra.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
04/10/2022	Apoyo 3. punto de encuentro	7:00	7:15.	15 min	14 p.

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Carlos Lagos	1143738416	Op. Retro	
2	Heriberto palencia	1144022742	operador	Heriberto
3	[illegible]	1055220[illegible]	conductor	
4	Lina Marcela Guzma Prada	1069726685	AUX OP	Lina Guzma op
5	Yerlis esther Jimenez S	1100010375	AUX O.P	Yerlis Jimenez
6	Richard Betancourt	1069751163	Auxiliar obr.	
7	Juan Pablo Arciniegas M.	79708837	Laboratorista	
8	Flor Emilse villalba	1012409264	Aux OP	Flor Villalba
9	PEDRO PARDO	80372589	conductor	PEDRO PARDO
10	Yuli Alexandra Guzmán P.	1069750439	Aux O.P.	Y. Alexandra Guzman
11	Jhoreyton Jesus.	1.105.875.523	Cadenero	Jhoreyton
12	Nestor polida P	79896370	TOPO	
13	LEONARDO VILLAMIZAR	79977260	TOPOGRAFO.	
14	Evelio perdomo	4200534	op. Gr	

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☑ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tahara Maldeda	Tahara M.	CEV.

TEMA:	OBJETIVO:
Dia mundial de los animales (04/octubre).	Conmemorar el dia mundial de los animales con el personal

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
05/10/2022	Predio 3.	7:00	7:05.	5min.	14.

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Flor Emilse Urdaba	1012409264	AUX OP	Flor Urdaba
2	Pedro Pardo	80 372 589	conductor	Pedro Pardo
3	Pedro A Martinez	79205459	conductor	
4	Yerlis esther Jimenez S	1140040375	AUX O.P	Yerlis Jimenez
5	Carlos Lagos	79853896	aux Rut.	
6	Juan Carlos Aranicegas M	79708837	Laboratorista	
7	LEONARDO VILLAMIZAR	7019777260	TOPOGRAFO	
8	Jhonatan Soca	1.106.895.523	Topografo	Jhonatan.
9	Yuli Alexandra Guzman Prado	1069750437	Aux O.P	Yuli Alexandra Guzman Prado
10	Heriberto palencia	1144027247	operador	Heriberto
11	Lna Marcela Guzman	1069726685	axu op	
12	Richard Betancourt	1069751169	Residente obr.	
13	Heriberto palencia	1144027247	operador	Heriberto
14		1055552094	conductor	

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tatiana Mahecha	Tatiana M.	CEV

TEMA:	OBJETIVO:
¿Qué actor vial soy?	Concientizar al personal en las responsabilidades y roles como actor vial.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
06/10/22	Acopio 3	7:00	7:10	10 min	14

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Pedro A Martinez	79205459	conductor	
2	Carlos Vargas	79233846	ex Rela	
3	Flor Emilse Villalba	1012409264	AUX OP	Flor Villalba
4	Yarlis Esther Jimenez J	1100010375	AUX O.P	Yarlis Jimenez
5	Jenan Cortes	1054215016	Profesional Social	
6	Pedro PARDO	80372589	CONDUCTOR	PEDRO PARDO
7	Yuli Alexandra Guzmán P	1069950439	Aux O.P.	Yuli Alexandra Guzmán P
8	Juan Carlos Arciniegas M	79708.837	Laboratorista	
9		1005552040	conductor	
10	LEONARDO VILLAMIZAR O.	91.955.260	TOPOGRAFO	
11	Jhonatan Sosa	1.105.895.523	Topografo	Jhonatan.
12	Heiberto palencia	1141027247	operador	Heiberto
13	Lina Marcela Guzman	1069726885	aux OP	
14	Richard Betancourt	1069451165	Residente obra	

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tahera Maheda	Tahera M	CEV

TEMA:	OBJETIVO:
Qué son los materiales peligrosos y tipos 10 REGLAS BASICAS PARA EL MANEJO SEGURO	Brindar al personal tipos o reglas básicas para un adecuado manejo de químicos.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
07/10/2022	Acopio 3.	7:00	7:10	10 min	14

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Carlos Reyes	79233846	op Rodillo	
2	Pedro Perdomo	79005134	op	
3	Pedro Martinez	79205459	conductor	
4	Heriberto palencia.	1144027447	operador	Heriberto
5	Jhonatan Sosa.	1.106.895.553	Topografo	Jhonatan.
6	Pedro Pardo	80372589	conductor	Pedro Pardo
7	Yerlis Esther Jimenez J	1100010375	AUX. O.P	Yerlis Jimenez.
8	Flor Emilse Villalba	1012409264	AUX OP	Flor Villalba
9	Lina Marcela Guzman P	1069726685	AUX OP	
10	Yadi Alexandra Guzmán Prada	1069750437	AUX O.P	Yadi Alexandra Guzman P
11	Richard Betancourt	1069791169	Residente obra	
12	Flor Emilse Villalba	1012409264	AUX OP	Flor Villalba
13	Nelson Pedro P.	79896770	TOPO	
14	Jonathan Tyrell P	1015520274	Conductor	

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tahara Maheda	Tahara M	CEV.

TEMA:	OBJETIVO:
Qué es una inspección preoperacional. Para qué se hace una inspec. preoperacional	Reforzar con el personal la importancia de realizar la preoperacional diariamente.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
06/10/2022	Acpo 3.	7:00	7:10	10min.	12

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yuli Alexandra Guerrero Prada	1069790437	Aux O.P	Alexandra Guerrero
2	Richard Betancourt	1069751164	Residente obs.	
3	Carlos Lages	79233896	op Rtc	
4	Herberto palencia	1144027247	operador	Herberto
5	PEDRO PARDO	80372589	CONDUCTOR	PEDRO PARDO
6	Pedro Martinez	79205459	conductor	
7	Jhonaton Sosa	1.106.895.527	Topografo	Jhonaton
8	EVELIO perdomo	4900534	op. G1	
9	Flor Emilse villalba	1012409264	Aux OP	Flor villalba
10	Yerlis esther Jimenez S	1100010375	Aux OP	Yerlis Jimenez
11	Nelson Poli DOP.	79896770	Topo	
12	Lina Marcela Guzman P	1069726685	aux op	
13				
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:**	2022
	Versión:	001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO.	SOMAPAZ	09	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cual?
Reinducción		MANEJO DE DESECHOS - PELIGROSOS.
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cédula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Kevin smith Vega Tativa	1001[illegible]88	M	20	ayudante de obra	[illegible]
2	wilmer sebastian [illegible]	1002512504	M	20	ayudante de obra	[illegible]
3	leonardo robaillo O	1075107[illegible]92	M	29	OFICIAL	[illegible]
4	Libardo GUZMAN C	81 7[illegible]637	M	49	obrero	[illegible]
5	Juancarlos SUSA	79901438	M	60	ayudante	Juancarlos
6	Leonidas C	3[illegible]7425	M	55	maestro	Leonidas C
7	Luis Alberto Polo Rosas	3125343	M	40	ayudante	Luis Alberto Polo
8	Jaimy cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	[illegible]
9	Wilmer Bonilla	74973363	M	43	OFICIAL	Wilmer B
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de ~~charla diaria de seguridad~~ la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	**Firma** [signature]

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 2022
Versión: 001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SOMAPAZ	08	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cual?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	ORDEN Y ASEO.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No.	Nombre del Trabajador	No Cédula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Wilmer Cortes R	74973263	H	43	oficial	Wilmer R
2	Juan carlos Suso	79801038	Hom	60	Ayudante	Juan carlos
3	Yerson Andres Pedroza P	1069230827	M.	30	Ayudante	
4	Santiago Ramirez	1033680775	m	18	ayudante	
5	Jefferson Castellanos	1070990531	H	23	ayudante	Jefferson
6	Rene Rey Mejia	1064766645	M	22	Ayudante	Rene Rey Mejia
7	Juan Jose Gonzalez	1002866851	M	21	Ayudante	
8	Jimmy cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
9	Luis Alberto Polo Rojas	3125343	M	40	ayudante	Luis Alberto Polo
10	Gabriel Cruz Guzmán	3125441	M	38	ayudante	Gabriel cruz
11	Oswaldo Rojas Salazar	1003986671	M	26	Ayudante	Oswaldo Rojas
12	alo David Robles Delgado	1064237227	M	25	Ayudante	
13	Jhon HORCUO	1069792249	M	27	AYUDANTE	Jhon.
14	CRISTIAN GUZMAN	1069213165	M	23	Ayudante	Cristian G.
15	Javier molano C.	80749693	M	39	ayudante	
16	Libardo Guzman C	81740637	M	42	obrero	
17	Leonardo cabillo	1085[illegible]	M	29	oficial	
18	Gabriel Barrera R	1022934873	M	35	Maestro	
19	Alveiro Cruz Guzmán	3125404	M	38	ayudante.	Alveiro cruz
20	Reinel Villalba Avila	1069760036	M	25	ayudante	Reinel
21	Leonidas C	3027123	M	57	maestro	Leonidas C
22	Wilmer Sebastian Leiva erazo	1002517304	M	20	ayudante de obra	
23	Kevin Smith Vega Tautiva	1001720089	M	20	Ayudante de obra	
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	Firma
Brayan Jaramillo SST	

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 2022
	Versión: 001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TONAL BAJO.	SUMAPAZ	07	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		SEÑALES DE PREVENCION DE ACCIDENTES
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cédula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Alejandro Pagos Melo	1069740813	M	30	Ayudante	
2	Wilmer Bulnes R	74473263	M	43	OPICIAL	
3	Leiner David Arias	1003670474	M	21	Ayudante	
4	Yerson Andrey Pinagos P	1069230827	M	30	Ayudante	
5	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	Ayudante	
6	Juancarlos Susa	79901163	M	30	Ayuda	Juancarlos
7	Gabriel cruz Guzman	3128411	M	38	ayudante	Gabriel cruz
8	Yesid Fabian Noya Cruz	1003486615	M	20	ayudante	
9	Floridro romero	3730204	M	37	Ayudante	Floridro romero
10	Jefferson Castellanos	1070998534	M	23	Ayudante	Jefferson
11	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
12	Santiago Ramirez	1033680375	M	18	Ayudante	
13	Luis Alberto Polo Rosas	3125343	M	40	ayudante	Luis Alberto Polo
14	HUGO CANO	80059847	M	45	Inspector	HUGO CANO
15	Jimmy Cifuentes barbosa	1003486695	M	29	ayudante	
16	Rene Rey Polo	1069768645	M	22	Ayudante	Rene Rey Polo
17	JHON MORENO	1069752249	M	27	AYUDANTE	JHON.
18	Oto Robles Delgado	1069232327	M	25	Ayudante	
19	Yeyer Guzman C	1069231395	M	23	Ayudante	
20	Oscryder Rojas Salazar	1003486684	M	20	Ayudante	Oscryder Rojas
21	Javier Morales C.	80749623	M	39	Ayudante	
22	Libardo Guzman C	81740637	M	49	obrero	
23	Yonatan cabellero	1088260604	M	21	OF	
24	Leonidas C	3027124	M	25	MUESTRA	Leonidas C
25	Ricardo Villalba Avila	1069460030	M	25	ayudante	Reinaldo V.
26	Gabriel Barrera R	1.022984673	M	35	Hazmat	
27	Aneiro Cruz Guzman	3125404	M	38	ayudante	Aneiro Cruz
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Bragar Jaramillo SST	Firma

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 2022
	Versión: 001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TONAL BAJO	SUMAPAZ	06	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		REPORTE DE ACCIDENTES
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cédula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Wilmer Bulcu R	74473363	M	43	oficial	Wilmer B
2	Leonardo Bilca C	1082010262	M	29	OF	
3	Leiner David Arias	1003670914	M	21	ayudante	
4	Yesid Fabian Mora cruz	1003436615	M	20	ayudante	
5	JuanCarLOS SUSA	7920103[illegible]	M	22	ayudante	JuanCarLOS
6	LeonidusC	30274184	M	55	maestro	LeonidusC
7	JHON [illegible]	1069752749	M	27	Ayuda	JHON
8	Alejandro Pantoja Melo	1069140913	M	30	Ayudante	
9	Jellerson Castellanos	1070040534	M	23	Ayudante	Jellerson
10	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	ayudante	
11	Juan Jose Gonzalez	1003186851	M	21	AYUdante	
12	mary Ramirez	1033680374	M	18	Ayudante	
13	Eduardo Roncero	3730204	M	37	Ayudante	Eduardo Roncero
14	Yhoyer Guzman C	1061231395	M	23	Ayudante	
15	Luis Alberto Polo Rojas	3125343	M	46	Ayudante	LuisAlbertoPolo
16	Gabriel cruz Guzman	3125 4041	M	38	Ayudante	GabrielCruzG
17	Oto Daniel Robles Delgado	7069237327	M	25	Ayudante	
18	Osneider Rojas salazar	1003486694	M	24	Ayudante	Osneider Rojas
19	Rene Rey Polo	1069766645	M	22	Ayudante	Rene Rey P
20	Libado Guzman C	8174126374	M	42	obrero	
21	Yovel morales C	80749 627	M	39	Albañil	
22	Gabriel Barrera R	1.022954873	M	35	Maestro	
23	Alveiro Cruz Guzman	3125 4041	M	38	ayudante	Alveiro CruzG
24	Reinel Villalba Arbilo	1069760036	M	25	ayudante	Reinel V.
25						
26						
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	Firma

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 2022
Versión: 001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	BUMAPAZ	05	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? TRABAJO EN CONDICIONES DE FRIO.
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No.	Nombres del Trabajador	No Cédula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Gabriel cruz Guzman	3175 441	M	38	Ayudante	Gabriel cruz
2	Luis Alberto Solo Rosas	3175 343	M	40	Ayudante	Luis Alberto Solo
3	Josh Salvador Mora cruz.	1003486115	M	20	ayudante	
4	Leonardo Cabillo C.	1015167697	M	29	OFICIAL	
5	Jimmy Cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
6	Wilmer Barrio R	79473363	M	43	oficial	Wilmer B
7	Juancarlos Sosa.	79910638	M	31	AYUT	Juancarlos
8	Yeison Felipe Prieto R	1069230813	M	30	Ayudante	Yeison Felipe
9	Elkin Romero	7770284	M	37	Ayudante	Elkin Romero
10	Jolferson Castellanos	1070940530	M	23	Ayudante	Jolferson
11	Juan José Gonzalez	1003486857	M	21	Ayudante	
12	Nelson Guzmán C	1069731315	M	23	ayudante	
13	Jhon [illegible]	1069357249	M	23	Ayudante	Jhon
14	Mauricio Ramirez	1033680375	M	18	Ayudante	
15	Edwin Arias Murillo	1003670974	M	21	ayudante	
16	Oto David Robles Delgado	1069239327	M	24	Ayudante	
17	Oswaldo Reyes Salazar	1003486894	M	29	Ayudante	Oswaldo Reyes
18	Alejandro Borgos mch	1069240813	M	30	Ayudante	
19	Rene Rey ROA	1069768145	M	22	Ayudante	Rene Reyes
20	Libardo Guzman C	81 [illegible] 637	M	49	obrero	
21	Jovial molano C	80 719 683	M	39	Ayudante	
22	Leonidas C	3087028	M	55	maestro	Leonidas C
23	Gabriel Barrera R	1022934873	M	35	Maestro	
24	Alvaro Cruz G.	3125 404	M	38	ayudante	Alvaro Cruz
25	Dora Villalba Ardila	1069760036	M	25	ayudante	
26	Omar Sanchez Ramirez	3125436	M	39	Ayudante	
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	Firma

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027	
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha: 2022	
		Versión: 001	

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SUMAPAZ	04	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		HERRAMIENTAS MANUALES.
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cédula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
2	Omar Sandez Ramirez	3125430	M	38	ayudante	
3	Jimmy cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
4	Cristian Guzmán C	1069231395	M	23	ayudante	
5	Jefferson Castellanos	1070490534	M	23	Ayudante.	
6	Gabriel CRUZ Guzman	3125441	M	38	Ayudante	Gabriel Cruz
7	JHON MORENO	1069752749	M	27	AYUDANTE	JHON.
8	Alexander Penagos Mejia	1069740813	M	30	AYUDANTE	
9	Osneyder Lopez Salazar	1003486660	M	24	Ayudante	
10	Wilmar Barrera R	79473363	M	43	oficial	
11	Wilber Alberto Polo Rosas	31253113	M	40	ayudante	
12	Oscar Daniel Robles Delgado	1064233327	M	24	Ayudante	
13	Rene Reyes Polo	1064768645	M	27	Ayudante	Rene Reyes
14	Alveiro Cruz Guzman	3125404	M	39	ayudante	
15	Florido romero	7720204	M	37	Ayudante	
16	Yerson Andres Penagos P	1064236812	M	20	Ayudante	
17	Libardo Guzman C	81 710 637	M	42	ayudante	
18	David mayo C	3077962	M	29	ayudante	
19	Arnoldo Romero	3080157	M	52	maestro	
20	Gabriel Barrera R.	1072934873	M	35	Maestro	
21	Reinel Villalba Bello	1069760056	M	25	ayudante	Reinel V.
22	Yesid Fabian Mora cruz	1003486615	M	20	ayudante	
23	mauri Santiago Ramirez	1033680775	M	18	ayudante	
24	Jesus Arias	1003670914	M	21	ayudante	
25	Juan Carlos Suso	79901478	M	40	AYUTE	Juan Carlos
26	Leonardo Cobilla C	1085162692	M	29	OFICIAL	
27	HUGO CANO	4005947	M	45	INSPECTOR	HUGO CANO
28	Leonidas C	3087085	M	55	maestro	Leonidas C
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 2022	
	Versión: 001	

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TONAL BAJO.	SUMAPAZ	03	10	22.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		(Cyd) Presentacion De las lesiones de las columna.
Reinducción		
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No.	Nombre del Trabajador	No Cédula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Aveiro Cruz Guzman	3125401	H	59	ayudante.	Aveiro cruz
2	Cristian Guzmán C	1064231395	M	23	ayudante	
3	Gabriel Barrera R	1012434693	H	35	Maestro	
4	Jefferson Castellanos	1070990534	M	23	Ayudante	
5	Alejandro Rangel Melo	1069760813	M	20	Oficial	
6	Jhon [illegible]	[illegible]	M	27	Ayudante	Jhon .
7	Gabriel Cruz Guzmán	3125401	M	38	Ayudante	Gabriel cruz
8	Juan Jose Gonzalez	1069760851	M	21	Ayudante	
9	Luis Alcivo Polo Sosa	3123 343	M	40	ayudante	Luis Alcivo Polo
10	Ole Vanya Rojas Delgado	1069232267	M	24	Ayudante	
11	Oswaldo Rojas Salazar	1003476624	M	28	ayudante	Oswaldo Rojas
12	Raigal Villalba Rubio	1069[illegible]	M	25	ayudante	Raigal V.
13	Florardo Romero	3138204	M	27	Ayudante	Florardo romero
14	Omar Sanchez Romero	3125430	M	35	ayudante	
15	Rene Rey Polo	1069766645	M	22	Ayudante	Rene Rey Polo
16	Jimmy Alexis Jaibosa	1003486690	M	29	ayudante	
17	Javier Morales C.	80478623	M	29	ayudante	
18	Orlando Guzman C	21460633	M	42	obrero	
19	Arnulfo Lozano	3028057	M	57	maestro	
20	Hugo Cruz	4005929	M	45	supervisor	Hugo Cruz
21	Comidas C	3021026	M	35	maestro	Comidas C
22						
23						
24						
25						
26						
27						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lectura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	Firma

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027	
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 2022	
	Versión: 001	

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SOMAPAZ	10	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		SOCIALIZACION FORMATO, ATS, EXCAVACION.
Charla de seguridad	X	REPORTE DE ACCIDENTES
Reuniones de SST / Operativas	X	REPORTE DE EPP.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Leonardo Cobilla O	1085162492	M	29	oficial	
2	Wilmer Barrios R	79933363	M	43	oficial	
3	YAIR CANTE	80059897	M	45	INSPECTOR	
4	Jenny Cifuentes barbosa	1003486490	M	29	ayudante	
5	Gabriel Barrera R	1.022934873	M	35	Maestro	
6	Luis Alberto Polo Rojas	3125343	M	40	ayudante	Luis Alberto Polo
7	Reiner villalba Avila	1069760036	M	25	ayudante	Reiner V.
8	Leider David Arias	1003670474	M	21	ayudante	
9	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
10	Omar Sanchez Romero	3123436	M	38	ayudante	
11	Florelco Romero	3730204	M	37	Ayudante	
12	William Sebastian Arias pulido	1107517504	M	20	ayudante	
13	Yesid fabian Mora cruz	1003489615	M	20	ayudante	
14	Kevin smith Vega Tautiva	1003120099	M	20	ayudante	
15	Javier morales C.	80779 823	M	39	Ayudante	
16	Cristian Guzman C	1069231365	M	23	Ayudante	
17	Gabriel cruz Guzman	3125401	M	38	Ayudante	Gabriel cruz.
18	Libardo Guzman C	2176637	M	42	obrero	
19	Jefferson Castellanos	1070940534	M	23	Ayudante	Jefferson
20	Yerson andres pongos p	1069236927	M	30	Ayudante	Yerson A pongos
21	Rene Ren Polo	1069768645	M	22	Ayudante	Rene Ren Polo
22	JHON MORENO	1000175274	M	27	AYUDANTE	JHON
23	Osneider Lopez Salazar	1005496 679	M	24	Ayudante	Osneider Lopez
24	Mauly Santiago Ramirez	1033680375	M	18	AYUDANTE	
25	Alejandro Ramos Melo	1069740813	M	20	Ayudante	
26	Ofo Daniel Robles Delgado	1069237327	M	25	Ayudante	
27	Leonidas C	3027025	M	51	maestro	Leonidas C
28	Juan Carlos Suga	79201038	M	60	ayudante	Juan Carlos
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se està viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	Firma

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027	
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** 2022	
	Versión: 001	

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SOMAPAZ	11	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? PELIGROS EN EXCAVACIONES.
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Gabriel Barrera R	1024934877	M	35	Maestro	
2	Juan Cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
3	Alexander Perdomo Melo	1069740813	M	30	ayudante	
4	Gabriel Cruz Guzman	3125441	M	38	ayudante	GabrielCruz
5	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	ayudante	
6	Yesid Fabian Mora C.	1003486615	M	20	ayudante	
7	Luis Alberto Polo Rojas	3125343	M	40	ayudante	LuisAlbertoPolo
8	Jeffersson Castellanos	1070440341	H	23	Ayudante	
9	MAURY Santiago Ramirez	1033683935	m	18	ayudante	
10	Kevin Smith Nego Tautiva	1001170059	M	20	ayudante	
11	Juan Jose Gonzalez	1003486831	M	21	Ayudante	
12	Rene Rey Polo	1069768618	M	22	Ayudante	ReneReyPolo
13	Yerson Andrey Penagos P	1069230827	M	30	Ayudante	YersonAPenagos
14	Leiner David Arias	1003670974	M	21	Ayudante	
15	Leonidas C	3027478	M	51	maestro	LeonidasC
16	Wilmer Barrera R	74973263	M	43	oficial	WilmerB
17	JUAN CARLOS SUSA	79901438	M	60	AYUDANTE	JUANCARLOS
18	Jaber MORENO	1069757749	M	72	AYUDANTE	JAON
19	Crisogeno Guzman C	1069231395	M	73	ayudante	
20	Oto David Robles Delgado	1069237327	M	25	Ayudante	
21	Kneyder Reyes Salazar	1003476629	M	29	Ayudante	Kneyder Reyes
22	Javier morales C	80846683	M	39	AYUDANTE	
23	Libardo Guzman C	91410637	M	42	obrero	
24	Leonardo Cabilla O	1025102882	M	29	OFICIAL	
25	Floridor Romero	3730204	M	37	Ayudante	FloridorRomero
26	Reinel Villalba Ardila	1069760036	M	25	ayudante	ReinelV
27	Wilinton Sebastian Arias Avila	1003517501	M	20	Ayudante	
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	**Firma**

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
JW CONSTRUCCIONES	**NIVEL 7: FORMATOS:** FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** 2022
	Versión: 001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SUMAPAZ	12	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		CONCIENCIA AMBIENTAL.
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Santiago Ramirez	1033680375	M	18	ayudante	
2	Yesid Fabian Mora cruz	1003496015	M	20	ayudante	
3	Leiner David Ollos	1003670474	M	21	ayudante	
4	Kevin Smith Vega Tautiva	1001170074	M	20	ayudante	
5	Alexander Pongos Mello	1069 7408173	M	30	ayudante	
6	Reinel Villalba Ardila	1069760036	M	25	ayudante	Reinel V.
7	Gabriel Barrera R.	1022934873	M	35	Maestro	
8	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
9	Juan Carlos Susa	79901U3K	M	60	Ayudante	
10	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	ayudante	
11	William Sebastian Neira Avila	1003517504	M	20	ayudante	
12	Jeferson Castellanos	1070940534	M	23	Ayudante	
13	Rene Rey Polo	1069768645	M	27	Ayudante	Rene Rey Polo
14	Jhon [illegible]	1069752249	M	27	AYUDANTE	JHON
15	Oto Daniel Bables Delgado	1064239321	M	25	Ayudante	
16	Gabriel Cruz Guzman	3123441	M	38	Ayudante	Gabriel cruz G.
17	Crisayer Guzman C	1069231395	M	23	Ayudante	Crisayer G
18	Luis Alberto Polo Rosas	3125343	M	40	Ayudante	Luis Alberto Polo
19	Oscar Rojas Salazar	1003486639	M	24	Ayudante	
20	Ribardo Guzman C	81740 637	M	42	Obrero	
21	Jimmy Cifuentes barbosa	1003488690	M	24	ayudante	
22	Leonardo Castillo	1085102692	M	24	OFICIAL	
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se està viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	Firma
Brayan Jaramillo SST	

Escaneado con CamScanner

N CONSTRUCCIONES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	2022
	Versión:	001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SUMAPAZ	13	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? PREVENCION DE INCENDIOS
Reinducción		
Charla de seguridad	x	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Jin Danica Robles Delgado	1069237327	M	25	Ayudante	
2	Luis Alberto Polo Rojas	7125343	M	40	ayudante	
3	Gabriel cruz Guzman	3175411	M	38	Ayudantes	
4	Oswaldo Rojas Salazar	1003486688	M	24	Ayudante	
5	Jhon Moreno	1069757240	M	27	Ayudante	
6	Cristian Guzman C	1069231395	M	23	Ayudante	
7	Arnoldo Polo	3320157	M	52	maestro	
8	Leonardo cobilla o	1065107692	M	29	oficial	
9	Libardo Guzman C	91740637	M	42	obrero	
10	Leinc David Arias	1002370414	M	21	Ayudante	
11	Rene Rey Polo	1069768645	M	22	Ayudante	
12	Leonidas C	3022428	M	56	maestro	
13	Yesid fabian Mora cruz	1003489815	M	20	ayudante	
14	Julian Sebastian Arias Avila	1005519509	M	20	ayudante	
15	Mario Santiago Ramirez	1033623375	M	19	ayudante	
16	Jefferson Castellanos	1074140534	M		Ayudante.	
17	Kevin Smith Vega Trujillo	1001170028	M	20	ayudante	
18	Ruben Villalba Avila	1069260036	M	25	ayudante	
19	Gabriel Barrera R	1072934823	M	35	Maestro	
20	Juancarlos Suza	74301038	M	60	ayudate	
21	Jimmy cifuentes barbosa	1003486690	M	19	ayudante	
22	Hildebrando romero	3730 204	M	37	Ayudante	
23	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	Ayudante	
24	Yerson Andres Reyes	1069230827	M	30	ayudante	
25	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
26	Alexander Reyes Melo	1069740813	M	30	Ayudante	
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se està viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	Firma

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
JW CONSTRUCCIONES	**NIVEL 7: FORMATOS:** FT-SST-027
	SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 2022
Versión: 001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUWAL BAJO	SUMAPAZ	14	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	x	RESBALOS, TROPEZONES Y CAIDAS.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cédula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Juancarlos Suza	1990143A	60	n	ayudante	Juancarlos
2	Wilinton Sebastian Arias Ortiz	1002512501	20	M	oficial	
3	Wilmer Barrera D	79473363	M	43	oficial	Wilmer B.
4	Yesid Fabian Mora cruz	1003496615	M	20	ayudante	
5	Jeiner David Arias	1005670476	M	21	Ayudante	
6	Alejandro Penagos Melo	1069440817	M	30	Ayudante	
7	Luis Alberto Polo Rocos	3125343	M	40	ayudante	Luis Alberto Polo
8	Rene Rey Polo	1069768645	M	23	Ayudante	Rene Rey Polo
9	Mauricio Santiago Ramirez	1033680335	M	18	ayudante	
10	Jefferson Castellanos	1070940534	M	23	Ayudante	
11	Gabriel Cruz Guzman	3125441	M	38	Ayudante	Gabriel cruz.
12	Gabriel Barrera R	1022934973	M	35	Maestro	
13	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
14	Oto Daniel Rojas Delgado	1064232327	M	25	Ayudante	
15	Jenny Cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
16	Leonidas E	3027498	M	55	maestro	Leonidas E
17	Reinel Villalba Ardila	1069760036	M	25	ayudante	Reinel V.
18	Osneyder Rojas Salazar	1004066887	M	24	Ayudante	Osneyder Rojas
19	Yerson Andrey Penagos P	1069230927	M	30	Ayudante	Yerson A Penagos P.
20	Florildo Romero	3720204	M	37	Ayudante	Florildo Romero
21	Omar Sanchez Ramirez	3125430	M	38	ayudante	
22	Libardo Guzman Cruz	81 740134	M	42	obrero	
23	Jhon Morado	1069757249	M	24	Ayudante	Jhon M.
24	Cristian Guerrero C	1069721191	M	22	Ayudante	Cristian G
25	Rene Rey Polo	1069768645	M	23	Ayudante	Rene Rey Polo
26						
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	Firma

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** 2022
	Versión: 001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SOMAPAZ	15	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		BEBER Y CONDUCIR.
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cèdula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Jefferson Castellanos Morales.	1010990534	m	23	Ayudante.	Jefferson. C.
2	Gavry santiago Ramirez.	1033680335	m	19	ayudante	
3	Gabriel Barrera R	1022934877	M	35	Maestro	
4	Reinel Villalba Avdila	1069260036	M	25	ayudante	Reinel V.
5	Gabriel Cruz Guzmán	3135441	M	38	Ayudante	Gabriel Cruz
6	Luis Alberto Polo Rosas	3125343	M	46	ayudante	Luis Alb Polo Rosas
7	Wilinton Sebastian Arias	1005517804	M	26	ayudante	
8	Hugo Cante	80054847	M	45	Inspector	Hugo Cante
9	Leiner David Arias	1003670474	M	21	Ayudante	
10	Libardo Guzman C	91 710 637	M	49	obrero	
11	Yesid Fabian Mora Cruz	1003486615	M	20	ayudante	
12	Jhon Moreno	1069252149	M	27	Ayudante	Jhon.
13	Orsayt Guzmán C	1069733395	M	23	Ayudante	Orsayt G.
14	Rene Rey Polo	1069686645	M	23	Ayudante	Rene Rey P.
15	Jimmy Cifuentes barbosa	1003486690	M	29	ayudante	
16	Osneyder Rojas Salazar	1003486089	M	24	Ayudante	Osneyder Rojas
17	Juancarlos Sua Sa	79001032	M	66	ayudate	Juancarlos
18	Wilmer Bautista D	79473363	M	43	oficial	Wilmer B
19	Juan Jose Gonzalez	1003486851	M	21	Ayudante	
20	Oto David Robles Delgado	1069232329	M	25	Ayudante	
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se està viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	Firma
Brayan Jaramillo SST	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: Idan Guerrero **FIRMA:** **EMPRESA:** CEV.

TEMA: Día de la salud mental (Importancia de comunicar cuando no estamos bien)

OBJETIVO: Conmemorar el día de la salud mental (10/oct). Recordando al personal que se debe pedir apoyo para buscar estrategias para nuestro bienestar.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
11/10/2022	Patio 3	7:00	7:10	10 min.	14

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yadi Alexandra Guzmán P	1089750437	Aux O.P.	Yadi Alexandra Guzmán
2	Carlos Lagos	79237[illegible]	op Retro	
3	Edwer Poveda	1075805[illegible]	Operador	
4	Alvaro Romero	79179410	operador	
5	PEDRO PARDO	80372589	conductor	Pedro Pardo
6	Herberto palomino	1144027247	operador	Herberto
7	Lina Marcela Guzman	1069720685	aux OP	
8	Richard Betancourt	1069751164	Retro de obra	
9	David Tejada P	1055552049	conductor	
10	Pedro Martinez	79205459	conductor	
11	Jonaiton Sosa	1.105.893.523	Topografo.	Jonaiton
12	EUCLIO perdomo	4900534.	op Ex.	
13	Yerlis esther Jimenez S	1100010375	AUX. OP	Yerlis Jimenez
14	Pedro Pulido P.	79896370	TOPO	

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tatiana Maldonado	Tatiana M.	CEV.

TEMA:	OBJETIVO:
12 de octubre día Mundial del árbol Importancia de los árboles.	Conmemorar el día del árbol, recordando cual es la importancia de ellos por el ambiente.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
12/10/2022	Acopio 3.	7:00	7:10	10 min.	14

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yeli Alexandra Guzmán P	1069760437	Aux O.P	YAlexandraGuzmánP
2	Carlos Borges	79237846	Op Retro	
3	Cesar Poveda	1893805	Operador	
4	Alirio Romero	79185440	operador	
5	Pedro Pardo	80372589	conductor	Pedro Pardo
6	Luis Zapata	1055552414	conductor	
7	Heriberto palencia	1144027247	operador	Heriberto
8	Pedro Martinez	79205459	conductor	
9	Jhonaton Sosa	1.106.893.523	Topografo	Jhonaton
10	Yerlis Jimenez Salgado	1100010375	Aux O.P	Yerlis Jimenez
11	Miguel Betancourt	1069751169	Residente obra	
12	Evelio perdomo	4900534	op Ex	
13	Nelson Polido P	79896270	Topo	
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☒ OTROS Socialización.
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tahara Maheda	Tahara M.	C.E.V

TEMA:	OBJETIVO:
Socialización PMT entre San Juan - La Unión y las recomendaciones para el tránsito por el tramo	Socializar el PMT de la obra que ejecuta BYR CONSTRUCTORES SAS al personal del C.E.V

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
13/10/2022	Acopio 3	6:55	7:00	5 min.	16

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Aurelio perdomo	4900534	op Ex	
2	Richard Betancourt	1069751169	Residente obra	
3	Jhonatan Sosa	1.106.895.573	Topografo	Jhonatan
4	Carlos Lagos	79253840	op Rx Dc	
5	Juan Gonzalez	1057215044	Auxiliar Topografia	
6	PEDRO PARDO	80372584	PEDRO PARDO	PEDRO PARDO
7	EDGAR POLEDO	1033803	Operador	
8	Pedro Martinez	79205459	conductor	
9	Mario Romero	79189440	operador	
10	Heriberto palencia	1144027247	operador	Heriberto
11	Yenis esther Jimenez S	1100010375	AUX. O.P	Yenis Jimenez
12	Lina Marcela Guzman	1069726685	Aux OP	
13	Yudi Alexandra Guzman Prada	1069750437	Aux O.P.	Yudi Alexandra Guzman P.
14	Flor Emilse villalba	1012409264	Aux O.P	Flor villalba

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____

Hoja 1

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☒ OTROS Socialización.
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tahara Maheda	Tahara M.	C.E.V.

TEMA:	OBJETIVO:
Socialización PMT entre San Juan - La Unión y las recomendaciones para el tránsito por el tramo	Socializar el PMT de la obra que ejecuta BYR CONSTRUCCIONES SAS al personal del C.E.V

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
13/10/2022	Acopio 3	6:55	7:00	5min.	16

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Aurelio perdomo	4900534	op Ex	
2	Richard Betancourt	1069751169	Residente obra	
3	Jhonatan Sosa	1.106.895.523	Topografo.	Jhonatan
4	Carlos Lagos	79253840	op Retro	
5	Jairo Gonzalez	1057215044	Auxiliar Topografia	
6	PEDRO PARDO	80372584	PEDRO PARDO	PEDRO PARDO
7	EDGAR POLEDO	1033805?	Operador	
8	Pedro Martinez	79205459	conductor	
9	Mario Romero	79189440	operador	
10	Heriberto palenda	1144027247	operador	Heriberto
11	Yerlis esther Jimenez S	1100016375	AUX. O.P	Yerlis Jimenez
12	Lina Marcela Guzman	1069726685	AUX OP	
13	Yuli Alexandra Guzman Prada	1069750437	Aux O.P.	Y. Alexandra Guzman P.
14	Flor Emilse villalba	1012409264	Aux O.P	Flor villalba

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☒ OTROS Socialización
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tatiana Maheca	Tatiana M	CEV.

TEMA:	OBJETIVO:
Socialización Antiguo Sur Juan – La Unión y las recomendaciones para el tránsito por el tramo	Socializar el PMT de la obra que ejecuta B Y R CONSTRUCCIONES SAS al personal del CEV.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
13/10/2022	Acopio 3	6:55	7:00	5min	

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yessica Lorena Cruz Garzón	1072894054	Auxiliar OP	Yessica Cruz
2	Fernando Tejeda P	1055552070	conductor	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI _____ NO _____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tatiana Machecha	Tatiana M.	CEV.

TEMA:	OBJETIVO:
Hojas de seguridad. de Sustancias químicas en obra	Para conocer al personal los SxOx que se vayan a usar y la lectura de las Hojas de Seguridad

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
14/10/2022	Campo 3.	7:00	7:10	10 min.	14

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Lina Marcela Guzman	1069726685	AUX OP	
2	Flor Emilse Villalba	1024092641	AUX OP	Flor villalba
3	Pedro Martinez	79205459	conductor	
4	Ener poveda	1[illegible]58032	Operador	
5	Carlos Lagos	79237590	op Retro	
6	Alvaro Romero	79189440	operador	
7	Jan Carlos Arciniegas M	79.700.837	Laboratorista	
8	PEDRO PARDO	80372589	CONDUCTOR	PEDRO PARDO
9	Yenis Jimenez Salgado	1100010375	AUX. O.P	Yenis Jimenez
10	Evelio perdomo	4900534.	op Ex	
11	Jonatan Sora	1.098.775.523	Topografo	Jonatan
12	Jud Zud.	1015551604	Conductor	
13	DEISON PARDO P.	79896770	TOPO	
14	Heibeto palencia.	1144027247	operador	Heiberto

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____

CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____

MEDICIÓN A TOMAR: _____

COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 14/06/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: SIG-FT-28

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☒ CHARLA	☐ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
Tatiana Mahecha	Tatiana M	CEV.

TEMA:	OBJETIVO:
Caminar es salud! Hot actividad física.	Promover practicas saludables en el personal para prevenir el sobrepeso y la obesidad.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
18/10/2022	Acopio 3	7:10	7:15	5 min.	12

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Jhonaton Jose	1.106.895.523	Topografo	Jhonaton.
2	[illegible]	1055572077	conductor	[illegible]
3	Nelson Polino P.	79896770	Topo	[illegible]
4	Yuli Alexandra Guzman P	1069750437	Aux O.P.	[illegible]
5	Alicia Romero	79189440	operada	[illegible]
6	Lina Marcela Guzman	1069726685	Aux O.P	[illegible]
7	Flor Emilse villalba	1012409264	Aux O.P.	Flor villalba
8	Edier Jovenes	1095580554	operador	[illegible]
9	Heiberto palencia	1144027247	operador	Heiberto
10	Richard Betancourt	1069751165	Residente obra	[illegible]
11	Yessica lorena Cruz	1072894054	Aux O.P	Yessica Cruz
12	Yerlis Esther Jimenez S	1100910375	Aux. op	Yerlis Jimenez
13				
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____

Powered by CamScanner

MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 2022
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO.	SUMAPAZ	03	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cédula	Sexo	Edad	Reg Temperatura	Cargo	Firma
1	Leiner Arias	1003704 74	M	22		ayudante	
2	yesid Fabian mora	700 3486615	M	20		Ayudante	
3	Mauy Ramirez	703368037S	M	18		ayudante	
4	Juancarlos Susa	7920142S	M	60		ayudte	
5	Leonardo cobilla	1085102692	M	29		OFICIAL.	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	Firma
Brayan Jaramillo SST	

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	2022
	Versión:	001

LUGAR	CIUDAD	DD	MM	AA
TUNAL BAJO	SOMAPAZ	08	10	22

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	No Cédula	Sexo	Edad	Cargo	Firma
1	Kevin Smith Vega Tautiva	1001170099	M	20	[illegible] de obra	[illegible]
2	KWLINTON SEBASTIAN ARIAS OVALLE	1007173504	M	20	[illegible] de obra	[illegible]
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Observaciones: Dado a la situacion especial que se está viviendo por COVID - 19 se deja registro en el formato de charla diaria de seguridad la lactura de temperatura que registra cada trabajador.

Persona responsable de la actividad	
Brayan Jaramillo SST	Firma

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 08/03/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO:GTH-FT-05

DATOS			
☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA	☒ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
MARCELA RODRIGUEZ		CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

TEMA:	OBJETIVO:
INDUCCIÓN	DAR A CONOCER LAS GENERALIDADES DE LA EMPRESA A TODO EL PERSONAL

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
10-10-22	OFICINA 142	8:00 Am	9:00 Am	1 HORA	1.

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Yessica Lorena Cruz Guzmán	1072894054	Auxiliar de Operaciones	Yessica Cruz Guzmán
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI _____ NO _____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____
_____

MÁQUINAS AMARILLAS	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 13/01/2020	VERSIÓN: 5	CÓDIGO:GTH-FT-05

DATOS

☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA	☒ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:	FIRMA:	EMPRESA:
MARCELA RODRIGUEZ		MAQUINAS AMARILLAS SAS

TEMA:	OBJETIVO:
INDUCCIÓN	DAR A CONOCER A TODO EL PERSONAL LAS GENERALIDADES DE LA EMPRESA.

FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINACIÓN:	TIEMPO:	NÚMERO DE PARTICIPANTES:
06-10-22	OFICINA IAZ	8:00 AM	9:00AM	1 HORA	1

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	CRISTIAN PALENCIA	18558052	Operador de maquinaria	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI _____ NO _____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____
_____

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO		
	VIGENCIA: 08/03/2022	VERSIÓN: 1	CÓDIGO:GTH-FT-05

DATOS			
☐ INDUCCION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA	☒ INDUCCIÓN	☐ OTROS
☐ CAPACITACIÓN	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	☐ REINDUCCIÓN	_____
NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: MARCELA RODRIGUEZ	FIRMA:	EMPRESA: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN OIAL	
TEMA: INDUCCIÓN	OBJETIVO: DAR A CONOCER AL PERSONAL LAS GENERALIDADES DE LA EMPRESA.		
FECHA: 18-10-22	LUGAR: OFICINA 142	HORA DE INICIO: 8:00 AM	HORA DE TERMINACIÓN: 9:00 AM
TIEMPO: 1 HORA	NÚMERO DE PARTICIPANTES: 1		

Nº	NOMBRRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JULIAN FELIPE VARGAS	1014241798	CADENERO	JULIAN VARGAS
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA (MÉTODO DE EVALUACIÓN): _____
CUMPLIMIENTO OBJETIVO (EFICACIA) SI ____ NO ____
MEDICIÓN A TOMAR: _____
COMENTARIOS: _____
_____