1.L ACTA DE COMITÉ

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA No 15
FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022

En la fecha se llevó a cabo el comité de seguimiento No 15 correspondiente al CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".
GRUPO 1 COP-478 de 2022 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y laguna verde").

Dicho comité de obra se realiza en las instalaciones de la Escuela de Capitolio y en el cual estuvo presente representantes de la UMV, Contratista de obra Consorcio Gaviones 95 y Ecovías SAS, como consta en formato EVIDENICIA DE REUNION el cual es firmado por los asistentes al comité de obra.

Teniendo en cuenta que en el comité de obra No 14 de fecha 27 de octubre de 2022, el residente de obra del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna) informo que no había revisado el acta de comité de obra No 12 la cual había sido enviada por la interventoría en dos ocasiones vía correo electrónico los días 22 de octubre de 2022 y 25 de octubre de 2022 y que el Consorcio Gaviones 95 se comprometido en realizar la revisión del acta de comité No 12 en los próximos días, a la fecha 03 de noviembre de 2022 la interventoría no ha recibido observación alguna a dicha acta por parte del Consorcio Gaviones 95, motivo por el cual se da por aceptada el acta de comité No 12 por parte del Consorcio Gaviones 95.

La Ingeniera residente de interventoría (Jenny Rodríguez) informa que vía correo electrónico el día 03 de noviembre de 2022, se remitió a la UMV, Consorcio Gaviones 95, FDRS e interventoría el acta de comité de obra No 14 el cual fue realizado el día 27 de octubre de 2022.

El ingeniero Director de la obra de la UMV (Rafael Peña), informa que dio lectura al acta de comité de obra No 14 y por parte de la UMV no tienen observaciones a la misma.

El ingeniero Director obra de la UMV (Rafael Peña) informa que el acta de comité de obra No 13 se encuentra en revisión por el Ingeniero Cesar Godoy, aclara que dicha acta será remitida a la interventoría el día martes 08 de noviembre de 2022.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. COMUNICADO CON CONSECUTIVO D-41-2022-37 CONSORCIO GAVIONES 95

La ingeniera residente de interventoría (Jenny Rodríguez) informa que el día de hoy 03 de noviembre de 2022 el contratista de obra remitió vía correo electrónico a la interventoría comunicado con consecutivo D-41-2022-37 con asunto Respuesta a comunicado 186-1-142 "Reiteración solicitud de cumplimiento a compromisos adquiridos

por el Consorcio Gaviones 95 en comité semanales de obra". La interventoría informa que se realizará revisión del comunicado enviado por el contratista de obra y se emitirá la respectiva respuesta.

2. **SOLICITUD DE FORMATO DE IMPLANTACIÓN DE ALCANTARILLAS PROYECTADAS Y DE REEMPLAZO**

La Ingeniera residente de interventoría (Jenny Rodríguez), informa que vía correo electrónico el día 27 de octubre de 2022, la interventoría solicitó al contratista de obra el formato de implantación de alcantarillas proyectadas y de reemplazo, con el fin de identificar el posicionamiento de las alcantarillas y longitud de tubería.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna) informa que no cuenta con formato de la UMV ni de la interventoría para realizar la entrega de formato de implantación de las alcantarillas proyectadas y de reemplazo solicitado por la interventoría.

El Ingeniero Director de obra de la UMV (Rafael Peña) informa que, si dentro del link entregado por la UMV para formatos no se encuentra el formato requerido, se puede adoptar un formato adicional.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), informa que se requiere localización y replanteo de las alcantarillas proyectadas y de reemplazo en una implantación topográfica, esto con el fin de que queden bien ubicados los elementos tanto encole como de descole y evidenciar la longitud de la tubería, lo anterior con el fin de que la UMV no tenga problemas con los elementos a construir (alcantarillas), al realizar las actividades para construcción de la estructura de la vía.

El topógrafo del contratista de obra Consorcio Gaviones 95 (Maximiliano Becerra), informa que en campo se han localizado los elementos de alcantarillas con respecto a la vía existente, y que por ahora esto es tentativo, ya que de llegar a existir una cuarta poligonal el replanteo realizado se modificara.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna), informa que, si se entrega una cuarta poligonal, la localización variara en todas las alcantarillas, a su vez indica que cuando se cuente con la última versión de la poligonal el contratista de obra realizara el trabajo de implantación solicitado por la interventoría.

El topógrafo de la interventoría (Elkin Porras) solicita que el contratista de obra entregue plano con la implantación de todas las alcantarillas proyectadas y de reemplazo.

3. **COMPONENTE TOPOGRAFICO**

El Ingeniero Director de obra de la UMV (Rafael Peña), informa que se tienen dificultada con el tema de topografía presentada por Soluciones Geoespaciales SAS y que esto afecta el desarrollo de la obra, a su vez informa que como se presenta esa dificultad, el Ing. Álvaro Villate (Gerente del proyecto UMV) en comité de obra No 13 indico que si la topografía de Soluciones Geoespaciales tiene problemas y diferencia, se debe trabajara con la topografía del contratista de obra Consorcio Gaviones 95, esto con el fin de continua la obra.

El Ingeniero Director de obra de la UMV (Rafael Peña), solicita al contratista de obra Consorcio Gaviones 95 realizar la topografía completa y la UMV adaptara el diseño geométrico de vía a la topografía que presente el Consorcio, lo anterior, con el fin de que el contratista de obra pueda trabajar mientras la UMV realiza la adaptación al ajuste del diseño geométrico.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna), informa que el objeto del contrato de obra es realizar replanteo y lo que se pide por parte de la UMV es volver a posicionar los GNSS, poligonal, nivelación y contra nivelación y que esto es un proceso extenso del cual se requiere datos del IGAC, a su vez informa que no es del resorte del Consorcio esa actividad y que al realizarla, sería un adicional, lo cual obedece a realizar un otrosí al contrato de obra cambiando de esta forma el alcance del contrato, adicional se debe definir el tiempo que la UMV dará para la entrega de dicho trabajo de topografía.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna), solicita que mediante comunicado se den las indicaciones del alcance del informe topográfico que se requiere y de llegarse a salir del objeto contractual, se debe realizar el cambio del objeto del contrato a través de un otrosí, indicando los tiempos que la entidad dará para su ejecución.

El Ingeniero Director de obra de la UMV (Rafael Peña), ratifica que para la UMV no es una petición nueva hacia el contratista de obra el de trabajar con la topografía del Consorcio, sino una petición contractual que está en el contrato y en las especificaciones técnicas.

El Ingeniero Director de obra de la UMV (Rafael Peña), informa que la UMV ve con extrañeza que el contratista de obra Consorcio Gaviones 95 solicite sele aclare el alcance topográfico, cuando esto ya se encuentra establecido contractualmente y las cuales fueron conocidas por el contratista de obra en el proceso licitatorio.

El Ingeniero Director de obra de la UMV (Rafael Peña), informa no se requiere de un modificatorio al contrato ya que la actividad se encuentra establecida en el anexo técnico, a su vez comenta que existe una diferencia de interpretación de la redacción escrita en el anexo técnico y una diferencia de opinión e interpretación en el contrato de obra que firmó el Consorcio Gaviones 95.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), informa que lo que se está dando es la interpretación que cada parte que interviniente en el contrato quiere al texto, a su vez expone que la interventoría ve con preocupación que sigue pasando el tiempo y el tema de topografía no se ha resuelto.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), solicita al contratista de obra Consorcio Gaviones 95 dar inicio a los trabajos de topografía desde los GNSS que entrego Soluciones Geoespaciales, realice la nivelación, contra nivelación, poligonal y modelo digital, esto con el único fin de poder dar continuidad a la obra, el Ing. Carlos Herrera aclara que los temas de reclamaciones deben realizarse formalmente a las entidades que correspondan. El Ing. Carlos Herrera indica que la solicitud de la interventoría se realiza con base a lo solicitado por el Gerente del proyecto de la UMV en comité de obra No 13.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), solicita al contratista de obra Consorcio Gaviones 95, dar inicio a los trabajos de topografía.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna), informa que el Consorcio Gaviones 95 realizara la actividad de topografía solicitada por la interventoría y la UMV, pero que esta actividad se iniciará una vez se emita un comunicado formal de dicha petición ya sea por parte de la Interventoría y la entidad.

El Ingeniero Director de obra de la UMV (Rafael Peña), informa que el alcance de la topografía lo da las necesidades del proyecto, aclara que en el anexo técnico se dice que se entregaran unos BM y a partir de estos es que el contratista de obra debe iniciar.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), informa al contratista de obra que el standby de maquinaria y personal por atraso generados por temas de topografía, no van a ser tenido en cuenta y no se recibirá ningún tipo de reclamación al respecto.

4. RESPUESTA A COMUNICADOS REMITDOS POR LA INTERVENTORIA

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), solicita dar respuesta a los comunicados emitidos por la interventoría y los cuales se mencionan a continuación:
186-1-135 de fecha 10 de octubre de 2020 con asunto Respuesta a comunicado con consecutivo D-34 recibido el 03 de octubre de 2022 y requerimientos del comunicado con consecutivo D-27.
186-1-136 de fecha 11 de octubre de 2022 con asunto Reiteración solicitud de resultados de ensayos realizados a materiales y entrega de documentación.
186-1-122 de fecha 27 de septiembre de 2022 con asunto solicitud de resultados de ensayos a materiales y entrega de documentación.
186-1-121 de fecha 26 de septiembre de 2022 con asunto observaciones a la programación Consorcio Gaviones 95
186-1-055 fecha 23 de mayo de 2022 con asunto observaciones a documentación.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), solicita al contratista de obra emitir pronta respuesta a los comunicados antes mencionados, ya que de dichas respuestas depende el buen desarrollo del contrato, a su vez resalta que sin la respuesta a los comunicados por parte del Consorcio Gaviones 95, el tema de actas parciales no podrá tramitarse.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), informa que la interventoría reiterara la solicitud de respuesta a las comunicaciones antes mencionadas a través de una nueva comunicación, la cual será remitida vía correo electrónico al contratista de obra Consorcio Gaviones 95, y en la que la interventoría indicará que estas demoras por parte del contratista de obra tienen incidencia negativa en el normal desarrollo del contrato, por ende el Consorcio Gaviones 95 está sujetos a sanciones, dado que corresponde a una de las causales que se señala dentro del contrato y el anexo técnico.

5. LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD EN TERRENO

La Ingeniera residente de interventoría (Jenny Rodríguez) informa que el especialista en Geotecnia y Pavimentos de la interventoría, realizó revisión de la hoja de vida y documentos del laboratorio INGEOVINF SAS presentados por el contratista de obra Consorcio Gaviones 95 y que el especialista de la interventoría indica que dicho laboratorio es apto para desarrollar las actividades de control de calidad del proyecto en terreno.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), informa que el contratista de obra debe presentar hoja de vida y documentos de un laboratorio que cuente con la acreditación de la ONAC, dicho laboratorio será el que realice los ensayos de diseño de mezcla de concreto y ensayos iniciales de materiales a usar en obra para las diferentes actividades.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), aclara que el laboratorio INGEOVINF SAS solo es aprobado para adelantar trabajos de control de calidad en terreno, ya que este laboratorio no cuenta con la acreditación de la ONAC.

6. MANTENIMIENTO DE VIA CAPITOLIO

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), informa que se tienen puntos críticos en la vía que deben ser atendidos en la menor brevedad, a su vez informa que la interventoría remitió comunicado al contratista de obra donde solicita realizar los arreglos de la vía según lo indica el anexo técnico, así mismo informa que el tema de arreglo de las vías es compartido con el FDLS y la UMV, que de manera solidaria está aportando un material que debe ser instalado en los puntos donde ya se ha perdido el material de afirmado que es el que permitía que la vía permaneciera estable.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), informa que es importante que en los sitios donde se están realizando actividades por parte del Consorcio Gaviones 95, se realice aseo, retiro de material que se genera por el paso de vehículos y excavaciones y limpieza de llantas de vehículos, de tal forma que no se deje material saturado sobre las vías que de alguna manera impide o reduce la movilidad e incrementa la inseguridad vial.

El Ingeniero residente de la UMV (Ing. Orlando Jiménez) informa que en el anexo técnico se indica que el contratista de obra debe realizar mantenimiento de las vías donde realiza intervención, solicita que el contratista de obra Consorcio Gaviones 95 presente todas sus inquietudes a los anexos técnico en la mayor brevedad, a fin de que las entidades emitan la respectiva respuesta.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), informa que, según el anexo técnico del contratista de obra, a este le corresponde realizar arreglos al espacio donde esta trabajando y es su obligación mantener permanentemente el área limpia, de tal forma que se eviten accidente o que se impida la transitabilidad.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna), informa que el Consorcio Gaviones 95, formalmente presentaran un comunicado respecto al tema de los arreglos en la vía.

El Ingeniero Director de obra de la UMV (Rafael Peña), solicita al contratista de obra Consorcio Gaviones 95 que hasta donde sea posible o el alcance de sus obligaciones dé, realicen la limpieza a la vía a diario, a su vez recomienda al área social del Consorcio Gaviones 95 informe a la comunidad que la actividad de limpieza de las vías se viene realizando a diario.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna), informa que se han venido realizando la limpieza de la vía permanentemente, pero hasta que la vía no se arregle, esta situación de material suelto sobre las vías se seguirá presentando.

7. LOCALIZACION Y REPLANTEO SAN ANTONIO Y LAGUNA VERDE.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna), da lectura al informe topográfico del frente de San Antonio realizado por el Consorcio Gaviones 95 y el cual se anexa al presente comité con 04 folios.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna) da lectura al informe topográfico del frente de Laguna verde realizado por el Consorcio Gaviones 95 y se anexa al presente comité 01 folios.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna) informa que se dio inicio por parte del contratista de obra a la construcción de mojones en San Antonio y Laguna verde.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), Solicita que el contratista de obra remita el informe de topografía tanto de San Antonio como de Laguna verde vía correo electrónico.

El Ingeniero Director de obra (Rafael Peña), informa que en relación con lo que hacen falta de individuos arbóreos el contratista de obra Consorcio Gaviones 95 deben remitirse a los informes iniciales de topografía, entregados por la interventoría para la apropiación.

El topógrafo de la interventoría (Elkin Porras), informa que al contratista de obra Consorcio Gaviones 95 se remitió vía correo electrónico, la totalidad del producto técnico adaptación del diseño geométrico a la topografía actual del tramo Laguna verde el día 13 de octubre de 2022; el día 24 de octubre de 2022 el residente de obra (Juan Camilo Luna) solicito a la interventoría vía telefónica se enviara nuevamente la información del frente de obra Laguna Verde debido a que el Consorcio Gaviones 95 no lo habían descargado y el archivo había caducado, por ello nuevamente el topógrafo de la interventoría vía correo electrónico el día 24 de octubre de 2022 remitió la información al residente de obra del Consorcio Gaviones 95.

8. SEÑALIZACION DE OBRA

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), informa que en recorrido realizado a obra en este día 03 de noviembre de 2022 se evidencia que el tema de señalización de la obra esta descuidado y deficiente, recomienda al Consorcio Gaviones 95 realizar recorrido permanente en obra de tal forma que se garantice una señalización adecuada, a su vez recomienda instalar señalización preventiva.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), solicita al Consorcio Gaviones 95 que los tramos de obra intervenidos se encuentren señalizados, a fin de garantizar la calidad de los trabajos y evitar la accidentalidad.

9. VISITA DEL GEOTECNISTA DEL CONTRATISTA DE OBRA

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna) informa que hoy 03 de octubre de 2022 el Consorcio tiene programada visita del especialista en geotecnia del Consorcio.

10. VISITA DEL ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA DE LA UMV

El Ingeniero Director de obra de la UMV (Rafael Peña), informa que ayer 02 de noviembre de 2022 se tuvo visita del especialista en geotecnia de la UMV en el tramo de Unión tunales, y de dicha visita el especialista realizó sugerencias y recomendaciones que tiene que ver con el tratamiento de taludes y se mencionan a continuación:

1. La protección a taludes se recomienda realizarse con Biomanto de fique, yute o coco, ya que es el más aplicable para este terreno.
2. Los taludes que presentan desprendimientos grandes se debe tratar en tiempos soleados.
3. Recomienda que, en la corona del talud, los propietarios de los predios realicen siembra de arbustos, ya que estos ayudan a sostener un poco el terreno.
4. Donde los taludes se están desprendiendo recomienda realizarlos perfilado con una relación de 1:1,3

El Ingeniero Director de obra de la UMV (Rafael Peña), informa que las recomendaciones del especialista en geotecnia, será remitidas bajo acta de visita del especialista de la UMV

El Ingeniero Director de obra de la UMV (Rafael Peña) solicita al contratista de obra dar solucione inmediata al tratamiento de taludes desnudos que en la actualidad existen en el tramo de Capitolio.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), informa que dentro del manual del INVIAS se encuentran los tratamientos de taludes, los cuales puede consultar el contratista de obra.

11. BITÁCORA O LIBRO DE OBRA

El Ingeniero Director de obra (Rafael Peña) solicita copia de bitácora, a su vez solicita que cuando se escribe algo referente a la UMV dejar un espacio para la réplica o descargo.

El Ingeniero Director de interventoría (Carlos Herrera), informa que en la bitácora no se pueden dejar espacios en blanco, por ello recomienda tanto a la UMV como al contratista de obra, que si requieren realizar alguna replica a las anotaciones, se indique el número del folio y realicen las réplicas o anotaciones que requieran, pero la interventoría no autoriza a dejar espacios en blanco en el libro de obra.

El Ingeniero Topográfico de la UMV (Cristian Jaque), solicita que la bitácora o libro de obra se lleve en físico a todos los comités de obra con el fin de ser consultada, a su vez solicita que en la bitácora se indique el número de personas presentes en obra cada uno de los días y el estado del clima en cada día de las actividades.

La ingeniera residente de interventoría (Jenny Rodríguez) informa que, en la bitácora o libro de obra, diariamente se escribe el estado del tiempo, cantidad de personal en obra con su cargo tanto del contratista de obra como de la interventoría, cantidad de máquinas en obra y actividades ejecutadas con las respectivas abscisas intervenidas.

12. INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

El Ingeniero Director de obra (Rafael Peña) solicita que en cada comité de obra se deje un espacio para que el contratista de obra rinda un informe de las actividades de obra ejecutadas en la semana.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna), informa que hoy 03 de noviembre recibió información de los mojones construidos por el Consorcio en Capitolio, y encontraron una diferencia de 0,46mts desde el GNSS 5 y 6 hacia CAP 1.

El ingeniero residente del Consorcio Gaviones 95 (Juan Camilo Luna), informa que las actividades ejecutadas en la semana fueron:

<u>Capitolio</u>
* Relleno con recebo sobre algunos filtros construidos
* Aseo en vías
* Elaboración de actas de permito para construcción de alcantarillas en Capitolio
* Se reitera RCD de acopio de obra a escombrera autorizada.

<u>San Antonio</u>
*Hoy 03 de noviembre de 2022 se está realizando construcción de mojones en pareja por kilómetro.
<u>Laguna verde</u>
* Construcción dos pares de mojones en laguna verdea en el k1+00 y k2+00

*Comité virtual el 01 de noviembre de 2022 con el fin de socializar los formatos entregados por la UMV.

13. ACOMPAÑAMIENTO DE PROFESIONAL SOCIAL DE LA UMV

El profesional social del contratista de obra (Andrés García) solicita acompañamiento del profesional social de la UMV, con el fin de socializar los diferentes formatos que la UMV tiene para el área social.

El Ingeniero Director de obra (Rafael Peña) informa que la profesional social de la interventoría remitió vía correo electrónico algunas observaciones a los formatos entregados por la UMV y está en proceso de dar respuesta a esas observaciones por parte de la UMV.

14. BAÑOS

El profesional social del contratista de obra (Andrés García) informa que realizaron acta de alquiler de baño con la comunidad.

COMPROMISOS DE LA REUNION DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA ACTA DE OBRA No 14

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de relación de personal contratado de la zona.	Contratista de obra (Consorcio Gaviones-95)	27 de octubre de 2022
2	Entrega de concepto del especialista en estructuras donde indique que no recomienda realizar recalce en guarda-ruedas existentes.	Contratista de obra (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité
3	Programar Visita técnica de los especialistas, para atender los temas de geotecnia, hidráulicos y forestales que el tramo de Capitolio presenta.	Contratista de obra (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité
4	Entrega de concepto técnico del especialista en estructuras y valor presupuestal para la ejecución de la actividad de construcción de "batea" en ingreso a predios.	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité
5	Entrega de concepto del especialista hidráulico del contratista de obra respecto a que **no considera necesari**a la ejecución del filtro cuneta entre las abscisas K3+667 a K3+781 hombro derecho e izquierdo, entre abscisa K2+094 a K2+180 hombro derecho e izquierdo, filtro y cuneta entre abscisa K2+094 a K2+044 hombro derecho e izquierdo, en	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité

	dichas abscisas solo se debería construir el filtro que indica el diseño.		
6	Adaptación del diseño geométrico para la curva entre abscisa K3+620 a K3+600.	UMV	Se requiere tener definida la topografía para poder realizar el realineamiento de la vía.
7	Estado actual del acta de autorización del propietario del predio donde se localiza la alcantarilla de la abscisa K3+410	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité
8	Pronunciamiento del especialista hidráulico respecto al traslado de la alcantarilla proyectada abscisa K3+410	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité
9	Revisión de reglamentación CAR respecto a ocupación de cauce para traslado de alcantarillas.	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité
10	Entrega de poligonal, nivelación y contra nivelación, para poder así generar liberación de actividades al contratista de obra en el primer kilometro	Soluciones Geoespaciales SAS	Próximo comité
11	Pronunciamiento formal, dado que los documentos técnicos tanto de Soluciones Geoespaciales como del Consorcio Gaviones 95 y Estabilización vial, tienen textos que se prestan para diferentes interpretaciones del contratista.	UMV	Próximo comité
12	Recorrido para entrega de información sobre mojones de Capitolio	Soluciones Geoespaciales SAS, UMV, Interventoría	Próximo comité.
13	Entrega de concepto del especialista forestal y ambiental respecto a tratamiento de árboles que obstaculizan el desarrollo de las obras hidráulicas.	Contratista de obra (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.
14	Entrega de actualización del inventario de las obras de arte frente de obra Capitolio con propuesta de intervención, registro fotográfico, incluir el análisis presupuestal y la firma de los especialistas del contratista de obra.	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.
15	Solicitud al contratista de obra, Consorcio Gaviones-95, del procedimiento que implementara en obra para la construcción de las estructuras en concreto como son: encoles, descoles y cunetas.	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.

16	Concepto del especialista en Geotecnia para el manejo y protección de taludes desnudos.	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.
17	Remitir documento de autorización de intervención para construcción en predio privado	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.
18	Avance de trámites realizados ante la CAR, para los individuos arboles presentes en el tramo	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.
19	Levantamiento y fichas forestales de los árboles que obstaculizan el desarrollo de las obras hidráulicas.	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.
20	Revisión en campo de diferencias topográficas del informe presentado por Soluciones Geoespaciales para tramo San Antonio	Contratista de obra (Consorcio HGaviones-95), Soluciones Geoespaciales SAS, Interventoría y UMV	Próximo comité.
21	Entrega de argumento referente al equipo mínimo que se indica en el anexo técnico, certificado indique que la maquinaria cumple con la normativa vigente para adelantar su trabajo y certificado de la repotenciación	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.

COMPROMISOS DE LA REUNION DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA ACTA DE OBRA No 15

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de acta de comité de obra No 13 revisada por la UMV	UMV	Martes 08 de noviembre de 2022
2	Entrega de formato de implantación de alcantarillas proyectadas y de reemplazo, con el fin de identificar el posicionamiento de las alcantarillas y longitud de tubería.	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.
3	Entrega de informe de topografía (nivelación, contra-nivelación, poligonal y modelo digital del terreno) Capitolio	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.
4	Respuesta a comunicado emitidos por la interventoría	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.

5	Entrega vía correo electrónico del informe de revisión topográfica al frente de obra San Antonio y Laguna verde	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.
6	Entrega de informe visita del especialista en geotecnia	Contratista de obra. (Consorcio Gaviones-95)	Próximo comité.
7	Emisión de recomendaciones del especialista en Geotecnia de la UMV	UMV	Próximo comité.

COMITE OBRA #15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:	
FECHA: 03 de noviembre de 2022	LUGAR:
OBJETO DE LA REUNIÓN:	SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATO OBRA GRUPO 1 COP-478 DE 2022
HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:
ASISTENTES:	

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Cristian Fernando Jaque E.			X						X	UAERMV	cristian.jaque@umv.gov.co	3042102600	
Orlando Jiménez Fajardo			X						X	UAERMV	orlandojimenez@umv.gov	3118937609	
Elkin yair Porras J.										Ecovias S.AS		3166972818	
YAYIHIVO Palencia										Consorcio Gaviones 95		316 491 0552	
Juan [illegible]										Consorcio Gaviones			
Jairo A [illegible]			X						X	Consorcio Gaviones	sstgaviones95@gmail.com	3017209814	Jairo APC
Andrés A Garcia									X	Consorcio Gaviones 95	[illegible]	3145248985	Andrés A Garcia

CONSENTIMIENTO: El(la) arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387600. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a recibir información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Carlos Herrera			X							ECOVIAS SAS	rafael.pena@ecovias.com	3014579366	
Rafael D. Peña F.			X						X	U.M.V.	rafael.pena@umv.gov.co	3102352979	

CONSENTIMIENTO: El/la firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión; de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

Bogotá D.C., 02 de noviembre de 2022

Referencia: Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es, *"GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"*

Asunto: Informe de la revisión entrega tramo Laguna Verde.

Se hizo la revisión por parte del equipo técnico y de topografía del consorcio gaviones 95 de la información entregada vía correo el electrónico de fecha del 13.10.2022. teniendo en cuenta que la información entregada no cumple con los entregables mínimos requeridos que debia entregar la entidad contratante y la interventoria se solicitó nuevamente la entrega de información a la interventoria, la cual es remitida vía correo electrónico al usuario correo electrónico residentetecnico@promotorapuga.com los días 24.10.2022 y 31.10.2022.

Una vez verificada la información solicitada se puede establecer la no completitud de la información requerida para realizar la localización de las obras Del frente Laguna Verde en campo, ya que hace falta entre otros los siguientes entregables

- Diseño del alineamiento de la via existente
- Listado de obras hidráulicas
- Planta perfil con abscisado del proyecto
- Secciones transversales
- Diseño Civil 3D
- Reporte del alineamiento
- Reporte de cotas
- Reporte de elevación de la rasante

A pesar de la ausencia de la información se ha hecho visitas en campo y se adelantó la mojonación correspondiente para poder tener puntos de control a la hora de que se entregue la información completa para proceder con la apropiación y del replanteo

Juan Camilo Luna L
Residente técnico de obra
Consorcio Gaviones 95

Powered by CamScanner

CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2022

Referencia: Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es, *"GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"*

Asunto: Informe topografía de Tramo San Antonio.

Una vez realizada la actividad de replanteo del tramo San Antonio; actividad de nuestra responsabilidad contractual, se hallaron las siguientes discrepancias las cuales se exponen a continuación:

- Se inicia el replanteo amarrándose de los GNS 013 y GNS 014, desde allí se inicia a chequear la poligonal suministrada por la interventoria, y al visar el delta 01 se encontró que una desface de cotas (eje Z) de aproximadamente 0,09m.

- Se continúa replanteando, se arma equipo topográfico en el delta 05 visando el delta 04 y se evidencia un desface de cotas (eje Z) de 0,09m.

- Desde el delta 08 se verifica el delta 07 y se encuentra: una diferencia de cotas (eje Z) de 0,117.

- Desde el delta 14 visando al delta 13, se verifica el delta 19 y se evidencia el siguiente error: **N: 0.07m E: 0.03m Z: 0.02m.**

- Desde el delta 45 se verifica el delta 44 y se encuentra: una diferencia de cotas (eje Z) de 0,0.09m.

- Replanteando el K10+ 400 a menores se evidencia que el alineamiento del diseño se desplaza hacia la derecha en el orden del abscisado pasando por los predios y omitiendo la via existente. Este error empieza desde el **K10 + 400 hasta el K10+ 240**, posterior a dicha abscisa se vuelve a alinear el diseño con la via existente.
- Desde el delta 83 se verifica el delta 82 y se encuentra: una diferencia de cotas (eje Z) de 0,17m.

- Desde el delta 113 se verifica el delta 114 y se encuentra: una diferencia de cotas (eje Z) de 0,05m

- Se evidencia por medio del replanteo del borde de via que en K7+960 esta demasiado pegado a la pata del talud evidenciando

Powered by CamScanner

Cabe resaltar que el trabajo de replanteo que se ha hecho y la verificación de deltas mediante el recorrido, aparte de los errores ya mencionados, en la mayoría de deltas chequeados con la estación total topográfica arrojó un error promedio de 0.01 mts en cota.

Dicho las discrepancias mencionadas anteriormente, es espera se realice una verificación en campo por parte de la interventoría con el fin de que ésta apruebe lo evidenciado o en su defecto los subsane.

Una vez localizado el eje y borde de vía se encuentran desplazamientos mayores a 2.3m como se puede evidenciar en el registro fotográfico que se muestra a continuación, por lo que se requiere que el producto entregado vuelva a ser verificado y corregido por parte de la interventoría para poder hacer la respectiva apropiación por parte del consorcio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO REPLANTEO TRAMO SAN ANTONIO	
	
K10+370 en el replanteo del diseño **empieza a invadir los predios**	

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO REPLANTEO TRAMO SAN ANTONIO





K10+400 se evidencia en el replanteo del borde derecho que en campo los puntos dan sobre el eje de la vía existente






K9+ 040 Borde derecho, **se evidencia ese borde a 1.50m fuera de la estructura de la vía**

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO REPLANTEO TRAMO SAN ANTONIO



K7+960 replanteo de borde derecho dan sobre la pata del talud existente

Revisado todos los archivos entregados vía correo electrónico por la interventoria se evidencia la ausencia del diseño del perfil longitudinal del filtro con sus respectivas cotas, abscisas y coordenadas. Tampoco se evidencia la falta del inventario y el levantamiento de individuos arbóreos.

Juan Camilo Luna L.
Residente técnico de obra
Consorcio Gaviones 95

Maximino Becerra Y.
Topógrafo MP 01-13603
Consorcio Gaviones 95

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA No. 16

FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022.
CONTRATISTA: CONSORCIO GAVIONES-95

En la fecha se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal de obra, del contrato de obra pública No. 478 del 2022, cuyo objeto es: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".

GRUPO-I. CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)

Desarrollo del comité - Tramo vial Capitolio.

Se centra el comité en los compromisos acordados en la reunión del día 10 de noviembre de 2022, celebrado en las oficinas administrativas de la UMV, en el poblado de San Juan (Localidad de Sumapaz). Dichos compromisos son:

Trabajos de topografía:

- ✓ Levantamiento poligonal cerrada del K0+000 → K1+000 por parte de la comisión de topografía del Consorcio Gaviones-95. La comisión de topografía de Ecovías SAS realizará nivelación y contra nivelación de K0+000 → K1+000. Estos compromisos tienen fecha de entrega para el día 19 de noviembre de 2022.

- ✓ El contratista de la UMV, Soluciones Geoespaciales SAS, llevará a cabo la radiación de detalles, para así, consolidar la información de todas las comisiones de topografía y producir el informe de topografía con los soportes técnicos necesarios y suficientes para que la UMV realice el ajuste del diseño geométrico de este segmento del tramo Capitolio. Con el fin que el contratista Consorcio Gaviones-95 pueda reiniciar actividades de obra en este primer kilómetro.

- ✓ Para los demás segmentos que conforman el tramo vial Capitolio, se dividieron los segmentos del tramo vial Capitolio, de la siguiente manera:

  - Del K2+000 → K3+000, el contratista Soluciones Geoespaciales SAS, realizará levantamiento de la poligonal cerrada, nivelación y contra-nivelación.
  - Del K3+000 → K4+000, la interventoría ECOVIAS SAS realizará levantamiento poligonal cerrada, nivelación y contra-nivelación.

- Del K4+000 → K4+555, el contratista Gaviones-95, llevará a cabo levantamiento poligonal cerrada, nivelación y contra-nivelación.

✓ No se estipulan fechas de compromiso para las actividades topográficas de los últimos 3 Km. Se espera tener información completa de topografía de estos segmentos, comprendidos entre el K2+000 y el K4+555, para la semana del 21 al 25 de noviembre de tal manera que la UMV pueda entregar el producto final, con ajuste al diseño geométrico, al contratista, Consorcio Gaviones-95.

✓ El topógrafo Elkin Jair Porras J, topógrafo de la Interventoría, informa que el director de interventoría no autoriza a la comisión de topografía de la interventoría, para realizar las actividades de topografía programadas, aclarando que esta actividad de ejecución de topografía, no está dentro de su alcance contractual.

✓ El contratista de topografía de la UMV., Soluciones Geoespaciales SAS., informa que ya tiene avanzada la poligonal cerrada en entre el K2+500 → K3+500. Sin embargo, informa que se encuentra a la espera de los datos para terminar la topografía completa del primer kilómetro. Se determina entonces que, con esta información completa del primer kilómetro, la UMV realizará los ajustes del diseño geométrico de vía, y una vez se termine, previa revisión de la interventoría, se entregará al contratista Consorcio Gaviones-95, para que pueda reiniciar actividades de obra en la siguiente semana.

✓ La UMV propone que el contratista Soluciones Geoespaciales SAS, apoye la labor que le correspondía a la Interventoría, y que ya manifestó que no realizará. Así mismo, la UMV manifiesta su inconformidad, por la decisión de la interventoría de no participar en las actividades de topografía programadas para agilizar la terminación de estos ajustes, lo que se interpreta como un incumplimiento a los compromisos adquiridos, y también por la tardía información sobre esta decisión de no participar, pues se perdió tiempo.

✓ Soluciones Geoespaciales SAS, informa que, si el clima lo permite, podrían entregar la información del trabajo de topografía, que inicialmente se había programado con la comisión de topografía de la Interventoría, en la próxima semana, iniciando desde el lunes 21 de noviembre de 2022.

✓ Teniendo en cuenta que la interventoría no realizará ninguna de las actividades de topografía propuestas para agilizar el ajuste de la topografía, se redistribuyen los compromisos de estas tareas de obra.

✓ El Ingeniero Juan Camilo Luna, residente del consorcio contratista, comenta que el Consorcio Gaviones-95, puede llevar a cabo las actividades de topografía del K3+000 al K4+555.

- ✓ El Ing. Edwin Tovar, residente de interventoría, aclara al comité que, en reunión del 10 de noviembre, la dirección de interventoría informó al Ingeniero Cristian Jaque, sobre el alcance que iba a dar la Interventoría al acta, respecto a las solicitudes de la UMV, en relación con las actividades de topografía. Es decir que se reitera por parte de la interventoría, que si se había informado con antelación de esta decisión de no participar en las actividades de topografía, para el tramo vial Capitolio.

- ✓ El Ing. Julio César Pinzón R., Gerente del proyecto, por parte de la UMV, indica que podría requerirse la presencia del representante legal, por lo que el residente de interventoría informa si se requiere la asistencia del representante legal de Ecovìas SAS, a las reuniones, debe coordinarse con ocho (8) días de anticipación.

- ✓ El Ing. Rafael Peña, director de obra por parte de la UMV, solicita que la interventoría esté presente en tiempo real, en las actividades de topografía programadas, realizando la verificación para que no se presenten demoras.

- ✓ El topógrafo Maximino Becerra Y., del contratista Consorcio Gaviones-95, informa que el terreno está muy saturado y no permite realizar las actividades de topografía adecuadamente por el movimiento de la estación. El Ingeniero Rafael Peña, director de obra de la UMV., propone esperar a que se presenten tiempos adecuados para que el terreno se estabilice.

Respecto a los compromisos:

- ✓ Se corren los días de entrega de compromisos.
- ✓ La nivelación y contra-nivelación que inicialmente se había acordado que llevaría a cabo la comisión de topografía de Interventoría, la realizará la contratista de la UMV, Soluciones Geoespaciales SAS.
- ✓ Se solicita que la interventoría realice verificación de las mediciones y resultados de la actividad topográfica, lo más inmediato posible.

- ✓ El Ingeniero Juan Camilo Luna solicita arreglar tramos de la vía para poder entrar volquetas y sacar material RCD producto de anteriores obras. Informa que en coordinación con el FDRS tenían acordado cargar las volquetas de la alcaldía con la maquinaría del contratista, sin embargo, los trabajadores y operarios del FDRS no permiten cargar las volquetas.

- ✓ El Ingeniero Juan Camilo Luna, residente del contratista Consorcio Gaviones-95, informa que, se han realizado actividades para medición de tubería para alcantarillas, parte de este insumo ya llegó a obra, y dichas tuberías están en el campamento de obra del consorcio contratista. Adicionalmente informa que hay alcantarillas que han tenido que desplazarse y se requiere medir la correcta posición de las alcantarillas en campo con la supervisión de la interventoría para verificar. El topógrafo de la interventoría, Elkin Yair Patarroyo J, informa

que el contratista Consorcio Gaviones-95, no tiene implantado en plano las ubicaciones de las propuestas de desplazamientos de alcantarillas proyectadas.

- ✓ La razón del consorcio Gaviones 95 para realizar la verificación en campo, son las condiciones en las que se encuentran las alcantarillas proyectadas que no se muestran en diseño, en lugares con taludes difíciles de intervenir, individuos arbóreos y demás casos. Sin embargo, se deja la aclaración que, en la verificación de las nuevas ubicaciones de alcantarillas, el consorcio contratista debe presentar la implantación de las propuestas en plano.

Se finaliza el comité, se anexa listado de asistentes.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA No. 17

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.
CONTRATISTA: CONSORCIO GAVIONES-95

En la fecha se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal de obra, del contrato de obra pública No. 478 del 2022, cuyo objeto es: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".
GRUPO-I, CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)

Desarrollo del comité

Actividades de ajuste de topografía – Tramo vial Capitolio

- ✓ El día martes 22 de noviembre de 2022, se realiza comité de topografía entre los topógrafos del contratista Consorcio Gaviones-95, de la interventoría Ecovías SAS, de la firma contratista de topografía de la UMV, Soluciones Geoespaciales SAS, con la coordinación del ingeniero topógrafo de la UMV, Cristian Jaque. En el comité se verificaron compromisos establecidos en el comité de obra que se llevó a cabo el día jueves 10 de noviembre de 2022 en las oficinas de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), en el poblado de san Juan en Sumapaz.

- ✓ Se concluye en esta reunión del 22 de noviembre de 2022, que no se cambian las fechas de entrega de los compromisos de entrega en cuanto a datos, tareas y productos de topografía. Por lo tanto, para el día 28 de noviembre de 2022, se tiene estimado la entrega de la información topográfica completa del primer kilómetro del tramo vial Capitolio. La fecha estimada para la adaptación del diseño geométrico de vía por parte de la UMV, es el día 30 de noviembre de 2022. Para esta fecha, la interventoría recibirá la información completa, la revisará y entregará concepto el primero (1) de diciembre de 2022, al contratista Consorcio Gaviones-95. El objetivo es que el contratista Gaviones 95 retome sus actividades de obra.

- ✓ Adicionalmente se reparten las tareas de topografía de los últimos 3 kilómetros del tramo vial Capitolio.

Otras actividades de obra

- ✓ El contratista Consorcio Gaviones-95, a través del ingeniero residente de obra, solicita un recorrido de obra con asistencia del ingeniero topógrafo de la UMV, y de la interventoría, para

toma de decisiones respecto a obstáculos que se puedan presentar en el aspecto de alineamientos del diseño de vía.

- ✓ Para facilitar lo solicitado por el contratista, en el punto anterior, la UMV, solicita al consorcio constructor, actualizar el inventario alcantarillas y posibles obstáculos relevantes que se hayan encontrado en el replanteo e impidan la normal construcción del filtro y berma cuneta, para que el recorrido programado sea eficiente y se puedan revisar la mayor cantidad de elementos posibles.

- ✓ Con el fin de abordar todos los temas que se presentan en cada comité de seguimiento semanal de obra, y teniendo en cuenta que ya se han iniciado nuevos frentes de obra, lo que implica necesariamente que estos comités tomen más tiempo, se plantea la realización de comités semanales seguimiento de obra, con el contratista Consorcio Estabilización Vial, los días jueves de cada semana y con el contratista Consorcio Gaviones-95, los días martes de cada semana.

- ✓ Se acuerda compromiso de entrega de “Acta de recorrido de obra”, que se llevó a cabo el día 11 de noviembre entre Consorcio Gaviones-95 e Interventoría, para el día 25 de noviembre de 2022.

- ✓ Para el caso en los que se encuentren estructuras hidráulicas existentes en el tramo San Antonio (Grupo-I), como son filtros y cunetas, se debe revisar por parte del especialista hidráulico del contratista, si la construcción existente es funcional y se adecuada a las condiciones de hidrología del área, y en tales casos ver si se puede adaptar o si, por el contrario, es necesario demoler. El contratista Consorcio Gaviones-95, debe presentar un informe técnico de la ubicación y estado de estas estructuras, junto con el concepto de justificación técnica del tratamiento que se dará a estas estructuras hidráulicas existentes , y si son de adaptación o demolición y reposición, para que el Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz, tal manera que el fondo de desarrollo rural de Sumapaz pueda revisar pólizas y verificar que no estén en garantía, y puedan representar a futuro, una reclamación jurídica, hallazgo o investigación.

- ✓ Por parte de la UMV, se propone revisar los casos específicos en los que hay sobreanchos, para evaluar el tratamiento que se dará en desarrollo de la construcción de la estructura del pavimento para la vía. Es decir, que impliquen modificación en el ancho de diseño de la vía sobre el alineamiento horizontal.

- ✓ Frente al comentario de la UMV, en el sentido que el contratista podría estimar la longitud de las tuberías contando con la planimetría del tramo y sin tener el diseño final ajustado, la interventoría indica, que es mejor tener el diseño final para que no se vayan a presentar inconvenientes futuros, demoliciones o reprocesos que pueden derivar finalmente en sobrecostos.

- ✓ Se acuerda, realizar recorrido en el tramo vial Laguna-Verde, con el fin de revisar posibles obstáculos que afecten el alineamiento horizontal. Así como, verificar la existencia de sobreanchos actuales en este tramo vial. El recorrido se llevará a cabo el martes 29 de noviembre de 2022 con representantes técnicos de obra, por parte del contratista Consorcio Gaviones 95, de la Unidad de Mantenimiento Vial – UMV y de la interventoría.

- ✓ Para hacer la inspección del tramo vial San Antonio – Grupo-1, se acuerda recorrido el día viernes 02 de diciembre con encuentro a las 08:00 AM en el inicio del tramo (Vía Bolivariana).

- ✓ Se menciona la importancia de la señalización y demarcación horizontal, que muy posiblemente se requiere para casos de sobreanchos de vía, como en casos en los que definitivamente hay estrangulamiento de la vía, porque no se puede cumplir el ancho de diseño. Se solicita al ingeniero Rafael Peña, director de obra por parte de la UMV, tratar este tema, en la reunión de directivos al interior de la UMV, que se llevará a cabo, el próximo lunes 28 de noviembre de 2022.

- ✓ El ingeniero, Nelson Estrada, ingeniero de infraestructura del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS, pregunta cómo se van a solucionar las diferencias en cotas que se presentan en el tramo vial San Antonio (Grupo-I), según como lo ha informado el contratista después de hacer una verificación topográfica en campo. El ingeniero Rafael Peña en representación de la Unidad de Mantenimiento Vial – UMV, propone realizar un trabajo colaborativo entre todas las comisiones de topografía, tal como se hizo en el tramo vial Capitolio. Sin embargo, al respecto, el ingeniero Juan Camilo Luna, como residente del Consorcio Gaviones-95, informa que en este caso del tramo San Antonio, no participará en colaboración de su comisión de topografía, a menos de que dicho trabajo le sea reconocido económicamente.

- ✓ La UMV solicita que sean incluidos en la trazabilidad de los comunicados que se generen por la interventoría.

- ✓ El contratista Soluciones Geoespaciales SAS, a través de su representante en el comité, Jason Novoa, solicita la interventoría, presencia permanente en desarrollo de la ejecución de las actividades de topografía para hacer verificación rápida de los puntos que considere. La interventoría por su parte informa que, no es eficaz su presencia dado que no podría estar realizando ninguna actividad y es más importante la verificación de la información que le puedan entregar.

- ✓ En desarrollo de este comité de seguimiento semanal de obra, en la fecha, el ingeniero Juan Camilo Luna, residente del consorcio contratista, entrega copia física, del concepto del especialista Geotécnico para tratamiento de taludes.

- ✓ La UMV a través del ingeniero Rafael Peña, presenta inquietud referente a cómo se va a presentar el cobro del ítem construcción de filtro, por parte del Consorcio Gaviones-95, debido a que la sección de filtro no se está ejecutando cómo está descrito en el contrato. La sección actual, con la que se viene construyendo es de 60 m de ancho por 67 cm de profundidad. El argumento inicialmente presentado, es que las dimensiones que aparecen en el contrato dan un área de sección, que, con las medidas actuales, da la misma área de sección. Es decir, el área de sección del filtro se conserva. El ingeniero Rafael Peña, de todas maneras, solicita que, por parte de la interventoría, se emita un documento que aclare este cambio de área de sección del filtro, para dejar la constancia. Muy posiblemente al momento del pago de un acta de obra ejecutada, la revisión al interior de la UMV lo va a solicitar. En este caso, el FDRS, a través del ingeniero Nelson Estrada, propone pasar ítem de filtro como ítem No Previsto, ya que el Consorcio Gaviones-95 presentó el ítem al mismo precio. Así mismo, se consulta en qué formato se deben presentar las cantidades de obra ejecutada para cobros. ¿Formatos de UMV o del FDRS?. El ingeniero Rafael Peña, escalará la consulta al interior de la Entidad, e informará oportunamente.

.

- ✓ Por último, se solicita a la UMV dar aclaración mediante oficio de los contratos suscritos y en ejecución con: Soluciones Geoespaciales SAS, Consorcio Gaviones-95 y Consorcio Estabilización Vial.

Se da por finalizado el comité

COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA No. 18

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022.
CONTRATISTA: CONSORCIO GAVIONES-95

En la fecha se llevó a cabo el comité para recorrido del tramo laguna verde, del contrato de obra pública No. 478 del 2022, cuyo objeto es: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".
GRUPO-I, CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)

Desarrollo del comité recorrido tramo laguna verde:

- ✓ Se da inicio al comité de obra tramo laguna verde a las 9:30 am, con participación del Contratista Consorcio Gaviones 95, FDRS, U.M.V, Soluciones geoespaciales e Interventoría. Se inicia recorrido desde el abscisado k2+978 hacia los ceros.
- ✓ la U.M.V, a través del profesional Cristian Jaque, indica que se debe de respetar las condiciones iniciales del ancho de la vía según diseños.
- ✓ El residente del contratista, el ingeniero Juan Camilo Luna manifiesta, que si las condiciones del terreno no dan para permitir el ancho de la calzada se debe de ajustar el alineamiento actual.
- ✓ En la abscisa k2+960 costado izquierdo en sentido abscisado, se evidencia que se requiere perfilar el talud. Sin embargo, se presenta un individuo arborio y el talud con una altura importante y una longitud de 10 m está presentando erosión. Es evidente que se requiere que el alineamiento sea ajustado para poder evitar tocar el talud.
- ✓ En la abscisa k2+850, se evidencia sobre ancho de la vía, el contratista tiene marcado el borde de la vía. En campo se pudo evidenciar que se puede correr 1.50 m el alineamiento y desde ese punto se puede construir la berma-cuneta. La longitud aproximada de la tubería sería 8.90 m.
- ✓ En la abscisa k2+800, ancho de vía costado izquierdo, se recomienda ajustar el alineamiento de la vía, teniendo presente que el talud es inestable.

- ✓ En el K2+780 el ancho de la vía actual, se ajusta al diseño actual, se requiere ajustar el alineamiento.
- ✓ La alcantarilla ubicada en la abscisa k2+723, puede presentar posible traslado del punto inicial propuesto, El nuevo punto de traslado es el más bajo y permite recolectar agua ayudando a que no se ocasionen daños a la estructura de pavimento, la longitud de la tubería aproximada sería de 6.70 m.
- ✓ Alcantarilla k2+´672, se evidencia alcantarilla hechiza, se debe correr al punto mas bajo, con una longitud de la tubería de 6.50 m.
- ✓ El contratista consorcio gaviones 95 solicita a la U.M.V, que sea entregada información de los gaviones a construir y del gavión proyectado en la abscisa k2+602
- ✓ En el K2+600 alcantarilla existente, se evidencia que la alcantarilla está por debajo del nivel de la rasante actual.
- ✓ En el K2+545 se evidencia roca en le trazado del filtro, sin embargo, se puede demoler sin problema.
- ✓ K2+500, en este punto los planos indican que se tiene filtro por ambos lados, sin embargo, el ancho de la vía actual no dejaría la construcción de los filtros según diseños. El contratista indica que una posible solución seria respetar el ancho actual de la vía y dejar los filtros por debajo de la vía actual, ajustando el ancho del diseño a lo real o lo que se evidencia en terreno.
- ✓ En el K2+410, la protección de alcantarilla se encuentra ubicada en talud rocoso, se sugiere correr la alcantarilla a la abscisa k2+360 y quedaría en sesgo.
- ✓ En el K2+281 la alcantarilla proyectada se encuentra ubicada en talud en roca
- ✓ En el K2+056 la alcantarilla actual debe ser reemplazada.
- ✓ En el K1+986, la alcantarilla requiere limpieza, sin embargo, la distancia libre entre los guardarruedas el ancho de la vía no cumple
- ✓ En el K1+910 el diseño indica que se requiere gavión, se solicita revisar por parte del especialista del contratista consorcio gaviones 95, si en realidad se necesita el gavión, ya que el terreno no presenta fallas y se ve en buen estado
- ✓ K1+877 alcantarilla en buen estado. Requiere limpieza
- ✓ En el K1+802 la estructura de encole de alcantarilla está en mal estado.

- ✓ En el K1+580 el diseño actual indica que va gavión, sin embargo, el terreno no evidencia falla y aparenta estar en buen estado. Se requiere concepto de especialista en geotecnia por parte del contratista. El ancho de la vía no cumple con el diseño propuesto de 4,60 m de ancho y la vía tiene 3.80 m de ancho
- ✓ K1+580 a k1+550 en costado izquierdo sentido abscisado el ancho de la vía es de 3.70 m, y en el costado derecho no se puede ampliar la vía.
- ✓ En el K1+484 el diseño proyecta una alcantarilla, se sugiere correrla al punto más bajo k1+486.
- ✓ En el K1+400 se evidencia roca en los taludes y el ancho de la vía es de 4 m.
- ✓ En el K1+229, la alcantarilla está en buen estado y se requiere limpieza. En el concepto del documento existente indica remplazar.
- ✓ En el K1+150, el alineamiento de la vía proyectada está dando sobre roca, el ancho de la vía actual es de 3.20 m.
- ✓ Pasando el puente costado izquierdo el contratista indica que en el diseño el filtro va en costado izquierdo, sin embargo, se evidencia un abismo, se sugiere el cambio del filtro al sentido derecho. El filtro está comprendido entre las abscisas K0+940 a k1+090.
- ✓ En el K0+860 el ancho de la vía es 4.30 m y en el costado izquierdo hay talud en roca
- ✓ En el K0+810 el acho de la vía actual es de 3.90 m, el talud costado izquierdo rocoso
- ✓ En el K0+777, la alcantarilla ubicada en esta abscisa se debe correr a k0+790. En el K0+777 el talud es en roca y en el k0+790. hay un espacio para poder ejecutarla, con una longitud aproximada de tubería de 7.50 m.
- ✓ En el K0+640 el alineamiento actual cruza hacia el costado izquierdo de la vía. En ese costado se evidencia talud en roca y se está construyendo una vivienda sobre el talud.
- ✓ En el K0+495 alcantarilla se evidencia que está para cambio. Se debe verificar con el diseño de la rasante de la vía a construir para verificar si cumple el recubrimiento
- ✓ En el K0+451 alcantarilla está en buen estado, sin embargo, se debe de chequear la rasante
- ✓ En el K0+383 la alcantarilla está en buen estado
- ✓ En el K0+320 se proyecta gavión, sin embargo, se solicita concepto por parte del especialista de geotecnia del contratista. En este punto, el terreno aparentemente está en buen estado.

- ✓ En el K0+313 la alcantarilla está para cambio.
- ✓ En el K0+030 la alcantarilla está para cambio.
- ✓ Se termina recorrido del tramo laguna verde y se realiza reunión en los ceros del tramo.

Reunión finalización del recorrido

- ✓ Al finalizar el recorrido se puede evidenciar que en el tramo laguna verde no se puede mantener el ancho del diseño propuesto de 4.60 m. Actualmente la vía presenta diferentes sobreanchos como 3,70 m, 3,90 m, 4 m o demás. Se solicita a la U.M.V replantear el alineamiento de la vía para poder definir si en el tramo laguna verde se requiere definir un nuevo sobre ancho de vía partiendo de las condiciones actuales de la vía existente.
- ✓ El contratista consorcio gaviones 95, indica que requiere empezar las actividades en el tramo san Antonio.
- ✓ Entre las comisiones topográficas de contratista y soluciones geoespaciales indica que en el tema de planimetría no se tendrían inconvenientes ya que las revisiones no han arrojado errores en coordenada X y Y. A diferencia a la coordenada Z, donde si se presentan diferencias considerables las cuales deben ser subsanadas.
- ✓ La U.M.V solicita a la interventoría que evalué el informe enviado
- ✓ La interventoría indica que en el anexo técnico página 21 numeral 3.3.3 es labor de la interventoría realizar “actividades de Verificación del replanteo preliminar de las obras en el sitio. El Interventor, mediante el empleo de equipos topográficos deberá verificar que el EJECUTOR (UAERMV y sus contratistas y proveedores), realicen una correcta localización del proyecto en el sitio, de acuerdo con el pliego del contrato de obra, estableciendo puntos de control de coordenadas y de nivel.”La interventoría establece que ese será el límite de los trabajos realizados por su equipo.

- ✓ Se finaliza la reunión y el recorrido

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

29.11.22.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrea Sabogal G.		X							X	Solgeo SAS.	solgeosas@gmail.com	3006561132	
Miguel Chavarro					X				X	Alcaldía Sumapaz	Miguelchavarro@gobiernobogota	3108049447	
Edwin Tarazona			X						X	ECAMAS SAS	[illegible]	[illegible]	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y qu la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante l Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene e derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comerci por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usado para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Acta comité # 17
FECHA: 29.11.22. **LUGAR:** Laguna verde.
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Seguim
HORA DE INICIO: **HORA DE FINALIZACIÓN:**
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
x Maximino Beceerra y				X						Consorcio Gaviones 95		316 402 06 72	
Elkin yair Porras J.										Ecovias sas		3166972288	
Laura Marcela Rojas M			x						x	FDRS	lrojasm99@gmail.com	3505209883	
Cristian fernando Jaque			x						x	UAERMV	cristian.jaque@umv.gov.co	3042102600	
Jason Julyan Noyoa G.			x						x	Solgeo SaS	Solgeos@gmail.com	3006561137	
Juan Jose [illegible]			X							Consorcio Gaviones95	...		
Jorge A Bohorquez			X						x	Consorcio Gaviones95	sst.gavionesasegmail.com	3017202892	
Orlando Jiménez Fajardo			X						X	UMV	orlando.jimenez@UMV.gov.co	3112013654	
Willian Parra				X						consorcio Gaviones	Williamparra2015@hotm.	3184021233	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

1.M INFORME SOCIAL

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

INFORME SOCIAL

CONSORCIO GAVIONES 95

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SUMAPAZ IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN2018000050020 (SAN ANTONIO I (K13+820-K6+910), CAPITOLIO Y LAGUNA VERDE)

PERIODO 1-30 DE NOVIEMBRE 2022

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

Descripción de las actividades del plan de acción de Interventoría

La interventoría revisa el seguimiento del programa social del contratista de obra Consorcio estabilización Vial, de tal manera que se cumplan con las condiciones del anexo técnico y el pliego de condiciones.
A continuación, se presenta la trazabilidad de los programas de gestión social realizado por el contratista de obra para el mes de octubre.

1. **Desarrollo del programa 1 – Información a la comunidad.**

El contratista de obra desarrolla reuniones informativas con el fin que la comunidad se mantenga actualizada respecto a las actividades de obra que se realizarán en su área; se programan reuniones de inicio, avance y finalización de obra de acuerdo con el avance de las actividades constructivas y de mantenimiento, así mismo, atender las diferentes solicitudes e inquietudes que se pudieron haber presentado.

Actividades ejecutadas

- El día 22 de noviembre, el contratista de obra realiza reunión inicial de obra en el salón comunal de la vereda de Auras, para la vía terciaria Auras- Laguna Verde baja.

2. **Desarrollo del programa 2 – Divulgación del Proyecto**

El contratista de obra busca informar a la ciudadanía, el inicio, desarrollo y finalización de las acciones técnicas, sociales, ambientales y SST de las intervenciones a realizar; dado lo anterior el contratista establecerá una serie de estrategias con el fin de informar oportunamente a las comunidades ubicadas en las áreas de influencia directa del proyecto.

Actividades ejecutadas

- **Volantes y reunión informativa:** El jueves 17 de noviembre, el consorcio Gaviones 95 realiza reunión con la señora Marcela Pardo a quién le entregan once (11) volantes de invitación a reunión inicial de obra.

- **Vía electrónica:** El contratista de obra a través de WhatsApp el domingo 20 de noviembre, invita a la comunidad a la reunión informativa de inicio de obra. entre las que se encuentran las siguientes personas.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

N°	Nombre	Teléfono
01	Arselia Martínez	3123470200
02	Felisa Pardo	3502925009
03	Fanny Baquero	3204771212
04	Germán Martínez	3115275164
05	Carlos Contreras	3102526923
06	Edith Molina	3142404118
07	Norbey Martínez	3204225087
08	Hugo Martínez	3204427890

3. Desarrollo del programa 3 – Programa de atención al ciudadano

Para efectos de mantener comunicación permanente con la comunidad del área de influencia del proyecto, durante el desarrollo de este, El contratista de obra dispone de una línea telefónica, correo electrónico y un sistema de atención al ciudadano, en el que se registrarán los requerimientos presentados. La atención la presta de manera virtual a través de los medios de comunicación que se indican a continuación:

- **Línea Telefónica:** A partir de la programación de la reunión de inicio, el Consorcio Gaviones 95 habilitó una línea telefónica que es puesta a disposición de la comunidad, con el fin de facilitar la recepción de todas la Solicitudes, quejas, reclamos, inquietudes y sugerencias. El número telefónico es difundido en la reunión de inicio. El número telefónico asignado: 3143248985

- **Correo electrónico:** Previo a la reunión de inicio, se crea un correo electrónico exclusivo para el proyecto en el cual se podrán recibir las solicitudes, quejas, reclamos, inquietudes y sugerencias presentadas, el cual se divulgará en la reunión de inicio y por medio de las piezas comunicativas.
  Correo electrónico asignado: atencionalacomunidadgaviones95@gmail.com

- **Atención de PQRS:** El profesional social del contratista de obra dispone de un sistema de atención al ciudadano en el cual se registrarán todas las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes interpuestas por la comunidad vía telefónica, correo electrónico o personalizada relacionadas con el contrato de la referencia. No obstante, informan no haber recibido ninguna PQRS para el presente periodo.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

4. Desarrollo del programa 4 – Programa de sostenibilidad

Actividades ejecutadas

EL Contratista de obra informa elaborará un plegable de sostenibilidad, que entregará en cada una de las áreas de influencia del proyecto, este informa a los ciudadanos el correcto uso y cuidados que deben tener respecto a las actividades de construcción realizadas, también promoverá el sentido de pertenencia del ciudadano hacía las vías terciarias objeto de este contrato. No obstante, durante el mes de noviembre no fue realizada dicha actividad u otra referente a este programa.

5. Desarrollo del programa 5 – Programa de soporte para la generación de empleo

De acuerdo con lo establecido en la Directiva 001 de 2011, el contratista de obra debe contratar población vulnerable beneficiaría del proyecto, por lo que consulta en los registros que tenga el Centro Operativo Local – COL. En caso de que el COL no tenga registros disponibles para contratación o no suministren la información, el contratista de obra debe demostrar este cumplimiento con certificado de residencia de la localidad expedido por la J.A.C.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, se vincularán personas que tengan condiciones de vulnerabilidad tales como:

- Madres cabeza de hogar
- Desplazados

Estas condiciones deben ser demostradas mediante certificado que le acredite como persona vulnerable, para ser tenidas en cuenta durante el proceso de selección.

Actividades Ejecutadas

El contratista ha venido realizando la contratación de mano de obra no calificada que corresponde a las veredas Capitolio, Santo domingo o veredas aledañas con el fin de involucrar a la comunidad con el proyecto en ejecución.
A continuación, se presenta la tabla del personal vinculado al consorcio y el cumplimiento de la contratación de mano de obra no calificada por parte de la comunidad. En amarillo se identifican los trabajadores que residen en la localidad. Se identifica que el contratista conserva el mismo personal de octubre.

N°	Nombre completo	Empresa	MONC / MOC	Cargo
1	Albertino Vásquez Baquero	Construcciones Coral Serrano	MONC	Ayudante
2	Aldumar Vasquez Baquero	Construcciones Coral Serrano	MONC	Ayudante
3	Belmo Yesid Meneses Mora	Construcciones Coral Serrano	MONC	Ayudante
4	Fernando Vasquez Baquero	Construcciones Coral Serrano	MONC	Ayudante
5	Fredy Alfonso Hurtado	Construcciones Coral Serrano	MONC	Ayudante
6	Gilberto Campo	Construcciones Coral Serrano	MON	Oficial
7	Jhon Alexander Cifuentes	Construcciones Coral Serrano	MONC	Ayudante

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

8	Jose Luis Benavides	Construcciones Coral Serrano	**MOC**	Oficial
9	Miguel Angel Gonzales	Construcciones Coral Serrano	**MONC**	Ayudante
10	Orlando López Hernández	Construcciones Coral Serrano	**MONC**	Ayudante
11	Brayan Ferney Amézquita	Rental EP SAS	**MOC**	Operario
12	Junior Rodríguez	Rental EP SAS	**MOC**	Operario
13	William Marroquín Valbuena	Rental EP SAS	**MOC**	Operario
14	Dora Eunises Perez Bustos	Temporades	**MONC**	BOAL
15	Julián Yesid Fajardo Sánchez	Consorcio Gaviones 95	**MOC**	Operario
16	Rito Celio Moreno Ariza	Construcciones Coral Serrano	**MOC**	Oficial
17	Angy Lorena Vásquez Castillo	Temporades	**MONC**	Auxiliar de Tráfico
18	David Rodelo Vanegas	Rental EP SAS	**MOC**	Operario

6. Desarrollo del programa 6 – Acompañamiento social a actividades técnicas de obra.

El contratista de obra desarrolla visitas a los diferentes lugares en los que debe ejecutar actividades relacionadas a excavación, filtro y alcantarillas y que hayan generado compromisos con la comunidad en el periodo actual. De las visitas el contratista levanta actas contando con la descripción técnica de un Ingeniero, Arquitecto o Inspector Técnico.

Actividades Ejecutadas

- **Actas de vecindad**

A continuación, se relacionan las actas de vecindad iniciales realizadas por el contratista durante el mes de noviembre de 2022 en el tramo San Antonio I.

Acta No	Nombre	Ubicación	Observación
01	Saúl Lara / Luz Mery Lara	K8 +500	
02	Nancy Janeth Prieto	K9+640	
03	Jaime Eduardo Prieto	K9+730	
05	Alejandra Diaz	K10+770	
06	Colegio gimnasio del campo Juan de la Cruz Varela	K11+030	No se encuentra firmada, ya que la única persona, que debe firmar esta acta es el rector de la institución Juan de la Cruz Varela sede La Unión Profesor

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

			Rafael Cortés
07	Saúl Lara	K11+670	
08	Saúl Lara	K11+770	
09	Armando Riveros	K12+480	

El Acta N° 04, no fue levantada por el contratista debido a que, al momento de hacer la visita, informa no haber sido atendido, realizarán una nueva visita para cumplir con la actividad.

- **Actas de compromiso**

El contratista levanta actas de compromiso de franja perimetral en el tramo San Antonio I,
A continuación, se relacionan las actas de compromiso y autorización realizadas en la vereda San Antonio, esta tabla presenta una columna que se denomina WhatsApp, ya que la comunicación telefónica es difícil y solamente puede ser establecida en algunos puntos específicos.

No	PROPIETARIO	FECHA DE REALIZACIÓN	WHATSAPP	VEREDA
01	Julio Armando Riveros Romero	18-11-2022	3204507070	San Antonio
02	Sigifredo Molina Molina	18-11-2022	3125655918	San Antonio
03	Saul Lara	18-11-2022	3125838297	San Antonio
04	Jaime Eduardo Prieto	18-11-2022	3219124108	San Antonio
05	Manuel Amadeo Torres Moreno	21-11-2022	3232341524	San Antonio
06	Dora Elsa Moreno	21-11-2022	3508590324	San Antonio

LEIDY PAOLA GONZALEZ
PROFESIONAL SOCIAL

1.N INFORME SST Y AMBIENTAL

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

Barranquilla, diciembre 2 de 2022

CERTIFICADO

Certificamos que, para el periodo cumplido del mes de noviembre del 2022, se revisó la información enviada por parte del contratista CONSORCIO GAVIONES 95, para el cumplimiento de lo siguiente:

Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría
Numeral 13**. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR,** Literal 5. **INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST**

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período.

Por lo anterior esta interventoría certifica que el CONSORCIO GAVIONES 95, allego documento firmado por el contador público, certificando el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje.

Atentamente,

LINDYS COLON C.
Profesional SST

Elaboró: Jonathan santos.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S. "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

INFORME SST MENSUAL
#4
DE INTERVENTORÍA

Periodo:

Del 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE de 2022

Elaborado por:
LYNDYS DEL CARMEN COLON CARRILLO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.

Contenido

1 INTRODUCCIÓN

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE SST DE LA INTERVENTORIA

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST

3. CAPACITACIONES E INDUCCIONES
4. PERMISOS DE TRABAJOS
5. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, ORDEN Y ASEO
6. AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN
7. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
8. HIDRATACIÓN EN OBRA
9. HUMECTACIÓN EN OBRA
10. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
11. AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
12. EXÁMENES OCUPACIONALES
13. REPORTES DE ACCIDENTE
14. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA
15. GESTION DE LA INTERVENTORIA
16. CONCLUSIONES

1 INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la seguridad de la población en general que deben ser regulados a través del sistema de gestión integrado de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad. Por otro lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador el desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra, de igual forma, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales y de seguridad generados, durante los procesos constructivos. Los cuales deben ser generados y ejecutados por el contratista mediante el plan de seguridad y medio ambiente.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratista, subcontratista, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto relacionado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se pude generar como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto grado de influencia de un proyecto constructivo en zonas urbanas. Por lo anterior, es de gran importancia tomar las medidas preventivas que ayuden a la integridad de la comunidad, dar cumplimiento a las buenas prácticas en obra, generar consciencia en el trabajador y la comunidad sobre el autocuidado

Cabe resaltar que se debe realizar seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado como parte de los controles y seguimientos que efectúa la interventoría a la seguridad y salud en el trabajo en la obra. El informe tiene como objetivo presentar el trabajo conjunto del contratista y la interventoría en pro del manejo de la seguridad en obra y de la conservación del medio ambiente laboral.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE SST DE LA INTERVENTORIA

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo que lleve a cabo el contratista de obra.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST

- Realizar seguimiento continuo a lo largo del proyecto y reportar sobre los avances y los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.
- Verificar que se mantengan o mejoren las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.
- Mejorar las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATISTA

A continuación, describiremos los principales aspectos de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con las labores realizadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y 30 de noviembre del 2022:

3. CAPACITACIONES E INDUCCIONES

El contratista Consorcio Gaviones 95, para el presente período cumplido entre el 1 y 30 de noviembre de 2022, no presento evidencias de la realización de charlas de seguridad, inducciones o capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

4. PERMISOS DE TRABAJO

Para este periodo el CONSORCIO GAVIONES 95, continua sin la realización actividades que le generaran o requirieran del diligenciamiento de permisos de trabajos.

5. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, ORDEN Y ASEO

El CONSORCIO GAVIONES 95, para el presente periodo continúa ejecutando actividades de orden y aseo en obra, sin embargo, continua sin el reporte de los soportes en los informes.

6. AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN

Durante este periodo el contratista Consorcio Gaviones 95, realizo y mantuvo la demarcación preventiva y señalización en los lugares de trabajo.













7. Dotación y elementos de protección personal

Durante el periodo reportado, el contratista no reporto la entrega ni reposición de elementos de protección individual ni dotación.

8. HIDRATACIÓN EN OBRA

Consorcio Gaviones 95, para este periodo se continúa evidenciando en campo la entrega de hidratación a los trabajadores.

9. HUMECTACIÓN EN OBRA

El contratista Consorcio Gaviones 95, continua sin contar con la necesidad de la realización de humectaciones en los frentes de obra para mitigaciones de factores de riesgos de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

10. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

El contratista Consorcio Gaviones 95, no presento evidencias de la realización de preoperacionales e inspecciones de equipos con los cuales se ejecutaron actividades durante el periodo evaluado.

11. FILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Para el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2022, el contratista no presento evidencias o portes de afiliaciones y planillas del personal nuevo que ingreso según la siguiente tabla:

Cantidad de personal y condición

Condición	Cantidad
Nuevos	01
Ingreso-Retiro	00
Antiguos	23
Retiros o trasla-dos	00
TOTAL	**24**

Para el cálculo de las HHT se descuentan los retiros y los ocasionales Total= 24 **Trabajadores**

12. EXÁMENES OCUPACIONALES

El contratista Consorcio Gaviones 95, para el presente periodo ejecutado no hizo envió de soportes de la realización de exámenes de ingreso del personal ingresado durante el periodo evaluado.

13. REPORTES DE ACCIDENTE

Para este periodo evaluado el contratista Consorcio Gaviones 95, continua con indicadores en 0% teniendo en cuenta que no se han presentaron eventos no deseados durante la ejecución de actividades.

- **Índice de frecuencia: (I.F.)= 0**

Nº de accidentes de trabajo reportados en el periodo **= 0**

$$\frac{\text{Nº de accidentes de trabajo reportados en el periodo} * K}{\text{Horas hombre trabajadas en el periodo}}$$

- **Índice de Severidad: (I.S.)=0**

Nº de incapacidad o cargados por AT en el periodo **= 0**

$$\frac{\text{Nº de incapacidad o cargados por AT en el periodo} * K}{\text{Horas hombre trabajadas en el periodo}}$$

- **Índice de Lesiones Incapacitantes: (I.L.I)=0**

Índice de frecuencia **= 0**

Índice de Severidad **= 0**

$$\frac{\text{Índice de frecuencia} * \text{Índice de Severidad}}{1000}$$

14. PLAN DE GESTION DE RIESGOS (PLAN DE EMERGENCIA)

El contratista Consorcio Gaviones 95, para este periodo continúa dando cumplimiento a la instalación de equipos de emergencias en obra para la atención de los eventos no deseados que se puedan llegar a presentar, asimismo realizo inspecciones a los elementos.

PANORAMA DE FACTORES RIESGOS

AREA	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	FUENTE	NIVEL
DIRECTOR DE OBRA	PSICOSOCIAL	RESPONSABILIDAD DE LA TAREA	CUMPLIMIENTO DE METAS PERSONAS A CARGO	MEDIO
DIRECTOR DE OBRA	BIOMECANICO	CARGA ESTÁTICA	TRABAJO EN POSICIÓN SEDENTE	MEDIO
DIRECTOR DE OBRA	FÍSICO	RADIACIONES NO IONIZANTES	EXPOSICIÓN AL SOL	BAJO
RESIDENTE DE OBRA	PSICOSOCIAL	RESPONSABILIDAD DE LA TAREA	CUMPLIMIENTO DE METAS PERSONAS A CARGO	MEDIO
RESIDENTE DE OBRA	BIOMECANICO	CARGA ESTÁTICA	TRABAJO EN POSICIÓN SEDENTE	MEDIO
RESIDENTE DE OBRA	FÍSICO	RADIACIONES NO IONIZANTES	EXPOSICIÓN AL SOL	BAJO
AYUDANTES	SEGURIDAD	PUBLICO	DELINCUENCIA COMÚN	MEDIO
AYUDANTE	BIOMECANICO	CARGA DINÁMICA	MOVIMIENTOS REPETITIVOS MANIPULACIÓN DE CARGAS	MEDIO
AYUDANTE	BIOMECANICO	CARGA DINÁMICA		MEDIO
AYUDANTE	FÍSICO	RUIDO	UTILIZACIÓN HERRAMIENTAS COMO, MARTILLO, TRÁFICO.	MEDIO

Imagen 2 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO







15. GESTION DE LA INTERVENTORIA.

ECOVIAS SAS., en su calidad de interventoría durante el periodo evaluado continua exigiendo y velando por el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente en obra.



Elaborado por. LYNDYS DEL CARMEN COLON CARRILLO
PROFESIONAL SST

INFORME SST No 4

CONTRATISTA

CONSORCIO GAVIONES 95

CONTRATO 478

"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR IDENTIFICADO CON CÓFDIGO BPIN 2019000050020 (SAN ANTONIO I (K13-820-K6+910), CAPITOLIO Y LAGUNA VERDE)"

NOVIEMBRE DE 2022

Contrato No.	**CVP - COP 478**	**Fecha:**	**NOVIEMBRE 2022**
Título del Documento	**INFORME SST No 4**		
Control Interno			
Elaboró:		**Revisó y aprobó**	
Ing. Janie Colmenares Calderón **Profesional SST** **CONSORCIO GAVIONES 95**		**Ing. Luis Orlando Pulido** **Directora de obra** **CONSORCIO GAVIONES 95**	
Revisión Externa			
Ing. Carlos Herrera **Director de Interventoría**		**Residente SST de Interventoría**	

CONTROL DE CAMBIOS

VER-SIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
V1	16/12/2022	Se envía a la Interventoría la versión inicial o versión uno (1) del documento

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
1. OBJETIVOS 6
1.1. General 6
1.2. Específicos: 6
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 7
2.1. LOCALIZACIÓN 9
3. COMPONENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SG-SST 10
3.1. Personal de Seguridad y de Salud en el Trabajo 10
3.2. Maquinaria 10
3.3. Seguridad Social. 11
3.4. Diagnóstico de condiciones de trabajo 11
3.5. Elementos Plan Emergencia 12
3.6. Reporte E Investigación De Accidentes De Trabajo: 12
3.7. Reporte De Incidentes 13
3.8. EPP 13
3.9. Programa De Capacitación: 13
3.10. PAPSO 14
3.11. PMT Y SEÑALIZACIÓN 14

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Anexo 2 ACTA DE VERIFIACION DEL VIGIA SST
Anexo 3 DOCUMENTOS MAQUINARIA
Anexo 4 PREOPERACIONALES
Anexo 5 PERONAL NUEVO
Anexo 6 INSPECCION BOTIQUIN, CAMILLA Y EXTINTOR
Anexo 7 ENTREGA Y REPOSICION DE EPP
Anexo 8 CRONOGRAMA SST
Anexo 9 CAPACITACIONES
Anexo 10 REGISTRO DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD

INTRODUCCIÓN

El presente informe realizado por el CONSORCIO GAVIONES 95, describe las actividades que en materia de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que se realizaron durante el período comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2022.

El propósito de la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo es propender un ambiente seguro de trabajo mediante la ejecución de obras de infraestructura vial en el marco del cumplimiento de la legislación vigente y de los requerimientos contractuales del contrato de obra en el tema se Seguridad y Salud en el Trabajo.

El desarrollo del Programa se realiza a partir del cumplimiento de todos los lineamientos establecidos en el sistema de contratación de obras y de la legislación vigente aplicable al mismo.

A través de este sistema de gestión se busca el mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud del personal del Contratista.

1. OBJETIVOS

1.1. General

Realizar las actividades con el fin de prevenir los accidentes y enfermedades de tipo ocupacional que se presentan en el desarrollo del proceso constructivo del contrato 478 de 2022

1.2. Específicos:

- Ejecutar el programa de capacitación y entrenamiento del personal.
- Realizar el control en las prácticas seguras para todo el personal contratista y/o sus subcontratistas en el desarrollo de cada una de las actividades.
- Prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales generados por la obra.
- Evaluar y proyectar actividades para minimizar la ocurrencia de accidentes y generación de enfermedades comunes que sean previsibles.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Contrato UMV	CONTRATO DE OBRA 478-2022
Objeto del Contrato	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2019000050020 (SAN ANTONIO I (K13-820+910), CAPITOLIO Y LAGUNA VERDE)"
Contratista	Consorcio Gaviones 95
NIT:	901.563.341 – 0
Dirección	Avenida 19 No 95-20
Teléfono	7047953
Director etapa preconstrucción	Luis Orlando Pulido García
Director etapa de Obra	Luis Orlando Pulido García
Tiempo de ejecución	11 meses
Fecha de Inicio	03 de marzo de 2022
Fecha de Fin Etapa Preconstrucción	02 de septiembre de 2022
Fecha de inicio de Etapa de Construcción	8 agosto de 2022
Fecha de Terminación Etapa construcción	7 mayo de 2023
Presupuesto total de la obra	$11.624.639.181

* Dos (2) meses para etapa de Preconstrucción y nueve (9) para etapa de construcción

**Estos valores incluyen AIU, el IVA y todos los costos directos, indirectos, y gravámenes a que haya lugar, y será ejecutado a precios unitarios sin formula de reajuste.

2.1. LOCALIZACIÓN

El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de Bogotá D.C., localidad 20 (Sumapaz). La localidad de Sumapaz se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, con los siguientes límites:

• Por el Norte: con la localidad de Usme, Bogotá D.C.
• Por el Sur: con el Departamento de Huila.
• Por el Oriente: con los municipios de Chipaque, Une, Gutiérrez del departamento de Cundinamarca y San Juan de Cubarral en el departamento del Meta.
• Por el Occidente: con los municipios de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera del departamento de Cundinamarca.

El proyecto se encuentra georreferenciado de acuerdo a las siguientes coordenadas planas por tramo:

TRAMO	LONGITUD (m)	COORDENADAS EJE INICIO		COORDENADAS EJE FIN	
		ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
6- Capitolio	4555,48	70.671,55	34.595,34	69.630,49	37.595,11
7- Laguna Verde	2958,65	89.136,15	53.119,62	90.545,68	54.779,30
9- San Antonio I K13+820-K6+910	6.910,00	74.127,41	38.986,50	71.879,91	45.974,27




Imagen 1 LOCALIZACIÓN DE LA VÍA

3. COMPONENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SG-SST.

A continuación, se relaciona el manejo en el área de seguridad y Salud en el trabajo, que se implementó durante el periodo, conforme a lo establecido en los Pliegos de condiciones y el contrato de la obra. En general la implementación de los programas se efectuó para las labores puntuales realizadas.

Anexo 1 INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. Personal de Seguridad y de Salud en el Trabajo

En la obra se encuentra:

VIGIA OCUPACIONAL	**JANIE COLMENARES**

ASESOR AMBIENTAL SISOMA quien es el encargado de:
Cumplir todas las obligaciones de Seguridad y salud en el trabajo contemplada en los pliegos de condiciones, hacer cumplir la legislación vigente respectiva, programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo, mantener la comunicación directa con el residente de obra sobre el desarrollo del programa , diseñar y planear el desarrollo de todos los programas establecidos en el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, diseñar y planear un servicio eficiente y oportuno de emergencias, igualmente realizar todos los programas necesarios para la disminución y control de accidentalidad en obra y a terceros, diseñar programas de capacitación en SST para el personal de obra, realizar inspecciones a los frentes de obra para evidenciar condiciones o actos inseguros, orden y aseo, señalización etc., cumplir con la programación del programa de SST, organiza los recursos necesarios para la implementación del programa de SST, verificar que se realicé la inducción en SST a todos los trabajadores, asesorar y conformar el comité paritario de salud ocupacional.

Anexo 2 ACTA DE VERIFIACION DEL VIGIA SST

3.2. Maquinaria

Para la correcta ejecución de sus trabajos, el contratista aportó en el frente de obra la siguiente maquinaria:

No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO		
		Modelo	Tipo	Referencia
1	EGP 005	2014	MINICARGADOR	236D
2	EGP-016	2014	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	426F
3	EGP-029	2015	RETROEXCAVADORA	416E

Anexo 3 DOCUMENTOS MAQUINARIA

Anexo 4 PREOPERACIONALES

3.3. Seguridad Social.

Se anexan soportes de pago de la seguridad social del personal de obra y de la parte administrativa, en donde consta que se encuentra al día con los pagos parafiscales aportes a sistema general de seguridad social.

Anexo 5 PERONAL NUEVO

Cantidad de personal y condición

Condición	Cantidad
Nuevos	01
Ingreso-Retiro	00
Antiguos	23
Retiros o trasla-dos	00
TOTAL	**24**

Para el cálculo de las HHT se descuen-tan los retiros y los ocasionales Total= 24 **Trabajadores**

3.4. Diagnóstico de condiciones de trabajo

PANORAMA DE FACTORES RIESGOS

AREA	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	FUENTE	NIVEL
DIRECTOR DE OBRA	PSICOSOCIAL	RESPONSABILIDAD DE LA TAREA	CUMPLIMIENTO DE METAS PERSONAS A CARGO	MEDIO
DIRECTOR DE OBRA	BIOMECANICO	CARGA ESTÁTICA	TRABAJO EN POSICIÓN SEDENTE	MEDIO
DIRECTOR DE OBRA	FÍSICO	RADIACIONES NO IONIZANTES	EXPOSICIÓN AL SOL	BAJO
RESIDENTE DE OBRA	PSICOSOCIAL	RESPONSABILIDAD DE LA TAREA	CUMPLIMIENTO DE METAS PERSONAS A CARGO	MEDIO
RESIDENTE DE OBRA	BIOMECANICO	CARGA ESTÁTICA	TRABAJO EN POSICIÓN SEDENTE	MEDIO
RESIDENTE DE OBRA	FÍSICO	RADIACIONES NO IONIZANTES	EXPOSICIÓN AL SOL	BAJO
AYUDANTES	SEGURIDAD	PUBLICO	DELINCUENCIA COMÚN	MEDIO
AYUDANTE	BIOMECANICO	CARGA DINÁMICA	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	MEDIO
AYUDANTE	BIOMECANICO	CARGA DINÁMICA	MANIPULACIÓN DE CARGAS	MEDIO
AYUDANTE	FÍSICO	RUIDO	UTILIZACIÓN HERRAMIENTAS COMO, MARTILLO, TRÁFICO.	MEDIO

Imagen 2 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

3.5. Elementos Plan Emergencia

Los botiquines se encuentran instalados en campamento y cuenta con los elementos necesarios para atender una emergencia.



Imagen 3 INSPECCION DE BOTIQUIN



Imagen 4 INSPECCION KIT DE EMERGENCIA

Anexo 6 INSPECCION BOTIQUIN, CAMILLA Y EXTINTOR

3.6. Reporte E Investigación De Accidentes De Trabajo:

No se presentaron Accidentes de Trabajo.

3.7. Reporte De Incidentes

No se presentaron incidentes

- **Índice de frecuencia: (I.F.)= 0**

Nº de accidentes de trabajo reportados en el periodo = **0**

$$\frac{\text{Nº de accidentes de trabajo reportados en el periodo} * K}{\text{Horas hombre trabajadas en el periodo}}$$

- **Índice de Severidad: (I.S.)=0**

Nº de incapacidad o cargados por AT en el periodo = **0**

$$\frac{\text{Nº de incapacidad o cargados por AT en el periodo} * K}{\text{Horas hombre trabajadas en el periodo}}$$

- **Índice de Lesiones Incapacitantes: (I.L.I)=0**

Índice de frecuencia = **0**

Índice de Severidad = **0**

$$\frac{\text{Índice de frecuencia} * \text{Índice de Severidad}}{1000}$$

3.8. EPP

Se realizo la entre y reposición de elementos de protección personal

Anexo 7 ENTREGA Y REPOSICION DE EPP

3.9. Programa De Capacitación:

Se realizaron las actividades de acuerdo con el cronograma SST programado para el mes de noviembre

Anexo 8 CRONOGRAMA SST

Anexo 9 CAPACITACIONES

3.10. PAPSO

Se realizo el reporte de condiciones de Salud y el constante lavado de manos



Imagen 5 PUNTO DE LAVADO DE MANOS

Anexo 10 REGISTRO DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD

3.11. PMT Y SEÑALIZACIÓN

COI 19 MAYO 2012 DE 2022 vence el 20 de abril de 2023










1/11/2022 8:52:20 a. m.
Altitud:3168.5m
Velocidad:0.0km/h
Lorena Vásquez
Número de índice: 114


CONSORCIO GAVIONES 95 Santo Domingo
03/11/2022
13:36:0

Anexo 1 INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO GAVIONES 95
Nov del 1 al 30 de 2022

INFORME Nº	PERIODO DEL REPORTE	CLIENTE	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	PROYECTO / ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL INFORME
3	01_11_2022 al 30_11_2022	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS	CONSORCIO GAVIONES 95	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2019000050020 (SAN ANTONIO I (K13-820+910), CAPITOLIO Y LAGUNA VERDE)	JANIE COLMENARES PROFESIONAL SST

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de las Empresas / contratistas	CONTRATISTA	SUBCONTRATISTA	SUBCONTRATISTA	SUBCONTRATISTA	SUBCONTRATISTA	SUBCONTRATISTA	Total Empresas / contratistas en el Proyecto	4
	CONSORCIO GAVIONES 95	RENTAL	CONTRUCCIONES CORAL SERRANO	TEMPORADES				
Nº de trabajadores permanentes operativos	o	2	9	5			Total de trabajadores permanentes operativos	16
Nº de operadores y conductores	2	0	0	0			Total de personal operativo (operadores y conductores)	2
Nº de personal Superior y operativos	0	0	0	0			Total de personal Directivo y Superior operativo	-
Nº personal Administrativo	5	0	0	0			Total de personal Administrativo	5
Nº de Personal SST	2	0	0	0			Total de personal SST	2
Nº de personal retiradas (Terminación contracto, Retiro Voluntario, abandono del cargo)	0	0	0	0			Total de personal retirado	-
Total de trabajadores	9	2	9	5	0	0	Total de personal en el proyecto	25
Promedio horas laboradas por dias	8	8	8	8			Promedio horas laboradas por dias en todo el Proyecto	8
Dias laborados	6	6	6	6			Total días laborados en el Proyecto	6
Total HHT por Mensual	432	96	432	240	-	-	Total HHT Mensual en el Proyecto	1.200
Nº de frentes / lugares de trabajos	1	2	1	1			Total de frentes en el proyectos	1
Nº de vehiculos Livianos -camioneta-turbo-camiones-volquetas	1	0	0	0			Total de Nº de vehiculos Livianos -camioneta-turbo-camiones-volquetas involucrados en el proyecto	1
Nº de Maquinaria Pesada (linea amarilla)	0	4	0	0			Total de Maquinaria Pesada (linea amarilla y linea blanca) involucrados en el proyecto	4
Otros equipos y maquinaria industrial	0	0	1	0			Total de Equipos involucrados en el proyecto	1

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Nº de permisos de trabajo elaborados	0	Capacitaciones y Entrenamiento y charlas diarias programadas	34	TEMAS DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO	Inspecciones programadas	3	Nº de hallazgos encontrados externos	0	Mantenimiento Programados	0
Nº de permisos de trabajo ejecutados	0	Nº de Capacitaciones y Entrenamiento - Ejecutada	4	1. Diagnostico diario de condiciones de Salud 2. Levantamiento manual de cargas - higiene postural	Inspecciones realizadas	3	Nº de Acciones de Mejoras Cerradas	0	N° Mantenimiento Preventivos	0
Nº de analisis de riesgos ocupacionales elaborados	0	Reporte de condiciones de Salud	30	3. Riesgo mecánico 4. Hojas de seguridad de sustancias químicas	Inspecciones no realizadas	0	Nº de Acciones de mejoras en Proceso	0	N° Mantenimientos correctivos	0
Nº de analisis de riesgos ocupacionales ejecutados	0	Cumplimiento de capacitación, entrenamiento, charlas	100%	5. Estilos de vida saludable 6. -	Cumplimiento de las inspecciones	100%	Grado de cumplimiento de los Hallazgos	0%	Cumplimiento de los mantenimientos	0%

Nº de Procedimientos Constructivos de Obra	Nº de Actividades Criticas de Obra	Nº de Simulacros de emergencia Realizados
1 NO REGISTRA PROCEDIMIENTOS CONTRUCTNOS DE OBRA, DONDE CONTENGA EL ALCANCE EN SST.	1 0	1 0
2	2 0	2 0
3	3 0	Nº de Sustancias Químicas
4	4 0	
5	5 0	1 ACPM
6	6 0	2 GASOLINA

Fecha de reuniones del COPASST	Fecha de reunión del Comité de Convivencia Laboral	Fecha de reunión de las brigadas de emergencias	
1 1-oct-20	1	1	
2	2	2	

ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Examen Medico de Salud Ocupacional						Total de Exámenes	0	Pruebas de alcoholemia			
Ingresos	0	Periódicas	0	Terminación	0			Realizadas	0	Positivas	0

Tipos de examen Realizados:								Tipo de control administrativo realizado Pruebas de alcoholimetria reportadas positivas		Recursos para la atencion de Emergencia	
Item	Descripción	Aptos	No Aptos	Item	Descripción	Aptos	No Aptos	1	-	1	CAMILLA
1.	OPTOMETRIA	0	-	5.	OSTEMUSCULAR	0	-	2	-	2	EXTINTOR
2.	AUDIOMETRIA	0	-	6.		0		3	-	3	BOTIQUIN
3.	ESPIROMETRIA	0	-	7.				4	-	4	
4.	PERFIL LIPIDO COMPLETO	0	-	8.							


Nº de Consultas por Enfermedades comunes - E.C.				Campañas / Jornadas de medicina preventivas y del trabajo.		Personal que cuenta para la atención de emergencia	
1	O	8	-	1	0	1	JANIE COLMENARES
2	-	9	--	2	-	2	MAXIMINO BECERRA
3	-	10	-	Nº de Consultas por Enfermedades Profesionales - E.P.		3	JUAN CAMILO LUNA
4	-	11	-			4	
5	-	12	-	1	0	5	
6	-	13	-	2		6	
7	-	14	-	3		7	

DATOS ESTADISTICOS

Nº de Accidentes con Incapacidad	0	Incidentes Laborales Leves	0	Nº de dias perdidos por Accidentes de trabajo	0	ACCION IMPLEMENTADOS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Nº de Accidentes sin Incapacidad	0	Enfermedades Laborales Reportadas Nuevas	0	Nº de dias perdidos por incapacidades medicas por consulta general y/o comun	0	1 IMPLEMENTACION DEL CRONOGRAMA SST MES NOVIEMBRE
Nº de Mortales	0	Enfermedades Laborales Antiguas	0	Daños a la Propiedad	0	2
Total de Accidentes reportados	0	Mas numeros dias cargado en el mes por accidente de trabajo de meses anteriores	0	Daño al Medio Ambiente	0	3
				Daño al Proceso	0	4
				Daño a terceros	0	5
						6

INDICE SG-SST -

INDICES - RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019				ÍNDICES DECRETO 1072 DEL 2015			Incidentes Laborales	Daños a la Propiedad	Daño al Medio Ambiente	Daño al Proceso	Daños a Terceros	Tasa de Accidentalidad de la obra en el mes
PROPORCION DE ACCIDENTE DE TRABAJO MORTALES	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD AT*** x K / H.H.T	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD D*** x K / H.H.T	Índice de lesiones incapacitantes ***IPx +IS*** / 1.000						
				0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0,00%




CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO GAVIONES 95
Nov del 1 al 30 de 2022

INFORME Nº	PERIODO DEL REPORTE	CLIENTE	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	PROYECTO / ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL INFORME
3	01_11_2022 al 30_11_2022	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS	CONSORCIO GAVIONES 95	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2019000050020 (SAN ANTONIO) (K13-820+910), CAPITOLIO Y LAGUNA VERDE)	JANIE COLMENARES PROFESIONAL SST

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA



DATOS PARA LECTURA DE INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

A.S.I.	Accidente sin incapacidad
A.C.I.	Accidente con incapacidad
P.T.	Promedio de trabajadores en el periodo
H.H.T.	Horas hombre en el periodo
I.F.	Índice de frecuencia
I.S.	Índice de severidad
I.L.I.	Índice de lesiones incapacitantes
T.A.	TASA DE ACCIDENTALIDAD.
P.A.	Primeros auxilios

T.A Meta de accidentalidad del proyecto= **0%**

I.F. = (No. de Accidentes Incapacitantes / No. Total Horas Hombre Trabajadas) x K

I.S. = (No. Total de Días Perdidos/ No. Total de Horas Hombre Trabajadas) x K

I.L.I. = (Índice de Frecuencia x Índice de Severidad) / 1000

T.A. No. de AT / No. de Trabajadores Expuestos

K = 240.000

HHT - Proyecto	
Agosto	3.192
Septiembre	1.200
Octubre	1.200
Noviembre	
Diciembre	
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
TOTAL	5592

P.T.	
Agosto	19
Septiembre	25
Octubre	25
Noviembre	
Diciembre	
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
TOTAL	69

Reporte de accidentalidad	
Agosto	0
Septiembre	0
Octubre	0
Noviembre	
Diciembre	
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
TOTAL	0

Accidentalidad por Empresa/Contratista	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
1	0	0	0	0								
2	0	0	0	0								
3	0	0	0	0								
4	0	0	0	0								

Tasa de Accidentalidad de la obra		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
META PROYECTADA		0,00%											
REAL - MES		0,00%											
REAL - ACUMULADO POR PROYECTO		0,00%											

SITIO DEL ACCIDENTE		
Area de obra		
Almacenes-depositos		
Area deportivas o recreativas		
Corredores y pasillos		
Escaleras		
Parqueaderos o areas de circulacion vehicular		
Oficina		
Otras areas comunes		
Otro sobre terreno de trabajo		
	DATO MENSUAL	DATO ACUMULATIVO

PARTE DEL CUERPO AFECTADA		
Cabeza		
Ojos		
Cuello		
Espalda-columna vertebral-medula espinal-pelvis		
Torax		
Abdomen		
Miembros superior		
Manos		
Miembros inferiores		
Pies		
Ubicaciones Multiples		
Lesiones generales u otros		
	DATO MENSUAL	DATO ACUMULATIVO

TIPO DE LESION		
Fractura		
Luxación		
Torcedura o esguinces, desgarre muscular		
Hernia o laceración de tendon sin herida		
Conmoción o trauma interno		
Amputación o ennucleación		
Herida		
Trauma Superficial		
Golpe contusión o aplastamiento		
Quemadura		
Envenenamiento o intoxicación o alergia		
Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente.		
Asfixia		
Efecto de la electricidad		
Efecto nocivo de la radiación		
Lesión Multiples		
Otros		
	DATO MENSUAL	DATO ACUMULATIVO

AGENTE DEL ACCIDENTE		
Maquinas y/o equipos		
Medios de transporte		
Aparatos		
Herramientas, implementos o utensilios		
Materiales o sustancias		
Radiaciones		
Ambiente de trabajo (incluye superficies de transito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterraneos)		
Otros agentes no clasificados		
Animales (vivos o productos animales)		
Agentes no clasificados por falta de datos		
	DATO MENSUAL	DATO ACUMULATIVO

MECANISMOS O FORMA DEL ACCIDENTE		
Caida de personas		
Caida de objetos		
Pisadas, choques o golpes		
Atrapamientos		
Sobreesfuerzo excesivo o falso movimientos		
Exposición o contacto con temperaturas extrema		
Exposicion o contacto con la electricidad		
Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras		
Otros resbalon o tropiezo		
	DATO MENSUAL	DATO ACUMULATIVO

Posibles Causas de los accidentes		
Acciones		
Condiciones		
	DATO MENSUAL	DATO ACUMULATIVO

SEXO		
Masculino		
Femenino		
	DATO MENSUAL	DATO ACUMULATIVO

Anexo 2 ACTA DE VERIFIACION DEL VIGIA SST

Guía de Acta de Verificación Mensual del VIGIA SST

Fecha 28/11/2022
Verificación. Ord. X Ext. ____

En la Ciudad de Bogotá , siendo las 9:00am horas, del día 27 de noviembre de 2022, el vigía SST efectúa acta de las actividades realizadas, conforme a lo dispuesto en están reglamentados como obligatorios por la Legislación:

- Decreto 614 de 1.984. Dicta las bases para la organización y administración de la Salud Ocupacional en Colombia. Artículos 25 y 26: Obligación de constituir Comités de Medicina Higiene y seguridad Industrial.
- Resolución 2013 de 1.986. Reglamenta la Organización y Funcionamiento de los Comités de Medicina Higiene y Seguridad Industrial.
- Resolución 1016 de 1.989. Artículo 5, literal d), Determina el funcionamiento de los Comités de Medicina Higiene y Seguridad Industrial como uno de los componentes del Programa de Salud Ocupacional. Artículo 10°, numeral 2.2,9 Define como una de las actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, colaborar con el Comité de Medicina Higiene y Seguridad Industrial
- Decreto 1295 de 1.994. Modifica el nombre a Comité Paritario de Salud Ocupacional, crea la figura del vigía Ocupacional (en reemplazo del Comité paritario en aquellas empresas que tengan menos de 10 trabajadores), fija en (2) dos años, la vigencia de los periodos de los Comités paritarios y determina la obligatoriedad de proporcionar a los miembros representantes del Comité al menos (4) cuatro horas semanales dentro de la jornada laboral normal de trabajo, para actividades propias del funcionamiento del Comité.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR – COMPROMISOS CUMPLIDOS

Se realiza la reposición de elementos de protección personal.
Se realizan charlas de prevención y promoción

SEGUIMIENTO DE LOS AT

En el mes de noviembre de 2022 la accidentalidad fue cero.

Accidentes 0 Incidentes 0 Enfermedades de Trabajo 0

Casos Covid: 0

SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES

Conforme la Resolución 2400 de 1979 "Estatuto de Seguridad Industrial", decreto 614 de 1984, y Resolución 1016 de 1989 y Resolución 2013 de 1986; las cuales son componentes activos dentro del SGSST, como herramienta vital para la identificación de los factores de riesgos y ofrecimiento de medidas preventivas y de control, hacia el mantenimiento de condiciones de salud y de trabajo en la población laboral y aseguramiento del cuidado de los bienes del Consorcio Mantenimiento 2022.

En las inspecciones realizadas se evidencia el cumplimiento de los procedimientos conforme las normas y acorde a la legislación aplicable al Consorcio.

Janie A Colmenares
Janie Colmenares

Anexo 3 DOCUMENTOS MAQUINARIA

	FORMATO	
	LISTADO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	VERSION: 0

CONTRATO No. 478 **DE** 2022

PERIODO **AGOSTO DE 2022**

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2019000050020 (SAN ANTONIO I (K13-820+910), CAPITOLIO Y LAGUNA VERDE)"

No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			OBSERVACIONES
		Modelo	Tipo	Referencia	
1	EGP 005	2014	MINICARGADOR	236D	
2	EGP-016	2014	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	426F	
3	EGP-029	2015	RETROEXCAVADORA	416E	
4	EGP-057	2022	EXCAVADORA	VIO50-6B	

NOTAS		
	No. INTERNO:	Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto.
	MODELO:	Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo.
	REFERENCIA:	Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo.,
	TIPO :	Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.

EGP-005 MINICARGADOR 236D

BC000753

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2014**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482014000169556-8

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860002576	1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AV AMERICAS 42 A 21	4055544	48	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860002576	1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA	37	018

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
33333352	MARTINEZ BELTRAN TATIANA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13911	No. 918209779	2014 - 05 - 02	No. 563186250	2014 - 04 - 04

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod. País Exportador
CATERPILLAR INC	PEORIA-ILL.	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
100 NE ADAMS INC ST 61629-0001	akers_william_w@cat.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs
01G128136	2014 - 04 - 04	918	1	434	25	MAERSK COLOMBIA S.A	1,936.07

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429510000	XX	XX	C236	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. doms.	72. Peso neto kgs. doms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.
01	01	249	2,791.33	2,791.33	PK	1	1	u	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
30,902.64	464.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
15.11	277.75

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
756.86	-673.92

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
30,985.58	L	21354513

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód. Interno del Producto
3	2014	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 59,990,252	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 16.00	98 59,990,252	99 9,598,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sanción	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 9,598,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

001 918209713 001 ZFEQ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1755 DEL 15 DE AGOSTO DE 2013.PRODUCTO: MINICARGADOR NUEVO MODELO 236D MARCA CATERPILLAR INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO USO O DESTINO: CONSTRUCCION SEGUN PREINSPECCION SERIAL CAT0236DLMPW00446 MODELO 236D SERIAL MOTOR 8DU3410 MODELO C3.3B SERIAL CUCHARON 65SSGP095826 P-N 279-5372 279-5374 MANIFIESTO DE CARGA N°116575005137256 FECHA 09-04-2014 FORMULARIO DE INGRESO A ZONA FRANCA N°918207539 FECHA 12-04-2014 CERTIFICADO DE INTEGRACION N°918209713 FECHA 02-05-2014 NACIONALIZACION PARCIAL DE 1 UNIDAD DEL B/L 563186250 ORDEN BC000753 . OR: US. XXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 37022

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MI003510	CATERPILLAR	236D	2014

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
INDUSTRIAL	MINICARGADOR	CAT0236DLMPW00446

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	8DU3410	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2975 Kg	2080 mm	1670 mm	3480 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
RENTAL EP S A S	NIT 901.002.043

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
06-09-2017	19-09-2017	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	482014000169556	02/05/2014

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000022574

EGP-016 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR

BC000671

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2014**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
482014000160401-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social			
860002576	1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA			
13. Dirección	**15. Teléfono**	**12. Cód. Admón.**	**16. Cód. Dpto**	**17. Cód. Ciudad Municipio**	
AV AMERICAS 42 A 21	4055544	48	11	001	

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860002576	1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA	37	018
29. Número documento de identificación		**30. Apellidos y nombres**		
33333352		MARTINEZ BELTRAN TATIANA		

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13911	No. 918209007	2014 - 04 - 25	No. GB1405386	2014 - 02 - 26

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
CATERPILLAR AMERICAS C.V.	GENEVA	767

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
BOITE POSTALE 6000 CH-1211	akers_william_w@cat.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ ovs.
ZQY101426	2014 - 02 - 14	918	1	628	25	NAVES S.A.	1,932.42

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429590000	XX	XX	C236	XX	XXXX	XX	628	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	767	7,920.00		7,920.00		PK	1	1	u	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
74,244.22	3,522.49
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
62.28	165.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
3,749.77	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
77,993.99	L / 21330294
87. Cod. oficina / **88. Año**	**89. Programa No** / **90. Cód interno del Producto**
3 / 2014	XXXXXXXXXX / 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	150,717,146	0	0	0
I.V.A.	16.00	150,717,146	24,115,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	24,115,000		0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

001 GB1405386 001 ZFEQ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2261 ART. 1 DE 2012 RESOLUCION DIAN 001069 DEL 15-02-2013 CODIGO 0001 Y AL DECRETO 1755 DEL 15 DE AGOSTO DE 2013. PRODUCTO: RETROEXCAVADORA CARGADORA NUEVA MARCA CATERPILLAR MODELO 428F INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO USO O DESTINO:MINERIA Y CONSTRUCCION SEGUN PREINSPECCION SERIAL CAT0428FCLBH03579 MODELO 428F SERIAL MOTOR CRS75886 MODELO 3054C SERIAL TRANSMISION F2E10937 SERIAL CABINA TIM'16824 CUCHARON CARGADOR P-N 3377394 3377395 SERIAL CUCHARON EXCAVADOR CH-11-548-13 P-N 273-1950S01 273-1951S02 MANIFIESTO DE CARGA N°116575005104321 FECHA 28-03-2014 FORMULARIO DE INGRESO A ZONA FRANCA N°918206319 FECHA 03-04-2014 ORDEN BC000671. Or: GB. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 482014000160401 133. Feha: 2014 04 25
134. Levante No. 482014000122218 / 135. Fecha 2014 - 04 - 25	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) HELM Autoadhesivo 14503011833563 Fecha presentación 2014-04-25 09:51:00 Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2014-04-25 10:17:05

20144008222099

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 37014

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC003499	CATERPILLAR	428F	2014

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0428FCLBH03579

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	CRS75886	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
8529 Kg	3770 mm	2350 mm	5750 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
RENTAL EP S A S

IDENTIFICACIÓN
NIT 901.002.043

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
06-09-2017	19-09-2017	******
ORIGEN	**DEC. IMPOPTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	482014000160401	25/04/2014

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000022570

Orden de Trabajo Nro.: 350

Vehículo: EGP-016

Rental Ep S.A.S **Teléfono: 7498509**

Datos de la Orden

Fecha Orden:	30/may./2022 11:25 a.m.	**km Orden:**	5.228	**Horómetro Orden:**	-- No Definido --	**Conductor:**	JULIAN FAJARDO
Creada Por:	Coordinacion Bodega	**Afecta Disponibilidad:**	Si	**Tiempo No Disponibilidad:**	2m		
Estado:	Cerrada	**Tipo de Orden:**	O.T. PREVENTIVO	**Etiquetas:**	Mantenimiento preventivo		
Proveedor:	RENTAL EP S.A.S	**Ciudad Orden:**	-- No Definido --	**C.Costos Orden:**	-- No Definido --		
Es una falla:	No						
Fecha Cierre Técnico:	30/may./2022 11:27 a.m.	**Cierre Técnico Por:**	Coordinacion Bodega				
Fecha Cierre Final:	30/may./2022 11:27 a.m.		Coordinacion Bodega				

Datos del Vehículo

Vehículo:	EGP-016	**Marca:**	CATERPILLAR	**Línea:**	428F	**Tipo:**	RETROCARGADOR
Modelo:	2014	**Ciudad Actual:**	-- No Definido --	**C.Costos Actual:**	-- No Definido --	**Propietario:**	-- No Definido --

Motivo de ingreso

CAMBIO DE ACEITE PREVENTIVO

Auditoría de creación y cierres **Mostrar**

Trabajos

Trabajo	Tipo Mtto.	Costo Unitario	Cant.	Dscto. Unitario	Impuesto	Total Trabajos	Total Repuestos	Gran Total	Proveedor
Mantenimiento preventivo 250 horas	Preventivo	$0,00	1	0% ($0,00)	16%	$0,00	$0,00	$0,00	RENTAL EP S.A.S
TOTALES						**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	

Cantidad de Trabajos: 1

Repuestos

No hay Repuestos para esta Orden

Resumen de Costos

Total Trabajos	$0,00
Total Repuestos	$0,00
Total Orden de Trabajo	$0,00

RENTAL EP SAS

NIT: 901.002.043 – 4

Bogotá D.C., 9 agosto de 2022

Señores
CONSORCIO GAVIONES 95
Bogotá D.C

Asunto: CERTIFICACIÓN Y CARTA COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

La empresa **RENTAL EP SAS**, certifica que los equipos en mención están en óptimas condiciones y se compromete a realizar la gestión y seguimiento, para que se ejecute los mantenimientos correspondientes al programa de mantenimiento, de acuerdo a lo estipulado por el fabricante, en el manual de operación y servicio.

MAQUINA	MARCA	TIPO	MODELO	PLACA/SERIAL
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	428F	2014	CAT0428FCLBH03579

Cordialmente.

ANDRES CAMILO SUAREZ NEIRA
TARJETA PROFESIONAL
CN230-114198
JEFE DE MAQUINARIA Y EQUIPO
RENTAL EP SAS

EGP-029 RETROEXCAVADORA 416E

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2015**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482015000129847-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860002576	1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AV AMERICAS 42 A 21	4055544	48	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860002576	1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA	37	018

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
94501837	SANCHEZ ESCOBAR MIGUEL

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13911	No. 918243794	2015 - 04 - 07	No. BR1504930	2015 - 02 - 04

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
CATERPILLAR S.A.R.L.	GENEVA	767

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
BOITE POSTALE 6000 CH-1211	akers_william_w@cat.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
CJGML113982	2015 - 01 - 23	918	1	741	25	NAVES S.A.	2,598.36

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429590000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	105	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	767	7,522.00	7,522.00	PK	1	1	u	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
70,459.80	2,589.50

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
58.09	175.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2,822.59	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
73,282.39	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 190,414,031	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 16.00	98 190,414,031	99 30,466,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 30,466,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

001 918243794 001 ZFEQ 001 NOS ACOGEMOS AL DTO.925 DE 9 MAYO/2013 PRODUCTO:RETROEXCAVADORA CARGADORA.MARCA: CATERPILLAR.MODELO:416E,USO O DESTINO:MINERIA Y CONSTRUCCION. Nos acogemos al Dto. 723 de abril 10 de 2014 SEGUN PREINSPECCION SERIAL CAT0416EHMFG12694 MODELO 416E SERIAL MOTOR G4D53147 MODELO 3054C ARREGLO MOTOR 460-7168 SERIAL TRANSMISION F2E15595 ARREGLO TRANSMISION 359-0393 SERIAL CABINA SDB 28 50 14 3533020 CUCHARON EXCAVADOR P-N 219-3387 219-3363 208-5245 CUCHARON CARGADOR P-N 251-1789 9R-5321/9R5866 MANIFIESTO DE CARGA N°116575005912369 FECHA 20-02-2015. FORMULARIO DE INGRESO A ZONA FRANCA N°918239483 FECHA 25-02-2015. ORDEN BC001137. OR:BR. XXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 49074

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC029837	CATERPILLAR	416E	2015

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0416EHMFG12694

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G4D53147	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7522 Kg	2820 mm	2300 mm	7290 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
RENTAL EP S A S	NIT 901.002.043

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

PRENDA-GFCM COMERCIAL MEXICO, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R SUCURSAL COLOMBIA

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29-01-2016	31-08-2018	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	482015000129847	07/04/2015



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000029696

EGP-057 EXCAVADORA VIO50-6B

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de Formulario

352022000136325-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830116807 | 6 DV: 7 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S

8. Dirección: DG 16 96 O 85 FONTIBON | 9. Teléfono: 4926260 | 10. Cód. Admón.: 35 | 11. Cód. Depto.: 11 | 12. Cód. Ciudad o Municipio: 001

Declarante

13. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830008623 | 14. DV: 6 | 15. Razón social o denominación del declarante: AGENCIA DE ADUANAS HECADUANAS SAS NIVEL 1 | 16. Tipo cambio: 26 | 17. Cód. usuario: 0268

18. Número Documento de Identificación: 36945737 | 19. Apellidos y nombres: QUILA BERNAL MONICA MILENA

20. Clase operación: 02	21. Tipo declaración: Anticipada	22. Cod.: 3	23. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXX	24. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX	25. Cod. Admón.: XX	26. Declaración de Importación: No. XXXXXXXXXXXXXX	27. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX	28. Cod. Admón.: XX
29. Cod. lugar ingreso o salida mercancía: BUN	30. Cod. Depósito: 25578	31. Modalidad de carga: No. 116575012261693	32. Año - Mes - Día: 2022 - 03 - 31	33. Documento de transporte: No. ONEYOSAC02934500			34. Año - Mes - Día: 2022 - 02 - 19	

35. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SOMITZ MACHINERY CORPORATION | 37. Ciudad: OSAKA | 38. Cod. País Exportador: 399

36. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 1-10 UMEDA 3- CHOME KITA-KU OSAKA | 39. Email: 81656551930

40. No. de factura: YGIDC45	41. Año - Mes - Día: 2022 - 02 - 21	42. Cod. país vendedor: 399	43. Cod. Modo Transporte: 1	44. Cód. puerto: 434	45. Cod. Depto: 11	46. Empresa transportadora: CIA TRANSPORTADORA S.A.	51. Tasa de cambio Seco:

S	48. Subpartida arancelaria: 8429520000	49. Cód. Tratamiento: XX	50. Cód. Tratamiento: XX	52. Cod. Modalidad: C100	53. No. cuotas pactadas: XX	54. Valor cuota USD: XXXX	55. Periodicidad del pago de la cuota: XX	56. Cod. país Origen: 399	57. Cod. Acuerdo: XXX

60. Forma de pago de la importación: 01	61. Tipo de importación: 01	62. Cod. país origen: 399	63. Peso bruto kgs: 4,812.00	64. Peso neto kgs: 4,811.99	65. Cód. pais embarque: VY	74. No. bultos: 9	75. Subpartida: 9	76. Cod. unidad comercial: U	77. Cantidad Aduana: 1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Flete USD	Autoliquidación	Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD		Arancel	0.00				
82. Deducciones fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajustes valor USD		IVA	19.00				
84. Valor aduana USD	85. Cód. para régimen libertad: X	86. Número: XXXXXXXXXX	Salvaguardia	0.00				
87. Cod. oficina: 99	88. Año: XXXX	89. Empresa No: XXXXXXXXXX	90. Cód. interno del Profesional: 0		Derechos Compensación	0.00			
					Derechos Antidumping	0.00			
					Gravámen				
					Sanción				
						Total			

91. Descripción de las mercancías (Indicar la descripción de la mercancía a la que se refiere cada subpartida arancelaria declarada, marcas, modelos, series y demás datos que permitan identificar plenamente la mercancía. Cuando el espacio no sea suficiente continúe en el reglón 94 del formulario)

DO 403054522. Usuario Aduanero con tramite Simplificado; 800414. Pedido Tramite: HQ232. Declaracion(1-9). NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 09-MAYO DEL 2013, NOS ACOGEMOS A LA RESOLUCION 057 DEL 13 DE ABRIL DE 2015, NOS ACOGEMOS AL INCISO 1 DEL ARTICULO 175 D EL DECRETO 1165 DE 2019, MODIFICADO POR EL INCISO 1 ARTICULO 3 DEL DECRETO 572 DEL 2021, MERCANCIA NUEVA//CON PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO. Cant (1) UNIDADES Producto: EXCAVADORA DE ORUGAS. Marca: YANMAR. Modelo: VIO50-6B. Referencia: VIO50-6B-CCRI-MJSANI. Serial: 61530. Uso o destino: EQUIPOS ESPECIAL PARA REALIZAR NOVILLENIO DE TIERRA EN OBRAS CIVI LES Y DE CONSTRUCCION. SERIE CHASIS: YRVVIO50CBBJ61530, MODELO DEL MOTOR: 4TNV88-2PBV1, SERIAL MOTOR: 18530(continúa al reagaldo)

97. Valor pagar anticipado: 0	98. Modalidad de pago a utilizar No: XXXXXXXXXXXXXX	99. Fecha: XXXX XX XX
100. Espacio reservado DIAN - Autoadhesivo	101. Espacio reservado Ministerio de Relaciones Exteriores	102. No. Negociación de la oferta: 352022000136325
		103. Fecha: 2022 03 24

104. Levante No: 352022000141525	105. Fecha: 2022 - 04 - 04	Autoliquidación aprobada	106. Recibo: 107. C C No:

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $: 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SVGA
Autoadhesivo 92352000031874
Fecha presentación 2021-03-24 18:18:30
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2022 04 04 09:35:40

20222747345463

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 96672

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC471095	YANMAR	VIO50-6B	2022

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	01530

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
ROJO	185305	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
4812 Kg	2540 mm	1940 mm	2590 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
RENTAL EP S A S	NIT 901.002.043

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
PRENDA-PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
22-04-2022	22-04-2022	[illegible]
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352022000136325	04/04/2022

ESTA [illegible] VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACI [illegible]

TMD7000012993

Anexo 4 PREOPERACIONALES

EGP-005 MINICARGADOR 236D

RENTAL EP	INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL	CODIGO	RENTAL EP
		VERSIÓN	1
		FECHA	23/01/2020
		APROBADO	EQUIPOS

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA	SEMANA INICIO	SEMANA FINAL
cap 005	cat retroexcavadora	cat 28	24-10-22	30-10-22

VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NOMBRE OPERADOR		Juan c.			Juan c.			Juan c.			Juan c.			Juan c.								
HORAS O KILOMETROS	INICIAL	6655			6660			6665			6671			6675								
	FINAL	6660			6665			6671			6675			6676								
OBRA DIARIAMENTE		cat 28			cat 28			cat 28			cat 28			cat 28								
NIVEL DE LUBRICANTES		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Aceite de motor		√			√			√			√			√								
Aceite hidraulico		√			√			√			√			√								
Aceite transmision		√			√			√			√			√								
Liquido de frenos		√			√			√			√			√								
Agua de bateria		√			√			√			√			√								
Refrigerante		√			√			√			√			√								
ESTADO MECANICO		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado llantas y rines			X			X			X			X			X							
Freno de servicio y parqueo		√			√			√			√			√								
Pasadores y bujes		√			√			√			√			√								
Estructura y chasis		√			√			√			√			√								
Crucetas y cardanes		√			√			√			√			√								
Elementos de desgaste		√			√			√			√			√								
Embrague			X			X			X			X			X							
Mangueras		√			√			√			√			√								
Tren de rodaje		√			√			√			√			√								
Poleas y Correas		√			√			√			√			√								
Sistema hidraulico		√			√			√			√			√								
SISTEMA ELECTRICO		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Sistema encendido		√			√			√			√			√								
Baterias		√			√			√			√			√								
Pito y alarma de reversa		√			√			√			√			√								
Luces			X			X			X			X			X							
Instrumentos de medida		√			√			√			√			√								
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Revision Tecnicomecanica				X			X			X			X	X		X						
Licencia de conducción				X			X			X			X	X		X						
SOAT				X			X			X			X	X		X						
Linea reflectiva		√	X			X			X			X			X							
Botiquín		√			√			√			√			√								
Cinturones de seguridad		√			√			√			√			√								
Extintor		√			√			√			√			√								
Espejos retrovisores		√			√			√			√			√								
COMBUSTIBLE (GI)																						

OBSERVACIONES: se solicita apoyo de reparación revisión luces delanteras y traseras Hasta el viernes tratara cambiarle mas siguiendo pronto cerca revisión

ENGRASE

Hr: 6671

Km: 6676

Firma Operador	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra	Firma Jefe Equipos
Juan c.		

RENTAL EP SAS

INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL

CODIGO	RENTAL EP
VERSIÓN	1
FECHA	23/01/2020
APROBADO	EQUIPOS

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA	SEMANA	
			INICIO	FINAL
epp 005	motoniveladora cat 120G	sumapaz gaviones 95	18-10-22	23-10-22

VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NOMBRE OPERADOR					Junior R.			Junior			Junior a.			Junior a			Junior a.					
HORAS O KILOMETROS	INICIAL				6630			6634			6939			6644			6652					
	FINAL				6634			6939			6644			6652			6655					
OBRA DIARIAMENTE					gaviones 95			gaviones 95			gaviones 95			gaviones 95			gaviones 95					
NIVEL DE LUBRICANTES		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Aceite de motor					√			√			√			√			√					
Aceite hidraulico					√			√			√			√			√					
Aceite transmision					√			√			√			√			√					
Liquido de frenos					√			√			√			√			√					
Agua de bateria					√			√			√			√			√					
Refrigerante						X			X			X			X			X				
ESTADO MECANICO		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado llantas y rines						X			X			X			X			X				
Freno de servicio y parqueo					√			√			√			√			√					
Pasadores y bujes					√			√			√			√			√					
Estructura y chasis					√			√			√			√			√					
Crucetas y cardanes					√			√			√			√			√					
Elementos de desgaste					√			√			√			√			√					
Embrague							X			X			X			X			X			
Mangueras					√			√			√			√			√					
Tren de rodaje					√			√			√			√			√					
Poleas y Correas					√			√			√			√			√					
Sistema hidraulico					√			√			√			√			√					
SISTEMA ELECTRICO		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Sistema encendido					√			√			√			√			√					
Baterías					√			√			√			√			√					
Pito y alarma de reversa					√			√			√			√			√					
Luces						X			X			X			X			X				
Instrumentos de medida					√			√			√			√			√					
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Revision Tecnicomecanica							X			X			X			X			X			
Licencia de conducción							X			X			X			X			X			
SOAT							X			X			X			X			X			
Linea reflectiva						X			X			X			X			X				
Botiquín					√			√			√			√			√					
Cinturones de seguridad					√			√			√			√			√					
Extintor					√			√			√			√			√					
Espejos retrovisores					√			√			√			√			√					
COMBUSTIBLE (GI)																						

OBSERVACIONES: se solicita revision de radiador luces traseras delanteras y laterales falta tornillo pasador de izquierda, mando izquierdo perdiendo fuerza revision llanta reflectiva para cambio se lleva en evaluacion falta necesita revision

ENGRASE

Hr: diario G.

Km: diario G.

Firma Operador	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra	Firma Jefe Equipos
Junior rodriguez		

RENTAL EP SAS

INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL

CODIGO	RENTAL EP
VERSIÓN	1
FECHA	23/01/2020
APROBADO	EQUIPOS

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA	SEMANA	
			INICIO	FINAL
EQP-005	Minicargador cat 236D	Suministro gaviones 95	11-10-22	16-10-20

VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NOMBRE OPERADOR		Junior			Junior			Junior			Junior			Junior								
HORAS O KILOMETROS	INICIAL	6613			6674			6615			6679			6624								
	FINAL	6674			6675			6679			6674			6630								
OBRA DIARIAMENTE		Gaviones 95			gaviones 95			gaviones 95			gaviones 95			gaviones 95								
NIVEL DE LUBRICANTES	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Aceite de motor	√			√			√			√			√									
Aceite hidraulico	√			√			√			√			√									
Aceite transmision	√			√			√			√			√									
Liquido de frenos	√			√			√			√			√									
Agua de bateria	√			√			√			√			√									
Refrigerante		X			X			X			X			X								
ESTADO MECANICO	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Estado llantas y rines		X			X			X			X			X								
Freno de servicio y parqueo	√			√			√			√			√									
Pasadores y bujes	√			√			√			√			√									
Estructura y chasis	√			√			√			√			√									
Crucetas y cardanes	√			√			√			√			√									
Elementos de desgaste	√			√			√			√			√									
Embrague			X			X			X			X			X							
Mangueras	√			√			√			√			√									
Tren de rodaje	√			√			√			√			√									
Poleas y Correas	√			√			√			√			√									
Sistema hidraulico	√			√			√			√			√									
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Sistema encendido	√			√			√			√			√									
Baterías	√			√			√			√			√									
Pito y alarma de reversa	√			√			√			√			√									
Luces	√	X			X			X			X			X								
Instrumentos de medida	√			√			√			√			√									
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Revision Tecnicomecanica			X			X			X			X			X							
Licencia de conducción			X			X			X			X			X							
SOAT			X			X			X			X			X							
Linea reflectiva	√			√			√			√			√									
Botiquín	√			√			√			√			√									
Cinturones de seguridad	√			√			√			√			√									
Extintor	√			√			√			√			√									
Espejos retrovisores	√			√			√			√			√									
COMBUSTIBLE (GI)																						

OBSERVACIONES: Se solicita revision rodillos cambio de sello en mal estado llanta desgastada luces danadas revision cambio de aceite motor

ENGRASE

Hr: 0500

Km: 0000

Firma Operador	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra	Firma Jefe Equipos
Junior rodriguez		

RENTAL EP SAS

INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL

CODIGO	RENTAL EP
VERSIÓN	1
FECHA	23/01/2020
APROBADO	EQUIPOS

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA	SEMANA INICIO	SEMANA FINAL
EQP 005	Retroexcavadora cat 236 D	Sumapaz	03-10-2022	09-10-2022

VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO

DIA DE LA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE OPERADOR	Junior R	Junior R	Junior R	Junior R	Junior R		
HORAS O KILOMETROS INICIAL	6600	6605	6607	6609	6609		
HORAS O KILOMETROS FINAL	6605	6609	6609	6609	6609		
OBRA DIARIAMENTE	Sumapaz	Sumapaz	Sumapaz	Sumapaz	Sumapaz		

NIVEL DE LUBRICANTES	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SABADO B	SABADO M	SABADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
Aceite de motor	√			√			√			√			√								
Aceite hidraulico	√			√			√			√			√								
Aceite transmision	√			√			√			√			√								
Liquido de frenos	√			√			√			√			√								
Agua de bateria	√			√			√			√			√								
Refrigerante	√			√	X			X			X			X							
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Estado llantas y rines	√			√			√			√			√								
Freno de servicio y parqueo	√			√			√			√			√								
Pasadores y bujes		X		√	X			X			X		√	X							
Estructura y chasis	√			√			√			√			√								
Crucetas y cardanes	√			√			√			√			√								
Elementos de desgaste	√			√			√			√			√								
Embrague			X			X			X			X			X						
Mangueras	√			√			√			√			√								
Tren de rodaje	√			√			√			√			√								
Poleas y Correas	√			√			√			√			√								
Sistema hidraulico	√			√			√			√			√								
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Sistema encendido	√			√			√			√			√								
Baterías	√			√			√			√			√								
Pito y alarma de reversa	√			√			√			√			√								
Luces		X			X			X			X			X						
Instrumentos de medida	√			√			√			√			√								
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Revision Tecnicomecanica			X			X			X			X			X						
Licencia de conducción			X			X			X			X			X						
SOAT			X			X			X			X			X						
Linea reflectiva	√			√						√			√								
Botiquín	√			√						√			√								
Cinturones de seguridad	√			√						√			√								
Extintor	√			√						√			√								
Espejos retrovisores	√			√						√			√								
COMBUSTIBLE (GI)																					

OBSERVACIONES: Se solicita limpieza de pasadores de la pala luces delanteras izquierda y direccionales izquierdas mayor necesity revision.

ENGRASE

Hr: Diesel

Km: Diesel

Firma Operador	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra	Firma Jefe Equipos
Junior Rodriguez		

EGP-016 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR

RENTAL EP SAS	INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL	CODIGO	RENTAL EP
		VERSIÓN	1
		FECHA	23/01/2020
		APROBADO	EQUIPOS

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA	SEMANA	
			INICIO	FINAL
C6P.016	Retro excavadora	Cavionas 95 SM	24-10-22	28/10/22

VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO

DIA DE LA SEMANA		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE OPERADOR		William	William	William	William	William		
HORAS O KILOMETROS	INICIAL	5517	5518	5522	5525	5526		
	FINAL	5518	5522	5525	5526	5529		
OBRA DIARIAMENTE		6.95	6.95	6.95	6.95	6.95		

NIVEL DE LUBRICANTES	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SABADO B	SABADO M	SABADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
Aceite de motor	X			X			X			X			X								
Aceite hidraulico	X			X			X			X			X								
Aceite transmision	X			X			X			X			X								
Liquido de frenos			X			X			X			X			X						
Agua de bateria	X			X			X			X			X								
Refrigerante	X			X			X			X			X								
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Estado llantas y rines	X			X			X			X			X								
Freno de servicio y parqueo		X			X				X			X			X						
Pasadores y bujes	X			X			X			X			X								
Estructura y chasis	X			X			X			X			X								
Crucetas y cardanes	X			X			X			X			X								
Elementos de desgaste	X			X			X			X			X								
Embrague	X			X			X			X			X								
Mangueras	X			X			X			X			X								
Tren de rodaje			X			X			X			X			X						
Poleas y Correas	X			X			X			X			X								
Sistema hidraulico	X			X			X			X			X								
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Sistema encendido	X			X			X			X			X								
Baterías	X			X			X			X			X								
Pito y alarma de reversa	X			X			X			X			X								
Luces	X			X			X			X			X								
Instrumentos de medida	X			X			X			X			X								
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Revision Tecnicomecanica			X			X			X			X			X						
Licencia de conducción	X			X			X			X			X								
SOAT			X			X			X			X			X						
Linea reflectiva	X			X			X			X			X								
Botiquín	X			X			X			X			X								
Cinturones de seguridad	X			X			X			X			X								
Extintor	X			X			X			X			X								
Espejos retrovisores	X			X			X			X			X								
COMBUSTIBLE (GI)																					

OBSERVACIONES:	ENGRASE
	Hr:
	Km:

Firma Operador	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra	Firma Jefe Equipos
William Mendoza		

RENTAL EP SAS	INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL	CODIGO	RENTAL EP
		VERSIÓN	1
		FECHA	23/01/2020
		APROBADO	EQUIPOS

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA	SEMANA	
			INICIO	FINAL
EGP. 016	Radio excavadora Equipos 95 SL		18-10-22	22-10-22

VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO

DIA DE LA SEMANA		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE OPERADOR			William	William	William	William	William	
HORAS O KILOMETROS	INICIAL		5512	5512	5513	5514	5516	
	FINAL		5512	5513	5514	5516	5516	
OBRA			6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	
HORAS DE TRAB.	INICIO							
	FINAL							

NIVEL DE LUBRICANTES	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Aceite de motor				X			X			X			X			X					
Aceite hidraulico				X			X			X			X			X					
Aceite transmision				X			X			X			X			X					
Liquido de frenos						X			6			X			X			V			
Agua de bateria				X			X			X			X			X					
Refrigerante				X			X			X			X			X					
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Estado llantas y rines				X			X			X			X		X	X					
Freno de servicio y parqueo					X				X			X			X		X				
Pasadores y bujes				X			X			X			X			X					
Estructura y chasis				X			X			X			X			X					
Crucetas y cardanes				X			X			X			X			X					
Elementos de desgaste				X			X			X			X			X					
Embrague				X			V			X			X			X					
Mangueras				X			X			X			X			X					
Tren de rodaje						X			X			V			Y			X			
Poleas y Correas				X			X			X			X			X					
Sistema hidraulico				X			X			X			X			X					
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Sistema encendido				X			V			X			V			X					
Baterías				V			X			V			X			X					
Pito y alarma de reversa				X			V			X			X			X					
Luces				V			V			X			X			X					
Instrumentos de medida				X			X			X			X			X					
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Revision Tecnicomecanica						X			V			Y			K			Y			
Licencia de conducción				X			X			X			X			X					
SOAT						X			Y			Y			K			X			
Linea reflectiva				X			Y			Y			X			X					
Botiquín				X			X			X			X			X					
Cinturones de seguridad				X			Y			Y			X			X					
Extintor				X			Y			X			X			X					
Espejos retrovisores				X			X			X			X			X					

COMBUSTIBLE (GI)

Nit proveedor							
Tiquete							
Galones							
Costo por gal o TOTAL							

OBSERVACIONES:	ENGRASE
	Hr:
	Km:

Firma Operador	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra	Firma Jefe Equipos
William Parra		

RENTAL EP SAS	INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL	CODIGO	RENTAL EP
		VERSIÓN	1
		FECHA	23/01/2020
		APROBADO	EQUIPOS

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA	SEMANA	
			INICIO	FINAL
EGP.016	Retroexcavadora	Equion 495 S.	10-10-22	14-10-22

VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO

DIA DE LA SEMANA		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE OPERADOR		William	William	William	William	William	William	
HORAS O KILOMETROS	INICIAL	5502	5507	5502	5502	5509		
	FINAL	5507	5507	5502	5509	5512		
OBRA DIARIAMENTE		6.95	6.95	6.95	6.95	6.95		

NIVEL DE LUBRICANTES	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Aceite de motor	X			X			X			X			X								
Aceite hidraulico	X			X			X			X			X								
Aceite transmision	X			X			X			X			X								
Liquido de frenos			X			X			X			X			X						
Agua de bateria	X			X			X			X			X								
Refrigerante	X			X			X			X			X								
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Estado llantas y rines	X			X			X			X			X								
Freno de servicio y parqueo		X				X		X			X				X						
Pasadores y bujes		X				X		X		X			X								
Estructura y chasis	X			X			X			X			X								
Crucetas y cardanes	X			X			X			X			X								
Elementos de desgaste	X			X			X			X			X								
Embrague	X			X			X			X			X								
Mangueras	X			X			X			X			X								
Tren de rodaje			X			X			X			X			X						
Poleas y Correas	X			X			X			X			X								
Sistema hidraulico	X			X			X			X			X								
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Sistema encendido	X			X			X			X			X								
Baterías	X			X			X			X			X								
Pito y alarma de reversa	X			X			X			X			X								
Luces	X			X			X			X			X								
Instrumentos de medida	X			X			X			X			X								
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Revision Tecnicomecanica			X			X			X			X			X						
Licencia de conducción	X			X			X			X			X								
SOAT			X			X			X			X			X						
Linea reflectiva	X			X			X			X			X								
Botiquín	X			X			X			X			X								
Cinturones de seguridad	X			X			X			X			X								
Extintor	X			X			X			X			X								
Espejos retrovisores	X			X			X			X			X								
COMBUSTIBLE (G!)																					

OBSERVACIONES:

ENGRASE

Hr:

Km:

Firma Operador	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra	Firma Jefe Equipos
William Marroquin		

RENTAL EP SAS

INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL

CODIGO	RENTAL EP
VERSIÓN	1
FECHA	23/01/2020
APROBADO	EQUIPOS

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA	SEMANA INICIO	SEMANA FINAL
EGP. 016	Retro excavadora	Glorias 95	03-10-22	07-10-22

VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO

DIA DE LA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE OPERADOR	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian		
HORAS O KILOMETROS INICIAL	5497	5499	5500	5502	5502		
HORAS O KILOMETROS FINAL	5499	5500	5502	5502	5502		
OBRA DIARIAMENTE	G. 95	G. 95	G. 95	G. 95	G. 95		

NIVEL DE LUBRICANTES	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Aceite de motor	X			X			X			X			X								
Aceite hidraulico	X			X			X			X			X								
Aceite transmision	X			X			X			X			X								
Liquido de frenos	X			X			X			X			X								
Agua de bateria	X			X			X			X			X								
Refrigerante	X			X			X			X			X								
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Estado llantas y rines	X			X			X			X			X								
Freno de servicio y parqueo	X				X			X			X				X						
Pasadores y bujes	X			X			X			X			X								
Estructura y chasis	X			X			X			X			X								
Crucetas y cardanes	X			X			X			X			X								
Elementos de desgaste	X			X			X			X			X								
Embrague	X			X			X			X			X								
Mangueras	X			X			X			X			X								
Tren de rodaje			X			X			X			X	X								
Poleas y Correas	X			X				X		X			X								
Sistema hidraulico	X			X				X		X			X								
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Sistema encendido	X			X				X		X			X								
Baterías	X			X				X		X			X								
Pito y alarma de reversa	X			X				X		X			X								
Luces	X			X				X		X			X								
Instrumentos de medida	X			X				X		X			X								
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Revision Tecnicomecanica			X			V			X			X			X						
Licencia de conducción	X			X			X			X			X								
SOAT			X			X			V			X			X						
Linea reflectiva	X			X			X			X			X								
Botiquín	X			X			X			X			X								
Cinturones de seguridad	X			X			X			X			X								
Extintor	X			X			X			X			X								
Espejos retrovisores	X			X			X			X			X								
COMBUSTIBLE (GI)																					

OBSERVACIONES: pasado! del eje delantero se encuentra en mal estado y pontrillo de la explotador lado derecho oxidado

ENGRASE

Hr:

Km:

Firma Operador	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra	Firma Jefe Equipos
Cristian Herrera		

EGP-022 EXCAVADORA HITACHI 120

RENTA EP SAS

INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL

CÓDIGO	RENTA EP
VERSIÓN	1
FECHA	29/01/2020
APROBADO	GERENTE EQUIPOS

CÓDIGO EQUIPO	DESCRIPCIÓN EQUIPO	OBRA	SEMANA INICIO	SEMANA FINAL
EEP-022	Excavadora Hitachi 220	Amagua	31-10-2022	

DÍA DE LA SEMANA	VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO																							
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
NOMBRE OPERADOR	Julian G			Julian G			Julian G			Julian G			Julian G											
HORAS O KILOMETROS INICIAL				9026.5			9044.0			9101.2			9171.1											
HORAS O KILOMETROS FINAL				9044.0			9101.2			9171.1														
OBRA DIARIAMENTE	Estatico 8.2			Gancho 9.5			Gancho 9.5			Gancho 9.5			Gancho 8.2											
NIVEL DE LUBRICANTES	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓											
Aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓											
Aceite transmisión	✓			✓			✓			✓			✓											
Liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓											
Agua de batería	✓			✓			✓			✓			✓											
Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓											
ESTADO MECANICO	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado llantas y rines			X			X			X			X			X									
Freno de servicio y parqueo	✓			✓			✓			✓			✓											
Pasadores y bujes	✓			✓			✓			✓			✓											
Estructura y chasis	✓			✓			✓			✓			✓											
Crucetas y cardanes			X			X			X			X			X									
Elementos de desgaste	✓			✓			✓			✓			✓											
Embrague			X			X			X			X			X									
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓											
Tren de rodaje			X			X			X			X			X									
Poleas y Correas	✓			✓			✓			✓			✓											
Sistema hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓											
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Sistema encendido	✓			✓			✓			✓			✓											
Baterías	✓			✓			✓			✓			✓											
Pito y alarma de reversa	✓	X			X			X			X			X										
Luces	✓			✓			✓			✓			✓											
Instrumentos de medida	✓	X			X			X			X			X										
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Revision Tecnicomecanica			X			X			X			X			X									
Licencia de conducción			X			X			X			X			X									
SOAT				✓			✓			✓			✓											
Linea reflectiva	✓			✓			✓			✓			✓											
Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓											
Cinturones de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓											
Extintor			X			X			X			X			X									
Espejos retrovisores																								
COMBUSTIBLE (GI)							3362																	

OBSERVACIONES: Se solicita urgente el arnes electrico ya que no sirven varios sistemas de alerta, se solicitan espejos o lupas

ENGRA
Hr: Des
Km: Des

Firma Operador	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra	Firma Jefe Equipos
[redacted]		

EGP-057 EXCAVADORA VIO50-6B

RENTALEP SAS

INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL

VERSIÓN	1
FECHA	23/01/2020
APROBADO	EQUIPOS

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA	SEMANA INICIO	SEMANA FINAL
EEP-067	EXCAVADORA YANMAR VIO50	GAVIONES 95 SUMAPAZ	31-10-2022	

VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO

DIA DE LA SEMANA		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE OPERADOR		Julian fs	Julian fs	Julian fs	Julian fs	Julian fs		
HORAS O KILOMETROS	INICIAL	414.8	428.2	420.2	420.8	424.7		
	FINAL	428.2	420.2	420.8	424.7			
OBRA		GAVIONES 95	GAVIONES 95	GAVIONES 95	GAVIONES 95	GAVIONES 95		
HORAS DE TRAB.	INICIO							
	FINAL							

NIVEL DE LUBRICANTES	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SABADO B	SABADO M	SABADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓								
Aceite hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓								
Aceite transmision	✓			✓			✓			✓			✓								
Liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓								
Agua de bateria	✓			✓			✓			✓			✓								
Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Estado llantas y rines			X			X			X			X			X						
Freno de servicio y parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
Pasadores y bujes	✓			✓			✓			✓			✓								
Estructura y chasis	✓			✓			✓			✓			✓								
Crucetas y cardanes			X			X			X			X			X						
Elementos de desgaste	✓			✓			✓			✓			✓								
Embrague	✓			✓			✓			✓			✓								
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Tren de rodaje	✓			✓			✓			✓			✓								
Poleas y Correas	✓			✓			✓			✓			✓								
Sistema hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓								
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Sistema encendido	✓			✓			✓			✓			✓								
Baterías	✓			✓			✓			✓			✓								
Pito y alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓								
Luces	✓			✓			✓			✓			✓								
Instrumentos de medida	✓			✓			✓			✓			✓								
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Revision Tecnicomecanica			X			X			X			X			X						
Licencia de conducción			X			X			X			X			X						
SOAT			X			X			X			X			X						
Linea reflectiva	✓			✓			✓			✓			✓								
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓								
Cinturones de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
Extintor	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejos retrovisores	✓			✓			✓			✓			✓								

COMBUSTIBLE (GI)

Nit proveedor	/			/			
Tiquete							
Galones		15 GLS		4 GLS			
Costo por gal o TOTAL							

OBSERVACIONES: Balde Sanjero no sierra bien no se puede Cargar Sobre trabajo

ENGRASE

Hr: Diario

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA	APROBADO	EQUIPOS
P-057	excavadora YANMAR VIO 60	Galvanes 95 Sumasa		

SEMANA	
INICIO	FINAL
18-10-2022	

VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO

DIA DE LA SEMANA		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE OPERADOR			Julian F S	Julian F S	Julian F S	Julian F S	Julian F S	
HORAS O KILOMETROS	INICIAL		376.7	379.2	381.0	386.2	391.8	
	FINAL		379.2	381.0	386.2	391.8		
OBRA			Galvanes 95	Galvanes 95	Galvanes 95	Galvanes 95	Galvanes 95	
HORAS DE TRAB.	INICIO							
	FINAL							

NIVEL DE LUBRICANTES	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Aceite de motor				✓			✓			✓			✓			✓					
Aceite hidraulico				✓			✓			✓			✓			✓					
Aceite transmision				✓			✓			✓			✓			✓					
Fluido de frenos				✓			✓			✓			✓			✓					
Agua de bateria				✓			✓			✓			✓			✓					
Refrigerante				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Estado llantas y rines						X			X			X			X			X			
Freno de servicio y parqueo				✓			✓			✓			✓			✓					
Rodadores y bujes				✓			✓			✓			✓			✓					
Estructura y chasis				✓			✓			✓			✓			✓					
Coronetas y cardanes						X			X			X			X			X			
Elementos de desgaste				✓			✓			✓			✓			✓					
Estibraque						X			X			X			X			X			
Mangueras				✓			✓			✓			✓			✓					
Tren de rodaje				✓			✓			✓			✓			✓					
Bandas y Correas				✓			✓			✓			✓			✓					
Sistema hidraulico				✓			✓			✓			✓			✓					
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Sistema encendido				✓			✓			✓			✓			✓					
Luces				✓			✓			✓			✓			✓					
Pito y alarma de reversa				✓			✓			✓			✓			✓					
Baterias				✓			✓			✓			✓			✓					
Instrumentos de medida				✓			✓			✓			✓			✓					
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N**
Revision Tecnicomecanica						X			X			X			X			X			
Licencia de conducción						X			X			X			X			X			
SOAT						X			X			X			X			X			
Cinta reflectiva				✓			✓			✓			✓			✓					
Extintor				✓			✓			✓			✓			✓					
Cascos de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓					
Botiquin				✓			✓			✓			✓			✓					
Espejos retrovisores				✓			✓			✓			✓			✓					

COMBUSTIBLE (GI)

Proveedor							
Norte							
Galones							
Precio por gal o TOTAL				9625			

OBSERVACIONES: Se solicitan esquineras del balde sanjero, balde sanjero no cierra bien no se puede cargar sobrecargue, se solicita soldaduras para el protector alas grapera ya se dano 1

ENGRASE

Hr: Diario

Km: Diario

Firma Jefe Equipos

RENTAL EP SAS

INFORME DIARIO DE EQUIPO Y VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL

CODIGO	RENTAL EP
VERSIÓN	1
FECHA	23/01/2020
APROBADO	EQUIPOS

CODIGO EQUIPO	DESCRIPCION EQUIPO	OBRA	SEMANA	
			INICIO	FINAL
EEP-057	EXCAVADORA	SUMAPAZ	03/10/22	10-10-22

VERIFICACIONES Y CONDICIÓN DIARIA DEL EQUIPO

DIA DE LA SEMANA		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE OPERADOR		BRYAN	BRYAN	BRYAN	BRYAN	BRYAN		
HORAS O KILOMETROS	INICIAL	332.4	337.2	343.1	343.1	345.3		
	FINAL	337.2	343.1	343.1	345.3	350.3		
OBRA								
HORAS DE TRAB.	INICIO							
	FINAL							

NIVEL DE LUBRICANTES	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SABADO B	SABADO M	SABADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
Aceite de motor	✓			✓						✓			✓								
Aceite hidraulico	✓			✓						✓			✓								
Aceite transmision			NA			NA						NA			NA						
Liquido de frenos			NA			NA						NA			NA						
Agua de bateria	✓			✓						✓			✓								
Refrigerante	✓			✓						✓			✓								
ESTADO MECANICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Estado llantas y rines			NA			NA			NA			NA			NA						
Freno de servicio y parqueo			NA			NA			NA			NA			NA						
Pasadores y bujes	✓			✓			✓			✓			✓								
Estructura y chasis	✓			✓			✓			✓			✓								
Crucetas y cardanes			NA			NA			NA			N			N						
Elementos de desgaste	✓			✓			✓			✓			✓								
Embrague			NA			NA			NA			NA			NA						
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Tren de rodaje	✓			✓			✓			✓			✓								
Poleas y Correas	✓			✓			✓			✓			✓								
Sistema hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓								
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Sistema encendido	✓			✓			✓			✓			✓								
Baterías	✓			✓			✓			✓			✓								
Pito y alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓								
Luces	✓			✓			✓			✓			✓								
Instrumentos de medida	✓			✓			✓			✓			✓								
DOCUMENTOS Y SEGURIDAD	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**	**B**	**M**	**N/A**
Revision Tecnicomecanica			NA			NA			NA			NA			NA						
Licencia de conducción	✓			✓			✓			✓			✓								
SOAT			NA			NA			NA			NA			NA						
Linea reflectiva	✓			✓			✓			✓			✓								
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓								
Cinturones de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
Extintor	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejos retrovisores			NA			NA			NA			NA			NA						

COMBUSTIBLE (GI)

Nit proveedor							
Tiquete							
Galones							
Costo por gal o TOTAL							

OBSERVACIONES:

ENGRASE	
Hr:	
Km:	

Firma Operador	Firma Ingeniero Residente / Inspector Obra	Firma Jefe Equipos
BRYAN		

Anexo 5 PERSONAL NOVIEMBRE



PERSONAL CONSORCIO GAVIONES 95

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	EMPRESA
1	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	79756111	PROFESIONAL SOCIAL	26/08/2022	CONSORCIO GAVIONES 95
2	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	80742188	CONDUCTOR	22/08/2022	CONSORCIO GAVIONES 95
3	HERNAN AREVALO DIAZ	79742051	INSPECTOR DE OBRA	23/08/2022	CONSORCIO GAVIONES 95
4	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	1015401266	PROFESIONAL SST	12/09/2022	CONSORCIO GAVIONES 95
5	JUAN CAMILO LUNA LUNA	1072466708	RESIDENTE DE OBRA	2/08/2022	CONSORCIO GAVIONES 95
6	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	1101178764	OPERADOR	8/09/2022	CONSORCIO GAVIONES 95
7	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	4743041	TOPOGRAFO	8/08/2022	CONSORCIO GAVIONES 95
8	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	80381861	AYUDANTE	19/08/2022	CONSORCIO GAVIONES 95
9	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	80451779	AYUDANTE	26/08/2022	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO
10	BELMO YESID MENESES MORA	80381803	AYUDANTE	17/08/2022	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO
11	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	80452204	AYUDANTE	25/08/2022	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO
12	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	79632458	AYUDANTE	17/08/2022	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO
13	GILBERTO CAMPO	83242177	OFICIAL	17/08/2022	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO
14	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	80765369	AYUDANTE	17/08/2022	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO
15	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	9116348	OFICIAL	22/08/2022	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO
16	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	1003486903	AYUDANTE	17/08/2022	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO
17	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	349296	AYUDANTE	17/08/2022	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO
18	RITO CELIO MORENO ARIZA	5601998	OFICIAL	14/10/2022	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO
19	LADY ALEXANDRA ALMANZA CASTILLO	52880504	PROFESIONAL AMBIENTAL	24/08/2022	PROMOTORA PUGA
20	BRAYAN FERNEY AMEZQUITA DIAZ	1115913389	OPERADOR	11/08/2022	RENTAL EP SAS
21	DAVID RODELO VANEGAS	72269370	OPERADOR	19/10/2022	RENTAL EP SAS
22	JUNIOR RODRIGUEZ	1192924869	OPERADOR	25/08/2022	RENTAL EP SAS
23	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	80066235	OPERADOR	11/08/2022	RENTAL EP SAS
24	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	1033763151	AUXILIAR TRAFICO	20/09/2022	TEMPORADES
25	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	1072894823	AUXILIAR TRAFICO-BOAL	29/08/2022	TEMPORADES
26	Helman Diaz	1070330264	CONDUCTOR	19/10/2022	RENTAL EP SAS

Noviembre

2022

SHOT ON REDMI 9

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563341	0	CONSORCIO GAVIONES 95	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 95 - 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4327903	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1809105314	9444174421	E	2022/12/12	2022/12/13	BANCOLOMBIA	1	$7,524,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79742051	AREVALO HERNAN									X									25-14	30	$2,368,359	$379,000	EPS005	30	$2,368,359	$94,800	CCF22	30	$2,368,359	$94,800	14-11	30	$2,368,359	$164,900	30	$0	$0	Si	$733,500
2	CC	80742188	AVENDAÑO EDUAR																		230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS002	24	$1,040,000	$41,600	CCF22	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0	Si	$322,000
3	CC	80742188	AVENDAÑO EDUAR										X								230301	6	$260,000	$31,200	EPS002	6	$260,000	$0	CCF22	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
4	CC	4743041	BECERRA MAXIMINO									X									25-14	30	$2,604,583	$416,800	MIN002	30	$2,604,583	$104,200	CCF22	30	$2,604,583	$104,200	14-11	30	$2,604,583	$181,300	30	$0	$0	Si	$806,500
5	CC	1015401266	COLMENARES JANIE																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
6	CC	1070330264	DIAZ HELMAN									X									230201	30	$1,780,533	$284,900	EPS017	30	$1,780,533	$71,300	CCF22	30	$1,780,533	$71,300	14-11	30	$1,780,533	$124,000	30	$0	$0	Si	$551,500
7	CC	1101178764	FAJARDO JULIAN		X							X									230301	30	$1,598,438	$255,800	EPS017	30	$1,598,438	$64,000	CCF22	30	$1,598,438	$64,000	14-11	30	$1,598,438	$111,300	30	$0	$0	Si	$495,100
8	CC	79756111	GARCIA ANDRES																		230301	29	$2,416,667	$386,700	EPS005	29	$2,416,667	$96,700	CCF22	29	$2,416,667	$96,700	14-11	29	$2,416,667	$168,300	29	$0	$0	Si	$748,400
9	CC	79756111	GARCIA ANDRES										X								230301	1	$83,334	$10,100	EPS005	1	$83,334	$0	CCF22	1	$83,334	$0	14-11	1	$83,334	$0	1	$0	$0	Si	$10,100
10	CC	79632428	HERNANDEZ ORLANDO	X																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	1072466708	LUNA JUAN																		25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$136,000	CCF22	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	$236,700	30	$0	$0	Si	$1,052,700
12	CC	79554518	PULIDO LUIS																		230201	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,278,400
Total	**Afiliados(10)**																						$24,351,914	$3,922,900			$24,351,914	$960,600			$24,351,914	$960,600			$24,351,914	$1,671,400		$0	$0		$7,515,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901563341	0	CONSORCIO GAVIONES 95	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 95 - 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4327903	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1809105314	9444174421	E	2022/12/12	2022/12/13	BANCOLOMBIA	1	$7,524,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,922,900	$4,500	$0	$3,927,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,107,800	$2,300	$0	$2,110,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$850,200	$1,000	$0	$851,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$964,900	$1,200	$0	$966,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,671,400	$1,900	$0	$1,673,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,671,400	$1,900	$0	$1,673,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$960,600	$1,100	$0	$961,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$960,600	$1,100	$0	$961,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$960,600	$1,400	$0	$962,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$140,000	$200	$0	$140,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$135,300	$200	$0	$135,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$104,200	$200	$0	$104,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$93,600	$200	$0	$93,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$487,500	$600	$0	$488,100
TOTAL				**10**	**$7,515,500**	**$8,900**	**$0**	**$7,524,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901002043	4	RENTAL EP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RENTAL EP SAS	CR 75 67 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7498509	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1808357594	9444148641	E	2022/12/13	2022/12/13	BANCOLOMBIA	0	$12,315,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RENTAL EP SAS (30 Afiliados)																						$35,664,355	$5,706,800			$37,414,355	$1,497,300			$36,278,799	$1,451,800			$37,414,355		$2,495,300		$0	$0		$11,151,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: OBRA CIVIL (30 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TEMPORADES SAS identificado(a) con NI 800235812 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DORA EUNISES PEREZ BUSTOS identificado(a) con CC 1072894823

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	25		X							X									$1,143,084	4%	$45,800
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	2										X								$96,546	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	25		X							X									$1,143,084	16%	$182,900
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X								$96,546	16%	$15,500
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	25		X							X									$1,143,084		$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	2										X								$96,546		$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	25		X							X									$1,143,084		$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	2										X								$96,546		$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	25		X							X									$0	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	2										X								$0	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	25		X							X									$0	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	2										X								$0	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	25		X							X									$1,143,084	6.96%	$79,600
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X								$96,546	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	25		X							X									$1,420,598	4%	$56,900
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X								$0	0%	$0
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X									$1,448,188	4%	$58,000
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$1,448,188	16%	$231,800
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30									X									$1,448,188		$0
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30									X									$1,448,188		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30									X									$0	0%	$0
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30									X									$0	0%	$0
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$1,448,188	6.96%	$100,800
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$1,448,188	4%	$58,000
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	29							X		X									$1,346,688	4%	$53,900
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	1										X								$38,667	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29							X		X									$1,346,688	16%	$215,500
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1										X								$38,667	16%	$6,200
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	29							X		X									$1,346,688		$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	1										X								$38,667		$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	29							X		X									$1,346,688		$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	1										X								$38,667		$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	29							X		X									$0	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	1										X								$0	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	29							X		X									$0	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	1										X								$0	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29							X		X									$1,346,688	6.96%	$93,800
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1										X								$38,667	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29							X		X									$1,346,688	4%	$53,900
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1										X								$38,667	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	10																		$333,334	4%	$13,400
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	20											X							$666,667	4%	$26,700
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	10																		$333,334	16%	$53,400

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	20											X							$666,667	16%	$106,700
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	10																		$333,334		$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	20											X							$666,667		$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	10																		$333,334		$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	20											X							$666,667		$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	10																		$0	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	20											X							$0	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	10																		$0	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	20											X							$0	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	10																		$333,334	6.96%	$23,300
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	20											X							$666,667	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	10																		$333,334	4%	$13,400
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	0											X							$0	4%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29									X									$1,018,750	4%	$40,800
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1										X								$33,334	0%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29									X									$1,018,750	16%	$163,000
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1										X								$33,334	16%	$5,400
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-11	29									X									$1,018,750		$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-11	1										X								$33,334		$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-11	29									X									$1,018,750		$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-11	1										X								$33,334		$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-11	29									X									$0	0%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-11	1										X								$0	0%	$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-11	29									X									$0	0%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-11	1										X								$0	0%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29									X									$1,018,750	6.96%	$71,000
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1										X								$33,334	0%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29									X									$1,018,750	4%	$40,800
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1										X								$33,334	0%	$0
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30									X									$1,234,374	4%	$49,400
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,234,374	16%	$197,500
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30									X									$1,234,374		$0
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30									X									$1,234,374		$0
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30									X									$0	0%	$0
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30									X									$0	0%	$0
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,234,374	6.96%	$86,000
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,234,374	4%	$49,400
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,177,604	4%	$47,200
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									$1,177,604	16%	$188,500
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30									X									$1,177,604		$0
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30									X									$1,177,604		$0
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30									X									$0	0%	$0
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30									X									$0	0%	$0
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									$1,177,604	6.96%	$82,000
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									$1,177,604	4%	$47,200
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	2	X																	$66,667	4%	$2,700

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	2	X																$66,667	16%	$10,700
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	2	X																$66,667		$0
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	2	X																$66,667		$0
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	2	X																$0	0%	$0
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	2	X																$0	0%	$0
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	2	X																$66,667	6.96%	$4,700
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	2	X																$66,667	4%	$2,700

Este certificado se expide el día 2023-06-15 a las 08:00.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TEMPORADES SAS identificado(a) con NI 800235812 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DORA EUNISES PEREZ BUSTOS identificado(a) con CC 1072894823

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	25		X							X									$1,143,084	4%	$45,800
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	2										X								$96,546	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	25		X							X									$1,143,084	16%	$182,900
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X								$96,546	16%	$15,500
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	25		X							X									$1,143,084		$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	2										X								$96,546		$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	25		X							X									$1,143,084		$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	2										X								$96,546		$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	25		X							X									$0	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	2										X								$0	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	25		X							X									$0	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	2										X								$0	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	25		X							X									$1,143,084	6.96%	$79,600
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X								$96,546	0%	$0
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	25		X							X									$1,420,598	4%	$56,900
9449110670	2000436117	E	2023-04-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X								$0	0%	$0
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X									$1,448,188	4%	$58,000
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$1,448,188	16%	$231,800
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30									X									$1,448,188		$0
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30									X									$1,448,188		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30									X									$0	0%	$0
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30									X									$0	0%	$0
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$1,448,188	6.96%	$100,800
9447514039	1946369549	E	2023-03-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$1,448,188	4%	$58,000
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	29							X		X									$1,346,688	4%	$53,900
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	1										X								$38,667	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29							X		X									$1,346,688	16%	$215,500
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1										X								$38,667	16%	$6,200
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	29							X		X									$1,346,688		$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	1										X								$38,667		$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	29							X		X									$1,346,688		$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	1										X								$38,667		$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	29							X		X									$0	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	1										X								$0	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	29							X		X									$0	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	1										X								$0	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29							X		X									$1,346,688	6.96%	$93,800
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1										X								$38,667	0%	$0
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29							X		X									$1,346,688	4%	$53,900
9446370503	1896106070	E	2023-02-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1										X								$38,667	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	10																		$333,334	4%	$13,400
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	20											X							$666,667	4%	$26,700
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	10																		$333,334	16%	$53,400

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	20											X							$666,667	16%	$106,700
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	10																		$333,334		$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	20											X							$666,667		$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	10																		$333,334		$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	20											X							$666,667		$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	10																		$0	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	20											X							$0	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	10																		$0	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	20											X							$0	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	10																		$333,334	6.96%	$23,300
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	20											X							$666,667	0%	$0
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	10																		$333,334	4%	$13,400
9444821106	1840193789	E	2023-01-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	0											X							$0	4%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29									X									$1,018,750	4%	$40,800
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1										X								$33,334	0%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29									X									$1,018,750	16%	$163,000
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1										X								$33,334	16%	$5,400
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-11	29									X									$1,018,750		$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-11	1										X								$33,334		$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-11	29									X									$1,018,750		$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-11	1										X								$33,334		$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-11	29									X									$0	0%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-11	1										X								$0	0%	$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-11	29									X									$0	0%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-11	1										X								$0	0%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29									X									$1,018,750	6.96%	$71,000
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1										X								$33,334	0%	$0
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29									X									$1,018,750	4%	$40,800
9443295198	1790777768	E	2022-12-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1										X								$33,334	0%	$0
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30									X									$1,234,374	4%	$49,400
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,234,374	16%	$197,500
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30									X									$1,234,374		$0
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30									X									$1,234,374		$0
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30									X									$0	0%	$0
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30									X									$0	0%	$0
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,234,374	6.96%	$86,000
9442352646	1738050808	E	2022-11-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,234,374	4%	$49,400
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									$1,177,604	4%	$47,200
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									$1,177,604	16%	$188,500
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30									X									$1,177,604		$0
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30									X									$1,177,604		$0
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30									X									$0	0%	$0
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30									X									$0	0%	$0
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									$1,177,604	6.96%	$82,000
9441067175	1689648699	E	2022-10-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									$1,177,604	4%	$47,200
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	2	X																	$66,667	4%	$2,700

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	2	X																$66,667	16%	$10,700
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	2	X																$66,667		$0
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	2	X																$66,667		$0
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	2	X																$0	0%	$0
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	2	X																$0	0%	$0
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	2	X																$66,667	6.96%	$4,700
9439804191	1639211848	E	2022-09-06	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	2	X																$66,667	4%	$2,700

Este certificado se expide el día 2023-06-15 a las 08:00.

Anexo 6 INSPECCION BOTIQUIN, CAMILLA Y EXTINTOR

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ENE LE TRABAJO	CODIGO	FT-SST-046
	FORMATO	VERSIÓN	2
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	FECHA	7/07/2022

Lugar de la inspección: Frente de Obra Capitolio

Área de trabajo especifica a inspeccionar: Caseta Primeros Auxilios.

Nombre de quien realiza la Inspección: Janie A Colmenares **Cargo:** Residente SST

FECHA DE INSPECCION	NÚMERO DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE PRÓXIMA RECARGA	UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR																	
						ESTA EN SU LUGAR		VIA DE ACCESO LIBRE		PRESIÓN		SELLO DE GARANTIA		MANOMETRO		MANIJA		MANGUERA		PINTURA		SEÑALIZACION DEMARCACION	
						SI	NO	SI	NO	BIEN	MAL	SI	NO	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
28-08	1	Multi	10L	Enero 2023	Frente de Obra	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
28-09	1	Multi proposito	10L	Enero 2023	Frente de Obra	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
31-10	1	Multi Proposito	10L	Enero 2023	Frente de Obra	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
30-11	1	Multi Proposito	10L	Enero 2023	FRENTE DE OBRA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

	SISTEMA DE GESTÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST-047
	FORMATO	VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y CAMILLA	FECHA	1/07/2022

Lugar de la inspección: FRENTE DE OBRA CAPITOLIO — **Cargo:** RESIDENTE SST

Nombre de quien realiza la Inspección: JANIE COLMENARES

ELEMENTOS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	FECHA INSPECCION 31/08/2022		FECHA INSPECCION 30/09/2022		FECHA INSPECCION 21/10/2022		FECHA INSPECCION 30/11/2022	
			FALTA	OBSERV.	FALTA	OBSERV.	FALTA	OBSERV.	FALTA	OBSERV.
Gasa no estéril	Paquete x 200 unidades	200	10		10			OK	10	
Gasa esteril	Unidad	20		OK		OK		OK		OK
Compresas no estériles (toallas higiénicas)	Unidad	4	1		1			OK	1	
Esparadrapo de tela 4" x5 Yd	Rollo	2		OK		OK		OK		OK
Bajalenguas en madera	Paquetes x 20 unidades.	2		OK		OK		OK		OK
Guantes de látex	Caja x 100 unidades	1		OK		OK		OK		OK
Venda elástica 2"x 5Yd.	Unidad	2		OK		OK		OK		OK
Venda elástica 3" x 5Yd.	Unidad	2		OK		OK		OK		OK
Venda elástica 5" x5Yd	Unidad	2		OK		OK		OK		OK
Venda de algodón laminado de 3"x5Yd	unidad	2		OK		OK		OK		OK
Venda de algodón laminado de 5"x5Yd.	unidad	2		OK		OK				OK
Yodopovidona	Galon	1	0,5		0,5				0,5	
Solución salina	Bolsa x 250 ml	5								
Termómetro mercurio en vidrio	Unidad	1								
Alcohol antiséptico	frasco x 345 ml	1								
Tijera para trauma	Unidad	3								
Linterna	Unidad	1	1		1				1	
Pilas de repuesto	Pares	4	2		2				2	
Inmovilizadores cervicales adulto	Unidad	2		OK		OK		OK		OK
Inmovilizador cervicales niño	Unidad	2		OK		OK		OK		OK
Inmovilizadores para extremidades	Unidad	2		OK		OK		OK		OK
Vaso desechable	Unidad	25		OK		OK		OK		OK
Tensiómetro	Unidad	1		OK		OK		OK		OK
Fonendoscopio	Unidad	1		OK		OK		OK		OK
Acetaminofén	Tabletas	20	Pdte		Pdte				Pdte	
Hidróxido de aluminio	Tabletas	10	Pdte		Pdte				Pdte	
Aspirina	Tabletas	10	Pdte		Pdte				Pdte	
Mascara o barrera para RCP	Unidad	2	Pdte			OK		OK	Pdte	
OBSERVACIONES:										
OBSERVACIONES:										
OBSERVACIONES:										
OBSERVACIONES:										

INSPECCIÓN BOTIQUIN	FECHA INSPECCION 31/08/2022			FECHA INSPECCION 30/09/2022			FECHA INSPECCION 31/10/2022			FECHA INSPECCION 18/11/2022	
	BUENO	MALO	OBSERV.	BUENO	MALO	OBSERV.	BUENO	MALO	OBSERV.	BUENO	MALO
Estado de las correas de amarre.	✓			✓			✓			✓	
Fisuras en la Tabla	NO ✓			NO ✓			NO ✓			NO ✓	
Manijas de Agarre	✓			✓			✓			✓	
Se encuentra en Lugar Visible	✓			✓			✓			✓	
Se encuentra rotulada.	✓			✓			✓			✓	
Estado General	Bueno			Bueno			Bueno			Bueno	

OBSERVACIONES:

Anexo 7 ENTREGA Y REPOSICION DE EPP

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Andres A Garcia | CEDULA: 79756111 | CONTRATISTA: CONSORCIO GAVIONES 95

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
12	09	22	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	Andrés A García

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
12-09-22	X	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	—	—	Andrés A García

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Jenie A Almenares			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
		VERSION: 2
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:01-07-2022

NOMBRE:	CEDULA:	CONTRATISTA:
Edwar Ivan Avendaño	80742188	Consorcio Gaviones 95

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

22	08	22	OVEROL X	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	*	FIRMA

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
20-04	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–		

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA:01-07-2022

NOMBRE:	CEDULA:	CONTRATISTA:
Hernan Arevalo Díaz	79742051	Consorcio Gaviones 95

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	BOTAS		CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
03	08	22	✓	✓	SI	NO	SI NO		X

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	BOTAS		CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
					SI	NO	SI NO		

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	BOTAS		CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
					SI	NO	SI NO		

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
29-08-22	—	—	—	—	—	—	—	—	Impermeable			X

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Janie A Palmeras			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
		VERSION: 2
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:01-07-2022

NOMBRE:	CEDULA:	CONTRATISTA:
Jazie A Palmeras	1015401266	Consorcio Gaviotas 95

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA											
12	08	22	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	Jazie A P.	FIRMA

2DA ENTREGA

DD	MM	AA										
			OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA										
			OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
		-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Juan Camilo Luna	CEDULA: 1072466708	CONTRATISTA: Consorcio Gaviones

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA
17	08	22		X	X							

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.


FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
2009-22	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE		
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA				

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Jaime A Colmenares			

Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Máximo Becerra | CEDULA: 4743041 | CONTRATISTA: Consorcio Gaveres 95

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
08	08	22		✓			✓					

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
24-09-22	—	—	—	—	—	—	—	—	Impermeable			

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE		
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA				

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Daniela Palmeros			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
		VERSION: 2
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Alberto Vasquez	CEDULA: 80381861	CONTRATISTA: Const. Coral Serrano

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO			BOTAS			CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
19	09	22	✓		SI	NO		SI ✓	NO			Alberto VB

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO			BOTAS			CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
25	10	22			SI	NO		SI ✓	NO	✓		Alberto VB

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO			BOTAS			CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
					SI	NO		SI	NO			

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
15-09-22	—	—	—	—	✓	vaq	-	5 ✓	✓			Alberto VB
20-09-22	-	-	✓	✓	—	—	-	✓	✓			Alberto VB
28-09-22	-	-	—	—	—	—	—	—	Impel			Alberto VB
25-10-22	—	—	—	✓	—	Vaquet	-	5 ✓	Impel		✓	///
	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	Alberto VB

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Marcela Cateno			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
		VERSION: 2
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Aldumar Vasquez	CEDULA: 80.451.779	CONTRATISTA: Cons Coral Serrano

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
29	08	22	X				X			39		Aldumar Vasq.

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
29-08-22	✓	–	–	–	✓	vaq	–	✓	✓	–		Aldumar Vsq7
10-09-22	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–		Aldumar Vsq7
20-09-22	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–		Aldumar Vsq7
28-09-22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Impermeable		Aldumar Vsq7
10-22	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	Aldumar V

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Marcela Cateno			

Scanned by TapScanner

358

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO:
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Belmo Meneses | CEDULA: 80381803 | CONTRATISTA: Const. Coral Serrano

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO		BOTAS		CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
17	08	22	✓	✓	SI / NO	✓	SI / NO			

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO		BOTAS		CAUCHO	MATERIAL	FRIMA
					SI / NO		SI / NO			

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO		BOTAS		CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
					SI / NO		SI / NO			

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
05-09-22	—	-	-	—	✓	vaq		SV	✓	-		
10-09-22	—	-	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—		
28-09-22	—	-	—	—	—	—	—	—	Impermeable			

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIO
		FECHA:01-07-

NOMBRE: Fernando Vasquez	CEDULA: 80452204	CONTRATISTA: Const. Coral Serrano

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO			BOTAS			CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
09	08	22	X		SI	NO		SI	NO			Fernando V.

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO			BOTAS			CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
					SI	NO		SI	NO	X		Fernando V.

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO			BOTAS			CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
					SI	NO		SI	NO			

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
05-09-22	—	—	—	—	✓	vaq	—	5 ✓	✓	—		Fernando Vaq
16-09-22	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—		Fernando Vás
28-09-22	—	—	—	—	—	—	—	—	Impermeable			Fernando Vas
25-10-22	—	—	—	—	—	Vaq	—	—	—	—	—	Fernando V.

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
		VERSION: 2
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Fredy Hurtado	CEDULA: 79.632.458	CONTRATISTA: Const. Coral Serrano

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO		SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
17	08	22	✓			✓		✓	✓		a.		Fredy Hurtado

2DA ENTREGA

24	11	22	OVEROL	CHALECO		SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	Fredy Hurtado

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO		SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
17-08-22	✓				✓	vaq.		S ✓	✓			Fredy Hurtado
28-8-22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Impermeable		Fredy Hurtado
11-10-22	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Fredy Hurtado
15-10-22	-	-	✓	-	-	-	-	S ✓	Impermeable			Fredy Hurtado
23-11-22	-	-	-	-	-	Vaq	-	-	-	-	-	Fredy Hurtado

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE		
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA				

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Dorie A Olmedo			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Gilberto Campo | CEDULA: 83242177 | CONTRATISTA: Const. Coral Serrano

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA										
17	08	22	OVEROL ✓	CHALECO	SI ✓	NO	BOTAS ✓	SI ✓	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

2DA ENTREGA

DD	MM	AA										
			OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA										
			OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
05-09-22	—	✓	—	✓	✓	Vaq	—	5r	1	—		
10-04-22	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—		
28-09-22	—	—	—	—	—	—	—	—	Impermeable			

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Marcela Cotes			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
		VERSION: 2
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Jhon A. Cifuentes | CEDULA: 80745369. | CONTRATISTA: Const. Coral Serrano

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
17	08	22	✓		X		✓	X		X		Jhon A C.

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
25	10	22	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	Jhon A C.

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
17 0822	✓	—	—	—	1.	vqq.	—	3 ✓	✓	—		Jhon A C.
10-09-22	—	—	✓	✓	—	4	—	✓	✓	—		Jhon A C.
28-09-22	—	—	—	—	—	—	—	—	Impermeable			Jhon A C
25-10-22	—	—	—	—	—	Vqq.	—	5 ✓	Impermeable			Jhon A C.

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Jane A Palmeros P			

Scanned by TapScanner

SISTE

NOMBRE: Jose Luis Benavides

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGA

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI
20	08	22	X		X

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	S

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DE

FECHA	CASCO	GAFAS DE SE
20-08		

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Miguel Angel | CEDULA: 1003486903 | CONTRATISTA: Loial Serano

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
17	08	22	✓		^		✓	x		✓		MAGM Miguel Gonzalez

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
29	08	22	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	MAGM Mig-el G

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
17-08-22	✓	—	—		✓	vaqueta		5✓	✓			MAGM Miguel Gonzalez
20-09-22	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓	—		MAGM Miguel Gonzalez
29-09-22	—	—	—	—	—	—	—	—	Impermeable			MAGM Miguel Gonzalez
31-10-22	—	—	—	—	—	Vaq	—	—	Impermeable			MAGM Miguel Gonzalez
23-11-22	—	—	-	-	-	Vaq	-	-	—	—	—	MAGM Miguel Gonzalez

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Daniel Palmeros			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Orlando Lopez	CEDULA: 349296	CONTRATISTA: Const. Peral Serrano

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
17	08	22	✓		X		✓	X		✓		Orlando López H

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
17-08-22	✓				✓	vay		S. ✓	a			Orlando López H
20-09-22	—	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓		Orlando López H
28-09-22	—	—	—	—	—	—	—	—	Impermeable			Orlando López H
31-10-22	—	—	—	—	—	Vaq	—	—	Impermeable			Orlando López H

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Marcelo Cotes			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Brito Celio Moreno	CEDULA: 5607998	CONTRATISTA: Coral Serrano

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
18	10	22	X			X		X		X		X

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
29-10-22	—	—	—	—	—	—	—	—	Impermeable			X
21-11-22	—	—	—	—	—	Vague	—	—	—	—		

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Jorie Atalmenza			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
		VERSION: 2
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA 03-03-2020

NOMBRE: Brayan Arequita | CEDULA: 1115913389 | CONTRATISTA: Rental E.P.

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO			BOTAS			CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
05	09	22	X	SI		NO	SI		NO			

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO			BOTAS			CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
				SI		NO	SI		NO			

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO			BOTAS			CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
				SI		NO	SI		NO			

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
05-09-22	—	✓	—	—	X	Vidrio	—	—	—	—		BRAYAN.
19-09-22	—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	—		
28-09-22	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—		
29-09-22	—	—	—	—		—	—	—	Impermeable			

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Marcela Tabares			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-0
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION
		FECHA:01-07-20

NOMBRE: David Bodelo	CEDULA: 72269370	CONTRATISTA:

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

2DA ENTREGA


DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL ARE
DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
20-10-22	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	
011-22	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	



Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
		VERSION: 2
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Oscar Fernando Pinzón Arias | CEDULA: 80782534 | CONTRATISTA: Beatal

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
28-09-22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Impermeable	—	Oscar Pinzón
25-10-22	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	Oscar Pinzón

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Jaime A Palmeros			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA 03-03-2020

NOMBRE: William Maraquin | CEDULA: 80066235 | CONTRATISTA: Rental EP

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

20	09	22	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	

2DA ENTREGA

			OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	

3RA ENTREGA

			OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
05-09-22	—	✓	—	—	✓	VDG	—	—	—	—		William Maraquin
20-09-22	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—		William

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Yaceth Ortiz			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Dora Perez Bustos | CEDULA: 1072894823 | CONTRATISTA: Temporales

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	38 SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
29	08	22	X	X	✓		X	✓		✓		Dora Perez

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
29-08-22	1	—	—	—	1	Vaq		2	1			Dora Pérez
22-09-22	—	/	—	—	1	Vaq	-	-	/			Dora Pérez
28-09-22	—	—	—	—	—	—	—	—	Impermeable			Dora Perez

OTROS:

AR	ARNES	ES	ESLINGA	IMP	IMPERMEABLE
GS	GUANTES SOLDADURA	MS	MASCARA PARA SOLDADURA		

ENTREGA	ALMACEN	REVISO	AREA S&SO
Marcelo Cotes			

Scanned by TapScanner

	ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	CODIGO: FT-SST-042
	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 2
		FECHA:01-07-2022

NOMBRE: Angy Lorena Vasquez Castillo | CEDULA: 1033763151 | CONTRATISTA: Consorcio Gaviones 95

MARCAR CON X LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ENTREGA INICIAL

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA
				✓				✓		✓		X Lorena Vasquez

2DA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FRIMA

3RA ENTREGA

DD	MM	AA	OVEROL	CHALECO	SI	NO	BOTAS	SI	NO	CAUCHO	MATERIAL	FIRMA

DILIGENCIE SI O NO EN LA ENTREGA DE EPP. DEJE TODOS LOS CAMPOS CERRADOS. UNA VEZ ESTA HOJA SE TERMINE O EL TRABAJADOR SE RETIRE REMITA EL REGISTRO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA SU ARCHIVO EN LA CARPETA DE CADA TRABAJADOR.

FECHA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD		GUANTES			PROTECCION RESPIRATORIA		TAPAOIDOS		OTROS	FIRMA
		MONOGAFAS	OBSCURAS	CARNAZA	CAUCHO	OTROS	FILTRO	MASCARILLA	INSERCION	COPA		
20-09-22	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	Lorena Vasquez

Anexo 8 CRONOGRAMA SST

	CRONOGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
CONSORCIO GAVIONES 95	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES	MES SEMANA	NOV 1	2	3	4	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
		SEGUIRIDAD VIAL					
Inspeccion de vehiculos y maquinaria	PROGRAMADO			1		7	57%
	EJECUTADO			1		4	
Capacitación ayudantes de trafico, señalización en obra, señalización y demarcación vehicular y peatonal	PROGRAMADO					3	33%
	EJECUTADO					1	
Capacitación Riesgo publico y movilidad segura	PROGRAMADO					2	50%
	EJECUTADO					1	
Revisión y actualizacion documental de vehiculos y conductores	PROGRAMADO					2	0%
	EJECUTADO					0	
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	1				15	40%
	EJECUTADO	1				6	

ACTIVIDADES	MES	MES 4				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
	SEMANA	1	2	3	4		
		BIOMECANICO					
Inspecciones	PROGRAMADO	1				8	38%
	EJECUTADO	1				3	
Capacitación Levantamiento manual de cargas - Higiene postural	PROGRAMADO					1	100%
	EJECUTADO					1	
Capacitación Uso de herramientas y Equipos manuales	PROGRAMADO					1	100%
	EJECUTADO					1	
Capacitación Cuidado de Manos	PROGRAMADO					1	0%
	EJECUTADO					0	
Capacitación Riesgo mecanico	PROGRAMADO	1				2	50%
	EJECUTADO	1				1	
Pausas Activas	PROGRAMADO				1	7	57%
	EJECUTADO				1	4	
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	3				20	50%
	EJECUTADO	3				10	

ACTIVIDADES	MES	MES 4				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
	SEMANA	1	2	3	4		
Capacitación Riesgo fisico Auditivo	PROGRAMADO					1	100%
	EJECUTADO					1	
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	0				2	50%
	EJECUTADO	0				1	

	CRONOGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
CONSORCIO GAVIONES 95	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES	MES SEMANA	NOV 1	2	3	4	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES	MES	MES 4				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
	SEMANA	1	2	3	4		
		PRODUC-TOS QUIMICOS					
Capacitacion en manejo de Hojas de Seguridad de productos quimicos	PROGRAMADO				1	1	100%
	EJECUTADO				1	1	
Capacitación en almacenamiento y manipulación de productos quimicos	PROGRAMADO					1	0%
	EJECUTADO					0	
Divulgación de Hojas de Seguridad de Productos Quimicos	PROGRAMADO					0	#¡DIV/0!
	EJECUTADO					0	
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	1				2	50%
	EJECUTADO	1				1	
ACTIVIDADES	PROGRAMADO	MES 4				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
	EJECUTADO	1	2	3	4		
		SISTEMAS DE GESTION					
Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social	PROGRAMADO				1	11	36%
	EJECUTADO				1	4	
Examenes de ingreso, periodicios y de tetiro	PROGRAMADO				1	11	27%
	EJECUTADO				1	3	
Autoreporte de condiciones de salud	PROGRAMADO				1	11	36%
	EJECUTADO				1	4	
INDUCCION: Sistema de Seguridad social, politicas de SC, Tabaquismo, Drogadicción, Alcoholismo, Reglamento de Higiene, Reglamento interno, Notificación de riesgos,	PROGRAMADO				1	11	36%
	EJECUTADO				1	4	
NOTIFICACION DE RIESGOS: (Efectos del ruido en la salud, riesgo cardiovascular, enfermedades respiratorias, alteraciones gastrointestinales, enfermedades transmitidas ppor vectores, cefaleas,etc.)	PROGRAMADO				1	11	36%
	EJECUTADO				1	4	
Publicación de Politicas S.O. Tabaquismo, Drogadicción Alcoholismo, Reglamento de HyS. Industrial	PROGRAMADO					2	50%
	EJECUTADO					1	
Campaña: Alcoholismo, Drogadicción y Tabaquismo	PROGRAMADO					3	33%
	EJECUTADO					1	
Capacitación en Estilos de vida Saludable	PROGRAMADO		1			1	100%
	EJECUTADO		1			1	
Taller Manejo de estr5es laboral+Riesgo psicosocial	PROGRAMADO					1	0%
	EJECUTADO					0	
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	6				62	35%
	EJECUTADO	6				22	

	CRONOGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
CONSORCIO GAVIONES 95	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES	MES SEMANA	NOV 1	2	3	4	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA							
Reuniones Comité de Convivencia	PROGRAMADO			1		2	100%
	EJECUTADO			1		2	
CAPACITACION: Que es el comité de convivencia, Funciones y conformación	PROGRAMADO					2	50%
	EJECUTADO					1	
CAPACITACIÓN: Miembros del comité de convivencia Laboral	PROGRAMADO					1	100%
	EJECUTADO					1	
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	1				5	80%
	EJECUTADO	1				4	
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL COPASST - COMITÉ DE CONVIVENCIA							
Reuniones mensuales del Copasst	PROGRAMADO				1	10	30%
	EJECUTADO				1	3	
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	1				10	30%
	EJECUTADO	1				3	
SEGURIDAD INDUSTRIAL							
INDUCCION Y REINDUCCION SSTMA	PROGRAMADO					6	17%
	EJECUTADO					1	
INSPECCIONES DE ORDES Y ASEO	PROGRAMADO			1		6	50%
	EJECUTADO			1		3	
DIVULGACION DE POLITICAS	PROGRAMADO			1		7	57%
	EJECUTADO			1		4	
SOCIALIZACION Y PROCEDIMIENTOS SSTMA	PROGRAMADO					4	50%
	EJECUTADO					2	
CAPACITACION ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	PROGRAMADO					1	100%
	EJECUTADO					1	
CAPACITACION ORDEN Y ASEO	PROGRAMADO					2	50%
	EJECUTADO					1	
CAPACITACION: USO Y CUIDADO DE EPP'S	PROGRAMADO					1	0%
	EJECUTADO					0	
CAPACITACION CUIDADO DE LA MAQUINARIA	PROGRAMADO					1	100%
	EJECUTADO					1	
CAPACITACION QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA	PROGRAMADO					1	0%
	EJECUTADO					0	
DIVULGACION PUNTO DE ENCUENTRO	PROGRAMADO					1	0%
	EJECUTADO					0	
SEGUIMIENTO A INDICADORES	PROGRAMADO				1	7	57%
	EJECUTADO				1	4	
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	3				37	43%
	EJECUTADO	3				16	

ACTIVIDADES	MES / SEMANA	MES 4 1	2	3	4	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
		PASO					
Entregra y reposición de Elementos de protección personal para las diferentes actividades	PROGRAMADO				1	10	40%
	EJECUTADO				1	4	
Gestión de reporte en casos sopechosos y confirmados por Covid - 19	PROGRAMADO				1	10	40%
	EJECUTADO				1	4	
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	2				20	40%
	EJECUTADO	2				8	

	CRONOGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
CONSORCIO GAVIONES 95	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES	MES SEMANA	NOV 1	2	3	4	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES	MES	MES 4				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
	SEMANA	1	2	3	4		
		PAPSO					
Divulgación politica de lavado de manos y uso de mascarilla de carácter obligatorio	PROGRAMADO					3	33%
	EJECUTADO					1	
Elaboración y socialización deL PAPSO	PROGRAMADO					1	100%
	EJECUTADO					1	
Registro de condiciones de salud	PROGRAMADO	1	1	1	1	42	33%
	EJECUTADO	1	1	1	1	14	
TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	4				46	35%
	EJECUTADO	4				16	

Anexo 9 CAPACITACIONES

	PLANILLA DE ASISTENCIA	CODIGO:FT-SST-040
		VERSION 2
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA:01-07-2022

PLANILLA DE ASISTENCIA CAPACITACION

TEMA: Riesgo Mecanico y Estilos de Vida Saludable.

FECHA: 24 Nov 2022 **HORA INICIO:** 7:00 am **HORA FINALIZACION:** 8:00 am.

No.	NOMBRE	CEDULA	RAZON SOCIAL	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
1	William Parra	1033734105	Con. Gaviones 95	Aux. Topografia	3184021233	
2	Maximiano Becerra	1743041	Consorcio gaviones 95	Topografo INSP	4743041	
3	Hermes Aranzalo Diaz	79774051	Consorcio gaviones 95	Inspector de obra	3218930657	
4	Juan Camilo Lora	1072466708	Consorcio Gaviones 95	Presidente Técnic.	3143363600	
5	Angy Lorena Vasquez C	1033763151	Temporades	Auxiliar de Trafico	3229214697	Lorena Vasquez
6						
7						
8						
9						
10						

NOMBRE FACILITADOR: Janie A Colmenares C FIRMA FACILITADOR: Janie A Colmenares

Anexo 10 REGISTRO DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES. Cargo: PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
3	7:00am	HERMAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041																		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80581861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458																		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	88232177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80769369		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601598																		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192524869		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11139517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	7:00am	WILIAM PARRA				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	7:00am																					
29	7:00am																					
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES. Cargo: PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO: 02 NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401256			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79832458																		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1004486903																		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	WALTER ALBINO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WILLIAN PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am	OSCAR PINZÓN					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES. Cargo: PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458																		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601938			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	WILLIAM PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	OSCAR PINZON					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WALTER ALBINO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES

Cargo: PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	OSCAR PINZON					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WALTER ALBINO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am	WILLIAM PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES | Cargo: PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458																		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370																		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235																		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	WILLIAM PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	MARCELA CASTAÑO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WALTER ALBINO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
30	7:00am	OSCAR PINZON					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE ARANOA COLMENARES. **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN ARÉVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041																		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264																		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	OSCAR PINZON					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	MARCELA CASTAÑO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WALTER ALBINO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903																		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	OSCAR PINZON					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WILLIAM PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am																					
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE COLMENARES **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1083486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	OSCAR PINZÓN					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WALTER ALBINO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am	WILLIAM PAREA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES. **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 12 DE NOVIEMBRE DE 202

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111																		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051																		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266																		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708																		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041																		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370																		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235																		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264																		
24	7:00am	ANGY LOREMA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	7:00am																					
27	7:00am																					
28	7:00am																					
29	7:00am																					
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051																		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	WILLIAM PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	MARCELA CASTAÑO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am																					
29	7:00am																					
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES. Cargo: PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266																		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	MARCELA CASTAÑO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WALTER ALBINO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am	WILLIAM PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL 2022 Pagina: 1 DE 1	

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE ARANDA COLMENARES. **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibres pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79758111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE ARANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MARMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORIAL SERRANO	80581863																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BADUERO	CONSTRUCCIONES CORIAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORIAL SERRANO	80581803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BADUERO	CONSTRUCCIONES CORIAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORIAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORIAL SERRANO	83202177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORIAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORIAL SERRANO	9116348			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORIAL SERRANO	1013486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORIAL SERRANO	389296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORIAL SERRANO	5802998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	18189517			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
23	7:00am	WELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072854823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	WILLIAM PALRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am																					
29	7:00am																					
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES. **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80747188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80581803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1004486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349256																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601988			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269870			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA LUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	WILLIAM PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am																					
29	7:00am																					
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES | Cargo: PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111																		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401286			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178754																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79633458		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349256																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192928869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80056215		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	7:00am	WILLIAM PARRA				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	7:00am																					
29	7:00am																					
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓	.	✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072486708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	389296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5637998		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370																		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80216235																		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1031330264		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1083763151		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072834823		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	WILLIAM PARRA				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	OSCAR PINZON				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am																						
30	7:00am																						

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES. **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 22 DE NOVIEMBRE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401286			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041																		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116448																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370																		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235																		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11139517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264																		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	WILLIAM PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am																					
28	7:00am																					
29	7:00am																					
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES | **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370																		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	WILLIAN PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	OSCAR PINZON					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am																					
30	7:00am																					

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486933			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370																		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	OSCAR PINZON					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WILLIAM PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am	WALTER ALDINO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
30	7:00am	WILSON QUINTERO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES **Cargo:** PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 25 DE NOVIEMBRE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188																		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486003		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601988		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	7:00am	DAVID PODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370																		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	7:00am	WALTER ALBINO				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	7:00am	WILSON QUINTERO				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	7:00am	OSCAR PINZON				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
30	7:00am	WILLIAM PARRA				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Código: Vigencia : ABRIL /2022 Página: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: Janit Ananda Colmenares | Cargo: Profesional SST

DIA/MES/AÑO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguno de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardíaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111																		
2	7:00am	EDGAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIT AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072486708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAHAMBO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80351851																		
9	7:00am	ALDEMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80581863																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79632458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO GAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	88242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80705809																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003466903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349255																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5607998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	77268370																		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192914869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80056215			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HEISMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070136264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	OSCAR PINZON					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WILLIAM PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am	WALTER ALBINO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
30	7:00am	Wilson Quintero					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01	
		Codigo:	
		Vigencia : ABRIL /2022	
		Pagina: 1 DE 1	

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES | Cargo: PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibras pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111																		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072468708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764																		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80881861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80851779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381801																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80852204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79631458			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83242177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486903			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	349296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601968			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269970																		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192924869																		
21	7:00am	WILLIAN MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070330264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
26	7:00am	WILLIAM PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WILSON QUINTERO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am	WALTER ALBINO					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
30	7:00am	OSCAR PINZON					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

	FORMATO REGISTRO CONDICIONES DE SALUD	Versión: 01 Codigo: Vigencia : ABRIL /2022 Pagina: 1 DE 1

FORMATO REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

Nombre de quien hace la medición: JANIE AMANDA COLMENARES Cargo: PROFESIONAL SST

DIA/MES/AÑO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

No	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CONTRATISTA	No CEDULA	Tiene alguna de las enfermedades preexistentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, Enfermedad Cardiaca, asma, fibrosis pulmonares - EPOC, mayor de 60 años, enfermedades del sistema inmune.	FIEBRE		TOS		SECRECION NASAL		FATIGA		DIFICULTAD PARA RESPIRAR		MALESTAR GENERAL		CONVIVE CON ALGUNA PERSONA CON SINTOMAS		Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo.		FIRMA
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	7:00am	ANDRES ALBERTO GARCIA POSADA	CONSORCIO GAVIONES 95	79756111																		
2	7:00am	EDUAR IVAN AVENDAÑO BAUTISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	80742188			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
3	7:00am	HERNAN AREVALO DIAZ	CONSORCIO GAVIONES 95	79742051			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
4	7:00am	JANIE AMANDA COLMENARES CALDERON	CONSORCIO GAVIONES 95	1015401266			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
5	7:00am	JUAN CAMILO LUNA LUNA	CONSORCIO GAVIONES 95	1072466708			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
6	7:00am	JULIAN YESID FAJARDO SANCHEZ	CONSORCIO GAVIONES 95	1101178764			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
7	7:00am	MAXIMINO BECERRA YACUMAL	CONSORCIO GAVIONES 95	4743041			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
8	7:00am	ALBERTINO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80501861																		
9	7:00am	ALDUMAR VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80451779																		
10	7:00am	BELMO YESID MENESES MORA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80381803																		
11	7:00am	FERNANDO VASQUEZ BAQUERO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80452204																		
12	7:00am	FREDY ALFONSO HURTADO PALACIOS	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	79637858			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
13	7:00am	GILBERTO CAMPO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	83241177																		
14	7:00am	JHON ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	80765369																		
15	7:00am	JOSE LUIS BENAVIDES CHACON	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	9116348																		
16	7:00am	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	1003486803			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
17	7:00am	ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	389296																		
18	7:00am	RITO CELIO MORENO ARIZA	CONSTRUCCIONES CORAL SERRANO	5601998			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
19	7:00am	DAVID RODELO VANEGAS	RENTAL EP SAS	72269370																		
20	7:00am	JUNIOR RODRIGUEZ	RENTAL EP SAS	1192928869																		
21	7:00am	WILLIAM MARROQUIN VALBUENA	RENTAL EP SAS	80066235			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
22	7:00am	JORGE PEÑA	RENTAL EP SAS	11189517																		
23	7:00am	HELMAN ESTEBAN DIAZ MORALES	RENTAL EP SAS	1070336264			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
24	7:00am	ANGY LORENA VASQUEZ CASTILLO	TEMPORADES	1033763151			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
25	7:00am	DORA EUNISES PEREZ BUSTOS	TEMPORADES	1072894823																		
26	7:00am	ORLANDO HERNANDEZ					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
27	7:00am	OSCAR PINZON					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
28	7:00am	WILLIAN PARRA					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
29	7:00am																					
30	7:00am																					