	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	**Código:** F-IP-172
		Versión:02
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de aprobación:** Noviembre de 2021

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	OBJETO:	
ANP 02	Suministro, transporte y colocación de micropilotes inyectados a profundidad hasta 10mts con un diámetro de 25cm más acero de refuerzo de 1 y gancho hasta de 50 cm, a friccción. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños, e incluye refuerzo.	m	1750,00	**CONTRATISTA:**	GRUPO CYJ SAS
				INTERVENTOR:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









LOCALIZACION	LONGITUD	No. UNIDADES	SUBTOTAL
G5	6,00	3	18,00
G6	4,00	4	16,00
G7	4,00	4	16,00
G8	6,00	3	18,00
G9	4,00	4	16,00
G10	4,00	4	16,00
G11	4,00	4	16,00
G12	4,00	4	16,00
G13	6,00	3	18,00
G14	4,00	4	16,00
G15	4,00	4	16,00
G16	6,00	3	18,00
B6	8,00	5	40,00
B7	8,00	5	40,00
B10	8,00	5	40,00
B11	8,00	5	40,00
B12	8,00	5	40,00
B13	8,00	6	48,00
F13	8,00	6	48,00
A6	4,00	4	16,00
A7	4,00	4	16,00
A8	6,00	3	18,00
A11	4,00	4	16,00
A12	4,00	4	16,00

							TOTAL	578,00			
	POR EL CONTRATISTA:					POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO:					
	Firma:					Firma:					
	Nombre: César Napoleón Céspedes					Nombre: Jobanny José Copete					
	REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA					**SECRETARIO DE INFRAESTRCTURA-SUPERVISOR DEL CONTRATO**					



