ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	24 de marzo de 2023				
CONTRATO №	2204200602				
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 - TESORITO EEN LA CIUDAD DE MANIZALES"				
CONTRATISTA	FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S				
INTERVENTOR	CIVILE SAS BIC				
SUPERVISOR	N/A				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	COMUNA 7 - TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 de junio de 2022				
PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	1	20/09/2022	20 DÍAS	29/09/2022	18/10/22022
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	18 de octubre de 2022				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 624.649.593				
ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**		
VALOR ACTUAL	$ 624.649.593				
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	**№ cuenta**			
VALOR ANTICIPO	N/A				
VALOR EJECUTADO	$ 532.141.147				
VALOR NO EJECUTADO	$ 92.508.446				
ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	**NRO DE ACTAS**	**MES Y AÑO QUE INICIO LA EJECUCIÓN**	**MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN**		
	3	JUNIO DE 2022	OCTUBRE DE 2022		

A. ACTIVIDADES RECIBIDAS POR LA INTERVENTORÌA CIVILES SAS BIC (CONTRATO INTERVENTORIA No. 2204200602)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL
001.044	Descapote manual (e=0,2m)	m²	-	$ 2.831	$ 0
029.014	Demolición de pavimento concreto hidráulico con equipo mecanico	m³	132,63	$ 138.538	$ 18.374.295
029.015	Demolición de pavimento concreto hidráulico manual	m³	-	$ 219.210	$ 0
029.013	Demolición pavimento asfáltico compresor	m³	63,54	$ 111.021	$ 7.054.274
002.016	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 m	m³	336,88	$ 32.438	$ 10.927.713

002.017	Excavación a cielo abierto conglomerado 0 - 2 m	m³	238,58	$ 47.177	$ 11.255.489
1060	Suministro, transporte e instalación techado movible en guadua y plástico	m²	229,20	$ 7.886	$ 1.807.471
023.008	Suministro, Transporte e instalación Afirmado compactado andenes.	m³	16,81	$ 143.496	$ 2.412.168
23012-1	Suministro, transporte e instalacion sub base compactada con cilindro	m³	377,89	$ 200.199	$ 75.653.200
023.028	Suministro, Transporte e Instalación pavimento en concreto MR 42 Espesor entre 15 y 20 cm, hecho en obra con material triturado. Incluye texturizado.	m³	58,22	$ 904.852	$ 52.680.483
023.028	Suministro, transporte e instalación pavimento en concreto premezclado MR 42 (Rutas de alto tráfico)	m³	101,35	$ 1.007.192	$ 102.078.909
023.031	Suministro, Transporte e Instalación Mezcla asfáltica Tipo MDC-19 para Parcheo Mantenimiento.	m³	-	$ 1.241.109	$ 0
021.052	Suministro, Transporte e Instalación andén en concreto 3000PSI e=0,10 m	m²	50,69	$ 94.997	$ 4.815.398
021.016	Suministro, Transporte e Instalación sardinel ancho=20 cm H=entre 17 y 24 cm en concreto 3000 PSI	ml	322,24	$ 62.179	$ 20.036.561
023.034	Corte mecanizado de pavimento con disco 5 mm	ml	533,89	$ 9.825	$ 5.245.469
032.015	Corte mecanizado anden con disco 3.5 mm	ml	37,44	$ 7.973	$ 298.509
023.036	Suministro, Transporte e Instalación Sello de junta pavimento rígido 5 mm.	ml	439,48	$ 9.042	$ 3.973.778
023.045	Canastilla soporte de dovelas. Hierro 3/8 y 1/4"	ml	107,70	$ 16.678	$ 1.796.221
23046	Dovelas de acero liso 60000 PSI para pavimentos	kg	509,32	$ 15.188	$ 7.735.552
023.045-1	Acero 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg	3.760,77	$ 8.393	$ 31.564.143
024.118	Suministro, transporte e instalación sumidero doble reja tipo sifón en concreto clase II-tapa anti ruido	Un.	4,00	$ 785.936	$ 3.143.744
023.040	Suministro, transporte e instalación de aditivo para acelerar fraguado a siete (7) días (acelerante) de un m3 de concreto pavimento MR 42	m³	101,35	$ 116.403	$ 11.797.444
2055	Retiro de material sobrante en volqueta, cargue mecánico	m³	894,91	$ 34.947	$ 31.274.420
001.084	Transporte por día laborado vehículo tipo camioneta de estacas o similar.	Dia	96,00	$ 221.511	$ 21.265.056

	INP-010	Suministro, transporte e instalación cárcamo a=0.40 m. h=0.70 m. con rejilla metálica en contramarco y marco en Angulo 2"2*3/16 y rejilla en platina de 2"*3/16 (incluye rejilla metálica)	ML	9,10	$ 433.114	$ 3.941.337
	INP-011	Transporte e instalación aro tapa hf d=0.68 m. p/cámara de inspección	UN	8,00	$ 146.933	$ 1.175.464
	INP-012	Suministro, transporte e instalacion anclaje epoxico 3/8" l=15 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico) (006.032	UN	65,00	$ 17.381	$ 1.129.765
	INP-013	Demolición de estructuras de concreto hidráulico (029-001)	M3	8,85	$ 166.318	$ 1.471.914
	INP-014	Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico (029-007)	M3	4,77	$ 101.058	$ 482.047
	INP-015	Suministro, transporte e instalación de empalme a cámaras de inspección concreto de 3000 psi	UN	4,00	$ 80.006	$ 320.024
9,5						TOTAL $ 532.141.147

INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	
	$ 187.394.877,90	30	29/09/2027

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	**SE EJECUTÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 797,85 M2 DE PAVIMENTO RÍGIDO, CORRESPONDIENTES A 265,95 METROS LINEALES DE VÍA URBANA ACORDES A LAS ESPECIFICCIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS.**

***En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio*:**

Vías	**X**	**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**		**Observaciones**	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 24 días del mes de marzo de 2023, se recibió el contrato de obra № 2204200602 por parte del Contratista FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S; por parte del interventor CARLOS FERNANDO LÓPEZ GARCÍA, representante legal de CIVILE S.A.S. B.I.C. y el ordenador del gasto JAVIER MAURICIO GARCÍA CHIQUITO; el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

m2

N/A
FIRMA SUPERVISOR

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JAVIER MAURICIO GARCÍA CHIQUITO
C.C. 9'971.905

INTERVENTOR
CIVILE S.A.S. BIC
NIT No 900.045.355-8
REP. LEGAL: CARLOS FERNANDO LÓPEZ GARCÍA
C.C. 79'872.427

CONTRATISTA
FEXSA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S
NIT No. 901.109.165-5
REP. LEGAL: FERNANDO ECHEVERRY OSPINA
C.C. 16.073.572

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.