Actas Comite Cork #3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	12/06/19	Inicio	am 9:00	Fin	am 12:00	Lugar	DCCEE
Proyecto						Asunto			C0833006/19
Asistentes	Sayed Guarin Liliana Fonseca					Asistentes Externos			Jaime Suarez Oscar Granados.
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

Bosa: Montaje de teja 80% se terminara el fin de semana del 15 al 16 de junio.
Revisar presupuesto pasa manos. para aprobación
Espera aprobación por parte de la alcaldia local para iniciar aprobación.
Pintura: 100%
Cocina: Enchapa 100%
Instalaciones eléctricas 100%
Instalaciones hidráulicas 100%

Suba: Instalación de Puertas 100%
Pendiente cotización armario puertas en sala de juntas.

} Finalización Bosa 2 de Julio.

Usaquen: Divisiones se instalarán entre semana, para dar prioridad a la instalación de ventaneria de Chapinero Tesaquillo.

ACTA DE REUNIÓN

Código	DCOB-003	Fecha	12/06/19	Inicio	am	Fin	am	Lugar
Proyecto						Asunto		
Asistentes						Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión

NOMBRE: Sagrario Guarín
CARGO: contratista DCCEE.

NOMBRE: JAIME A SUAREZ C
CARGO: R. Legal

NOMBRE: Oscar Granados C.
CARGO: Residente SYOC.

NOMBRE: LUANA FONSECA S.
CARGO: CONTRATISTA - DSA.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

154

CUADRO CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO S.E.D								FECHA ACTA: 05-06-2019	
FECHA ELABORACIÓN	UBICACIÓN	VALOR DE ORDEN	AUTORIZADO	ACTIVIDAD	CORTE 1	CORTE 2	VALOR EJECUTADO-PROYECTADO	OBSERVACIONES	ACTA DE RECIBO
22/03/2019	CARRERA 34 # 12-17 PUENTE ARANDA	$ 21,486,761.10	SI	Mantenimiento de cubierta, Arreglo de cielo raso, y Pintura	$ 27,340,808.00	$ -	$ 27,340,808.00	EJECUTADO 100%	
20/03/2019	CARRERA 91 No. 146c-29 SEDE SUBA.	$ 78,309,785.17	SI	Mantenimiento de cubierta, Arreglo de cielo raso, Enchape Baños, Andenes Aparatos Sanitarios y Pintura	$ 73,269,048.00	$ 8,439,635.00	$ 81,708,683.00	EJECUCIÓN 94%	
20/03/2019	OFICNAS SAN CRISTOBAL.	$ 63,121,529.60	SI	Adecuacion de oficnas en muros Divisorios de Drywall y Divisiones en aluminio y Vidrio.	$ 70,897,948.00	$ 3,140,303.00	$ 74,038,251.00	EJECUCIÓN 98%	
22/03/2019	PTE ARANDA,SUBA,CARACAS 1 MAYO,USAQUEN	$ 34,462,000.00	SI	PODAS DE LOTES			$ 34,462,000.00	EJECUTADO 100%	
1-ABRIL A 15 MAYO DE 2019	SEDE PRINCIPAL SAN CRISTOBAL, ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL, TIMIZA, TUNJUELITO	$ 4,536,000.00	SI	ACARREOS			$ 4,536,000.00	EJECUTADO 100%	
1-ABRIL A 15 MAYO DE 2019	SEDE SUBA	$ 6,993,000.00	SI	CIELO RASO PVC			$ 6,993,000.00	EJECUTADO 100%	
1-ABRIL A 15 MAYO DE 2019	SEDE SUBA- SAN CRISTOBAL	$ 4,662,000.00	SI	COCINAS			$ 4,662,000.00	EJECUTADO 100%	
1-ABRIL A 15 MAYO DE 2019	SEDE SAN CRISTOBAL-SUBA	$ 2,200,000.00	SI	LAMPARAS 24w LED			$ 2,200,000.00	EJECUTADO 100%	
1-ABRIL A 15 MAYO DE 2019	SEDE SUBA-USAQUEN	$ 3,780,000.00	SI	CARPAS			$ 3,780,000.00	EJECUTADO 100%	
1-ABRIL A 15 MAYO DE 2019	SEDE USAQUEN	$ 5,355,000.00	Orden nueva	PUESTOS DE TRABAJO			$ 5,355,000.00	SIN EJECUCIÓN	
1 JUNIO-30 JUNIO	USAQUEN-TUNJUELITO	$ 10,395,000.00		REJILLA CARCAMO			$ 10,395,000.00	EJECUCIÓN 50%	
1 JUNIO-30 JUNIO	TODAS LAS SEDES			FUMIGACIÓN			$ -	EJECUTADO 30%	
1 JUNIO-30 JUNIO	SEDE CENTRAL	$ 18,270,000.00	Orden nueva	AIRES ACONDICIONADOS RACK			$ 18,270,000.00	SIN EJECUCIÓN	
13/05/2019	BOSA	$ 53,400,842.00	SI	Mantenimiento de cubierta, Arreglo de cielo raso, y Pintura		$ 42,909,775.61	$ 70,000,000.00	EJECUTADO 60%	
13/05/2019	USAQUEN	$ 81,732,819.00	SI	CONSTRUCCION DE MODULO E INSTALACIÓN DE CARPA		$ 20,992,647.00	$ 81,732,819.00	EJECUTADO 40%	
05/05/2019	TUNJUELITO	$ 75,811,204.00	SI	CONSTRUCCION REDES HIROSANITARIAS Y MANTENIMEITNOS EXTERIORES		$ 78,090,518.34	$ 100,000,000.00	EJECUTADO 78%	
15/03/2019	SEDE CENTRAL CAFETERIA	$ 6,738,412.00	SI	ADECUACION DE ESPACIO, PISOS Y PINTURA		$ 6,738,412.00	$ 6,738,412.00	EJECUTADO 100%	
15/03/2019	SEDE CENTRAL BLOQUES EN GENERAL	$ 7,260,933.00	SI	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS		$ 7,260,933.00	$ 7,260,933.00	EJECUTADO 100%	
05/06/2019	SEDE KENNEDY	$ 35,845,810.35		CAMBIO VENTANERIA			$ 35,845,810.35	SIN EJECUCIÓN	
05/06/2019	SEDE USME	$ 94,787,208.10		MTTO. CUBIERTA, ADECUACIÓN EN VIDRIO-ALUMINIO CAFETERIA			$ 94,787,208.10	SIN EJECUCIÓN	
05/06/2019	SEDE ANTONIO NARIÑO	$ 24,160,753.00		CUBIERTA-PISO LAMINDO			$ 24,160,753.00	SIN EJECUCIÓN	
05/06/2019	SEDE CENTRAL	$ 13,380,559.92		ESCALERA Y REFORZAMIENTO PARALES ENTRADAS			$ 13,380,559.92	SIN EJECUCIÓN	
05/06/2019	TEUSAQUILLO	$ 28,586,540.30		VENTANAS FACHADA-CUBIERTAS-CUARTO RACK			$ 28,586,540.30	SIN EJECUCIÓN	
05/06/2019	BOSA SEGUNDA FASE	$ 38,557,308.64		REJA FORJA, CIELO RASO DRYWALL, PLACA PARQUEADERO			$ 38,557,308.64	SIN EJECUCIÓN	
	VALOR	**$ 713,833,466.18**		**VALOR TOTAL**	**$ 171,507,804.00**	**$ 167,572,223.95**	**$ 774,791,086.31**	**VALOR CONTRATO CON AIU**	**SALDO**
	VALOR TOTAL	$ 713,833,466.18			$ 171,507,804.00	$ 167,572,223.95	$ 774,791,086.31	$ 799,974,000.00	$ 25,182,913.69

12/6/19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código:		Fecha:	5/Jun/19	Hora Inicio:	2:30	Hora Fin:		Lugar:	D.C.C.E.E.
Proyecto:						Asunto:	Contrato 833006/2019		
Asistentes:	Gysella Beltran Liliana Fonseca Jaime A. Suarez Oscar Granados.								

Suba: Unicamente Perdiente puertas, closet.

San Cristobal: Arreglo muebles Programar
Pintura Tubo. — Programar :)
Huecos del Piso

Usaquen: Se instalaron divisiones que deben ser corregidas

Bosa: Cubierta 70%
Pintura 70%.
Cocina — Pelada Alistad piso y muros.

Nivel Central: Aprobado escalera y arreglo puertas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación


ACTA DE REUNIÓN

Código:		**Fecha:**	28/5/19	**Hora Inicio:**	8:50	**Hora Fin:**		**Lugar:**	D.C.C.E.E.
Proyecto:						**Asunto:**	Seguimiento C.O 833006/19		
Asistentes:	Jaime Alberto Suarez C.O Oscar Granados C.O Sayed Guarin SED Gysella Beltran SED								

Suba
Pendiente puerta archivo remates.
Pendiente las puertas cocina.
Solucionado aguas lluvias

Trasteo sillas 4 Junio.
Trasteo mobiliario 5 Junio para Bodega.

Tunjuelito
- Se termina conexion sanitarias
Demoler escalon y hacer rampa.
Construccion cárcamo central en parqueo.
Se inicio Baño Hombres
Baño Publico ampliar p' discapacidad.
Pintura fachada Blanca con zocalo.
Construccion Rampa.



San Cristobal
Pendiente punto grega - Pendiente arreglos muebles.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código:		Fecha:	28/5/19	Hora Inicio:	8:50	Hora Fin:		Lugar:	D.C.C.E.E.
Proyecto:						Asunto:	Seguimiento CO 833006/19		
Asistentes:	Jaime Alberto Suarez C.O Oscar Granados C.O Sayed Guerra SED Gaselh Beltran SED.								

Fumigaciones - Ciudad Bolivar y Red P OK
- Hacer 4 sedes el fin de semana

Radicar Cuenta 10 de Junio

Recomido para mañana 29 Mayo/19 Usme Kennedy

Chapinero Tesaquillo. - Ventaneria flotante Cambiar.

Traer orden para firma/ laminas para dar a oya / Cotizar Cubierta Patio.
Cotizar Dinsiones

Martires — estas $ 250.000 son 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código:		Fecha:	21/5/19	Hora Inicio:	8:36	Hora Fin:		Lugar:	D.C.C.E.E.
Proyecto:						Asunto:	Seguimiento contrato 833066/2019		
Asistentes:	Gyseth Beltran, Oscar Granados, Jaime Suarez. Yliana Fonseca, Sayed Guerra.								

Nivel Central: Trabajar el mantenimiento de puertas aquí desmontado una a una.

Evaluar escalera nueva con cronograma.



Arreglar pocetta torre B tercer piso.

Marmol → arreglar en semico al ciudadano

Baranda → para instalar hoy en el comedor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código:		Fecha:	21/5/19	Hora Inicio:	8:36	Hora Fin:		Lugar:	D.C.C.E.E.
Proyecto:						Asunto:	Seguimiento Contrato 533066/19		
Asistentes:	Gisell Beltran Liliana Oscar Granados Fonseca Jaime A Suarez Sayed Guerrero								

Bosa - Inicio 14 de Mayo. se inicio con reparacion cubierta. Ya se fundio placa carpa
Inicio demolicion cocina.
Construir depósito. Evaluar reja - pendiente.

Podas - San Isidro ok Engativa Antigua ok Bosa ok.
Pendientes Usme Antonio Rafael Uribe - Este fin de semana.

Fumigaciones - Son 17 sedes para fumigar. Cronograma.

Cortes Estanteria - $25.000 por modulo, sin AIU sin desmonte sin instalación.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de EDUCACIÓN

Acta de Reunión

Número		**Fecha**	21-05-2019	**Inicio**	8:00	**Fin**		**Lugar**	**Nivel Central – Calle 26 - Datacenter**
Proyecto	**OAREDP – CONSTRUCCIONES**					**Asunto**	**Revisión aires acondicionados Datacenter**		
Asistentes Internos						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	21-05-2019		**Elaborado por**	CARLOS A. GOMEZ S. JULIAN CASTIBLANCO			**Próxima Reunión**		

OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica por el personal técnico designado por el área de Construcciones (Ingeniera Gisella Beltrán), con el fin de validar e identificar los posibles daños con los que cuenta los aires acondicionados del Datacenter de NVC y de esta manera proponer una solución a estos o en su efecto lo que sea considerado por el personal técnico.

- Se realizó inspección técnica de los Aires Acondicionados existentes y se identifican daños en los compresores, por tal motivo no cuentan con capacitancia y no generan la refrigeración requerida.
- Se inspeccionan las condensadoras que se encuentran en la terraza de NVC y se evidencia que estas presentan deterioro y no cuentan con compresión.
- Los evaporadores tienen corrosión debido al tiempo de vida de uso. Falla en los motores del evaporador, trabajan a media marcha.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a realizar una inspección al espacio del Datacenter de NVC con el fin de poder generar una propuesta para la SED que satisfaga las necesidades de carga de aire acondicionado que son requeridas para el Datacenter en mención.

COMPROMISOS

Se entregará un informe a la ingeniera Gisella Beltrán y a su vez se entregará una oferta para la adquisición de un aire acondicionado que supla las necesidades de la SED en el Datacenter de NVC.

FIRMAS

Nombre :
Cedula:

Nombre: Julian Castiblanco B.
Cedula: 80.903.720
Ing. IT - OAREDP.

Nombre : Julio Arturo Castro.
Cedula: 11.271.076 TEC/AIRES.

Nombre: CARLOS GOMEZ
Cedula: 93.372.378
OAREDP.

Supervisor CO 833666/19