República de Colombia

Gobernación del Atlántico

Secretaria de Infraestructura

CERTIFICAMOS

El suscrito Ingeniero Juan Pablo Deik Jassir, Secretario de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Atlántico, hace constar que en desarrollo del contrato de Interventoria cuyo objeto fue la **INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA PARA LA EMERGENCIA DEL CANAL DEL DIQUE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO QUE INCLUYE EL CIERRE DEL BOQUETE DEL DIQUE CARRETEABLE CALAMAR SANTA LUCIA EN EL K3+000 URGENCIA MANIFIESTA RESOLUCION No. 000093 DE SEPTIEMBRE DE 2010**, el ingeniero **FABIAN HUGUETH MOLINA** con cedula de ciudadania No. 8.726.352 de Barranquilla y matricula profesional No, 08202-39154 del Atlántico desempeño el cargo de Ingeniero Residente de Interventoria de la Empresa **INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA** Empresa Interventora de la Obra, durante el periodo comprendido durante el periodo del 17 de Diciembre de 2.010 hasta el 03 de Marzo de 2.011.

DATOS CONTRATO

VALOR INICIAL	:	$ 92.053.733.00
PLAZO INICIAL	:	76 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	:	DICIEMBRE 17 DE 2.010
FECHA DE TERMINACION	:	MARZO 03 DE 2.011

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO E ITEMS RELEVANTES

El proyecto consistió en el Cierre del Boquete de 240 metros de largo a la altura del k3+000 del Dique carreteable entre el Puente de Calamar y el Municipio de Santa Lucia Departamento del Atlántico. Los Ítems más relevantes durante ejecución de esta obra fueron:

DESCRIPCION	UNIDAD	ESPOLON ORIENTAL	ESPOLON OCCIDENTAL	TOTAL
		VALORCON S.A.	UCO S.A.	
		CANTIDAD	CANTIDAD	
COLOCACION DE ROCA TIPO ESPOLON	M3	5.809	7.672	13.481
COLOCACION DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR	M3	325		325
RELLENOS COLOCADOS EN SACOS TIPO BIG BAG DE 1,0 M3	UND/M3	10.500	2.231	12.731
COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO	M3	6.782		6.782
COLOCACION DE MATERIAL DE TERRAPLEN	M3		1.716	1.716

www.atlantico.gov coopd @atlantico.gov.co
Calle 40No.45-46 - Barranquilla - Atlántico Colombia
Teléfono: 3307219 - Fax: 3307231

DESCRIPCION		UNIDAD	ESPOLON ORIENTAL	ESPOLON OCCIDENTAL	TOTAL
			VALORCON S.A.	UCO S.A.	
			CANTIDAD	CANTIDAD	
ADECUACION E HINCA DE PILOTES METALICOS DIAMETROS MENORES DE 18"	ADECUACION	ML	3.081	1.162	4.243
	HINCA	ML	1.716	711	2.427
ADECUACION E HINCA DE PILOTES METALICOS DIAMETROS MAYORES DE 18"	ADECUACION	ML	1.998,0	20	2.018
	HINCA	ML	1.192,0	8	1.200
ADECUACION E HINCA DE PILOTES DE MADERA DIAMETRO 12" Y 12 METROS DE LONGITUD	ADECUACION	ML		4.536,0	4.536
	HINCA	ML		3.024,0	3.024

Se expide esta certificación a solicitud del interesado en Barranquilla a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2011.

Se suscribe:

Juan Pablo Deik Jassir
Secretario de Infraestructura Departamental
Gobernación del Atlántico

Proyectó y elaboró: Ing. Mercedes Muñoz Aragón