ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3

CONTRATO No. 202204769

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202204769
OBJETO	CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA	BUILDER COMPANY SAS
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO
VALOR INICIAL	**$4.587.854.286,00**
VALOR ADICION No 1 (OTROSI No. 1)	**0**
VALOR ACTUALIZADO	**$4.587.854.286,00**
FECHA DE CONTRATO	31 de octubre de 2022
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2023
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	HASTA EL 29 de junio 2023
FECHA DE TERMINACION (POR NOVEDAD CONTRACTUALES)	13 de agosto 2023
SUPERVISOR	ING. EWAR TORRES BUELVAS

En Barranquilla - Atlántico, a los 27 días del mes de julio de 2023, se reunieron los señores: **GLORIA CONSUELO BERMUDEZ RUIZ**, Representante Legal BUILDER COMPANY SAS**, DANIELA SINNING ACUÑA** Representante Legal del CONSORCIO PROSPERAR BURRUSCO interventora del contrato y el ingeniero **EWAR TORRES BUELVAS** Supervisor de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Atlántico, con el objeto de recibir las obras ejecutadas hasta la fecha y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Que las obras recibidas en la presente acta se ejecutaron de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

OBRA EJECUTADA BURRUSCO	
COSTOS DIRECTO SUMINISTROS	$481.922.643
ADMINISTRACION 20%	$96.384.529
TOTAL, SUMINISTROS	$578.307.172
OBRA CIVIL	$279.079.690
A.I.U 41%	$114.422.673
TOTAL, OBRA CIVIL	$393.502.363
TOTAL, SUMINISTROS MAS OBRA CIVIL	$ 971.809.534,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 291.542.860,00
VALOR A PAGAR AL CONTRARTISTA	$ 680.266.674,00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/LEGAL

2. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$4.587.854.286,00**
Acta de Recibo Parcial No. 1	**$1.439.746.777,00**

Acta de Recibo Parcial No. 2	**$704.436.218,00**
Acta de Recibo Parcial No. 3	**$971.809.534,00**
Valor Total ejecutado	**$3.115.992.529,00**
Valor por ejecutar	**$ 1.471.861.757,00**

3. Las cantidades de obra y el control de calidad de estas fueron realizadas por el contratista y revisadas por la interventoría.
4. La Interventoría Externa verificó el cumplimiento de los pagos de los aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales por la parte del contratista.
5. A la fecha el contrato general presenta un avance físico de 61,15% y un avance financiero de 67,92%.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

DANIELA SINNING ACUÑA
Rep. Legal Consorcio Prosperar Burrusco
Interventoría de Obra

GLORIA CONSUELO BERMÚDEZ RUIZ
Rep. Legal Builder Company SAS
Contratista de Obra

EWAR TORRES BUELVAS
Profesional Especializado – Supervisor
Secretaria de Agua Potable ySaneamiento Básico