C.V.C.
CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
JUL 27 3:

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 27-07-2023

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA AMBIENTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 65

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0875-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA PARCIAL 1 (AMORTIZA $416.908.332) - CONSORCIO PTAR ZARZAL 2022

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900734	200200100000336138	$972,786,109.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $972,786,109.00

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

VERSIÓN: 04

COD: FT.0510.23

No se deben realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL
CONTRATO CVC No. 875 de 2022

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - "CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR ZARZAL 2022
PLAZO: Veintidós (22) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2024

VALOR: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLON(ES) CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($36,139,191,548.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 65 (2023) y 7 (2024)
FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 28 de Diciembre del 2022

En el Municipio de ***Cali*** el dia 25 de Julio del 2023, siendo las 12:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: EDGAR ALBERTO TORRES DUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16785154 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO PTAR ZARZAL 2022; y ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 73242702, quien actúa en su condición de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 875 de 2022, en los siguientes términos:

El INTERVENTOR del CONTRATO CVC No. 875 de 2022, CONSORCIO INTERVENTORIA PTAR ZARZAL, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA a entera satisfacción y reviso lo siguiente: Acta parcial de obra No. 01, Memorias de cálculo de corte de obra del 28 de marzo de 2023 al 27 de junio de 2023, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra, copia del acta de inicio y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FEPZ1 por valor de UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($1,389,694,441.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio Cali el día 25 de Julio del 2023

EL INTERVENTOR,

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

POR EL CONTRATISTA,

EDGAR ALBERTO TORRES DUQUE

1. GENERALIDADES

Informe No. 2-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 25/07/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIA PTAR ZARZAL

Tipo CONTRATO **Numero** 875 **Año** 2022

Objeto REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - "CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA.

Fecha de Inicio 28/12/2022 **Fecha Terminación** 27/10/2024

Duración inicial Veintidós (22) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2024

Valor Inicial $36,139,191,548 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $36,139,191,548

Valor pagado a la fecha $10,841,757,464.40 **Saldo** $25,297,434,083.60

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO PTAR ZARZAL 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula nueve "Obligaciones Generales del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/04/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	21/04/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	21/10/2027
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21/10/2029
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	21/10/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	21/10/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	27/04/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	27/04/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	27/10/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	27/10/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/10/2029
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	27/10/2024

4. ACTIVIDADES

Informe No. 2-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 25/07/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIA PTAR ZARZAL

Tipo CONTRATO **Numero** 875 **Año** 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARZAL	% EJECUCION	100.00	3.93	3.93

Aspectos relevantes de la actividad: Se realizaron las labores correspondientes a las actividades preliminares y la desviación de la tubería de impulsión, así:
-Actividades preliminares: se realizo el descapote del predio, instalación provisional de los servicios de energía eléctrica y sistema de acueducto, instalación de vallas informativas, construcción del campamento, construcción del sistema provisional de agua residual del campamento y cerramiento provisional.
-Desviación de la tubería la impulsión desarrollando las actividades de excavación, instalación de geotextil, instalación de grava, instalación de tubería de 18", instalación de tubería de 24", instalación de accesorios de 18", instalación de accesorios de 24" y rellenos en material de sitio.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Actividades desarrolladas para pago de acta parcial 01
Durante el periodo marzo 27 de 2023-27 de junio de 2023 el contratista ha realizado las siguientes actividades:
a)Instalación de la tubería de 18" para la desviación de la línea de impulsión existente.
b)Instalación de la tubería de 18" para la desviación de la línea de impulsión existente.
c)Instalación de accesorios de 18", 24" y 28" de la línea de impulsión.
d)Construcción del sistema de agua residual provisional del campamento.
e)Construcción del campamento.
f)Conexiones provisionales de servicios públicos de energía eléctrica y acueducto.
g)Cerramiento provisional de obra.
h)Descapote y limpieza del terreno.
i)Labores de topografía.
NOMBRE DE TAREA EJECUTADO
1-PRELIMINARES 78,89%
2-CONEXIÓN A IMPULSIÓN EXISTENTE 73,00%
3-EBAR EXISTENTE 0,0%
4-TRATAMIENTO PRELIMINAR 0,00%
5-REACTORES UASB (1 MÓDULO) 0,0%
6-SISTEMA DE MANEJO DE GASES 0,00%
7-CÁMARA- CADICA 3 0,0%
8-FILTRO PERCOLADOR (D=24 m) 0,00%
9-SEDIMENTADOR SECUNDARIO (D = 23 m) 0,0%
10-LECHOS DE SECADO (20 CELDAS, DE 10X5 M C/U) 0,00%
11-EBAR DE LODOS 0,0%
12-EBAR DE EFLUENTES NO TRATADOS 0,00%
13-EBAR DE EMERGENCIA 0,0%
14-ASBATECIMIENTO DE AGUA POTABLE 0,00%
15-EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN 0,0%
16-EDIFICIO DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 0,00%
17-INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0,0%
18-OBRAS DE URBANISMO 0,00%

Informe No. **2-2023**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 25/07/2023


Nombre del Supervisor / Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIA PTAR ZARZAL

Tipo CONTRATO **Numero** 875 **Año** 2022

19-SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA LLUVIA 0,0%
20-SISTEMA CONTRA INCENDIOS 0,00%
21-PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0,0%
22-ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA 0,00%

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 06 radicado No. 659542023 el día 17 de julio de 2023.

Firma del Supervisor o Interventor:



CONSORCIO INTERVENTORIA PTAR ZARZAL