| CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | CORTE DE OBRA SEMANAL 1 | | |
|---|---|---|---|
| | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | VERSIÓN: | 01 |

| CORTE PARCIAL No 1 | 1 | PERIODO | 19 DE DICIEMBREDE2022 | 22 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 62 DE 2022 | | |
| OBJETO CONTRATO: | REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y PROFESIONES AUXILIARES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS. | | |
| CONTRATISTA | C&C BEZALEEL SAS NIT. 900779049-9 | SUPERVISOR | DIANA LUZ ORTIZ |
| INTERVENTOR | NO APLICA | FECHA PRESENTE ACTA | 16/01/2023 |

| ITEM | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CORTE DE OBRASEMANAL 1 | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| 1. REPLANTEO | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo (Área con ejecución de obra civil cubierta). | GL | 1,0 | $ 200.000 | $ 200.000,00 | 1,00 | $ 200.000,00 | 1,00 | $ 200.000,00 | 1,74% |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO I | | | | $ 200.000,00 | | $ 200.000,00 | | $ 200.000,00 | |
| 2.DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS Y DIVISIONES LIVIANAS | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Desmonte manual de divisiones de vidrio h <1,6m (indiferente del tamaño). Incluye implementos para trabajos en altura a 2,3m bajo cubierta, retiro de herrajes, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas para conservación durante obra, limpieza y retiro de escombros menores. Incluye conservación de herrajes y tornillería de anclaje. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. | UN | 6,0 | $ 40.000 | $ 240.000,00 | 6,00 | $ 240.000,00 | 6,00 | $ 240.000,00 | 2,09% |
| 2,2 | Desmonte manual de divisiones de vidrio h >1,6m (indiferente del tamaño). Incluye implementos para trabajos en altura a 2,3m bajo cubierta, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas para conservación durante obra, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. | UN | 6,0 | $ 60.000 | $ 360.000,00 | 6,00 | $ 360.000,00 | 6,00 | $ 360.000,00 | 3,13% |
| 2,3 | Demolición manual de divisiones en panelería liviana (sistema drywall), h<1,6, contemplando el desmonte del sistema de soporte y anclaje. Incluye implementos para cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | M2 | 58,66 | $ 50.000 | $ 2.933.000,00 | 58,66 | $ 2.933.000,00 | 58,66 | $ 2.933.000,00 | 25,50% |
| 2,4 | Desmonte de mobiliario tipo silla empotrado en muro. Incluye retiro de tornillería de anclaje. Incluye limpieza y retiro de escombros menores. | UN | 1,00 | $ 50.000 | $ 50.000,00 | 1,00 | $ 50.000,00 | 1,00 | $ 50.000,00 | 0,43% |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO 2 | | | | $ 3.583.000,00 | | $ 3.583.000,00 | | $ 3.583.000,00 | |
| 3.MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ELABORACIÓN DE MOBILIARIO DE MADERA | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Desmonte manual de muebles en madera empotrados, en caso de que se requiera incluye transporte al lugar de mantenimiento autorizado y transporte de regreso. Retiro de pintura, pelado, pulido. Terminación con pintura en poliuretano, color según catálogo. Incluye reinstalación y elaboración de base en caso de que se requiera. | GL | 1,00 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 3,2 | Adecuación de muebles de almacenamiento fijo. Incluye instalación de rodachinas en caso de que se requiera incluye transporte al lugar de mantenimiento autorizado y transporte de regreso. Retiro de pintura, pelado, pulido. Terminación con pintura en poliuretano, color según catálogo. Incluye reinstalación. | UN | 8,00 | $ 125.000 | $ 1.000.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 3,3 | Elaboración e instalacion de mueble, módulo inferior para café 1,5X0,9X0,6 con servicio para horno microondas y punto de reciclaje. Terminación con pintura en poliuretano, color según catálogo. Incluye estructura herrajes, manijas, tornillería, tarugos. | UN | 1,00 | $ 600.000 | $ 600.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 3,4 | Elaboración e instalacion de mueble para sofá 2 puestos empotrado y almacenamiento inferior. Terminación con pintura en poliuretano, color según catálogo. Incluye estructura herrajes, manijas, tornillería, tarugos. | UN | 1,00 | $ 850.000 | $ 850.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 3,5 | Elaboración e instalacion de mueble para escritorio diagonal a medida. Incluye almacenamiento. Terminación con pintura en poliuretano, color según catálogo. Incluye estructura herrajes, manijas, tornillería, tarugos. | UN | 1,00 | $ 900.000 | $ 900.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO 3 | | | | $ 6.450.000,00 | | $ - | | $ - | |

Powered by CamScanner

| CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | CORTE DE OBRA SEMANAL 1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | | VERSIÓN: | 01 |
| CORTE PARCIAL No 1 | 1 | PERIODO | 19 DE DICIEMBREDE2022 | 22 DE DICIEMBRE DE 2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 62 DE 2022 | | |
| OBJETO CONTRATO: | REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y PROFESIONES AUXILIARES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS. | | |
| CONTRATISTA | C&C BEZALEEL SAS NIT. 900779049-9 | SUPERVISOR | DIANA LUZ ORTIZ |
| INTERVENTOR | NO APLICA | FECHA PRESENTE ACTA | 16/01/2023 |

| ITEM | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CORTE DE OBRASEMANAL 1 | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| **4. MANTENIMIENO DE PISOS** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Resane, Pulido, sellado y lacado de piso en madera. Acabado en laca alquímica, color natural, inhoiora. Incluye maquinaria de pulido, limpieza y retiro de escombros menores. | M2 | 150,00 | $ 97.000 | $ 14.550.000,00 | 150,00 | $ 14.550.000,00 | 150,00 | $ 14.550.000,00 | 126,52% |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO 4 | | | | $ 14.550.000,00 | | $ 14.550.000,00 | | $ 14.550.000,00 | |
| **5.PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 en antepechos, muros, cielorasos y panelería liviana, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie y resane. | M2 | 375,00 | $ 12.000 | $ 4.500.000,00 | 306,88 | $ 3.682.560,00 | 306,88 | $ 3.682.560,00 | 32,02% |
| 5.2 | Retiro de enchape de muro en madera, entamborado. En caso de que se requiera, incluye transporte al lugar de mantenimiento autorizado y transporte de regreso. Retiro de pintura, pelado, pulido. Terminación con pintura en poliuretano, color según catálogo. Incluye conservación de herrajes y tornillería de anclaje. | M2 | 28,00 | $ 52.000 | $ 1.456.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 5.3 | Pintura para puerta de ascensor en poliuretano, color según catálogo. Incluye preparación de superficie. | UN | 5,00 | $ 250.000 | $ 1.250.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO 5 | | | | $ 7.206.000,00 | | $ 3.682.560,00 | | $ 3.682.560,00 | |
| **6. INSTALACION DE CARPINTERÍAS Y DIVISIONES LIVIANAS** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Reinstalación de divisiones de vidrio (indiferente del tamaño). Incluye implementos para trabajos en altura a 2,3m bajo cubierta. Deben usarse los herrajes conservados. En caso de que se indique deben apoyarse sobre mobiliario. | GL | 1,00 | $ 220.000 | $ 220.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO 6 | | | | $ 220.000,00 | | $ - | | $ - | |
| **7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos).** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Derivación de canalización de redes de voz y datos en canaleta metalica de 12x5 con divisor y tapa. Incluye Patch Cord de 5 ft color azul y Cable UTP Cat 6A. Incluye salidas de Datos sobre el mobiliario. Incluye certificación. No incluye canlización en muebles. | ML | 50,00 | $ 90.000 | $ 4.500.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |

Powered by CamScanner

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CORTE DE OBRA SEMANAL 1

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | VERSIÓN | 01

| CORTE PARCIAL No 1 | 1 | PERIODO | 19 DE DICIEMBREDE2022 | 22 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 62 DE 2022 | | |
| OBJETO CONTRATO: | REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y PROFESIONES AUXILIARES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS. | | |
| CONTRATISTA | C&C BEZALEEL SAS NIT. 900779049-9 | SUPERVISOR | DIANA LUZ ORTIZ |
| INTERVENTOR | NO APLICA | FECHA PRESENTE ACTA | 16/01/2023 |

| ITEM | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CORTE DE OBRASEMANAL 1 | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % |
| 7.2 | Sistema de control de acceso electrónico de puertas en vidrio, por medio de huella, incluye sensor, electroimán, botón de acceso desde el interior, cableado y materiales electricos para instalación. Incluye mano de obra de instalación. Incluye mantenimiento de sistema hidraúlico de la puerta existente | GL | 1.00 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000,00 | 0,00 | $ - | 0.00 | $ - | 0,00% |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO 7 | | | | $ 11.500.000,00 | | $ - | | $ - | |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO | | | | $ 43.709.000,00 | | $ 22.015.560,00 | | $ 22.015.560,00 | 42,34% |
| | ADMINISTRACION 10% | | | | $ 4.370.900,00 | | $ 2.201.556,00 | | $ 2.201.556,00 | 4,23% |
| | IMPREVISTOS 1% | | | | $ 1.311.270,00 | | $ 660.467,00 | | $ 660.467,00 | 1,27% |
| | UTILIDAD 5% | | | | $ 2.185.450,00 | | $ 1.100.778,00 | | $ 1.100.778,00 | 2,12% |
| | IVA 19% | | | | $ 415.236 | | $ 209.148 | | $ 209.148 | 0,40% |
| | COSTO TOTAL PROYECTO REDONDEADO AL PESO | | | | $ 51.991.856 | | $ 26.187.509 | | $ 26.187.509 | 50,37% |
| | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA | | | | $ 51.991.856 | TOTAL EJECUTADO CORTE SEMANAL 1 | $ 26.187.508,82 | TOTAL EJECUTADO | $ 26.187.508,82 | 50,37% |

| CONDICIONES GENERALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|
| VALOR CONDICIONES ORIGINALES | $ 51.991.855,50 | | |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 | | |
| VALOR TOTAL | $ 51.991.855,50 | OBSERVACIONES: | |
| CONDICIONES ACTUALIZADAS | $ 26.187.508,82 | | |
| ANTICIPO | $ 20.796.742,20 | | |
| PRESENTE CORTE | $ 26.187.508,82 | | |
| ACUMULADO | $ 26.187.508,82 | | |

| RESUMEN | | % |
|---|---|---|
| EJECUTADO | $ 26.187.508,82 | 50,37% |
| POR EJECUTAR | $ 25.804.346,68 | 49,63% |
| POR AMORTIZAR | $ 0,00 | 0,00% |

Firma
Nombre ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ
DIRECTORA DE OBRA
C&C BEZALEEL SAS

Firma:
Nombre: BREINER ANDREY LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA
C&C BEZALEEL SAS

Firma
Nombre DIANA LUZ ORTIZ
SUPERVISOR
CPNAA

Powered by CamScanner

**CONTRATO DE OBRA No 62 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y C&C BEZALEEL SAS - NIT. 900779049-9**


BEZALEEL

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y PROFESIONES AUXILIARES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS.

**I. PRELIMINARES**

| Item No. | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| 1.1 | GL | Localización y replanteo (Área con ejecución de obra civil cubierta). |

**CUADRO DE CANTIDADES**




*Ver memoria y planos estructurales*

| DESCRIPCIÓN | ANCHO | LARGO | ÁREA | ALTURA /ESPESOR | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL GL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | | | - | | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 1.00 |

BREINER ANDREY LOPEZ PARRADO
RESIDENTE DE OBRA
C&C BEZALEEL SAS

DIANA LUZ ORTIZ
SUPERVISOR
CPNAA

Powered by CamScanner

**CONTRATO DE OBRA No 62 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y C&C BEZALEEL SAS - NIT. 900779049-9**

BEZALEEL

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL NÁCIONAL DE ARQUITECTURA Y PROFESIONES AUXILIARES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS.

**I. PRELIMINARES**

| Item No. | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| 2.1 | UN | Desmonte manual de divisiones de vidrio h <1,6m (indiferente del tamaño). Incluye implementos para trabajos en altura a 2,3m bajo cubierta, retiro de herrajes, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas para conservación durante obra, limpieza y retiro de escombros menores. Inclueye conservación de herrajes y tornilleria de anclaje. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. |

**CUADRO DE CANTIDADES**





| DESCRIPCIÓN | ANCHO | LARGO | ÁREA | ALTURA /ESPESOR | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL UN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE VIDRIO 1 h <1,6m | | | - | | | 1.00 |
| DESMONTE VIDRIO 2 h <1,6m | | | | | | 1.00 |
| DESMONTE VIDRIO 3 h <1,6m | | | | | | 1.00 |
| DESMONTE VIDRIO 4 h <1,6m | | | | | | 1.00 |
| DESMONTE VIDRIO 5 h <1,6m | | | | | | 1.00 |
| DESMONTE VIDRIO 6 h <1,6m | | | | | | 1.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 6.00 |

*Ver memoria y planos estructurales*

BREINER ANDREY LOPEZ PARRADO
RESIDENTE DE OBRA
C&C BEZALEEL SAS

DIANA LUZ ORTIZ
SUPERVISOR
CPNAA

Powered by CamScanner

**CONTRATO DE OBRA No 62 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y C&C BEZALEEL SAS - NIT. 900779049-9**

BEZALEEL

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y PROFESIONES AUXILIARES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS.

**I. PRELIMINARES**

| Item No. | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| 2.2 | UN | Desmonte manual de divisiones de vidrio h >1,6m (independiente del tamaño). Incluye implementos para trabajos en altura a 2,3m bajo cubierta, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas para conservación durante obra, limpieza y retiro de escombros menores |

**CUADRO DE CANTIDADES**





*Ver memoria y planos estructurales*

| DESCRIPCIÓN | ANCHO | LARGO | ÁREA | ALTURA /ESPESOR | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL UN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE VIDRIO 1 h >1,6m | | | - | | | 1.00 |
| DESMONTE VIDRIO 2 h >1,6m | | | | | | 1.00 |
| DESMONTE VIDRIO 3 h >1,6m | | | | | | 1.00 |
| DESMONTE VIDRIO 4 h >1,6m | | | | | | 1.00 |
| DESMONTE VIDRIO 5 h >1,6m | | | | | | 1.00 |
| DESMONTE VIDRIO 6 h >1,6m | | | | | | 1.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 6.00 |

BREINER ANDREY LOPEZ PARRADO
RESIDENTE DE OBRA
C&C BEZALEEL SAS

DIANA LUZ ORTIZ
SUPERVISOR
CPNAA

Powered by CamScanner

**CONTRATO DE OBRA No 62 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y C&C BEZALEEL SAS - NIT. 900779049-9**

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y PROFESIONES AUXILIARES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS.

BEZALEEL

**I. PRELIMINARES**

| Item No. | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| 2.3 | M2 | Demolición manual de divisiones en panelería liviana (sistema drywall), h<1.6, contemplando el desmonte del sistema de soporte y anclaje. Incluye implementos para cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. |

**CUADRO DE CANTIDADES**






| DESCRIPCIÓN | | | ANCHO | LARGO | ÁREA | ALTURA /ESPESOR | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISO 2 | MUEBLE 1 | C1 | 0.45 | 2.10 | 0.95 | | | 0.95 |
| | | C2 | 0.45 | 2.10 | 0.95 | | | 0.95 |
| | | C3 | 0.45 | 1.41 | 0.63 | | | 0.63 |
| | | C4 | 0.45 | 1.41 | 0.63 | | | 0.63 |
| | | C5 | 2.10 | 1.41 | 2.96 | | | 2.96 |
| | MUEBLE 2 | C1 | 0.50 | 0.95 | 0.48 | | | 0.48 |
| | | C2 | 0.50 | 0.95 | 0.48 | | | 0.48 |
| | | C3 | 0.50 | 1.20 | 0.60 | | | 0.60 |
| | | C4 | 0.50 | 1.20 | 0.60 | | | 0.60 |
| | | C5 | 0.95 | 1.20 | 1.14 | | | 1.14 |
| | MUEBLE 3 | C1 | 0.60 | 0.40 | 0.24 | | | 0.24 |
| | | C2 | 0.60 | 0.40 | 0.24 | | | 0.24 |
| | | C3 | 0.40 | 1.20 | 0.48 | | | 0.48 |
| | | C4 | 0.40 | 1.20 | 0.48 | | | 0.48 |
| | | C5 | 1.20 | 0.60 | 0.72 | | | 0.72 |
| | MUEBLE 4 | C1 | 0.65 | 4.29 | 2.79 | | | 2.79 |
| | | C2 | 0.65 | 6.40 | 4.16 | | | 4.16 |
| | | C3 | 0.65 | 1.20 | 0.78 | | | 0.78 |
| | | C4 | 0.65 | 1.20 | 0.78 | | | 0.78 |
| | | C5 | 6.40 | 1.20 | 7.68 | | | 7.68 |
| | MUEBLE 5 | C1 | 2.27 | 0.52 | 1.18 | | | 1.18 |
| | | C2 | 2.27 | 0.52 | 1.18 | | | 1.18 |
| | | C3 | 0.52 | 1.41 | 0.73 | | | 0.73 |
| | | C4 | 0.52 | 1.41 | 0.73 | | | 0.73 |
| | | C5 | 2.27 | 1.41 | 3.20 | | | 3.20 |
| | MUEBLE 6 | C1 | 2.60 | 1.40 | 3.64 | | | 3.64 |
| PISO 2 | MUEBLE 1 | C1 | 1.60 | 2.41 | 3.86 | | | 3.86 |
| | MUEBLE 2 | C1 | 0.28 | 2.83 | 0.79 | | | 0.79 |
| | MUEBLE 3 | C1 | 0.52 | 6.40 | 3.33 | | | 3.33 |

Indabolir

Powered by CamScanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C2 | 0.52 | 6.40 | 3.33 | | | 3.33 |
| | | | C3 | 0.52 | 1.20 | 0.62 | | | 0.62 |
| | | | C4 | 0.52 | 1.20 | 0.62 | | | 0.62 |
| | | | C5 | 1.20 | 6.40 | 7.68 | | | 7.68 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| *Ver memoria y planos estructurales* | | | | | | | | **TOTAL** | **58.66** |

BREINER ANDREY LOPEZ PARRADO
RESIDENTE DE OBRA
C&C BEZALEEL SAS

DIANA LUZ ORTIZ
SUPERVISOR
CPNAA

Powered by CamScanner

**CONTRATO DE OBRA No 62 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y C&C BEZALEEL SAS - NIT. 900779049-9**

BEZALEEL

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y PROFESIONES AUXILIARES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS.

**I. PRELIMINARES**

| Item No. | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| 2.4 | UN | Desmonte de mobiliario tipo silla empotrado en muro. Incluye retiro de tornilleria de anclaje. Incluye limpieza y retiro de escombros menores. |

**CUADRO DE CANTIDADES**




| DESCRIPCIÓN | ANCHO | LARGO | ÁREA | ALTURA /ESPESOR | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL UN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE SILLA EMPOTRADA EN MURO PISO 3 | | | - | | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 1.00 |

*Ver memoria y planos estructurales*

BREINER ANDREY LOPEZ PARRADO
RESIDENTE DE OBRA
C&C BEZALEEL SAS

DIANA LUZ ORTIZ
SUPERVISOR
CPNAA

Powered by CamScanner

**CONTRATO DE OBRA No 62 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y C&C BEZALEEL SAS - NIT. 900779049-9**

BEZALEEL

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y PROFESIONES AUXILIARES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS.

**I. PRELIMINARES**

| Item No. | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| 4.1 | M2 | Resane, Pulido, sellado y lacado de piso en madera. Acabado en laca alquímica, color natural, inholora. Incluye maquinaria de pulido, limpieza y retiro de escombros menores. |

**CUADRO DE CANTIDADES**





| DESCRIPCIÓN | ANCHO | LARGO | ÁREA | ALTURA /ESPESOR | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PISO 201 | | | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
| PISO 301 | | | 50.00 | | 1.00 | 50.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 150.00 |

*Ver memoria y planos estructurales*

BREINER ANDREY LOPEZ PARRADO
RESIDENTE DE OBRA
C&C BEZALEEL SAS

DIANA LUZ ORTIZ
SUPERVISOR
CPNAA

Powered by CamScanner

**CONTRATO DE OBRA No 62 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y C&C BEZALEEL SAS - NIT. 900779049-9**


OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y PROFESIONES AUXILIARES, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS.

**I. PRELIMINARES**

| Item No. | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| 5.1 | M2 | Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 en antepechos, muros, cielorasos y panelería liviana, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie y resane. |

**CUADRO DE CANTIDADES**




| DESCRIPCIÓN | ALTO | LARGO | ÁREA | ANCHO /ESPESOR | CANTIDAD | MEDIDA TOTAL M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUROS 201 | 2.30 | 12.16 | 27.97 | | | 27.97 |
| ANTEPECHOS 201 | 1.10 | 20.06 | 22.07 | | | 22.07 |
| CIELO RASOS 201 | | | 100.76 | | | 100.76 |
| SOBRE PUERTAS 201 | 0.22 | 12.05 | 2.65 | | | 2.65 |
| MUROS 301 | 2.30 | 12.16 | 27.97 | | | 27.97 |
| ANTEPECHOS 301 | 1.10 | 20.06 | 22.07 | | | 22.07 |
| CIELO RASOS 301 | | | 100.76 | | | 100.76 |
| SOBRE PUERTAS 301 | 0.22 | 12.05 | 2.65 | | | 2.65 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 306.88 |

*Ver memoria y planos estructurales*

BREINER ANDREY LOPEZ PARRADO
RESIDENTE DE OBRA
C&C BEZALEEL SAS

DIANA LUZ ORTIZ
SUPERVISOR
CPNAA

Powered by CamScanner