UT INTERVENTORIA HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E&F

UT INTERVENTORÍA HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

INFORME No 3

PERIODO 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE YUMBO



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GGH-008-008-288-2022
YUMBO, FEBRERO DE 2023

Contenido

1. INTRODUCCION 4

2. GENERALIDADDES 5

2.1. LOCALIZACION 5

2.2. ESTUDIOS Y DISEÑOS 5

2.3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 6

2.4. INFORMACION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA 6

3. INFORME DE INTERVENTORIA 7

3.1. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE TECNICO 7

3.1.1. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 7

Descapote 7

Localización y replanteo 9

Excavación muro de contención 10

Excavación bloque 3 y zona de parqueo 11

Construccion de campamento para almacenamiento de materiales 11

Excavación zarpa muro de contención 13

Armado de acero, aceros figurados 13

Ciclopeo Muro de contencion 14

3.1.2. SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL PRODUCTO 16

3.1.3. AVANCE DE OBRA 17

3.2. SEGUMIENTO A ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 18

3.1.1. Aspectos financieros del contratista de obra 18

3.1.2. Estado fiscal del Contrato 19

3.2. SEGUIMIENTO A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 20

HOJAS DE VIDA 20

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 20

SISTEMA DE GESTION SST Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 20

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 22

PLAN DE TRAFICO 22

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 22

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 23
CORRESPONDENCIA 23
3.3. ASPECTOS JURÍDICOS 24
3.4. ASPECTOS AMBIENTALES 26
4. CONCLUSIONES 26

Anexos:

Técnico
Anexo 1: Graficas avance de obra
Anexo 2: Informes semanales
Anexo 3: Acta de comité No 8
Anexo 4: Acta de comité No 9
Anexo 5: Acta de comité No 10
Anexo 6: Acta de comité No 11
Anexo 7: Bitácora de obra

Financiero
Anexo 8: Detalles de las transacciones
Anexo 9: Documento de solicitud firmados por interventoría y contratista con sus respectivos soportes.

Jurídico

Anexo 10: Pólizas
Anexo 11: Acta de inicio

Administrativo
Anexo 12: Certificado de disposición de escombros
Anexo 13: Planillas de seguridad social y certificados de ARL
Anexo 14: Anexos Sistema de gestión SST
Anexo 15: Documentación de maquinaria
Anexo 16: Propuesta de Plan de gestión social construcción de la nueva planta física del hospital la buena esperanza E.S.E. del municipio de yumbo.
Anexo 17: Correspondencia.

1. INTRODUCCION

El presente informe contiene los aspectos más relevantes del tercer periodo mensual de seguimiento a las actividades del contrato de obra No GGH-008-005-281-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE YUMBO; para el periodo correspondiente del 1 al 28 de febrero de 2023.

El 3 de febrero de 2023 se llevó a cabo comité de obra donde se solicitó al CONSORCIO ATC el balance de obra con APUs respecto a los ajustes estructurales.

El 10 de febrero de 2023 se llevó a cabo el segundo comité de obra donde se definió la cota de terraza y se solicitó al CONSORCIO ATC información sobre los laboratorios que harán los estudios de calidad, además se reiteró él envió de APUs y balance.

El 17 de febrero de 2023 se llevó a cabo el tercer comité de obra donde se discutió el inconveniente con la localización de la vía ubicada atrás del bloque B3 y re reitero el envió del balance de obra para evaluación económica.

El 13 de febrero de 2023 el CONSORCIO ATC hizo envió de 13 capítulos de APUs contractuales, estos se revisaron y no se aprobaron por alzas en los precios de la propuesta contractual.

En cuanto al avance de obra se adelantaron las actividades de excavación muro de contención, zona de parqueo y bloque 3, retiro, localización, replanteo, fundida ciclópeo de zarpa muro de contención y armada de acero. La obra para este periodo se encuentra en un 6% de avance.

Este informe va dirigido a la supervisión del contrato a cargo de la GERENCIA HOSPITAL BUENA ESPERANZA DE YUMBO con copia a CONSORCIO ATC, toda vez que con este instrumento la interventoría no solo da a conocer el estado y avance de los frentes de trabajo, sino que tiene como propósito hacer seguimiento a los mismos y requerir, si es el caso las acciones de mejor al constructor.

2. GENERALIDADDES

2.1. LOCALIZACION

El proyecto de construcción del HOSPITAL BUENA ESPERANZA DE YUMBO se localiza en el casco urbano del Municipio de Yumbo.



2.2. ESTUDIOS Y DISEÑOS

Los diseños del proyecto de construcción del HOSPITAL BUENA ESPERANZA DE YUMBO han sido suministrados por la gerencia del HOSPITAL BUENA ESPERANZA DE YUMBO.

2.3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	GGH-008-005-281-2022
Contratista	CONSORCIO ATC
Objeto	CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE YUMBO
Plazo	12 MESES A PARTIR DE FIRMA DE ACTA DE INICIO
Acta de inicio	2 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación	2 DE DICIEMBRE DE 2023
Valor	TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE $37.114.692.505,00

2.4. INFORMACION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato de Interventoría	No. GGH-008-288-2022
Contratista	UT INTERVENTORIA HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA AMBIENTAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE YUMBO
Plazo	13 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Fecha de inicio	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación	18 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor	MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS $1.382.059.560

A continuación, se relacionan los resultados del seguimiento a la obra con corte a 28 de febrero de 2023.

3. INFORME DE INTERVENTORIA

Para este periodo mensual se realizaron reuniones de comité los días 3, 10, 17 y 24 de febrero de 2023 con participación del CONSORCIO ATC, UT INTERVENTORIA HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E y el equipo de supervisión GERENCIA DEL HOSPITAL BUENA ESPERANZA.

A continuación, se presentan los aspectos relevantes de obra.

3.1. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE TECNICO

Durante este periodo mensual, la interventoría realizó seguimiento diario a todas las actividades programadas por el CONSORCIO ATC - contratista de obra, verificando el alcance del contrato y cumplimiento de las especificaciones técnicas en condiciones de calidad y oportunidad.

Los aspectos del seguimiento más relevantes, fueron excavación del muro de contención, localización, replanteo, construcción de campamento de almacenamiento en madera, excavación zarpa, fundida de ciclópeo para zarpa de muro de contención, armado de acero zarpa.

3.1.1. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades: Descapote, excavación de muro de contención y bloques, fundida ciclópeo zarpa de muro de contención, construcción de campamento para almacenamiento y armada de acero.

Descapote

Esta actividad se realizó con maquinaria; para el retiro de las especies arbóreas la gerencia del Hospital compartió el permiso de aprovechamiento forestal del predio.



Registro No. 1 – Descapote



Registro No. 2 – Descapote



Registro No. 3 – Descapote



Registro No. 4 – Descapote

Localización y replanteo

La Interventoría acompaño y realizó la revisión de la localización y replanteo del proyecto.



Registro No. 5 – Topografía



Registro No. 6 – Topografía



Registro No. 7 – Topografía



Registro No. 8 – Topografía

Excavación muro de contención



Registro No. 9



Registro No. 10



Registro No. 11



Registro No. 12

Excavación bloque 3 y zona de parqueo



Registro No. 13



Registro No. 14

Construccion de campamento para almacenamiento de materiales



Registro No. 15



Registro No. 16



Registro No. 17



Registro No. 18



Registro No. 19

Excavación zarpa muro de contención



Registro No. 19



Registro No. 20

Armado de acero, aceros figurados



Registro No. 21



Registro No. 22



Registro No. 23



Registro No. 24

Ciclopeo Muro de contencion



Registro No. 25




Registro No. 26



Registro No. 27



Registro No. 28



Registro No. 29



Registro No. 30

3.1.2. SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL PRODUCTO


La siguiente tabla contiene el cumplimiento de las especificaciones y estándares de calidad de las actividades ejecutadas:

Actividad	Especificaciones
Descapote	Se verificó que se contara con los permisos de aprovechamiento forestal. Se utilizaron equipos y elementos de protección personal adecuados. El contratista deberá entregar el certificado de disposición final de saldos.
Localización y replanteo	La Interventoría verificó la calidad de los equipos utilizados (el contratista deberá entregar la certificación de la calibración de los equipos). El topógrafo del contratista viene dando cumplimiento a lo establecido en los planos entregados y la Interventoría viene efectuando la revisión y chequeos. Se utilizaron equipos y elementos de protección personal adecuados.
Excavaciones para muro de contención	La maquinaria utilizada es adecuada para actividad. Se cuenta con topografía permanente para chequear los cortes y las dimensiones. Se utilizaron equipos y elementos de protección personal adecuados.
Seguridad social integral	La Interventoría verificó que el personal de obra contara con las afiliaciones y pagos correspondientes.
Control de Interventoría	Se ha realizado el control, diario, semanal y mensual de la programación. Se cuenta con Bitácora de obra. Se han efectuado los comités técnicos donde se revisa el avance de obra. Se ha informado de manera permanente al contratante de las situaciones de obra. Se viene revisando los ajustes al diseño estructural propuesto por el Contratista de obra.
Control documental	Se diligencia la Bitácora de obra, se lleva el archivo físico y digital de las actas de comités de obra, informes semanales, informes mensuales, correspondencia recibida y despachada. La Interventoría envía copia de toda la información a la gerencia del Hospital.

3.1.3. AVANCE DE OBRA

De acuerdo con las actividades ejecutadas hasta la fecha la obra va en 6% de avance de obra contra un 11% programado.

Grafica de avance de obra semana No 12, mes de febrero.



3.2. SEGUMIENTO A ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

3.1.1. Aspectos financieros del contratista de obra

De acuerdo a la ejecución financiera, se describen los movimientos de anticipo que se han realizado en el mes de febrero al COSORCIO ATC.

- ✓ El 31 de enero de 2023 el CONSORCIO ATC solicito la Autorización No 1 para desembolso de anticipo con objeto de

  Movimiento de tierras con el contratista INNCA por un valor de $750.000.000,00.
  Cimentaciones con el contratista FUNDACION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCUAL por un valor de $250.000.000,00.

  Se realizó transacción el 2 de febrero de 2023 por un valor de $1.000.000.000,00 pesos.

- ✓ El 13 de febrero de 2023 el CONSORCIO ATC solicito autorización No 2 para desembolso de anticipo con el objeto de

  Acero de refuerzo con el proveedor Siderúrgica de Occidente S.A SIDOC, por un valor de $285.577.699,00.

  Se realizó transacción el 14 de febrero de 2023 por un valor de $105.577.699,00 pesos y otra por un valor de $180.000.000,00 pesos.

- ✓ El 19 de febrero de 2023 el CONSORCIO ATC solicito autorización No 3 para desembolso de anticipo con el objeto de

  Concreto premezclado con el proveedor HOLCIM COLOMBIA S.A por un valor de $250.268.900,00

  Se realizó transacción el 21 de febrero de 2023 por un valor de 250.268.900,00

De acuerdo con lo anterior se adjuntan los detalles de las transacciones, documento de solicitud firmados por interventoría y contratista con sus respectivos soportes.

3.1.2. Estado fiscal del Contrato

	INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA	Código: 001 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 01/01/2022
INFORME No. 2		PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

2. EJECUCION FINANCIERA

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Numero Operación	Valor	% Ejecución	Amortización Anticipo	Valor en Fiducia	Valor Total Pagado	Saldo en Fiducia	Estado
Desembolso 1 15,63 %	16-ene.-2023	4000005304	$ 5.802.562.920,00		$ -	$ 5.802.562.920,00			Deposito inicial en fiducia
Anticipo No. 1	2-feb.-2023	OP_320839	$ 1.000.000.000,00		$ -		$ 1.000.000.000,00	$ 4.802.562.920,00	PAGADO
Anticipo No. 2	14-feb.-2023	OP_324549	$ 105.577.699		$ -		$ 105.577.699,00	$ 4.696.985.221,00	PAGADO
Anticipo No. 3	14-feb.-2023	OP_324550	$ 180.000.000		$ -		$ 180.000.000,00	$ 4.516.985.221,00	PAGADO
Desembolso 2 14,55 %	17-feb.-2023	4000005304	$ 5.400.000.000,00			$ 5.400.000.000,00		$ 9.916.985.221,00	Deposito a Fiducia
Anicipo No. 4	21-feb.-2023	OP_326718	$ 250.268.900,00				$ 250.268.900,00	$ 9.666.716.321,00	PAGADO
Desembolso 2 5,66%	21-feb.-2023	4000005304	$ 2.100.000.000,00			$ 2.100.000.000,00		$ 11.766.716.321,00	Deposito a Fiducia
TOTALES					**$ -**	**$ 13.302.562.920,00**	**$ 1.535.846.599,00**	**$ 11.766.716.321,00**	

ACMULADO DE ANTICIPO EN %	35,84%

3.2. SEGUIMIENTO A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La interventoría viene revisando las hojas de vida, afiliaciones a la seguridad social, plan de SG-SST, plan de manejo ambiental y plan de calidad; documentos suministrados por el CONSORCIO ATC.

HOJAS DE VIDA

A la fecha se han entregado todas las hojas de vida descritas en el pliego de condiciones, todos los profesionales cumplen la experiencia general y especifica solicitada.

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

El personal vinculado en el proyecto se encuentra afiliado a seguridad social, tanto subcontratistas como personal directo con el COSORCIO ATC, en este periodo entro nuevo personal como maestro y ayudantes de obra.

Se anexan planillas de seguridad social del mes de enero y certificados de ARL del mes de febrero, quedan pendientes planillas del mes de enero debido a que no es fecha de corte.

SISTEMA DE GESTION SST Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

En cuanto a gestión en seguridad y salud en el trabajo, se ha verificado las charlas de inducción a nuevo personal, charlas de seguridad, pausas activas, se ha inspeccionado de uso de EPP, inspecciones de botiquines, extintores y documentación del sistema de gestión (políticas y reglamento interno).

Se chequearon los certificados de seguridad social del operador de la retroexcavadora, las licencias y ficha técnica de la máquina.

Se adjuntan los anexos que describen las actividades del sistema de gestión que se han logrado implementar, hasta la fecha.



Registro No. 31 Induccion personal



Registro No. 32 Camilla de primeros auxilios



egistro No. 33 Adecuaciones locativas



Registro No. 34 Uso EPP trabajos en caliente



Registro No. 35 Uso EPP

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El CONSORCIO ATC presento análisis unitarios de 13 capítulos, los cuales se procedieron a revisión, La interventoría encontró las siguientes observaciones, los APU para las estructuras y cimentaciones, contenía valores de los insumos superiores y rubros adicionales a los de su oferta oficial, estos no fueron aprobados, debido a que deben regirse a los presentados en la propuesta.

Teniendo en cuenta lo anterior, el COSORCIO ATC a la fecha no ha presentado los APUs contractuales de la propuesta.

PLAN DE TRAFICO

El plan de tráfico fue radicado y fue aprobado por el tránsito.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La disposición de saldos se realiza en la cantera Bermejal este sitio tiene licencia ambiental otorgada por la CVC mediante la resolución 0100 No 0710-0618, se ha realizado el recorrido de las volquetas a la salida de la obra para verificar la disposición.

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Actualmente se encuentran en proceso de contratación de la mayoría del personal de obra, estos soportes se encuentran en trámite. EL 17 de febrero de 2023 el CONSORCIO ATC hizo envió de la propuesta del plan de gestión social que tiene como objetivo Generar espacios de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas, en los cuales las comunidades impactadas, así como las partes interesadas organizaciones sociales, líderes comunitarios, Instituciones públicas y/o privadas, participen de manera activa, en la, ejecución, seguimiento y sostenibilidad del proyecto.

Se anexa propuesta.

CORRESPONDENCIA

La interventoría ha enviado los siguientes requerimientos:

- UT-HOSP-033-2023 del 2 de febrero de 2023
- UT-HOSP-034-2023 del 6 de febrero de 2023
- UT-HOSP-036-2023 del 8 de febrero de 2023
- UT-HOSP-037-2023 del 8 de febrero de 2023
- UT-HOSP-038-2023 del 11 de febrero de 2023
- UT-HOSP-039-2023 del 13 de febrero de 2023
- UT-HOSP-041-2023 del 18 de febrero de 2023
- UT-HOSP-042-2023 del 21 de febrero de 2023
- UT-HOSP-043-2023 del 21 de febrero de 2023
- UT-HOSP-044-2023 del 21 de febrero de 2023
- UT-HOSP-045-2023 del 21 de febrero de 2023
- UT-HOSP-048-2023 del 23 de febrero de 2023
- UT-HOSP-051-2023 del 24 de febrero de 2023

CONSORCIO ATC ha dado respuesta mediante oficios:

- ATC – OFICIO 032 del 7 de febrero de 2023
- Contratos de personal de administración en obra del 7 de febrero de 2023
- Listado personal CONSORCIO ATC del 7 de febrero de 2023.

- Factura proforma para compra de acero de cimentación del 11 de febrero de 2023
- balance presupuestal estructura y preliminares, con APUS del 13 de febrero de 2023
- APUS DEL CAPITULO 10 del 13 de febrero de 2023
- Remisión APUS capítulos 12-13-26-29.3 del 13 de febrero de 2023
- Seguridad Social Consorcio ATC del 14 de febrero de 2023
- ATC – OFICIO 034 del 14 de febrero de 2023
- Documentos Retroexcavadora CAT 310GX del 14 de febrero 2023
- ATC – OFICIO 035 del 15 de febrero de 2023
- Afiliación Seguridad Social Consorcio ATC del 16 de febrero de 2023
- ATC – OFICIO 036 del 19 de febrero de 2023
- ATC – OFICIO 037 del 19 de febrero de 2023
- ATC – OFICIO 040 del 23 de febrero de 2023

3.3. ASPECTOS JURÍDICOS

A continuación, se relaciona el estado de las garantías del contrato de obra publica

Garantía única de seguros de cumplimiento en favor de entidades estatales

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
POLIZA No	801013629		
Cumplimiento	18/11/2022	18/01/2024	$3.711.469.251,00
Anticipo	18/11/2022	18/01/2024	$14.845.877.002,00
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18/11/2022	18/01/2024	$3.711.469.251,00
Estabilidad y calidad de la obra	18/11/2022	18/01/2024	$7.422.938.501,00

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
POLIZA No	802031141		
Predios Laborales Operacionales /Vigencia	18-11-2022	18-11-2023	1,855,734,626.00
Predios Laborales Operaciones / Evento	18-11-2022	18-11-2023	1,855,734,626.00
Perjuicios Patrim Lucro Cesante /Vigencia	18-11-2022	18-11-2023	742,293,851.00
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento	18-11-2022	18-11-2023	742,293,851.00

Perjuicios Extramatrimoniales / Vigencia	18-11-2022	18-11-2023	742,293,851.00
Perjuicios Extramatrimoniales / Evento	18-11-2022	18-11-2023	742,293,851.00
Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia	18-11-2022	18-11-2023	371,146,926.00
Gastos Judiciales de Defensa / Evento	18-11-2022	18-11-2023	371,146,926.00
Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia	18-11-2022	18-11-2023	371,146,926.00
Gastos Médicos de Urgencia / Evento	18-11-2022	18-11-2023	371,146,926.00
Resp Civil Patronal / vigencia	18-11-2022	18-11-2023	742,293,851.00
Resp Civil Patronal / Evento	18-11-2022	18-11-2023	742,293,851.00
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia	18-11-2022	18-11-2023	742,293,851.00
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento	18-11-2022	18-11-2023	742,293,851.00
Resp Civil Cruzada / vigencia	18-11-2022	18-11-2023	371,146,926.00
Resp Civil Cruzada / Evento	18-11-2022	18-11-2023	371,146,926.00
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Vigencia	18-11-2022	18-11-2023	742,293,851.00
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Evento	18-11-2022	18-11-2023	742,293,851.00

Seguimiento a presunto incumplimiento

El 23 de enero de 2023, se informó a la Gerencia del Hospital la buena esperanza sobre un presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, esto debido a la no entrega de documentos contractuales.

El 27 de enero de 2023 se presentó la primera audiencia del presunto incumplimiento donde se expusieron las razones del incumplimiento, se citó una segunda audiencia para el 1 de febrero de 2023.

El 31 de enero CONSORCIO ATC solicito aplazar la audiencia 15 días, la gerencia del Hospital La Buena Esperanza acepto y se reprogramo para el 16 de febrero de 2023

El 15 de febrero de 2023, UT INTERVENTORIA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA solicito aplazamiento de la audiencia 15 días, debido a que el

CONSORCIO ATC hizo envió de APUs contractuales el 14 de febrero, estos documentos necesitan tiempo para revisión, la audiencia quedo para el 6 de marzo del 2023.

Hasta la fecha el CONSORCIO ATC no ha hecho envió de los APUs contractuales.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES

La disposición de saldos se realiza en la cantera Bermejal este sitio tiene licencia ambiental otorgada por la CVC mediante la resolución 0100 No 0710-0618, se ha realizado el recorrido de las volquetas a la salida de la obra para verificar la disposición.

Por otra parte, la obra cuenta con los permisos de la CVC para el aprovechamiento de las especies arbóreas existentes el predio objeto de intervención.

De igual manera se verificarán las características, estado y mantenimientos de la maquinaria y vehículos utilizados en la obra.

Se adjunta certificación de disposición de escombros.

4. CONCLUSIONES

En este periodo en el aspecto técnico la obra avanzo en un 6% teniendo en cuenta que debería llevar un 11% de avance programado, por lo tanto, hay un atraso en el cronograma de obra. Teniendo en cuenta lo anterior se solicitó una reprogramación al CONSORCIO ATC ya que hay actividades que se debieron terminar y no se han iniciado.

En cuanto al aspecto financiero se han desembolsado $1.535.846.599,00 de anticipo el cual se ha utilizado para las excavaciones, movimientos de tierras e insumos como concreto y acero.

El CONSORCIO ATC envió los ajustes de los planos estructurales, UT INTERVENTORIA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA solicito un balance correspondiente a los ajustes para evaluar la viabilidad económica.

UT INTERVENTORIA HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E&F

UT INTERVENTORÍA HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

Atentamente,

Ing. IVAN GONZALEZ RAMIREZ
R.L. UT INTERVENTORIA HOSPITAL BUENA ESPERANZA
Se adjunta lo enunciado: Anexos contenidos en el índice

Proyectó: Andrea Cabas – Residente Interventoría
Revisó: Josue Pinzon –Interventoría
Copia: Gerencia Hospital
Archivo