MEMORIA VOLUNTARIA.

- ACTIVIDADES:
  CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A BOTADERO AUTORIZADO, RETIRO DE AGUA DE FONDO DE EXCAVACIÓN.

JUEVES 27 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 PROFESIONAL SST, 1 OPERARIO, 2 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  LLUVIAS FUERTES EN LA MAÑANA, MAÑANA Y TARDE NUBLADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIÓN DE FONDO DE CANALETA

VIERNES 28 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 PROFESIONAL SST, 1 OPERARIO DE VIBRO COMPACTADOR, 1 BOBCAT
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  LLUVIAS FUERTES EN LA MAÑANA Y NOCHE ANTERIOR,

MAÑANA y TARDE NUBLADO
- MAQUINARIA, HERRAMIENTA y EQUIPO
  1 MINICARGADOR CAT, 1 MOTOSIERRA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  PERFILADO MANUAL DE PISO DE CANCHA MÚLTIPLE (TRINCHERA-CLÍN) y CARGUE y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A BOTADERO DE CENIZEROS y PRUEBA DE EXCAVACIÓN

SÁBADO 29 DE ABRIL DE 2023
- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 OPERARIO DE MINICARGADOR, 1 AUXILIAR SST, 1 AYUDANTE, 1 CABO, 1 MAESTRO DE ORNAMENTACIÓN
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADO CON LLUVIAS EN LA MADRUGADA
- MAQUINARIA, HERRAMIENTA y EQUIPO
  1 MINICARGADOR, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  PRUEBA DE MATERIAL GRANULAR PARA VERIFICACIÓN DE FALLOS DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE CANCHA, PRUEBA DE APOYO DE FONDO DE EXCAVACIÓN y APOYO DE VÍA, y VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRAZO DE CERRAMIENTO CONTRA MURO CONTRA ORIENTAL

LUNES 01 DE MAYO DE 2023
DIA FESTIVO NO LABORABLE
MARTES 02 DE MAYO DE 2023
- PERSONAL DE OBRA:
1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 PROFESIONAL SST, 1 OPERARIO DE MINICARGADOR, 1 OPERARIO DE VIBRO COMPACTADOR, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
MAÑANA NUBLADO y TARDE SOLEADO
- MAQUINARIA, HERRAMIENTA y EQUIPO
1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR SDT, 1 MOTOBOMBA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
ANCLAJE DE TUBO DE DESAGUE DE VALVULAS EN PVC, COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100, LLENO COMPACTADO A MANO CON SUB BASE GRANULAR PEA y ASENTADO

MIERCOLES 03 DE MAYO DE 2023
- PERSONAL DE OBRA:
1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OPERARIO DE MINICARGADOR 1 OFICIAL, 1 OPERARIO DE VIBRO COMPACTADOR, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR

- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA, TARDE SOLEADA
- MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 MINICARGADOR CASE, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR, 1 MOTOSIERRA
- ACTIVIDADES:
  COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100, VACIADO CONCRETO DE SUB BASE GRANULAR PARA EL PISO DE UNIDAD PRIMARIA TRATAMIENTO CIMIENTO Y PISO DE UNIDAD

JUEVES 04 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 OPERARIO DE MINICARGADOR, 1 OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 SST
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADO Y TARDE SOLEADA
- MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 MINICARGADOR CASE, 1 VIBROCOMPACTADOR CAT, 1 VOLQUETA HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  LLENO COMPACTADO DE CAPA DE SUB BASE GRANULAR PARA PISO DE UNIDAD MULTIPLE Y CAPTACIÓN Y ACTIVIDAD DE NIVEL DE EXCAVACIÓN Y BOMBEO

CONTINUACIÓN

VIERNES 05 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 TOPÓGRAFO, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  NUBLADO Y TEMPERATURAS SOLEADAS
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  COMITÉ Y RECORRIDO DE OBRA, VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CONTRA IMPACTO

SÁBADO 06 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  NUBLADO SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 VIBROCOMPACTADOR, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  ALERTA DE MATERIALES, ASIS DE PERSONAL Y OBJETIVOS CUMPLIMIENTO C.I.

MIÉ. 08 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MAESTRO MAYOR, 1 ALBAÑIL
  1 SST, 1 OPERARIO DE MANTENIMIENTO,
  1 OPERARIO DE ELECTROMECÁNICA,
  1 GRUA, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENCIÓN:
  1 INGENIERO MAYOR, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 MANIPULADOR CAT, 1 RETRO EXCAVADORA CAT, HERRAMIENTA MENOR
- OBSERVACIONES: SE CONTINUÓ PERFILADO Y EXCAVACIÓN, COMPLETA CIERRE DE FONDO DE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA VERIFICACIÓN DE POSIBLE APARICIÓN DE FALLA EN LA SUBRASANTE LUEGO DE LA COMPACTACIÓN, (GEOTEXTIL TEJIDO 2100 PSI), PLACAS DE MATERIAL SOBRANTE Y LLEGA CONFIRMADO DE CAMIÓN SUBBASE PARA DE EXTRACCIÓN DE CANTERA

Ayo.

MARTES 09 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MAESTRO MAYOR, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OPERARIO DE MANTENIMIENTO, 1 OPERARIO DE ELECTROMECÁNICA, 1 AYUDANTE
  1 GRUA, 1 BOBCAT
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- EMPRESA:
MATERIALES Y TUBOS SOLDADOS
- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO:
1 VIBROCOMPACTADOR LISO, 1 MINICARGADOR SKID, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
LLENO COMPACTADO ALREDEDOR DE SUB BASE, PLACA DE ESPECIFICACIÓN DE LA CONCRETA

Alfa

MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2023
- PERSONAL DE OBRA:
1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, ASIST, 1 OPERADOR DE MINICARGADOR, 1 OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR, 1 AYUDANTE, ALBAÑIL.
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- EMPRESA:
MATERIALES Y TUBOS SOLDADOS
- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO:
1 MINICARGADOR SKID, 1 VIBROCOMPACTADOR LISO, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
LLENOS Y PESADO DE MATERIAL SOBRANTE, COMPACTACIÓN DE LA SUB BASE, PLACA DE ESPECIFICACIÓN DE CONCRETO

Alfa

JUEVES 11 DE MAYO DE 2023
- PERSONAL DE OBRA:
1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR,

1 SST, 1 PROTECCIÓN SOCIAL
1 INGENIERO AMBIENTAL, 1 AYUDANTE*

- PERSONAL DE INTERVENCIÓN:
1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 INGENIERO AMBIENTAL
- CLIMA:
MAÑANA y TARDE SOLEADA
- MAQUINARIA, HERRAMIENTA y EQUIPO
1 VIBROCOMPACTADOR LISO, HERRAMIENTA MENOR, 1 COMPACTADOR,

* PERSONAL OBRA ANTERIOR:
1 OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR, 1 RAS, 1 OFICIAL

- ACTIVIDADES:
ACONDICIONAMIENTO y LLENO COMPACTADO DE SUBBASE GRANULAR PARA DE ESTRUCTURA DE LA CANCHA MÚLTIPLE

VIERNES 12 DE MAYO DE 2023
- PERSONAL DE OBRA:
1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENCIÓN:
1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST,
- CLIMA:
MAÑANA y TARDE SOLEADA
- MAQUINARIA, HERRAMIENTA y EQUIPO

1 VIBROCOMPACTADOR CAT, HERRAMIENTA MENOR

- ACTIVIDADES:
  LLENO COMPACTADO DE BASE GRAVA NATURAL PARA Y ZONA DE DENSIDADES DE LA MISMA, DE LA CUAL SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS
  1 = 94,7 %.
  2: 95,8 %.
  3= 96,2 %.
  4: 95,4 %.
  5: 96,2 %.

SÁBADO 13 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SUPERVISOR DE VIBROCOMPACTADOR 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA SOLEADA
- ACTIVIDADES:
  HUMEDECIMIENTO Y LLENO COMPACTADO DE CAPA SUB BASE PARA DE ESTRUCTURA DE VÍA MULTIPLE Y PLAZA DE MAQUINARIAS
- MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 VIBROCOMPACTADOR, HERRAMIENTA MENOR

CONTRATO DE OBRA: 827 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AJUSTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES EDC 2021
INTERVENTORÍA CABA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CIN. 819 - 2021
PARQUE SUPERMANZANA 8 LOTE 63 08-347
DIRECCIÓN

REGISTRO DE FIRMAS:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO

DIRECTOR DE OBRA
ARQ. ALFREDO CABRERA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ING. ALFREDO CALLEJAS

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSE O. PEÑA

RESIDENTE SST. INTERVENTORÍA

RESIDENTE SST CONTRATISTA
ING. NOMAR BAEZ

RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA
PROF.

RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA
PROF. YESICA AGUDELO

VIERNES 05 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE OBRA, VALLA INFORMATIVA DE OBRA E INICIO DE DEMOLICIÓN DE ASFALTO DE CANCHA MÚLTIPLE

SÁBADO 06 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 TOPÓGRAFO, 1 CADENERO
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- ACTIVIDADES: TRAZADO TOPOGRÁFICO DEL PARQUE, DEMOLICIÓN DE PISO EN ASFALTO DE LA CANCHA. CLIMA: MAÑANA SOLEADA

MIÉRCOLES 08 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR

- CLIMA: MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  DEMOLICIÓN DE ASFALTO DE CALLE
  Y ACERADO DE LETRAMIENTO

MARTES 04 DE MAYO DE 2021

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  DEMOLICIÓN DE ASFALTO DE
  CALLA MULTIPLE

MIERCOLES 10 DE MAYO DE 2021

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OPERARIO MANTENIMIENTO,
  1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 1 BOBCAT
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
  1 MINICARGADOR, HERRAMIENTA MENOR

- ACTIVIDADES
  UNIDAD y METRADO DE PLOTEO ASFALTO DE PISO DE UNIDAD MÚLTIPLE, DESCARTE DE LEVANTAMIENTO CONTAMINADO CONTADO SUA

JUEVES 11 DE Mayo DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 INGENIERO AMBIENTAL, 1 TOPOGRAFO, 1 AYUDANTE, 1 OPERARIO DE MAQUINARIAS, 1 ROAL, 1 MAESTRO DE OBRA
- PERSONAL DE INTERVENCIÓN: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 INGENIERO AMBIENTAL
- CLIMA:
  MAÑANA y TARDE SOLEADA
- MAQUINARIA, HERRAMIENTA y EQUIPO
  1 MINICARGADOR CAT, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  RECEPCIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTAS y DESCARTE DE ZONA DE LEVANTAMIENTO OTRA IMPACTO CONTRA OCULAR, DEMOLICIÓN MANUAL y RETIRO DE PLOTEO ASFALTO, RETIRADO y CARGUÍO DE OBRA DONDE SE DEFINE NIVEL DE EXCAVACIÓN DE UNIDAD A -25 UNO DE SARDINEL y ANDÉN VEREDA EXISTENTE

DIA DE VISITA

D1 Ayto.

VIERNES 11 DE MAYO DE 2013

- PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 ENCARGADO DE MANIOBRAS, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 AYUDANTE, 1 PEON
- PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA y TARDE SOLEADA
- MAQUINARIA, HERRAMIENTA y EQUIPO:
  1 MINICARGADORA CASE, 1 VOLQUETE, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  DESARROLLO DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE CIMENTACIÓN y MURO, LAS CUALES SE DEJARON EN ESPERA DE LA COLOCACIÓN DE LAS PLACAS y DISPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL y CORTE y RETIRO DE TUBOS ASFALTO A DISPOSICIÓN FINAL

D1 Ayto.

SABADO 18 DE MAYO DE 2013

- PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:

MAÑANA SOLEADA

- HERRAMIENTA y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  LIMPIEZA DE SUELOS y EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO y CALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS CORTAS IMPACTO COSTOS OCULTOS

Ayo.

LUNES 15 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  CALIBRACIÓN DE UNA DE LAS MEZCLAS CONTRA IMPACTO DEL COSTOS AMBIENTAL - NOR y CALIBRACIÓN DE ACEITES DE CEMENTACIÓN CONTRA IMPACTO DE COSTOS OCULTOS

Ayo.

MARTES 16 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE

CONTRATO DE OBRA: 827 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES EDC 2023
INTERVENTORÍA: CABA SAS
CONTRATO INTERVENTORÍA: CIN-814-2023
PARQUE SUBEXPLANADA 14 08-382
DIRECCIÓN:

REGISTRO DE FIRMAS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ARQ. ANDREA DEL PILAR MORA

DIRECTOR DE OBRA
ARQ. ALFREDO GAMARRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ING. ALFREDO VALLEJO

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSE O. PEÑA

RESIDENTE SST INTERVENTORÍA

RESIDENTE SST CTO
ING. IVAN BAEZ

RESIDENTE SOCIAL INTERV.

RESIDENTE SOCIAL CTO,
PROF. YESICA MENDEZ

RESIDENTE AMBIENTAL INTERV.

RESIDENTE AMBIENTAL CTO

JUEVES 04 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE UBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
  1 PROFESIONAL SOCIAL
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE OBRA E INICIO DE DEMOLICIÓN DE PARTE DE M3 EXISTENTE PARA SU POSTERIOR TRASLADO

VIERNES 05 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE UBRA:
  1 PROFESIONAL SST, 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  DEMOLICIÓN DE PARTE DE M3 EXISTENTE PARA SU POSTERIOR TRASLADO A LOTE VECINO

SABADO 06 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO: 1 NIVEL DE INGENIERO, 1 ESTACIÓN, 1 MIRA, 1 HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  RECORTE DEL PAVIMENTO

Alfa.

LUNES 08 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, SST, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  DEMOLICIÓN DE DADOS DE JUEGO M-30 EXISTENTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE

Alfa.

MARTES 09 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 OFICIAL, 1 MAESTRO, 1

SST, 2 AYUDANTES

- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 ANDAMIO, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  AMPLIACIÓN DE CERRAMIENTO DE OBRA Y MONTAJE DE MSA CON TODO VENDO PARA SU POSTERIOR TRASLADO

Ayer:

MIERCOLES 10 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 MAESTRO DE OBRA, 3 OFICIALES 5 AYUDANTES, 1 MAQUINA RETROEXCAVADORA
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO: 1 ELECTROSOLDADOR, 1 CAMIONETA HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  EXCAVACIÓN DE BASES PARA MSA, TRAZADO E INSTALACIÓN DE MSA A TODO VENDO COSTADO SUR Y FUNDIDA DE BASES DEL MISMO

Ayer.

JUEVES 11 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF ING. AMBIENTAL
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  DESMONTE DE VIGA 10GS, FUNDICION DE BASES DE JUEGO INFANTIL M3A, LLENO COMPLETADO DE EXCAVACION DE BASES DE JUEGO M3A QUE SE RESTA Y NIVELACION DE ZONA VERDE EN ZONA DONDE SE INSTALO M3A

VIERNES 12 DE MAYO DE 2023.

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 PULIDORA, 1 PLANTA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA MENOR

- ACTIVIDADES:
  LLEVO COMPACTADO DE EXCAVACIONES DE BASES DONDE SE EVIDENCIA EL SUELO INFANTIL M3A Y COMO LAS PULIDOS DE ASFALTO
  NOTA EL DÍA ANTERIOR EN COMITE Y RECORRIDO DE OBRA SE ANTEPUSO LA TAREA DE MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DEL SUELO INFANTIL M3A QUE SE DEMANDO Y REINSTALA EN TODA VEREDA, EN PINTURA COLOR ROJO ANARANJADO

SABADO 13 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 SST, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA SOLEADA
- MAQUINARIA Y EQUIPO:
  1 PLANTA ELECTRICA, 1 PULIDORA
- ACTIVIDADES:
  CORTES CON PULIDORA DE ASFALTO DE BASES DE M3A EXISTENTE PARA SER PONTERIOR FUNDIDA EN LOSA NERVADO (PMA)

CONTRATO DE OBRA: 827 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARADEROS VEHICULAR Y DE BOLSILLO PARA METROCABLE EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

CONTRATISTA: CONSORCIO PARADEROS KENNEDY
INTERVENTORÍA: CBA INTERVENTORIA S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA: CIN-819-2023
PROYECTO: 08-427 VIA AMERICAS
DIRECCIÓN: CL 39

REGISTRO DE FIRMAS

DIRECTOR INTERVENTORIA
Arq Andrea del Pilar Rubio

DIRECTOR OBRA
Ing. ALFREDO GONZALEZ

RESIDENTE INTERVENTORÍA
Ingeniero ALFREDO CALLEJAS Ing. JOSE PEÑA

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE SST INTERVENTORIA

RESIDENTE SST CONTRATISTA
Ing. INGRID BÁEZ
Ingrid Baez.

RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA

RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA
YESICA AGUDELO

6

SABADO 15 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 PROFESIONAL SST, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  SOLEADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES: EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INTERCEPTORES DE AGUAS RESIDUALES

LUNES 17 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 PROFESIONAL SST, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA.
  LLUVIAS FUERTES EN LA MADRUGADA Y NO SE PUDIERON DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES POR EL ANEGAMIENTO DE OBRA Y CANSADOS EL CIERRE DE BOTADEROS
  MAÑANA CON LLOVIZNAS Y NUBOSA TARDE CON LLUVIAS FUERTES A PARTIR DE LAS 4:00 PM
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES =

EXCAVACIÓN MANUAL DE AREA A INTERVENIR DE JUEGO BIOSALUDABLE

MARTES 18 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MAESTRO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 PROFESIONAL SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORIA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  FUERTES LLUVIAS EN LA MADRUGADA Y POCAS ANTERIOR QUE CAUSARON DAÑOS EN LOS TRABAJOS PROGRAMADOS Y LLENAR DE BARRO DICHAS
  LLUVIAS FUERTES ENTRE LAS 7:00 A LAS 8:30 A.M
  MAÑANA NUBLADO Y FRIO DURANTE
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  EXCAVACIÓN MANUAL DE AREA A INTERVENIR DE BIOSALUDABLE

MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 PROFESIONAL SST, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE

- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST.
- CLIMA.
  MAÑANA: SOLEADO
  TARDE: NUBLADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  REVISIÓN Y EXCAVACIÓN MANUAL DE ZONA DE BIOSALUDABLES REVISIÓN DE SOCAVACIÓN EN COMPAÑÍA DE ALCALDÍA LOCAL, APOYO A SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA PARA VERIFICAR AVANCE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR CON LOS DISTINTOS INTERESADOS

JUEVES 20 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 PROFESIONAL SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 INGENIERO AMBIENTAL
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 PROFESIONAL SOCIAL
- CLIMA
  MAÑANA SOLEADO
  TARDE NUBLADO, LLUVIAS FUERTES DE 2:00 A 3:30 PM
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:

- CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN MANUAL Y MECANIZADA DE TANQUE





VIERNES 21 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 PROFESIONAL SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  FUERTES LLUVIAS EN LA MADRUGADA QUE SE PROLONGARON HASTA LAS 9:30 AM, MAÑANA Y TARDE NUBLADA
- MAQUINARIA Y EQUIPO
  NINGUNO MUESTRA MEJOR
- ACTIVIDADES
  DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS, SE PARALIZARON ACTIVIDADES EN LAS TORRES DE BOMBEO Y EXCAVACIÓN MANUAL
  CHARLA SST, PROTECCIÓN DE EXCAVACIÓN MANUAL Y PROTECCIÓN DE BARRILES (2) LOS BOLSACRETOS AZUL





SABADO 22 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
  1 PROFESIONAL SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE

- PERSONAL DE INTERVENCIÓN
  1 MANDO INTERMEDIO, 1 OPERARIO
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE NUBLADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA
  DE SANEAMIENTO

Lunes 24 de abril de 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MANDO INTERMEDIO, 1 OPERARIO
  1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 PROFESIONAL SST
- PERSONAL DE INTERVENCIÓN:
  1 MANDO INTERMEDIO, 1 OPERARIO
- CLIMA
- LLUVIA EN LA MADRUGADA, MAÑANA
  Y TARDE NUBLADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  TRASLADO Y ACOPIO DE MATERIAL
  EXCAVADO

Martes 25 de abril de 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MANDO INTERMEDIO, 1 OPERARIO
  1 PROFESIONAL SST, 1 OFICIAL, 1
  AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENCIÓN:
  1 MANDO INTERMEDIO, 1 OPERARIO
- CLIMA:
  LLUVIA EN LA MADRUGADA, MAÑANA

Y TARDE NUBLADO CON LLOVIZNAS FUERTES ENTRE LAS 3:45 A LAS 4:30 PM.

- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR, APISONADOR
- ACTIVIDADES:
  REALIZADA DE EXCAVACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE ZONA DE EQUIPOS BIOSANITARIOS

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  LLUVIAS EN LA MADRUGADA, MAÑANA Y TARDE NUBLADO
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  HERRAMIENTA MENOR, 1 APISONADOR
- ACTIVIDADES:
  REALIZADA DE EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE LA MISMA

JUEVES 27 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL,

3 AYUDANTES, 1 TOPÓGRAFO, 1 SJT

- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  LLUVIAS FUERTES EN LA MADRUGADA MAÑANA Y TARDE NUBLADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 NIVEL DE TOPOGRAFÍA, HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA
- ACTIVIDADES
  INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2130 Y LLENO DE SUBBASE GRANULAR PCA
  SE CAVA Y TIENDA 1 VIAJE DE EXCAVACIÓN Y SE RENTIFICA TRAMO

VIERNES 28 DE ABRIL DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES, 1 OPERARIO RETROEXCAVADORA
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  LLUVIAS EN LA MADRUGADA, MAÑANA Y TARDE NUBLADA
- MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
  1 RETROEXCAVADORA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO DE ALCES Y ÁNDEN, COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y LLENO COMPACTADO DE PCA SBG.

En la zona de ampliación del foso de la excavación de losa se halla la subsante

SABADO 24 DE ABRIL DE 2013

- Personal de obra:
  1 Encargado responsable, 1 Ayudante, 1 Oficial 1ª Albañil, 1 Peón de obra, 1 Oficial 1ª Ayudante, 1 Operario de vibrocompactador, 1 Operario de minicargadora
- Personal de instalaciones:
  1 Encargado responsable, 1 Ayudante
- Clima:
  Nublado con lluvias fuertes, Mañana soleada
- Maquinaria, herramienta y equipo:
  1 vibrocompactador CAT, 1 Minicargadora Case, 1 Vibradora, Herramienta menor
- Actividades:
  Movimiento de subsante por falta de terreno, de dimensiones 1,20 x 0,70 x 0,20, compactación y vertido de subbase granular
  Se retira y vuelve a verter el nivel de excavación a bateada certificada

Work 01 de Mayo de 2013
Día festivo no laborable

MARTES 02 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 PROFESIONAL SST, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE MAQUINARIA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  INSPECCIÓN DE COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR BCA Y BASE DE VÍA

MIÉRCOLES 03 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 INGENIERO GEOTECNISTA, 1 AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA DE SUELOS, SSS.
- PERSONAL DE MAQUINARIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  TOMA DE DENSIDADES A CAPA SUB BASE BCA DE 20cm DE PROFUNDIDAD Y GRADO DE ALTEO
  SE TOMAN CINCO ENSAYOS POR EL MÉTODO DE CONO Y ARENA

OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS
- 20VA PRUEBA DIAS BAJ: 97,4
  96,5 y 96,2
- 20VA DE SEVILLA,
  98,2

JUEVES 04 DE MAYO DE 2023
- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR,
  1 SST, 1 OFICIAL, 5 AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA NUBLADA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO
  VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  CARGUE Y RETIRO DE LA VIA DE EXCAVACIÓN PARA DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO

VIERNES 05 DE MAYO DE 2023
- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR,
  1 SST, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:

Planificación y control de obra
Recursos de materiales ordinarios
para ejecución de una Base
de Hormigón Armado y Acero (Base...)

Sábado 06 de Mayo de 2023

- Personal de obra:
  1 Ingeniero residente, 1 Topógrafo
  1 SSI, 1 Operario de Movimientos
  1 Operario de Vibrado/Hormigón,
  1 Maestro de obra, 1 Oficial,
  4 Ayudantes
- Personal de Intervención
  1 Ingeniero Técnico, 1 Inspector
- Clima
  Mañana Soleado
- Maquinaria, Herramientas y otros
  1 Minicargadora 4x4, 1 Vibro-
  compactador, Herramienta Menor
- Suministros:
  Hormigón Completado de capa
  Base de Tipo de Bloques
  Bloques, Acero y Anclajes de Acero

Lunes 08 de Mayo de 2023

- Personal de obra:
  1 Operario de Vibrado/Hormigón,
  1 Oficial, 1 Ayudante
- Personal de Intervención:
  1 Ingeniero Técnico, 1 Inspector
- Clima:
  Mañana y Tarde Soleado:

- MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  1 RETROEXCAVADORA CAT, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  LLENO COMPLETADO DE BASE GRANULAR DE SUBRASANTE DE ZONA BLOQUE Y RETIRO DE ALCEZA, E INICIO DE EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE BATACHO ADS

MARTES 09 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 SST
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  NUBOSO Y TARDE SOLEADO
- MAQUINARIA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE BATACHO ADS

MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR

- CLIMA:
  MAÑANA y TARDE SOLEADA-NUBOSA
- HERRAMIENTA y EQUIPO
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN DE BORDILLO A 80, TOMA. DE DIVISIÓN DEL EJE DE LA CAPA BASE DE LA ESTRUCTURA DEL PEDIDO y DE ZONA DE BLOJ.

JUEVES 11 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORIA:
  1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR 1 SST, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 INGENIERO AMBIENTAL, (1 DIC. VISITA)
- CLIMA:
  MAÑANA y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA y EQUIPO:
  1 PULIDORA, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  HUMEDECIDO y COMPACTACIÓN DE CAPA DE BASE GRANULAR DE ZONA DE BLOJ y PEDIDO, TRASIEGO DE MATERIALES y E INSTALACIÓN DE BORDILLO A-80

VIERNES 12 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MANDO MEDIANO, 1 INSPECTOR,
  1 SST, 1 OFICIAL 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
  1 MANDO MEDIANO, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA Y TARDE SOLEADA
- HERRAMIENTA Y EQUIPO:
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES
  INSTALACIÓN DE BOTELLÓN A-80

SÁBADO 13 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MANDO MEDIANO, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA
  1 MANDO MEDIANO, 1 INSPECTOR
- CLIMA:
  MAÑANA SOLEADA
- MAQUINARIA Y EQUIPO
  HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES:
  INSTALACIÓN DE BOTELLÓN A-80
  Y LLENADO DE PERMANENTE DE
  BLOQUES

LUNES 15 DE MAYO DE 2023

- PERSONAL DE OBRA:
  1 MANDO MEDIANO, 1 INSPECTOR
  1 SST, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE

ANEXO 11. MATRIZ DE RIESGOS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

Objeto Contractual: INV-XXX REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"

IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos directos e indirectos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	SELECCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación.	1	2	3	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la ejecución del proceso	Solictud de aclaraciones a la oferta económica presentada	Durante la etapa de selección
2	Los documentos de los requisitos habilitantes y ponderables no son legibles para su revisión.	SELECCIÓN	GENERAL	INTERNO	1. No se puede habilitar ni ponderar la propuesta allegada.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Dejar en el pliego de condiciones la obligatoriedad de adjuntar documentos legibles escaneados no fotos	1	1	2	BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la ejecución del proceso	PARA CADA UNA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS	Durante la etapa de selección y evaluación
3	Cambios en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	1. Del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio tarifas por actualización de Resolución. 2. Modificación del clausulado del	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	1	1	2	BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la ejecución del contrato	*Lista de Chequeo * Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la	Todos los meses establecidos en los cronogramas.
4	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Efectuar controles en cada una de las etapas de la supervisión del contrato. Establecer forma de pago por avance de acuerdo a la obra realizar suspensiones cuando el contrato de obra se	1	2	3	BAJO	SI	PROFESIONALES DE SUPERVISION Y APOYO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Lista de Chequeo e Informe de actividades mensuales	Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
5	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	INTERNO	Posible suspension de contratos	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	1	3	4	BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución	A Diario durante la ejecucion y supervisión.
6	Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actiuvidades programadas Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, que obliguen a la suspensión temporal o definitiva del contrato.	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	* Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución * Demoras en el cronograma de obra. Suspención del contrato por	3	2	5	MEDIO	RIESGO COMPARTIDO	100	Realizar el seguimiento en los comité de obra. Realizar sensibilización con la comunidad desde el área social.	3	1	4	BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Realizar el seguimiento en los comité de obra. Realizar sensibilización con la comunidad desde el área social.	Todos los meses establecidos en los cronogramas

7	Deterioro de las condiciones de salud publica a causa de la pandemia mundial declarada por la OMS y el Gobierno Nacional	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal * Ampliaciones o prórrogas o nuevas ordenes o directrices por parte del	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas en el Apendice de Bioseguridad del IDU, anexo a los Estudios Previos	3	1	4	BAJO	SI	ESTRATEGICO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas en el Apendice de Bioseguridad del IDU, anexo a los Estudios Previos	Todos los meses establecidos en los cronogramas
8	Posibles demoras en la entrega de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	EJECUCIÓN	GENERAL	EXTERNO	1. Demoras en el cronograma de obra. Suspención del contrato por oposición de las comunidades.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR Y APOYO A LA SUPERVISION	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras)	Todos los meses establecidos en los cronogramas
9	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Demoras en el cronograma de obra. Suspención del contrato por oposición de las comunidades.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista..	1	3	4	BAJO	SI	OPERATIVO	De manera inmediata a la ocurrencia	Durante la liquidación del contrato	Revision periodica del plan de contingencia y adecuacion del mismo según lo evidenciado	Todos los meses establecidos en los cronogramas

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignificant	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" 2022

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714 de 2011)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	No adjudicación del contrato de interventoría asociado al proceso de obra.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Posibles reclamos económicos por parte del contratista. Dilación en la asignación de un tercero que supervise el proyecto de ejecución de obra. Supervisión y responsabilidad directa de la entidad si desean dar inicio a los trabajos de obra.	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	100%	EVITAR EL RIESGO	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte del FDLK. Si transcurridos seis (6) meses no se cuenta con el contrato de interventoriia, el FDLK podrá dar por terminado el contrato de obra sin que proceda reclamación alguna.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la fecha de Adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Acta de Incio	PARA CADA UNA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS	Durante la etapa de selección y evaluación
2	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información presentada por el proponente en la propuesta, en los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	1. Se rechaza la propuesta presentada	2	3	5	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	EVITAR EL RIESGO	*Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias de la información o documentos entregados por los proponentes.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	*Con el seguimiento permanente al cronograma * Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Deterioro de las condiciones de salud publica a causa de la pandemia mundial declarada por la OMS y el Gobierno Nacional	Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal * Ampliaciones o prórrogas o nuevas ordenes o directrices por parte del gobierno nacional o distrital en referencia al aislamiento obligatorio * Posible suspension de contratos	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	0%	ACEPTAR EL RIESGO	Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas en el Apendice de Bioseguridad, documento complementario al anexo técnico y a los Estudios Previos	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY / CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas en el Apendice de Bioseguridad , documento complementario del anexo técnico y a los Estudios Previos	Todos los meses establecidos en los cronogramas
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normatividad técnica que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	1. Del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio tarifas por actualización de Resolución. 2. Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones	3	1	4	RIESGO BAJO	RIESGO COMPARTIDO	50%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY - CONTRATISTA	Desde la fecha de promulgacion de la nueva normatividad	Hasta la terminación de las obras	*Lista de Chequeo * Revisión y compilación de las nuevas disposiciones (en caso de aplicar)	Mensualmente
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambio de los profesionales a quien se les otorgo puntaje sin cumplimiento de perfil	1. Incumplimiento de contrato.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Dejar en el pliego de condiciones el procedimiento en comité para soliictud de cambio de personal del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la fecha de Adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las obras	POR CADA SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL	Durante la ejecucion y supervisión.
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	La entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista hasta el punto de rompeer la ecuacion económica del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	100%	EVITAR EL RIESGO	Programacion del PAC	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	ADECUADA PROGRAMACIÓN DE PAC Y REVISIÓN OPORTUNA DE LA FACTURACIÓN E INFORMES	Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" 2022

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714 de 2011)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Asignar actividades y recursos a solo algunos parques favoreciendo intereses personales sin sustento tecnico	* Cumplimiento del objeto de contrato. * Cumplimiento parcial de las necesidades	2	2	4	RIESGO BAJO	RIESGO COMPARTIDO	50%	EVITAR EL RIESGO	Realizar seguimiento oportuno al cronograma, diagnosticos y socializaciones con la comunidad con el aval de las intervenciones a desarrollar	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la fecha de Adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las obras	Realizar seguimiento oportuno al cronograma, diagnosticos y socializaciones con la comunidad con el aval de las intervenciones a desarrollar	Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	* Posible suspension de contratos * Retrasos en la ejecucion del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	De manera inmediata antes de la ocurrencia	Durante la ejecucion del contrato	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	A Diario durante la ejecucion y supervisión.
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Imposibilidad de intervencion de los Parques de Bolsillo y/o Vecinales, por problemas jurídicos, orden judicial o de orden técnicos no permitan su intervención	* Retrasos en la ejecucion del contrato.	2	2	4	RIESGO MEDIO	RIESGO COMPARTIDO	50%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	* Revisar diagnosticos iniciales que surgieron en la formulacion del proceso. * Consulta de parques segun la lista de prioridades, iniciativas de la comunidad entre otras. * Mesas de trabajo con el sector y comunidad viabiizando cambios de los parques.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	De manera inmediata antes de la ocurrencia	Durante la ejecucion del contrato	Lista de Chequeo	Durante la ejecucion y supervisión.
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Pérdida de elementos por robo a alguno de los elementos, antes o durante el uso o durante su custodia en la ejecucion del contrato	Daños ocasionados a terceros	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	EVITAR EL RIESGO	Revisiones periódicas de seguimiento.. el contratista asume el riesgo de pérdida de algún bien o elemento que se encuentre bajo su custodia en las sedes donde se preste el servicio.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Revision de supervision a atrves de inventarios aleatorios de bienes a su cargo	Mensualmente durante la ejecucion y supervisión.
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Deterioro de las condiciones de salud publica a causa de la pandemia mundial declarada por la OMS y el Gobierno Nacional	Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal * Ampliaciones o prórrogas o nuevas ordenes o directrices por parte del gobierno nacional o distrital en referencia al aislamiento obligatorio * Posible suspension de contratos	3	3	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	50%	ACEPTAR EL RIESGO	Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas en el Apendice de Bioseguridad del IDU, anexo a los Estudios Previos	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY / CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Acatar las medidas preventivas de bioseguridad planteadas en el Apendice de Bioseguridad del IDU, anexo a los Estudios Previos	Todos los meses establecidos en los cronogramas

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" 2022

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714 de 2011)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Salida del mercado de insumos herramientas o materias primas requeridas para la ejecución de la obra.	Retraso en el cronograma de obra, incumplimiento parcial ototal del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comites de obra. Revizar con la interventoria el mercado d elos productos.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comites de obra. Revizar con la interventoria el mercado d elos productos.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Condiciones climaticas o ambientales extremas ,las cuales puedan preverse con los historicos y los informes ambientales existentes.	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas.	3	3	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	100%	ACEPTAR EL RIESGO	Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY / CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos durante la obra. Dichas Condiciones refiere a aspectos que se evidencien en la ejecución de la obra los cuales no pudieron ser identificados en la etapa de planeación. y que no comprometa la responsabilidad contractual.	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	100%	ACEPTAR EL RIESGO	"Determinar el impacto de las nuevas condiciones avaladas por el interventor. "Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, avaladas por el interventor, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. .	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones de intervención y/o licencias necesarios para el desarrollo del contrato por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP, JJB, IDRD y otras) involucradas en el proyecto.	* No se puede iniciar la obra * Genera retrasos en el proyecto * Sobrecostos por cambios de Vigencia.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto	Todos los meses establecidos en los cronogramas
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Riesgos de financiación y de liquidez	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	Todos los meses establecidos en los cronogramas

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" 2022

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714 de 2011)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICOS	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	Demoras en el cronograma de obra. Suspensión del contrato por oposición de las comunidades.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista..	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo.	* Retrasos en el desarrollo del contrato * Reemplazo de los items que no se puedan adquirir.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Proyección de consumos establecidos para cada uno de las intervenciones	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Variaciones de: precios de los insumos, unidades o especificaciones técnicas de los mismos o especulación dentro del mercado propio de los insumos, o por cambio de vigencia	Demoras en el cronograma de obra. Afectación ecónomica del proyecto Modificaciones contractuales	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Proyección de consumos establecidos para cada uno de las intervenciones. El contratista debera acreditar ante la interventoria el punto de perdida, para que la entidad proceda con el restablecimiento del equilibrio economico del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
19	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Disponibilidad de los elementos de protección personal	* Demoras en el cronograma de obra. Suspensión del contrato por oposición de las comunidades. * Posibles sanciones por no entregar los EPP. * Afectacion de Integración fisica de los contratistas.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Proyección de consumos establecidos para cada uno de las intervenciones	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	Todos los meses establecidos en los cronogramas

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" 2022

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714 de 2011)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Invasion area del proyecto	* Demoras en el cronograma de obra. * Prorrogas del contrato por oposición de las comunidades. * Afectación de equilibrio ecónomico	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Proyección de consumos establecidos para cada uno de las intervenciones	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Aumento del deterioro de las obras existentes ya previstas e incluidas en el presupuesto de obra del proyecto por causas imputables al contratista.	Demoras en el cronograma de obra. Suspensión del contrato por oposición de las comunidades.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	EVITAR EL RIESGO	Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista.	Todos los meses establecidos en los cronogramas
22	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Sobrecostos derivados del diagnostico inicial	* Afectación de balance financiero y presupuestal * Demoras en el cronograma de obra	2	2	4	RIESGO BAJO	RIESGO COMPARTIDO	50%	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	Todos las semanas establecidas en los cronogramas.
23	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Modificacion de especificaciones tecnicas por nuevos lineamientos de contrucciòn, expedición de normas de carácter técnico o de calidad	* Demoras en el cronograma de obra. * Afectación de balance financiero y presupuestal	2	2	4	RIESGO BAJO	RIESGO COMPARTIDO	50%	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato y expedición de nuerva normativa de carácter técnico o de calidad, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado.	Todos las semanas establecidas en los cronogramas.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" 2022

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714 de 2011)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Conflicto con las comunidades en el proceso de socializacion para inicio de las obras	* Demoras en el cronograma de obra.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Cumplir con el cronograma de socializacion con la comunidad y elaborar el acta de cada uno de los encuentros, validando el alcance del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	Cumplir con el cronograma de socializacion con la comunidad y elaborar el acta de cada uno de los encuentros, validando el alcance del contrato	En la etapa de socialización
25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Desabastecimiento de insumos	RETRASO EN LA PROGRAMACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA	3	3	6	RIESGO ALTO	RIESGO COMPARTIDO	50%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	REPROGRAMACIÓN, JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE CAMBIO DE INSUMOS	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	REPROGRAMACIÓN, JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE CAMBIO DE INSUMOS	Todos los meses establecidos en los cronogramas
26	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Afectación a las zonas intervenidas por actividades antrópicas como ocupación indebida, escombros, falta de mantenimiento.	REPLANTE DE PRADO AFECTANDO TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	CUMPLIR LAS CONDICIONES DEL ANEXO TÉCNICO. REALIZAR CERRAMIENTO DE LAS ZONAS A INTERVENIR. REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN CON LA COMUNIDAD ALEDAÑA. SOLICITAR APOYO DE ENTIDADES COMPETENTES	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY / CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	CUMPLIR LAS CONDICIONES DEL ANEXO TÉCNICO. REALIZAR CERRAMIENTO DE LAS ZONAS A INTERVENIR, REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN CON LA COMUNIDAD ALEDAÑA. SOLICITAR APOYO DE ENTIDADES COMPETENTES	Todos los meses establecidos en los cronogramas
27	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Interferencia y presencia de redes de servicios públicos domiciliarios.	* Retraso en la ejecucion de la obra.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	*En caso de generarse atrasos en la obtención de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. *Es responsabilidad del contratista y la Interventoria implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecucion. * Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para que se adelanten los tramites ante las entidades o empresas correspondientes de manera oportuna.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Adjudicación del contrato	hasta la terminación de las obras	*A través de comités de seguimiento. *A través de la Bitacora de Obra *Informes semanales y mensuales de Obra. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	Todos los meses establecidos en los cronogramas

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

RIESGOS PARA EL PROCESO "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY" 2022

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714 de 2011)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
29	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Sobrecostos imputables al Contratista de Obra durante la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	*En caso de generarse atrasos en la obtencionn de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. *Es responsabilidad del contratista y la Interventoria implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecucion. * Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para que se adelanten los tramites ante las entidades o empresas correspondientes de manera oportuna.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	desde la fecha de Acta de Inicio	hasta la terminación de las obras	Seguimiento Financiero por parte de la Supervisión y la Interventoría del contrato, en la ejecución del mismo.	Semanalmente

Referencias:

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboracion de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.
4. Guía para Procesos de Contratación de obra pública.

ANEXO 12. BALANCES DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No ____________ (No Contrato) **DE** ____________ (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 **CODIGO PARQUE:** CONSOLIDADO 16
VR. ADICIONES: **NOMBRE PARQUE:** CONSOLIDADO 16

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**Vr Unit Directo**	**Vr Parcial Directo**	**CANT**	**Vr Parcial Directo**	**CANT Parques**	**Vr Parcial Directo**	**CANT Parques**	**Vr Parcial Directo**	**CANT Parques**	**Vr Parcial Directo**	**CANT Parques**	**Vr Parcial Directo**
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-1644,87	-$ 62.730.407,19	1645,87	$ 62.768.544,19	1029,88	$ 39.276.533,56	1029,88	$ 39.276.533,56	615,99	$ 23.492.010,63
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	-124,68	-$ 2.799.564,72	125,68	$ 2.822.018,72	125,68	$ 2.822.018,72	125,68	$ 2.822.018,72	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	-21,24	-$ 274.293,36	22,24	$ 287.207,36	20,71	$ 267.448,94	20,71	$ 267.448,94	1,53	$ 19.758,42
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	-9,00	-$ 4.239,00	10,00	$ 4.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 4.710,00
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	-29,00	-$ 344.288,00	30,00	$ 356.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 356.160,00
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	-23,40	-$ 1.126.405,80	24,40	$ 1.174.542,80	0,00	$ -	0,00	$ -	24,40	$ 1.174.542,80
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	-2,00	-$ 84.510,00	3,00	$ 126.765,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 126.765,00
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	-3,00	-$ 60.906,00	4,00	$ 81.208,00	3,00	$ 60.906,00	3,00	$ 60.906,00	1,00	$ 20.302,00
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	-6,00	-$ 684.072,00	7,00	$ 798.084,00	1,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00	6,00	$ 684.072,00
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-17,00	-$ 1.885.419,00	18,00	$ 1.996.326,00	2,00	$ 221.814,00	2,00	$ 221.814,00	16,00	$ 1.774.512,00
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	-20,00	-$ 169.340,00	21,00	$ 177.807,00	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 177.807,00
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-817,03	-$ 61.660.876,75	818,03	$ 61.736.346,75	269,43	$ 20.333.882,10	269,43	$ 20.333.882,10	548,60	$ 41.402.464,65
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-417,86	-$ 67.081.155,10	418,86	$ 67.241.690,10	34,23	$ 5.495.113,05	34,23	$ 5.495.113,05	384,63	$ 61.746.577,05
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-308,10	-$ 26.936.258,70	309,10	$ 27.023.685,70	156,36	$ 13.670.085,72	156,36	$ 13.670.085,72	152,74	$ 13.353.599,98
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	-183,40	-$ 864.731,00	184,40	$ 869.446,00	0,00	$ -	0,00	$ -	184,40	$ 869.446,00
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	-54,31	-$ 50.342.437,26	55,31	$ 51.269.383,26	0,00	$ -	0,00	$ -	55,31	$ 51.269.383,26
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	-150,56	-$ 11.750.605,76	151,56	$ 11.828.651,76	7,35	$ 573.638,10	7,35	$ 573.638,10	144,21	$ 11.255.013,66
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-182,59	-$ 103.602.844,13	183,59	$ 104.170.251,13	0,00	$ -	0,00	$ -	183,59	$ 104.170.251,13
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	-872,30	-$ 4.280.376,10	873,30	$ 4.285.283,10	0,00	$ -	0,00	$ -	873,30	$ 4.285.283,10
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	-1867,29	-$ 18.222.883,11	1868,29	$ 18.232.642,11	0,00	$ -	0,00	$ -	1868,29	$ 18.232.642,11
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	-116,36	-$ 2.813.817,52	117,36	$ 2.837.999,52	0,00	$ -	0,00	$ -	117,36	$ 2.837.999,52
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	0,00	$ -	1,00	$ 614.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 614.160,00
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	-7,48	-$ 247.109,28	8,48	$ 280.145,28	8,48	$ 280.145,28	8,48	$ 280.145,28	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-2123,65	-$ 79.838.531,52	2124,65	$ 79.876.126,52	13,20	$ 496.254,00	13,20	$ 496.254,00	2111,45	$ 79.379.872,52
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	-54,20	-$ 11.255.768,20	55,20	$ 11.463.439,20	0,00	$ -	0,00	$ -	55,20	$ 11.463.439,20
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	-1458,46	-$ 84.866.328,94	1459,46	$ 84.924.517,94	0,00	$ -	0,00	$ -	1459,46	$ 84.924.517,94
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-523,47	-$ 47.963.462,22	524,47	$ 48.055.088,22	21,50	$ 1.969.959,00	21,50	$ 1.969.959,00	502,97	$ 46.085.129,22
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	-81,50	-$ 133.127.397,50	82,50	$ 134.760.862,50	0,00	$ -	0,00	$ -	82,50	$ 134.760.862,50
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	-537,25	-$ 13.248.047,75	538,25	$ 13.272.706,75	225,00	$ 5.548.275,00	225,00	$ 5.548.275,00	313,25	$ 7.724.431,75
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	-6,00	-$ 24.608.124,00	7,00	$ 28.709.478,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 28.709.478,00
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	-5,50	-$ 30.043.200,00	6,50	$ 35.505.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,50	$ 35.505.600,00
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	-4,00	-$ 3.720.188,00	5,00	$ 4.650.235,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 4.650.235,00
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	-6,00	-$ 2.487.660,00	7,00	$ 2.902.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 2.902.270,00
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	-2,00	-$ 5.265.574,00	3,00	$ 7.898.361,00	0,50	$ 1.316.393,50	0,50	$ 1.316.393,50	2,50	$ 6.581.967,50
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	-1,00	-$ 2.715.646,00	2,00	$ 5.431.292,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 5.431.292,00
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	-1,00	-$ 3.323.786,00	2,00	$ 6.647.572,00	0,50	$ 1.661.893,00	0,50	$ 1.661.893,00	1,50	$ 4.985.679,00
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	-2,00	-$ 12.450.152,00	3,00	$ 18.675.228,00	1,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00	2,00	$ 12.450.152,00
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	-9,00	-$ 78.291,00	10,00	$ 86.990,00	10,00	$ 86.990,00	10,00	$ 86.990,00	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPI0 M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-29,00	-$ 13.653.229,00	30,00	$ 14.124.030,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 14.124.030,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	-15,00	-$ 8.796.750,00	16,00	$ 9.383.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 9.383.200,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.898.888,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.898.888,00
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ 103.008.649,00**		**-$ 827.240.293,91**		**$ 930.248.942,91**		**$ 100.420.437,97**		**$ 100.420.437,97**		**$ 829.828.504,94**

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**Vr Unit Directo**	**Vr Parcial Directo**	**CANTIDAD**	**Vr Parcial Directo**	**CANTIDAD**	**Vr Parcial Directo**	**CANT Parques**	**Vr Parcial Directo**	**CANT Parques**	**Vr Parcial Directo**	**CANT Parques**	**Vr Parcial Directo**
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-2240,22	-$ 2.988.453,48	2240,22	$ 2.988.453,48	700,38	$ 934.306,92	700,38	$ 934.306,92	1539,84	$ 2.054.146,56
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	-274,25	-$ 4.507.298,75	274,25	$ 4.507.298,75	27,75	$ 456.071,25	27,75	$ 456.071,25	246,50	$ 4.051.227,50
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	-8,00	-$ 365.640,00	8,00	$ 365.640,00	1,00	$ 45.705,00	1,00	$ 45.705,00	7,00	$ 319.935,00
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	-1,00	-$ 25.547,00	1,00	$ 25.547,00	1,00	$ 25.547,00	1,00	$ 25.547,00	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-2356,11	-$ 18.389.438,55	2356,11	$ 18.389.438,55	704,36	$ 5.497.529,80	704,36	$ 5.497.529,80	1651,75	$ 12.891.908,75
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-307,34	-$ 58.074.966,40	307,34	$ 58.074.966,40	131,22	$ 24.795.331,20	131,22	$ 24.795.331,20	176,12	$ 33.279.635,20
NP 7	10909	Relleno rajón (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	-6,98	-$ 1.502.884,74	6,98	$ 1.502.884,74	6,98	$ 1.502.884,74	6,98	$ 1.502.884,74	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	-13,00	-$ 9.184.305,00	13,00	$ 9.184.305,00	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 9.184.305,00
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	-197,81	-$ 14.463.075,96	197,81	$ 14.463.075,96	0,00	$ -	0,00	$ -	197,81	$ 14.463.075,96
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	-112,41	-$ 8.846.779,41	112,41	$ 8.846.779,41	0,00	$ -	0,00	$ -	112,41	$ 8.846.779,41
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	-4,00	-$ 910.340,00	4,00	$ 910.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 910.340,00
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	-118,50	-$ 41.894.134,50	118,50	$ 41.894.134,50	0,00	$ -	0,00	$ -	118,50	$ 41.894.134,50
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	-10,00	-$ 2.862.420,00	10,00	$ 2.862.420,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.862.420,00
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	-2,00	-$ 1.207.992,00	2,00	$ 1.207.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.207.992,00
NP 16	10031	Tubería Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	-25,03	-$ 2.403.430,66	25,03	$ 2.403.430,66	0,00	$ -	0,00	$ -	25,03	$ 2.403.430,66
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-21,00	-$ 36.113.133,00	21,00	$ 36.113.133,00	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 36.113.133,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	-19,37	-$ 388.542,83	19,37	$ 388.542,83	0,00	$ -	0,00	$ -	19,37	$ 388.542,83
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	-21,50	-$ 231.232,50	21,50	$ 231.232,50	21,50	$ 231.232,50	21,50	$ 231.232,50	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	-123,21	-$ 104.070.435,39	123,21	$ 104.070.435,39	0,00	$ -	0,00	$ -	123,21	$ 104.070.435,39
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-135,25	-$ 54.593.527,25	135,25	$ 54.593.527,25	0,00	$ -	0,00	$ -	135,25	$ 54.593.527,25
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	-28,70	-$ 12.688.643,10	28,70	$ 12.688.643,10	0,00	$ -	0,00	$ -	28,70	$ 12.688.643,10
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	-20,00	-$ 18.989.880,00	20,00	$ 18.989.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 18.989.880,00
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	-1,00	-$ 26.533.971,00	1,00	$ 26.533.971,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 26.533.971,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No _____ (No Contrato) DE _____ (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610 CODIGO PARQUE: CONSOLIDADO 16
VR. ADICIONES: NOMBRE PARQUE: CONSOLIDADO 16

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	-63,79	-$ 6.641.495,85	63,79	$ 6.641.495,85	0,00	$ -	0,00	$ -	63,79	$ 6.641.495,85
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	-1,00	-$ 3.864.440,00	1,00	$ 3.864.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.864.440,00
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	-3,00	-$ 7.641.162,00	3,00	$ 7.641.162,00	0,50	$ 1.273.527,00	0,50	$ 1.273.527,00	2,50	$ 6.367.635,00
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	-2,00	-$ 4.724.362,00	2,00	$ 4.724.362,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.724.362,00
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	-1,00	-$ 30.387.556,00	1,00	$ 30.387.556,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 30.387.556,00
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	-10,00	-$ 255.830,00	10,00	$ 255.830,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 255.830,00
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg, y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	-30,25	-$ 380.333,25	30,25	$ 380.333,25	0,00	$ -	0,00	$ -	30,25	$ 380.333,25
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	-31,60	-$ 4.000.749,60	31,60	$ 4.000.749,60	0,00	$ -	0,00	$ -	31,60	$ 4.000.749,60
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	-276,65	-$ 9.618.843,85	276,65	$ 9.618.843,85	0,00	$ -	0,00	$ -	276,65	$ 9.618.843,85
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	-41,64	-$ 357.229,56	41,64	$ 357.229,56	41,64	$ 357.229,56	41,64	$ 357.229,56	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-350,00	-$ 2.283.750,00	350,00	$ 2.283.750,00	50,00	$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00	300,00	$ 1.957.500,00
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	-6,00	-$ 2.255.748,00	6,00	$ 2.255.748,00	2,00	$ 751.916,00	2,00	$ 751.916,00	4,00	$ 1.503.832,00
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	-1,00	-$ 107.997.850,00	1,00	$ 107.997.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 107.997.850,00
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	-1,00	-$ 107.517.893,00	1,00	$ 107.517.893,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 107.517.893,00
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	-2,00	-$ 116.749.788,00	2,00	$ 116.749.788,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 116.749.788,00
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	-1,00	-$ 115.273.739,00	1,00	$ 115.273.739,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 115.273.739,00
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	-4,00	-$ 284.292.620,00	4,00	$ 284.292.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 284.292.620,00
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	-525,88	-$ 13.410.465,88	525,88	$ 13.410.465,88	7,78	$ 198.397,78	7,78	$ 198.397,78	518,10	$ 13.212.068,10
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	-2,00	-$ 1.838.456,00	2,00	$ 1.838.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.838.456,00
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	-105,51	-$ 97.322.740,53	105,51	$ 97.322.740,53	0,00	$ -	0,00	$ -	105,51	$ 97.322.740,53
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	-1,00	-$ 1.831.879,00	1,00	$ 1.831.879,00	1,00	$ 1.831.879,00	1,00	$ 1.831.879,00	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	-47,18	-$ 7.793.805,74	47,18	$ 7.793.805,74	0,00	$ -	0,00	$ -	47,18	$ 7.793.805,74
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	-2,00	-$ 40.981.164,00	2,00	$ 40.981.164,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 40.981.164,00
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	-13,25	-$ 278.210,25	13,25	$ 278.210,25	0,00	$ -	0,00	$ -	13,25	$ 278.210,25
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	-2,00	-$ 415.770,00	2,00	$ 415.770,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 415.770,00
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 196.538,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 196.538,00
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	-20,00	-$ 1.732.900,00	20,00	$ 1.732.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.732.900,00
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00	$ -	-7,00	-$ 9.279.515,00	7,00	$ 9.279.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 9.279.515,00
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U		**21,86%**		**$ -**		**-$ 1.400.364.368,03**		**$ 1.400.560.906,03**		**$ 38.227.807,75**		**$ 38.227.807,75**		**$ 1.362.333.098,28**
		SUBTOTAL OBRAS										**$ 113.776.666,44**				
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 2.227.604.661,94**		**$ 2.330.809.848,94**		**$ 138.648.245,72**		**$ 138.648.245,72**		**$ 2.192.161.603,22**
		COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST							1,00	**$ 68.391.500,00**	**0,93%**	**$ 1.058.523,73**	**0,93%**	**$ 1.058.523,73**		**$ 67.332.976,27**
		COSTO COMPONENTE SOCIAL							1,00	**$ 17.444.104,00**	**3,65%**	**$ 4.150.057,00**	**3,65%**	**$ 4.150.057,00**		**$ 13.294.047,00**
		COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO							1,00	**$ 14.727.405,00**	**0,79%**	**$ 893.672,02**	**0,79%**	**$ 893.672,02**		**$ 13.833.732,98**
		BOLSA DE PROYECTO 2179							1,00	**$ 99.034.740,00**				**$ -**		**$ 99.034.740,00**
		AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS							1,00	**$ 39.375.000,00**				**$ -**		**$ 39.375.000,00**
		SUBTOTAL OBRAS								**$ 2.569.782.597,94**		**$ 144.750.498,48**		**$ 144.750.498,48**		**$ 2.425.032.099,46**
		DIAGNOSTICO								**$ 71.842.861,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 71.842.861,00**
		VALOR TOTAL								**$ 2.641.625.458,94**		**$ 144.750.498,00**		**$ 144.750.498,00**		**$ 2.496.874.960,00**

USO BOLSA DE PROYECTO 2179	**$ 45.934.848,94**
VALOR TOTAL PARA PARQUES	$ 2.595.690.610,00
VALOR CONTRATO	**$ 2.595.690.610,00**
SALDO BOLSA DE PROYECTO 2179	**$ 53.099.891,06**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-149
NOMBRE PARQUE: SAN ANDRES
DIRECCION: CR 68H 43B 48 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 15 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	-119,15	-$ 2.675.394,10	120,15	$ 2.697.848,10	120,15	$ 2.697.848,10	120,15	$ 2.697.848,10	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	-1,00	-$ 42.255,00	2,00	$ 84.510,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 84.510,00
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-54,04	-$ 4.078.398,80	55,04	$ 4.153.868,80	55,04	$ 4.153.868,80	55,04	$ 4.153.868,80	0,00	$ -
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-23,03	-$ 3.697.121,05	24,03	$ 3.857.656,05	20,83	$ 3.343.944,05	20,83	$ 3.343.944,05	3,20	$ 513.712,00
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-107,09	-$ 9.362.557,43	108,09	$ 9.449.984,43	84,11	$ 7.353.484,97	84,11	$ 7.353.484,97	23,98	$ 2.096.499,46
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-39,30	-$ 1.477.483,50	40,30	$ 1.515.078,50		$ -	0,00	$ -	40,30	$ 1.515.078,50
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-62,79	-$ 5.753.196,54	63,79	$ 5.844.822,54		$ -	0,00	$ -	63,79	$ 5.844.822,54
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENA GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	1,00	$ 470.801,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	1,00	$ 586.450,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 75.404.880,58		$ 27.603.768,42		$ 17.549.145,92		$ 17.549.145,92		$ 10.054.622,50

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-120,15	-$ 160.280,10	120,15	$ 160.280,10	120,15	$ 160.280,10	120,15	$ 160.280,10	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-138,89	-$ 1.084.036,45	138,89	$ 1.084.036,45	119,08	$ 929.419,40	119,08	$ 929.419,40	19,81	$ 154.617,05
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-24,03	-$ 4.540.708,80	24,03	$ 4.540.708,80	24,03	$ 4.540.708,80	24,03	$ 4.540.708,80	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno rajón (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	-6,98	-$ 1.502.884,74	6,98	$ 1.502.884,74	6,98	$ 1.502.884,74	6,98	$ 1.502.884,74	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m]**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	-2,00	-$ 1.207.992,00	2,00	$ 1.207.992,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.207.992,00
NP 16	10031	Tubería Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	-25,03	-$ 2.403.430,66	25,03	$ 2.403.430,66		$ -	0,00	$ -	25,03	$ 2.403.430,66
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-149
NOMBRE PARQUE: SAN ANDRES
DIRECCION: CR 68H 43B 48 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	-63,79	-$ 6.641.495,85	63,79	$ 6.641.495,85		$ -	0,00	$ -	63,79	$ 6.641.495,85
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	-12,00	-$ 1.982.316,00	12,00	$ 1.982.316,00		$ -	0,00	$ -	12,00	$ 1.982.316,00
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	-2,00	-$ 415.770,00	2,00	$ 415.770,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 415.770,00
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 19.938.914,60**		**$ 19.938.914,60**		**$ 7.133.293,04**		**$ 7.133.293,04**		**$ 12.805.621,56**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**$ 55.465.965,98**		**$ 47.542.683,00**		**$ 24.682.439,00**		**$ 24.682.439,00**		**$ 22.860.244,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORÍA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:
CODIGO PARQUE: 08-189
NOMBRE PARQUE: VALENCIA LA CHUCUA
DIRECCION: CR 72G 39C 20 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	0,00	$ -	1,00	$ 42.255,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 42.255,00
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	-2,00	-$ 40.604,00	3,00	$ 60.906,00	3,00	$ 60.906,00	3,00	$ 60.906,00	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	1,00	$ 75.470,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-1,02	-$ 163.745,70	2,02	$ 324.280,70	2,02	$ 324.280,70	2,02	$ 324.280,70	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-6,78	-$ 592.755,06	7,78	$ 680.182,06	7,78	$ 680.182,06	7,78	$ 680.182,06	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	-505,34	-$ 2.479.703,38	506,34	$ 2.484.610,38		$ -	0,00	$ -	506,34	$ 2.484.610,38
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	-7,48	-$ 247.109,28	8,48	$ 280.145,28	8,48	$ 280.145,28	8,48	$ 280.145,28	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-5,75	-$ 216.171,25	6,75	$ 253.766,25	6,75	$ 253.766,25	6,75	$ 253.766,25	0,00	$ -
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-20,50	-$ 1.878.333,00	21,50	$ 1.969.959,00	21,50	$ 1.969.959,00	21,50	$ 1.969.959,00	0,00	$ -
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	-224,00	-$ 5.523.616,00	225,00	$ 5.548.275,00	225,00	$ 5.548.275,00	225,00	$ 5.548.275,00	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.101.354,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.101.354,00
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.462.400,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.462.400,00
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.323.786,00	0,50	$ 1.661.893,00	0,50	$ 1.661.893,00	0,50	$ 1.661.893,00
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.225.076,00	0,50	$ 3.112.538,00	0,50	$ 3.112.538,00	0,50	$ 3.112.538,00
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENA GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 71.194.402,33		$ 31.814.246,67		$ 13.891.945,29		$ 13.891.945,29		$ 17.922.301,38

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-18,58	-$ 24.785,72	18,58	$ 24.785,72	18,58	$ 24.785,72	18,58	$ 24.785,72	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno tuyo (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	-49,39	-$ 3.887.042,39	49,39	$ 3.887.042,39		$ -	0,00	$ -	49,39	$ 3.887.042,39
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-2,00	-$ 3.439.346,00	2,00	$ 3.439.346,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.439.346,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	-21,50	-$ 231.232,50	21,50	$ 231.232,50	21,50	$ 231.232,50	21,50	$ 231.232,50	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	-1,00	-$ 26.533.971,00	1,00	$ 26.533.971,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 26.533.971,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-189
NOMBRE PARQUE: VALENCIA LA CHUCUA
DIRECCION: CR 72G 39C 20 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	-1,00	-$ 2.547.054,00	1,00	$ 2.547.054,00	0,50	$ 1.273.527,00	0,50	$ 1.273.527,00	0,50	$ 1.273.527,00
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	-49,39	-$ 1.717.240,91	49,39	$ 1.717.240,91		$ -	0,00	$ -	49,39	$ 1.717.240,91
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	-36,69	-$ 314.763,51	36,69	$ 314.763,51	36,69	$ 314.763,51	36,69	$ 314.763,51	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-50,00	-$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	-1,00	-$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 375.958,00
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	-7,78	-$ 198.397,78	7,78	$ 198.397,78	7,78	$ 198.397,78	7,78	$ 198.397,78	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		-1,00	-$ 1.325.645,00	1,00	$ 1.325.645,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.325.645,00
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 40.896.901,09**		**$ 40.921.686,81**		**$ 2.368.956,51**		**$ 2.368.956,51**		**$ 38.552.730,30**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**$ 30.297.501,00**		**$ 72.735.933,00**		**$ 16.260.902,00**		**$ 16.260.902,00**		**$ 56.475.032,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-190
NOMBRE PARQUE: URBANIZACION BOMBAY
DIRECCION: CL 39B BIS A S 72G 27

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-478,07	-$ 18.232.155,59	479,07	$ 18.270.292,59	479,07	$ 18.270.292,59	479,07	$ 18.270.292,59	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-1,00	-$ 110.907,00	2,00	$ 221.814,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 221.814,00
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-190,63	-$ 14.386.846,10	191,63	$ 14.462.316,10	191,63	$ 14.462.316,10	191,63	$ 14.462.316,10	0,00	$ -
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-94,81	-$ 15.220.323,35	95,81	$ 15.380.858,35		$ -	0,00	$ -	95,81	$ 15.380.858,35
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	1,00	$ 87.427,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	-480,38	-$ 4.688.028,42	481,38	$ 4.697.787,42		$ -	0,00	$ -	481,38	$ 4.697.787,42
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	-480,38	-$ 27.952.831,82	481,38	$ 28.011.020,82		$ -	0,00	$ -	481,38	$ 28.011.020,82
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	-137,50	-$ 3.390.612,50	138,50	$ 3.415.271,50		$ -	0,00	$ -	138,50	$ 3.415.271,50
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.101.354,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.101.354,00
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.462.400,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.462.400,00
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-190
NOMBRE PARQUE: URBANIZACION BOMBAY
DIRECCION: CL 39B BIS A S 72G 27

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	-1,00	-$ 414.610,00	2,00	$ 829.220,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 829.220,00
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPI0 M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	21,86%			$ 103.008.649,00		$ 7.099.063,22		$ 95.909.585,78		$ 32.732.608,69		$ 32.732.608,69		$ 63.176.977,09

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-479,07	-$ 639.079,38	479,07	$ 639.079,38	479,07	$ 639.079,38	479,07	$ 639.079,38	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	-3,00	-$ 137.115,00	3,00	$ 137.115,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 137.115,00
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-516,61	-$ 4.032.141,05	516,61	$ 4.032.141,05	516,61	$ 4.032.141,05	516,61	$ 4.032.141,05	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-95,81	-$ 18.104.257,60	95,81	$ 18.104.257,60	95,81	$ 18.104.257,60	95,81	$ 18.104.257,60	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno rajón (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	-2,00	-$ 1.412.970,00	2,00	$ 1.412.970,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.412.970,00
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tubería Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	-20,00	-$ 18.989.880,00	20,00	$ 18.989.880,00		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 18.989.880,00
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-190
NOMBRE PARQUE: URBANIZACION BOMBAY
DIRECCION: CL 39B BIS A S 72G 27

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-50,00	-$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00		$ -	0,00	$ -	50,00	$ 326.250,00
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	-1,00	-$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		-1,00	-$ 1.325.645,00	1,00	$ 1.325.645,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.325.645,00
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 47.062.969,03**		**$ 47.062.969,03**		**$ 23.151.436,03**		**$ 23.151.436,03**		**$ 23.911.533,00**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 39.963.905,81**		**$ 142.972.555,00**		**$ 55.884.045,00**		**$ 55.884.045,00**		**$ 87.088.510,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ . LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-427
NOMBRE PARQUE: LAS AMERICAS
DIRECCION: CR 71G 4 54

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	-4,53	-$ 101.716,62	5,53	$ 124.170,62	5,53	$ 124.170,62	5,53	$ 124.170,62	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	-19,71	-$ 254.534,94	20,71	$ 267.448,94	20,71	$ 267.448,94	20,71	$ 267.448,94	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-1,00	-$ 110.907,00	2,00	$ 221.814,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 221.814,00
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-21,76	-$ 1.642.227,20	22,76	$ 1.717.697,20	22,76	$ 1.717.697,20	22,76	$ 1.717.697,20	0,00	$ -
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-10,38	-$ 1.666.353,30	11,38	$ 1.826.888,30	11,38	$ 1.826.888,30	11,38	$ 1.826.888,30	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-37,78	-$ 3.302.992,06	38,78	$ 3.390.419,06	38,78	$ 3.390.419,06	38,78	$ 3.390.419,06	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	-6,35	-$ 495.592,10	7,35	$ 573.638,10	7,35	$ 573.638,10	7,35	$ 573.638,10	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-49,00	-$ 1.842.155,00	50,00	$ 1.879.750,00	6,45	$ 242.487,75	6,45	$ 242.487,75	43,55	$ 1.637.262,25
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-31,65	-$ 2.899.962,90	32,65	$ 2.991.588,90		$ -	0,00	$ -	32,65	$ 2.991.588,90
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.632.787,00	0,50	$ 1.316.393,50	0,50	$ 1.316.393,50	0,50	$ 1.316.393,50
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.225.076,00	0,50	$ 3.112.538,00	0,50	$ 3.112.538,00	0,50	$ 3.112.538,00
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst) **	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	-9,00	-$ 78.291,00	10,00	$ 86.990,00	10,00	$ 86.990,00	10,00	$ 86.990,00	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENA GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 80.013.129,88		$ 22.995.519,12		$ 12.658.671,47		$ 12.658.671,47		$ 10.336.847,65

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-56,89	-$ 75.891,26	56,89	$ 75.891,26	56,89	$ 75.891,26	56,89	$ 75.891,26	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	-27,75	-$ 456.071,25	27,75	$ 456.071,25	27,75	$ 456.071,25	27,75	$ 456.071,25	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	-1,00	-$ 25.547,00	1,00	$ 25.547,00	1,00	$ 25.547,00	1,00	$ 25.547,00	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-68,67	-$ 535.969,35	68,67	$ 535.969,35	68,67	$ 535.969,35	68,67	$ 535.969,35	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-11,38	-$ 2.150.364,80	11,38	$ 2.150.364,80	11,38	$ 2.150.364,80	11,38	$ 2.150.364,80	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno (sin (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	-2,00	-$ 1.412.970,00	2,00	$ 1.412.970,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.412.970,00
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	-33,64	-$ 2.647.501,64	33,64	$ 2.647.501,64		$ -	0,00	$ -	33,64	$ 2.647.501,64
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	-4,00	-$ 910.340,00	4,00	$ 910.340,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 910.340,00
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-427
NOMBRE PARQUE: LAS AMERICAS
DIRECCION: CR 71G 4 54

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	-4,95	-$ 42.466,05	4,95	$ 42.466,05	4,95	$ 42.466,05	4,95	$ 42.466,05	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	-1,00	-$ 20.490.582,00	1,00	$ 20.490.582,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 20.490.582,00
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 30.467.376,35**		**$ 30.467.376,35**		**$ 3.286.309,71**		**$ 3.286.309,71**		**$ 27.181.066,64**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**$ 49.545.753,53**		**$ 53.462.895,00**		**$ 15.944.981,00**		**$ 15.944.981,00**		**$ 37.517.914,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-347
NOMBRE PARQUE: SUPER MANZANA 8
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-524,12	-$ 19.988.364,44	525,12	$ 20.026.501,44	525,12	$ 20.026.501,44	525,12	$ 20.026.501,44	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	-29,00	-$ 344.288,00	30,00	$ 356.160,00		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 356.160,00
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-1,00	-$ 110.907,00	2,00	$ 221.814,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 221.814,00
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-108,50	-$ 8.188.495,00	109,50	$ 8.263.965,00		$ -	0,00	$ -	109,50	$ 8.263.965,00
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-108,50	-$ 17.418.047,50	109,50	$ 17.578.582,50		$ -	0,00	$ -	109,50	$ 17.578.582,50
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	1,00	$ 87.427,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	-546,52	-$ 5.333.488,68	547,52	$ 5.343.247,68		$ -	0,00	$ -	547,52	$ 5.343.247,68
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-39,00	-$ 1.466.205,00	40,00	$ 1.503.800,00		$ -	0,00	$ -	40,00	$ 1.503.800,00
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotxtil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	-546,52	-$ 31.801.452,28	547,52	$ 31.859.641,28		$ -	0,00	$ -	547,52	$ 31.859.641,28
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-19,00	-$ 1.740.894,00	20,00	$ 1.832.520,00		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.832.520,00
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	ML	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	-34,00	-$ 55.537.810,00	35,00	$ 57.171.275,00		$ -	0,00	$ -	35,00	$ 57.171.275,00
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.101.354,00		$ -	1,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.462.400,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.462.400,00
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	-1,00	-$ 930.047,00	2,00	$ 1.860.094,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.860.094,00
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminadores Altos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst) **	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENA GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		-$ 53.629.956,90		$ 156.638.605,90		$ 20.026.501,44		$ 20.026.501,44		$ 136.612.104,46

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-547,52	-$ 730.391,68	547,52	$ 730.391,68		$ -	0,00	$ -	547,52	$ 730.391,68
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	-18,00	-$ 295.830,00	18,00	$ 295.830,00		$ -	0,00	$ -	18,00	$ 295.830,00
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-586,84	-$ 4.580.286,20	586,84	$ 4.580.286,20		$ -	0,00	$ -	586,84	$ 4.580.286,20
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno Arcilla (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	-2,00	-$ 1.412.970,00	2,00	$ 1.412.970,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.412.970,00
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	-28,70	-$ 12.688.643,10	28,70	$ 12.688.643,10		$ -	0,00	$ -	28,70	$ 12.688.643,10
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:
CODIGO PARQUE: 08-347
NOMBRE PARQUE: SUPER MANZANA 8
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	-10,00	-$ 255.830,00	10,00	$ 255.830,00		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 255.830,00
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	-30,25	-$ 380.333,25	30,25	$ 380.333,25		$ -	0,00	$ -	30,25	$ 380.333,25
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-50,00	-$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00		$ -	0,00	$ -	50,00	$ 326.250,00
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	-1,00	-$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	-25,28	-$ 4.176.079,04	25,28	$ 4.176.079,04		$ -	0,00	$ -	25,28	$ 4.176.079,04
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		-1,00	-$ 1.325.645,00	1,00	$ 1.325.645,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.325.645,00
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 28.267.889,27**		**$ 28.267.889,27**		**$ 375.958,00**		**$ 375.958,00**		**$ 27.891.931,27**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 81.897.846,17**		**$ 184.906.495,00**		**$ 20.402.459,00**		**$ 20.402.459,00**		**$ 164.504.036,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO GUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-382
NOMBRE PARQUE: SUPER MANZANA 14
DIRECCION: CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-24,69	-$ 941.602,53	25,69	$ 979.739,53	25,69	$ 979.739,53	25,69	$ 979.739,53	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	0,00	$ -	1,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-1,00	-$ 110.907,00	2,00	$ 221.814,00	2,00	$ 221.814,00	2,00	$ 221.814,00	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	1,00	$ 75.470,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-24,69	-$ 2.158.572,63	25,69	$ 2.245.999,63	25,69	$ 2.245.999,63	25,69	$ 2.245.999,63	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	-54,31	-$ 50.342.437,26	55,31	$ 51.269.383,26		$ -		$ -	55,31	$ 51.269.383,26
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-32,56	-$ 18.474.771,92	33,56	$ 19.042.178,92		$ -		$ -	33,56	$ 19.042.178,92
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-49,00	-$ 1.842.155,00	50,00	$ 1.879.750,00		$ -		$ -	50,00	$ 1.879.750,00
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst) **	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENA GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-2,00	-$ 941.602,00	3,00	$ 1.412.403,00		$ -		$ -	3,00	-$ 1.412.403,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -		$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 25.256.918,66		$ 77.751.730,34		$ 3.561.565,16		$ 3.561.565,16		$ 74.190.165,18

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-25,69	-$ 34.270,46	25,69	$ 34.270,46	25,69	$ 34.270,46	25,69	$ 34.270,46	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	-1,00	-$ 45.705,00	1,00	$ 45.705,00	1,00	$ 45.705,00	1,00	$ 45.705,00	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno Lago (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m]**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-39,80	-$ 16.065.230,20	39,80	$ 16.065.230,20		$ -		$ -	39,80	$ 16.065.230,20
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-382
NOMBRE PARQUE: SUPER MANZANA 14
DIRECCION: CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	-91,86	-$ 3.193.880,34	91,86	$ 3.193.880,34		$ -	0,00	$ -	91,86	$ 3.193.880,34
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	-1,00	-$ 107.517.893,00	1,00	$ 107.517.893,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 107.517.893,00
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	-1,00	-$ 919.228,00	1,00	$ 919.228,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 919.228,00
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	-1,00	-$ 1.831.879,00	1,00	$ 1.831.879,00	1,00	$ 1.831.879,00	1,00	$ 1.831.879,00	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 131.327.759,00**		**$ 131.327.759,00**		**$ 1.911.854,46**		**$ 1.911.854,46**		**$ 129.415.904,54**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 106.070.840,34**		**$ 209.079.489,00**		**$ 5.473.420,00**		**$ 5.473.420,00**		**$ 203.606.070,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:
CODIGO PARQUE: 08-273
NOMBRE PARQUE: LAS AMERICAS SECTOR AV GALAN
DIRECCION: CL 2A 71 D 92

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-9,22	-$ 351.623,14	10,22	$ 389.760,14	0,00	$ -	0,00	$ -	10,22	$ 389.760,14
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	-0,53	-$ 6.844,42	1,53	$ 19.758,42		$ -	0,00	$ -	1,53	$ 19.758,42
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	0,00	$ -	1,00	$ 20.302,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 20.302,00
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	-1,00	-$ 114.012,00	2,00	$ 228.024,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 228.024,00
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-5,00	-$ 554.535,00	6,00	$ 665.442,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 665.442,00
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-20,36	-$ 1.536.569,20	21,36	$ 1.612.039,20		$ -	0,00	$ -	21,36	$ 1.612.039,20
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-8,41	-$ 1.350.099,35	9,41	$ 1.510.634,35		$ -	0,00	$ -	9,41	$ 1.510.634,35
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-28,38	-$ 2.481.178,26	29,38	$ 2.568.605,26		$ -	0,00	$ -	29,38	$ 2.568.605,26
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	-72,45	-$ 341.601,75	73,45	$ 346.316,75		$ -	0,00	$ -	73,45	$ 346.316,75
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-7,62	-$ 4.323.641,34	8,62	$ 4.891.048,34		$ -	0,00	$ -	8,62	$ 4.891.048,34
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-40,24	-$ 1.512.822,80	41,24	$ 1.550.417,80		$ -	0,00	$ -	41,24	$ 1.550.417,80
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotxtil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-39,98	-$ 3.663.207,48	40,98	$ 3.754.833,48		$ -	0,00	$ -	40,98	$ 3.754.833,48
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	0,00	$ -	1,00	$ 930.047,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 930.047,00
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	-4,00	-$ 1.658.440,00	5,00	$ 2.073.050,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 2.073.050,00
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.632.787,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.632.787,00
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.715.646,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.715.646,00
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.225.076,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.225.076,00
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst) **	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-2,00	-$ 941.602,00	3,00	$ 1.412.403,00		$ -	0,00	$ -	3,00	-$ 1.412.403,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 68.876.008,26		$ 34.132.640,74		$ -		$ -		$ 34.132.640,74

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-48,60	-$ 64.832,40	48,60	$ 64.832,40		$ -	0,00	$ -	48,60	$ 64.832,40
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	-30,91	-$ 508.005,85	30,91	$ 508.005,85		$ -	0,00	$ -	30,91	$ 508.005,85
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-67,37	-$ 525.822,85	67,37	$ 525.822,85		$ -	0,00	$ -	67,37	$ 525.822,85
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-9,41	-$ 1.778.113,60	9,41	$ 1.778.113,60		$ -	0,00	$ -	9,41	$ 1.778.113,60
NP 7	10909	Relleno piso (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	-5,00	-$ 3.532.425,00	5,00	$ 3.532.425,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 3.532.425,00
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-2,00	-$ 3.439.346,00	2,00	$ 3.439.346,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.439.346,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	-19,37	-$ 388.542,83	19,37	$ 388.542,83		$ -	0,00	$ -	19,37	$ 388.542,83
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-32,00	-$ 12.916.768,00	32,00	$ 12.916.768,00		$ -	0,00	$ -	32,00	$ 12.916.768,00
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-273
NOMBRE PARQUE: LAS AMERICAS SECTOR AV GALAN
DIRECCION: CL 2A 71 D 92

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00		-1,00	-$ 3.864.440,00	1,00	$ 3.864.440,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.864.440,00
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	-1,00	-$ 2.362.181,00	1,00	$ 2.362.181,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.362.181,00
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-50,00	-$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00		$ -	0,00	$ -	50,00	$ 326.250,00
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	-1,00	-$ 107.997.850,00	1,00	$ 107.997.850,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 107.997.850,00
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	-51,21	-$ 47.236.257,63	51,21	$ 47.236.257,63		$ -	0,00	$ -	51,21	$ 47.236.257,63
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 184.940.835,16**		**$ 184.940.835,16**		**$ -**		**$ -**		**$ 184.940.835,16**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 116.064.826,90**		**$ 219.073.476,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 219.073.476,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-012
NOMBRE PARQUE: URBANIZACION ALOHA (ANTES MARSELLA)
DIRECCION: CL 7A BIS 71 A 20

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	und	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	m3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-97,79	-$ 7.380.211,30	98,79	$ 7.455.681,30		$ -	0,00	$ -	98,79	$ 7.455.681,30
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-38,49	-$ 6.178.992,15	39,49	$ 6.339.527,15		$ -	0,00	$ -	39,49	$ 6.339.527,15
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	1,00	$ 87.427,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	-106,80	-$ 8.335.312,80	107,80	$ 8.413.358,80		$ -	0,00	$ -	107,80	$ 8.413.358,80
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-193,67	-$ 17.745.207,42	194,67	$ 17.836.833,42		$ -	0,00	$ -	194,67	$ 17.836.833,42
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminadores Giratorios Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENA GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-5,00	-$ 2.354.005,00	6,00	$ 2.824.806,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 2.824.806,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	-1,00	-$ 586.450,00	2,00	$ 1.172.900,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.172.900,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 58.965.542,33		$ 44.043.106,67		$ -		$ -		$ 44.043.106,67

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-197,59	-$ 263.585,06	197,59	$ 263.585,06		$ -	0,00	$ -	197,59	$ 263.585,06
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	-197,59	-$ 3.247.391,65	197,59	$ 3.247.391,65		$ -	0,00	$ -	197,59	$ 3.247.391,65
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-284,44	-$ 2.220.054,20	284,44	$ 2.220.054,20		$ -	0,00	$ -	284,44	$ 2.220.054,20
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-39,49	-$ 7.462.030,40	39,49	$ 7.462.030,40		$ -	0,00	$ -	39,49	$ 7.462.030,40
NP 7	10909	Relleno rajón (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m]**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-2,00	-$ 3.439.346,00	2,00	$ 3.439.346,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.439.346,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-012
NOMBRE PARQUE: URBANIZACION ALOHA (ANTES MARSELLA)
DIRECCION: CL 7A BIS 71 A 20

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 16.632.407,31**		**$ 16.632.407,31**		**$ -**		**$ -**		**$ 16.632.407,31**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**$ 42.333.135,02**		**$ 60.675.514,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 60.675.514,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:
CODIGO PARQUE: 08-153
NOMBRE PARQUE: BERTHA HERNANDEZ
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	-23,40	-$ 1.126.405,80	24,40	$ 1.174.542,80		$ -	0,00	$ -	24,40	$ 1.174.542,80
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	1,00	$ 75.470,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	1,00	$ 87.427,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	-424,39	-$ 4.141.622,01	425,39	$ 4.151.381,01		$ -	0,00	$ -	425,39	$ 4.151.381,01
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	-16,50	-$ 26.952.172,50	17,50	$ 28.585.637,50		$ -	0,00	$ -	17,50	$ 28.585.637,50
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	-27,50	-$ 678.122,50	28,50	$ 702.781,50		$ -	0,00	$ -	28,50	$ 702.781,50
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.101.354,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.101.354,00
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.462.400,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.462.400,00
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst) **	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"IDESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	1,00	$ 470.801,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 58.244.102,19		$ 44.764.546,81		$ -		$ -		$ 44.764.546,81

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno Arcilla (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-153
NOMBRE PARQUE: BERTHA HERNANDEZ
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-50,00	-$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00		$ -	0,00	$ -	50,00	$ 326.250,00
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	-1,00	-$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 375.958,00
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	-1,00	-$ 919.228,00	1,00	$ 919.228,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 919.228,00
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 196.538,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 196.538,00
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -	1,00	$ 1.325.645,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.325.645,00
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 3.341.109,00**		**$ 4.863.292,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.863.292,00**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**$ 54.902.993,19**		**$ 49.627.839,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 49.627.839,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

CLEMENTE ALFREDO GUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-253
NOMBRE PARQUE: URB GRAN BRITALIA
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	-9,00	-$ 4.239,00	10,00	$ 4.710,00		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 4.710,00
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	0,00	$ -	1,00	$ 114.012,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 114.012,00
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	-3,00	-$ 332.721,00	4,00	$ 443.628,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 443.628,00
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	1,00	$ 75.470,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-14,00	-$ 1.223.978,00	15,00	$ 1.311.405,00		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 1.311.405,00
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	-1,00	-$ 930.047,00	2,00	$ 1.860.094,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.860.094,00
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENA GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	-1,00	-$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-1,00	-$ 470.801,00	2,00	$ 941.602,00		$ -	0,00	$ -	2,00	-$ 941.602,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 97.746.748,00		$ 5.261.901,00		$ -		$ -		$ 5.261.901,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-15,00	-$ 20.010,00	15,00	$ 20.010,00		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 20.010,00
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	-1,00	-$ 45.705,00	1,00	$ 45.705,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 45.705,00
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno Lodo (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m]**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. cargue y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	-39,06	-$ 32.992.380,54	39,06	$ 32.992.380,54		$ -	0,00	$ -	39,06	$ 32.992.380,54
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-25,80	-$ 10.414.144,20	25,80	$ 10.414.144,20		$ -	0,00	$ -	25,80	$ 10.414.144,20
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-253
NOMBRE PARQUE: URB GRAN BRITALIA
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	-39,06	-$ 1.358.077,14	39,06	$ 1.358.077,14		$ -	0,00	$ -	39,06	$ 1.358.077,14
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	-1,00	-$ 71.073.155,00	1,00	$ 71.073.155,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 71.073.155,00
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	-15,00	-$ 382.515,00	15,00	$ 382.515,00		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 382.515,00
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	-9,90	-$ 1.635.410,70	9,90	$ 1.635.410,70		$ -	0,00	$ -	9,90	$ 1.635.410,70
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 119.641.070,58**		**$ 119.641.070,58**		**$ -**		**$ -**		**$ 119.641.070,58**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 21.894.322,58**		**$ 124.902.972,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 124.902.972,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO GUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:
CODIGO PARQUE: 08-123
NOMBRE PARQUE: PINAR DEL RIO
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-14,00	-$ 533.918,00	15,00	$ 572.055,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 572.055,00
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-65,07	-$ 4.910.455,55	66,07	$ 4.985.925,55		$ -	0,00	$ -	66,07	$ 4.985.925,55
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-25,42	-$ 4.080.799,70	26,42	$ 4.241.334,70		$ -	0,00	$ -	26,42	$ 4.241.334,70
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-43,38	-$ 3.792.583,26	44,38	$ 3.880.010,26		$ -	0,00	$ -	44,38	$ 3.880.010,26
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	-109,95	-$ 518.414,25	110,95	$ 523.129,25		$ -	0,00	$ -	110,95	$ 523.129,25
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	-35,41	-$ 2.763.608,86	36,41	$ 2.841.654,86		$ -	0,00	$ -	36,41	$ 2.841.654,86
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-23,37	-$ 13.260.301,59	24,37	$ 13.827.708,59		$ -	0,00	$ -	24,37	$ 13.827.708,59
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	-19,01	-$ 459.699,82	20,01	$ 483.881,82		$ -	0,00	$ -	20,01	$ 483.881,82
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-43,64	-$ 1.640.645,80	44,64	$ 1.678.240,80		$ -	0,00	$ -	44,64	$ 1.678.240,80
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-49,80	-$ 4.562.974,80	50,80	$ 4.654.600,80		$ -	0,00	$ -	50,80	$ 4.654.600,80
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.632.787,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.632.787,00
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.715.646,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.715.646,00
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENA GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 470.801,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 58.914.423,37		$ 44.094.225,63		$ -		$ -		$ 44.094.225,63

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-147,13	-$ 196.271,42	147,13	$ 196.271,42		$ -	0,00	$ -	147,13	$ 196.271,42
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-151,85	-$ 1.185.189,25	151,85	$ 1.185.189,25		$ -	0,00	$ -	151,85	$ 1.185.189,25
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-26,42	-$ 4.992.323,20	26,42	$ 4.992.323,20		$ -	0,00	$ -	26,42	$ 4.992.323,20
NP 7	10909	Relleno rajón (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	-29,38	-$ 2.312.235,38	29,38	$ 2.312.235,38		$ -	0,00	$ -	29,38	$ 2.312.235,38
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m]**	ML		$ 353.537,00	$ -	-21,00	-$ 7.424.277,00	21,00	$ 7.424.277,00		$ -	0,00	$ -	21,00	$ 7.424.277,00
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-2,00	-$ 3.439.346,00	2,00	$ 3.439.346,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.439.346,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	-33,15	-$ 28.000.445,85	33,15	$ 28.000.445,85		$ -	0,00	$ -	33,15	$ 28.000.445,85
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-2,00	-$ 807.298,00	2,00	$ 807.298,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 807.298,00
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-123
NOMBRE PARQUE: PINAR DEL RIO
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	-1,00	-$ 2.547.054,00	1,00	$ 2.547.054,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.547.054,00
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	-1,00	-$ 2.362.181,00	1,00	$ 2.362.181,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.362.181,00
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	-1,00	-$ 30.387.556,00	1,00	$ 30.387.556,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 30.387.556,00
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	-31,60	-$ 4.000.749,60	31,60	$ 4.000.749,60		$ -	0,00	$ -	31,60	$ 4.000.749,60
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	-1,00	-$ 71.073.155,00	1,00	$ 71.073.155,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 71.073.155,00
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -						
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 158.728.081,70**		**$ 158.728.081,70**		**$ -**		**$ -**		**$ 158.728.081,70**
		COSTO TOTAL PARQIE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 99.813.658,33**		**$ 202.822.307,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 202.822.307,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO GUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:
CODIGO PARQUE: 08-006
NOMBRE PARQUE: RIVERAS DE OCCIDENTE
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-44,00	-$ 1.678.028,00	45,00	$ 1.716.165,00	0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 1.716.165,00
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	-1,00	-$ 114.012,00	2,00	$ 228.024,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 228.024,00
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	1,00	$ 75.470,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	1,00	$ 87.427,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-49,72	-$ 28.211.476,04	50,72	$ 28.778.883,04		$ -	0,00	$ -	50,72	$ 28.778.883,04
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	-28,93	-$ 699.585,26	29,93	$ 723.767,26		$ -	0,00	$ -	29,93	$ 723.767,26
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sum+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.323.786,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.323.786,00
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst) **	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENA GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-5,00	-$ 2.354.005,00	6,00	$ 2.824.806,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ 2.824.806,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	-1,00	-$ 586.450,00	2,00	$ 1.172.900,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.172.900,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.898.888,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.898.888,00
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 61.341.429,70		$ 41.667.219,30		$ -		$ -		$ 41.667.219,30

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-40,00	-$ 53.360,00	40,00	$ 53.360,00		$ -	0,00	$ -	40,00	$ 53.360,00
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno Hzn (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	-30,00	-$ 10.606.110,00	30,00	$ 10.606.110,00		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 10.606.110,00
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-2,00	-$ 3.439.346,00	2,00	$ 3.439.346,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.439.346,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-9,80	-$ 3.955.760,20	9,80	$ 3.955.760,20		$ -	0,00	$ -	9,80	$ 3.955.760,20
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-006
NOMBRE PARQUE: RIVERAS DE OCCIDENTE
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	-1,00	-$ 2.547.054,00	1,00	$ 2.547.054,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.547.054,00
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	-1,00	-$ 58.374.894,00	1,00	$ 58.374.894,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 58.374.894,00
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	-1,00	-$ 115.273.739,00	1,00	$ 115.273.739,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 115.273.739,00
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	-54,30	-$ 50.086.482,90	54,30	$ 50.086.482,90		$ -	0,00	$ -	54,30	$ 50.086.482,90
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	-1,00	-$ 20.490.582,00	1,00	$ 20.490.582,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 20.490.582,00
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 264.827.328,10**		**$ 264.827.328,10**		**$ -**		**$ -**		**$ 264.827.328,10**
		COSTO TOTAL PARQUE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 203.485.898,40**		**$ 306.494.547,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 306.494.547,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-096
NOMBRE PARQUE: UNIR 1 ETAPA I Y II
DIRECCION: CL 34A S 89 C 38

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-40,77	-$ 1.554.845,49	41,77	$ 1.592.982,49	0,00	$ -	0,00	$ -	41,77	$ 1.592.982,49
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	0,00	$ -	1,00	$ 114.012,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 114.012,00
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	0,12	$ 9.056,40	0,88	$ 66.413,60		$ -	0,00	$ -	0,88	$ 66.413,60
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	-39,00	-$ 3.409.653,00	40,00	$ 3.497.080,00		$ -	0,00	$ -	40,00	$ 3.497.080,00
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-44,32	-$ 25.147.478,24	45,32	$ 25.714.885,24		$ -	0,00	$ -	45,32	$ 25.714.885,24
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	-18,42	-$ 445.432,44	19,42	$ 469.614,44		$ -	0,00	$ -	19,42	$ 469.614,44
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-8medio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-7,88	-$ 722.012,88	8,88	$ 813.638,88		$ -	0,00	$ -	8,88	$ 813.638,88
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst) **	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENA GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-2,00	-$ 941.602,00	3,00	$ 1.412.403,00		$ -	0,00	$ -	3,00	-$ 1.412.403,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 68.741.169,35		$ 34.267.479,65		$ -		$ -		$ 34.267.479,65

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-40,00	-$ 53.360,00	40,00	$ 53.360,00		$ -	0,00	$ -	40,00	$ 53.360,00
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	-3,00	-$ 137.115,00	3,00	$ 137.115,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 137.115,00
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno Lago (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	-2,00	-$ 1.412.970,00	2,00	$ 1.412.970,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.412.970,00
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	-19,50	-$ 6.893.971,50	19,50	$ 6.893.971,50		$ -	0,00	$ -	19,50	$ 6.893.971,50
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	-10,00	-$ 2.862.420,00	10,00	$ 2.862.420,00		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.862.420,00
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. cargue y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	-51,00	-$ 43.077.609,00	51,00	$ 43.077.609,00		$ -	0,00	$ -	51,00	$ 43.077.609,00
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-19,00	-$ 7.669.331,00	19,00	$ 7.669.331,00		$ -	0,00	$ -	19,00	$ 7.669.331,00
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-096
NOMBRE PARQUE: UNIR 1 ETAPA I Y II
DIRECCION: CL 34A S 89 C 38

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	-96,34	-$ 3.349.645,46	96,34	$ 3.349.645,46		$ -	0,00	$ -	96,34	$ 3.349.645,46
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	-1,00	-$ 58.374.894,00	1,00	$ 58.374.894,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 58.374.894,00
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	-1,00	-$ 71.073.155,00	1,00	$ 71.073.155,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 71.073.155,00
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	-13,25	-$ 278.210,25	13,25	$ 278.210,25		$ -	0,00	$ -	13,25	$ 278.210,25
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 196.902.354,21**		**$ 196.902.354,21**		**$ -**		**$ -**		**$ 196.902.354,21**
		COSTO TOTAL PARQUE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 128.161.184,86**		**$ 231.169.834,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 231.169.834,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:
CODIGO PARQUE: 08-186
NOMBRE PARQUE: DESARROLLO CAMPO HERMOSO
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	-20,00	-$ 169.340,00	21,00	$ 177.807,00		$ -	0,00	$ -	21,00	$ 177.807,00
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	1,00	$ 75.470,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	1,00	$ 87.427,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	-20,00	-$ 11.348.140,00	21,00	$ 11.915.547,00		$ -	0,00	$ -	21,00	$ 11.915.547,00
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	-47,00	-$ 1.136.554,00	48,00	$ 1.160.736,00		$ -	0,00	$ -	48,00	$ 1.160.736,00
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	0,00	$ -	1,00	$ 614.160,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 614.160,00
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	1,00	$ 4.101.354,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	1,00	$ 5.462.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst) **	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+sum+inst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAGALVA COLUMPIO M-5; 3/8"IDESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	-1,00	-$ 470.801,00	2,00	$ 941.602,00		$ -	0,00	$ -	2,00	-$ 941.602,00
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 87.612.347,00		$ 15.396.302,00		$ -		$ -		$ 15.396.302,00

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno Lago (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	-197,81	-$ 14.463.075,96	197,81	$ 14.463.075,96		$ -	0,00	$ -	197,81	$ 14.463.075,96
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	-48,00	-$ 16.969.776,00	48,00	$ 16.969.776,00		$ -	0,00	$ -	48,00	$ 16.969.776,00
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	-6,85	-$ 2.764.995,65	6,85	$ 2.764.995,65		$ -	0,00	$ -	6,85	$ 2.764.995,65
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-186
NOMBRE PARQUE: DESARROLLO CAMPO HERMOSO
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	-1,00	-$ 71.073.155,00	1,00	$ 71.073.155,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 71.073.155,00
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 106.990.675,61**		**$ 106.990.675,61**		**$ -**		**$ -**		**$ 106.990.675,61**
		COSTO TOTAL PARQUE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 19.378.328,61**		**$ 122.386.978,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 122.386.978,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO GUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-681
NOMBRE PARQUE: DESARROLLO TAYRONA
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	1,00	$ 38.137,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	1,00	$ 75.470,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	1,00	$ 160.535,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	1,00	$ 87.427,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	-365,96	-$ 1.795.765,72	366,96	$ 1.800.672,72		$ -	0,00	$ -	366,96	$ 1.800.672,72
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	1,00	$ 9.759,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	1,00	$ 37.595,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	1,00	$ 207.671,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	1,00	$ 58.189,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	1,00	$ 91.626,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	1,00	$ 1.633.465,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	-145,25	-$ 3.581.719,75	146,25	$ 3.606.378,75		$ -	0,00	$ -	146,25	$ 3.606.378,75
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.101.354,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.101.354,00
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.462.400,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.462.400,00
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst) **	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAGALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	1,00	$ 470.801,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 586.450,00
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		$ 87.451.393,53		$ 15.557.255,47		$ -		$ -		$ 15.557.255,47

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 7	10909	Relleno Lago (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-1,00	-$ 1.719.673,00	1,00	$ 1.719.673,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.719.673,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Para11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-681
NOMBRE PARQUE: DESARROLLO TAYRONA
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-50,00	-$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00		$ -	0,00	$ -	50,00	$ 326.250,00
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	-1,00	-$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 375.958,00
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00	$ -	-20,00	-$ 1.732.900,00	20,00	$ 1.732.900,00		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.732.900,00
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00		0,00	$ -	1,00	$ 1.325.645,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.325.645,00
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 4.154.781,00**		**$ 5.480.426,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 5.480.426,00**
		COSTO TOTAL PARQUE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**$ 83.296.612,53**		**$ 21.037.681,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 21.037.681,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORÍA S.A.S

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-620
NOMBRE PARQUE: SANTA CATALINA
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
		DIAGNOSTICO DE 16 PARQUES														
	1	**DEMOLICIONES**														
10208	1,001	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+cargue+retiro)	M2	1,00	$ 38.137,00	$ 38.137,00	-503,00	-$ 19.182.911,00	504,00	$ 19.221.048,00	0,00	$ -	0,00	$ -	504,00	$ 19.221.048,00
10149	1,002	Demolicion anden concr e=0.10m incl. cargue y retiro	M2	1,00	$ 22.454,00	$ 22.454,00	1,00	$ 22.454,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10209	1,003	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	1,00	$ 12.914,00	$ 12.914,00	1,00	$ 12.914,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13416	1,004	Corte con pulidora en tubería metálica	UND	1,00	$ 15.212,00	$ 15.212,00	1,00	$ 15.212,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12352	1,005	Poda de zonas verdes (cargue y retiro)	M2	1,00	$ 471,00	$ 471,00	1,00	$ 471,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10207	1,006	Demol cerram e=.15 mixt hmam=1+hmet=2+carge+reti**	ML	1,00	$ 106.558,00	$ 106.558,00	1,00	$ 106.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	2	**DESMONTES Y RETIROS**														
10240	2,001	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	1,00	$ 82.130,00	$ 82.130,00	1,00	$ 82.130,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10016	2,002	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,00	$ 11.872,00	$ 11.872,00	1,00	$ 11.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10808	2,003	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	1,00	$ 48.137,00	$ 48.137,00	1,00	$ 48.137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10860	2,004	Desmonte y retiro canecas	UND	1,00	$ 42.255,00	$ 42.255,00	1,00	$ 42.255,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12418	2,005	Desmonte de espaldar para banca M-31	UND	1,00	$ 20.302,00	$ 20.302,00	1,00	$ 20.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16617	2,006	Desmonte + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)	UND	1,00	$ 114.012,00	$ 114.012,00	1,00	$ 114.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10882	2,007	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	UND	1,00	$ 110.907,00	$ 110.907,00	1,00	$ 110.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14439	2,008	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	1,00	$ 8.467,00	$ 8.467,00	1,00	$ 8.467,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
		EXCAVACIONES CON RETIRO														
13195	3,001	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	1,00	$ 75.470,00	$ 75.470,00	-251,00	-$ 18.942.970,00	252,00	$ 19.018.440,00		$ -	0,00	$ -	252,00	$ 19.018.440,00
		RELLENOS														
10724	3,002	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 160.535,00	$ 160.535,00	-99,80	-$ 16.021.393,00	100,80	$ 16.181.928,00		$ -	0,00	$ -	100,80	$ 16.181.928,00
12501	3,004	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,00	$ 123.722,00	$ 123.722,00	1,00	$ 123.722,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4	**ESTRUCTURA**														
		COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA														
10685	4,001	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	M2	1,00	$ 87.427,00	$ 87.427,00	1,00	$ 87.427,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11147	4,001	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi reforzado	M2	1,00	$ 47.461,00	$ 47.461,00	1,00	$ 47.461,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		JUNTAS														
13878	4,002	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	ML	1,00	$ 37.301,00	$ 37.301,00	1,00	$ 37.301,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
14492	4,003	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)	KG	1,00	$ 4.715,00	$ 4.715,00	1,00	$ 4.715,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	5	**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**														
		PISOS														
11358	5,001	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	1,00	$ 92.369,00	$ 92.369,00	1,00	$ 92.369,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16677	5,002	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,00	$ 712.621,00	$ 712.621,00	1,00	$ 712.621,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16669	5,003	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,00	$ 926.946,00	$ 926.946,00	1,00	$ 926.946,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17345	5,004	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	M2	1,00	$ 78.046,00	$ 78.046,00	1,00	$ 78.046,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16675	5,005	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,00	$ 567.407,00	$ 567.407,00	1,00	$ 567.407,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	6	**PINTURA**														
		PINTURA INTERIORES														
10021	6,001	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	1,00	$ 18.492,00	$ 18.492,00	1,00	$ 18.492,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PINTURA EXTERIORES														
10254	6,002	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.10m	M2	1,00	$ 4.907,00	$ 4.907,00	1,00	$ 4.907,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10253	6,003	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.10m	M2	1,00	$ 3.273,00	$ 3.273,00	1,00	$ 3.273,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10256	6,004	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	1,00	$ 9.759,00	$ 9.759,00	-413,00	-$ 4.030.467,00	414,00	$ 4.040.226,00		$ -	0,00	$ -	414,00	$ 4.040.226,00
12198	6,005	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	1,00	$ 24.182,00	$ 24.182,00	1,00	$ 24.182,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10851	6,006	Pintura estructura baloncesto	JGO	1,00	$ 633.542,00	$ 633.542,00	1,00	$ 633.542,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13030	6,007	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	1,00	$ 218.783,00	$ 218.783,00	1,00	$ 218.783,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13923	6,008	PINTURA MODULO M-3	UND	1,00	$ 614.160,00	$ 614.160,00	1,00	$ 614.160,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12801	6,009	Pintura exterior gris basalto (3 manos)	M2	1,00	$ 33.036,00	$ 33.036,00	1,00	$ 33.036,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	7	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**														
11151	7,001	EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales	M2	1,00	$ 37.595,00	$ 37.595,00	-1850,72	-$ 69.577.728,17	1851,72	$ 69.615.323,17		$ -	0,00	$ -	1851,72	$ 69.615.323,17
	8	**EXTERIORES**														
		SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO														
12031	8,001	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	1,00	$ 207.128,00	$ 207.128,00	1,00	$ 207.128,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10094	8,002	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm	M3	1,00	$ 778.416,00	$ 778.416,00	1,00	$ 778.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15004	8,003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	1,00	$ 207.671,00	$ 207.671,00	-54,20	-$ 11.255.768,20	55,20	$ 11.463.439,20		$ -	0,00	$ -	55,20	$ 11.463.439,20
		SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN														
12001	8,003	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	1,00	$ 185.251,00	$ 185.251,00	1,00	$ 185.251,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	9	**CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO**														
13743	9,002	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	M2	1,00	$ 3.491,00	$ 3.491,00	1,00	$ 3.491,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11559	9,003	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	M2	1,00	$ 58.189,00	$ 58.189,00	-429,56	-$ 24.995.666,84	430,56	$ 25.053.855,84		$ -	0,00	$ -	430,56	$ 25.053.855,84
	10	**CONFINAMIENTOS**														
12065	10,001	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	ML	1,00	$ 91.626,00	$ 91.626,00	-90,20	-$ 8.264.665,20	91,20	$ 8.356.291,20		$ -	0,00	$ -	91,20	$ 8.356.291,20
	11	**MOBILIARIO**														
		MOBILIARIO URBANO														
10087	11,001	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5m	mL	1,00	$ 1.633.465,00	$ 1.633.465,00	-29,00	-$ 47.370.485,00	30,00	$ 49.003.950,00		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 49.003.950,00
10074	11,002	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	1,00	$ 1.162.368,00	$ 1.162.368,00	1,00	$ 1.162.368,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10945	11,003	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	1,00	$ 789.417,00	$ 789.417,00	1,00	$ 789.417,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11186	11,004	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	1,00	$ 24.659,00	$ 24.659,00	1,00	$ 24.659,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14619	11,005	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.601.525,00	$ 2.601.525,00	1,00	$ 2.601.525,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14624	11,006	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 221.276,00	$ 221.276,00	1,00	$ 221.276,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14650	11,007	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 435.591,00	$ 435.591,00	1,00	$ 435.591,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14663	11,008	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JG	1,00	$ 4.101.354,00	$ 4.101.354,00	-1,00	-$ 4.101.354,00	2,00	$ 8.202.708,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 8.202.708,00
14665	11,009	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UND	1,00	$ 974.785,00	$ 974.785,00	1,00	$ 974.785,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14670	11,010	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JG	1,00	$ 5.462.400,00	$ 5.462.400,00	-0,50	-$ 2.731.200,00	1,50	$ 8.193.600,00		$ -	0,00	$ -	1,50	$ 8.193.600,00
14697	11,011	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.231.384,00	$ 1.231.384,00	1,00	$ 1.231.384,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14705	11,012	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 6.345.302,00	$ 6.345.302,00	1,00	$ 6.345.302,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14714	11,013	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UND	1,00	$ 1.313.997,00	$ 1.313.997,00	1,00	$ 1.313.997,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10227	11,014	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 10.054.767,00	$ 10.054.767,00	1,00	$ 10.054.767,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14649	11,015	Rodadero largo en acero (Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.437.053,00	$ 2.437.053,00	1,00	$ 2.437.053,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14818	11,016	Rodadero largo en acero (Desm+Sum+inst)	UND	1,00	$ 2.522.970,00	$ 2.522.970,00	1,00	$ 2.522.970,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10086	11,017	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Zona Verde	UND	1,00	$ 930.047,00	$ 930.047,00	1,00	$ 930.047,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10313	11,018	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	UND	1,00	$ 414.610,00	$ 414.610,00	1,00	$ 414.610,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14769	11,019	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.632.787,00	$ 2.632.787,00	1,00	$ 2.632.787,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14773	11,02	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 2.715.646,00	$ 2.715.646,00	1,00	$ 2.715.646,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16066	11,021	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UND	1,00	$ 3.323.786,00	$ 3.323.786,00	1,00	$ 3.323.786,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16564	11,022	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UND	1,00	$ 11.961.507,00	$ 11.961.507,00	1,00	$ 11.961.507,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16072	11,023	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalac)	UND	1,00	$ 2.012.513,00	$ 2.012.513,00	1,00	$ 2.012.513,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16067	11,024	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sum+Instal)	UND	1,00	$ 6.225.076,00	$ 6.225.076,00	1,00	$ 6.225.076,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16069	11,025	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 6.155.694,00	$ 6.155.694,00	1,00	$ 6.155.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16071	11,026	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UND	1,00	$ 7.542.779,00	$ 7.542.779,00	1,00	$ 7.542.779,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16065	11,027	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UND	1,00	$ 1.585.921,00	$ 1.585.921,00	1,00	$ 1.585.921,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10342	11,028	Desmonte y retiro de llantas	UND	1,00	$ 8.699,00	$ 8.699,00	1,00	$ 8.699,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12983	11,029	Losa en concreto (desmonte) STPM	UND	1,00	$ 14.848,00	$ 14.848,00	1,00	$ 14.848,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12985	11,030	Losa en concreto (suministro) STPM	UND	1,00	$ 277.462,00	$ 277.462,00	1,00	$ 277.462,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14826	11,031	Losa en concreto (Desm+suminst)	UND	1,00	$ 386.852,00	$ 386.852,00	1,00	$ 386.852,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16999	11,032	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.55m - E:0.10m	ML	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14022	11,033	Desmonte + Retiroalambre de puas (3hilos)	ML	1,00	$ 14.103,00	$ 14.103,00	1,00	$ 14.103,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,034	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP.(SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13412	11,035	Suministro+ Inst. Tunel en fibra de vidrio-	UND	1,00	$ 490.107,00	$ 490.107,00	1,00	$ 490.107,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10226	11,037	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UND	1,00	$ 2.905.582,00	$ 2.905.582,00	1,00	$ 2.905.582,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14783	11,038	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 106.647,00	$ 106.647,00	1,00	$ 106.647,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14617	11,039	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UND	1,00	$ 121.670,00	$ 121.670,00	1,00	$ 121.670,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14780	11,040	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)	UND	1,00	$ 78.839,00	$ 78.839,00	1,00	$ 78.839,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15409	11,041	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins	UND	1,00	$ 360.904,00	$ 360.904,00	1,00	$ 360.904,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	12	**SEÑALIZACIÓN**														
14678	12,001	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 478.673,00	$ 478.673,00	1,00	$ 478.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14681	12,002	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 470.801,00	$ 470.801,00	1,00	$ 470.801,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10315	12,003	SEÑAL IDG-S-2 CARAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 586.450,00	$ 586.450,00	1,00	$ 586.450,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	13	**JUEGOS INFANTILES**														
15813	13,003	MODULO ELIPTICA (sUMIN+INSTALA)	UND	1,00	$ 2.898.888,00	$ 2.898.888,00	1,00	$ 2.898.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16605	13,004	TOPE CAUCHO BALANCIN O BIOSALUDABLE (SUM+TRANS+DADO)	UND	1,00	$ 70.136,00	$ 70.136,00	1,00	$ 70.136,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U.	**21,86%**			$ 103.008.649,00		-$ 135.342.160,41		$ 238.350.809,41		$ -		$ -		$ 238.350.809,41

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANTIDAD	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 1	12506	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2		$ 1.334,00	$ -	-504,00	-$ 672.336,00	504,00	$ 672.336,00		$ -	0,00	$ -	504,00	$ 672.336,00
NP 2	11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2		$ 16.435,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 3	12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UND		$ 45.705,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 4	15219	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UND		$ 25.547,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 5	13751	Suministro e instalación Geotextil T-2100**	M2		$ 7.805,00	$ -	-541,44	-$ 4.225.939,20	541,44	$ 4.225.939,20		$ -	0,00	$ -	541,44	$ 4.225.939,20
NP 6	19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3		$ 188.960,00	$ -	-100,80	-$ 19.047.168,00	100,80	$ 19.047.168,00		$ -	0,00	$ -	100,80	$ 19.047.168,00
NP 7	10909	Relleno rajón (mecánico) **	M3		$ 215.313,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 8	12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**	M3		$ 103.820,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 9	10250	Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e insta) **	UND		$ 706.485,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10		Mantenimiento piso de seguridad en caucho (Lavado + Resina)	M2		$ 73.116,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 11	12541	Recubrimiento sintético Acrílico campos deportivos	M2		$ 78.701,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 12	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UND		$ 227.585,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 13		Modulo Complemento para Baranda M-80 H:0,85m)**	ML		$ 353.537,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 14		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAL PARA CERRAMIENTO	ML		$ 286.242,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 15	10301	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	UN		$ 603.996,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 16	10031	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	ML		$ 96.022,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 17	15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML		$ 44.568,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 18		SEÑALETICA DE ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 220x80 cms* 2 caras (suministro e instalación)	UND		$ 1.719.673,00	$ -	-2,00	-$ 3.439.346,00	2,00	$ 3.439.346,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.439.346,00
NP 19	10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML		$ 20.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML		$ 10.755,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 21	16678	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2		$ 844.659,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 22	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML		$ 403.649,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 23	13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"	ML		$ 442.113,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 24	15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 949.494,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 25	16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados	UND		$ 26.533.971,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | BOGOTÁ

CONTRATO No 827 (No Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

INV-040 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

VR. INIC. CONTRATO: $ 2.595.690.610
VR. ADICIONES:

CODIGO PARQUE: 08-620
NOMBRE PARQUE: SANTA CATALINA
DIRECCION: CR 78F 39 18 S CR 79C 41B 52 S

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N1		ACUMULADO		CANTIDADES POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo	CANT Parques	Vr Parcial Directo
NP 26	10352	CAÑUELA T-C PREFABRICADA (A-120) (canal)**	ML		$ 104.115,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 27	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UND		$ 1.153.712,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 28	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UND		$ 3.864.440,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 29	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UND		$ 2.547.054,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 30	14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UND		$ 2.362.181,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 31	16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UND		$ 30.387.556,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 32	16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UND		$ 41.781.276,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 33	13253	Limpieza tubería existente**	ML		$ 25.583,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 34	13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML		$ 12.573,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 35	15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML		$ 126.606,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 36	12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 34.769,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 37	10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML		$ 8.579,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 38	13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN		$ 6.525,00	$ -	-50,00	-$ 326.250,00	50,00	$ 326.250,00		$ -	0,00	$ -	50,00	$ 326.250,00
NP 39	10439	Desmonte estruc. de cancha múltiple + retiro	JGO		$ 375.958,00	$ -	-1,00	-$ 375.958,00	1,00	$ 375.958,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 375.958,00
NP 40	16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UND		$ 107.997.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 41	100154	Juego Modular tobogán pasamanos 5-12año Cap:30niñ	UND		$ 107.517.893,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 42	16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND		$ 58.374.894,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 43	106829	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero 2-6años Cap	UND		$ 115.273.739,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 44	16138	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UND		$ 71.073.155,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 45	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2		$ 25.501,00	$ -	-503,10	-$ 12.829.553,10	503,10	$ 12.829.553,10		$ -	0,00	$ -	503,10	$ 12.829.553,10
NP 46	14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UND		$ 919.228,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 47	16668	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2		$ 922.403,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 48	15420	Desmonte y reinstalación juegos tipo M-3A	UND		$ 1.831.879,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 49	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2		$ 165.193,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 50	16070	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre (Sum+Inst)	UND		$ 20.490.582,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 51	10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	ML		$ 20.997,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 52	10428	Bolardo metálico M-63 Sum+Instal **	UND		$ 207.885,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 53	104518	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UND		$ 196.538,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 54	17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA	M2		$ 86.645,00		0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 55	16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos	UND		$ 1.325.645,00	$ -	-2,00	-$ 2.651.290,00	2,00	$ 2.651.290,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.651.290,00
		COSTO TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON A.I.U.		**21,86%**		**$ -**		**-$ 43.567.840,30**		**$ 43.567.840,30**		**$ -**		**$ -**		**$ 43.567.840,30**
		COSTO TOTAL PARQUE CON A.I.U				**$ 103.008.649,00**		**-$ 178.910.000,71**		**$ 281.918.650,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 281.918.650,00**

EGNA SANDOVAL PARRA
REPRESENTANTE LEGAL-CONTRATISTA
CONSORSIO PARQUES EDC 2023

ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS
TP. A08700-64953
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL-INTERVENTORIA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

ARQ. ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ
TP. A25112003-52453159
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 819 – 2022
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS
DIRECCIÓN: Calle 45A No. 51 – 47
TELÉFONO: 753 03 96
Email: interventoriacabasas.2023@gmail.com

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° FDLK-LP-017- 2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY."

INFORME MENSUAL No. 3 COMPONENTE SST

PERIODO ENTRE EL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023

TABLA DE CONTROL

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Leidy Cardona Cáceres	Profesional SST	
APROBÓ	Andrea Del Pilar Rubio Ramírez	Director de Interventoría	

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Revisión del Documento	Fecha de Modificación	Observaciones
0	17-Mar-2023	Inicial
1	Abril 2023	Actualización
2	Mayo 2023	Actualización

MAYO DE 2023 / BOGOTÁ D.C

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS CONTRACTUALES 3
1.1. INFORMACIÓN CONTRATISTA 3
1.2. INFORMACIÓN INTERVENTORÍA 3
2. POLÍTICAS 4
3. PLAN DE TRABAJO 4
4. INGRESO DE PERSONAL 4
4.1. AFILIACIONES Y PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 6
4.2. PERSONAL CON DISCAPACIDAD 7
5. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES 7
5.1. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS 8
6. SEÑALIZACIÓN Y CAMPAMENTOS 9
7. INDICADORES DE SST Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 10
8. COPASST 10
9. JORNADAS DE ORDEN Y ASEO 10
10. PUNTOS DE HIDRATACION 11
11. ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS 12
12. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 12
13. PLAN DE ACCION 13
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13
15. ANEXOS 14
15.1. ANEXO 1 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 15
15.2. ANEXO 2 MATRIZ DE PERSONAL 16
15.3. ANEXO 3 CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES CONSORCIO PARQUES EDC 2023 17
15.4. ANEXO 4 CERTIFICADO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA 18
15.5. ANEXO 5 SOPORTES PAGO OFICINA INTERVENTORÍA 19

1. DATOS CONTRACTUALES

1.1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

Tabla 1 – Información contractual contratista

CONTRATO No.:	CO-827-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES EDC 2023
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY"
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO DE OBRA:	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.595.690.610,00

1.2. INFORMACIÓN INTERVENTORÍA

Tabla 2 – Información contractual interventoría

CONTRATO No.:	FDLK-819-2022
INTERVENTORÍA:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO – CABA INTERVENTORÍA SAS
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO DE OBRA:	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE 2023
VALOR INICIAL:	$ 320.808.503

2. POLÍTICAS

Se mantiene la política de SST, Ambiental y consumo de alcohol y tabaco de interventoría la misma fue entregada en el informe mensual 1, el contratista hace entrega de la misma mediante la presentación del SG-SST, la cual la mantiene hasta la fecha.

3. PLAN DE TRABAJO

Interventoría y contratista mantienen el plan anual de trabajo, el cual se va cumpliendo cada vez que se valla ejecutando obra, dejando como soporte la firma de formatos y asistencias por las partes involucradas.

4. INGRESO DE PERSONAL

Para el mes de mayo se continua con el mismo personal de interventoría, se informa que la entidad ya dio el respectivo aval de la hoja de vida de la Inspectora Ginna Mariño

Cargo	Personal	Documento de Identidad
Director de Interventoría	Andrea del Pilar Rubio Ramírez	52.453.159
Ingeniero Residente de Interventoría	Alfredo Callejas Vallejo	79.147.410
Profesional en Tránsito y Transporte	Darwin Abdel Forero Cortes	1.049.602.887
Ingeniero Ambiental	Gina Paola Garzón Chinchilla	1.031.127.100
Profesional SST	Leidy Julieth Cardona Cáceres	1.030.559.044
Profesional Social	Diana Marcela Ortiz Domínguez	1.014.212.007
Topógrafo Inspector	Diego Alexis Forero Beltrán	80.176.970

Cargo	Personal	Documento de Identidad
Auxiliar Técnico – Cadenero	Heidy Lizeth Ortegón Aristizábal	1.068.928.227
Oficial Inspector	Ginna María Mariño Barreto	1.031.161.933
Profesional Costos y Presupuestos	Diana Patricia Ramírez Zabala	52.103.406
Abogado	Andrés Giovanni Pardo Carvajal	79.652.627
Alquiler Campero, Pick Up, Camioneta De 1300cc A 2000cc	MAZDA 2, MODELO 2021	PLACA: JLO625

Tabla 3, listado del personal avalado de interventoría.

Conforme con el listado mencionado anteriormente, se anexa con el presente documento las planillas de parafiscales del mes de abril - mayo del personal que cuenta con una dedicación dentro del contrato. (ver anexo 1, planillas de seguridad social)

El contratista de CONSORCIO PARQUES EDC 2023 mantiene el mismo personal de la parte administrativa a continuación se nombra:

Cargo	Profesional Avalado	Documento de Identidad
Gerente del Proyecto	Iván Alonso Pardo Ávila	79.752.890
Director de Obra	Luis Alfredo Granados Donado	85.462.425
Residente de Obra	José Orlando peña Báez	3.056.320
Residente de Transito PMT	Sandra Liliana Galindo Sánchez	52.381.164
Geotecnista	Carlos Alberto Reyes Ramírez	1.130.672.073

Cargo	Profesional Avalado	Documento de Identidad
Residente Ambiental	Diana Carolina Santamaria Segura	1.023.926.179
Residente SST	Ingrid Catherine Báez Sanabria	1.010.208.893
Residente Social	Yesica Agudelo González	52.288.949
Topógrafo	Giovanny Ospina Beltrán	80.932.731
Auxiliar Técnico – Cadenero	Andrés Felipe Ospina Beltrán	1.022.397.761
Inspector de Obra	Jimmy Milley Letrado Peña	1.056.506.106
Auxiliar Técnico – Administrativa	Nicolás Barrios Torres	80.048.644

Tabla 4, listado del personal contratista administración

Complementando la tabla 4, listado de personal contratista, se anexa la matriz con todo el personal vinculado al proyecto por parte del contratista, (ver anexo 2 matriz de personal).

4.1. AFILIACIONES Y PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La interventoría continua con la verificación de la documentación de cada uno de los profesional y personal de obra vinculados al proyecto, realizo observaciones las cuales fueron atendidas de manera inmediata por la profesional SST, en el momento de presentar la documentación.

Los requisitos de afiliación al Sistema de Seguridad Social son:

- Afiliación a ARL,
- Afiliación a EPS,
- Certificado del Fondo de Pensión,
- Examen ocupacional de ingreso,
- Antecedentes en Policía, Contraloría y procuraduría.

Para el periodo del presente informe se anexan las planillas de seguridad social del mes de abril- mayo del personal de interventoría (ver anexo 1 planillas de seguridad

social), se aclara que el personal que se encuentra vinculado al proyecto ya lleva tiempo con la empresa por eso son planillas y no afiliaciones, las mismas se pagan mes vencido.

El contratista de CONSORCIO PARQUES EDC 2023, presenta contratos de vinculación al proyecto cada uno firmado por las partes interesadas, estos fueron presentados en el primero informe, dando valides a las planillas de seguridad social y demás documentación donde acredite la responsabilidad de cada una de las empresas, así mismo, y acorde con la verificación que se hace en cada periodo se adjunta certificado expedido por parte de la interventoría (ver anexo 3).

Las planillas de seguridad social del contratista de cada uno de los trabajadores vinculados al proyecto son anexadas por el componente sst en el informe mensual del periodo comprendido entre el 15 de abril al 14 de mayo.

Esta interventoría adjunta la certificación donde avala la entrega de la seguridad social de cada uno de los profesionales vinculados al proyecto por parte del contratista CONSORCIO PARQUES EDC 2023. (Ver Anexo 2. Certificación pago seguridad social).

4.2. PERSONAL CON DISCAPACIDAD

La interventoría CABA S.A.S continua con la vinculación de la persona con discapacidad para los cargos mencionados en los anteriores informes, la planilla de seguridad social se anexa con la de los demás profesionales de interventoría (ver anexo 1 planillas de seguridad social), el certificado de discapacidad se adjunta en el anexo 4.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
CAMACHO MUÑOZ JOSE DIEGO	79581186	MENSAJERO

5. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

Para el periodo comprendido entre el 15 de abril al 14 de mayo interventoría no tuvo ninguna capacitación.

El contratista mantiene sus inducciones a personal nuevo y charlas de 5 minutos, el soporte de las mismas es la asistencia firmada por cada uno de los trabajadores en el momento de la realización de cada una.

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE CAPACITACION PERSONAL DE OBRA



Imagen 1, PAC, inducción personal nuevo



Imagen 2, PARQUE BOMBAY, capacitación personal de obra

5.1. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

El contratista realizo inducciones al personal vinculado al proyecto en el periodo comprendido del 15 de abril al 14 de mayo del año en curso, el anexo es adjunto en el informe mensual del consorcio PARQUES EDC 2023.

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE NOTIFICACION DE RIESGOS



Imagen 3, inducción a personal nuevo, PAC contratista

6. SEÑALIZACIÓN Y CAMPAMENTOS

Interventoría continua con la oficina en territorio la cual cuenta con un área de oficina y un baño de uso del personal profesional, el arriendo es consignado mes a mes al arrendatario el cual incluye los servicios (Ver anexo 5, pago de arriendo)

En los parques La chucua, San Andrés, Bombay, manzana 8, manzana 14, las Américas y Aloha cuentan con señalización y cerramiento en polisombra, el contratista le hace mantenimiento cada vez que la misma la requiera.

Se aclara que en cada cerramiento del área de trabajo se evidencia señalización donde informa la ruta de evacuación, el ingreso y salida de personal autorizado y los puntos de encuentro acordados en cada una de las inducciones.

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN



Imagen 4, PARQUE BOMBAY, señalizacion y cerramiento en polisombra




Imagen 5, MANZANA 14, cerramiento area de trabajo



Imagen 6, PARQUE BOMBAY, cerramiento en polisombra y señalizacion de ruta de evacuación



Imagen 7,LAS AMERICAS, cerramiento en polisombra

	
Imagen 8, oficina de interventoria en territorio	Imagen 9, oficina de interventoria en territorio

7. INDICADORES DE SST Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

En el periodo comprendido del 15 de abril al 14 de mayo del año en curso no se presentaron accidentes laborales.

8. COPASST

Para el periodo reportado no se efectuó reunión de copasst dado que la misma está programada para el 26 de junio de 2023.

9. JORNADAS DE ORDEN Y ASEO

Se evidencia que el contratista realiza jornadas de orden y aseo en todo el perímetro de la ejecución de obra, al igual que el aseo y limpieza de cada uno de los baños de los parques La chucua, San Andrés, Bombay, manzana 8, manzana 14, las Américas y Aloha.

Se soporta el aseo de los baños con el diligenciamiento del formato de inspección de los mismos donde se evidencia la firma de la persona quien realiza el aseo y quien lo supervisa, aparte del registro fotográfico, este formato es anexado en el informe mensual del contratista.

La dotación de elementos de aseo de cada baño es responsabilidad absoluta del contratista por ende ellos cada vez que es necesario dotan de jabón de manos y papel higiénico cada uno.

El material que se requiere para cada limpieza es otorgado por el contratista.

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE ORDEN Y ASEO BAÑOS Y AREAS DE TRABAJO.

	
Imagen 10, PARQUE BOMBAY, jornada de orden y aseo	Imagen 11, PARQUE BOMBAY, jornada de limpieza baño

10. PUNTOS DE HIDRATACION

Los parques La chucua, San Andrés, Bombay, manzana 8, manzana 14, las Américas y Aloha, son dotados por un garrafón de agua para el personal de obra, este es reemplazado cada vez que se requiera de acuerdo a la necesidad del personal, el componente de SST tiene el control del mismo evitando así el desperdicio del mismo líquido.

Cada punto de hidratación se encuentra señalizado y en lugar visible en la obra.

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE PUNTOS DE HIDRATACION.

	
Imagen 12, PARQUE BOMBAY, punto de hidratacion	Imagen 13, PARQUE MANZANA 14, punto de hidratacion

11. ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

Se evidencia 1 camilla, 1 extintor multipropósito (amarillo) y un botiquín tipo A en los campamentos de los parques La chucua, San Andrés, Bombay, manzana 8, manzana 14, las Américas y Aloha, cada elemento se encuentra con fechas vigentes, apto para su uso, señalizados y en lugares visibles libres de obstáculos.

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

	
Imagen 14, PARQUE LAS AMERICAS, elementos para la atencion de emergencias	Imagen 15, PARQUE MANZANA 14, elementos para la atencion de emergencias

12. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista suministra en el momento del ingreso del personal dotación que consta de: pantalón, camisa manga larga (con logos de la empresa y de la entidad), casco, botas y guantes de seguridad, rodilleras (se aplica) gafas de seguridad y protección auditiva y respiratoria, el contratista deja como soporte el diligenciamiento del formato de entrega adjunto en el informe mensual.

Los elementos son reemplazados cada vez que se evidencien desgastados por el uso continuo de los mismos, dejando constancia la firma del trabajador en el formato.

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO USO DE EPP

	
Imagen 16, suministro de dotacion y EPP	Imagen 17, Reemplazo de EPP

13. PLAN DE ACCION

El componente de Seguridad y Salud en el trabajo de interventoría realiza el acompañamiento al contratista, por medio de visitas o recorridos por cada uno de los parques activos donde se evidencia puntos de hidratación, suministro de EPP, charlas de seguridad y puntos de emergencia, en los recorridos se evidencia el compromiso de cada uno de los trabajadores con el uso adecuado de los elementos de protección personal.

El acta de la reunión se anexa en el próximo informe como soporte de visita.

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se debe suministrar agua suficiente para la caneca ubicada en el campamento de manzana 14, teniendo en cuenta que el mismo no cuenta con agua potable en toda la residencia, por ende, en el baño no hay descargue de agua constante.

- Cada uno de los trabajadores hacen uso adecuado de los EPP y la dotación se evidencia autocuidado y supervisión constante.
- Se aclara que en todo el registro fotográfico que se muestra en el informe se seleccionan las mejores fotos, pero se asegura que toda la información de los parques reposa en archivo del contratista componente SST.
- Se evidencia compromiso por parte del componente SST del contratista con cada una de las observaciones que se realizan por parte de interventoría, en la subsanación de cada una en el menor tiempo posible.

15. ANEXOS

15.1. ANEXO 1 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901463604
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 45 A # 51 - 47	TELÉFONO:	7530396
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**1106921434**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			41				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1310415500

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.000	$ 0	$ 185.600	$ 9.000	$ 194.600
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 80.500	$ 3.900	$ 84.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 55.800	$ 2.700	$ 58.500
SUBTOTALES:										**$ 321.900**	**$ 15.600**	**$ 337.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 300	$ 0	$ 4.700	$ 300	$ 0	$ 5.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 24.900	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 24.900	$ 1.300	$ 0	$ 26.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 300	$ 0	$ 4.700	$ 300	$ 0	$ 5.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 46.400	$ 2.300	$ 0	$ 48.700
SUBTOTALES:													**$ 80.700**	**$ 4.200**	**$ 0**	**$ 84.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 140.200	$ 6.800	$ 0	$ 147.000
SUBTOTALES:									**$ 140.200**	**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 147.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 60.500	$ 3.000	$ 63.500
SUBTOTALES:			**$ 60.500**	**$ 3.000**	**$ 63.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1031127100	GARZON CHINCHILLA GINA PAOLA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01	10																231001-COLFONDOS	10	$ 386.667	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 61.900	EPS008-COMPENSAR	10	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 15.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10	$ 386.667		$ 27.000	10	$ 386.667	CCF24-COMPENSAR	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1031161933	MARIÑO BARRETO GINNA MARIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1049602887	FORERO CORTES DARWIN ABDEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01	03																25-14 COLPENSIONES	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100	3	$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1068928227	ORTEGON ARISTIZABAL HEIDY LIZETH	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01	03																25-14 COLPENSIONES	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	EPS008-COMPENSAR	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100	3	$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 52103406	RAMIREZ ZABALA DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01	03																231001-COLFONDOS	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	EPS008-COMPENSAR	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100	3	$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01	03																25-14 COLPENSIONES	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100	3	$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 632.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901463604
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 45 A # 51 - 47	TELÉFONO:	7530396
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**1106921426**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			11					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1310424100

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 80.500	$ 1.100	$ 81.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 55.800	$ 800	$ 56.600
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 185.600	$ 2.400	$ 188.000
SUBTOTALES:										**$ 321.900**	**$ 4.300**	**$ 326.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 4.700	$ 100	$ 0	$ 4.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 24.900	$ 0	$ 400	$ 0	$ 24.900	$ 400	$ 0	$ 25.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 600	$ 0	$ 46.400	$ 600	$ 0	$ 47.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 4.700	$ 100	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES:													**$ 80.700**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 81.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 140.200	$ 1.800	$ 0	$ 142.000
SUBTOTALES:									**$ 140.200**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 142.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 60.500	$ 800	$ 61.300
SUBTOTALES:			**$ 60.500**	**$ 800**	**$ 61.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1031127100	GARZON CHINCHILLA GINA PAOLA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01	10															
2	CC 1031161933	MARIÑO BARRETO GINNA MARIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01																
3	CC 1049602887	FORERO CORTES DARWIN ABDEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01	03															
4	CC 1068928227	ORTEGON ARISTIZABAL HEIDY LIZETH	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01	03															
5	CC 52103406	RAMIREZ ZABALA DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01	03															
6	CC 80176970	FORERO BELTRAN DIEGO ALEXIS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	01	03															

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	231001-COLFONDOS	10	$ 386.667	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 61.900
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
3	25-14 COLPENSIONES	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600
4	25-14 COLPENSIONES	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600
5	231001-COLFONDOS	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600
6	25-14 COLPENSIONES	3	$ 116.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.600

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS008-COMPENSAR	10	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 15.500
2	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
3	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700
4	EPS008-COMPENSAR	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700
5	EPS008-COMPENSAR	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700
6	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 4.700

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10	$ 386.667		$ 27.000
2	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800
3	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100
4	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100
5	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100
6	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 116.000		$ 8.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	10	$ 386.667	CCF24-COMPENSAR	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	3	$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	3	$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	3	$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	3	$ 116.000	CCF24-COMPENSAR	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 611.400**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52453159	ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ	CARRERA 7B - 134 b - 63	3213910763	andrea.rubio.r@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	19/04/2023	66887827	$884.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	362.500	0		0		0	0	0	0	362.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	464.000	0	0	0	0	0	0		464.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	58.000	0	0	58.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	362.500	362.500
Pensión	1	464.000	464.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	58.000	58.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	884.500	884.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52453159	ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ		CARRERA 7B - 134 b - 63	3213910763	andrea.rubio.r@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	19/04/2023	66887827	$884.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52453159	RUBIO RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	3	0			N																	231001	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	362.500		0		0	CCF24	2.900.000	58.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52453159	ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ	CARRERA 7B - 134 b - 63	3213910763	andrea.rubio.r@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	23/05/2023	67790621	$884.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	362.500	0		0		0	0	0	0	362.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	464.000	0	0	0	0	0	0		464.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	58.000	0	0	58.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	362.500	362.500
Pensión	1	464.000	464.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	58.000	58.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	884.500	884.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52453159	ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ		CARRERA 7B - 134 b - 63	3213910763	andrea.rubio.r@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	23/05/2023	67790621	$884.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52453159	RUBIO RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	3	0			N																	231001	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	362.500		0		0	CCF24	2.900.000	58.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA- OBRA

Conste por el presente documento entre los suscritos a saber: **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** firma legalmente constituida, identificada NIT. **901.463.604-3** quien en adelante, para los efectos del presente contrato se llamará **CONTRATANTE** y **ANDREA DEL PILAR RUBIO RAMIREZ,** identificada con la Cédula de Ciudadanía N° **52.453.159** expedida en Bogotá, igualmente mayor de edad, vecino y domiciliado en Bogotá, quien para los efectos del mismo se llamará el **CONTRATISTA,** hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios Independientes Como **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** con dedicación del **25%,** cuyo contenido y alcance está regido por las estipulaciones que sobre el particular trata el Código Civil Colombiano y además de las cláusulas que a continuación se enunciaran:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: CUYO OBJETO ES "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. - En el desarrollo del objeto del presente contrato el **CONTRATISTA** se compromete a prestar sus servicios profesionales para la cual fue contratada sin ayuda de terceras personas, sin previa aceptación de la contratante, teniendo en cuenta la calidad del servicio ofrecido por el contratista el cual se compromete a desarrollar sin sujeción a horario, funciones o subordinación laboral.

TERCERA. El CONTRATISTA, deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

CUARTA. - REMUNERACIÓN. El valor del presente contrato pactado por las partes que comprende la totalidad del mismo será por la suma de **SEIS MILLONES DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE**. **($6.750.000),** Los cuales se le cancelaran al **PROFESIONAL**, mediante cuentas de cobro o facturas de cobro por concepto de **SERVICIOS TÉCNICOS INDEPENDIENTES MENSUALES POR UN VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**. **($2.250.000)** y está sujeto a la entrega de los informes y la información requerida por su jefe inmediato.

QUINTA. - **INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD:** EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causa legal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir este contrato

SEXTA. - VIGENCIA: El presente contrato empieza a regir el día **QUINCE (15)** de **FEBRERO (02)** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023),** hasta el día **CATORCE (14)** de **MAYO (05)** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022), (3)** meses fecha en la cual se estima que se evacuará el objeto del contrato, y el cual podrá ser terminado por cualquiera de las partes con un aviso a la otra parte no inferior a cinco (5) días.

PARÁGRAFO I.- Sin embargo, las partes de común acuerdo podrán dar por terminado en cualquier tiempo el contrato con una causa motivada, por lo menos con un término no inferior a cinco días.

SÉPTIMA. - Se deja expresa constancia en este acuerdo de voluntades que entre las partes no se pacta ningún horario, ni existe subordinación ni dependencia, EL **CONTRATISTA**, ejecutará el objeto del presente contrato bajo su absoluta responsabilidad y dispondrá de criterio propio para su ejecución y dispondrá de las herramientas y de los medios suficientes que el CONTRATANTE disponga para el desarrollo del mismo.

OCTAVA. - OPORTUNIDAD Y SITIO DE PAGO: La **CONTRATANTE,** cancelará al contratista el precio indicado en la cláusula cuarta, una vez el **CONTRATISTA**, le haya presentado la correspondiente **CUENTA DE COBRO O FACTURA DE COBRO**, y dentro de los **CINCO** días siguientes a su presentación máximo, ya que se hace necesario realizar los ajustes contables, retenciones y comprobantes para efectuar el pago, en los cuales se genera un gasto de tiempo.

NOVENA.- **RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-** El **CONTRATISTA,** es autónomo y por ende responsable del servicio que presta, inclusive de los perjuicios que se causen por su negligencia, imprevisión o culpa por acción u omisión de requisitos o recomendaciones a él entregados al momento de la firma del presente contrato, por lo tanto como no existe subordinación jurídica, ni laboral, ni dependencia en cuanto a órdenes, horario de trabajo, es responsabilidad exclusiva del contratista la prestación del servicio en debida forma utilizando para ello de acuerdo a su criterio el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo del contrato. **PARÁGRAFO. -** Se acuerda que si la contratante y el contratista acuerdan extender el servicio a otra materia o asunto diferente de los enunciados en la cláusula primera el pago de este servicio se pactará entre las partes con independencia del monto o precio por los servicios que perciba el mismo habitualmente.

DECIMA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete expresamente a: a.) No revelar a terceros ningún tipo de información que obtenga en su permanencia referente a la compañía, terceros, clientes o entidades a las que el empleador le preste servicios. b.) No divulgar ni utilizar en beneficio propio o de terceros cualquier documento elaborado por o para **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** o recibido de o para los clientes o proveedores o potenciales clientes, que directa o indirectamente estén relacionados con las actividades del **CONTRATISTA**, incluye estos documentos e informaciones reservadas los siguientes: bases de datos, personales, telefónicos, de direcciones, catálogos, cronogramas, información comercial, expectativas de mercado, propuestas, modelos económicos de rentabilidad o precios, parámetros de rendimiento, restricciones operacionales, personas de contacto entre otros que sean resultado del objeto social del **CONTRATISTA**, o en general cualquier otro tipo de información o documentos, bien sean de propiedad de, o que estén en poder de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y a los cuales haya tenido acceso en razón de su cargo, independientemente de que de ellos se deriven o no consecuencias de tipo comercial, técnico o de cualquier carácter, el compromiso de confidencialidad que se mantiene durante la vigencia del presente Contrato de prestación de servicios y sin embargo aun después de la terminación del mismo. **PARÁGRAFO I -** También está incluido dentro de este compromiso la información reservada de terceros que por virtud del objeto social tiene en su poder **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y en razón de la obligación de confidencialidad se compromete a no revelar, total o parcialmente, a terceros, familiares, amigos, nuevas entidades donde preste sus servicios posteriormente, cónyuge, compañero(a) permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, esta información y que por ningún motivo hará utilización comercial de la misma en su propio beneficio o en beneficio de estas personas, comprometiéndose igualmente a que en caso de terminación del presente acuerdo contractual no hará uso de esta información en su propio beneficio o en beneficio de terceros, sean o no competidores de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS - PARÁGRAFO II -** En caso de incumplimiento total o parcial por parte del **CONTRATISTA** el **CONTRATANTE** hará efectiva la cláusula penal pecuniaria por valor igual de diez (10) Salarios mínimos Legales Mensuales Vigentes a favor de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS.** Esta cláusula de Confidencialidad que hace parte del presente acuerdo contractual se celebra al amparo del principio de la autonomía de la voluntad privada; en consecuencia, las partes reconocen y aceptan como fuente primaria de lo descrito en el presente lo dispuesto por el Artículo 1602 del Código Civil. **DÉCIMA PRIMERA.- CLAUSULA ESPECIAL:** El contratista se encuentra obligado a presentar su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en su carácter de Independiente, para lo cual se le concede un término no superior a 10 días para que dichos documentos sean entregados a los encargados de la contratante en caso de que al momento de la firma del contrato no los haya

diligenciado o no los tenga en su poder, so pena de que la contratante cancele el presente contrato por falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para su desarrollo.

DECIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO: A.) El incumplimiento de las estipulaciones nacidas de este acuerdo de voluntades por una de las partes facultará a la otra para dar por terminado el contrato sin que sea necesario, requerimiento de ninguna índole. **B.)** Por mutuo Acuerdo antes del vencimiento mediante escrito firmado por las partes que contenga dicha intención. **C.)** Por fuerza mayor que impida el desarrollo del contrato hasta su vencimiento.

DECIMA TERCERA. - VIGILANCIA. - El **CONTRATANTE**, o a quien ella delegue verificará la ejecución optima del servicio, canalizará única y exclusivamente por su conducto las quejas o sugerencias de la contratista, y podrá formular las observaciones a fin de discutirlas conjuntamente con la **CONTRATISTA** y efectuar con éste las modificaciones a que haya lugar.

DECIMA CUARTA - DELEGACIÓN - Queda prohibida la delegación de los negocios que en virtud del presente encargo se entreguen ya que por el especial conocimiento y preparación del contratado los asuntos por los cuales se le ha contratado los puede realizar él solamente y en forma personal.

Para constancia de lo anterior y en señal de aceptación de cada una de las partes que integran el presente contrato firman en Bogotá, ante dos testigos hábiles a los **QUINCE (15) días del mes de FEBRERO (02) del año DOS MIL VEINTITRES (2023).**

LA CONTRATANTE **EL CONTRATISTA**

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO A.
Representante Legal Suplente

ANDREA DEL PILAR RUBIO R.
C.C. No. 52.453.159 de Bogotá

TESTIGOS

ANGELICA GUERRERO
C. C. No.

DIANA PATRICIA RAMÍREZ Z.
C. C. No.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014212007		ORTIZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 72B 101-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7589106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2067305506	9449624773	I	2023/05/03	2023/05/08	BANCOLOMBIA	5	$499,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$8,400		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$8,400		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$8,400		$0	$0	
1	CC	1014212007	ORTIZ DIANA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$200,000	CCF22	30	$1,600,000	$32,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$8,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014212007		ORTIZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 72B 101-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7589106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2067305506	9449624773	I	2023/05/03	2023/05/08	BANCOLOMBIA	5	$499,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$1,600	$0	$257,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$1,600	$0	$257,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$100	$0	$8,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$8,400	$100	$0	$8,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$200	$0	$32,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$32,000	$200	$0	$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$1,200	$0	$201,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$200,000	$1,200	$0	$201,200
TOTAL				1	$496,400	$3,100	$0	$499,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014212007		ORTIZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 72B 101-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7589106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2111140647	9451044391	I	2023/06/02	2023/06/01	BANCOLOMBIA	0	$527,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0
1	CC	1014212007	ORTIZ DIANA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$200,000	CCF22	30	$1,600,000	$32,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014212007		ORTIZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 72B 101-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7589106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2111140647	9451044391	I	2023/06/02	2023/06/01	BANCOLOMBIA	0	$527,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$0	$0	$39,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$32,000	$0	$0	$32,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$527,000	$0	$0	$527,000

CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA- OBRA

Conste por el presente documento entre los suscritos a saber: **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** firma legalmente constituida, identificada NIT. **901.463.604-3** quien en adelante, para los efectos del presente contrato se llamará **CONTRATANTE** y **DIANA MARCELA ORTIZ DOMINGUEZ,** identificada con la Cédula de Ciudadanía N° **1.014.212.007** expedida en Bogotá, igualmente mayor de edad, vecino y domiciliado en Bogotá, quien para los efectos del mismo se llamará el **CONTRATISTA,** hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios Independientes Como **PROFESIONAL SOCIAL** con dedicación del **30%,** cuyo contenido y alcance está regido por las estipulaciones que sobre el particular trata el Código Civil Colombiano y además de las cláusulas que a continuación se enunciaran:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: CUYO OBJETO ES "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. - En el desarrollo del objeto del presente contrato el **CONTRATISTA** se compromete a prestar sus servicios profesionales para la cual fue contratada sin ayuda de terceras personas, sin previa aceptación de la contratante, teniendo en cuenta la calidad del servicio ofrecido por el contratista el cual se compromete a desarrollar sin sujeción a horario, funciones o subordinación laboral.

TERCERA. El CONTRATISTA, deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

CUARTA. - REMUNERACIÓN. El valor del presente contrato pactado por las partes que comprende la totalidad del mismo será por la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE**. **($3.450.000),** Los cuales se le cancelaran al **PROFESIONAL**, mediante cuentas de cobro o facturas de cobro por concepto de **SERVICIOS TÉCNICOS INDEPENDIENTES MENSUALES POR UN VALOR DE UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.150.000)** y está sujeto a la entrega de los informes y la información requerida por su jefe inmediato.

QUINTA. - **INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD:** EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causa legal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir este contrato

SEXTA. - VIGENCIA: El presente contrato empieza a regir el día **QUINCE (15)** de **FEBRERO (02)** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023),** hasta el día **CATORCE (14)** de **MAYO (05)** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022), (3)** meses fecha en la cual se estima que se evacuará el objeto del contrato, y el cual podrá ser terminado por cualquiera de las partes con un aviso a la otra parte no inferior a cinco (5) días.

PARÁGRAFO I.- Sin embargo, las partes de común acuerdo podrán dar por terminado en cualquier tiempo el contrato con una causa motivada, por lo menos con un término no inferior a cinco días.

SÉPTIMA. - Se deja expresa constancia en este acuerdo de voluntades que entre las partes no se pacta ningún horario, ni existe subordinación ni dependencia, EL **CONTRATISTA**, ejecutará el objeto del presente contrato bajo su absoluta responsabilidad y dispondrá de criterio propio para su ejecución y dispondrá de las herramientas y de los medios suficientes que el CONTRATANTE disponga para el desarrollo del mismo.

OCTAVA. - OPORTUNIDAD Y SITIO DE PAGO: La **CONTRATANTE,** cancelará al contratista el precio indicado en la cláusula cuarta, una vez el **CONTRATISTA**, le haya presentado la correspondiente **CUENTA DE COBRO O FACTURA DE COBRO**, y dentro de los **CINCO** días siguientes a su presentación máximo, ya que se hace necesario realizar los ajustes contables, retenciones y comprobantes para efectuar el pago, en los cuales se genera un gasto de tiempo.

NOVENA.- **RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-** El **CONTRATISTA,** es autónomo y por ende responsable del servicio que presta, inclusive de los perjuicios que se causen por su negligencia, imprevisión o culpa por acción u omisión de requisitos o recomendaciones a él entregados al momento de la firma del presente contrato, por lo tanto como no existe subordinación jurídica, ni laboral, ni dependencia en cuanto a órdenes, horario de trabajo, es responsabilidad exclusiva del contratista la prestación del servicio en debida forma utilizando para ello de acuerdo a su criterio el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo del contrato. **PARÁGRAFO. -** Se acuerda que si la contratante y el contratista acuerdan extender el servicio a otra materia o asunto diferente de los enunciados en la cláusula primera el pago de este servicio se pactará entre las partes con independencia del monto o precio por los servicios que perciba el mismo habitualmente.

DECIMA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete expresamente a: a.) No revelar a terceros ningún tipo de información que obtenga en su permanencia referente a la compañía, terceros, clientes o entidades a las que el empleador le preste servicios. b.) No divulgar ni utilizar en beneficio propio o de terceros cualquier documento elaborado por o para **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** o recibido de o para los clientes o proveedores o potenciales clientes, que directa o indirectamente estén relacionados con las actividades del **CONTRATISTA**, incluye estos documentos e informaciones reservadas los siguientes: bases de datos, personales, telefónicos, de direcciones, catálogos, cronogramas, información comercial, expectativas de mercado, propuestas, modelos económicos de rentabilidad o precios, parámetros de rendimiento, restricciones operacionales, personas de contacto entre otros que sean resultado del objeto social del **CONTRATISTA**, o en general cualquier otro tipo de información o documentos, bien sean de propiedad de, o que estén en poder de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y a los cuales haya tenido acceso en razón de su cargo, independientemente de que de ellos se deriven o no consecuencias de tipo comercial, técnico o de cualquier carácter, el compromiso de confidencialidad que se mantiene durante la vigencia del presente Contrato de prestación de servicios y sin embargo aun después de la terminación del mismo. **PARÁGRAFO I -** También está incluido dentro de este compromiso la información reservada de terceros que por virtud del objeto social tiene en su poder **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y en razón de la obligación de confidencialidad se compromete a no revelar, total o parcialmente, a terceros, familiares, amigos, nuevas entidades donde preste sus servicios posteriormente, cónyuge, compañero(a) permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, esta información y que por ningún motivo hará utilización comercial de la misma en su propio beneficio o en beneficio de estas personas, comprometiéndose igualmente a que en caso de terminación del presente acuerdo contractual no hará uso de esta información en su propio beneficio o en beneficio de terceros, sean o no competidores de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS - PARÁGRAFO II -** En caso de incumplimiento total o parcial por parte del **CONTRATISTA** el **CONTRATANTE** hará efectiva la cláusula penal pecuniaria por valor igual de diez (10) Salarios mínimos Legales Mensuales Vigentes a favor de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS.** Esta cláusula de Confidencialidad que hace parte del presente acuerdo contractual se celebra al amparo del principio de la autonomía de la voluntad privada; en consecuencia, las partes reconocen y aceptan como fuente primaria de lo descrito en el presente lo dispuesto por el Artículo 1602 del Código Civil. **DÉCIMA PRIMERA.- CLAUSULA ESPECIAL:** El contratista se encuentra obligado a presentar su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en su carácter de Independiente, para lo cual se le concede un término no superior a 10 días para que dichos documentos sean entregados a los encargados de la contratante en caso de que al momento de la firma del contrato no los haya

diligenciado o no los tenga en su poder, so pena de que la contratante cancele el presente contrato por falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para su desarrollo.

DECIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO: A.) El incumplimiento de las estipulaciones nacidas de este acuerdo de voluntades por una de las partes facultará a la otra para dar por terminado el contrato sin que sea necesario, requerimiento de ninguna índole. **B.)** Por mutuo Acuerdo antes del vencimiento mediante escrito firmado por las partes que contenga dicha intención. **C.)** Por fuerza mayor que impida el desarrollo del contrato hasta su vencimiento.

DECIMA TERCERA. - VIGILANCIA. - El **CONTRATANTE**, o a quien ella delegue verificará la ejecución optima del servicio, canalizará única y exclusivamente por su conducto las quejas o sugerencias de la contratista, y podrá formular las observaciones a fin de discutirlas conjuntamente con la **CONTRATISTA** y efectuar con éste las modificaciones a que haya lugar.

DECIMA CUARTA - DELEGACIÓN - Queda prohibida la delegación de los negocios que en virtud del presente encargo se entreguen ya que por el especial conocimiento y preparación del contratado los asuntos por los cuales se le ha contratado los puede realizar él solamente y en forma personal.

Para constancia de lo anterior y en señal de aceptación de cada una de las partes que integran el presente contrato firman en Bogotá, ante dos testigos hábiles a los **QUINCE (15) días del mes de FEBRERO (02) del año DOS MIL VEINTITRES (2023).**

LA CONTRATANTE **EL CONTRATISTA**





CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO A.
Representante Legal Suplente

DIANA MARCELA ORTIZ DOMINGUEZ
C.C. No. 1.014.212.007 DE BOGOTA

TESTIGOS



ANGÉLICA GUERRERO
C. C. No.



DIANA PATRICIA RAMÍREZ Z.
C. C. No.

CABA INTERVENTORÍA SAS
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-04-20, 09:44:48 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1053407547 **Referencia pago(PIN)** 8833741970

Periodo Cotización 202304 **Periodo Servicio** 202304

Cliente:

PAGADA 2023-04-17

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY JULIETH CARDONA CACERES				
Documento	CC 1030559044	**Dirección**	CLL 59 48 G 63		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3112061060		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1030559044		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					CARDONA CACERES LEIDY JULIETH	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 960.000	230301		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-05-23, 02:51:53 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1054157086 **Referencia pago(PIN)** 8833741970

Periodo Cotización 202305 **Periodo Servicio** 202305

Cliente:

PAGADA 2023-05-22 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY JULIETH CARDONA CACERES				
Documento	CC 1030559044	**Dirección**	CLL 59 48 G 63		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3112061060		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1030559044		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					CARDONA CACERES LEIDY JULIETH	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 960.000	230301		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA- OBRA

Conste por el presente documento entre los suscritos a saber: **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** firma legalmente constituida, identificada NIT. **901.463.604-3** quien en adelante, para los efectos del presente contrato se llamará **CONTRATANTE** y **LEIDY JULIETH CARDONA CACERES,** identificada con la Cédula de Ciudadanía N° **1.030.559.044** expedida en Bogotá, igualmente mayor de edad, vecino y domiciliado en Bogotá, quien para los efectos del mismo se llamará el **CONTRATISTA,** hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios Independientes Como **PROFESIONAL SST** con dedicación del **25%,** cuyo contenido y alcance está regido por las estipulaciones que sobre el particular trata el Código Civil Colombiano y además de las cláusulas que a continuación se enunciaran:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: CUYO OBJETO ES "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. - En el desarrollo del objeto del presente contrato el **CONTRATISTA** se compromete a prestar sus servicios profesionales para la cual fue contratada sin ayuda de terceras personas, sin previa aceptación de la contratante, teniendo en cuenta la calidad del servicio ofrecido por el contratista el cual se compromete a desarrollar sin sujeción a horario, funciones o subordinación laboral.

TERCERA. El CONTRATISTA, deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

CUARTA. - REMUNERACIÓN. El valor del presente contrato pactado por las partes que comprende la totalidad del mismo será por la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.400.000),** Los cuales se le cancelaran al **PROFESIONAL**, mediante cuentas de cobro o facturas de cobro por concepto de **SERVICIOS TÉCNICOS INDEPENDIENTES MENSUALES POR UN VALOR DE OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($800.000)** y está sujeto a la entrega de los informes y la información requerida por su jefe inmediato.

QUINTA. - **INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD:** EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causa legal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir este contrato

SEXTA. - VIGENCIA: El presente contrato empieza a regir el día **QUINCE (15)** de **FEBRERO (02)** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023),** hasta el día **CATORCE (14)** de **MAYO (05)** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022), (3)** meses fecha en la cual se estima que se evacuará el objeto del contrato, y el cual podrá ser terminado por cualquiera de las partes con un aviso a la otra parte no inferior a cinco (5) días.

PARÁGRAFO I.- Sin embargo, las partes de común acuerdo podrán dar por terminado en cualquier tiempo el contrato con una causa motivada, por lo menos con un término no inferior a cinco días.

SÉPTIMA. - Se deja expresa constancia en este acuerdo de voluntades que entre las partes no se pacta ningún horario, ni existe subordinación ni dependencia, EL **CONTRATISTA**, ejecutará el objeto del presente contrato bajo su absoluta responsabilidad y dispondrá de criterio propio para su ejecución y dispondrá de las herramientas y de los medios suficientes que el CONTRATANTE disponga para el desarrollo del mismo.

OCTAVA. - OPORTUNIDAD Y SITIO DE PAGO: La **CONTRATANTE,** cancelará al contratista el precio indicado en la cláusula cuarta, una vez el **CONTRATISTA**, le haya presentado la correspondiente **CUENTA DE COBRO O FACTURA DE COBRO**, y dentro de los **CINCO** días siguientes a su presentación máximo, ya que se hace necesario realizar los ajustes contables, retenciones y comprobantes para efectuar el pago, en los cuales se genera un gasto de tiempo.

NOVENA.- **RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-** El **CONTRATISTA,** es autónomo y por ende responsable del servicio que presta, inclusive de los perjuicios que se causen por su negligencia, imprevisión o culpa por acción u omisión de requisitos o recomendaciones a él entregados al momento de la firma del presente contrato, por lo tanto como no existe subordinación jurídica, ni laboral, ni dependencia en cuanto a órdenes, horario de trabajo, es responsabilidad exclusiva del contratista la prestación del servicio en debida forma utilizando para ello de acuerdo a su criterio el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo del contrato. **PARÁGRAFO. -** Se acuerda que si la contratante y el contratista acuerdan extender el servicio a otra materia o asunto diferente de los enunciados en la cláusula primera el pago de este servicio se pactará entre las partes con independencia del monto o precio por los servicios que perciba el mismo habitualmente.

DECIMA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete expresamente a: a.) No revelar a terceros ningún tipo de información que obtenga en su permanencia referente a la compañía, terceros, clientes o entidades a las que el empleador le preste servicios. b.) No divulgar ni utilizar en beneficio propio o de terceros cualquier documento elaborado por o para **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** o recibido de o para los clientes o proveedores o potenciales clientes, que directa o indirectamente estén relacionados con las actividades del **CONTRATISTA**, incluye estos documentos e informaciones reservadas los siguientes: bases de datos, personales, telefónicos, de direcciones, catálogos, cronogramas, información comercial, expectativas de mercado, propuestas, modelos económicos de rentabilidad o precios, parámetros de rendimiento, restricciones operacionales, personas de contacto entre otros que sean resultado del objeto social del **CONTRATISTA**, o en general cualquier otro tipo de información o documentos, bien sean de propiedad de, o que estén en poder de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y a los cuales haya tenido acceso en razón de su cargo, independientemente de que de ellos se deriven o no consecuencias de tipo comercial, técnico o de cualquier carácter, el compromiso de confidencialidad que se mantiene durante la vigencia del presente Contrato de prestación de servicios y sin embargo aun después de la terminación del mismo. **PARÁGRAFO I -** También está incluido dentro de este compromiso la información reservada de terceros que por virtud del objeto social tiene en su poder **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y en razón de la obligación de confidencialidad se compromete a no revelar, total o parcialmente, a terceros, familiares, amigos, nuevas entidades donde preste sus servicios posteriormente, cónyuge, compañero(a) permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, esta información y que por ningún motivo hará utilización comercial de la misma en su propio beneficio o en beneficio de estas personas, comprometiéndose igualmente a que en caso de terminación del presente acuerdo contractual no hará uso de esta información en su propio beneficio o en beneficio de terceros, sean o no competidores de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS - PARÁGRAFO II -** En caso de incumplimiento total o parcial por parte del **CONTRATISTA** el **CONTRATANTE** hará efectiva la cláusula penal pecuniaria por valor igual de diez (10) Salarios mínimos Legales Mensuales Vigentes a favor de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS.** Esta cláusula de Confidencialidad que hace parte del presente acuerdo contractual se celebra al amparo del principio de la autonomía de la voluntad privada; en consecuencia, las partes reconocen y aceptan como fuente primaria de lo descrito en el presente lo dispuesto por el Artículo 1602 del Código Civil. **DÉCIMA PRIMERA.- CLAUSULA ESPECIAL:** El contratista se encuentra obligado a presentar su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en su carácter de Independiente, para lo cual se le concede un término no superior a 10 días para que dichos documentos sean entregados a los encargados de la contratante en caso de que al momento de la firma del contrato no los haya

diligenciado o no los tenga en su poder, so pena de que la contratante cancele el presente contrato por falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para su desarrollo.

DECIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO: A.) El incumplimiento de las estipulaciones nacidas de este acuerdo de voluntades por una de las partes facultará a la otra para dar por terminado el contrato sin que sea necesario, requerimiento de ninguna índole. **B.)** Por mutuo Acuerdo antes del vencimiento mediante escrito firmado por las partes que contenga dicha intención. **C.)** Por fuerza mayor que impida el desarrollo del contrato hasta su vencimiento.

DECIMA TERCERA. - VIGILANCIA. - El **CONTRATANTE**, o a quien ella delegue verificará la ejecución optima del servicio, canalizará única y exclusivamente por su conducto las quejas o sugerencias de la contratista, y podrá formular las observaciones a fin de discutirlas conjuntamente con la **CONTRATISTA** y efectuar con éste las modificaciones a que haya lugar.

DECIMA CUARTA - DELEGACIÓN - Queda prohibida la delegación de los negocios que en virtud del presente encargo se entreguen ya que por el especial conocimiento y preparación del contratado los asuntos por los cuales se le ha contratado los puede realizar él solamente y en forma personal.

Para constancia de lo anterior y en señal de aceptación de cada una de las partes que integran el presente contrato firman en Bogotá, ante dos testigos hábiles a los **QUINCE (15) días del mes de FEBRERO (02) del año DOS MIL VEINTITRES (2023).**

LA CONTRATANTE **EL CONTRATISTA**

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO A.
Representante Legal Suplente

LEIDY JULIETH CARDONA CACERES
C.C. No. 1.030.559.044 DE BOGOTA

TESTIGOS

ANGÉLICA GUERRERO
C. C. No.

DIANA PATRICIA RAMÍREZ Z.
C. C. No.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52438078	NOHORA LILIANA RUBIO CARVAJAL	Av calle 80 no 62-84 unidad 4 apto 518	6016612788	LILISPU@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	05/05/2023	67606702	$343.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	7.000	0	0	7.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	7.000	7.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	343.700	343.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52438078	NOHORA LILIANA RUBIO CARVAJAL		Av calle 80 no 62-84 unidad 4 apto 518	6016612788	LILISPU@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	05/05/2023	67606702	$343.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52438078	RUBIO CARVAJAL NOHORA LILIANA	59	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	7.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52438078	NOHORA LILIANA RUBIO CARVAJAL	Av calle 80 no 62-84 unidad 4 apto 518	6016612788	LILISPU@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	01/06/2023	68227099	$343.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	7.000	0	0	7.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	7.000	7.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	343.700	343.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52438078	NOHORA LILIANA RUBIO CARVAJAL		Av calle 80 no 62-84 unidad 4 apto 518	6016612788	LILISPU@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	01/06/2023	68227099	$343.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52438078	RUBIO CARVAJAL NOHORA LILIANA	59	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	7.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79652627		PARDO CARVAJAL ANDRES GIOVANNI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 147 No 21 - 75 torre f apto 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2106993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2068545677	9449861379	I	2023/05/08	2023/05/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$754,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC 79652627	PARDO ANDRES	230201	30	$2,600,000	$416,000	EPS010	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,600,000	$13,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79652627		PARDO CARVAJAL ANDRES GIOVANNI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 147 No 21 - 75 torre f apto 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2106993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2068545677	9449861379	I	2023/05/08	2023/05/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$754,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				**1**	**$754,600**	**$0**	**$0**	**$754,600**

Certificado de Aportes

Se certifica que ANDRES GIOVANNI PARDO CARVAJAL identificado(a) con CC 79652627 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PARDO CARVAJAL ANDRES GIOVANNI CC 79652627

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9451327615	2125001070	I	2023-06-07	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30																	
9451327615	2125001070	I	2023-06-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30																	
9451327615	2125001070	I	2023-06-07	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30																	

APORTANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA NI 800225340

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9450710683	2073490298	E	2023-05-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30																	
9450710683	2073490298	E	2023-05-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30																	
9450710683	2073490298	E	2023-05-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30																	
9450710683	2073490298	E	2023-05-10	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30																	
9450710683	2073490298	E	2023-05-10	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30																	

Este certificado se expide el día 2023-06-23 a las 16:06.

CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES EN EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA- OBRA

Conste por el presente documento entre los suscritos a saber: **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** firma legalmente constituida, identificada NIT. **901.463.604-3** quien en adelante, para los efectos del presente contrato se llamará **CONTRATANTE** y **ANDRES GIOVANNY PARDO CARVAJAL,** identificado con la Cédula de Ciudadanía N° **79.652.627** expedida en Anolaima, igualmente mayor de edad, vecino y domiciliado en Bogotá, quien para los efectos del mismo se llamará el **CONTRATISTA,** hemos celebrado el presente contrato de prestación de servicios Independientes Como **ABOGADO** con dedicación del **10%,** cuyo contenido y alcance está regido por las estipulaciones que sobre el particular trata el Código Civil Colombiano y además de las cláusulas que a continuación se enunciaran:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: CUYO OBJETO ES "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. - En el desarrollo del objeto del presente contrato el **CONTRATISTA** se compromete a prestar sus servicios profesionales para la cual fue contratada sin ayuda de terceras personas, sin previa aceptación de la contratante, teniendo en cuenta la calidad del servicio ofrecido por el contratista el cual se compromete a desarrollar sin sujeción a horario, funciones o subordinación laboral.

TERCERA. El CONTRATISTA, deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

CUARTA. - REMUNERACIÓN. El valor del presente contrato pactado por las partes que comprende la totalidad del mismo será por la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.00.000),** Los cuales se le cancelaran al **PROFESIONAL**, mediante cuentas de cobro o facturas de cobro por concepto de **SERVICIOS TÉCNICOS INDEPENDIENTES MENSUALES POR UN VALOR DE UN MILLON DE PESOS M/CTE. ($1.000.000)** y está sujeto a la entrega de los informes y la información requerida por su jefe inmediato.

QUINTA. - **INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD:** EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causa legal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir este contrato

SEXTA. - VIGENCIA: El presente contrato empieza a regir el día **QUINCE (15)** de **FEBRERO (02)** del año **DOS MIL VEINTITRES (2023),** hasta el día **CATORCE (14)** de **MAYO (05)** del año **DOS MIL VEINTIDOS (2022), (3)** meses fecha en la cual se estima que se evacuará el objeto del contrato, y el cual podrá ser terminado por cualquiera de las partes con un aviso a la otra parte no inferior a cinco (5) días.

PARÁGRAFO I.- Sin embargo, las partes de común acuerdo podrán dar por terminado en cualquier tiempo el contrato con una causa motivada, por lo menos con un término no inferior a cinco días.

SÉPTIMA. - Se deja expresa constancia en este acuerdo de voluntades que entre las partes no se pacta ningún horario, ni existe subordinación ni dependencia, EL **CONTRATISTA**, ejecutará el objeto del presente contrato bajo su absoluta responsabilidad y dispondrá de criterio propio para su ejecución y dispondrá de las herramientas y de los medios suficientes que el CONTRATANTE disponga para el desarrollo del mismo.

OCTAVA. - OPORTUNIDAD Y SITIO DE PAGO: La **CONTRATANTE,** cancelará al contratista el precio indicado en la cláusula cuarta, una vez el **CONTRATISTA**, le haya presentado la correspondiente **CUENTA DE COBRO O FACTURA DE COBRO**, y dentro de los **CINCO** días siguientes a su presentación máximo, ya que se hace necesario realizar los ajustes contables, retenciones y comprobantes para efectuar el pago, en los cuales se genera un gasto de tiempo.

NOVENA.- **RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-** El **CONTRATISTA,** es autónomo y por ende responsable del servicio que presta, inclusive de los perjuicios que se causen por su negligencia, imprevisión o culpa por acción u omisión de requisitos o recomendaciones a él entregados al momento de la firma del presente contrato, por lo tanto como no existe subordinación jurídica, ni laboral, ni dependencia en cuanto a órdenes, horario de trabajo, es responsabilidad exclusiva del contratista la prestación del servicio en debida forma utilizando para ello de acuerdo a su criterio el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo del contrato. **PARÁGRAFO. -** Se acuerda que si la contratante y el contratista acuerdan extender el servicio a otra materia o asunto diferente de los enunciados en la cláusula primera el pago de este servicio se pactará entre las partes con independencia del monto o precio por los servicios que perciba el mismo habitualmente.

DECIMA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete expresamente a: a.) No revelar a terceros ningún tipo de información que obtenga en su permanencia referente a la compañía, terceros, clientes o entidades a las que el empleador le preste servicios. b.) No divulgar ni utilizar en beneficio propio o de terceros cualquier documento elaborado por o para **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** o recibido de o para los clientes o proveedores o potenciales clientes, que directa o indirectamente estén relacionados con las actividades del **CONTRATISTA**, incluye estos documentos e informaciones reservadas los siguientes: bases de datos, personales, telefónicos, de direcciones, catálogos, cronogramas, información comercial, expectativas de mercado, propuestas, modelos económicos de rentabilidad o precios, parámetros de rendimiento, restricciones operacionales, personas de contacto entre otros que sean resultado del objeto social del **CONTRATISTA**, o en general cualquier otro tipo de información o documentos, bien sean de propiedad de, o que estén en poder de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y a los cuales haya tenido acceso en razón de su cargo, independientemente de que de ellos se deriven o no consecuencias de tipo comercial, técnico o de cualquier carácter, el compromiso de confidencialidad que se mantiene durante la vigencia del presente Contrato de prestación de servicios y sin embargo aun después de la terminación del mismo. **PARÁGRAFO I -** También está incluido dentro de este compromiso la información reservada de terceros que por virtud del objeto social tiene en su poder **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS** y en razón de la obligación de confidencialidad se compromete a no revelar, total o parcialmente, a terceros, familiares, amigos, nuevas entidades donde preste sus servicios posteriormente, cónyuge, compañero(a) permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, esta información y que por ningún motivo hará utilización comercial de la misma en su propio beneficio o en beneficio de estas personas, comprometiéndose igualmente a que en caso de terminación del presente acuerdo contractual no hará uso de esta información en su propio beneficio o en beneficio de terceros, sean o no competidores de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS - PARÁGRAFO II -** En caso de incumplimiento total o parcial por parte del **CONTRATISTA** el **CONTRATANTE** hará efectiva la cláusula penal pecuniaria por valor igual de diez (10) Salarios mínimos Legales Mensuales Vigentes a favor de **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS – CABA INTERVENTORIA SAS.** Esta cláusula de Confidencialidad que hace parte del presente acuerdo contractual se celebra al amparo del principio de la autonomía de la voluntad privada; en consecuencia, las partes reconocen y aceptan como fuente primaria de lo descrito en el presente lo dispuesto por el Artículo 1602 del Código Civil. **DÉCIMA PRIMERA.- CLAUSULA ESPECIAL:** El contratista se encuentra obligado a presentar su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en su carácter de Independiente, para lo cual se le concede un término no superior a 10 días para que dichos documentos sean entregados a los encargados de la contratante en caso de que al momento de la firma del contrato no los haya

diligenciado o no los tenga en su poder, so pena de que la contratante cancele el presente contrato por falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para su desarrollo.

DECIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO: A.) El incumplimiento de las estipulaciones nacidas de este acuerdo de voluntades por una de las partes facultará a la otra para dar por terminado el contrato sin que sea necesario, requerimiento de ninguna índole. **B.)** Por mutuo Acuerdo antes del vencimiento mediante escrito firmado por las partes que contenga dicha intención. **C.)** Por fuerza mayor que impida el desarrollo del contrato hasta su vencimiento.

DECIMA TERCERA. - VIGILANCIA. - El **CONTRATANTE**, o a quien ella delegue verificará la ejecución optima del servicio, canalizará única y exclusivamente por su conducto las quejas o sugerencias de la contratista, y podrá formular las observaciones a fin de discutirlas conjuntamente con la **CONTRATISTA** y efectuar con éste las modificaciones a que haya lugar.

DECIMA CUARTA - DELEGACIÓN - Queda prohibida la delegación de los negocios que en virtud del presente encargo se entreguen ya que por el especial conocimiento y preparación del contratado los asuntos por los cuales se le ha contratado los puede realizar él solamente y en forma personal.

Para constancia de lo anterior y en señal de aceptación de cada una de las partes que integran el presente contrato firman en Bogotá, ante dos testigos hábiles a los **QUINCE (15) días del mes de FEBRERO (02) del año DOS MIL VEINTITRES (2023).**

LA CONTRATANTE **EL CONTRATISTA**

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO A.
Representante Legal Suplente

ANDRES GIOVANNY PARDO CARVAJAL
C.C. No. 79.652.627 DE BOGOTA

TESTIGOS

ANGÉLICA GUERRERO
C.C. No.

DIANA PATRICIA RAMIREZ Z.
C.C. N°

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

ach SOI Pagos de Seguridad Social — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901463604
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 45 A # 51 - 47	TELÉFONO:	7530396
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**1106690068**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1010065100

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 572.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 572.800	$ 4.800	$ 577.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 944.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.900	$ 0	$ 944.000	$ 7.900	$ 951.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 400.000	$ 3.400	$ 403.400
SUBTOTALES:										**$ 1.916.800**	**$ 16.100**	**$ 1.932.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 76.000	$ 700	$ 0	$ 76.700
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 100.000	$ 900	$ 0	$ 100.900
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 400	$ 0	$ 46.400	$ 400	$ 0	$ 46.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 208.000	$ 1.800	$ 0	$ 209.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 48.800	$ 0	$ 500	$ 0	$ 48.800	$ 500	$ 0	$ 49.300
SUBTOTALES:													**$ 479.200**	**$ 4.300**	**$ 0**	**$ 483.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 573.900	$ 573.900	$ 4.800	$ 0	$ 578.700
SUBTOTALES:									**$ 573.900**	**$ 4.800**	**$ 0**	**$ 578.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 359.400	$ 3.000	$ 362.400
SUBTOTALES:			**$ 359.400**	**$ 3.000**	**$ 362.400**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1015467934	BUITRAGO RAMIREZ DIEGO FELIPE	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	
2	CC 1026269790	CARRANZA BELTRAN JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	
3	CC 14268538	LEON ZABALA JOSE EGIDIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
4	CC 41416445	AMARILLO ARIZA BERTILDA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	
5	CC 79147410	CALLEJAS VALLEJO ALFREDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	
6	CC 79305476	RODRIGUEZ SASTRE JAIME ALBERTO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	
7	CC 79581186	CAMACHO MUÑOZ JOSE DIEGO	DEPEND		$ 1.220.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000
2	231001-COLFONDOS	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.220.000	$ 195.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 195.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	1	$ 15.700
2	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000
3	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 12.200
4	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.200.000	1	$ 12.600
5	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000
6	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.900.000	1	$ 132.300
7	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.220.000	$ 48.800	$ 0	$ 48.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.220.000	1	$ 53.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	30	$ 1.220.000	CCF24-COMPENSAR	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.357.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

ach SOI Pagos de Seguridad Social — Banco de Bogotá

Planilla Pagada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901463604
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 45 A # 51 - 47	TELÉFONO:	7530396
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**1106902278**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			814572900

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 572.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 572.800	$ 4.100	$ 576.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 400.000	$ 2.800	$ 402.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 944.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 0	$ 944.000	$ 6.600	$ 950.600
SUBTOTALES:										**$ 1.916.800**	**$ 13.500**	**$ 1.930.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 400	$ 0	$ 46.400	$ 400	$ 0	$ 46.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 48.800	$ 0	$ 400	$ 0	$ 48.800	$ 400	$ 0	$ 49.200
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 100.000	$ 700	$ 0	$ 100.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 208.000	$ 1.500	$ 0	$ 209.500
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 76.000	$ 600	$ 0	$ 76.600
SUBTOTALES:													**$ 479.200**	**$ 3.600**	**$ 0**	**$ 482.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 573.900	$ 573.900	$ 4.100	$ 0	$ 578.000
SUBTOTALES:									**$ 573.900**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 578.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 359.400	$ 2.600	$ 362.000
SUBTOTALES:			**$ 359.400**	**$ 2.600**	**$ 362.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1015467934	BUITRAGO RAMIREZ DIEGO FELIPE	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	
2	CC 1026269790	CARRANZA BELTRAN JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	
3	CC 14268538	LEON ZABALA JOSE EGIDIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
4	CC 41416445	AMARILLO ARIZA BERTILDA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	
5	CC 79147410	CALLEJAS VALLEJO ALFREDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	
6	CC 79305476	RODRIGUEZ SASTRE JAIME ALBERTO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	
7	CC 79581186	CAMACHO MUÑOZ JOSE DIEGO	DEPEND		$ 1.220.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000
2	231001-COLFONDOS	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.220.000	$ 195.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 195.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
2	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000
3	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
4	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000
5	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000
6	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000
7	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.220.000	$ 48.800	$ 0	$ 48.800

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	1	$ 15.700
2	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000
3	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.160.000	1	$ 12.200
4	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.200.000	1	$ 12.600
5	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000
6	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.900.000	1	$ 132.300
7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.220.000	1	$ 53.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.160.000	CCF24-COMPENSAR	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	30	$ 1.220.000	CCF24-COMPENSAR	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.353.100**

15.2. ANEXO 2 MATRIZ DE PERSONAL

REPORTE DE PERSONAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 14 DE MAYO DE 2023

CONTRATO OBRA No. 827-2022

CONTRATO INTERVENTORIA No. 819-2022

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR			ARL			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	NOMBRE	FECHA AFILIACION A LA ARL	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIÓDICO	EXAMEN DE EGRESO	
PERSONAL NUEVO															
1	L Y D PROYECTOS S.A.S	Jorge Andres Pulido Ospina	79.792.527	Coordinador de Proyectos	Colpatria	N.A	3/03/2023	Aliansalud	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023		N.A	N.A	Ninguna
2	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S	Ivan Pardo	79.952.890	Gerente de Proyectos	Colmena	N.A	9/03/2023	Compensar	9/03/2023	Proteccion	9/03/2023	24/06/2022	N.A	N.A	Ninguna
3	L Y D PROYECTOS S.A.S	Luis Alfredo Granados	85.462.425	Director de Obra	Colpatria	N.A	3/03/2023	sanitas	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	29/08/2023	N.A	N.A	Valoracion por optometria
4	L Y D PROYECTOS S.A.S	Jose Orlando Peña	3.056.320	Residente Tecnico	Colpatria	N.A	3/03/2023	Salud Total	3/03/2023	Colfondos	3/03/2023	N.A	14/03/2023	N.A	Ninguna
5	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S	Sandra Liliana Galindo	52.381.164	Residente Transito	Colmena	N.A	9/03/2023	Compensar	9/03/2023	Colpensiones	9/03/2023	25/08/2023	N.A	N.A	Ninguna
6	L Y D PROYECTOS S.A.S	Yesica Agudelo Gonzales	52.288.949	Residente Social	Colpatria	N.A	3/03/2023	Sanitas	3/03/2023	Proteccion	3/03/2023	15/03/2023	N.A	N.A	Ninguna
7	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Ingrid Baez	1.010.208.893	Residente SST	Sura	N.A	8/03/2023	Compensar	8/03/2023	Porvenir	8/03/2023	30/01/2023	N.A	N.A	Ninguna
8	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Diana Segura Santamaria	1.023.926.179	Residente Ambiental	Sura	N.A	8/03/2023	Sanitas	8/03/2023	Porvenir	8/03/2023	25/08/2023	N.A	N.A	Ninguna
9	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Yimy Milley Letrado	1.056.506.106	Inspector de Obra	Sura	N.A	8/03/2023	Nueva EPS	8/03/2023	Porvenir	8/03/2023	9/08/2022	N.A	N.A	Ninguna
10	L Y D PROYECTOS S.A.S	Nicolas Barrios	80.048.644	Auxiliar Administrativo	Colpatria	N.A	3/03/2023	Famisanar	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	15/03/2023	N.A	N.A	Ninguna
11	LYD PROYECTOS S.A.S	NATALIA URREA CESPEDES	1.024.464.466	Auxiliar adminitrativa	Colpatria	N.A	3/03/2023	Sanitas	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	22/09/2022	N.A	N.A	
12	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Sebastian Salamanca	1.022.425.234	Auxilair Tecnico y de Diseño	Sura	N.A	8/03/2023	Compensar	8/03/2023	Porvenir	8/03/2023	25/08/2022	N.A	N.A	Valoracion por optometria
13	DEMOLICIONES VIAS INGENIERIA Y MAQUINARIA SAS	Giovavanny Ospina Beltran	80.932.731	Topografo	Sua	N.A	22/02/2023	Famisanar	22/02/2023	Porvenir	22/02/2023	14/02/2023	N.A	N.A	Ninguna
14	DEMOLICIONES VIAS INGENIERIA Y MAQUINARIA SAS	Felipe Ospina Beltran	1.022.397.761	Cadenero	Sura	N.A	22/02/2023	Famisanar	22/02/2023	Colfondos	22/02/2023	1/01/2023	N.A	N.A	Ninguna
PERSONAL ROTATIVO															
1	L Y D PROYECTOS S.A.S	Luz Hernandez Rozo	1.069.714.887	Auxiliar SST	Colpatria	N.A	3/03/2023	Compensar	3/03/2023	Proteccion	3/03/2023	17/11/2022	N.A	N.A	Ninguna
2	L Y D PROYECTOS S.A.S	Erika Lorena Pasachoa Sanchez	1.026.299.093	Auxiliar SST	Colpatria	N.A	3/03/2023	Famisanar	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	2/11/2023	N.A	N.A	N.A
3	L Y D PROYECTOS S.A.S	Eliana Mendieta Luz	1.026.580.374	Auxiliar Social	Colpatria	N.A	3/03/2023	Alian Salud EPS	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	14/03/2023	N.A	N.A	Ninguna
4	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Yamile Merchan Contreras	53.117.481	Auxiliar Social	Colpatria	N.A	8/03/2023	Compensar	8/03/2023	Porvenir	8/03/2023	15/03/2023	N.A	N.A	Uso Lentes
5	L Y D PROYECTOS S.A.S	Viviana Segura Santamaria	531.177.481	Auxiliar Ambiental	Colpatria	N.A	3/03/2023	Compensar	3/03/2023	Porvenir	3/03/2023	21/07/2022	N.A	N.A	Ninguna

REPORTE DE PERSONAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 14 DE MAYO DE 2023

CONTRATO OBRA No. 827-2022

CONTRATO INTERVENTORIA No. 819-2022

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR			ARL			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUELA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	NOMBRE	FECHA AFILIACION A LA ARL	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE	FECHA ULTIMO PAGO	NOMBRE	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIÓDICO	EXAMEN DE EGRESO	
6	L Y D PROYECTOS S.A.S	Luis Carlos Bidueñez	79051651	Conductor	Colpatria	N.A	3/03/2023	Aliansalud	3/03/2023	Colpensiones	3/03/2023	21/03/2023	N.A	N.A	Ninguna
7	L Y D PROYECTOS S.A.S	Carlos Eduardo Bermudez	79627785	Conductor	Colpatria	N.A	3/03/2023	Sanitas	3/03/2023	Colpensiones	3/03/2023	8/02/2023	N.A	N.A	Ninguna

									ANTECEDENTES			
N°	SUBCONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION	EXAMEN DE INGRESO	CURADURIA	POLICIA	PROCURADURIA	OBSERVACIONES
1	LYD PROYECTOS	Luis Segundo Florian	85168405	Maestro	colpatria	salud total	colfondos	25/03/2023	x	x	x	planilla paga 03-03-2023/periodo: 02-03
2	LYD PROYECTOS	Carlos Narvaez	1085165683	Oficial	colpatria	famisanar	porvenir	16/03/2023	x	x	x	planilla paga 03-03-2023/periodo: 02-03
3	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Nafer Segundo Pinilla	7959676	Ayudante	sura	salud total	porvenir	20/05/2022	x	x	x	planilla paga 08-03-2023/periodo 03-02
4	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Nilson Diaz	1193135198	Ayudante	sura	nueva eps	porvenir	19/08/2022	x	x	x	planilla paga 08-03-2023/periodo 03-02
5	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Rene Tovar Real	79703479	Operador	Sura	famisanar	Colpensiones	26/11/2022	x	x	x	Planillla paga 8/03/2023
6	LYD PROYECTOS	Alfonzo Martinez Camargo	77182444	ayudante	colpatria	salud total	colfondos	14/05/2022	x	x	x	planilla paga 04/04/2023
7	LYD PROYECTOS	Cristian Ruidiaz Florian	1085164669	ayudante	colpatria	salud total	porvenir	12/11/2022	x	x	x	Planilla de pago 4/04/2023
8	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Daniel Chirinos Gonzales	6934999	ayudante	Sura	Compensar	porvenir	13/01/2023	x	x	no	Planillla paga 8/03/2023
9	LYD PROYECTOS	Mauricio Sanchez Rangel	1004319038	ayudante	colpatria	Cajacopi	porvenir	7/02/2023	x	x	x	Planilla de pago 4/04/2023
10	LYD PROYECTOS	Juan David Ospina	1000929869	ayudante	colpatria	salud total	proteccion	11/04/2023	x	x	x	planilla paga 04/04/2023
11	LYD PROYECTOS	Jairo Arrieta	1066515350	Operador	colpatria	famisanar	porvenir	7/05/2022	x	x	x	Planilla Paga 04/04/2023
12	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luz Zora Orosco Vargas	65.814.592	Boal	sura	famisanar	porvenir	13/04/2023	x	x	no deja	ingreso 17/04/2023
13	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Ramiro Sanchez Mosquera	11636490	Oficial	sura	sanitas	porvenir	13/04/2023	x	x	x	planilla paga 18/04/2023
14	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	keynner Navarro	1085182926	ayudante	sura	sanitas	porvenir	20/01/2023	x	x	x	planilla paga 18/04/2023
15	LYD PROYECTOS	Oscar Julian Gonza Lopez	1090498505	Pintura	colpatria	nueva eps	porvenir	5/11/2022	x	x	x	planilla 04/05/2023
16	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jesus Alberto Rivera	6626855	Soldador	Sura	Compensar	porvenir	23/12/2022	x	x	x	planilla paga 18/04/2023
17	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Lady Jhohanna Duque Ramirez	1033716570	boal	sura	famisanar	porvenir	14/09/2022	x	x	x	planilla paga 18/04/2023
18	LYD PROYECTOS	Yefferson Ruidiaz Florian	1085164671	Oficial	colpatria	Compensar	porvenir	26/10/2022	x	x	x	4/05/2023
19	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Benito Palmera Lopez	85168221	Oficial	sura	sanitas	porvenir	5/07/2022	x	x	x	5/05/2023
20	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Luis Enrique Gonzales Barliza	6319051	ayudante	sura	sanitas	proteccion	13/01/2023	x	x	no deja	5/05/2023
21	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Eudin Enrique Gonzales Barliza	7228448	ayudante	sura	famisanar	porvenir	13/01/2023	x	x	no deja	13/01/2023
22	LYD PROYECTOS	Jose David Ruidiz Florian	85165453	Oficial	colpatria	famisanar	porvenir	30/03/2023	x	x	x	4/05/2023
23	LYD PROYECTOS	Nilo Diaz Moreno	1127656321	ayudante	colpatria	famisanar	colfondos	22/04/2023	x	x	x	4/05/2023
24	LYD PROYECTOS	Andi Jose Julio Cortez	1127656321	ayudante	colpatria	famisanar	colfondos	20/10/2022	x	x	x	4/05/2023
25	LYD PROYECTOS	Yeison Andres Mosquera	1041086009	ayudante	colpatria	salud total	porvenir	3/09/2022	x	x	x	4/05/2023
26	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Jose Daniel Nieto	1000136424	ayudante	sura	salud total	Colpensiones	4/08/2022	x	x	x	5/05/2023
27	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Irvin Jose Lopez Figueroa	6101406	ayudante	sura	nueva eps	porvenir	16/05/2023	x	x	no deja	17/05/2023
28	DISTRIBUCIONES PBB S.A.S	Andres David Caro Fragozo	1065982014	ayudante	sura	nueva eps	proteccion	16/05/2023	x	x	no deja	17/05/2023

15.3. ANEXO 3 CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES CONSORCIO PARQUES EDC 2023

Bogotá D.C, 15 de mayo del 2023

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, LEIDY CARDONA CACERES, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.030.559.044 expedida en la ciudad de Bogotá, actuando en mi condición de residente SST de la empresa CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S Con Nit. 901.463.604-3, Manifiesto que el contratista CONSORCIO PARQUES EDC2023 con NIT 901.665.839-4 ha cumplido durante el periodo comprendido entre el 15 de abril y 14 de mayo de 2023 con los pagos al sistema general de seguridad social integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de fondos de pensiones y Cesantías -AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y servicio Nacional de Aprendizaje, señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



Ing. LEIDY CARDONA CACERES
Esp. en gerencia en seguridad y salud en el trabajo
Residente SST
CABA INTERVENTORIA S.A.S

15.4. ANEXO 4 CERTIFICADO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	40785 VUT
FECHA RADICADO:	05/12/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS
IDENTIFICACIÓN:	901463604-3

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	5
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	20,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD0027

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el martes, 17 de enero de 2023

INGRID KATHERINE BOYACÁ CARREÑO

Verificó y Elaboró: Carolina M.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 79.581.186
CAMACHO MUÑOZ
APELLIDOS
JOSE DIEGO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1970
GAMBITA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O-	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-DIC-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00872614-M-0079581186-20161222 0052732200A 1 1894222240



ESTE CARNÉ ES DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE

PARA HACER USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD TOTAL EPS DEBE PRESENTAR EL CARNÉ VIGENTE, SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD O DEL ADULTO RESPONSABLE Y ASUMIR, CUANDO SEA EL CASO, EL COPAGO O CUOTA MODERADORA CORRESPONDIENTE A SU RANGO SALARIAL.

EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEPENDERÁ DEL PAGO OPORTUNO DE LOS APORTES Y DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A SALUD TOTAL EPS.

USUARIOS: LES RECUERDEN QUE EL INGRESO DE UN USUARIO AL SERVICIO DE URGENCIAS DEBE SER INFORMADO A SALUD TOTAL EPS DENTRO DE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS SIGUIENTES, SO PENA DE SANCIÓN.

MinTrabajo
República de Colombia

PROSPERIDAD PARA TODOS

DIRECCION TERRITORIAL DE BOGOTA
ACTA DE INSPECCION

SOLICITUD DE CERTIFICACION DE QUE TRATA EL ART. 24 DE LA LEY 361 DE 1997

La Suscrita Inspectora de trabajo en cumplimiento al Auto No. 699 de fecha 20 de Junio de 2014, emanado por la Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano y Tramite, se trasladó a las instalaciones de la empresa BUITRAGO AMARILLO CLEMENTE ALFREDO, ubicada en la Carrera 45 A No. 51 - 47 de Bogotá. Fui atendida por el señor CLEMENTE BUITRAGO AMARILLO identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 19.483.980 de Bogotá en calidad de Representante Legal de la mencionada empresa.

Se revisaron los documentos necesarios para el trámite:

- Cámara de Comercio de Bogotá NIT (No Reporta) – C.C. 19.483.980

- Nómina del Mes de Junio de 2014 donde se evidencia 1 persona en nómina cual una se encuentra en condición de discapacidad.

- Contrato laboral del Señor JOSE DIEGO CAMACHO MUÑOZ identificado con C.C. No. 79.581.186 de Bogotá D.C., quien se desempeña MENSAJERO desde el 01 de Noviembre de 2012 a término indefinido.

- Certificado de Discapacidad de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá Cundinamarca con un P.C.L. del 31,90% del señor JOSE DIEGO CAMACHO MUÑOZ.

- Pagos a la seguridad social desde el mes de Noviembre de 2013 al mes de Mayo de 2014 donde se evidencia una persona como consta en la nomina aportada.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia una vez leída y aprobada y se firma por las personas que en ella intervinieron.

Por el Ministerio:

RELYS COROMUGA CASTILLO
Inspectora de Trabajo GACT

Por la Empresa:

CLEMENTE BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal

Anexo: Dos (2) Folios

Carrera 7 No. 32-63 PBX 4930000- 4931400 Ext. 3409 Bogotá D.C., Colombia

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ
DE BOGOTA D.C. Y CUNDINAMARCA
Reglamentada mediante Decreto 2463 de 2.001 (Min. Trabajo y Seguridad Social)

CERTIFICA

Que la Sala Uno de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca, procedió a calificar a JOSE DIEGO CAMACHO MUÑOZ identificado con C.C. 79581186 y que establecidos los fundamentos de hecho y de derecho, así como los criterios de evaluación de acuerdo al Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de mayo de 1999), en decisión del día 20 de Mayo de 2013, determinó que la pérdida de capacidad laboral (PCL) es así

Diagnóstico:
AMPUTACIÓN SUPRACONDILEA.

CONCEPTO:	%
Deficiencia:	18.00%
Discapacidad:	4.40%
Minusvalia:	9.50%
Total P.C.L:	31.90%

Grado de Limitación	Art. 7 Decreto 2463 /01
Moderada entre 15% y 25%	
Severa (mayor) >25% e inferior a < 50%	X
Profunda igual o mayor a =>50%	

RESPONSABLES DE LA CALIFICACION

EDUARDO ALFREDO RINCON GARCIA
MEDICO

SANDRA FRANCO BARRERO
MEDICO

DIANA XIMENA RODRIGUEZ HERNANDEZ
PSICOLOGA Y FISIOTERAPEUTA

RUBEN DARIO MEJIA ALFARO
SECRETARIO

VALIDO UNICAMENTE PARA EFECTO DE RECLAMACION DE BENEFICIOS OTORGADOS POR LA LEY 361 DE 1997.

Contra el presente certificado no procede ningún Recurso.

Recibí:
Nombre:
C.C N° 79483980 Bta

Huella

15.5. ANEXO 5 SOPORTES PAGO OFICINA INTERVENTORÍA

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos	Efectivo
Fecha: 24/03/2023 Hora:	13:28:05
Jornada:	Normal
Oficina:	77
Terminal:	CJ0077W703
Usuario:	HG5
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	488400355258
Titular Producto:	
	OMAR ALFONSO VALDERRAMA
Vr. Efectivo:	$1,412,000.00
Vr. Cheque:	$.00
Vr. Total:	$1,412,000.00
Costo Transacción:	$.00
No Transacción:	124928
Quien realiza la transacción	
Tipo Id:	CC
No Id:	19483980

Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos	Efectivo
Fecha: 24/03/2023 Hora:	13:28:08
Jornada:	Normal
Oficina:	77
Terminal:	CJ0077W703
Usuario:	HG5
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	488400355258
Titular Producto:	
	OMAR ALFONSO VALDERRAMA
Vr. Efectivo:	$1,412,000.00
Vr. Cheque:	$.00
Vr. Total:	$1,412,000.00
Costo Transacción:	$.00
No Transacción:	124928
Quien realiza la transacción	
Tipo Id:	CC
No Id:	19483980

Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 24/03/2023 Hora: 13:28:08
Jornada: Normal
Oficina: 77
Terminal: CJ0077W703
Usuario: HG5
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 488400355258
Titular Producto:
OMAR ALFONSO VALDERRAMA
Vr. Efectivo: $1,412,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $1,412,000.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 124928
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 19483980
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Arriendo 24 Marzo al 30 de Abril de 2023

Arriendo Mayo 2023 (Kennedy)

DAVIVIENDA

No. de aprobación 1883

DEPÓSITO EN EFECTIVO

ATM	Oficina	Fecha	Hora
1184	4599	08/05/2023	4:16 pm

Tipo de cuenta	Cuenta Ahorros
Número de producto	********5258
Total depositado	$820,000
No. de billetes aceptados	17
Costo de la transacción	$0

Billetes ingresados

Denominación	Cantidad	Total
$5,000	000	$0
$10,000	000	$0
$20,000	001	$20,000
$50,000	016	$800,000
$100,000	000	$0

Transacción Exitosa

Canales de atención
3383838 Bogotá
018000123838 - Otras ciudades
#338 - Celulares Movistar



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 819 – 2022
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS
DIRECCIÓN: Calle 45A No. 51 – 47
TELÉFONO: 753 03 96
Email: interventoriacabasas.2023@gmail.com

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° FDLK-LP-017- 2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY."

INFORME MENSUAL No. 3 COMPONENTE SOCIAL

PERIODO ENTRE EL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023

TABLA DE CONTROL

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Diana Marcela Ortiz	Profesional Social	
APROBÓ	Andrea Del Pilar Rubio Ramírez	Director de Interventoría	

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Revisión del Documento	Fecha de Modificación	Observaciones
0	21-abril-2023	Inicial
1	23-junio-2023	Ajustes solicitados por la supervisión

MAYO DE 2023 / BOGOTÁ D.C

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 5
3. CONTEXTO CONTRACTUAL 6
3.1 INFORMACIÓN CONTRATISTA 6
3.2 INFORMACIÓN INTERVENTORÍA 6
4. PERSONAL RESPONSABLE 7
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
6. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 8
7. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 9
7.1 Programa de información: 9
7.2 Herramientas de divulgación 12
7.3 Divulgación de información 12
8. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 14
9. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 15
10. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 18
11. PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A TRABAJADORES 18
12. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 19
13. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENO – ACTIVIDADES TÉCNICAS 22
14. REPORTES DE SEGUIMIENTO 24
15. COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL 25
16. ANEXOS: 25

TABLAS EN EL CONTENIDO

Tabla 1 – Información contractual contratista 6
Tabla 2 – Información contractual interventoría 6
Tabla 3 – Personal responsable interventoría 7
Tabla 4 Indicador de Productividad (mensual) 10
Tabla 5 – Reuniones informativas de inicio 10
Tabla 6 – Indicador de productividad (programa de información) 11
Tabla 7 – Consolidado reuniones extraordinarias durante el periodo 11
Tabla 8 – Consolidado de PSI 12
Tabla 9 – Control de piezas de divulgación 13
Tabla 10 - Indicador de productividad (programa de divulgación) 14
Tabla 11 - Información general PAC 14
Tabla 12 – Indicador de gestión (Programa atención al ciudadano) 15
Tabla 13 – Trazabilidad solicitudes de la comunidad. 15
Tabla 14 – Integrantes comité de participación ciudadano 16
Tabla 15 – Comités de Participación ciudadana 17
Tabla 16 – Indicador de cumplimiento (programa de participación) 17
Tabla 17 – Indicador de cumplimiento- Programa de socialización 18
Tabla 18 – Indicador de MONCL 19
Tabla 19 – Personal de mujeres vinculadas 20
Tabla 20 – Indicador Población diferencial 22
Tabla 21 – Consolidado actas de vecindad 22
Tabla 22 – Actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes 23
Tabla 23 – Consolidación de acompañamiento 24

ILUSTRACIONES EN EL CONTENDO

Ilustración 1 Zona UPZ LOCALIDAD KENNEDY 8

1. INTRODUCCIÓN

Por medio del presente informe se dan a conocer las diferentes actividades realizadas por parte del área de Gestión Social en el marco del contrato de interventoría N° FDLK-LP-017- 2022 cuyo objeto es “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo al contrato de obra pública resultante del proceso de licitación pública N° FDLK-LP-017- 2022 cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios a monto agotable el diagnóstico, mantenimiento correctivo y preventivo, suministro e instalación de mobiliario de los parques vecinales y de bolsillo priorizados en la localidad de Kennedy”.

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer los programas y actividades que desarrollará el contratista, bajo el contrato N° 827 de 2022, donde se pretende minimizar los impactos sociales que se generan con la realización del proyecto, fortaleciendo la comunicación entre los actores que inciden en el territorio, es decir, el acercamiento entre la ciudadanía, las instituciones (Entidad - contratante), el contratista e interventoría, en un esquema de corresponsabilidad que pretende fortalecer las acciones frente a la generación de espacios de participación en las actividades que se llevarán a través de la ejecución del contrato.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Brindar información clara, oportuna y confiable acerca del alcance del contrato a la población del área de influencia, a las autoridades locales, organizaciones sociales y demás población que sea influida por el proyecto.
- Definir los mecanismos y espacios para la gestión comunitaria e interinstitucional con ocasión de la ejecución del proyecto
- Crear canales de comunicación entre la comunidad en general, el Contratista, la interventoría y los diferentes actores institucionales y sociales que participen de forma directa o indirecta al contrato de obra, generando un ambiente adecuado para el buen desarrollo de la obra.
- Generar la vinculación de la mano de obra no calificada como una oportunidad para la generación de ingresos, aportando desde ahí a la reducción de necesidades básicas.
- Involucrar a la comunidad en procesos de participación ciudadana, con el propósito de asegurar un adecuado seguimiento en el desarrollo de las diferentes fases del proyecto.
- Fomentar en la comunidad beneficiaria de la ejecución del proyecto la apropiación del espacio de tal forma, que se busque generar conciencia del beneficio de las obras

3. CONTEXTO CONTRACTUAL

3.1 INFORMACIÓN CONTRATISTA

Tabla 1 – Información contractual contratista

CONTRATO No.:	CO-827-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES EDC 2023
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY”
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO DE OBRA:	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.595.690.610,00

3.2 INFORMACIÓN INTERVENTORÍA

Tabla 2 – Información contractual interventoría

CONTRATO No.:	FDLK-819-2022
INTERVENTORÍA:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO – CABA INTERVENTORÍA SAS
OBJETO:	“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO DE OBRA:	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE 2023
VALOR INICIAL:	$ 320.808.503

4. PERSONAL RESPONSABLE


El personal responsable de la ejecución del presente informe de gestión social será la residente social de la firma de interventoría, quien reportará al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY. A continuación, se relaciona la información:

Tabla 3 – Personal responsable interventoría

PERSONAL SOCIAL				
No de identificación	**Nombres y Apellidos**	**Cargo**	**Teléfono**	**Correo electrónico**
1.014.212.007	Diana Marcela Ortiz Domínguez	Profesional social	3153935487	Interventoriasocialkennedy @gmail.com

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ilustración 1 Zona UPZ LOCALIDAD KENNEDY



FUENTE: ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY (http://www.kennedy.gov.co/mi-localidad/mapas)

Las acciones a desarrollar en el presente proyecto se encuentran localizadas en las UPZ de Kennedy: Castilla, Américas, Carvajal, Kennedy Central, Timiza, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito y Bavaria. La ejecución del proyecto se define a partir de la metodología derivada de los presupuestos participativos, solicitudes incluidas en el banco de iniciativas de la Alcaldía Local de Kennedy y verificación en campo de los parques. Anexo 1. - anexo técnico (FDLK pg. 3 y pg. 4)

6. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

El plan de gestión social en obras, es un programa de planificación que busca garantizar la participación activa de la comunidad a través de estrategias de comunicaciones claras, precisas y oportunas con relación a la ejecución del contrato de obra CO-827-2022 , que

se desarrollará en la localidad de kennedy, buscando mitigar los impactos desfavorables para la comunidad a través de la implementación de acciones que le permitan a la ciudadanía llevar a cabo su cotidianidad simultáneamente con el desarrollo de las intervenciones generando en lo posible y mientras las actividades de obra lo permita la menor afectación e impacto con cada uno de los residentes.

Para el presente periodo no se relaciona ninguna acción, modificación o actividad enmarcada en las actividades del PGS.

7. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

Objetivo: Disponer la información general del proyecto al alcance de la comunidad, entendida ésta como todos los ciudadanos que prioritariamente vivan, trabajen o se relacionen de alguna manera con las obras a ejecutar en el presente objeto contractual.

No obstante, informar las actividades y acciones derivadas de las mismas, producto de la ejecución de las fases del proyecto.

7.1 Programa de información:

Dando continuidad, se relacionan las reuniones que se tienen contempladas contractualmente en el proyecto:

- Reunión de inicio: Se realiza la reunión previamente al inicio de actividades constructivas.
- Reunión de avance: Se ejecuta la reunión, una vez se cuente con el avance del 50%
- Reunión de finalización: Se realizará como parte de la entrega de las obras ejecutadas al 95%
- Reunión extraordinaria: En caso de que se presenten situaciones repentinas que afecten a la comunidad y la cual es inherente al desarrollo de la obra.

A continuación, se relaciona el indicador de productividad y participación que diligenciará una vez se realicen las reuniones programadas en el plan de gestión social:

- **Reuniones de inicio:**

Tabla 4 Indicador de Productividad (mensual)

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD		
INDICADOR	**FÓRMULA**	**PORCENTAJE**
Productividad	Nº de reuniones realizadas durante el periodo (4) x 100 Nº de reuniones programadas en el periodo (4)	100%
Participación	Nº de participantes en las reuniones de inicio (68) x 100 Nº de personas convocadas en las reuniones de inicio (2060)	3%

Durante el periodo se dio cumplimiento las actividades del programada de información y divulgación para un porcentaje de productividad del 100%. Sin embargo, la participación de las mismas fue mínima, con un 3% de participación. Las cuatro reuniones informativas de inicio programadas que corresponde a COD 08-273 San Américas Av. Sector Galán, COD 08-012 urbanización Aloha, COD- *08-382 Ciudad Kennedy Super Manzana 14 y COD 08-347 Super Manzana 8*. A continuación, se relaciona las especificaciones de cada uno de los encuentros:

Tabla 5 – Reuniones informativas de inicio

REUNIONES INFORMATIVAS DE INICIO				
PARQUE	**FECHA**	**HORA**	**LUGAR**	**ASISTENTES**
COD 08-273 San Américas Av. Sector Galán	27/04/2023	8:00 a.m.	Parque	18
COD 08-012 urbanización Aloha		9:30 a.m.	Salón Comunal	16
COD- *08-382 Ciudad Kennedy Super Manzana 14*		11:00 a.m.	Salón comunal	19
COD 08-347 Super Manzana 8		12:30 a.m.	Parque	15

Anexo 1 – Programa de información (*aprobación de las presentaciones, presentaciones, actas, listados de asistencia y registro fotográfico)*

Para verificar las actividades realizadas en el programa de información y llevar control de las actividades ejecutadas, se relaciona el siguiente indicador, donde permite verificar el porcentaje de avance de las reuniones de inicio durante la ejecución del contrato:

Tabla 6 – Indicador de productividad (programa de información)

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD		
INDICADOR	**FÓRMULA**	**%**
Reuniones	Nº de reuniones realizadas durante la ejecución del contrato (4) x 100 Nº de reuniones programadas en el PGS (16)	50%

Como se logra evidenciar el porcentaje de reuniones programadas y ejecutadas es del 50%. Ya que, las demás reuniones están contempladas para los próximos dos (2) meses de la ejecución del contrato, de acuerdo al cronograma presentado por el contratista y aprobado por la interventoría.

- **Reuniones de avance:** Durante el periodo no se realizó ninguna reunión de avance.
- **Reuniones de finalización:** De acuerdo al cronograma para el periodo no se tenía contemplado ninguna reunión e finalización.
- **Reuniones extraordinarias:** Toda reunión que requiera la comunidad durante la ejecución el contrato se relaciona, como reunión extraordinaria. Durante el periodo se requirieron tres (3) encuentros que se relacionan a continuación:

Tabla 7 – Consolidado reuniones extraordinarias durante el periodo

CONSOLIDADO DE REUNIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL PERIODO				
PARQUE	**FECHA**	**LUGAR**	**GENERALIDADES DE LA REUNIÓN**	**ASISTENTES**
COD – 08-153 Bertha Hernández	26/04/2023	PAC	Se realiza reunión con el fin de dar atención a la solicitud ciudadana recibida vía correo electrónico el día 14/04/2023	9
COD – 08-153 Bertha Hernández	02/05/2023	Salón comunal barrio Almirante	Se da cumplimiento a la citación realizada por el observatorio de veeduría ciudadana de Kennedy, para atender solicitud del señor Jaime Mauricio Tovar.	8
COD 08-273 San Américas Av. Sector Galán.	11/05/2023	PAC	Con el fin de dar cumplimiento al compromiso establecida en la reunión de inicio de este parque, se realiza reunión extraordinaria para socializar el diseño ajustado de acuerdo a las solicitudes de esta comunidad.	2

Anexo 2 – *Programa de información (Soportes de verificación – reuniones extraordinarias)*

7.2 Herramientas de divulgación

Hace referencia a las diferentes herramientas con las cuales el contratista de obra lleva a cabo la difusión de la información relevante del proyecto. Cabe resaltar que, la construcción de estas piezas o herramientas de información mantendrán un esquema dado por el manual de imagen corporativo de la Alcaldía Local de Kennedy, al igual que los datos del contrato de obra y logos de las entidades inmersas.

Puntos Satélites De Información:

Durante el desarrollo del presente informe, se realiza instalación de cuatro (4) nuevos puntos satélites de información instalados el día 02 de mayo del 2023.

Tabla 8 – Consolidado de PSI

CONSOLIDADO DE PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN			
N°	**PARQUE**	**DIRECCIÓN**	**PIEZAS INSTALADAS Y CANTIDAD**
5	COD 08-273 San Américas Av. Sector Galán	Calle 2 A bis N° 71 D 52	(1) Un volante de convocatoria a la reunión informativa de inicio
6	COD 08-012 urbanización Aloha	Calle 7 A bis N° 71ª 20	(1) Un volante de convocatoria a la reunión informativa de inicio
7	COD- *08-382 Ciudad Kennedy Super Manzana 14*	Carrera 79 B N° 40C 40	(1) Un volante de convocatoria a la reunión informativa de inicio
8	*COD 08-347 Super Manzana 8*	En el parque caja de cableado de ETB	(1) Un volante de convocatoria a la reunión informativa de inicio
TOTAL			(4) Cuatro piezas comunicativas

Anexo 3– *Programa de divulgación (soportes - PSI)*

7.3 Divulgación de información

Objetivo: Disponer de los elementos y/o piezas de divulgación cumpliendo con las especificaciones del manual de identidad visual de la Alcaldía Local de Kennedy, incluyendo aspectos específicos de la obra.

- **Volantes**

A continuación, se relaciona el registro de las piezas de divulgación mediante todos los periodos y el indicador de productividad:

Tabla 9 – Control de piezas de divulgación

N°	PIEZA DE DIVULGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD PIEZAS ENTREGADAS
10	Volante de convocatoria reunión informativa de inicio – Parque las Américas	25/04/2023	25/04/2023	564
11	Volante de convocatoria reunión informativa de inicio – Parque Urbanización Aloha			512
12	Volante de convocatoria reunión informativa de inicio – Parque Súper manzana 14			458
13	Volante de convocatoria reunión informativa de inicio – Parque Súper manzana 8			509
14	Volante levantamiento actas de vecindad – Súper manzana 8	Se aprueba plantilla al inicio del contrato	03/05/2023	2
15	Volante convocatoria comité de participación ciudadana – parque San Andrés	28/04/2023	02/05/2023	5- WhatsApp 1- Correo electrónico
16	Volante convocatoria comité de participación ciudadana- Valencia la Chucua			4
17	Volante convocatoria comité de participación ciudadana- Urbanización Bombay			2
18	Volante convocatoria comité de participación ciudadana – Las Américas			5
			TOTAL	**2062**

Anexo 4– *Programa de divulgación (volantes y soportes de entrega)*

Tabla 10 - Indicador de productividad (programa de divulgación)

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD		
INDICADOR	**FÓRMULA**	**PORCENTAJE**
Productividad	Nº de piezas de divulgación entregadas (2060) x 100 Nº de piezas de divulgación proyectadas (2060)	100%

Durante el presente periodo se dio cumplimiento al 100% de productividad. A que se hizo el proceso de divulgación de las pizas de divulgación programadas y entregadas.

8. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivo: Garantizar la atención a los ciudadanos mediante el punto de atención físico, línea telefónica y correo electrónico.

Durante el periodo la profesional social de la firma contratista emitió la información correspondiente al Punto de Atención al Ciudadano y se relaciona a continuación:

Tabla 11 - Información general PAC

INFORMACIÓN GENERAL	
UBICACIÓN	calle 25 sur # 68 F -67
TELÉFONO	3165639269.
CORREO ELECTRÓNICO	gsparqueskennedy827 @gmail.com.
DÍAS	Lunes, martes y viernes
HORARIOS	8:00 a.m. a 10:00 a.m.
RESPONSABLE	Yesica Agudelo González

Durante el periodo se recibió una solicitud por parte de la comunidad y se dio cierre a na petición recibida en el periodo pasado. El indicador de seguimiento se relaciona a continuación:

Tabla 12 – Indicador de gestión (Programa atención al ciudadano)

INDICADOR DE GESTIÓN	
INDICADOR	**FÓRMULA**
PAC	Nº de PAC vigentes en el periodo (1) x100% = 100% Nº de PAC requeridos contractualmente (1)
Productividad PQRS	Nº de PQRS atendidas durante el periodo (2) x 100% = 100% Nº de PQRS recibidas en el periodo (1)

En el indicador se evidencia que se brindó atención al Punto de Atención al Ciudadano y se realizó debido tramite al requerimiento que se relaciona a continuación:

Tabla 13 – Trazabilidad solicitudes de la comunidad.

Trazabilidad solicitudes de la comunidad					
PARQUE	**FECHA**	**NOMBRE DEL CIUDADANO**	**SOLICITUD**	**ESTADO**	**FECHA DE CIERRE**
San Andrés	14/04/2023	Jhon Alexander Penagos	Solicitud de información	Cerrada	18/04/2023
Bertha Hernández	18/04/2023	Jaime Mauricio Tovat	Solicitud de aclaración de la intervención	Cerrada	26/04/2023

Anexo 5 - *programa de Atención al ciudadano – Soportes de solicitud*

9. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Objetivo: propender la pertenencia, la apropiación de la obra a desarrollar y ser multiplicadores de información ante la comunidad, se establecerá un comité de

participación ciudadana para el contrato o de acuerdo con lo que la comunidad solicite.

Inscripción Comités de Participación Ciudadana:

Durante el periodo en las reuniones informativas de inicio se realizó la inscripción de los integrantes del comité de participación ciudadano por parque. A continuación, se relacionan las personas que tuvieron el interés de inscribirse:

Tabla 14 – Integrantes comité de participación ciudadano

INTEGRANTES COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PARQUE	**NOMBRE**	**CONTACTO**
Las Américas – Sector Av. Galán	Miguel Rojas	3108800624
	Alberto Zarate	3142481150
Urbanización Aloha	Rigoberto Avellaneda	3138177279
	Flor Inés Larrota	3144493416
	Ángela Sepúlveda	3114590134
	Jesús Aníbal Mesa	3158524900
Súper manzana 14	Angelica Manchola	3165111112
	Leonor Caragua	3165393102
	Luis Garzón	3115832008
	Mercedes Murcia	3165111112
	Carlos Ortega	3176811215
Súper manzana 8	Nelson Restrepo	3134985797
	Alexander Ariza	3176534524
	Orlando Rojas	3132521945
	Oscar Sánchez	3125810265
	Sefora Duarte	3134680234
	Andrés Cardona	3102201062
	David Prada	3202358757

Anexo 6 – Programa de Participación (*Inscripción al comité de participación ciudadana)*

Aunque en el periodo se realizó la inscripción, de acuerdo al cronograma de actividades por ejecutar, en el próximo periodo se realizará el primer encuentro, en los parques anteriormente mencionados.

Encuentros realizados durante el periodo:

Durante el periodo se realizaron cuatro reuniones correspondientes al primer comité de participación ciudadana. Las características de cada reunión se relacionan a continuación:

Tabla 15 – Comités de Participación ciudadana

COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL PERIODO				
PARQUE	**FECHA**	**HORA**	**LUGAR**	**ASISTENTES**
San Andrés	04/05/2023	10:00 a.m.	Parques	5
Las Américas		11:00 a.m.		2
Urbanización Bombay		1:30 p.m.	Salon comunal	1
Valencia La Chucua		2:30 p.m.		1

A continuación, se relaciona el indicador de productividad y participación:

Tabla 16 – Indicador de cumplimiento (programa de participación)

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
INDICADOR	**FÓRMULA**
Productividad	Nº de comités de participación ciudadano ejecutados en el periodo (4) x 100% = 100% Nº de comités de participación ciudadano programados en el periodo (4)
Participación	Nº de asistentes al comité de participación ciudadana (9) x 100% = 50% Nº de personas inscritas en el comité de participación ciudadana (18)

Como se logra evidenciar en el indicador, se da cumplimiento al 100% de la productividad, ya que se realizaron las reuniones programadas en el periodo. En cuanto el nivel de participación es del 50%. Sin embargo, en algunos parques la asistencia es mínima.

Anexo 7 – *Programa de participación (Soportes encuentros de participación)*

10. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Objetivo: crear escenarios de participación ciudadana, a través de la información con el propósito de generar sostenibilidad, uso y cuidado de los parques.

Las actividades a desarrollar en la ejecución del contrato consisten en:

- Entrega y socialización del manual de mantenimiento y conservación del parque.
- Jornadas de educación y sensibilización ambiental.

Durante el periodo y de acuerdo al cronograma presentado por la firma contratista, no se realizan actividades relacionadas con el programa durante el primer mes de ejecución del contrato.

11. PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A TRABAJADORES

Objetivos: Capacitar a los trabajadores de acuerdo a las dinámicas y actividades del contrato

Durante el periodo se brindó una capacitación de líneas de atención al ciudadano por parte de la profesional social del contratista. La actividad se realizó el día 13 de mayo del 2023. A continuación, se relaciona el indicador de productividad y participación:

Tabla 17 – Indicador de cumplimiento- Programa de socialización

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
INDICADOR	**FÓRMULA**
Productividad	Nº de socializaciones a los trabajadores del proyecto ejecutadas (1) x 100% = 100% Nº de socializaciones a los trabajadores del proyecto programadas (1)
Participación	Nº de empleados capacitados en el periodo (22) x 100% = 100% Nº de empleados en el periodo (22)

Como se logra evidenciar en el indicador, durante el periodo se registró una productividad y participación del 100%. Ya que se realizaron las actividades programadas y se contó con la participación de todos los empleados del proyecto.

Anexo 8 - *Programa de capacitación trabajadores (Soportes de verificación)*

12. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Objetivos:

- Generar la vinculación de personal no calificado y/o vulnerable, para lo cual se dará cumplimiento con el porcentaje de 10%, requerido en los pliegos de personal no calificado de la Alcaldía Local de Kennedy.
- Contribuir a la disminución de indicadores de desempleo en la zona de influencia directa del proyecto.

Seguimiento generación de empleo MONC:

Para el seguimiento en lo que concierne el cumplimiento de las obligaciones generales de los numerales 22 y 23 de la CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR de la minuta del CIN-819-2022 donde indica:

22. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato.

23. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

La firma contratista en las reuniones informativas de inicio (como se evidencia en las presentaciones adjuntas en el programa de información) de todos los parques, indica la importancia del promover el empleo local y la vinculación de MONC, dispone de las líneas de atención al ciudadano para la recepción de las hojas de vida.

Así mismo, el día 31 de marzo del presente año se radico mediante correo electrónico la solicitud de las hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada de la localidad de Kennedy a las siguientes entidades:

- SENA
- Secretaría De Desarrollo Económico
- Secretaria Distrital de Gobierno

Los soportes de verificación de los radicados anteriormente mencionados se reportaron en el informe mensual N° 2

Para realizar el seguimiento del personal de mano de obra no calificada de la localidad, se relaciona el siguiente indicador:

Tabla 18 – Indicador de MONCL

INDICADOR	FÓRMULA	PORCENTAJE
Contratación MONC	Nº de personal contratado MONC de la localidad (2) x 100 Nº de personas contratadas de MONC (7)	28%

Como se logra evidenciar en el indicador se da el cumplimiento del 28% de mano de obra no calificada de la localidad.

Seguimiento mujeres vinculadas:

El cumplimiento de la obligación general No. 91de la cláusula séptima. - obligaciones generales del interventor de la minuta del CIN-819-2022, donde indica:

9. *Vincular y mantener mínimo el 9.3 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.*

A continuación, se relacionan las mujeres vinculadas:

Tabla 19 – Personal de mujeres vinculadas

N°	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
1	Sandra Liliana Galindo	Residente de transito	Contratista
2	Yesica Agudelo Gonzáles	Residente social	Contratista
3	Ingrid Baéz	Residente SST	Contratista
4	Diana Segura Santamaría	Residente ambiental	Contratista
5	Natalia Urrea Céspedes	Auxiliar Administrativa	Contratista
6	Andrea del Pilar Rubio	Directora	Interventoría

7	Gina Paola Garzón	Residente ambiental	Interventoría
8	Leidy Julieth Cardona	Residente SST	Interventoría
9	Diana Marcela Ortiz	Residente social	Interventoría
10	Diana Patricia Ramírez	Profesional de costos	Interventoría
11	Heidy Lizeth Ortegon	Auxiliar técnico (cadenero)	Interventoría

Al verificar la información de la firma contratista el personal administrativo, corresponde a 17 personas y en la interventoría el contractualmente aprobado son 11 para un total de 27 personas vinculadas al contrato, de las cuales 11 corresponde a mujeres, como se clasifico en la anterior tabla. Se puede evidenciar el indicador de mujeres vinculadas al proyecto, que se relaciona a continuación:

INDICADOR	FORMULA
Porcentaje de mujeres vinculadas	Mujeres vinculadas en el proyecto (11) x 100%= 40 % Personal vinculado en el proyecto (27)

El porcentaje de participación de mujeres vinculadas al proyecto es del 40%. Dando cumplimiento al plan de gestión social.

El cuanto la obligación general No. 10 de la cláusula séptima. - obligaciones generales del interventor de la minuta del CIN-819-2022, donde menciona:

10. *Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el 9,3 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.*

Así como se establece esta actividad se desarrolla de manera bimensual y por ende será remitida la certificación suscrita en el próximo periodo. Igualmente, la relación de las planillas está en el informe interventoría Anexo 1 y contratista Anexo 4.

11. *Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja".*

Esta actividad se reportó en el informe mensual N° 2 y a la fecha no se han vinculado más mujeres al proyecto. En el momento que ingresen se hará el registro correspondiente

Seguimiento Población diferencial:

Para el periodo se verifica también la cantidad de personal en condición de población diferencial y se relaciona el indicador a continuación:

Tabla 20 – Indicador Población diferencial

INDICADOR	FORMULA
Porcentaje población diferencial	Personal vinculado durante el periodo (1) x 100%= 100 % Personal establecido en el contrato (1)

El personal solicitado mediante el pliego de condiciones de la firma contratista es de una persona y así mismo en el periodo se dio cumplimiento para un total del 100%.

Anexo 9 *– Programa de generación de empleo (Soportes de verificación)*

13. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENO – ACTIVIDADES TÉCNICAS

Actas de vecindad de inicio:

Durante el periodo se realizaron las primeras actas de vecindad en los parques, las fechas y cantidades que se relacionan a continuación:

Tabla 21 – Consolidado actas de vecindad

Consolidado de actas de vecindad				
Parque	**Fecha de levantamiento del acta**	**Cantidad de actas**	**Tipo de acta**	**Estado**

Kennedy Central – Súper manzana 8	04/05/2023	2	Interna y por fachada	En tramite Aún la interventoría no ha recibido el acta con sus respectivos soportes

Actas de Vecindad de Cierre de Obra:

Esta actividad se llevará a cabo una vez la ejecución de la obra se encuentre en el 100% de finalización.

Actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes:

Durante el periodo la profesional social de la firma contratista realiza acompañamiento en el levantamiento de las actas de inspección preliminar y el inventario de elementos existentes.

Tabla 22 – Actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes

Actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes				
Parque	**Fecha**	**Acta de inspección preliminar**	**Inventario de elementos existentes**	**Estado**
Américas Av. Sector Galan	02/05/2023	X	X	Se realizó el levantamiento faltan firmas de representantes legales.
Urbanización Aloha	02/05/2023	X	X	
Súper Manzana 14	02/05/2023	X	X	
Súper Manzana 8	02/05/2023	X	X	

Actas y compromisos / Acompañamiento social Actividades Técnicas:

Para las actividades relacionadas al acompañamiento al área técnica se relacionan a continuación

Tabla 23 – Consolidación de acompañamiento

Consolidación de acompañamiento		
fecha	**solicitante**	**Actividad**
05/05/2023	Cesar Africano	El solicitante tenía dudas sobre el proceso constructivo del andén –El área técnica del contratista e interventoría realizaron explicación del proceso.
11/05/2023		Se realizó acta de acuerdo a los arreglos a realizar en el predio de la afectación.

Anexo 10- Programa Acompañamiento social –Actividades técnicas

14. REPORTES DE SEGUIMIENTO

Reportes Periódicos

- Para este periodo el componente social de interventoría y contratista realizó acompañamiento al comité integral de obra que se realiza en la oficina de la firma contratista y a través de la plataforma Meet.
- Se realiza verificación de los informes semanales como seguimiento al plan de acción del componente social, los cuales son aprobados en el informe mensual. En los informes se relaciona el seguimiento a cada uno de los programas
- La interventoría realiza acompañamiento desde las áreas encargadas en el levantamiento de las actas de vecindad y reuniones informativas de inicio, avance y comités de participación ciudadana.

Anexo 11 – Informes semana contratista

Informe Mensual

- El 24 de mayo se recibió el informe mensual del componente social de la firma contratista del periodo comprendido del 15 de abril al 14 de mayo del 2023. El día 31 de mayo se envía aprobación por parte de la interventoría.

Anexo 12 – Aprobación Informe mensual N° 3

15. COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL

Durante el periodo comprendido del 15 de abril al 14 de mayo se realizó el seguimiento del componente social en los comités de obra.

16. ANEXOS:

Anexo 1 – Programa de información (aprobación de las presentaciones, presentaciones, actas, listados de asistencia y registro fotográfico) 10
Anexo 2 – Programa de información (Soportes de verificación – reuniones extraordinarias) 11
Anexo 3– Programa de divulgación (soportes - PSI)..... 12
Anexo 4– Programa de divulgación (volantes y soportes de entrega) 13
Anexo 5 - programa de Atención al ciudadano – Soportes de solicitud 15
Anexo 6 – Programa de Participación (Inscripción al comité de participación ciudadana) 16
Anexo 7 – Programa de participación (Soportes encuentros de participación) 17
Anexo 8 - Programa de capacitación trabajadores (Soportes de verificación) 18
Anexo 9 – Programa de generación de empleo (Soportes de verificación)..... 22
Anexo 10- Programa Acompañamiento social –Actividades técnicas 24
Anexo 11 – Informes semana contratista 24
Anexo 12 – Aprobación Informe mensual N° 3 24

Anexo 1

Programa de información

(aprobación de las presentaciones, presentaciones, actas, listados de asistencia y registro fotográfico)

Gmail **Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>**

Presentaciones para reuniones de inicio del 27 de abril del 2023

2 mensajes

Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com> 25 de abril de 2023, 12:33
Para: Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com>, CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>
CC: kennedyparques827@gmail.com

Señores
Interventoria
Atn, Residente social

Asunto: Presentaciones para reuniones de inicio del día 27 de abril del 2023.

Se remite para revisión y aprobación las presentaciones de las reuniones de inicio a realizar el día 27 de abril del 2023, de los parques relacionados a continuación

1. Las Américas Av. Sector Galán COD. 08-273
2. Urbanización Aloha COD 08-012
3. Ciudad Kennedy Supermanzana 14 COD 08-382
4. Ciudad Kennedy Supermanzana 8 COD 08-347

Atentamente ,

Yesica Agudelo
Residente social

4 archivos adjuntos

- **Reunion de inicio 08-012 Urbanizacion Aloha.pdf** 652K
- **Reunion de inicio 08-273 Americas Avenida Galán.pdf** 562K
- **Reunion de inicio 08-347 Super Manzana 8.pdf** 579K
- **Reunion de inicio 08-382 Super Manzana 14.pdf** 639K

Interventoria social Kennedy <interventoriasocialkennedy@gmail.com> 26 de abril de 2023, 10:21
Para: Kennedy Gestion social <gsparqueskennedy827@gmail.com>
CC: CABA SAS <interventoriacabasas.2023@gmail.com>

Buenos días,

De acuerdo a la revisión realizada por cada una de las áreas de la interventoría me permito realizar la siguiente observación:

1. Diapositiva 8: incluir el nombre del inspector Ginna Mariño

Por favor realizar el ajuste solicitado y remitir nuevamente.

Cordialmente,
[Texto citado oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00 am del día 27 de abril del 2023, se da apertura a la reunión de inicio del parque Las Américas Sector AV. Galán, Identificado con código IDRD 08-273, de manera presencial en el parque.
Por parte del contratista y la interventoría realiza acompañamiento el área social, SST, ambiental y el área técnica.
Por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, realiza acompañamiento el Arquitecto Felipe Peña , profesional que apoya la supervisión del contrato.
Finalizada la presentación de los asistentes, la residente social del contratista informa que la reunión será grabada, motivo por el cual solicita que levanten la mano los que están de acuerdo, informa que todos los asistentes aprobaron la grabación de la reunión.
La residente social la T.S Yesica Agudelo informa que primero se hará la presentación de la información y al finalizar se dará un espacio para despejar las dudas y las inquietudes de la comunidad.
Comienza informando el orden del día.
1. Características del contrato 2. Presentación del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy 3. Presentación del contratista 4. Presentación de la interventoría 5. Objetivos y tipo del proyecto 6. Acciones contempladas para la zona de intervención 7. Programa de Gestión Social 8. Programa de Manejo Ambiental 9. Componente SST-Seguridad y salud en el trabajo 10.Inquietudes de la comunidad.

A continuación, La residente social del contratista informa los datos del contrato tales como el número de contrato, objeto y tiempo de duración. Informa las características del contrato manifestando que el contratista que va a realizar la a ejecución del contrato es Consorcio parques EDC y la modalidad del contrato indica que es de mantenimiento.
Informa que el plazo inicial para todo el contrato es de 7 meses incluyendo 1.5 meses de diagnóstico. Seguidamente informa sobre los responsables de la ejecución del proyecto.
Continúa informando el objetivo del contrato manifestando que es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".
Se informa las etapas del proyecto, iniciando por la etapa de diagnóstico la cual dura un mes punto cinco para el contrato, la segunda etapa es la ejecución de la obra, la tercera es el recibo final de las obras y la cuarta etapa está la de liquidación del contrato.
La residente social del contratista le da la palabra al área técnica quien informa las actividades a realizar puntualmente en el parque.
El ingeniero por parte del contratista informa las actividades que se van a realizar en el parque • Adecuación de juegos infantiles. • Instalación de juego infantil. • Instalación de mobiliario urbano y señalización
Una vez se informa sobre las generalidades del contrato se da paso a la descripción de actividades por cada una de las áreas.
Toma la palabra la residente social del contratista e informa, se tienen contempladas desde el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy , las actividades que componen el plan de gestión social las cuales se describen a continuación:
• **Programa de información:** La profesional social informa que este programa está compuesto por las reuniones con comunidad que para el presente contrato corresponden a reuniones de inicio que son donde se les informa las generalidades del contrato; reuniones de avance que se ejecutarán cuando se cumpla el 50% de ejecución de la obra y reuniones de finalización que se realizarán cuando ya se tenga el 100% de obra ejecutada; así mismo se informa que si se llegará a presentar alguna eventualidad, que genere la necesidad de realizar una reunión extraordinaria estas se ejecutarán.

• **Programa de Divulgación:** Se informa que este programa lo componen los volantes de información los cuales se entregan con el fin de mantener a la comunidad enterada de las actividades más importantes de la obra.
• **Programa de atención al ciudadano:** Se da a conocer a los asistentes que se cuenta con un punto de atención al ciudadano ubicado en calle 25 sur # 68 F -67, en donde se pueden dirigir para expresar dudas, inquietudes, quejas reclamos y sugerencias , en los siguientes horarios, los días martes miércoles y viernes de 8:00 a.m 4:00 p.m. Se informa que el correo implementado para la atención a la comunidad es gsparqueskennedy827@gmail.com, en donde se realiza la aclaración que es solamente para atender temas relacionados con el área social del contrato; finalmente se informa el número celular de atención a la comunidad 3165639269 el cual también funcionan por WhatsApp.
• **Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra:** Este programa busca que los empleados estén en diferentes procesos de capacitación , con el fin de fortalecer los procesos de obra.
• **Programa de Control social:** Este programa busca que la comunidad se apropie de la obra y haga control social sobre las actividades que se van a ejecutar , por medio del comité de participación ciudadana. Por tal motivo, la residente social del contratista hace la invitación para que se inscriban como veedores del contrato al finalizar la reunión.
• **Programa de sostenibilidad:** Este programa busca brindar a las personas beneficiarias del proyecto estrategias de sostenibilidad para las obras a ejecutar y para preservar el ecosistema que se va a intervenir.
• **Programa para la generación de empleo:** Con el fin de reactivar toda la parte de contratación laboral, se dará prioridad a la vinculación de las personas que vivan en la localidad de Kennedy, por tal motivo se informa que las personas que estén interesada en el trabajo como mano de obra no calificada pueden enviar las hojas de vida al correo electrónico gsparqueskennedy827@gmail.com o puede dirigirse al punto de atención ubicado en la calle 25 sur # 68 F -67.
• **Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra:** Se informa a los asistentes que teniendo en cuenta que en algunos sectores de intervención van a tener impacto algunos predios, se levantará un documento el cual consiste en el registro fílmico y fotográfico del estado actual de los predios antes de iniciar el proceso constructivo, con el fin de contar con un documento de verificación si se llega a presentar alguna eventual afectación.
• **Programa de normas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital:** Por medio de este programa se busca verificar el cumplimiento de la identidad visual de la administración

actual en la indumentaria de los empleados del proyecto.

Una vez terminada la intervención del área de gestión social , se da la palabra a la profesional encargada del área de Seguridad y Salud en el trabajo la Ingeniera Ingrid Báez quien informa los programas a implementar durante la ejecución del contrato.

A continuación se informa a los asistentes que en el área de seguridad y salud en el trabajo se tiene como fin mantener la integridad física de los trabajadores del proyecto por medio de los siguientes programas:

- Medicina del trabajo: El contratista dará cumplimiento a la reglamentación vigente sobre exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y retiro
- Medicina Preventiva.: Se realizarán capacitaciones y charlas orientadas a prevenir accidentes y enfermedades en los trabajadores del proyecto.
- Higiene Industrial : Se harán Inspecciones periódicas, de herramientas, maquinaria, extintores y botiquines y aquellos que lo requiera.
- Seguridad industrial: Se dará cumplimiento a la reglamentación vigente sobre los permisos de trabajo requeridos a los trabajadores de acuerdo con su oficio o labor
- Elementos de Protección personal: Se hará entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores con el fin de que realice cada una de sus labores de una forma segura.
- Brigadas de Emergencia: Se formará una brigada de emergencia a la que se capacitará en primeros auxilios y manejo de casos de emergencia.

Una vez terminada la intervención de la profesión se da la palabra a la residente ambiental del contrato la ingeniera Diana Santamaria quien informa que el objetivo principal es proteger el medio ambiente de los factores que puedan afectar, producto del proceso constructivo por medio de los siguientes programas:

- **Protección de Individuos Arbóreos:** Se informa a la comunidad que se hará protección de los individuos arbóreos que se encuentren en el parque con el fin de prevenir afectaciones producto del material de obra.
- **Retiro de material de excavación:** Se hará el retiro del material producto de la excavación en los tiempos establecidos en la reglamentación vigente.
- **Acopio de materiales:** Todo material que se encuentre acopiado se tendrá cubierto con el fin de prevenir que las partículas contaminen el medio ambiente.

- **Puntos Ecológicos:** Se hará la disposición de residuos sólidos producto de la obra, por medio del punto ecológico, dispuesto en los frentes de obra en cada uno de los parques.

- **Protección de sumideros:** Se hará protección de los cuerpos de agua o sumideros que se encuentren en el parque, con el fin de prevenir contaminación producto del material de obra

- **Implementación de PMT:** Una vez se cuente con la aprobación del PMT, se instalará la señalización aprobada por la secretaria Distrital de Movilidad.

Una vez terminada la intervención de la residente ambiental se da la palabra al ingeniero por parte del contratista José Peña quien informa las actividades técnicas a realizar en el parque las que se relacionan a continuación

- Adecuación de zona para máquinas de ejercicio
- Instalación de máquinas de ejercicio
- Instalación de mobiliario urbano
- Instalación de señalización

Como ultimo punto se da a conocer a los asistentes algunas recomendaciones que deben tener en cuenta, relacionadas a continuación:

- Atender la señalización dispuesta en la obra.
- El personal no está autorizado a exigir o recibir alguna compensación por los trabajos realizados por parte de la comunidad y/o terceros.
- Evitar generación de escombros y disposición de ellos dentro de la obra.
- Atender indicaciones del personal auxiliar de tráfico.
- Ni el Consorcio parques EDC 2023 ni la interventoría CABA INTERVENTORÍA S.A.S , ni el F.D.L.K. asumirán créditos otorgados a los trabajadores en los diferentes establecimientos comerciales del sector, ni en las viviendas que presten servicios de alimentación, arriendos, etc.

Una vez se termina la información de actividades en cada una de las áreas se da la palabra a las dudas e inquietudes por parte de la comunidad.

Inquietudes de la comunidad
El presidente de la junta de acción comunal el señor Miguel Rojas manifiesta que el fue la persona que postuló el parque a los presupuestos participativos y que en dicha propuesta estaba la instalación de máquinas biosaludables por lo cual solicita se le informe porque se hará el mantenimiento de la zona de juegos infantiles y no la instalación de maquinas de ejercicio.
RTA: La residente social por parte del contratista informa que, en la etapa de diagnóstico del proyecto, durante la visita de evaluación del parque se identificó que la zona de juegos infantiles necesitaba mantenimiento a nivel general por tal motivo se priorizo para intervención.
El señor Juan La Verde manifiesta que en el sector donde esta ubicado el parque, la mayoría de residentes hacen parte de la población adulto mayor, por tal motivo se solicito las máquinas de ejercicio.
El señor Gabriel Reyes manifiesta que el área dónde se solicita la instalación de las máquinas de ejercicio, está ubicado un centro geriátrico con 29 adultos mayores aproximadamente que darían uso de este mobiliario.
El señor Jaime Ortega, manifiesta que en el sector no hay niños por tal motivo no ve significativo el arreglo de esta zona.
El presidente de la junta de acción comunal el señor Miguel Roja solicita se evalué la posibilidad de instalar máquinas de ejercicio teniendo en cuenta que esta es la principal necesidad del parque adicional manifiesta que la alcaldesa Local ya había dado visto bueno a esta propuesta así mismo fue lo solicitado en la iniciativa ganadora de presupuestos participativos.
La residente social informa que se tenía programado iniciar las actividades de obra el día 2 de mayo de 2023 pero teniendo en cuenta la solicitud realizada por los asistentes, se trasladará el requerimiento al área técnica del contratista, la interventoría y el FDLK y una vez se tenga una respuesta se dará a conoces a los asistente en una nueva reunión. Así mismo solicita que se firme un acta donde los asistentes manifiestan no estar de acuerdo con el diseño propuesto y solicitan la instalación de máquinas de ejercicio.
Se realiza acta y firman 19 personas, dando por terminada la reunión.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Evaluar la solicitud de instalación de maquinas de ejercicio	Contratista, interventoría, FDLK	Antes del inicio de actividades de obra.

Elaborada por: Yesica Agudelo

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión: N/A

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Consorcio Parques EDC
FECHA: 27 Abril - 2023 **LUGAR:** Parque Americas 08 273
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de Inicio parque 08-273 las Americas Sector Av. Galan 08-273
HORA DE INICIO: 8:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 9:00 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Victor manuel Herrera										desarrollo humano	VicTHerrera955@gmail.com	3144620657	
ARTURO MURILLO R.										Comunidad	No Refiere	No Refiere	
David Garcia R										Comunidad	david.el.paisa@hotmail.com	3143375525	
Pedro Amaya										Comunidad	No refiere	3103091442	
ALBERTO ZARATE										MIEMBRE JUNTA	a.zarate_6@hotmail.com	3142481150	
Gloria ESPINOSA G										YOYIS 5412@Hotmail.com		3114731996	
MIGUEL ROJAS S.										No Refiere	SRAM.675@HotmaiL	3008578202	
[illegible] Blanco G										No Refiere	No Refiere	3114786694	
Juan Manuel Jaramillo										No Refiere	MCAEditorial@hotmail.com	3006008558	

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Consorcio Parques EDC.

FECHA: 27 Abril /2023 VIRTUAL ____ PRESENCIAL X LUGAR parque Americas Sector AV. Colón

OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de inicio parque 08-273 las Americas Sector AV. Colón.

HORA DE INICIO: 8:00 a.m HORA DE FINALIZACIÓN: 9.00 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Miguel R. Rojas N.										Junta de Acción Comunal	miguelrojas60@hotmail.com	3108600624	
Paola D Mesa										No Refiere	No Refiere	3057698602	
Orlando Ardila P										No Refiere	No Refiere	6412400	
Jenny Duarte B										Vecina Comunidad	No Refiere	3108685855	
Gloria Espinosa G										Vecino.	Yoxis5412@Hotmail.Com	3114731996	
Ligia Ataya										Vecina	LigiaAtaya2012@hotm	3115213819	
Nidia Sofia Abaunza										41702668	Almoso957@gmail.com	3112381278	
Graciela López										Calle 2 Bis 71068	41457170@hotmail.com	3125047165	
MARISOL LEON										CALLE 2A # 71 D 37	mascarex001@Hotmail	3112879637	
GRACIELA AYALA										Calle 2 Bis 71 D 37	checheta46@hotmail	2610980	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Consorcio Parques EDC
FECHA: 27/04/2023
LUGAR: Parque 08-273 Americas Sector Av Cal.
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunion de inicio de Obra Parque 08 273. Americas Sector AV. Galan
HORA DE INICIO: 8:00 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Jose Peña			X						X	Consorcioparques EDC	Kennedyparque82@gm.	3123720423	
Yesica Agudelo			X						X	Contratista	gerenciaparquekennedy82@hotmail.com	3213705517	
Diana Marcela Ortiz			X						X	Interventoría	dortiz.ts@gmail.	3153935489	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Los personas asistentes a la reunión manifiestan no estar de acuerdo con el diseño presentado en el cual se propone hacer mantenimiento en la zona de juegos infantiles, sin embargo que la propuesta que se hizo en presupuestos participativos fue la instalación de maquinas para adulto mayor por tal motivo solicitan que se instalen maquinas de ejercicio para adulto mayor.

Nombre	CC.	Telefono
Miguel A Rojas R.	19.432.052	3108800624
MARISOL LEON	51561864	3112879637
Juan Jovenes	17120714	3006008148
GRACIELA AYALA	41380583	305 772 7760
Graciela Rojas	41-457170	3136048265
Gloria Espinosa G.	41.644.092	3114731996
Rosa Ligia Ataza S.	41.715.084	3115213819
Gabriel Reyes Acosta	79389897	3108791830
Betty de Reyes	26416864	3006109459
ALBERTO ZARATE	3142481150	3209004493
Maria Olaya 41702668		311 7381297
HECTOR MAURICIO R.	19'242-512	3143051273
Vicky Hernandez	19724136	5144-2106
Miguel A. ROJAS	19'351.526	3008578202
Jaime Ortega Peña	19461463	3125546165
Martha de Avila	41730812	3112120907
Daniel A Martinez	170133	3138565308

Powered by CamScanner

CONSOSRCIO PARQUES EDC 2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE LAS AMERICAS SECTOR AVENIDA GALÁN CÓD.IDRD. 08-273	BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy



FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE LAS AMERICAS SECTOR AVENIDA GALÁN CÓD.IDRD. 08-273




FOTO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE LAS AMERICAS SECTOR AVENIDA GALÁN CÓD.IDRD. 08-273



FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE LAS AMERICAS SECTOR AVENIDA GALÁN CÓD.IDRD. 08-273



FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE LAS AMERICAS SECTOR AVENIDA GALÁN CÓD.IDRD. 08-273

Reunión de inicio

Contrato de obra pública

827 de 2022

Parque Las Américas Sector Av. Galán

CÓD.IDRD. 08-273

Localidad de Kennedy

RECOMENDACIONES GENERALES

- Para mayor agilidad de la reunión, escuche atentamente y reserve sus preguntas para el final.

- Por favor diligenciar la lista de asistencia con nombre completo, teléfono y correo electrónico.

- Al intervenir en la reunión mantenga un tono de voz agradable, recomendable usar un lenguaje respetuoso y una comunicación asertiva.

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

ORDEN DEL DÍA

1. Información del contrato.

2. Presentación de las entidades responsables del proyecto.

3. Construcción integral de las obras:

- Componente gestión social
- Componente área SST ,
- Componente área ambiental
- Componente área técnica

4. Inquietudes de la comunidad.

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Contratista : Consorcio parques EDC 2023

Contrato : 827 de 2022

Objeto: "Contratar por el sistema de precios unitarios a monto agotable el diagnóstico, mantenimiento correctivo y preventivo, suministro e instalación de mobiliario de los parques vecinales y de bolsillo priorizados en la localidad de Kennedy".

Fecha de inicio: 15 de febrero del 2023

Fecha de terminación: 14 de septiembre del 2023

Entidad contratante: Fondo de Desarrollo Local De Kennedy

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROYECTO

Presentación Alcaldía local de Kennedy

Alcaldesa Local: Yeimy Carolina Agudelo Hernández

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES EDC 2023

Director de obra: Ing. Alfredo Granados
Inspector de obra: Ing. Jimmy Melly Letrado Peña
Residente técnico: Ing. José Peña
Residente ambiental: Ing. Diana Santamaría Segura
Residente SST: Ing. Íngrid Báez Sanabria
Residente social: T.S Yesica Agudelo

Datos de contacto

Email: gsparqueskennedy827@gmail.com
Teléfono: 316 563 92 69

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN INTERVENTORÍA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

Director de Obra: Arq. Andrea Del Pilar Rubio Ramírez
Residente Técnico: Ing. Alfredo Callejas Vallejo
Residente S.S.T : Ing. Leidy Cardona Cáceres
Residente Ambiental: Ing. Gina Garzón
Residente Social: T.S Diana Marcela Ortiz

Datos de contacto

Email: interventoriacabasas.2023@gmail.com
Teléfono: 601-7530396

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PARQUE OBJETO DE INTERVENCIÓN

PARQUE	CODIGO	TIPO DE PARQUE	DIRECCIÓN
Las Américas Sector Av. Galán	08-273	Vecinal	AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR COSTADO ORIENTAL



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS

componente social

1. Programa de información
2. Programa de divulgación.
3. Programa de atención al Ciudadano
4. Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra
5. Programa de control social (Inscripción al finalizar la reunión)
6. Programa de sostenibilidad
7. Programa para la generación de empleo
8. Programa de acompañamiento social a actividades técnicas
9. Cumplimiento de noremas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS

componente social

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Dirección: Calle 25 sur No 68f - 67
- Barrio: La llanura
- Correo electrónico: gsparqueskennedy827@gmail.com
- Teléfono: 3165639269
- Residente social: Yesica Agudelo

Horario de atención:

Martes, jueves y Viernes de 8:00 am a 4:00 pm



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE S.S.T.

(seguridad y salud en el trabajo)

1. Medicina del trabajo.
2. Medicina preventiva.
3. Higiene industrial.
4. Seguridad industrial.
5. Elementos de protección personal.
6. Brigada de emergencia.

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE AMBIENTAL

1. Protección de individuos arbóreos.

2. Retiro de material de excavación.

3. Acopio de materiales.

4. Puntos ecológicos.

. Protección de sumideros.

. Implementación de P.M.T.

COMPONENTE TÉCNICO


PRIORIZACIÓN POR PROPUESTA GANADORA EN PRESUPUSTOS PARTICIPATIVOS

Mantenimiento de tableros y pintura de la cancha múltiple, instalación de malla protectora a un costado de las viviendas, instalación de gimnasio biosaludables

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE 08-273 LAS AMERICAS SECTOR AV GALAN



ACTIVIDADES A EJECUTAR

- ✓ Mantenimiento de zona de juegos infantiles.
- ✓ Retiro de mobiliario existente
- ✓ Instalación de juegos infantil
- ✓ Instalación de mobiliario urbano
- ✓ Adecuación de sendero interno


BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE TÉCNICO

JUEGO A INSTALAR

CUADRO DE JUEGOS	
NOMBRE	**FOTOGRAFÍA**
Juegocircuito RedMuroEscalar Rodadero CIO:106052 (1 UND)	

COMPONENTE TÉCNICO







MOBILIARIO URBANO A INSTALAR

BENEFICIOS DEL PROYECTO

- Generación de empleo.
- Mejorará la calidad de vida de los usuarios del parque.
- Mejoramiento de imagen del sector.

RECOMENDACIONES

- Atender la señalización dispuesta en la obra.
- El personal no está autorizado a exigir o recibir alguna compensación por los trabajos realizados por parte de la comunidad y/o terceros.
- Evitar generación de escombros y disposición de ellos dentro de la obra.
- Atender indicaciones del personal auxiliar de tráfico.
- Ni el Consorcio parques EDC 2023 ni la interventoría CABA INERVENTORÍA S.A.S , ni el F.D.L.K. asumirán créditos otorgados a los trabajadores en los diferentes establecimientos comerciales del sector, ni en las viviendas que presten servicios de alimentación, arriendos, etc.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

ESPACIO PARA PREGUNTAS



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:30 am del día 27 de abril del 2023, se da apertura a la reunión de inicio del parque Urbanización Aloha , Identificado con código IDRD 08-012, de manera presencial en el parque.
Por parte del contratista y la interventoría realiza acompañamiento el área social, SST, ambiental y el área técnica.
Por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, realiza acompañamiento el Arquitecto Felipe Peña , profesional que apoya la supervisión del contrato.
Finalizada la presentación de los asistentes, la residente social del contratista informa que la reunión será grabada, motivo por el cual solicita que levanten la mano los que están de acuerdo, informa que todos los asistentes aprobaron la grabación de la reunión.
La residente social la T.S Yesica Agudelo informa que primero se hará la presentación de la información y al finalizar se dará un espacio para despejar las dudas y las inquietudes de la comunidad.
Comienza informando el orden del día.
1. Características del contrato 2. Presentación del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy 3. Presentación del contratista 4. Presentación de la interventoría 5. Objetivos y tipo del proyecto 6. Acciones contempladas para la zona de intervención 7. Programa de Gestión Social 8. Programa de Manejo Ambiental 9. Componente SST-Seguridad y salud en el trabajo 10.Inquietudes de la comunidad.

A continuación, La residente social del contratista informa los datos del contrato tales como el número de contrato, objeto y tiempo de duración. Informa las características del contrato manifestando que el contratista que va a realizar la a ejecución del contrato es Consorcio parques EDC y la modalidad del contrato indica que es de mantenimiento.
Informa que el plazo inicial para todo el contrato es de 7 meses incluyendo 1.5 meses de diagnóstico. Seguidamente informa sobre los responsables de la ejecución del proyecto.
Continúa informando el objetivo del contrato manifestando que es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".
Se informa las etapas del proyecto, iniciando por la etapa de diagnóstico la cual dura un mes punto cinco para el contrato, la segunda etapa es la ejecución de la obra, la tercera es el recibo final de las obras y la cuarta etapa está la de liquidación del contrato.
La residente social del contratista le da la palabra al área técnica quien informa las actividades a realizar puntualmente en el parque.
El ingeniero por parte del contratista informa las actividades que se van a realizar en el parque • Adecuación de cuatro senderos internos del parque. • Instalación de mobiliario urbano y señalización.
Una vez se informa sobre las generalidades del contrato se da paso a la descripción de actividades por cada una de las áreas.
Toma la palabra la residente social del contratista e informa, se tienen contempladas desde el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, las actividades que componen el plan de gestión social las cuales se describen a continuación:
• **Programa de información:** La profesional social informa que este programa está compuesto por las reuniones con comunidad que para el presente contrato corresponden a reuniones de inicio que son donde se les informa las generalidades del contrato; reuniones de avance que se ejecutarán cuando se cumpla el 50% de ejecución de la obra y reuniones de finalización que se realizarán cuando ya se tenga el 100% de obra ejecutada; así mismo se informa que si se llegará a presentar alguna eventualidad, que genere la necesidad de realizar una reunión extraordinaria estas se ejecutarán.
• **Programa de Divulgación:** Se informa que este programa lo componen los volantes de información los cuales se entregan con el fin de mantener a la comunidad enterada de las

actividades más importantes de la obra.
• **Programa de atención al ciudadano:** Se da a conocer a los asistentes que se cuenta con un punto de atención al ciudadano ubicado en calle 25 sur # 68 F -67, en donde se pueden dirigir para expresar dudas, inquietudes, quejas reclamos y sugerencias , en los siguientes horarios, los días martes miércoles y viernes de 8:00 a.m 4:00 p.m. Se informa que el correo implementado para la atención a la comunidad es gsparqueskennedy827@gmail.com, en donde se realiza la aclaración que es solamente para atender temas relacionados con el área social del contrato; finalmente se informa el número celular de atención a la comunidad 3165639269 el cual también funcionan por WhatsApp.
• **Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra:** Este programa busca que los empleados estén en diferentes procesos de capacitación , con el fin de fortalecer los procesos de obra.
• **Programa de Control social:** Este programa busca que la comunidad se apropie de la obra y haga control social sobre las actividades que se van a ejecutar , por medio del comité de participación ciudadana. Por tal motivo, la residente social del contratista hace la invitación para que se inscriban como veedores del contrato al finalizar la reunión.
• **Programa de sostenibilidad:** Este programa busca brindar a las personas beneficiarias del proyecto estrategias de sostenibilidad para las obras a ejecutar y para preservar el ecosistema que se va a intervenir.
• **Programa para la generación de empleo:** Con el fin de reactivar toda la parte de contratación laboral, se dará prioridad a la vinculación de las personas que vivan en la localidad de Kennedy, por tal motivo se informa que las personas que estén interesada en el trabajo como mano de obra no calificada pueden enviar las hojas de vida al correo electrónico gsparqueskennedy827@gmail.com o puede dirigirse al punto de atención ubicado en la calle 25 sur # 68 F -67.
• **Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra:** Se informa a los asistentes que teniendo en cuenta que en algunos sectores de intervención van a tener impacto algunos predios, se levantará un documento el cual consiste en el registro fílmico y fotográfico del estado actual de los predios antes de iniciar el proceso constructivo, con el fin de contar con un documento de verificación si se llega a presentar alguna eventual afectación.
• **Programa de normas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital:** Por medio de este programa se busca verificar el cumplimiento de la identidad visual de la administración actual en la indumentaria de los empleados del proyecto.
Una vez terminada la intervención del área de gestión social , se da la palabra a la profesional

encargada del área de Seguridad y Salud en el trabajo la Ingeniera Ingrid Báez quien informa los programas a implementar durante la ejecución del contrato.

A continuación se informa a los asistentes que en el área de seguridad y salud en el trabajo se tiene como fin mantener la integridad física de los trabajadores del proyecto por medio de los siguientes programas:

- Medicina del trabajo: El contratista dará cumplimiento a la reglamentación vigente sobre exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y retiro
- Medicina Preventiva.: Se realizarán capacitaciones y charlas orientadas a prevenir accidentes y enfermedades en los trabajadores del proyecto.
- Higiene Industrial : Se harán Inspecciones periódicas, de herramientas, maquinaria, extintores y botiquines y aquellos que lo requiera.
- Seguridad industrial: Se dará cumplimiento a la reglamentación vigente sobre los permisos de trabajo requeridos a los trabajadores de acuerdo con su oficio o labor
- Elementos de Protección personal: Se hará entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores con el fin de que realice cada una de sus labores de una forma segura.
- Brigadas de Emergencia: Se formará una brigada de emergencia a la que se capacitará en primeros auxilios y manejo de casos de emergencia.

Una vez terminada la intervención de la profesión se da la palabra a la residente ambiental del contrato la ingeniera Diana Santamaria quien informa que el objetivo principal es proteger el medio ambiente de los factores que puedan afectar, producto del proceso constructivo por medio de los siguientes programas:

- **Protección de Individuos Arbóreos:** Se informa a la comunidad que se hará protección de los individuos arbóreos que se encuentren en el parque con el fin de prevenir afectaciones producto del material de obra.
- **Retiro de material de excavación:** Se hará el retiro del material producto de la excavación en los tiempos establecidos en la reglamentación vigente.
- **Acopio de materiales:** Todo material que se encuentre acopiado se tendrá cubierto con el fin de prevenir que las partículas contaminen el medio ambiente.
- **Puntos Ecológicos:** Se hará la disposición de residuos sólidos producto de la obra, por medio del punto ecológico, dispuesto en los frentes de obra en cada uno de los

parques.

- **Protección de sumideros:** Se hará protección de los cuerpos de agua o sumideros que se encuentren en el parque, con el fin de prevenir contaminación producto del material de obra

- **Implementación de PMT:** Una vez se cuente con la aprobación del PMT, se instalará la señalización aprobada por la secretaria Distrital de Movilidad.

Una vez terminada la intervención de la residente ambiental se da la palabra al ingeniero por parte del contratista José Peña quien informa las actividades técnicas a realizar en el parque las que se relacionan a continuación

- Adecuación de zona para máquinas de ejercicio
- Instalación de máquinas de ejercicio
- Instalación de mobiliario urbano
- Instalación de señalización

Como ultimo punto se da a conocer a los asistentes algunas recomendaciones que deben tener en cuenta, relacionadas a continuación:

- Atender la señalización dispuesta en la obra.
- El personal no está autorizado a exigir o recibir alguna compensación por los trabajos realizados por parte de la comunidad y/o terceros.
- Evitar generación de escombros y disposición de ellos dentro de la obra.
- Atender indicaciones del personal auxiliar de tráfico.
- Ni el Consorcio parques EDC 2023 ni la interventoría CABA INTERVENTORÍA S.A.S , ni el F.D.L.K. asumirán créditos otorgados a los trabajadores en los diferentes establecimientos comerciales del sector, ni en las viviendas que presten servicios de alimentación, arriendos, etc.

Una vez se termina la información de actividades en cada una de las áreas se da la palabra a las dudas e inquietudes por parte de la comunidad.

Inquietudes de la comunidad
Ante de dar paso a las inquietudes de la comunidad se da la palabra a la postulante de la propuesta ganadora de los presupuestos participativos para el parque 08-012 Urbanización Aloha, la señora María Otilia Mejía .
La señora María Otilia Mejía, manifiesta que gracias a la participación de la comunidad la propuesta fue ganadora, así mismo solicita la participación de la comunidad para cuidado de la obra una vez sea entregada.
La presidenta de la junta de acción comunal la señora Flor Inés La Torre solicita se le informe que día se iniciaría con el proceso de obra.
RTA: La residente social del contratista informa que se tiene programado iniciar el día 2 de mayo del 2023.
El señor Diego Dávila solicita se le informe si se puede cambiar las actividades a ejecutar en el parque o si estas ya están definidas.
RTA: El Arquitecto Luis Felipe Peña apoyo a la supervisión informa que las actividades que se están presentando ya hacen parte del diseño y presupuesto y dichas actividades se programaron de acuerdo a las solicitudes de la comunidad en la propuesta de presupuestos participativos las cuales estaban orientadas a la adecuación de los senderos internos del parque.
La Señora Helda Álvarez, solicita se le informe en donde quedaran ubicados los senderos que se van a intervenir.
RTA: El ingeniero José Peña por parte del contratista informa sobre planos la ubicación de los senderos internos que se van a adecuar en el parque.
Como complemento a la explicación dada por el residente técnico del contratista, el ingeniero propone realizar un recorrido en el parque para identificar en terreno los senderos a intervenir.
Se realiza recorrido en el parque donde se identifican la pertinencia de los senderos y solicitan correr uno de los senderos contemplados.
RTA: El Arquitecto Felipe Peña informa que se evaluara la posibilidad de correr el sendero y se informara a la junta de acción comunal sobre las decisiones tomadas.
Una vez terminado el recorrido se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Evaluar la solicitud de mover uno de los senderos	Contratista, interventoría y FDLK	Una vez se defina en comité técnico.

Elaborada por: Yesica Agudelo

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión: N/A

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Consorcio parques EDC. 2023.

FECHA: 27/04/2023 **VIRTUAL** ____ **PRESENCIAL** X **LUGAR** Salon Comunal Aloha

OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunion inicio de obra. parque 08-012 Urbanizacion Aloha

HORA DE INICIO: 9:30 **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Antonio Palacios										Comunidad	No refiere	300587381	
Mª Teresa Castillo										Comunidad	No refiere.	3058019457	
Maria D. Hoyos										Camara de Cultura	andrea.hoyos@gm.ca	3118315577	
Yeney Angulo										Comunidad	Yeneymarg@gam.com	3145635108	
Reinaldo Bucknado										S.A.C. ALOHA.	riyovello@hotmail.com	3138177279	
Diego Davila										Comunidad	Davilavictor2003@gmail.com	3105750755	
Olga Lucia Davila Jimenez										Comunidad	olladajo0929@gmail.com	3108120275	
Victor Davila Jimenez										Comunidad	KISSTOR570@hotmail.com	3148264391	
Olga Felisa J. de Davila										Comunidad	mamitafelisa@hotmail.com	3123795403	
Victor Davila V.										Comunidad	mamitafelisa@hotmail.com	3123795403	
Helda Alvarez										JAC Aloha	heldaalvarez@gmail.com	3043274472	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

ASISTENTES: Urb. Aloha 08-012 Reunión de Inicio de obra.

NOMBRE	CARGO: ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
David Leonardo Rey										JAC Aloha	alimevich@gmail.com	3166953398	
Marcia Etiga										JAC Aloha		3144036597	
JAIRO A JACOBO RICO										COORDINADOR GRUPO SEGURIDAD ALOHA	jairoalonsojacobo@hotmail.com	3017579271	
RODRIGO M ALDONADO A										Comunidad.	Romar2157m@hotmail.com	3102872478	
Santiago Comelo mejor										Comunidad	Santiagomelomejor@gmail.com	3057968664	
JESÚS ANIBAL MESA A										JACALOHA VICE PRES	anibal_mesa@yahoo.com	3158524900	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

ASISTENTES: Reunión de inicio - Urbanización Aloha 08-012

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Gina Mariño				X						Caba Ingeniería	———	3153049088	Gina M.
Diana M. Ortiz			X							Interventoría	———	3155135687	
Alfredo Callejas Vallejo			X						X	Interventoría	alf.callejas@hotmail.com	3115397881	
Yesica Agudelo			X						X	Contratista.	gscorpus82@gmail	3213900517	
Jose Peña			X						X	Contratista	Kennedy827@gmail	3123720428	

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

CONSOSRCIO PARQUES EDC 2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE URBANIZACIÓN ALOHA CÓD.IDRD. 08-012	BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy



FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE URBANIZACIÓN ALOHA CÓD.IDRD. 08-012



FOTO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE URBANIZACIÓN ALOHA CÓD.IDRD. 08-012



FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE URBANIZACIÓN ALOHA CÓD.IDRD. 08-012



FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE URBANIZACIÓN ALOHA CÓD.IDRD. 08-012

Reunión de inicio

Contrato de obra pública

827 de 2022

Parque Urbanización Aloha

CÓD.IDRD. 08-012

Localidad de Kennedy

BOGOTÁ

RECOMENDACIONES GENERALES

- Para mayor agilidad de la reunión, escuche atentamente y reserve sus preguntas para el final.

- Por favor diligenciar la lista de asistencia con nombre completo, teléfono y correo electrónico.

- Al intervenir en la reunión mantenga un tono de voz agradable, recomendable usar un lenguaje respetuoso y una comunicación asertiva.

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

ORDEN DEL DÍA

1. Información del contrato.

2. Presentación de las entidades responsables del proyecto.

3. Construcción integral de las obras:

- Componente gestión social
- Componente área SST ,
- Componente área ambiental
- Componente área técnica

4. Inquietudes de la comunidad.

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Contratista : Consorcio parques EDC 2023

Contrato : 827 de 2022

Objeto: "Contratar por el sistema de precios unitarios a monto agotable el diagnóstico, mantenimiento correctivo y preventivo, suministro e instalación de mobiliario de los parques vecinales y de bolsillo priorizados en la localidad de Kennedy".

Fecha de inicio: 15 de febrero del 2023

Fecha de terminación: 14 de septiembre del 2023

Entidad contratante: Fondo de Desarrollo Local De Kennedy

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROYECTO

Presentación Alcaldía local de Kennedy

Alcaldesa Local: Yeimy Carolina Agudelo Hernández

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES EDC 2023

Director de obra: Ing. Alfredo Granados
Inspector de obra: Ing. Jimmy Melly Letrado Peña
Residente técnico: Ing. José Peña
Residente ambiental: Ing. Diana Santamaría Segura
Residente SST: Ing. Íngrid Báez Sanabria
Residente social: T.S Yesica Agudelo

Datos de contacto
Email: gsparqueskennedy827@gmail.com
Teléfono: 316 563 92 69

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN INTERVENTORÍA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

Director de Obra: Arq. Andrea Del Pilar Rubio Ramírez
Residente Técnico: Ing. Alfredo Callejas Vallejo
Residente S.S.T : Ing. Leidy Cardona Cáceres
Residente Ambiental: Ing. Gina Garzón
Residente Social: T.S Diana Marcela Ortiz

Datos de contacto

Email: interventoriacabasas.2023@gmail.com
Teléfono: 601-7530396

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PARQUE OBJETO DE INTERVENCIÓN

PARQUE	CODIGO	TIPO DE PARQUE	DIRECCIÓN
Urbanización Aloha (Marsella)	08-012	Vecinal	CALLE 7A CON CARRERA 71A COSTADO NORORIENTAL



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS

componente social

1. Programa de información
2. Programa de divulgación.
3. Programa de atención al Ciudadano
4. Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra
5. Programa de control social (Inscripción al finalizar la reunión)
6. Programa de sostenibilidad
7. Programa para la generación de empleo
8. Programa de acompañamiento social a actividades técnicas
9. Cumplimiento de noremas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS

componente social

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Dirección: Calle 25 sur No 68f - 67
- Barrio: La llanura
- Correo electrónico: gsparqueskennedy827@gmail.com
- Teléfono: 3165639269
- Residente social: Yesica Agudelo

Horario de atención:

Martes, jueves y Viernes de 8:00 am a 4:00 pm



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE S.S.T.

(seguridad y salud en el trabajo)

1. Medicina del trabajo.
2. Medicina preventiva.
3. Higiene industrial.
4. Seguridad industrial.
5. Elementos de protección personal.
6. Brigada de emergencia.

COMPONENTE AMBIENTAL

1. Protección de individuos arbóreos.

2. Retiro de material de excavación.

3. Acopio de materiales.

4. Puntos ecológicos.

. Protección de sumideros.

. Implementación de P.M.T.


COMPONENTE TÉCNICO

PRIORIZACIÓN POR PROPUESTA GANADORA EN PRESUPUSTOS PARTICIPATIVOS

Ampliar la intervención en el mantenimiento, rehabilitación y adecuación del parque Aloha para el mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor, niños, jóvenes y adultos del barrio.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE TÉCNICO



ACTIVIDADES A EJECUTAR

- ✓ Adecuación de 4 senderos internos del parque , de acuerdo a la ubicación en el plano.
- ✓ instalación de señalización

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE TÉCNICO

CUADRO DE MOBILIARIO	
NOMBRE	**FOTOGRAFÍA**
IDGS (1 UNIDAD)	
VALLA MODULOS (2 UNIDAD)	
SC-80 (3 UNIDADES)	

SEÑALIZACIÓN A INSTALAR

BOGOTÁ

BENEFICIOS DEL PROYECTO

- Generación de empleo.
- Mejorará la calidad de vida de los usuarios del parque.
- Mejoramiento de imagen del sector.

RECOMENDACIONES

- Atender la señalización dispuesta en la obra.
- El personal no está autorizado a exigir o recibir alguna compensación por los trabajos realizados por parte de la comunidad y/o terceros.
- Evitar generación de escombros y disposición de ellos dentro de la obra.
- Atender indicaciones del personal auxiliar de tráfico.
- Ni el Consorcio parques EDC 2023 ni la interventoría CABA INERVENTORÍA S.A.S , ni el F.D.L.K. asumirán créditos otorgados a los trabajadores en los diferentes establecimientos comerciales del sector, ni en las viviendas que presten servicios de alimentación, arriendos, etc.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

ESPACIO PARA PREGUNTAS



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Siendo las 11:00 am del día 27 de abril del 2023, se da apertura a la reunión de inicio del parque, Ciudad Kennedy Occidental Supermanzana 14, Identificado con código IDRD 08-382, de manera presencial en el salón Comunal.
Por parte del contratista y la interventoría realiza acompañamiento el área social, SST, ambiental y el área técnica.
Por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, realiza acompañamiento el Arquitecto Felipe Peña , profesional que apoya la supervisión del contrato.
Finalizada la presentación de los asistentes, la residente social del contratista informa que la reunión será grabada, motivo por el cual solicita que levanten la mano los que están de acuerdo, informa que todos los asistentes aprobaron la grabación de la reunión.
La residente social la T.S Yesica Agudelo informa que primero se hará la presentación de la información y al finalizar se dará un espacio para despejar las dudas y las inquietudes de la comunidad.
Comienza informando el orden del día.
1. Características del contrato 2. Presentación del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy 3. Presentación del contratista 4. Presentación de la interventoría 5. Objetivos y tipo del proyecto 6. Acciones contempladas para la zona de intervención 7. Programa de Gestión Social 8. Programa de Manejo Ambiental 9. Componente SST-Seguridad y salud en el trabajo 10.Inquietudes de la comunidad.

A continuación, La residente social del contratista informa los datos del contrato tales como el número de contrato, objeto y tiempo de duración. Informa las características del contrato manifestando que el contratista que va a realizar la a ejecución del contrato es Consorcio parques EDC y la modalidad del contrato indica que es de mantenimiento.
Informa que el plazo inicial para todo el contrato es de 7 meses incluyendo 1.5 meses de diagnóstico. Seguidamente informa sobre los responsables de la ejecución del proyecto.
Continúa informando el objetivo del contrato manifestando que es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".
Se informa las etapas del proyecto, iniciando por la etapa de diagnóstico la cual dura un mes punto cinco para el contrato, la segunda etapa es la ejecución de la obra, la tercera es el recibo final de las obras y la cuarta etapa está la de liquidación del contrato.
La residente social del contratista le da la palabra al área técnica quien informa las actividades a realizar puntualmente en el parque.
El ingeniero por parte del contratista informa las actividades que se van a realizar en el parque • Adecuación de cuatro senderos internos del parque. • Instalación de mobiliario urbano y señalización.
Una vez se informa sobre las generalidades del contrato se da paso a la descripción de actividades por cada una de las áreas.
Toma la palabra la residente social del contratista e informa, se tienen contempladas desde el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, las actividades que componen el plan de gestión social las cuales se describen a continuación:
• **Programa de información:** La profesional social informa que este programa está compuesto por las reuniones con comunidad que para el presente contrato corresponden a reuniones de inicio que son donde se les informa las generalidades del contrato; reuniones de avance que se ejecutarán cuando se cumpla el 50% de ejecución de la obra y reuniones de finalización que se realizarán cuando ya se tenga el 100% de obra ejecutada; así mismo se informa que si se llegará a presentar alguna eventualidad, que genere la necesidad de realizar una reunión extraordinaria estas se ejecutarán.
• **Programa de Divulgación:** Se informa que este programa lo componen los volantes de información los cuales se entregan con el fin de mantener a la comunidad enterada de las

actividades más importantes de la obra.

• **Programa de atención al ciudadano:** Se da a conocer a los asistentes que se cuenta con un punto de atención al ciudadano ubicado en calle 25 sur # 68 F -67, en donde se pueden dirigir para expresar dudas, inquietudes, quejas reclamos y sugerencias , en los siguientes horarios, los días martes miércoles y viernes de 8:00 a.m 4:00 p.m. Se informa que el correo implementado para la atención a la comunidad es gsparqueskennedy827@gmail.com, en donde se realiza la aclaración que es solamente para atender temas relacionados con el área social del contrato; finalmente se informa el número celular de atención a la comunidad 3165639269 el cual también funcionan por WhatsApp.

• **Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra:** Este programa busca que los empleados estén en diferentes procesos de capacitación , con el fin de fortalecer los procesos de obra.

• **Programa de Control social:** Este programa busca que la comunidad se apropie de la obra y haga control social sobre las actividades que se van a ejecutar , por medio del comité de participación ciudadana. Por tal motivo, la residente social del contratista hace la invitación para que se inscriban como veedores del contrato al finalizar la reunión.

• **Programa de sostenibilidad:** Este programa busca brindar a las personas beneficiarias del proyecto estrategias de sostenibilidad para las obras a ejecutar y para preservar el ecosistema que se va a intervenir.

• **Programa para la generación de empleo:** Con el fin de reactivar toda la parte de contratación laboral, se dará prioridad a la vinculación de las personas que vivan en la localidad de Kennedy, por tal motivo se informa que las personas que estén interesada en el trabajo como mano de obra no calificada pueden enviar las hojas de vida al correo electrónico gsparqueskennedy827@gmail.com o puede dirigirse al punto de atención ubicado en la calle 25 sur # 68 F -67.

• **Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra:** Se informa a los asistentes que teniendo en cuenta que en algunos sectores de intervención van a tener impacto algunos predios, se levantará un documento el cual consiste en el registro fílmico y fotográfico del estado actual de los predios antes de iniciar el proceso constructivo, con el fin de contar con un documento de verificación si se llega a presentar alguna eventual afectación.

• **Programa de normas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital:** Por medio de este programa se busca verificar el cumplimiento de la identidad visual de la administración actual en la indumentaria de los empleados del proyecto.

Una vez terminada la intervención del área de gestión social , se da la palabra a la profesional

encargada del área de Seguridad y Salud en el trabajo la Ingeniera Ingrid Báez quien informa los programas a implementar durante la ejecución del contrato.
A continuación se informa a los asistentes que en el área de seguridad y salud en el trabajo se tiene como fin mantener la integridad física de los trabajadores del proyecto por medio de los siguientes programas:
• Medicina del trabajo: El contratista dará cumplimiento a la reglamentación vigente sobre exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y retiro
• Medicina Preventiva.: Se realizarán capacitaciones y charlas orientadas a prevenir accidentes y enfermedades en los trabajadores del proyecto.
• Higiene Industrial : Se harán Inspecciones periódicas, de herramientas, maquinaria, extintores y botiquines y aquellos que lo requiera.
• Seguridad industrial: Se dará cumplimiento a la reglamentación vigente sobre los permisos de trabajo requeridos a los trabajadores de acuerdo con su oficio o labor
• Elementos de Protección personal: Se hará entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores con el fin de que realice cada una de sus labores de una forma segura.
• Brigadas de Emergencia: Se formará una brigada de emergencia a la que se capacitará en primeros auxilios y manejo de casos de emergencia.
Una vez terminada la intervención de la profesión se da la palabra a la residente ambiental del contrato la ingeniera Diana Santamaria quien informa que el objetivo principal es proteger el medio ambiente de los factores que puedan afectar, producto del proceso constructivo por medio de los siguientes programas:
• **Protección de Individuos Arbóreos:** Se informa a la comunidad que se hará protección de los individuos arbóreos que se encuentren en el parque con el fin de prevenir afectaciones producto del material de obra.
• **Retiro de material de excavación:** Se hará el retiro del material producto de la excavación en los tiempos establecidos en la reglamentación vigente.
• **Acopio de materiales:** Todo material que se encuentre acopiado se tendrá cubierto con el fin de prevenir que las partículas contaminen el medio ambiente.
• **Puntos Ecológicos:** Se hará la disposición de residuos sólidos producto de la obra, por medio del punto ecológico, dispuesto en los frentes de obra en cada uno de los

parques.

- **Protección de sumideros:** Se hará protección de los cuerpos de agua o sumideros que se encuentren en el parque, con el fin de prevenir contaminación producto del material de obra

- **Implementación de PMT:** Una vez se cuente con la aprobación del PMT, se instalará la señalización aprobada por la secretaria Distrital de Movilidad.

Una vez terminada la intervención de la residente ambiental se da la palabra al ingeniero por parte del contratista José Peña quien informa las actividades técnicas a realizar en el parque las que se relacionan a continuación

- Adecuación de zona para máquinas de ejercicio
- Instalación de máquinas de ejercicio
- Instalación de mobiliario urbano
- Instalación de señalización

Como ultimo punto se da a conocer a los asistentes algunas recomendaciones que deben tener en cuenta, relacionadas a continuación:

- Atender la señalización dispuesta en la obra.
- El personal no está autorizado a exigir o recibir alguna compensación por los trabajos realizados por parte de la comunidad y/o terceros.
- Evitar generación de escombros y disposición de ellos dentro de la obra.
- Atender indicaciones del personal auxiliar de tráfico.
- Ni el Consorcio parques EDC 2023 ni la interventoría CABA INTERVENTORÍA S.A.S , ni el F.D.L.K. asumirán créditos otorgados a los trabajadores en los diferentes establecimientos comerciales del sector, ni en las viviendas que presten servicios de alimentación, arriendos, etc.

Una vez se termina la información de actividades en cada una de las áreas se da la palabra a las dudas e inquietudes por parte de la comunidad.

Inquietudes de la comunidad

El señor Jaime Garrido solicita se le informe donde queda ubicado el parque que van a intervenir.

RTA: El residente técnico por parte del contratista el ingeniero José Peña, reitera la ubicación del parque y muestra nuevamente la foto del parque en la presentación.
El señor Juan Camilo Andrade solicita se le informe si con la intervención del parque quedaran bloqueados los accesos vehiculares a los predios.
RTA: El residente técnico por parte del contratista el ingeniero José Peña, informa que se intervendrá solo la zona de juegos infantiles, que no se van a intervenir sectores nuevos , solamente los que ya hacen parte de la zona infantil del parque.
El señor Carlos Ortega solicita le informen si se construirá una cuneta en el área paralela al parque que da hacia los predios, para evitar que el agua se entre a los predios.
RTA: El Arquitecto Felipe Peña**,** apoyo a la supervisión del contrato por parte del FDLK , informa que dentro del presupuesto para el parque, no se tiene contemplado la construcción de la cañuela pero manifiesta que se evaluará la pertinencia de su adecuación.
El señor Israel Garzón expone la problemática de invasión de espacio publico que presenta el parque donde los vehículos atraviesan el parque para ingresar a sus garajes los cuales no están autorizados y solicita a la alcaldía la instalación de maletines que impidan el paso vehicular al interior del parque.
RTA: El Arquitecto Felipe Peña**,** apoyo a la supervisión del contrato por parte del FDLK, informa que este tipo de elementos no hacen parte de las actividades del contrato por tal motivo no se tienen contempladas.
RTA: El señor José Maldonado solicita se le informe cuando inician las obras en el parque.
El residente técnico por parte del contratista el ingeniero José Peña, informa que se tiene programado iniciar actividades el día 2 de mayo de 2023.
Teniendo en cuenta que no se tiene n más inquietudes por parte de la comunidad se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	No se generan compromiso en la reunión.	N/A	N/A .

Elaborada por: Yesica Agudelo

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión: N/A

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Consorcio Parques EDC

FECHA: 27/04/2023 **VIRTUAL** _____ **PRESENCIAL** _____ **LUGAR** Salón comunal

OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunion Inicio Super Manzana 7A con 08-382

HORA DE INICIO: 11:00 **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:00.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Jaime Carrillo										Comunidad	No refiere	3012890536	
VICTOR URIBE										Comunidad	No refiere	450-51-23	
JUAN CAMILO ANDRADE										Comunidad	No Refiere	4505054	
Señor Casagua Mendoza										Comunidad	No 3 Refiere	4505054	
Señor Casagua Mendoza										Comunidad	No Refiero	3165393102	
Angélica Manchola C.										Comunidad	angelica0803216@gmail.com	3165111112	
Elizabeth Ballesteros										Comunidad	No Refiere	3213268396	
Elena Balcero										Comunidad	No Refiere.	3123896351	
CARLOS H. ORTEGA										Comunidad	Carlortega@yahoo.es	3176812165	
Esperanza Caballero										Comunidad	esperanzacaballero@6.mail.com	3102211	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

ASISTENTES: Reunión de inicio Super manzana 14 - COD 08-382

NOMBRE	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Luis Montaño S										SAC. SM 14.	luisroycarvo@hotmail.com	3194045409	
Jose Maldonado										JAC-S.-14	grinonejuan@gmail.com	3105703356	
Juan Grijalba										Comunidad	grinonejuan@gmail.com	315-7633772	
Mauricio Pinzon R.		X								JAC - S. 14.	mauricio.pinzon.rodriguez@gmail.com	3144071848	
Zonia Muñoz										comunidad	Zonia.Munoz@gmail.com	3142390508	
Mercedes Muñoz		X								Comunidad		7465	
Israel Garzón										Comunidad	No tengo	3112860778	
LUIS BALSERO GARZON										COMUNIDAD	balcerosluis@Gmail	3125832008	
Luis E. Mosquera										Comunidad	luismes@gmail.com	2650859	
Diana Marcela Ortiz			X							Interventoría.	dortiz.TS.@gmail.	3153133187	
Yesica Agudelo				X					X	Contratista.	gaparques82@gmail.com	3213905517	
Jose Peña				X				X		Contratista	Renned82@gmail.	3123720270	
Edna Marino				X						Interventoría.	Gmam-14@hotmail	3153649082.	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

CONSOSRCIO PARQUES EDC 2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14 CÓD.IDRD. 08-382	BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy

	
FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14 CÓD.IDRD. 08-382	FOTO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14 CÓD.IDRD. 08-382
	
FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14 CÓD.IDRD. 08-382	FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14 CÓD.IDRD. 08-382

Reunión de inicio

Contrato de obra pública

827 de 2022

Ciudad Kennedy Occidental Super Manzana 14

CÓD.IDRD. 08-382

Localidad de Kennedy

BOGOTÁ

RECOMENDACIONES GENERALES

- Para mayor agilidad de la reunión, escuche atentamente y reserve sus preguntas para el final.

- Por favor diligenciar la lista de asistencia con nombre completo, teléfono y correo electrónico.

- Al intervenir en la reunión mantenga un tono de voz agradable, recomendable usar un lenguaje respetuoso y una comunicación asertiva.

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

ORDEN DEL DÍA

1. Información del contrato.

2. Presentación de las entidades responsables del proyecto.

3. Construcción integral de las obras:

- Componente gestión social
- Componente área SST ,
- Componente área ambiental
- Componente área técnica

4. Inquietudes de la comunidad.

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Contratista : Consorcio parques EDC 2023

Contrato : 827 de 2022

Objeto: "Contratar por el sistema de precios unitarios a monto agotable el diagnóstico, mantenimiento correctivo y preventivo, suministro e instalación de mobiliario de los parques vecinales y de bolsillo priorizados en la localidad de Kennedy".

Fecha de inicio: 15 de febrero del 2023

Fecha de terminación: 14 de septiembre del 2023

Entidad contratante: Fondo de Desarrollo Local De Kennedy

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROYECTO

Presentación Alcaldía local de Kennedy

Alcaldesa Local: Yeimy Carolina Agudelo Hernández

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES EDC 2023

Director de obra: Ing. Alfredo Granados
Inspector de obra: Ing. Jimmy Melly Letrado Peña
Residente técnico: Ing. José Peña
Residente ambiental: Ing. Diana Santamaría Segura
Residente SST: Ing. Íngrid Báez Sanabria
Residente social: T.S Yesica Agudelo

Datos de contacto

Email: gsparqueskennedy827@gmail.com
Teléfono: 316 563 92 69

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN INTERVENTORÍA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

Director de Obra: Arq. Andrea Del Pilar Rubio Ramírez
Residente Técnico: Ing. Alfredo Callejas Vallejo
Residente S.S.T : Ing. Leidy Cardona Cáceres
Residente Ambiental: Ing. Gina Garzón
Residente Social: T.S Diana Marcela Ortiz

Datos de contacto

Email: interventoriacabasas.2023@gmail.com
Teléfono: 601-7530396

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PARQUE OBJETO DE INTERVENCIÓN

PARQUE	CODIGO	TIPO DE PARQUE	DIRECCIÓN
Ciudad Kennedy Occidental Supermanzana 14	08-382	Vecinal	**CARRERA 79A 41C 21 SUR**



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS

componente social

1. Programa de información
2. Programa de divulgación.
3. Programa de atención al Ciudadano
4. Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra
5. Programa de control social (Inscripción al finalizar la reunión)
6. Programa de sostenibilidad
7. Programa para la generación de empleo
8. Programa de acompañamiento social a actividades técnicas
9. Cumplimiento de noremas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS

componente social

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Dirección: Calle 25 sur No 68f - 67
- Barrio: La llanura
- Correo electrónico: gsparqueskennedy827@gmail.com
- Teléfono: 3165639269
- Residente social: Yesica Agudelo

Horario de atención:

Martes, jueves y Viernes de 8:00 am a 4:00 pm



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE S.S.T.

(seguridad y salud en el trabajo)

1. Medicina del trabajo.
2. Medicina preventiva.
3. Higiene industrial.
4. Seguridad industrial.
5. Elementos de protección personal.
6. Brigada de emergencia.

COMPONENTE AMBIENTAL

1. Protección de individuos arbóreos.

2. Retiro de material de excavación.

3. Acopio de materiales.

4. Puntos ecológicos.

. Protección de sumideros.

. Implementación de P.M.T.


COMPONENTE TÉCNICO

PROPUESTA DE LA COMUNIDAD ACTA DE PERCEPCIÓN

- Mejoramiento de la zona de juegos infantiles con cerramiento ya que es un sector donde entran vehículos.
- Demarcación de la cancha. Mantenimiento a las estructuras de baloncesto y microfutbol.
- Limpieza de sumideros de la cancha.
- Cambio de banca de la zona de juegos infantiles

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE TÉCNICO



ACTIVIDADES A EJECUTAR

- ✓ Mantenimiento de la zona de juegos infantiles.
- ✓ Instalación de piso caucho y baranda M83.
- ✓ Instalación de juego Infantil .
- ✓ Instalación de Señalización.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE TÉCNICO

NOMBRE	FOTOGRAFÍA
JUEGO MODULAR TOBOGAN PASAMANOS CIO 100154 (1 UND)	

JUEGO A INSTALAR

COMPONENTE TÉCNICO

CUADRO DE MOBILIARIO	
NOMBRE	**FOTOGRAFÍA**
IDGS (1 UNIDAD)	
VALLA MODULOS (2 UNIDAD)	
SC-80 (3 UNIDADES)	

SEÑALIZACIÓN
A INSTALAR

BOGOTÁ

BENEFICIOS DEL PROYECTO

- Generación de empleo.
- Mejorará la calidad de vida de los usuarios del parque.
- Mejoramiento de imagen del sector.

RECOMENDACIONES

- Atender la señalización dispuesta en la obra.
- El personal no está autorizado a exigir o recibir alguna compensación por los trabajos realizados por parte de la comunidad y/o terceros.
- Evitar generación de escombros y disposición de ellos dentro de la obra.
- Atender indicaciones del personal auxiliar de tráfico.
- Ni el Consorcio parques EDC 2023 ni la interventoría CABA INERVENTORÍA S.A.S , ni el F.D.L.K. asumirán créditos otorgados a los trabajadores en los diferentes establecimientos comerciales del sector, ni en las viviendas que presten servicios de alimentación, arriendos, etc.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

ESPACIO PARA PREGUNTAS



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Siendo las 12:30 p.m del día 27 de abril del 2023, se da apertura a la reunión de inicio del parque, Ciudad Kennedy Supermanzana 8, Identificado con código IDRD 08-347, de manera presencial en el parque.
Por parte del contratista y la interventoría realiza acompañamiento el área social, SST, ambiental y el área técnica.
Por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, realiza acompañamiento el Arquitecto Felipe Peña , profesional que apoya la supervisión del contrato.
Finalizada la presentación de los asistentes, la residente social del contratista informa que la reunión será grabada, motivo por el cual solicita que levanten la mano los que están de acuerdo, informa que todos los asistentes aprobaron la grabación de la reunión.
La residente social la T.S Yesica Agudelo informa que primero se hará la presentación de la información y al finalizar se dará un espacio para despejar las dudas y las inquietudes de la comunidad.
Comienza informando el orden del día.
1. Características del contrato 2. Presentación del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy 3. Presentación del contratista 4. Presentación de la interventoría 5. Objetivos y tipo del proyecto 6. Acciones contempladas para la zona de intervención 7. Programa de Gestión Social 8. Programa de Manejo Ambiental 9. Componente SST-Seguridad y salud en el trabajo 10.Inquietudes de la comunidad.

A continuación, La residente social del contratista informa los datos del contrato tales como el número de contrato, objeto y tiempo de duración. Informa las características del contrato manifestando que el contratista que va a realizar la a ejecución del contrato es Consorcio parques EDC y la modalidad del contrato indica que es de mantenimiento.
Informa que el plazo inicial para todo el contrato es de 7 meses incluyendo 1.5 meses de diagnóstico. Seguidamente informa sobre los responsables de la ejecución del proyecto.
Continúa informando el objetivo del contrato manifestando que es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".
Se informa las etapas del proyecto, iniciando por la etapa de diagnóstico la cual dura un mes punto cinco para el contrato, la segunda etapa es la ejecución de la obra, la tercera es el recibo final de las obras y la cuarta etapa está la de liquidación del contrato.
La residente social del contratista le da la palabra al área técnica quien informa las actividades a realizar puntualmente en el parque.
El ingeniero por parte del contratista informa las actividades que se van a realizar en el parque • Adecuación de cuatro senderos internos del parque. • Instalación de mobiliario urbano y señalización.
Una vez se informa sobre las generalidades del contrato se da paso a la descripción de actividades por cada una de las áreas.
Toma la palabra la residente social del contratista e informa, se tienen contempladas desde el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, las actividades que componen el plan de gestión social las cuales se describen a continuación:
• **Programa de información:** La profesional social informa que este programa está compuesto por las reuniones con comunidad que para el presente contrato corresponden a reuniones de inicio que son donde se les informa las generalidades del contrato; reuniones de avance que se ejecutarán cuando se cumpla el 50% de ejecución de la obra y reuniones de finalización que se realizarán cuando ya se tenga el 100% de obra ejecutada; así mismo se informa que si se llegará a presentar alguna eventualidad, que genere la necesidad de realizar una reunión extraordinaria estas se ejecutarán.
• **Programa de Divulgación:** Se informa que este programa lo componen los volantes de información los cuales se entregan con el fin de mantener a la comunidad enterada de las

actividades más importantes de la obra.
• **Programa de atención al ciudadano:** Se da a conocer a los asistentes que se cuenta con un punto de atención al ciudadano ubicado en calle 25 sur # 68 F -67, en donde se pueden dirigir para expresar dudas, inquietudes, quejas reclamos y sugerencias , en los siguientes horarios, los días martes miércoles y viernes de 8:00 a.m 4:00 p.m. Se informa que el correo implementado para la atención a la comunidad es gsparqueskennedy827@gmail.com, en donde se realiza la aclaración que es solamente para atender temas relacionados con el área social del contrato; finalmente se informa el número celular de atención a la comunidad 3165639269 el cual también funcionan por WhatsApp.
• **Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra:** Este programa busca que los empleados estén en diferentes procesos de capacitación , con el fin de fortalecer los procesos de obra.
• **Programa de Control social:** Este programa busca que la comunidad se apropie de la obra y haga control social sobre las actividades que se van a ejecutar , por medio del comité de participación ciudadana. Por tal motivo, la residente social del contratista hace la invitación para que se inscriban como veedores del contrato al finalizar la reunión.
• **Programa de sostenibilidad:** Este programa busca brindar a las personas beneficiarias del proyecto estrategias de sostenibilidad para las obras a ejecutar y para preservar el ecosistema que se va a intervenir.
• **Programa para la generación de empleo:** Con el fin de reactivar toda la parte de contratación laboral, se dará prioridad a la vinculación de las personas que vivan en la localidad de Kennedy, por tal motivo se informa que las personas que estén interesada en el trabajo como mano de obra no calificada pueden enviar las hojas de vida al correo electrónico gsparqueskennedy827@gmail.com o puede dirigirse al punto de atención ubicado en la calle 25 sur # 68 F -67.
• **Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra:** Se informa a los asistentes que teniendo en cuenta que en algunos sectores de intervención van a tener impacto algunos predios, se levantará un documento el cual consiste en el registro fílmico y fotográfico del estado actual de los predios antes de iniciar el proceso constructivo, con el fin de contar con un documento de verificación si se llega a presentar alguna eventual afectación.
• **Programa de normas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital:** Por medio de este programa se busca verificar el cumplimiento de la identidad visual de la administración actual en la indumentaria de los empleados del proyecto.
Una vez terminada la intervención del área de gestión social , se da la palabra a la profesional

encargada del área de Seguridad y Salud en el trabajo la Ingeniera Ingrid Báez quien informa los programas a implementar durante la ejecución del contrato.
A continuación se informa a los asistentes que en el área de seguridad y salud en el trabajo se tiene como fin mantener la integridad física de los trabajadores del proyecto por medio de los siguientes programas:
• Medicina del trabajo: El contratista dará cumplimiento a la reglamentación vigente sobre exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y retiro
• Medicina Preventiva.: Se realizarán capacitaciones y charlas orientadas a prevenir accidentes y enfermedades en los trabajadores del proyecto.
• Higiene Industrial : Se harán Inspecciones periódicas, de herramientas, maquinaria, extintores y botiquines y aquellos que lo requiera.
• Seguridad industrial: Se dará cumplimiento a la reglamentación vigente sobre los permisos de trabajo requeridos a los trabajadores de acuerdo con su oficio o labor
• Elementos de Protección personal: Se hará entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores con el fin de que realice cada una de sus labores de una forma segura.
• Brigadas de Emergencia: Se formará una brigada de emergencia a la que se capacitará en primeros auxilios y manejo de casos de emergencia.
Una vez terminada la intervención de la profesión se da la palabra a la residente ambiental del contrato la ingeniera Diana Santamaria quien informa que el objetivo principal es proteger el medio ambiente de los factores que puedan afectar, producto del proceso constructivo por medio de los siguientes programas:
• **Protección de Individuos Arbóreos:** Se informa a la comunidad que se hará protección de los individuos arbóreos que se encuentren en el parque con el fin de prevenir afectaciones producto del material de obra.
• **Retiro de material de excavación:** Se hará el retiro del material producto de la excavación en los tiempos establecidos en la reglamentación vigente.
• **Acopio de materiales:** Todo material que se encuentre acopiado se tendrá cubierto con el fin de prevenir que las partículas contaminen el medio ambiente.
• **Puntos Ecológicos:** Se hará la disposición de residuos sólidos producto de la obra, por medio del punto ecológico, dispuesto en los frentes de obra en cada uno de los

parques.

- **Protección de sumideros:** Se hará protección de los cuerpos de agua o sumideros que se encuentren en el parque, con el fin de prevenir contaminación producto del material de obra

- **Implementación de PMT:** Una vez se cuente con la aprobación del PMT, se instalará la señalización aprobada por la secretaria Distrital de Movilidad.

Una vez terminada la intervención de la residente ambiental se da la palabra al ingeniero por parte del contratista José Peña quien informa las actividades técnicas a realizar en el parque las que se relacionan a continuación

- Mantenimiento cancha deportiva
- Mantenimiento Mallas contra impacto
- Adecuación Rampa de Acceso al parque
- Instalación de señalización

Como ultimo punto se da a conocer a los asistentes algunas recomendaciones que deben tener en cuenta, relacionadas a continuación:

- Atender la señalización dispuesta en la obra.
- El personal no está autorizado a exigir o recibir alguna compensación por los trabajos realizados por parte de la comunidad y/o terceros.
- Evitar generación de escombros y disposición de ellos dentro de la obra.
- Atender indicaciones del personal auxiliar de tráfico.
- Ni el Consorcio parques EDC 2023 ni la interventoría CABA INTERVENTORÍA S.A.S , ni el F.D.L.K. asumirán créditos otorgados a los trabajadores en los diferentes establecimientos comerciales del sector, ni en las viviendas que presten servicios de alimentación, arriendos, etc.

Una vez se termina la información de actividades en cada una de las áreas se da la palabra a las dudas e inquietudes por parte de la comunidad.

Inquietudes de la comunidad

El señor Nelson Restrepo, presidente de la junta de acción comunal, solicita le informen si se le puede hacer entrega de las estructuras que desmonten de los marcos de las canchas.

RTA: El arquitecto Felipe Peña, apoyo a la supervisión del contrato indica que puede realizar la solicitud de manera formal puede ser vía correo electrónico y el contratista le haría entrega de estas estructuras las que no puedes ser instaladas en este parque.
El señor Pedro Rozo solicita se aclare si el acceso que van a adecuar al ingreso de las gradas permite accesibilidad a personas en situación de discapacidad.
RTA: El residente técnico por parte del contratista, informa que efectivamente los ingresos que se adecuen permitirán el ingreso a personas con movilidad reducida.
El señor mauricio García solicita se le informe si van a subir las mallas contra impacto.
RTA: El residente técnico por parte del contratista el ingeniero José Peña, informa que efectivamente las mallas que se instalen quedarán de 5 metros.
El señor Oscar sanches manifiesta que el muro perimetral del parque se encuentra en mal estado por lo que solicita se evalué la posibilidad de hacerle mantenimiento.
RTA: El residente técnico por parte del contratista el ingeniero José Peña, informa que el mantenimiento del muro no hace parte de las actividades a ejecutar, adicional no es recomendable tocar el muro ya que su estructura no es la recomendable.
El señor David Prada, solicita se aclare las intervenciones a realizar en el parque ya que no le fue posible llegar puntual a la reunión .
RTA: El residente técnico por parte del contratista el ingeniero José Peña, sobre plano explica nuevamente las actividades a ejecutar en el parque.
La señora Esperanza Carrasca solicita se le informe si se va a instalar señales informativas sobre la tenencia responsable de las mascotas.
RTA: El residente técnico por parte del contratista el ingeniero José Peña, informa que efectivamente se instalará una señal sobre recoger los residuos de las mascotas.
El señor David Prada pregunta si se pintara la cancha con pintura sintética
RTA: El residente técnico por parte del contratista el ingeniero José Peña, informa que la pintura de la superficie de la cancha no está contemplada dentro de las actividades del parque solo la señalización.
Teniendo en cuenta que no se presentan más inquietudes por parte de la comunidad se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	No se generan compromiso en la reunión.	N/A	N/A .

Elaborada por: Yesica Agudelo

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión: N/A

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Consorcio Parques EPC

FECHA: 27/04/2023 **VIRTUAL** _____ **PRESENCIAL** x **LUGAR** Parque Super Manzana 8 08-347

OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de Inicio Parque Super Manzana 8 COD-08-347.

HORA DE INICIO: 12:30. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 1:30.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Marco Antonio Rueda										Comunidad	MARR.1970@Hotmail.com	3204556516	
OHAIRA RIVERA R										COMUNIDAD	Omairariveraruiz@hotmail.com	3125810202	
Pedro Rozo										comunidad	pedrorozovargas@hotmail.com	3138536252	
OSCAR SANCHEZ										COMUNIDAD	OSCARSANCHEZ@MSN.COM	3125816265	
Claudia Paniagua.										comunidad	Alvarodiaz0476@gmail.com	3057749903	
Alvaro Garcia.										Comunidad	Claudiapaniagua2016@gmail	3133346393	
Jose orlando Lopez										comunidad	orlando29500@gmail.com	3132521945	
Maria Victoria Duarte										comunidad	Trabajadoresyuca@gmail.com	3134689231	
Esperanza Carrascoso										Comunidad		3115850456	Esperanza Carrasco
Nelson Restrepo										Presidente SRC	Edwin.Restrepo630@hotmail.com	3134918747	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Consorcio Parques EDC. 2023

FECHA: 27/04/2023 **VIRTUAL** _____ **PRESENCIAL** X **LUGAR** parque super manzana 8 cad

OBJETO DE LA REUNIÓN: Parque super manzana 8 cad 08-347.

HORA DE INICIO: 12:30 **HORA DE FINALIZACIÓN:** 1:30

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Rosa Elvira Oicatá										Comunidad.	rosoica@hotmail.com	3143815158	RosaOicatá
Luz Marina Torres										comunidad	luzmatosu@gmail.com	3153076147	Marina T
Andres Ribon R			X						X	Interventoria.	andrea.rzbo.r@gmail	3213910163	
Andres. Cmd.			X							Comunal	andres Bitoca	3102200062	
David Prado.										Comunidad.	marrouet2016@Hotmail	3202858757	
Alexander Ammo A.			X							Comunidad.	alexamado71@hotmail.com	3176534524	
Diana Maria Cruz			X							Interventoria	dcdiz.75@gmail.	3535355187	
Gina Marino				X						Interventoria	Ginam-14@hotmail	3153044082	
Yessica Agudelo G.			X						X	Contratista.	cpparques827@gmail	3213405514	
Jose Peña			X						X	Contratista	kennedy827@gmail.	3123726428	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

CONSOSRCIO PARQUES EDC 2023	REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 8 CÓD.IDRD. 08-347	BOGOTÁ Alcaldía Local de Kennedy



FOTO 1.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 8 CÓD.IDRD. 08-347



FOTO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 8 CÓD.IDRD. 08-347



FOTO 3.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 8 CÓD.IDRD. 08-347



FOTO 4.REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INICIO PARQUE CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 8 CÓD.IDRD. 08-347

Reunión de inicio

Contrato de obra pública

827 de 2022

Ciudad Kennedy Super Manzana 8

CÓD.IDRD. 08-347

Localidad de Kennedy

BOGOTÁ

RECOMENDACIONES GENERALES

- Para mayor agilidad de la reunión, escuche atentamente y reserve sus preguntas para el final.

- Por favor diligenciar la lista de asistencia con nombre completo, teléfono y correo electrónico.

- Al intervenir en la reunión mantenga un tono de voz agradable, recomendable usar un lenguaje respetuoso y una comunicación asertiva.

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

ORDEN DEL DÍA

1. Información del contrato.

2. Presentación de las entidades responsables del proyecto.

3. Construcción integral de las obras:

- Componente gestión social
- Componente área SST ,
- Componente área ambiental
- Componente área técnica

4. Inquietudes de la comunidad.

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Contratista : Consorcio parques EDC 2023

Contrato : 827 de 2022

Objeto: "Contratar por el sistema de precios unitarios a monto agotable el diagnóstico, mantenimiento correctivo y preventivo, suministro e instalación de mobiliario de los parques vecinales y de bolsillo priorizados en la localidad de Kennedy".

Fecha de inicio: 15 de febrero del 2023

Fecha de terminación: 14 de septiembre del 2023

Entidad contratante: Fondo de Desarrollo Local De Kennedy

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROYECTO

Presentación Alcaldía local de Kennedy

Alcaldesa Local: Yeimy Carolina Agudelo Hernández

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN CONTRATISTA
CONSORCIO PARQUES EDC 2023

Director de obra: Ing. Alfredo Granados
Inspector de obra: Ing. Jimmy Melly Letrado Peña
Residente técnico: Ing. José Peña
Residente ambiental: Ing. Diana Santamaría Segura
Residente SST: Ing. Íngrid Báez Sanabria
Residente social: T.S Yesica Agudelo

Datos de contacto
Email: gsparqueskennedy827@gmail.com
Teléfono: 316 563 92 69

BOGOTA
Alcaldía Local de Kennedy

PRESENTACIÓN INTERVENTORÍA
CABA INTERVENTORIA S.A.S

Director de Obra: Arq. Andrea Del Pilar Rubio Ramírez
Residente Técnico: Ing. Alfredo Callejas Vallejo
Residente S.S.T : Ing. Leidy Cardona Cáceres
Residente Ambiental: Ing. Gina Garzón
Residente Social: T.S Diana Marcela Ortiz


Datos de contacto

Email: interventoriacabasas.2023@gmail.com
Teléfono: 601-7530396

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

PARQUE OBJETO DE INTERVENCIÓN

PARQUE	CODIGO	TIPO DE PARQUE	DIRECCIÓN
Ciudad Kennedy Supermanzana 8	08-347	Vecinal	NOMENCLATURA OFICIAL CARRERA 77 NO 39 18 SUR



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS

componente social

1. Programa de información
2. Programa de divulgación.
3. Programa de atención al Ciudadano
4. Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra
5. Programa de control social (Inscripción al finalizar la reunión)
6. Programa de sostenibilidad
7. Programa para la generación de empleo
8. Programa de acompañamiento social a actividades técnicas
9. Cumplimiento de noremas vigentes de imagen corporativa del Distrito Capital

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS

componente social

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Dirección: Calle 25 sur No 68f - 67
- Barrio: La llanura
- Correo electrónico: gsparqueskennedy827@gmail.com
- Teléfono: 3165639269
- Residente social: Yesica Agudelo

Horario de atención:

Martes, jueves y Viernes de 8:00 am a 4:00 pm



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE S.S.T.

(seguridad y salud en el trabajo)

1. Medicina del trabajo.
2. Medicina preventiva.
3. Higiene industrial.
4. Seguridad industrial.
5. Elementos de protección personal.
6. Brigada de emergencia.

COMPONENTE AMBIENTAL

1. Protección de individuos arbóreos.

2. Retiro de material de excavación.

3. Acopio de materiales.

4. Puntos ecológicos.

. Protección de sumideros.

. Implementación de P.M.T.


COMPONENTE TÉCNICO

PRIORIZACIÓN POR PROPUESTA GANADORA EN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Mantenimiento del parque Ciudad Kennedy Supermanzana 8 (Los Próceres) Recubrimiento Foto 3 del asfalto y marcación para una cancha multidisciplinar, microfutbol, baloncesto y voleibol. Dotación de mallas de contención para aumentar la altura. Dotación de canecas de basura, avisos informativos sobre residuos de animales, reciclaje, prohibiciones y pintura para mural.

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE TÉCNICO



ACTIVIDADES A EJECUTAR

- ✓ Mantenimiento de la cancha deportiva .
- ✓ Mantenimiento de cerramiento contra impacto.
- ✓ Construcción de rampa de acceso al parque .

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Kennedy

COMPONENTE TÉCNICO

CUADRO DE MOBILIARIO	
NOMBRE	***FOTOGRAFÍA***
IDGS (1 UNIDAD)	
VALLA MODULOS (1 UNIDAD)	
CANECA (2 UNIDAD)	

MOBILIARIO
URBANO A INSTALAR

BOGOTÁ