Personal: 1 ayudante, 1 oficial

Estado del clima: Soleado
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor

Actividades: Excavacion manual de material, limpieza de la zona y demolicion de estructuras existentes

Director

Interventor

08 mayo 23 Miercoles

Personal: 1 ayudante, 1 oficial

Estado del clima: Soleado
Herramientas y/o equipo: Herramienta menor

Actividades: Demolicion de puente existe de paso peatonal, Excavacion manual de material

Director

Interventor

Powered by CamScanner

04/mayo/23 Jueves

Personal: 1 ayudante, 1 oficial

Estado del clima: Soleado
Herramientas y/o equipos: Herramienta menor

Actividades: Terminacion de demolicion de puente provicional de paso peatonal, excavacion manual de material, limpieza de la zona y demolicion de estructuras existentes.

Director

Interventor

05/mayo/23 Viernes

Personal: 1 ayudante, 1 oficial

Estado del clima: Soleado
Herramienta y/o equipos: Herramienta menor.

Actividades: limpieza de la zona, demolicion de estructura exsitente

Comite: Se reune equipo de diseñador, interventoria, obra y el contratante SUMAK. El diseñador acepto realizar un anclaje directo sobre la roca, solicita demolicion de los atenores, solicita construir acceso a la obra y realizar la señalizacion de la obra.

Director

Interventor

Powered by CamScanner

06/mayo/23 Sábado

Personal: 1 ayudante, 1 oficial

Estado del clima: soleado
Herramientas y/o equipos: 1 demoledor, herramienta menor

Actividades: limpieza de la zona, demolición de estructura existente.

Director:

Interventor

08/mayo/2023 Lunes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales.

Estado del clima: Soleado
Herramientas y/o equipo: 2 Demoledores, herramienta menor

Actividades: Se hace acceso a la obra, se demuelen placas de longitudes 2 metros de largo de puente anterior, se hace señalización de la obra, Se, realiza un cercamiento del lugar con tela saran y se pone debajo del puente provisional una polisombra.

Director

Interventor

Powered by CamScanner

09/Mayo/23 Marter

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales

Estado del clima: Soleado
Herramienta y/o equipo: 2 demoledores, herramienta menor
Actividades: Se sigue demolicion y limpieza de la zonca, se inicia demolicion de los atenores.

Director

Interventor

10/mayo/23 Miercoles

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales

Estado del clima: Nublado
Herramienta y/o equipo: 2 demoledores, herramienta menor
Actividades: Demolicion de atenores y limpieza de la zonca

Observaciones: se presenta la quebrada con altos niveles de caudal por lo que se dificulta el trabajo.
- Se continua con la demolicion

Director

Interventor

11/mayo/23 Jueves

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales

Estado del clima: Nublado - Soleado

Herramienta y/o equipo: 2 demoledores, herramienta menor
Actividades: Demolicion de atenores y limpieza de la zona, se hace vaciado de escaleras para el acceso a la obra.
Observaciones: la quebrada presenta altos niveles de caudal por lo que se dificulta el trabajo.

Director

Interventor

12/mayo/23 Viernes

Personal: 3 Ayudantes, 2 oficiales.

Estado del clima: llovizna - soleado.
Herramienta y/o equipo: 2 demoledores, herramienta menor
Actividades: Demolicion de atenores y limpieza de la zona, se termina vaciado de escaleras para el acceso a la obra, se realiza roceria en la zona.
Observaciones: la quebrada presenta altos niveles de caudal.
llego el camion con 220 varillas de 5/8" y 120 de 1/2"

Director

Interventor

Powered by CamScanner

13/mayo/23 Sabado

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales

Estado del clima: llovizna - soleado
Herramientas y/o equipos: 2 demoledores - herramienta menor
Actividades: Demolicion de atenores y limpieza de la zona, se realiza
reperfilado

Director

Interventor

15/mayo/23 Lunes

Personal: 3 ayudantes - 2 oficiales

Estado del clima: Nublado.
Herramienta y/o equipos: Herramienta menor, 2 demoledores, barreno, broca
Actividades: Se hace perforacion en la roca para los anclajes alrededor entre 20 y 30 cm anclados con SIKADUR 31 Anclaje con varilla de 5/8"; Se continua limpieza de la zona y demolicion de estructura exsitente.
Comite: Se reune equipo de diseñador, interventoria, obra y el contratante cumar, el ingeniero diseñador autoriza iniciar la construccion de la viga de fundacion desde el pilo de soporte. Se define realizar el alineamiento al eje del cauce. Se autoriza el anclaje a la roca se solicita remover elementos que causen obstruccion al cauce. Si es necesario el ingeniero autoriza ampliar el box culvert aguas abajo.

Director

Interventor

16/mayo/23 Martes

Personal: 3 ayudantes - 2 oficiales

Estado del clima: Soleado

Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, 2 demoledores, barreno, broca.

Actividades: Se continua demolicion y limpieza de la zona, se continua perforacion en roca para los anclajes al rededor entre 20 y 30 cm.

Director Interventor

17/mayo/23 Miercoles

Personal: 3 ayudantes - 2 oficiales

Estado del clima: Soleado

Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, 2 demoledores, barreno, broca

Actividades: Se continua demolicion y limpieza de la zona, se figuran los estribos en obra de acuerdo a los planos entregados, (la altura sera variable para que el lleno haga las cargas simetricas). Se hace perforacion en roca para los anclajes alrededor entre 20 y 30cm

Observaciones: la noche anterior llovio fuerte, se presenta la quebrada con altos niveles de caudal.

Director Interventor

18/mayo/23 Jueves

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales

Estado del clima: Soleado

Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, barreno, broca.

Actividades: Se continua perforacion en roca para los anclajes alrededor entre 20 y 30 cm anclados con SIKADUR 31 ANCLAJE con varilla de 5/8". Se sigue figurando estribos en obra de acuerdo a los planos entregados

Director

Interventor

19/mayo/23 Viernes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Estado del clima: Soleado
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor,

Actividades: Se continua figuracion de estribos en obra de acuerdo a los planos entregados

Director

Interventor

BOSTON

Powered by CamScanner

20/mayo/23 Sabado

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Estado del clima: Soleado
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor

Actividades: Se lleva a cabo la construccion de la estructura para la viga de Fundacion.

Director

Interventor

23/mayo/23 Martes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Estado del clima: Nublado-lluvia
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continua figuracion de estribos en obra de acuerdo a los planos entregados. Llegan dos viajes de volqueta cargada con gravilla. Se lleva a cabo la construccion de la viga de Fundacion.

Observacion: Se procede con el desvio del agua.

Director

Interventor.

Powered by CamScanner

Se realiza reunion comunidad del sector el porvenir para informar los temas de la construccion del box culvert y la construccion de la via. A continuacion se registra la Asistencia: 25/Mayo/2

Fabio Ros Parejo	8348.542
Juan de jesus Agudelo	70450559
onesimo garcia	7699274
Jorge Eduardo Palacio F.	15.500.172 Bop.
María José Jaramillo V.	21631722 de Carolina
Jairo Augusto Herrera Caballos	98547140 de anvigado
César Anibal Garcia Jimenez	1038405 028
Andrea Carolina Ramirez Sarasa	1041232157
Julian Rendon Ocampo	1128908291
Tania Villegas Giraldo	1041231614
Camilo Gomez A.	1036946219.
Francisco Luis	3.522593
Yenny camila Hincapie	1038,156c8
	70953116
Jan Camilo Cano Perin	1440535795

26/m

24/mayo/23 Miercoles

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Estado del clima: Nublado-Nublado
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor

Actividad: llega dos viajes de volqueta cargada de arena, se continua Figuracion en obra y armado formaleta para viga de Fundacion, se continua con demoliciones

Director

Interventor

BOSTON

Powered by CamScanner

25/Mayo/23 Jueves

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Estado del clima: Nublado - lluvia
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continua figuracion en obra y armado de formaleta para la viga de fundacion finalizando este. Se reciben 120 bultos de cemento estructural de argos. Finalizando la tarde comienza una fuerte precipitacion de lluvia.

Director:

Interventor

26/mayo/23 Viernes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Estado del clima: Soleado
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, concretadora, vibradores.

Actividades: Se encontro que las fuertes lluvias del dia anterior colapsaron parte de la formaleta ya instalada, se inicia limpieza y la readecuacion de la formaleta. Se procede con el vaciado de la viga de fundacion se finalizo 6:30pm, se procedio nuevamente con el desvio del agua.

Director.

Interventor

Powered by CamScanner

27/mayo/23 Sabado

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Estado del clima: Soleado
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor

Actividades: limpieza general de la obra e inicio de figuracion de acero para muro lateral derecho.

Director

Interventor

29/mayo/23 Lunes

Personal: 3 ayudanter, 2 oficiales
Estado del clima: Soleado
Herramientul y/o equipo:

Actividades: Se continua figuracion de acero para muro lateral derecho y se procede a retirar la formaleta de la viga de fundacion y se remueve tierra.

Director

Interventor

30/mayo/23 Martes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Estado del clima: Soleado
Herramienta y/o equipo

Actividades: Se recibe 120 varillas de 1/2" y 150 varilla de 5/8", se continua figuracion de acero para muro lateral derecho. y se remueve tierra.

Director

Interventor:

31/mayo/23 - Miercoles

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Estado del clima: Soleado
Herramienta y/o equipo:

Actividades: Se continua figuracion de acero para muro lateral derecho.

Director

Interventor:

Powered by CamScanner