El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN**						SIGME		
Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-304-14	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN	**Fecha Informe**	31/07/2023	**Periodo Informe**	07/2023
Departamento	MAGDALENA	**Municipio**	Pivijay	**Comité**	CAFAER	**Numero acta**	43	**Número de proyectos**	2
Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Fredy Alexander Villanueva Garzon	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán		
Interventor	LYANSA LTDA	**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7386	**N. Cuenta**	80-355565-09		

Objeto del Contrato

AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas	BQ 2446804 Otrosí 3	**Amparos**		**Aseguradora**	Liberty seguros S.A	**Vigencia Pólizas**	Desde 18
Fecha de suscripción	80-380-355	**Fecha acta de inicio**	2014-12-31	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2019-07-26		
Fecha de terminación del contrato	2020-09-30	**Fecha para liquidación contrato**	2021-03-30	**Terminó legal para liquidación**	2023-05-30		
Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

La etapa de administración de recursos no fue terminada en la oportunidad establecida, razón por la cual se inció trámite de presunto incumplimiento.

Número de usuarios contratados	2806	**Número de usuarios replanteo actual**	532	**Número de usuarios energizados**	532	**Fecha acta energización de usuarios**	2021-03-15
Valor contrato actual	$6.392.768.013,00	**Aporte Fondo**	$6.392.768.013,00	**Cofinanciación**	$0,00	**Cofinanciador**	N/A
Desembolsado	$9.618.036.199,00	**Saldo por Desembolsar**	($3.225.268.186,00)	**Porcentaje Desembolsado**	150,451825866999 %	**Saldo en la cuenta**	$31.453.754,74
Valor Remuneración	$319.638.400,65	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	2	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Seguimiento semanal viernes a las 8 am	marzo de 2021, junio de 2022, junio de 2023 tribunal administrativo del Magdalena
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
1-2023-034337 Respuesta a comunicados de balances PRONE- FAER	No se envió correspondencia en este periodo

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**

Se suscribió acta de energización y de entrega de infraestructura para AOM proyectos tanto de Pijiño y Pivijay, pendiente cierre del encargo fiduciario por parte de ECAL	Finiquitar el concepto técnico de acuerdo con el balance financiero realizado, requerir la entrega del cierre de la cuenta bancaria, del encargo y la liquidación del mismo

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
DOCUMENTACION INCOMPLETA CON VISITA			
Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
81%	AFINIA S.A.S. E.S.P., y AIR-E S.A.S. E.S.P.		NO

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación

Proceso Sancionatorio

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: FREDY ALEXANDER VILLANUEVA GARZON