El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN						SIGME		
Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-410-19	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Fecha Informe**	31/07/2023	**Periodo Informe**	07/2023

Departamento	META	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAFAER	**Numero acta**	50	**Número de proyectos**	1

Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Angelica Rocio Olave Gutierrez	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán

Interventor	SINCREL S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria de Bogotá S.A	**Encargo Fiduciario**	3-1-89824	**N. Cuenta**	364742890

Objeto del Contrato

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN REDES ELÉCTRICAS VEREDAS LA PAZ, COMUNITARIA, TROCHA 24, PTO LUCAS, PORVENIR, ALBANIA, GUAPAYA MEDIO Y BAJO, PALMAR, MARACAIBO, EL TRIUNFO Y AGUALINDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA

Pólizas	GU077804	**Amparos**	Cumplimiento	**Aseguradora**	Confianza S.A.	**Vigencia Pólizas**	23/04/20

Fecha de suscripción	364742890	**Fecha acta de inicio**	2019-08-13	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2022-03-23		
***Fecha final para Etapa I**	2019-10-16	***Fecha final para Etapa II**	2019-12-03	***Fecha final para Etapa III**	2021-10-24	***Fecha final para Etapa IV**	2022-09-23

Fecha de terminación del contrato	2039-06-26	**Fecha para liquidación contrato**	2041-06-26	**Terminó legal para liquidación**	2041-12-26

Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Otrosí No. 1 del 20/08/2019: la cláusula primera modificó el literal c y los numerales i) y ii) del literal d del numeral 1 de la cláusula décima - obligaciones del operador de red. La cláusula segunda modificó el numeral ii) del numeral 1 y el parágrafo 1 del numeral 2 de la cláusula decima segunda - garantías. La cláusula tercera modificó el anexo 2 correspondiente al cronograma, con fecha de terminación del 23/11/2021. .Otrosí No. 2 del 11/09/2020: la cláusula primera modificó la cláusula primera - objeto y alcance del objeto..Acta de suspensión del 23/06/2021 suspendió el contrato hasta el 23/07/2021

Número de usuarios contratados	187	**Número de usuarios replanteo actual**	229	**Número de usuarios energizados**	229	**Fecha acta energización de usuarios**	2022-03-23

Etapa y actividad cronograma	Acta de terminación y balance financiero	**Etapa y actividad real**	Acta de terminación y balance financiero

Avance contrato proyectado	100%	**Avance contrato real**	100%	**Retraso contrato**	0%
Avance obra proyectado	100%	**Avance de obra real**	100%	**Retraso obra**	0%

Ultimo informe Administrador	2022-02-28	**Observaciones ultimo informe administrador**	EMSA no remite informes de manera periodica y cumplida, a pesar del requerimiento de los mismos

Valor contrato actual	$3.606.044.115,00	**Aporte Fondo**	$3.606.044.115,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	N/A

Desembolsado	$3.606.044.115,00	**Saldo por Desembolsar**	$0,00	**Porcentaje Desembolsado**	100%	**Saldo en la cuenta**	1.006.044.454,00

Valor Remuneración	$132.005.340,15	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	4	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Vigencia 2019	$1.442.417.646,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$1.442.417.646,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$1.081.813.234,50	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$1.081.813.234,50	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$1.081.813.234,50	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$1.081.813.234,50	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$0,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Seguimiento cada quince días jueves a las 9 am	febrero de 2022
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
Envío Acta de Liquidación del Contrato de Encargo Fiduciario FAER 410-2019	No se envió correspondencia en este periodo
Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se recibió el acta de liquidación del encargo fiduciario, con este documento se completa la información que se requiere para elaborar el concepto técnico el cual se elaboró y se encuentra en revisión jurídica	Hacer seguimiento a la revisión jurídica del concepto técnico
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Contrato en término	N/A

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
N/A	N/A
Proceso Sancionatorio	
N/A	

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.
***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: ANGELICA ROCIO OLAVE GUTIERREZ