El futuro es de todos · Minenergía · LA NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO** **CONTRATO EN ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN**	SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-648-17	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Fecha Informe**	31/07/2023	**Periodo Informe**	7/2023

Departamento	META	**Municipio**	Cumaral	**Comité**	CAFAER	**Numero acta**	49	**Número de proyectos**	1

Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán

Interventor	LIGHGEN INGENIERIA S.A.	**Fiducia**	Fiduciaria de Bogotá S.A	**Encargo Fiduciario**	3-1-74936	**N. Cuenta**	364-695-528

Objeto del Contrato

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS JUAN PABLO, SAN JOAQUIN, CHEPERO ALTO Y VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META

Pólizas	12GU071541	**Amparos**	Todo riesgo, construcción y montaje y RCE	**Aseguradora**	Confianza	**Vigencia Pólizas**	24/03/20

Fecha de suscripción	364-695528	**Fecha acta de inicio**	2017-12-28	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2019-03-24

Fecha de terminación del contrato	2037-12-28	**Fecha para liquidación contrato**	2039-12-28	**Terminó legal para liquidación**	2042-02-28

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

No tiene modificaciones. Se ha efectuado reuniones periodicas con el OR y los técnicos para hacer seguimiento a la entrega de documentación. Se envió a GGC la ampliación de póliza para suscripción del Acta TyBF, enviadas por el OR, aun no ha sido aprobada

Número de usuarios contratados	50	**Número de usuarios replanteo actual**	59	**Número de usuarios energizados**	59	**Fecha acta energización de usuarios**	2021-03-23

Valor contrato actual	$1.088.809.401,00	**Aporte Fondo**	$1.088.809.401,00	**Cofinanciación**	$0,00	**Cofinanciador**	N/A

Desembolsado	$427.945.788,00	**Saldo por Desembolsar**	$660.863.613,00	**Porcentaje Desembolsado**	39,3040129527684 %	**Saldo en la cuenta**	$0,00

Valor Remuneración	$39.881.358,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	4	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Seguimiento quincenal viernes a las 9 am	marzo de 2021
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
Solicitud desembolso FAER GGC 648-17 1-2023-030041 del 14-6 Solicitud ATBF Contrato FAER 648-17	3-2023-019441 del 27-7 Solicitud suscripción ATBF FAER 2017 EMSA

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se envió concepto técnico a GGC con respuesta a comentarios y observaciones realizadas por estos	Estar atentos a la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero por parte de GGC

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Conclusiones	Acciones a realizar
Este contrato esta en ejecución fuera de términos contractuales, el OR se ha allanado a cumplir y han	Revisar concepto técnico enviado por GGC y elaborar acta de terminación y balance financiero, se debe tramitar los recursos. Estar pendiente de la póliza de AOM y de la revisión de información a OAJ según solicitud de actualización, que está pendiente de informarse cuando se tenga claro el cierre del encago fiduciario y balance de recursos. Continuar con las reuniones periodicas programadas

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Concepto técnico en GGC

Porcentaje avance documental periodo actual	Operador de AOM	Descripción etapa de AOM	Póliza AOM
100%	EMSA S.A. E.S.P.	El contrato cuenta con la etapa de AOM actualmente se encuentra en ejecución en la etapa de ejecución de recursos hasta NO SE HA CARGADO EL ACTA DE INICIO.	NO

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación
CGR	Incumplimiento al Contrato

Proceso Sancionatorio
Esta en trámite el procedimiento de posible incumplimiento. GGC lo pasó a OAJ y estos solicitiaron actualización de incumplimiento, se hizo pero se indicó que se había solicitado información a EMSA p

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: SILVIA MARIA BLANDON ARIAS