DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-649-17	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Fecha Informe**	31/07/2023	**Periodo Informe**	7/2023

Departamento	META	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAFAER	**Numero acta**	49	**Número de proyectos**	1

Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán
Interventor	SEGEN INGENIERIA S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria de Bogotá S.A	**Encargo Fiduciario**	3-1-74938	**N. Cuenta**	364695536

Objeto del Contrato

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato

CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS EN MEDIAR Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS COSTA RICA Y TERMALES EN EL MUNCIPIO DE VISTAHERMOSA META

Pólizas	12GU071542	**Amparos**	cumplimiento y anticipo	**Aseguradora**	Confianza	**Vigencia Pólizas**	24/03/20

Fecha de suscripción	364-695536	**Fecha acta de inicio**	2017-12-28	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2019-03-24

Fecha de terminación del contrato	2037-12-28	**Fecha para liquidación contrato**	2039-12-28	**Terminó legal para liquidación**	2042-02-28

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Se han efectuado reuniones periodicas programadas con el OR y técnicos. No tiene modificaciones. Se efectuaron actualizaciones a presuntos incumplimientos en 2 oportunidades en mayo y en julio, tal como fueron solicitadas. Se envió a GGC la ampliación de póliza para suscripción del Acta TyBF, enviadas por el OR, aun no ha sido aprobada.

Número de usuarios contratados	67	**Número de usuarios replanteo actual**	94	**Número de usuarios energizados**	94	**Fecha acta energización de usuarios**	2021-03-26

Valor contrato actual	$1.145.891.756,00	**Aporte Fondo**	$1.145.891.756,00	**Cofinanciación**	$0,00	**Cofinanciador**	N/A

Desembolsado	$450.381.445,00	**Saldo por Desembolsar**	$695.510.311,00	**Porcentaje Desembolsado**	39,30401 3022326 %	**Saldo en la cuenta**	$2.004.164,79

Valor Remuneración	$41.912.789,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	4	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Seguimiento quincenal viernes a las 9 am	marzo de 2021
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
1-2023-030041 del 14-6 Solicitud ATBF Contrato FAER 649-17	3-2023-017438 del 7-7 envío del concepto técnico a GGC para elaboración del ATBF 3-2023-019441 del 27-7 Solicitud suscripción ATBF FAER 2017 EMSA

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se envió concepto técnico a GGC	Hacer seguimiento a la revisión de GGC al concepto técnico

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Conclusiones	Acciones a realizar
Este contrato esta en ejecución fuera de términos contractuales, el OR se ha allanado a cumpir, y se	Revisar concepto técnico cuando se envie, elaborar acta de terminación y balance financiero, se debe tramitar los recursos. Estar pendiente de la póliza de AOM, estar pendiente de actualización de incumplimiento a OAJ a hoy 12/12/21

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Pendiente liquidar encargo fiduciario para enviar concepto técnico a GGC

Porcentaje avance documental periodo actual	Operador de AOM	Descripción etapa de AOM	Póliza AOM
100%	EMSA S.A. E.S.P.	El contrato cuenta con la etapa de AOM actualmente se encuentra en ejecución en la etapa de ejecución de recursos hasta NO SE HA CARGADO EL ACTA DE INICIO.	NO

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación
NA	Incumplimiento al Contrato

Proceso Sancionatorio
Esta en trámite el procedimiento de posible incumplimiento

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: SILVIA MARIA BLANDON ARIAS