El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO** **CONTRATO EN ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN**	SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-650-17	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Fecha Informe**	31/07/2023	**Periodo Informe**	7/2023

Departamento	META	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAFAER	**Numero acta**	49	**Número de proyectos**	1

Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán

Interventor	SEGEN INGENIERIA S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria de Bogotá S.A	**Encargo Fiduciario**	3-1-74942	**N. Cuenta**	364-695-544

Objeto del Contrato

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato

CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS JERICO Y PUERTO LUCAS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META

Pólizas	12GU071557	**Amparos**	Cumplimiento y anticipo	**Aseguradora**	Confianza	**Vigencia Pólizas**	24/03/20

Fecha de suscripción	364-695544	**Fecha acta de inicio**	2017-12-28	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2019-03-24		
Fecha de terminación del contrato	2037-12-28	**Fecha para liquidación contrato**	2039-12-28	**Terminó legal para liquidación**	2042-02-28		
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Se han efectuado reuniones periodicas con el OR. No tiene modificaciones. Se efectuaron actualizaciones a presuntos incumplimientos en 2 oportunidades en mayo y en julio, tal como fueron solicitadas. Se envió a GGC la ampliación de póliza para suscripción del Acta TyBF, enviadas por el OR, aun no ha sido aprobada

Número de usuarios contratados	57	**Número de usuarios replanteo actual**	59	**Número de usuarios energizados**	59	**Fecha acta energización de usuarios**	2021-03-25

Valor contrato actual	$1.032.288.536,00	**Aporte Fondo**	$1.032.288.536,00	**Cofinanciación**	$0,00	**Cofinanciador**	N/A

Desembolsado	$405.730.820,00	**Saldo por Desembolsar**	$626.557.716,00	**Porcentaje Desembolsado**	39,3040129625154 %	**Saldo en la cuenta**	$0,00

Valor Remuneración	$37.740.244,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	4	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Seguimiento semanal jueves a las 9 am	marzo 2021
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
Solicitud de desembolso FAER GGC 650-17	3-2023-019441 del 27-7 Solicitud suscripción ATBF FAER 2017 EMSA

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se envió concepto técnico a GGC	Requerir a GGC la revisión del concepto técnico enviado

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Conclusiones	**Acciones a realizar**

Este contrato esta en ejecución fuera de términos contractuales, el OR se ha allanado a cumpir. Se	Revisar concepto técnico enviado por el ingeniero y elaborar acta de terminación y balance financiero, se debe tramitar los recursos. Estar pendiente de la póliza de AOM

Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
N/A			
Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
100%	EMSA S.A. E.S.P.	El contrato cuenta con la etapa de AOM actualmente se encuentra en ejecución en la etapa de ejecución de recursos hasta NO SE HA CARGADO EL ACTA DE INICIO.	NO

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación
NA	Incumplimiento al Contrato

Proceso Sancionatorio
Esta en trámite el procedimiento de posible incumplimiento

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: SILVIA MARIA BLANDON ARIAS