| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El futuro es de todos · Minenergía | LA NUEVA ENERGÍA | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN** | | | | | | SIGME | | | |
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato** | FAZNI-GGC-075-520-17 | **Etapa Contrato** | LIQUIDACIÓN | **Fecha Informe** | 31/07/2023 | **Periodo Informe** | 7/2023 | | |
| **Departamento** | GUAVIARE | **Municipio** | San Jose del Guaviare | **Comité** | CAFAZNI | **Numero acta** | 67 | **Número de proyectos** | 1 | | |
| **Contratista** | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Juan Camilo Puerto Rodríguez | **Apoyo Jurídico** | Maritza Liliana Carvajal Machuca | **Supervisor** | Cristian Andres Díaz Durán | | | | |
| **Interventor** | CONSORCIO INTERVENTORÍA FV GUAVIARE | **Fiducia** | FIDUCIARIA POPULAR S.A. | **Encargo Fiduciario** | 520-75 | **N. Cuenta** | 477-01180-3 | | | | |
| **Objeto del Contrato** | | | | | | | | | | | |
| AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS | | | | | | | | | | | |
| **Alcance del Contrato** | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIRE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | | | | | | | | | | | |
| **Pólizas** | GU070936 | **Amparos** | cumplimiento | **Aseguradora** | Confianza | **Vigencia Pólizas** | 10/11/20 | | | | |
| **Fecha de suscripción** | 10/11/2017 | **Fecha acta de inicio** | 2017-12-28 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 2020-12-31 | | | | | | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 2015-02-28 | **Fecha para liquidación contrato** | 2024-09-10 | **Terminó legal para liquidación** | 2024-09-10 | | | | | | |
| **Número de otrosíes** | 6 | **Suspendido** | NO | **Desde** | | **Hasta** | | | | | |
| **Resumen trámites jurídicos del contrato** | | | | | | | | | | | |
| Otrosí 1 (31/07/18).Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2018. - Otrosí 2 (28/12/18) Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 13 de abril de 2019. - Otrosí 3 (12/04/2019) Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 13 de septiembre de 2019. - Otrosí 4 (12/09/19) Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 30 de noviembre de 2019. - Otrosí 5 (27/11/18) Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 28 de febrero de 2020. - Suspensión 1 (17/02/20) Suspende el plazo de ejecución del Contrato hasta el 27 de abril de 2020. - Prorroga 1 a la suspensión 1 (27/04/20) Prorroga la suspensión del plazo de ejecución del Contrato hasta el 27 de junio de 2020. - Prorroga 2 Suspensión 1 (24/06/20) Prorroga la suspensión del plazo de ejecución del Contrato hasta el 27 de julio de 2020. - Otrosí 6 (27/07/20) Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2020. El 10/03/22 se hizo reunion con el técnico para establecer el estado del contrato , el mismo termino el 31 de diciembre 2020, se encuentra en revisión técnica financiera en conjunto con el IPSE, el 10/03/22 se solicita devolución de rendimientos financieros. A hoy 19/07/22 y se tiene proyección de concepto técnico, falta consolidación de documentación financiera, se hizo revisión jurídica de concepto técnico se devolvió con observaciones. Vuelve a entrar concepto 14/07/22. Hoy 16/08/2022 se devuelve concepto técnico con observaciones el 26/07/2022, la aseguradora contesta sobre la ampliación de póliza se revisa respuesta, se solicita redireccionar solicitud a otra aseguradora. | | | | | | | | | | | |
| **Número de usuarios contratados** | 965 | **Número de usuarios replanteo actual** | 965 | **Número de usuarios energizados** | 965 | **Fecha acta energización de usuarios** | 2020-12-16 | | | | |
| **Valor contrato actual** | $14.324.869.954,00 | **Aporte Fondo** | $5.462.391.340,00 | **Cofinanciación** | $8.862.478.614,00 | **Cofinanciador** | IPSE | | | | |
| **Desembolsado** | $735.184.255,00 | **Saldo por Desembolsar** | $13.589.685.699,00 | **Porcentaje Desembolsado** | 5,13222289180162 % | **Saldo en la cuenta** | $0,00 | | | | |
| **Valor Remuneración** | $716.243.498,00 | **Valor Remuneración tramitado** | $644.619.148,20 | **Número de Remuneraciones** | 4 | **Número Remuneraciones tramitadas** | 3 | | | | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| Cada 15 días los martes a las 9 am | NA |
| **Correspondencia recibida** | **Correspondencia enviada** |
| 16-3 Oficio MME pidiendo Certif FAZNI 520-075 de 2017 | 2-2023-006513 del 24-3 Respuesta solicitud ENERGUAVIARE aseguradora FAZNI 520-075 de 2017 |
| **Observaciones Apoyo Técnico** | |
| **Conclusiones** | **Acciones a realizar** |
| Se recibió respuesta de la aseguradora, se debe elaborar certificación de la garantía por parte de la supervisión, se envió borrador al IPSE | Requerir al IPSE la entrega del documento de certificación de la garantía suscrito para continuar el trámite de las firmas en el Ministerio |
| **Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato** | |
| **Conclusiones** | **Acciones a realizar** |
| Se esta revisando con el supervisor técnico el informe final para elaborar Acta de terminación y Bal | Se realizo reunion con el tecnico en el mes de marzo de 2022 y se seguiran haciendo reuniones mensuales con el fin de lograr la recolección de documentos necesarios para liquidar el contrato. A hoy 19/07/22 en este contrato ya se hizo revisión jurídica de concepto técnico, se devolvió con observaciones: El 14/07/22 vuelve a entrar a revisión jurídica concepto técnico. Hoy 16/08/2022 se devuelve concepto técnico con observaciones el 26/07/2022, la aseguradora contesta sobre la ampliación de póliza se revisa respuesta, se solicita redireccionar solicitud a otra aseguradora. |
| **Estado tramite liquidación o etapa de terminación** | |
| CONCEPTO TECNICO EN ELABORACION CON VISITA-IPSE | |

| Porcentaje avance documental periodo actual | Operador de AOM | Descripción etapa de AOM | Póliza AOM |
|---|---|---|---|
| 96% | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | N/A | NO |

| Entidad que Investiga | Motivo de Investigación |
|---|---|
| N/A | N/A |
| **Proceso Sancionatorio** | |
| N/A | |

**Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ**
**Firmado digitalmente por: MARITZA LILIANA CARVAJAL MACHUCA**