El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA		DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				SIGME			
Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-442-15	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN III	**Fecha Informe**	31/07/2023	**Periodo Informe**	7/2023
Departamento	BOLÍVAR- LA GUAJIRA	**Municipio**	Magangue- San Juan del Cesar	**Comité**	CAPRONE	**Numero acta**	26	**Número de proyectos**	4
Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Natalia Ramírez Yepes	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán		
Interventor	SINCREL S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-62436	**N. Cuenta**	364659854		

Objeto del Contrato

REALIZAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SERAN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DEL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas	No Aprobada. N. 12 GU062043 Certificado GU127359	**Amparos**	Cumplimiento y pago anticipado	**Aseguradora**	Compañía aseguradora de fianzas S.A - CONFIANZA	**Vigencia Pólizas**	21/12/20

Fecha de suscripción	364-659-85	**Fecha acta de inicio**	2015-12-30	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**		2021-12-21	
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		***Fecha final para Etapa IV**	
Fecha de terminación del contrato	2021-12-21	**Fecha para liquidación contrato**	2022-06-21	**Terminó legal para liquidación**	2024-08-21		
Número de otrosíes	7	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Otro si 1 del 28/12/16 se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato hasta el 30 de diciembre de 2017. así mismo, se modificó el Anexo N° 1 – Proyectos , el Anexo N° 2 – Cronograma , la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de Desembolso y se adicionó el valor del Contrato en la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($192.078.541,76) IVA incluido, así mismo se modificó el impuesto presupuestal, la Cláusula Cuarta del contrato. Otro si 2 del 13/12/17 prorroga plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2018. Otro si 3 del 3/08/18 prorroga plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2018. Otro si 4 del 30/11/18 se prorroga hasta el 15 de marzo de 2019 y se adicionó un numeral (xxiv) a la.Cláusula Cuarta – Obligaciones del Administrador . Otro si 5 del 26/08/19 se prorroga hasta el 26 de enero de 2020. Otro si 6 del 13/11/20 se prorroga hasta el 21 de mayo de 2021. Otro si 7 del 20/05/21 se prorroga hasta el 21 de diciembre de 2021. Cuenta con 3 suspensiones. En trámite suspensión Nº 4 del contrato hasta el 21 de marzo de 2022.

Número de usuarios contratados	392	**Número de usuarios replanteo actual**	447	**Número de usuarios energizados**	447	**Fecha acta energización de usuarios**	2021-08-27
Etapa y actividad cronograma	Liquidación de contratos de obra e interventoría			**Etapa y actividad real**	Entrega de infraestructura eléctrica a nuevos operadores		
Avance contrato proyectado	97,78%	**Avance contrato real**	89,24%	**Retraso contrato**	8,54%		
Avance obra proyectado	100%	**Avance de obra real**	100%	**Retraso obra**	0%		
Ultimo informe Administrador	2022-06-30	**Observaciones ultimo informe administrador**	EMSA no envía los informes de manera periódica y cumplida				

Valor contrato actual	$1.536.640.000,00	**Aporte Fondo**	$1.536.640.000,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	N/A
Desembolsado	$1.536.640.000,00	**Saldo por Desembolsar**	$0,00	**Porcentaje Desembolsado**	100%	**Saldo en la cuenta**	$88.265.642,70
Valor Remuneración	$67.228.072,91	**Valor Remuneración tramitado**	$33.614.036,00	**Número de Remuneraciones**	3	**Número Remuneraciones tramitadas**	1

Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$0,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
No se realizaron reuniones en este periodo	No se realizaron visitas en este periodo
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
No se recibió correspondencia en este periodo	2-2023-020199 del 7-7 Solicitud avances documentales PRONE 442-15

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se suscribieron las actas de energización y de entrega de la infraestructura en el proyecto Gran Colombia, con estas se completaron las actas de todos los proyectos de este Contrato	Hacer seguimiento a EMSA en relación con la entrega de la documentación que corresponda para efectuar la liquidación de este Contrato

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Conclusiones	**Acciones a realizar**
Contrato presenta inconvenientes para el cierre del mismo pues la comunidad del proyecto gran Colomb	En trámite en GGC suspensión Nº 4 al contrato. Una vez recibida se debe revisar y remitir al Administrador para firma y ampliación de pólizas.

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
N/A	N/A

Proceso Sancionatorio
N/A

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.
***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: NATALIA RAMÍREZ YEPES