| | | |
|---|---|---|
| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAER | **Contrato** | GGC-657-2020 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 31-07-2023 | **Periodo Informe** | 22-06-2023 - 21-07-2023 |
| **Departamento** | Boyacá | **Municipio** | Boyacá | **Comité** | CAFAER | **Número acta** | 56 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Juan Camilo Puerto Rodríguez | **Apoyo Jurídico** | Elcy Esperanza Rodriguez Arias | **Supervisor** | Cristian Andrés Diaz Duran | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | | **Encargo Fiduciario** | ENCARGO FIDUCIARIO FAER 657 | | | | |

**Objeto del Contrato**

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto ?Ampliación redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca ? Boyaca?, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO, la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas ? FAER.

**Alcance del Contrato**

Ampliación redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca  Boyacá

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 3001872 | $ 1.312.156.681 | 03-05-2021 | 01-10-2024 | PREVISORA |
| PAGO ANTICIPADO | 3001872 | $ 2.849.835.336 | 03-05-2021 | 01-10-2024 | PREVISORA |
| CUMPLIMIENTO | 3001872 | $ 1.312.156.681 | 03-05-2021 | 01-10-2024 | PREVISORA |
| PAGO ANTICIPADO | 3001872 | $ 2.849.835.336 | 03-05-2021 | 01-10-2024 | PREVISORA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 03-05-2021 | **Fecha acta de inicio** | 03-05-2021 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 26-09-2024 |

**Cronograma**

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. | 03-05-2021 | 06-05-2021 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) | 05-05-2021 | 21-05-2021 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de la Interventoria | 21-05-2021 | 20-06-2021 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para la contratacion de interventoria | 20-06-2021 | 19-08-2021 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Suscripción del contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio | 19-08-2021 | 18-09-2021 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Realizacion de socialización y verificacion de usuarios | 18-09-2021 | 16-01-2022 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Realizar verificación de la localizacion prevista del proyecto en el campo | 18-09-2021 | 16-01-2022 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar) | 18-09-2021 | 16-01-2022 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. | 18-09-2021 | 16-01-2022 | %1,07 | %98 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 1 | Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) | 18-09-2021 | 16-01-2022 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Verificar que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicada en zonas de alto riesgo. | 18-09-2021 | 16-01-2022 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto. | 16-01-2022 | 15-02-2022 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de obra | 15-02-2022 | 29-07-2022 | %1,07 | %100 |
| Etapa 1 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificacion cn el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO | 15-02-2022 | 29-07-2022 | %1,09 | %100 |
| Etapa 2 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 29-07-2022 | 28-08-2022 | %1,67 | %100 |
| Etapa 2 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 28-08-2022 | 10-04-2023 | %1,67 | %100 |
| Etapa 3 | Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución) | 10-04-2023 | 06-11-2023 | %60 | %45 |
| Etapa 3 | Acta de recibo de obras | 06-11-2023 | 01-12-2023 | %5 | %0 |
| Etapa 3 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. | 01-12-2023 | 30-01-2024 | %5 | %0 |
| Etapa 4 | Acta de recibo y entrega de infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor. | 30-01-2024 | 30-03-2024 | %3,33 | %0 |
| Etapa 4 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros. Cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito | 30-03-2024 | 28-06-2024 | %3,33 | %0 |
| Etapa 4 | Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato. | 28-06-2024 | 26-09-2024 | %3,34 | %0 |
| Etapa 2 | Firma de contratos de obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. | 09-02-2023 | 10-04-2023 | %1,66 | %100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 02-05-2041 | **Fecha para liquidación contrato** | 02-05-2041 | **Termino legal para liquidación** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 1 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| GGC-657-2020-01 | 10-06-2021 | Modificar el literal 1.1 del numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda del contrato FAER GGC No. 657 de 2020, frente a las garantías durante la etapa de administración de la construcción y puesta en operación |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | | **Número de usuarios replanteo actual** | 529 | **Número de usuarios energizados** | 0 | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %49,29 | **Avance contrato real** | %46,98 | **Retraso contrato** | %2,31 |
| **Avance obra proyectado** | %37 | **Avance de obra real** | %0 | **Retraso obra** | %37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 22-06-2023 - 21-07-2023 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | EBSA no dligencio las casillas de logros, dificultades ni factores de atraso, tampoco envió el soporte SEBRA del mes correspondiente, se aprueba el informe teniendo en cuenta la demás información suministrada | **Acciones a realizar – último informe** | Hacer seguimiento convencional al Contrato, en especial a la realización de los desembolsos de vigencia expirada solicitados por EBSA |

**Pagos Efectuados Al Contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %43,44 | **Valor Total del Contrato** | $ 6.560.783.403 | **Valor Total Pagado** | $ 2.849.835.336 |

**Detalle de los pagos efectuados al contrato**

| Fecha | Número de acta | Descripción | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30-07-2021 | 1 | primer desembolso vigencia 2020 | $ 2.849.835.336 | Pagado |
| 13-08-2021 | 2 | segundo desembolso vigencia 2021 | $ 656.078.341 | Grabado |
| 30-09-2021 | 3 | tercer desembolso vigencia 2021 | $ 656.078.341 | Grabado |
| 29-10-2021 | 4 | cuarto desembolso vigencia 2021 | $ 656.078.339 | Grabado |
| 18-02-2022 | 5 | quinto desembolso vigencia 2022 | $ 871.356.523 | Grabado |
| 13-04-2022 | 6 | sexto desembolso vigencia 2022 | $ 871.356.523 | Grabado |

**Lista de Remuneraciones**

| Descripción | Valor |
|---|---|
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| 0 | 0 |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| Comentario | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| EBSA lleva más de 8 meses insistiendo sobre el alza en los precios de los materiales, sin embargo no ha radicado una solicitud con los debidos soportes para su respectivo análisis, es importante recalcar a EBSA sobre el tiempo que está dejando pasar y las actividades que están dejando vencer sin evidenciarse alguna actuación que permita continuar con el normal desarrollo del proyecto | 31-10-2022 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se debe notificar a EBSA sobre los presuntos incumplimientos evidenciados en algunas actividades propias del cronograma del Contrato | 31-10-2022 | | Alarma Activa | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Contrato suspendido del 16/03/2022 al 26/07/2022 por problemas en replanteo. Para actualizar cronograma y póliza. El contratista manifiesta insuficiencia de recursos por alza de precios del mercado. | 20-09-2022 | | Alarma Apagada | | ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |