DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-701-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-07-2023	**Periodo Informe**	27-04-2023 - 26-05-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	San Martín	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Alba Nury Arias Hincapié	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

“NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PARAISO”

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113018	$ 518.470.486		17-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113018	$ 518.470.486		17-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	23-08-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	23-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	18-11-2021	26-11-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	28-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	28-03-2022	17-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	28-03-2022	27-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%72
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-05-2022	26-06-2022	%3	%63
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-05-2022	11-06-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-05-2022	01-06-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	11-06-2022	21-06-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-05-2022	26-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	21-06-2022	21-07-2022	%3	%99
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	21-07-2022	31-07-2022	%3	%92
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	31-07-2022	28-12-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	28-12-2022	17-01-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	17-01-2023	17-04-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	17-04-2023	17-05-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	17-05-2023	01-07-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	18-03-2022	02-04-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	01-07-2023	31-07-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	01-07-2023	31-07-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	31-07-2023	23-08-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	815	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%95,37	**Avance contrato real**	%47,78	**Retraso contrato**	%47,59
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%31,39	**Retraso obra**	%68,61

Ultimo informe Constratista	27-04-2023 - 26-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no diligenció las casillas de dificultades ni factores de atraso, no obstante, se aprueba el informe teniendo en cuenta la demás información suministrada. Se evidencian atrasos significativos en el cumplimiento de las actividades del cronograma del contrato	**Acciones a realizar – último informe**	Requerir a EMSA el cumplimiento de las actividades del cronograma del contrato en los términos y plazos establecidos

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 2.592.352.433	**Valor Total Pagado**	$ 1.036.940.973

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
17-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 1.036.940.973	Pagado
20-12-2021	2	segundo desembolso vigencia 2022	$ 648.088.108	Grabado
22-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 648.088.109	Grabado
24-12-2021	4	Cuarto desembolso	$ 259.235.243	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se evidencian atrasos significativos en el cronograma aún cuando se concedió la prórroga solicitada por EMSA S.A. E.S.P.	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publica Otrosí No. 1 al Contrato PRONE GGC 701-21	14-10-2022		Alarma Apagada	Otrosi No. 1 PRONE 701-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Actividad de administración de la construcción y puesta en operación termina el 2 Enero 2023, Se Pide Prórroga 6 Meses Hasta 2 De Julio De 2023 El 8 De Septiembre Se Envía Memorando Solicitud De Otrosi No 1 Prone 701-2021, Pendiente De Trámite Por Modificación De Minuta De Otrosí Por Parte Del Ggc	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**