CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_115

Bogotá D.C., 30 de julio del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220 CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL N°6 DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría se permite remitir el informe mensual N°6 del contrato en referencia correspondiente al periodo de tiempo del 12 de junio al 11 de julio de 2023, de acuerdo con los términos presentados por parte de la entidad.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA

N° 6

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.4146220

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).



PERIODO: DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE JULIO DE 2023

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

N°	DESTINATARIO	RESPONSABLE	MAGNETICO
01	ARQ. ALEXANDER OSORIO SUPERVICIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	X



INDICE DE MODIFICACIONES / AJUSTES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1	15-07-2023	Elaboración del documento	Residentes de Interventoría

ESTADO DE VERSIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	ELABORÓ	ELABORÓ	APROBÓ
			
Nombre: Luis Carlos Rojas.	**Nombre:** Paola Guerra León	**Nombre:** Juan Guillermo Rodríguez	**Nombre:** Cindy Rodríguez B.
Cargo: Residente Interventoría	**Cargo:** Residente Interventoría	**Cargo:** Residente Interventoría	**Cargo:** Director Interventoría
Fecha: 15 de julio de 2023	**Fecha:** 15 de julio de 2023	**Fecha:** 15 de julio de 2023	**Fecha:** 15 de julio de 2023

VALIDACIONES DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO

POR INTERVENTORÍA	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Elaboró	Residente Interventoría	Luis Carlos Rojas.	
	Residente Interventoría	Paola Guerra León	
	Residente Interventoría	Juan Guillermo Rodríguez	
	Inspector SST interventoría	Nitsson Fabian Cruz Calderón	
	Inspector SST interventoría	Mabel Ellyseth Velasco Osuna	
	Inspector SST interventoría	Álvaro Romero	
	Inspector SST interventoría	Carolina Garza	
	Asesor ambiental	Erika Patricia Pastos Silva	
Aprobó	Director Interventoría	Cindy Rodríguez B.	

AVAL SED

El supervisor de secretaria de educación ha revisado el presente informe, por lo tanto, aprueba y avala la información descrita, por lo tanto, autoriza la radicación de este ante la Entidad.

POR SED	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Revisó y aprobó	Supervisor	Arq. Alexander Osorio	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION 10
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 11
2.1 Ubicación geográfica 11
2.2 Descripción 12
3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
3.1 Información general 14
3.2 Aspectos contractuales 14
3.3 Aspectos legales y revisión de pólizas 15
3.4 Aspectos financieros 15
3.5 Giro anticipo 16
3.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de interventoría 17
3.6.1 Personal aprobado de la interventoría 17
3.6.2 Gestión de comités de seguimiento semanal 17
3.6.3 Ítems No Previstos (NPs) 18
3.6.4 Gestión de actas de seguimiento semanal emergencias 18
3.6.5 Actividades ejecutadas - Interventoría 19
3.6.6 Comentarios de la interventoría 21
3.6.7 Situaciones especiales ocurridas en el periodo 22
3.7 Control de calidad de los productos 26
3.8 Control de inspección y ensayo 27
3.9 Control equipos de medición 27
3.10 Seguimiento y control procesos y métodos constructivos 27
3.11 Control de planos y diseños 27
3.12 Control de la información documentada 28
3.13 Comunicaciones 28
3.14 Recursos humanos 28
3.15 Evaluación de riesgos 28
4 GENERALIDADES TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRA 29

4.1 Información general del contrato de obra....29
4.2 Aspectos contractuales....29
4.3 Aspectos legales y revisión de pólizas....30
4.4 Aspectos financieros....30
4.5 Giro anticipo....32
4.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de obra....32
4.6.1 Personal aprobado del contratista....32
4.6.2 Avance – Programa de obra....32
4.6.3 Actividades ejecutadas....33
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A....33
COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A....34
COLEGIO EL RODEO SEDE A....34
COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A....35
COLEGIO LA VICTORIA SEDE B....35
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D....35
COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A....36
COLEGIO SAN ISIDRO SEDE A....36
COLEGIO MORALBA SEDE C....36
COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B....37
COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ B....37
COLEGIO NUEVA DELHI SEDE A....37
COLEGIO ALTAMIRA SEDE B....37
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A....37
COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C....38
COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B....38
COLEGIO LOS ALPES SEDE C....38
4.6.4 Situaciones especiales ocurridas en el periodo....38
4.7 Control de calidad de los productos....39
4.8 Control de inspección y ensayo....39
4.9 Control equipos de medición....39
4.10 Entregas físicas de obra....40
4.11 Control de planos y diseños....40
4.12 Control de la información documentada....40
4.13 Recursos humanos....40
4.14 Maquinaria y equipos aprobados contractuales....41
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....41
6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORIA....42

6.1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA 42
6.2 COMPONENTE SST 42
6.3 INGRESO Y LISTADO DE PERSONAL 42
6.4 AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 43
6.5 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.....43
6.6 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 44
6.7 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS 44
6.8 GESTIÓN DE LA SALUD 44
6.8.1 Relación de Incidentes y Accidentes Laborales 45
6.8.2 Ausentismos 45
6.8.3 Exámenes médicos ocupacionales 45
6.8.4 Programa de Pausas Activas 45
6.9 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 45
6.9.1 Procedimientos y prácticas seguras 45
6.9.2 Inspecciones de seguridad 45
6.9.3 Elementos de Protección personal. 45
6.9.4 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO.....46
6.9.5 EVALUACIÓN Y MONITOREO 46
6.9.6 PLAN ANUAL DE SST 46
6.10 PLAN BÁSICO LEGAL.....46
6.10.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 46
6.11 CONCLUSIONES 47
6.12 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA 48
6.12.1 COMPONENTE SST 48
6.12.2 INGRESO Y LISTADO DEL PERSONAL 48
6.12.3 Afiliación y aportes al sistema general de seguridad social.....48
6.12.4 Personal ingreso.....48
6.12.5 Personal retirado 50
6.12.6 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.....51
6.12.7 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 51
6.12.8 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS 55
6.12.9 Maquinaria y equipos.....55
6.12.10 Vehículos 56
6.12.11 GESTIÓN DE LA SALUD.....56
6.12.12 Relación de incidentes y accidentes laborales 56
6.12.13 Ausentismos 57
6.12.14 Exámenes médicos ocupacionales 57

6.12.15 Protocolo de bioseguridad COVID 19....58
6.12.16 Programa de Pausas Activas....58
6.12.17 Hidratación del personal....58
6.13 GESTIÓN DE SEGURIDAD....58
6.13.1 Procedimientos y prácticas seguras....59
6.13.2 Inspecciones de seguridad....59
6.13.3 Elementos de Protección personal.....59
6.13.4 Riesgo químico....59
6.13.5 Señalización de las obras....60
6.13.6 Manejo de campamentos y centros de acopio....60
6.14 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO....60
6.14.1 EVALUACIÓN Y MONITOREO....61
6.14.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN....61
6.15 PLAN BÁSICO LEGAL....61
6.15.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.....61
6.15.2 Comité de Convivencia Laboral....62
6.16 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES....62
7 COMPONENTE AMBIENTAL....64
7.1 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS EN EL PERIODO....66
7.1.1 Actividades del contratista:....66
7.1.2 Programa de tramites y/o permisos ambientales....66
7.1.3 Programa de Manejo de Residuos....67
7.1.4 Programa de Residuos de Construcción y Demolición....68
7.1.5 Programa de Sensibilización Ambiental....70
7.1.6 Programa de manejo de materiales....71
7.1.7 Programa de Uso y Ahorro eficiente de Agua y Energía....72
7.1.8 Programa de Manejo de Maquinaria y Vehículos y Programa de manejo y prevención de la contaminación atmosférica.....73
7.1.9 Programa de Manejo Ambiental de Especies Vegetales....74
7.2 Actividades de la interventoría:....74

ANEXOS

Anexo SST-01. Inducciones SST Interventoría
Anexo SST-02. Exámenes médicos interventoría
Anexo SST-03. Relación del personal interventoría
Anexo SST-04. Planilla Seguridad Social interventoría
Anexo SST-05. Entrega Epp Interventoría

Anexo SST-06. Registro charlas y capacitaciones
Anexo SST-07. Certificado de accidentalidad ARL interventoría
Anexo SST-08. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios
Anexo SST-09. Indicadores SST interventoría
Anexo SST-10. Inspecciones interventoría
Anexo SST-11. Plan Anual interventoría
Anexo SST-12. Acta de nombramiento de vigía SST

Anexo SST-14. Exámenes médicos Contratista
Anexo SST-15. Planillas seguridad social Contratista
Anexo SST-16. Afiliaciones personal de ingreso
Anexo SST-17. Paz y Salvo personal retirado
Anexo SST-18. Entrega de EPP
Anexo SST-19. Control Personal Contratista
Anexo SST-20. Registro de charlas y capacitación
Anexo SST-21. Evaluación capacitación
Anexo SST-22. Documentación Accidente Altamira Sede B
Anexo SST-23. Certificado accidentalidad ARL
Anexo SST-24. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios
Anexo SST-25. Indicadores contratista
Anexo SST-26. Permisos de trabajo
Anexo SST-27. Inspecciones Preoperacionales
Anexo SST-28. Análisis de Trabajo Seguro
Anexo SST-29. Gestión trabajo en alturas
Anexo SST-30. Certificaciones equipos de alturas
Anexo SST-31. Certificación andamio
Anexo SST-32. Inspecciones
Anexo SST-33. Fichas técnicas equipos
Anexo SST-34. Fichas seguridad productos químicos
Anexo SST-35. Acta conformación COPASST
Anexo SST-36. Acta conformación CCL
Anexo SST-37. Programa de capacitación

Anexo AMB-01 ajuste PMA y PMRCD
Anexo AMB-02 Correspondencia
Anexo AMB-03 Manejo de RCD
Anexo AMB-04 Actividades ambientales del periodo
Anexo AMB-05 Consumo servicios

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Listado de Sede Grupo No.7 – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 11
Tabla 2. Listado de Adición – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 12
Tabla 3. Pólizas actuales – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 15
Tabla 4. Avance de obra – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 16
Tabla 5 Facturación Generada – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS Fuente: Elaboración propia 16

Tabla 6 Personal aprobado – INTERVENTORIA. 17
Tabla 7 Relación de comités de seguimiento 18
Tabla 8 Ítems No Previstos aprobados 18
Tabla 9 Relación de comités de seguimiento 19
Tabla 10 Resumen de emergencias del periodo reportado 20
Tabla 11 Resumen de colegios en intervención 21
Tabla 12 Emergencias cerradas Anexo – Anexo TEC-09 26
Tabla 13 Resumen diseños entregados por la SED 27
Tabla 14 Pólizas actuales Cto. Obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA 30
Tabla 15 Avance de obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA 31
Tabla 16 Facturación – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA 31
Tabla 17 Personal aprobado – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA 32
Tabla 18 Resumen de avance de obra 33
Tabla 19 Relación equipo aprobado- Obra 41
Tabla 20. Listado Personal Técnico SST Interventoría 42
Tabla 21. Control del personal Interventoría 43
Tabla 22. Listado Personal Activo por parte de interventoría 43
Tabla 23. Charlas y capacitaciones Interventoría 44
Tabla 24. Listado de personal Técnico SST del contratista 48
Tabla 25. Control del personal 48
Tabla 26 Listado de personal de ingreso 50
Tabla 27. Listado de personal retirado 51
Tabla 28. Charlas y capacitaciones 55
Tabla 29. Listado equipos 56
Tabla 30. Listado vehículos 56
Tabla 31. Ausentismo 57
Tabla 32: relación correspondencia emitida por el contratista 66
Tabla 33: Gestores Aprobados en el Periodo. 69
Tabla 34: RCD abril, mayo y junio 2023 69
Tabla 35: inventario sumideros afectados por las obras. 72
Tabla 36: vehiculos aprobados para el transporte de RCD. 73

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Localización General Del Proyecto 11

1 INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe mensual de actividades No. 6 del contrato N° **CO1.PCCNTR.4146220**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07)."**, para el periodo comprendido entre el 12 de junio al 12 de julio de 2023.

La estructura de presentación del Informe Mensual No. 6, comprende los siguientes componentes: Componente Técnico, Componente Ambiental, Componente de Seguridad y Salud en el trabajo.


A continuación, se presenta el Componente Técnico; del informe mensual No. 6 de interventoría; en donde se tratan temas relacionados con las condiciones del contrato, seguimiento, evaluación de los planes propuestos, avance físico y financiero y en general todo lo relacionado con el control, exigencia y verificación de la ejecución y cumplimiento del objeto, términos de referencia y las especificaciones particulares del contrato.

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Ubicación geográfica

Las obras se ejecutarán en la localidad de San Cristóbal sur de la ciudad de Bogotá D.C.

Ilustración 1: Localización General Del Proyecto



El Grupo No.7 tiene a cargo los siguientes frentes de obra:

No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE
1	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO	A	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO
2	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA	A	GUACAMAYAS
3	SAN CRISTOBAL	COLEGIO EL RODEO	A	EL RODEO
4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ENTRE NUBES	B	LA PENINSULA
5	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ENTRE NUBES	D	SANTA RITA SUR ORIENTAL
6	SAN CRISTOBAL	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ	A	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ
7	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO	A	COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO
8	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL	A	COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL
9	SAN CRISTOBAL	COLEGIO LA VICTORIA	B	SANTAFEREÑA
10	SAN CRISTOBAL	COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL	B	EL QUINDIO
11	SAN CRISTOBAL	COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL	C	FUNDACION EL CONSUELO
12	SAN CRISTOBAL	COLEGIO NUEVA DELHI	A	NUEVA DELHI
13	SAN CRISTOBAL	COLEGIO RAFAEL NUÑEZ	B	ANDRES ROSILLO
14	SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR	A	SAN CRISTÓBAL SUR
15	SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL
16	SAN CRISTOBAL	COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS	B	SANTA INES

Tabla 1. Listado de Sede Grupo No.7 – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE
1	SAN CRISTOBAL	COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)	A
2	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	C
3	SAN CRISTOBAL	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	B
4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	B
5	SAN CRISTOBAL	COLEGIO EL RODEO (IED)	B
6	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	C
7	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	A
8	SAN CRISTOBAL	COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)	A
9	SAN CRISTOBAL	COLEGIO LOS ALPES (IED)	C
10	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)	B
11	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	B
12	SAN CRISTOBAL	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	A

Tabla 2. Listado de Adición – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

2.2 Descripción[1]

La Secretaría de Educación del Distrito requiere realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED, dentro de las cuales se encuentra el mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios, de acuerdo con las siguientes actividades:

Por lo anterior la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos considera necesario realizar la presente contratación para la ejecución de actividades de mantenimiento PROGRAMADO y de EMERGENCIAS, definiendo cada una de estas así:
PROGRAMADA: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas.

REPARACIONES DE EMERGENCIA: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata. Se incluyen dentro de estas, actividades o cantidades no programadas que no hayan sido incluidas en el diagnóstico inicial realizado a cada equipamiento postulado, debido a circunstancias inesperadas causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales y de sus sedes administrativas.

La atención oportuna con carácter correctivo y/o preventivo para todos los eventos calificados como emergencia, para eliminar el riesgo principal y seguidamente, ejecución de todas las obras para habilitar los espacios afectados como consecuencia de la emergencia (aulas de clase, áreas administrativas, comedores escolares, zonas exteriores, cerramientos, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física, etc.), permitiendo así el normal funcionamiento de la Institución y otros espacios de propiedad de la Defensoría del Espacio Público entregados a la Secretaría de Educación del Distrito y evitando, además, el cierre parcial o total de la misma, en la totalidad del área metropolitana.

La atención de las emergencias en los colegios distritales y sedes administrativas comprende dos (2) etapas: en primera instancia, se realiza la mitigación del riesgo (esto consiste en la atención inmediata para minimizar los efectos de la ocurrencia de la emergencia tales como apuntalamiento de elementos en riesgo de colapso, desmonte de estructuras que puedan colapsar, corte de servicio de acueducto, energía eléctrica o gas natural por escapes o corto circuito, recolección y disposición adecuada de escombros, la suplencia de baterías sanitarias portátiles, tratamientos silviculturales, control de vectores, reparación de redes eléctricas e hidráulicas etc.) y una segunda etapa es la ejecución de las obras de mantenimiento correctivo necesarias para adecuar los espacios afectados y ponerlos nuevamente en funcionamiento.

3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 Información general

El Secretaria de educación Distrital, a través de la invitación publica SED-CM-A-DCCEE-050-2022, adjudico a CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS, identificado con NIT: 901.648.957-3, el contrato de interventoría N° CO1.PCCNTR.4146220, cuyo objeto es "Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura (grupo 07)".

3.2 Aspectos contractuales

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE EDUACIÓN DISTRITAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).
PLAZO:	Trece (13) meses
FECHA DE INICIO:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE ENERO DE 2024
VALOR:	$ 951.700.910

VALOR ADICIÓN No.1: $ 372.223.480

VALOR TOTAL: $ 1.323.924.390

ANTICIPO: N/A

3.3 Aspectos legales y revisión de pólizas

El CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS constituyó a favor de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO a favor de Entidades estatales, expedida por la Compañía Seguros mundial, conforme a lo estipulado en "GARANTÍAS Y SEGUROS" del Contrato y previamente se actualizaron según adición No.1 al contrato de Interventoría.

Se presenta a continuación el detalle de la póliza constituida y su última fecha de modificación en el **Anexo TEC-01** se incluye las pólizas vigentes a la fecha.

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Fecha última modificación	Estado actual
Cumplimiento del contrato	BQ-100061124	$ 264.784.878	21/12/2022 al 20/07/2024	SEGUROS MUNDIAL	28/04/2023	Vigente
Salarios y prestaciones sociales	BQ-100061124	$ 66.196.219	21/12/2022 al 20/01/2027	SEGUROS MUNDIAL	28/04/2023	Vigente
Calidad del Servicio	BQ-100061124	$ 264.784.878	21/12/2022 al 20/01/2026	SEGUROS MUNDIAL	28/04/2023	Vigente

Tabla 3. Pólizas actuales – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

3.4 Aspectos financieros

El presupuesto inicial de secretaria de Educación Distrital para la ejecución del objeto del contrato de interventoría, es la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($951.700.910),** posterior a esto el día 31 de marzo de 2023 se suscribió adición No.1 al contrato de interventoría por un monto de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($372.223.480),** para un valor total de **MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENDA PESOS M/CTE ($1.323.924.390)** (incluido AIU). **ANEXO TEC -02**

Se presenta el Estado de Avance de interventoría N° **CO1.PCCNTR.4146220,** con un porcentaje ejecutado a la fecha del 18,68%, el cual corresponde a un valor de $ 247.309.076,00

AVANCE DE OBRA	CONTRACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
AVANCE TIEMPO (días)	395	185	185
AVANCE FINANCIERO (%)	100%	27.09%	18.68%
VALOR FINANCIERO ($)	$1.323.924.390	$358.651.117	$247.309.076

Tabla 4. Avance de obra – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

La SED pagara los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignada por la SED.

El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato se pagará, una vez sean suscritas actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.

Para el sexto corte, se presenta acta de cobro por un valor de $73.477.803 el cual corresponde al 5.55% del valor contractual, de acuerdo con el cobro del acta N°6 del contratista de obra.

La facturación generada a la fecha por la Interventoría se indica a continuación:

Periodo Facturado	Porcentaje de avance	Valor de avance	Acumulado	Acumulado	Valor cancelado
	(%)	($)	(%)	($)	($)
12/01/2023 - 11/02/2023	0.27%	$3.526.051	0.27%	$3.526.051	$3.526.051
12/02/2023 - 11/03/2023	1.37%	$18.082.317	1.64%	$21.608.368	$18.082.317
12/03/2023 – 11/04/2023	3.56%	$47.104.436	5.20%	$68.712.804	$47.104.436
12/04/2023 – 11/05/2023	3.69%	$48.912.363	8.89%	$117.625.167	$48.912.363
12/05/2023 – 11/06/2023	5.01%	$66.319.329	13.89%	$183.944.496	$66.319.329
12/06/2023 – 11/07/2023	5.55%	$73.477.803	19.44%	$257.422.299	
TOTAL CONTRACTUAL	**19.44%**	**$257.422.299**			**$183.944.496**

Tabla 5 Facturación Generada – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

3.5 Giro anticipo

Para el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.4146220, no aplica el anticipo.

3.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de interventoría

3.6.1 Personal aprobado de la interventoría

El CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS presentó para aprobación el personal que se describe a continuación, el cual fue verificado y aprobado por la Supervisión del contrato por parte de la SED, así mismo, se agrega organigrama de interventoría en el **Anexo TEC-03.**

Cargo a desempeñar	Nombres y Apellidos
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	LUIS CARLOS ROJAS BARON
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ANDRES GIOVANNY BELLO ACUÑA
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	JOHN CARLOS SANTANA BOHORQUEZ
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	KETTY MARIA CHIQUILLO BUENO
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	ALEXANDER RODRIGUEZ SUAREZ
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	KAREN JINETH ACOSTA PAEZ
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	CARLOS ANDRES MONTES TORRES
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	WENDY DANIELA VARGAS NIÑO
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	FABIAN ALEJANDRO TAFUR DUARTE
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	NITSSON FABIAN CRUZ CALDERÓN
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	MABEL ELLYSETH VELASCO OSUNA
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	YENY CAROLINA GARZA BARRERA
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	ALVARO ROMERO BALLESTEROS
ASESOR ESTRUCTURAL	JOSÉ LUIS ANAYA GUERRERO
ASESOR AMBIENTAL	ERIKA PATRICIA PASTOS SILVA
ASESOR ELECTRICO	DAVID ALEJANDRO UMBARILLA
ASESOR HIDROSANITARIO	JUAN CAMILO TORRES ZAPATA

Tabla 6 Personal aprobado – INTERVENTORIA.
Fuente: Elaboración propia

3.6.2 Gestión de comités de seguimiento semanal

Se han programado y realizado comités de obra semanalmente, de manera presencial, durante todo el día. En estos comités se controla, consensua, pacta y exige las recomendaciones y compromisos propios y contractuales. Así mismo, se plantea en estos comités los compromisos inherentes a las partes para el buen desarrollo del proyecto, especialmente los que se derivan de la responsabilidad del contratista. Plantea, además, las actividades realizadas y a realizar que tocan aspectos administrativos, aspectos técnicos, sociales, ambientales y SST, así como todos aquellos que se involucren en la resolución del proyecto, como la interrelación con otras entidades gubernamentales y privadas que se sumen o intercepten con el proyecto.
Las actas de comité de obra se presentan en el **Anexo TEC-04.**

Comité de Obra No.	Fecha
Comité No. 20	16/06/2023
Comité No. 21	23/06/2023
Comité No. 22	29/06/2023
Comité No. 23	06/07/2023

Tabla 7 Relación de comités de seguimiento
Fuente: Elaboración propia

3.6.3 Ítems No Previstos (NPs)

En el desarrollo del contrato se han venido presentando ítems o actividades no previstas haciendo referencia a aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio de este. Sin embargo, son actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el trámite y aprobación de los siguientes ítems no previstos por parte de la SED, con previa aprobación de la interventoría. **Anexo TEC-05** se anexa aprobación de NPs.

APROBACION DE NPs		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROBADO**
22.1.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1000 LTS	$ 724.255,00
22.1.3	REINSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA UPVC TIPO ECOROOF O SIMILAR	$ 26.901,00
22.1.4	CAJA DE INSPECCIÓN 1.10 X 1.10 H:1.7 M (INCLUYE TAPA)	$ 1.657.286,00

Tabla 8 Ítems No Previstos aprobados
Fuente: Elaboración propia

3.6.4 Gestión de actas de seguimiento semanal emergencias

Se han programado y realizado actas de atención a emergencias y recorridos, de manera presencial en estos recorridos se controla, consensua, pacta y exige las recomendaciones, además se realizan y compromisos propios y contractuales.

ACTA	UBICACIÓN	Fecha
Acta atención a emergencia	Colegio Juan Rey Sede A	11/07/23
Acta atención a emergencia	Colegio los Alpes Sede A	28/06/23
Acta atención a emergencia	Colegio Florentino Gonzales	22/06/23
Acta atención a emergencia	Colegio Gran Colombia	20/06/23
Acta atención a emergencia	Colegio José Joaquín Castro Sede B	20/06/23

Acta atención a emergencia	Colegio Jose Félix Restrepo Sede A	14/06/23

Tabla 9 Relación de comités de seguimiento
Fuente: Elaboración propia

3.6.5 Actividades ejecutadas - Interventoría

La Interventoría realizó actividades de control y verificación a las actividades realizadas por parte del Contratista las cuales se enumeran a continuación:

- Se lleva a cabo el seguimiento y control a los métodos constructivos por parte del contratista de acuerdo con cada actividad a desarrollar según cada frente de trabajo

- Se hace seguimiento y verificación presupuestal de acuerdo con la programación de obra general de acuerdo con las cantidades reales en obra. Así mismo se agrega la programación contractual. **Anexo TEC-06**

- Se realiza el seguimiento y control al Plan de calidad, Plan Ambiental, Plan SST, plan de RCD, y programación.

- Se hace seguimiento y control al retiro y manejo de RCD.

- Se hace seguimiento y control al retiro de residuos ordinarios no aprovechables, por lo tanto, en el periodo del presente informe no han sido retirados residuos ordinarios.

- Se elaboran los informes semanales correspondientes, para informar a la SED, el avance de obra durante el periodo informado. **Anexo TEC-07**

- Se lleva el registro diario de las actividades realizadas por el contratista mediante bitácora por colegio. A corte del presente informe se llevan 15 bitácoras de los colegios en ejecución: **Anexo TEC-08**

    1) Alemania Unificada sede A
    2) José Joaquín Castro sede A
    3) El Rodeo sede A
    4) Tomas Rueda Vargas sede A
    5) La Victoria sede B
    6) Entre Nubes sede D
    7) José María Carbonel sede A
    8) San Isidro Sur Oriental sede A
    9) San Cristóbal sede B
    10) Moralba sede C
    11) Nueva Delhi sede A
    12) Altamira sur oriental sede B
    13) Entre Nubes sede A
    14) José Félix Restrepo sede C
    15) José Acevedo y Gómez sede B
    16) Los Alpes sede C

- En el periodo de tiempo informado se da inicio de intervención a los siguientes colegios y emergencias reportadas por la SED.

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	EN EJECUCIÓN
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO**
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	REPORTADA
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	EN EJECUCIÓN
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**
23	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA
24	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**
25	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**
26	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR	**TERMINADO**
27	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**
28	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE HUECO	REPORTADA
29	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**
30	VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**
31	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y	REPORTADA
32	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	EN EJECUCIÓN
33	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	EN EJECUCIÓN
34	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**
35	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	REPORTADA
36	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	REPORTADA
37	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	REPORTADA
38	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA
39	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	REPORTADA
40	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	REPORTADA
41	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACIÓN, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	**TERMINADO**
	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA/RETIRADA
	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA/RETIRADA

Tabla 10 Resumen de emergencias del periodo reportado
Fuente: Elaboración propia

No.	COLEGIO	SEDE	FECHA INICIO	ESTADO
1	JOSE FELIX RESTREPO	A	25/07/2023	DISEÑO
2	ALEMANIA UNIFICADA	A	12/01/2023	EN EJECUCION
3	EL RODEO	A	10/04/2023	**TERMINADO**
4	ENTRE NUBES	B	15/09/2023	
5	ENTRE NUBES	D	12/01/2023	EN EJECUCION
6	FRANCISCO JAVIER MATIZ	A	15/07/2023	
7	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	6/02/2023	EN EJECUCION
8	JOSÉ MARIA CARBONEL	A	12/01/2023	EN EJECUCION
9	LA VICTORIA	B	13/06/2023	EN EJECUCION
10	MORALBA SUR ORIENTAL	B	11/10/2023	
11	MORALBA SUR ORIENTAL	C	3/04/2023	EN EJECUCION
12	NUEVA DELHI	A	20/02/2023	EN EJECUCION
13	RAFAEL NUÑEZ	B	10/08/2023	FALTA ARRIENDO
14	SAN CRÍSTOBAL SUR	A	13/02/2023	**TERMINADO**
15	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	21/03/2023	**TERMINADO**
16	TOMÁS RUEDA VARGAS	B	24/07/2023	
17	PANTALEON GAITAN PEREZ	A	4/07/2023	EN EJECUCION
18	ALTAMIRA SUR ORIENTAL	C	28/08/2023	FALTA ARRIENDO
19	SAN CRISTOBAL SUR	B	20/06/2023	EN EJECUCION
20	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	B	10/06/2023	EN EJECUCION
21	EL RODEO	B	18/08/2023	FALTA ARRIENDO
22	JOSE FELIX RESTREPO	C	2/05/2023	EN EJECUCION
23	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL	A	24/04/2023	EN EJECUCION
24	VEINTE DE JULIO	A	2/10/2023	
25	LOS ALPES	C	10/06/2023	EN EJECUCION
26	ALEMANIA UNIFICADA	B	17/08/2023	
27	ALTAMIRA SUR ORIENTAL	B	24/04/2023	EN EJECUCION
28	TOMAS RUEDA VARGAS	A	24/04/2023	EN EJECUCION

Tabla 11 Resumen de colegios en intervención
Fuente: Elaboración propia

3.6.6 Comentarios de la interventoría

A la fecha de corte del informe Mensual No.6 de interventoría, se tienen los siguientes antecedentes administrativos relacionados con el desarrollo del contrato:

- Se firma acta de inicio de interventoría el día 21/12/2022
- Se actualizan pólizas según acta de inicio y se suben a plataforma Secop II, para previa aprobación de la SED.
- Se radica ante la SED el informe diagnóstico de interventoría el día 30 de enero de 2023, mediante oficio M202211091COLEGIOSSED_016.
- Se realiza la actualización de terceros en la SED para los pagos de actas parciales.
- Se realiza aprobación de personal mínimo del contrato de obra.

- Se remite acta parcial No.1 de obra e interventoría el 15/02/23
- Se remite informe mensual No.1 de interventoría y obra el 24/02/23
- Se da viabilidad adición de contrato de obra el 09/03/23
- Se remite propuesta económica de adición contrato de interventoría 23/02/23
- Se recibe listado de precios SED 2023 el 09/03/23
- Se remite acta parcial No. 2 de obra e interventoría el 14/03/23
- Se remite informe mensual No. 2 de interventoría y obra el 23/03/23
- Se remite acta parcial No. 2 de obra e interventoría el 14/03/23
- Se remite informe mensual No. 2 de interventoría y obra el 23/03/23
- Se realiza modificatorio de adición al contrato CO1.PCCNTR.4146220 de interventoría
- Se remite acta parcial No.3 de obra a interventoría el 25/04/23
- Se remite informe mensual No.3 de interventoría y obra el 26/04/23
- Se remite acta parcial No.4 de obra e interventoría el 25/05/23
- Se remite informe mensual No.4 de interventoría y obra el 29/0/23
- Se realiza modificatorio de adición al contrato CO1.PCCNTR.4077644 de obra
- Se aprueban NPs por parte de la SED el 25/05/2023
- Se remite acta parcial No.5 de obra a interventoría 27/06/2023
- Se remite informe mensual No.5 de interventoría y obra 27/06/2023

3.6.7 Situaciones especiales ocurridas en el periodo

En el periodo de tiempo informado se presentan los siguientes eventos:

a) El Colegio Rafael Núñez, se encontraba previsto iniciar el día 13 de febrero de 2023, el cual no ha sido posible iniciar la ejecución debido a que hasta la fecha no se cuenta con la disposición del espacio ya que los usuarios no han sido reubicados en otro predio.

b) Colegio Moralba sede C: Para el presente periodo y evidenciando el estado actual del mal estado de la placa de entre piso del colegio se debe realizar un reforzamiento a la misma; por otra parte, se tiene contemplado realizar un muro reforzado para el lindero del colegio a causa del mal estado del muro actual.

c) Colegio José Félix Restrepo sede A: El contratista manifiesta que se requiere un diseño estructural para poder soportar la cubierta, dado que actualmente no se cuenta con estructura para soportar la estructura de cubierta toda vez que las luces son amplias alrededor de 13.5 m por 8 m, por lo cual no es posible iniciar hasta que no se definan las actividades a realizar y el alcance económico para las actividades a ejecutar. Se encuentra en revisión.

d) Colegio José Acevedo y Gómez sede B: se presenta una filtración de agua probablemente proveniente de los baños, lo cual está generando saturación del terreno que conforma el patio y humedad en los muros. Por tanto se define realizar excavación en la zona de los baños para encontrar la tubería que presenta la filtración y realizar la reparación para estabilidad del terreno, actividades que no estaban contempladas en el alcance inicial del colegio.

e) No se ha podido dar inicio a la intervención integral de los colegios El Rodeo sede B y Altamira sede C, debido a que hasta la fecha no se cuenta con la disposición del espacio

ya que los usuarios no han sido reubicados en otro predio. Estos colegios debían iniciar en el mes de junio para poder alcanzar la intervención total en el tiempo contractual.

f) Se han ejecutado las emergencias en los colegios

- Colegio El Rodeo: emergencia reportada el 13 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación y/o cambio de elementos de cuarto de bombas para su correcto funcionamiento, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención; El día 11 de marzo de 2023 se instala el cableado eléctrico de suministro de bombas.

- Colegio La victoria: Emergencia reportada el 13 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación y/o cambio de elementos del cuarto de bombas para su correcto funcionamiento, además de esto la coordinación del colegio manifiesta la necesidad de realizar un cerramiento en la entrada del colegio esto toda vez que los habitantes de calle del sector duermen en la zona de entrada y salida de los estudiantes, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención; el contratista realiza cambio de borneras de las bombas para poder suministrar corriente a la mismas y realizar el diagnostico.

- Colegio la belleza: Emergencia reportada el 18 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la adecuación del shut de basuras, se programa visita según espacios dispuestos por el colegio.

- Colegio Florentino Gonzales: Emergencia reportada el 02 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua potable subterráneos y el sello de fisuras en muros de salones, se está realizando arreglo de fisuras de los salones reportados e impermeabilización de viga canal.

- Colegio Rafael Núñez sede A: Emergencia reportada el 03 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar el mantenimiento de la canal interna de aguas lluvias del colegio toda vez que se rebosa cuando llueve, se realiza visita el día 22 de marzo de 2023, se encuentra que para hacer el cambio de la canal s debe realizar el desmonte de teja del ala occidental, lo que causa que se eleve el presupuesto contemplado para esta emergencia por lo cual se escala la solicitud de cambio de teja y canal a la SED.

- Colegio Gloria Valencia Castaño: Emergencia reportada el 06 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar el sandblasting en vidrios de baños y sala de profesores, instalación de divisiones zona administrativa, e instalación de suiches de red, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención, se realiza la actividad de sandblasting, y se esta la espera de las cotizaciones de las demás actividades por parte del contratista.

- Colegio Vitelma: Emergencia reportada el 07 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación de tubería de tanques elevados de

almacenamiento de agua potable y mantenimiento de baños. se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención, se ejecuta el cambio de cubierta baño preescolar, limpieza de tanques de agua potable, cambio de tubería pvc de tanques, cambio de luminarias, está pendiente realizar la impermeabilización de un muro de salón múltiple.

- Colegio San Isidro Sur Oriental: Emergencia reportada el 06 de febrero de 2023, se requiere realizar la adecuación del patio principal, se aprueba por parte de la SED realizar una placa de contra piso en el área a intervenir con dilataciones en adoquín, actividad que se inició el día 12 de abril con la demolición de tableta en mal estado.

- Colegio Nueva Delhi: Emergencia reportada el 21 de febrero de 2023, se requiere independizar la acometida de los congeladores del comedor escolar lo anterior debido a la fluctuación de energía, se realizó la cometida para congeladores.

- Colegio la Belleza: Emergencia reportada el 24 de febrero de 2023, se requiere reparar fuga de agua en baño de segundo piso, emergencia atendida.

- Colegio Moralba sede A: Emergencia reportada el 08 de marzo de 2023, se requiere instalar rejas en la ventanearía de la fachada del colegio toda vez que la comunidad de los alrededores en ocasiones quiebra los vidrios, se realiza visita el día 10 de marzo de 2023 al ser el área de las ventanas un área amplia se pone a consideración de la SED, en que ventanas se instalara la reja, por lo cual el contratista de obra realizara el presupuesto y será analizado por la SED e Interventoría.

- Colegio Moralba sede A: Emergencia reportada el 08 de marzo de 2023, se requiere el mantenimiento de la cubierta por filtraciones, se realiza visita el 10 de marzo de 2023 se evidencia el deterioro de la cubierta por lo cual el contratista de obra propone realizar el cambio de la teja y de esta manera poder dar garantía del trabajo, por lo cual la interventoría traslada este requerimiento a la SED para ser analizado.

- Colegio San José Sur Oriental: Emergencia reportada el 22 de marzo 2023, se requiere realizar el cambio de cubierta de rectoría toda vez que esta presenta goteras, se realiza actividad el día 31 de marzo de 2023.

- Colegio Republica del Ecuador: Emergencia reportada el 31 de marzo de 2023, se requiere realizar el mantenimiento de ascensor por tres meses, se realiza el primer mantenimiento el 12 de abril de 2023.

- Colegio Gloria Valencia Castaño: Emergencia reportada el 04 de abril de 2023, se requiere realizar el lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable y la fumigación de áreas verdes. Debido a la magnitud del área de zonas verdes se revisando el presupuesto para esta intervención, respecto al tanque de almacenamiento al momento que se realizó la visita de la emergencia se videncia que las bombas no están en funcionamiento.

- Colegio Los Alpes Sede C: Emergencia reportada el 14 de abril de 2023, se

requiere suspender un punto de agua sanitario de uno de los baños del colegio, se realiza visita para atención de emergencia el día 15 de abril de 2023 y el mismo día se realizo la atención de la emergencia, al cabo de unos días el colegio informa que sigue la fuga de agua, por lo cual vuelve y se atiende la emergencia instalando un tapón aguas arriba de la conexión del aparato sanitario, se esta gestionando la firma del acta de cierre.

- Colegio CED-Republica del Ecuador Vitelma: Emergencia reportada el 18 de abril de 2023, se requiere realizar el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, se programa el lavado de tanques para el día 09 de 2023.

- Colegio Los Alpes Sede A: Emergencia reportada el 28 de abril de 2024, se requiere el cambio de cubiertas de un salón y de deposito de muebles, se realiza recorrido por zonas a intervenir evidenciando que el cambio de cubierta que se requiere abarca un área bastante grande, por lo cual se esta elaborando el presupuesto para ser aprobado por la SED.

- Colegio El Rodeo Sede A: Emergencia reportada el 12 de mayo de 2023, se requiere realizar la impermeabilización de tanque de almacenamiento de agua potable subterráneo, se programa visita para el 15 de mayo de 2023.

- Colegio Juan Rey Sede A: Emergencia reportada el 19 de mayo de 2023, se requiere adecuación del shut de basuras y baño de profesores, se realiza visita de atención de emergencia el día 26 de mayo de 2023.

- Colegio San Cristóbal Sede A: Emergencia reportada el 25 de mayo de 2023, se requiere instalar flanche entre colegio y predio colindante al costado sur, se realiza visita de atención de emergencia el día 06 de junio de 2023.

- Colegio Gran Colombia: Emergencia reportada el 9 de junio de 2023, se requiere realizar el mantenimiento a toda la cubierta de la sede, se programa visita de atención de emergencia para el 20 de junio.

- Colegio José Joaquín Castro Sede B: emergencia reportada el 09 de junio de 2023, se requiere el cambio de cubierta de 4 salones de la sede, toda vez que la celosía que está soportando la misma tiene riesgo de colapso, se programa visita de atención de emergencia el 20 de junio de 2023.

No.	COLEGIO	SEDE	ACTIVIDAD	FECHA DE REPORTE	FECHA DE CIERRE
1	San isidro sur oriental	A	muro, cubierta, escalón	13/01/2023	24/02/2023
2	Los Alpes	A	inundación red eléctrica	18/01/2023	18/01/2023
3	Nueva Delhi	A	lavado de tanques	31/01/2023	2/03/2023
4	José Joaquín Castro	A	desmonte y reinstalación de cubierta	3/02/2023	1/03/2023
5	Gloria Valencia de Castaño	A	sandblasting	6/02/2023	3/03/2023

6	Manuelita Sáenz	A	reparación tubo hidráulico	9/02/2023	2/03/2023
7	Nueva Delhi	A	fluctuación eléctrica cocina	16/02/2023	2/03/2023
8	San Isidro Sur Oriental	A	taponamiento desagüe tienda escolar	1/03/2023	2/03/2023
9	La Belleza	B	humedad en sala de profesores	20/02/23	30/03/23
10	San José Sur Oriental	A	cambio de cubierta rectoría	22/03/23	14/04/23
11	El Rodeo	A	Bombas centrifugas y acometida eléctrica	13/01/23	08/05/23
12	La Victoria	B	Mantenimiento bombas centrifugas	13/01/23	08/05/23
13	San Isidro sur Oriental	A	Patio principal	13/01/23	19/05/23
14	Gloria Valencia Castaño	A	Fumigación y Poda Cesped	04/04/23	30/05/23
15	Florentino Gonzales	A	Tratamiento de fisuras de muros e imperabilización de viga canal	02/02/23	31/05/23
16	Republica Del Ecuador	A	Mantenimiento ascensor	31/03/23	06/06/23
17	San Cristóbal	A	Flanche en muro		13/06/23
18	Colegio Gloria Valencia Castaño	A	Suministro de Switch – TP – Link		14/06/23
19	Colegio Gloria Valencia Castaño	A	Divisiones de oficinas		20/06/23
20	Aguas Claras	A	Conexión de salía hidrosanitaria de baños		22/06/23
21	Los Alpes	C	Suspension de punto hidraulico		22/06/23
22	Vitelma	A	Limpieza de tanques, reparaciones en baños, reparación de componentes eléctricos en salones		28/06/23
23	Moralba	C	Rejas de seguridad salones primer piso		06/07/23
24	La Victoria	B	Cerramiento		07/07/23

Tabla 12 Emergencias cerradas Anexo – Anexo TEC-09
Fuente: Elaboración propia

3.7 Control de calidad de los productos

Para el presente periodo se solicita fichas técnicas de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades. **Anexo TEC-09**

3.8 Control de inspección y ensayo

En el presente periodo el contratista realizo los siguientes ensayos:

- Ensayo de líquidos penetrantes a estructura metálica en el colegio Alemania Unificada Sede A, colegio San Cristóbal Sur Sede B

3.9 Control equipos de medición

Para el la intervención del Colegio Tomas Rueda Vargas sede A se hace el uso de equipos de topografía los cuales fueron verificados.

TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
Estación	Ruide	RQS	268423
Nivel	Topcon	AT-B4A	106043

Se anexa certificado de calibración de equipo **Anexo TEC - 15**

3.10 Seguimiento y control procesos y métodos constructivos

Por medio de las visitas a campo de los residentes, inspectores técnicos e inspectores SST, se hace el seguimiento y control por parte de interventoría, a la metodología de demolición dependiendo las condiciones de cada colegio y al Plan General de obra.

3.11 Control de planos y diseños

REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS ENTREGADAS POR LA SED				
COLEGIOS	**SEDE**	**REDISTRIBUCIÓN DE BAÑOS**	**CONCEPTO HIDRÁULICO SED**	**DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA**
ALEMANIA UNIFICADA	A	SI		
JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	SI		
JOSÉ MARIA CARBONEL	A	SI		
ENTRE NUBES	D	SI		
MORALBA	C	SI		
ENTRE NUBES	D		SI – FILTROS Y SISTEMA DE BOMBEO	
JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A		SI - FILTROS	
PANTALEON GAITAN PEREZ	A	SI		SI
TOMAS RUEDA VARGAS	B	SI		

Tabla 13 Resumen diseños entregados por la SED
Fuente: Elaboración propia

3.12 Control de la información documentada

Los documentos generados dentro del contrato son controlados de forma tal que se garantiza su consulta, control y recuperación. Los documentos propiedad del cliente son custodiados de forma tal que garantizan la seguridad y el control de la información, se llevan en forma magnética en el computador destinado para la obra.

3.13 Comunicaciones

Durante el periodo informado, se lleva el control de la correspondencia enviada y recibida en medio físico y digital. La relación de la correspondencia se presenta en el **Anexo TEC-11**

3.14 Recursos humanos

Para el periodo reportado en el presente informe, se efectuaron las actividades operativas que se tenían programadas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los Protocolos de Bioseguridad definidas y aprobadas.

El personal que trabajó en el periodo reportado fue el siguiente:

- Director de Interventoría
- 3 Residentes de Interventoría
- 7 Inspectores técnico Interventoría
- 4 Inspectores SST Interventoría
- Asesor estructural
- Asesor ambiental
- Asesor eléctrico
- Asesor hidrosanitario

Se realizaron charlas y capacitaciones al personal, lo cual está relacionado en el componente SST.

3.15 Evaluación de riesgos

Durante el periodo de tiempo reportado, no se ha presentado la necesidad de actualizar la matriz de riegos.

4 GENERALIDADES TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 Información general del contrato de obra

La Secretaria de Educación Distrital, a través de la invitación publica N° SED-LP-DCCEE-039-2022, adjudicó a PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, el contrato de Obra N° CO1.PCCNTR.4077644, cuyo objeto es "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Grupo 07."

4.2 Aspectos contractuales

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077644
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE EDUACIÓN DISTRITAL
CONTRATISTA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
OBJETIVO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO 07.
PLAZO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE ENERO DE 2024
VALOR CONTRACTUAL:	$ 13.074.041.772,00 incluido AIU
VALOR ADICIÓN:	$ 6.317.500.000,00 incluido AIU
VALOR TOTAL:	$ 19.391.541.772,00 incluido AIU
ANTICIPO:	N/A

4.3 Aspectos legales y revisión de pólizas

PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, constituyó a su costo y a favor de la Secretaria de Educación Distrital, una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO a favor de Entidades estatales, expedida por la Compañía Seguros del estado, conforme a lo estipulado en "GARANTÍAS Y SEGUROS" del Contrato.
A continuación, se presenta el detalle de la póliza constituida y su última fecha de modificación, se agrega **Anexo TEC-12**

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros	Fecha última modificación	Estado actual
Cumplimiento	15-44-101269378	$ 2.614.808.355	12/01/2023 al 13/07/2024	Seguros Del Estado	24/01/2023	Vigente
Estabilidad y calidad de la obra	15-44-101269378	$ 759.461.576,60	22/03/2022 al 22/03/2027	SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE	24/04/2022	Vigente
Salarios y prestaciones sociales	15-44-101269378	$ 1.307.404.178	12/01/2023 al 12/01/2027	Seguros Del Estado	24/04/2023	Vigente
Responsabilidad civil extracontractual	14-40-101042119	$ 653.702.089	12/01/2023 al 12/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	24/04/2023	Vigente
Todo Riesgo Construcción y/o montaje	1510	$ 13.074.041.772	07/10/2022 al 07/10/2023	Berkley Colombia Seguros	25/04/2023	Vigente

Tabla 14 Pólizas actuales Cto. Obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

4.4 Aspectos financieros

El presupuesto de la Secretaría de Educación Distrital para la ejecución del objeto del contrato de obra, la suma de **TRECE MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 13.074.041.772,00)** (incluido AIU), se presenta adición al contrato de obra por un monto de **SEIS MIL TRESCIENTOS DIESCIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 6.317.500.000), PARA UN VALOR TOTAL DE DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($19.391.541.772)**

En el **Anexo TEC-10,** se presenta el flujo de inversión esperado, durante la ejecución de contrato de obra por un plazo de 12 meses.

Se presenta el Estado de Avance de obra N° **CO1.PCCNTR.40777644** con un porcentaje ejecutado a la fecha del 18.68%, el cual corresponde a un valor de $3.622.570.278

AVANCE DE OBRA	CONTRACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
AVANCE TIEMPO (días)	365	155	155
AVANCE FINANCIERO (%)	100%	27.09%	18.68%
VALOR ($)	$19.391.541.772	$5.253.168.666	$3.622.570.276

Tabla 15 Avance de obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

Se presenta estado de avance **Anexo TEC-13**

De acuerdo con las actas de obra, la SED pagará máximo hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría.

El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, se cancelará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad.

Para el periodo de tiempo reportado, PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA presenta la quinta acta parcial de cobro correspondiente a lo ejecutado entre el 12 de junio hasta el 12 de julio de 2023, por un valor de $ 1.082.314.211 el cual corresponde al 5.58%.

La facturación generada a la fecha por el contratista de obra se indica a continuación:

PERIODO FACTURADO	FACTURACIÓN				
	Porcentaje de avance	Valor de avance	Acumulado	Acumulado	Valor cancelado
12/01/2023 - 11/02/2023	0.26%	$51.105.946	0.26%	$51.105.946	$51.105.946
12/02/2023 - 11/032023	1.35%	$261.157.070	1.61%	$312.263.016	$261.157.070
12/03/2023 - 11/04/2023	3.51%	$681.210.310	5.12%	$993.473.326	$681.210.310
12/04/2023 - 11/05/2023	3.24%	$628.357.093	8.36%	$1.621.830.419	$628.357.093
12/05/2023 - 11/06/2023	4.74%	$918.425.646	13.10%	$2.540.256.065	$918.425.646
12/06/2023 - 11/07/2023	5.58%	$1.082.314.211	18.68%	$3.622.570.278	
TOTALES CONTRACTUAL	**18.68%**	**$3.622.570.276**			**$2.540.256.065**

Tabla 16 Facturación – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

4.5 Giro anticipo

Para el contrato de obra CO1.PCCNTR.4077644, no aplica el anticipo.

4.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de obra

4.6.1 Personal aprobado del contratista

PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA presentó para aprobación el personal que se describe a continuación, el cual fue verificado y aprobado por la interventoría y presentado a la supervisión del contrato por parte de la SED

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRES Y APELLIDOS
DIRECTOR DE OBRA	SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO
RESIDENTE DE OBRA 1	OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA 2	CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO
PROFESIONAL COSTOS	BRAYAN ESTIVEN AYALA FORERO
ASESOR HIDRODANITARIO	CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON
ASESOR AMBIENTAL	KATERIN ROXET PAOLA MENDOZA
ASESOR ELECTRICO	JUAN FERNANDO BALLESTAS MARTINEZ
ASESOR ESTRUCTURAL	DORIAN CAMILO LINERO KAMAICO
INSPECTOR DE OBRA 1	CIRO ANTONIO MELO RINCON
INSPECTOR DE OBRA 2	JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ
INSPECTOR DE OBRA 3	JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ
INSPECTOR DE OBRA 4	LIZETH VANESSA ROZO RIVERA
INSPECTOR DE OBRA 5	JUAN CARLOS PINZON CORTES
INSPECTOR DE OBRA 6	LEYDI ESMERALDA CASTRO NIETO
TÉCNICO SST 1	DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA
TÉCNICO SST 2	SAID ALONSO JULIO RUIZ
TÉCNICO SST 3	VALENTINA PORTILLA GARZÓN
TÉCNICO SST 4	FABIAN TOCUA PINZON
MAESTRO DE OBRA	JOSE ANIBAL AVILA TINOCO

Tabla 17 Personal aprobado – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

En Anexo **TEC-14** se presenta el organigrama del contratista.

4.6.2 Avance – Programa de obra

A continuación, se realiza la descripción de las principales actividades ejecutadas por PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, y que fueron supervisadas por la Interventoría durante el periodo reportado de los siguientes colegios, así mismo se agrega registro fotográfico **Anexo TEC-15**.

N°	COLEGIO	SEDE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	ALEMANIA UNIFICADA	A	68,69%	57,03%
2	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	42,97%	27,97%
3	EL RODEO	A	100%	100%
4	TOMAS RUEDA VARGAS	A	57,13%	25,70%
5	LA VICTORIA	B	91,59%	44,46%
6	ENTRE NUBES	D	81,13%	45,41%
7	JOSÉ MARIA CARBONEL	A	61,15%	53,49%
8	SAN CRISTOBAL SUR	A	100%	100%
9	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	100%	100%
10	MORALBA	C	23,39%	14,85%
11	SAN CRISTOBAL SUR	B	3,35%	4,96%
12	PANTALEON GAITAN PEREZ	A	1,06%	0,34%
13	NUEVA DELHI	A	94,90%	54,78%
14	ALTAMIRA	B	57,13%	11,40%
15	ENTRE NUBES	A	87,23%	4,97%
16	JOSÉ FELIX RESTREPO	C	21,53%	9,62%
17	JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ	B	7,38%	11,20%
18	LOS ALPES	C	100%	44,39%
	EMERGENCIAS			62,07%

Tabla 18 Resumen de avance de obra
Fuente: Elaboración propia

4.6.3 Actividades ejecutadas

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

En el presente periodo el contratista inicio ha ido avanzando con las siguientes actividades:

- Reinstalación de marcos y puertas en el bloque 3
- Encorozado y pintura en la cubierta hall bloque 2
- Remate de la instalación y pintura de encorozado del bloque 2
- Pintura en vinilo sobre muros en el bloque 3
- Pintura en esmalte sobre muros del aula 4 bloque 3
- Remate y detalles con pintura aulas bloque 2
- Se realiza la devolución de espacios del bloque 2
- Instalación de guardescoba en granito pulido aulas bloque 3
- Cableado al tablero principal de salidas y tomas bloque 3
- Desmonte de aparatos sanitarios baños primer piso bloque 2
- Demolición de muros de baños primer piso
- Remates de pintura en esmalte sobre muros aulas bloque 3
- Remates de pintura en la estructura de la cubierta del bloque 3
- Demolición y retiro de enchape baños bloque 2 piso 1
- Mampostería en ladrillo prensado para fachada del bloque 3
- Instalación de ventanas en aluminio en el bloque 3 aula 5
- Desmonte de divisiones en madera en el bloque 7

- Demolición y retiro de enchape de muros batería de baños
- Desmonte de la cubierta en el bloque 7
- Instalación de la tubería hidrosanitaria batería de baños bloque 2
- Desmonte de la cubierta del bloque 4
- Instalación de la tubería sanitaria de 4" en baños bloque 2 piso 1
- Desmonte y retiro de enchape cuarto de refrigerios
- Vinilo sobre fachada previo a la pintura koraza
- Enchape de muros baño profesores
- Instalación de la estructura de la cubierta de bloque 7
- Avance en la instalación de tubería sanitaria baños primer piso
- Mampostería en ladrillo batería de baños
- Avance en los trabajos de pintura de fachada bloque 3
- Instalación de guardescoba en el bloque 2 primer piso
- Resane de fachada en el bloque 2
- Instalación de la estructura aulas bloque 7

COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A

- Instalación de la cubierta tipo sándwich en el costado norte salón 2 Bloque No 4
- Instalación de la cubierta sándwich del costado sur del salón y pasillo 2 del bloque No 4
- Instalación de platinas y cerchas para la estructura cubierta del aula 3
- Picada de muros para pañete de los salones 1 y 2
- Demolición de viga canal en concreto del pasillo aula 3
- Desmonte de cubierta del pasillo del aula 3 bloque No 4
- Instalación de la estructura metálica de la cubierta del shut de basuras sede de bachillerato
- Desmonte de divisiones, sanitarios y demolición de muro en mampostería de baños de mujeres
- Demolición de tubería hidrosanitaria de los baños
- Demolición y retiro de material granular por humedad de piso de baños
- Aplicación de anticorrosivo de la estructura del aula 3 del Bloque No 4
- Pañete en aulas del bloque 4
- Pintura de estructura metálica de shut de basuras sede bachillerato y aulas bloque 4
- Alistado de piso en aulas prefabricadas y baño de niñas
- Instalación de piso en aulas prefabricadas sede primaria
- Instalación de guardescoba aulas sede primaria
- Pañete de muros bloque 2
- Enchape de muros batería de baños
- Instalación de superboard área del shut de basuras
- Instalación del mesón en policuarzo batería de baños

COLEGIO EL RODEO SEDE A

- Reinician la actividad faltante el día 28/06/2023 con las siguientes actividades:
- Demolición de cañuela existente
- Instalación de tubería de 3" para aguas lluvias
- Se realiza la Fundida de la cañuela
- Conexión de tubería de aguas lluvias
- Remate de el bordillo de la caja de inspección aguas lluvias

- Remate de la tubería de aguas lluvias a la caja costado occidental
- Instalación de rejilla en cañuela.

COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A

- Excavación mecánica en cancha de baloncesto
- Demolición de losa de concreto en cuarto de la basura
- Demolición de alistado en el área del piso
- Figurado de acero para vigas de shut
- Instalación de acero en vigas para shut de basura
- Instalaciones hidráulicas para sifones de shut
- Compactación de primera capa de relleno en canchas
- Encofrado de vigas del shut
- Fundida de vigas para shut
- Traslado de cerramiento del área de cancha
- Instalación y compactación segunda capa de relleno en canchas
- Chequeo de niveles
- Reparación viga shut
- Compactación de tercera capa de relleno

COLEGIO LA VICTORIA SEDE B

- Demolición y retiro de pisos en el área de patio
- Retiro de dilataciones en gravilla lavada
- Demolición de losa de concreto en cuarto de la basura
- Revisión de niveles y puntos previo a la fundida de el sobre piso
- Pañete de los muros en el cuarto de refrigerios
- Afinado de muros cuarto de refrigerios
- Fundida de alistado sobre piso con mortero
- Corte con pulidora para la instalación del guardescoba cuarto refrigerios
- Modulación baldosín y cenefas en gravilla lavada
- Estuco cuarto de refrigerios

COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

- Excavación en zona de juegos
- Excavación para bordillo en zona de juegos
- Fundida de dinteles para puertas
- Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable
- Pañete de muros sala de profesores.
- Pañete de muros de coordinación
- Filos de vano de ventanas de primer piso
- Instalación de piso en granito sala de profesores
- Instalación de sanitarios en baño de niñas
- Ornamentación de estructura metálica de cubierta bloque de aulas
- Boquilla en pisos baños
- Soldadura estructura metálica para cubierta y ventaneria
- Excavación y relleno para filtros
- Fundida de placa contrapiso de 12 cm
- Desmonte de sanitarios y lavamanos
- Demolición enchape muro

- Instalación de tubería en baño segundo piso
- Instalación ventaneria bloque administrativo

COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A

- Re emboquillado de muros en el primer piso
- Instalación de porcelanato en pasillo primer piso
- Demolición de alistado de piso
- Se culmina con actividad de soldadura de estructura metálica
- Pintura bajo placa de baños
- Instalación de enchapes de baños piso 2
- Desmonte de ventaneria de aulas de segundo piso
- Pintura de muros de piso 3
- Pañete de muros de aulas de primer piso y bloque administrativo.
- Alistado piso salón de música
- Maestras piso edificio administrativo
- Enchape porcelanato hall
- Pañete enfermería
- Bocapuerta con granito
- Pintura esmalte
- Pintura vinilo
- Instalación de media caña
- Instalación de teja ecoroof
- Recebo común en patio
- Instalación de accesorios y tubería para baños
- Pulida de media caña
- Alistado piso hall y aula 6
- Enchape muro baño coordinación

COLEGIO SAN ISIDRO SEDE A

- Instalación de dilatación de media caña
- Instalación de win de aluminio
- Instalación de media caña y pulida
- Instalación de cielo raso en PVC en cuarto de refrigerios
- Reinstalación de canaleta eléctrica existente
- Instalación de ventanas de cuarto de refigerios
- Remates de filos de vanos de ventanas
- Instalación de lampara hermética

COLEGIO MORALBA SEDE C

- Excavación en recebo compactado para cárcamo de cancha
- instalación de cuneta costado occidental de cancha
- instalación de cárcamo
- Protección de sub base granular de cancha
- Instalación de recebo para pasillos exteriores de bloque aulas
- compactación de recebo de pasillos exteriores de bloque de aulas
- Instalación de aparatos sanitarios en baños
- Demolición de prefabricados de entre piso.
- Compactación de recebo en corredor de segundo piso

- Retiro de RCD
- Excavación de cajas de inspección en baños
- Instalación formaletas para fundida de placa de contra piso de cancha múltiple
- Construcción de muro en bloque #5
- Demolición de placa de contra piso de tubería de baños de profesores
- Construcción de cajas de inspección
- Instalación de tubería sanitaria
- Instalación de malla electro soldada para placa de baños
- Fundida de placa de contra piso de baño de niñas
- Fundida de concreto de cancha múltiple

COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B

- Demolición de alistado y acabado de segundo piso
- Demolición mesones en mampostería de segundo piso
- Trasiego y retiro de escombro a punto de acopio

COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ B

- Demolición de alistado de pisos
- Desmonte de puertas
- Demolición de mesones de baños
- Instalación de cerramiento
- Demolición de enchape de muros

COLEGIO NUEVA DELHI SEDE A

- Instalación de pañete y enchape de muros y pisos en baños y cuarto de deportes.
- Desmonte de ventanería existente por aulas
- Instalación de ventanas por aulas
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Instalación de media caña en baños.
- Instalación de sanitarios
- Instalación de cielo raso en pvc
- Instalación de lámparas
- Resanes de muros
- Desmonte de puertas por aulas.

COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

- Se continua con la compactación de recebo B-200 en el área de la cancha
- Fundición de viga de cimentación y zarpa para muro estructural
- Construcción de muro estructural
- Aplicación de anticorrosivo a la estructura metálica de las pérgolas.
- Construcción de dados de concreto para estructura metálica de pérgolas.
- Se adelanta la instalación de la estructura metálica de la pérgola del puente de acceso.

COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A

- Demolición de placas.
- Retiro de RCD

- Excavación manual de material de relleno
- Excavación para viga de cimentación de malla contra impacto
- Construcción de cimiento ciclópeo para muro de cerramiento y contención de estructura de cancha
- Figurado de hierro para cimentación de malla contra impacto

COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C

- Fabricación y soldadura de estructura metálica para cubiertas
- Demolición de muros en mampostería
- Instalación de estructura de cubiertas
- Instalación y compactación de recebo B-200 para baños
- Instalación de pañete sobre muros del baño
- Instalación de tubería sanitaria en baños
- Pintura de estructura metálica de cubiertas
- Prueba de tintas para estructura metálica de cubiertas

COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B

- Desmonte de parque infantil y alfombra
- Demolición de placas en concreto
- Excavación manual de relleno existente
- Demolición de muro
- Instalación de rajón para filtro
- Seguimiento a filtración de agua en terreno

COLEGIO LOS ALPES SEDE C

- Demolición de muro en mampostería
- Desmonte de instalaciones eléctricas
- Pañete en muro y filos
- Demolición de piso en cambio de nivel en aula
- Instalación de estructura metálica para pérgola de acceso
- Construcción de rampa en aula
- Adecuación de piso chip en zona de juegos

4.6.4 Situaciones especiales ocurridas en el periodo

En el periodo de tiempo informado se presentan los siguientes eventos:

g) El Colegio Rafael Núñez, se encontraba previsto iniciar el día 13 de febrero de 2023, el cual no ha sido posible iniciar la ejecución debido a que hasta la fecha no se cuenta con la disposición del espacio ya que los usuarios no han sido reubicados en otro predio.

h) Colegio Moralba sede C: Para el presente periodo y evidenciando el estado actual del mal estado de la placa de entre piso del colegio se debe realizar un reforzamiento a la misma; por otra parte, se tiene contemplado realizar un muro reforzado para el lindero del colegio a causa del mal estado del muro actual.

i) Colegio José Félix Restrepo sede A: El contratista manifiesta que se requiere un diseño estructural para poder soportar la cubierta, dado que actualmente no se cuenta con estructura para soportar la estructura de cubierta toda vez que las luces son amplias alrededor de 13.5 m por 8 m, por lo cual no es posible iniciar hasta que no se definan las actividades a realizar y el alcance económico para las actividades a ejecutar. Se encuentra en revisión.

j) Colegio José Acevedo y Gómez sede B: se presenta una filtración de agua probablemente proveniente de los baños, lo cual está generando saturación del terreno que conforma el patio y humedad en los muros. Por tanto se define realizar excavación en la zona de los baños para encontrar la tubería que presenta la filtración y realizar la reparación para estabilidad del terreno, actividades que no estaban contempladas en el alcance inicial del colegio.

k) No se ha podido dar inicio a la intervención integral de los colegios El Rodeo sede B y Altamira sede C, debido a que hasta la fecha no se cuenta con la disposición del espacio ya que los usuarios no han sido reubicados en otro predio. Estos colegios debían iniciar en el mes de junio para poder alcanzar la intervención total en el tiempo contractual.

4.7 Control de calidad de los productos

Para el presente periodo se solicita fichas técnicas de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades. **Anexo TEC-14**

4.8 Control de inspección y ensayo

En el presente periodo el contratista realizo los siguientes ensayos

Colegio Alemania unificada:

-El contratista realizó prueba de tintas en la estructura de cubierta, en los cuales 2 puntos arrojaron una superficie con poros, no conforme, los cuales serán corregidos por parte del contratista realizara nuevamente las pruebas en estos mismos puntos. **Anexo TEC-15**

Colegio San Cristóbal B

-Se realizo prueba de tintas en las uniones de las correas de la estructura metálica de cubierta, con resultado satisfactorio.

4.9 Control equipos de medición

Para el la intervención del Colegio Tomas Rueda Vargas sede A se hace el uso de equipos de topografía los cuales fueron verificados.

TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
Estación	Ruide	RQS	268423
Nivel	Topcon	AT-B4A	106043

4.10 Entregas físicas de obra

N/A

4.11 Control de planos y diseños

Se relaciona en el capítulo 3.11

4.12 Control de la información documentada

Los documentos generados dentro del contrato son controlados de forma tal que se garantiza su consulta, control y recuperación. Los documentos propiedad del cliente son custodiados de forma tal que garantizan la seguridad y el control de la información, se llevan en forma magnética en el computador destinado para la obra.

4.13 Recursos humanos

Para el periodo reportado en el presente informe, se efectuaron las actividades operativas que se tenían programadas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los Protocolos de Bioseguridad definidas y aprobadas.

El personal que trabajó en el periodo reportado fue el siguiente:

- Director de Obra
- Residente de Obra 1
- Residente de Obra 2
- Inspectores de obra 1
- Inspectores de obra 2
- Inspectores de obra 3
- Inspectores de obra 4
- Inspectores SST de obra 1
- Inspectores SST de obra 2
- Inspectores SST de obra 3
- Inspectores SST de obra 4
- Maestro de obra
- Profesional costos
- Asesor hidrosanitario
- Asesor ambiental
- Asesor eléctrico
- Asesor estructural

4.14 Maquinaria y equipos aprobados contractuales

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA garantiza que contará con el equipo suficiente y adecuado para el normal desarrollo de la obra en plazo y precio propuesto.

Se presenta a continuación el equipo aprobado por interventoría.

MAQUINARIA O EQUIPO	PLACA	MODELO
Volqueta	EQR478	2000
Volqueta	AJB925	1946
Volqueta	JAJ907	1960
Volqueta	SCG827	1954
Volqueta	SKJ883	1957
Volqueta	VSC216	1978
Volqueta	LCN533	2022
Volqueta	SZU400	2012
Volqueta	WEP388	2014
Volqueta	WTF254	1990
Volqueta	WFL045	2014
Volqueta	WFT696	2015

Tabla 19 Relación equipo aprobado- Obra
Fuente: Elaboración propia

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo de reporte, se tiene nueve frentes de obra en ejecución: Colegio Alemania Unificada, Colegio José Joaquín sede C, Colegio el Rodeo sede A, Colegio Entre Nubes sede D, Colegio Carbonel sede A, Colegio San Isidro sede A, Colegio Moralba sede C, Colegio San Cristóbal sede A, Colegio Nueva Delhi, Colegio Altamira sede B, Colegio Entre Nubes sede A y Colegio José Félix Restrepo sede C, Colegio los Alpes C, Colegio Pantaleón Gaitán. Se tiene un avance de obra del 18.68%.

- Durante el presente periodo se tienen 41 emergencias reportadas, de las cuales hay 4 en ejecución, 27 atendidas, 10 por atender.

- Durante el periodo de reporte se observa cumplimiento de los objetivos de calidad.

- Durante el periodo de reporte se mantiene el indicador de accidentes laborales en cero lo que se acoge con las metas planteadas por parte del contratista de obra para la ejecución del contrato.

- Durante el periodo de reporte tanto el contratista de obra como la interventoría brindaron cumplimento en lo que respecta a la presencia del personal mínimo en el contrato

- Se presenta un atraso en las actividades por parte del contratista, representando en los frentes Alemania Unificada Sede A (atraso 11.66%) El Rodeo (atraso 0.29%), Entre Nubes D (atraso 35.72%), José Joaquín Castro (atraso 15%), José María Carbonell (atraso 7.66%), Moralba Sede C (atraso 8.54%), Nueva Delhi (atraso 40.12%), Altamira b (atraso 45.73%),

Entre Nubes A (atraso 82.26%), Tomas Rueda (atraso 31.43%), José Félix Restrepo Sede C (atraso 11.91%), la Victoria sede B (47.13%), Colegio Los Alpes Sede C (55.61%)

6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORIA

En el periodo comprendido entre el 12 de junio de 2023 al 11 de julio 2023, la Interventoría ejecutada por Consorcio Interventoría Colegios implementó las siguientes actividades.

- Revisión documental del personal del proyecto.
- Revisión documental del vehículos del proyecto.
- Revisión de documentación SST en cada frente.
- Seguimiento de capacitación del contratista.
- Seguimiento al Plan de Gestión SST.
- Revisión y acompañamiento SST.
- Verificación del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Seguimiento a las acciones correctivas en cada caso.

6.1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA

6.2 COMPONENTE SST

Durante el período de este contrato, el Consorcio Interventoría Colegios cuenta con el siguiente personal Técnico para el área SST.

NOMBRE	CARGO
Mabel Ellyseth Velasco Osuna	Inspector SST Interventoría
Nitsson Fabian Cruz Calderón	Inspector SST Interventoría
Yeny Carolina Garza Barrera	Inspector SST Interventoría
Alvaro Romero Ballesteros	Inspector SST Interventoría

Tabla 20. Listado Personal Técnico SST Interventoría

6.3 INGRESO Y LISTADO DE PERSONAL

Para el periodo del 12 de junio de 2023 al 11 de julio 2023 se registraron los siguientes ingresos y retiros en relación con el personal de Interventoría.

No personal de ingreso	03

No personal mínimo requerido para el contrato	18
No personal retirado	02
Total, personal en el periodo	19

Tabla 21. Control del personal Interventoría

Listado del personal activo por parte del Consorcio Interventoría Colegios para el contrato.

PERSONAL APROBADO CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			
N°	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**
1	Cindy Lorena Rodríguez Bohorquez	1.072.648.578	Director De Obra
2	Wendy Paola Guerra León	1.019.053.184	Residente
3	Luis Carlos Rojas Barón	1.013.657.571	Residente
4	Ivonne Marcela Fonseca Macias	1.049.602.978	Inspector
5	John Carlos Santana Bohórquez	1.012.420.871	Inspector
6	Edward Alexander Rodríguez Suarez	80.057.261	Inspector
7	Nitsson Fabian Cruz Calderón	1.012.372.053	Técnico SST
8	Mabel Ellyseth Velasco Osuna	1.023.976.667	Técnico SST
9	José Luis Anaya Guerrero	80.757.940	Asesor Estructural
10	Erika Patricia Pastor Silva	1.070.963.120	Asesor Ambiental
11	David Alejandro Umbarilla	80.179.488	Asesor eléctrico
12	Juan Camilo Torres Zapata	80.182.579	Asesor Hidrosanitario
13	Ketty Maria Chiquillo Bueno	52.791.845	Inspector
14	Sandra Patricia Rodríguez Carillo	52.448.042	Inspector
15	Carlos Andrés Montes Torres	1.066.526.693	Inspector
16	Yeny Carolina Garza Barrera	1.100.504.092	Técnico SST
17	Alvaro Romero Ballesteros	79.760.209	Técnico SST
18	Juan Guillermo Rodríguez Sierra	1.020.770.898	Residente
19	Wendy Daniela Vargas Niño	1.020.830.427	Inspector

Tabla 22. Listado Personal Activo por parte de interventoría

6.4 AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En el Anexo SST-03. Relación del personal interventoría, se referencia el listado del personal vinculado al Contrato por parte del Consorcio Interventoría Colegios, y los soportes relativos al pago de seguridad social para el período de la referencia en el Anexo SST-04. Planilla Seguridad Social Interventoría.

Así mismo se verifica la certificación de aportes parafiscales al SGRL, emitido por el revisor fiscal de la Interventoría; ver Anexo SST-08. Certificado de pago revisor Fiscal parafiscales y salarios

6.5 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Se realiza inducción al personal nuevo por parte del Consorcio Interventoría Colegios donde se tratan los siguientes temas:

- Lineamientos corporativos de la organización
- Manual de funciones del cargo.
- Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Elementos y conceptos básico en SST.
- Sistema general de seguridad social
- Divulgación de Políticas de SST.
- Notificación de riesgos
- COPASST
- Comité de convivencia laboral
- Reglamento interno de trabajo
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Plan de emergencias
- Reporte e investigación de accidentes
- Uso de elementos de protección personal
- Comunicación interna
- Papel del trabajador en la prevención y la promoción.
- Estructura del SGSST.

En el periodo de 12 de junio al 11 de julio de 2023 se realizaron inducciones al personal de interventoría lo cual se registra en el Anexo SST 01– Inducciones SST Interventoría

6.6 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el desarrollo del Cronograma de capacitaciones del SGSST, se ejecutaron varias actividades, dirigidas al personal del proyecto, de lo cual se adjuntan los registros.

FECHA	TEMA	TIPO
13/06/2023	Prevención de acoso Laboral	Capacitación
11/07/2023	Prevención de accidentes por Caídas a Nivel	Capacitación
06/07/2023	Orden y aseo (Riesgo Locativo)	Capacitación

Tabla 23. Charlas y capacitaciones Interventoría

Ver
- Anexo SST-06. Registro de charlas y Capacitaciones

6.7 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS

Para la ejecución del proyecto no se utiliza ningún vehículos, maquinaria o equipos por parte de la interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

6.8 GESTIÓN DE LA SALUD

6.8.1 Relación de Incidentes y Accidentes Laborales

No se reporta accidente en el periodo del mes del 12 de junio al 11 de julio.

6.8.2 Ausentismos

Durante el periodo de reporte se registró ausentismo por enfermedad común como se especifica en el Anexo SST-09. Indicadores SST interventoría.

6.8.3 Exámenes médicos ocupacionales

Durante la ejecución de proyecto se han realizado los exámenes médicos correspondientes al ingreso del personal de interventoría lo cual se evidencia en el Anexo SST-02 Exámenes médicos Interventoría.

6.8.4 Programa de Pausas Activas

Los integrantes de la Interventoría, se hace partícipes de las actividades de pausas activas de contratista, de acuerdo con la ejecución de los frentes de obra.

6.9 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

6.9.1 Procedimientos y prácticas seguras

Durante el periodo del presente informe no se ejecutaron actividades de alto riesgo por parte del personal de interventoría.

6.9.2 Inspecciones de seguridad

En el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes inspecciones de acuerdo con lo establecido en el Programa incluido en el SG SST, ver - Anexo SST-10. Inspecciones interventoría.

- Inspecciones orden y aseo obra
- Inspección de epp
- Inspección de extintores
- Inspección locativa en obra
-

6.9.3 Elementos de Protección personal.

De acuerdo con la matriz de EPP y las actividades ejecutadas, se realizó entrega inicial de dotación y epp al personal de interventoría al momento de iniciar con el contrato, debido a que no existe el ingreso de personal nuevo, ni ha existido la necesidad del uso de epp adicionales a los entregados inicialmente y no ha pasado el tiempo legalmente establecido para nueva entrega de dotación, en el periodo del presente informe se registran entrega de elementos de protección personal a los nuevos ingresos como se registra en el Anexo SST -05 Entrega EPP interventoría.

Sin embargo, se realiza la verificación constante del uso adecuado de elementos de protección personal por interventoría lo cual queda establecido y es verificable en el Anexo SST 10. Inspecciones Interventoría.

6.9.4 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Debido a la naturaleza del contrato, a la distribución geográfica de los frentes de trabajo y el bajo número de personal en campo, CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS, se acoge al plan de gestión del riesgo del Contratista.

6.9.5 EVALUACIÓN Y MONITOREO

Se reporta:

- Para el período evaluado no se presentaron casos de enfermedad laboral ni por COVID-19, o por cualquier otra causa.
- No se reporta accidente de trabajo.
- Se realiza inducciones al personal nuevo de INTERVENTORIA.
- Se realiza seguimiento a exámenes médicos del personal nuevo de INTERVENTORIA.
- Se capacita al personal en trabajo seguro en alturas.

Ver
- Anexo SST-07. Certificación de Accidentalidad ARL interventoría
- Anexo SST-09. Indicadores SST interventoría

Como parte de la evaluación y monitoreo, la Interventoría hace seguimiento a los indicadores de SST y objetivos del SGSST, de acuerdo con los planes presentados y el alcance del SGSST.

6.9.6 PLAN ANUAL DE SST

En el Anexo SST-11. Plan Anual interventoría se hace seguimiento al Plan anual de SST presentado para el proyecto, y se realiza seguimiento a la matriz de riesgos, la cual no ha tenido cambios en las actividades o en la valoración del riesgo.

Ver.
- Anexo SST-11. Plan anual interventoría

6.10 PLAN BÁSICO LEGAL

6.10.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

El Consorcio Interventoría Colegios, hizo nombramiento de dos integrantes del equipo de Interventoría, como VIGÍA DE SST, de tal forma que se articule al COPASST de la organización, y se puedan elevar las consultas y peticiones en materia de SST del proyecto objeto de este reporte.

Durante el periodo establecido en el presente informe no se ha reportado consultas, peticiones y demás por el personal perteneciente al Consorcio Interventoría Colegios.

Ver - Anexo 12. Acta de nombramiento de vigía SST

6.11 CONCLUSIONES

1. Se ha velado por el cumplimiento por parte de Consorcio Interventoría Colegios de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. Se ha realizado el respectivo seguimiento en atención a la normatividad vigente
3. No se reporta accidente de trabajo.

6.12 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA

6.12.1 COMPONENTE SST

Durante el período de este contrato, el contratista Profesionales Asociados cuenta con el siguiente personal Técnico para el área SST.

NOMBRE	CARGO
Dubar Davianny Castro Piracoca	Técnico SST
Said Alonso Julio Ruiz	Técnico SST
Valentina Portilla Garzon	Técnico SST
Fabian Tocua Pinzon	Técnico SST
Julián Escobar Leal	Técnico SST

Tabla 24. Listado de personal Técnico SST del contratista

6.12.2 INGRESO Y LISTADO DEL PERSONAL

Para el periodo del 12 de junio al 11 de julio de 2023 se registraron los siguientes ingresos y retiros en relación con el personal del Contratista.

No personal de ingreso	37
No personal retirado en el periodo	10
Total, personal en el periodo	151

Tabla 25. Control del personal

6.12.3 Afiliación y aportes al sistema general de seguridad social

La Interventoría revisó la documentación de ingreso del personal y se realiza el seguimiento correspondiente relacionado en el Anexo SST-19. Control personal contratista.

Adicional y para la verificación del cumplimiento de pagos de seguridad social y afiliaciones del personal nuevo se adjuntan los siguientes documentos:

- Anexo SST-15. Planillas de seguridad social Contratista
- Anexo SST-25. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y salarios
- Anexo SST-16. Afiliaciones personal ingreso

6.12.4 Personal ingreso

reporte por cada frente de trabajo los cuales fueron aprobados previamente por interventoría.

Frente De Trabajo	Nombre	Cedula	Cargo
San Cristóbal	Castro Mora John Jorge	19433632	Oficial
	Arévalo Vaca Hernán Gustavo	1023898948	Oficial
	Velásquez Fernández Emerson Alexis	1233510601	Oficial
	Carvajal Gomez Alberto	79770757	Oficial
	Luque Benavides Diego Fernando	80283807	Oficial
	Veloza Parra Fabian	1024524338	Oficial
	Luque Duván Felipe	1077975089	Oficial
	Jean Carlos Parra	1090180956	Ayudante
	Jeison Javier Rojas Rico,	1.193.311.210	Oficial
Acevedo Alpes C	Alfer Yesid Hernandez Llorente	1065372757	Ayudante
	Alexander Castillo Rondón	5170304	Oficial
	Parra Mendez Estervin Ramon	731081972	Ayudante
	German Yesid Martinez Barrantes	1149452447	Ayudante
	Julián Jose Montero Morales	6160291	Oficial
	Pedro Jose Medina Cardozo	8,35052e+14	Ayudante
	Yimi Ángel Quiaro Moreno	5.631.583,00	Ayudante
Carbonell	Torres Nieto Jhon Fredy	1010186292	Oficial
	Cortes Benitez Luis Eduardo	11335673	Ayudante
Alemania, Entre Nubes D, Nueva Delhi	Wilson Ricardo Cruz Aldana	79541204	Instalador
Alemania Unificada	Acosta Gomez Kevin Andres	1033676095	Instalador
Alemania Unificada, Entre Nubes D, Nueva Delhi	Camilo Alonso Ramirez Romero	80419842	Instalador
	Gracia Vellojin Aníbal	1003026841	Oficial
Alemania Unificada	Roa Jhon Deivy	1006321288	Oficial
Jose Joaquín Castro. Pantaleón	Ismael Enrique Valdés Vega	12630892	Oficial
	Cardozo Orduz Jaime Eduardo	79.973.421	Ayudante
	Jonathan Camilo Pulido Gomez	1013636336	Ayudante
	Gorman Jose De Arco Mejía	1193037728	Ayudante
	Julio Cesar Jiménez Duitama	1023870143	Oficial
	Julio Jose Robles Villa	1003115703	Ayudante
	Kevin Stiven Jiménez Duitama	1021667240	Ayudante
	Máximo Enrique Bolaño Anaya	19516853	Oficial
	Omar Orlando Jiménez Duitama	1023870141	Oficial
Entre Nubes D	Cristian Camilo Estacio Castillo	1007840202	Ayudante
	Nelson Alexander Bosticara Barreto	1012340875	Ayudante
	Yesar Jose Anaya Carrillo	1045169273	Ayudante
	Estacio Castillo Diego Mauricio	15947163	Ayudante
	Jhon Jairo Guerrero Aponte	1001168448	Ayudante
Todos	Alexander Ayala Tobar	1047518158	Instalador
	Jose Abelardo Duarte Torres	13993187	Instalador
	Jose Luis Miranda Martinez	9268295	Instalador
	Luis Fernando Sanabria Rocha	79647479	Instalador
Jose Felix - Altamira B	Peñuela Colmenares Marco	1022950642	Ornamentador
Tomas Rueda Vargas A	Aguilera Chávez Miguel Antonio	1030581447	Topógrafo
	Vargas Pinzon Jorge Enrique	19482176	Operario
	Calderón Herrera Francisco Javier	79532668	Operario

Altamira B, Tomas Rueda Vargas A, Jose Feliz Restrepo, Entre Nubes A	Alvaro Fernández Narváez	1082475354	Ayudante
	Juan Jose Rodríguez Rodríguez	1.064.801.760	Analista Sst
	Sebastián Bedoya Bedoya	1004699276	Ayudante
	Jesús Andres Berrio Ortega	1002095056	Ayudante

Tabla 26 Listado de personal de ingreso

6.12.5 Personal retirado

A continuación, se hace la relación de trabajadores retirados en el periodo de este reporte por cada frente de trabajo.

Frente De Trabajo	Nombre	Cedula	Cargo	Periodo Laborado
Entre Nubes Sede D	Jose Vicente Vargas Sanabria	79051415	Oficial	01 07 2023 02 07 2023
Tomas Rueda A- Altamira B- Entre Nubes A- Jose Felix Restrepo C	Rocha Almanza Omar Ricardo	1013586900	Sst	4/07/2023 09 07 2023
	Valderrama Serrato Yudis Tatiana	1082959568	Sst	1/07/2023 04 07 2023
	Restrepo Cagua Andres Felipe	1000213615	Ayudante	11/05/2023 9/07/2023
	Johan Nicolas: Tenza Melo	1002728091	Ayudante	24 04 2023 7/09/2023
	Giraldo Madrid William	1143358654	Oficial	30/06/2023 12/07/2023
	Leonardo Godoy Palencia	1007596305	Ayudante	10 05 2023 2/06/2023
	Escobar Daza Jhon Jairo	1033779117	Oficial	4/07/2023 5/07/2023
	Castañeda Diaz Brayant David	1026305243	Ayudante	9/05/2023 23/05/2023
	Hurtado Hernandez Arnold	1070598806	Oficial	26 06 2023 27 06 2023
	Carmona Capera Daniel	1108832088	Ayudante	9/05/2023 30/06/2023
	Jose David Santana Hernandez	1007964327	Ayudante	05 05 2023 15/06/2023
	Jhon Steven: Torres Cagua	1023973618	Ayudante	24 04 2023 16/05/2023
	Fabian Elias Ortiz Caro	1007643019	Ayudante	29 04 2023 02 06 2023
	Wilmar Andres Moreno Rodríguez	79733635	Tecnico Electrico	06 05 2023 08 06 2023

Tabla 27. Listado de personal retirado

Nota: Para la entrega de paz y salvos se toma un tiempo estimado de 15 días hábiles, para la liquidación del empleado y por ende la generación del paz y salvo, por este motivo se entregarán mes vencido

Se adjuntan los paz y salvos de los trabajadores, Ver - Anexo SST 17– Paz y Salvo Personal Retirado

6.12.6 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

El proceso de inducción se realiza antes de que el trabajador ingrese al frente de obra, estableciendo parámetros y divulgación de los siguientes temas:

- Misión y Visión– Estructura Organizacional (Mapa de Procesos y Organigrama).
- Política Integrada de HSEQ y Política transparencia y derechos humanos.
- Política de Prevención Consumo de Sustancias Psicoactivas y Política de Acoso Laboral.
- Política de Seguridad Vial y Política de Elementos de Protección Personal.
- Política de Contratación de proveedores, Política de Confidencialidad.
- Política de Elementos de Protección Personal y Política de Contratación de Proveedores.
- Política de Relacionamiento de Actores Sociales.
- Divulgación del Reglamento de Higiene y Seguridad y Reglamento Interno de trabajo.
- Socialización de Funciones, Roles y Responsabilidades del Cargo (Perfil de cargo).
- Divulgación del Horario de trabajo y Horas Extras.
- Socialización de Actividades Programadas de SSTA.
- Presentación de Equipo de Trabajo y Conducto Regular de Comunicaciones.
- Socialización del Mantenimiento, uso y reposición de los E.P.P
- Integrantes y Funciones del COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
- Divulgación del Plan de emergencia (Alarma de P.A, Rutas de evacuación, Punto de encuentro, Ubicación de los extintores, Brigadistas, Teléfonos de emergencia)
- Que hacer en caso de Incidente o Accidente.
- Identificación de peligros - Riesgos prioritarios y Aspectos e Impactos ambientales.
- Reporte de actos y condiciones inseguras.
- Actividades de toma de conciencia – participación-consulta y grupos de interés
- Socialización de los Canales de comunicación.
- Divulgación de Programas de Riesgo y sus actividades. (Mecánico, Alturas, Eléctrico, Químico, Vial).
- Divulgación Protocolo Bioseguridad Covid 19
- Decálogo de Compromiso con la vida

Para el periodo de reporte se dio inicio al proceso de inducción y notificación de riesgos al personal nuevo en cada de los frentes de trabajo, registros adjuntos en el Anexo SST-13. Inducciones SST Contratista.

6.12.7 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el desarrollo del Cronograma de charlas y capacitaciones, se ejecutaron las siguientes en el período:

Tema	Frente De Trabajo	Fecha	Tipo
Pausas Activas	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell - Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	14 junio	Charla
Actores Viales (Conductores Y Pasajeros)	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	15 junio	Charla
Riesgo Mecánico (Aseguramiento Del Comportamiento Frente A La Manipulación De Equipos Y Herramientas)	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	16 Junio	Capacitación
Riesgo Psicosocial - Trabajo En Equipo Y Comunicación Asertiva	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	17 Junio	Charla
Simulacro De Evacuación	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes		Simulacro
Procedimiento Operativo Normalizado En Caso De Incendio	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	28 Junio	Charla
Pausas Activas	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	20 Junio	Charla
Riesgo Biológico : Virus Y Bacterias En El Área De Trabajo	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	21 Junio	Charla
Hábitos Alimenticios (Enfocarse En El	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada.	22 Junio	Charla

Consumo Excesivo De Gaseosas Y Fritos)	Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes		
Que Son Los Actos Y Las Condiciones Inseguras	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	23 Junio	Charla
Reporte De Accidentes De Trabajo	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	24 Junio	Charla
Desórdenes Nerviosos A Causa De La Vibración	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	26 Junio	Charla
Inspección Equipos De Protección Contra Caídas	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	27 Junio	Charla
Como Acopiar Materiales En Obra	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	28 Junio	Charlas
Llamados De Atención En Obra	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	29 Junio	Charla
Pausas Activas	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	30 Junio	Charla
Cuidado De Los Ojos Uso De Monogafas	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose	1 Julio	Charla

	Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes		
Lesiones Cutáneas Por Exposición Al Sol	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	3 Julio	Charla
Medevac	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	4 Julio	Divulgación
Uso Adecuado De Las Baterías Sanitarias	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D- Acevedo Y Gomez- Alpes	5 Julio	Charla
Importancia Del Uso De Calzado De Seguridad	San Isidro – Jose Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Nueva Delhi- Moralba C – Florentino – Tomas Rueda- Jose Felix- Altamira B- Entre Nubes D	6 Julio	Charla

Ver:
- Anexo SST-20. Registro de charlas y capacitación
- Anexo SST-21. Evaluación capacitación

6.12.8 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS

La Interventoría revisa la documentación de ingreso de maquinaria, equipo y vehículos previo al ingreso al proyecto. A continuación, se muestra la relación de estos.

Tabla 28. Charlas y capacitaciones

6.12.9 Maquinaria y equipos

Antes de usar los equipos el trabajador realiza una inspección preoperacional asegurándose de que el equipo se encuentra en buen estado y apto para su uso, seguido a esto es revisado por el área SST del contratista. A continuación, se relaciona el listado de equipos existentes en el proyecto.

EQUIPOS	CANTIDAD
Pulidora pequeña	7
Pulidoras grandes	8
Taladro demoledor	7
Equipo de soldadura	4

EQUIPOS	CANTIDAD
Apisonador manual	1
Compresor	2
Rana manual	1
MAQUINARIA	**CANTIDAD**
Retroexcavadora	2
Minicargador	2

Tabla 29. Listado equipos

Ver: - Anexo SST-33. Fichas técnicas equipos
Anexo SST-27. Inspecciones preoperacionales

6.12.10 Vehículos

Relación de vehículos usados en el período de este reporte y documentación revisada por la Interventoría.

VOLQUETAS		
PLACA	**SOAT**	**REV. TECNICOMECANICA**
EQR478	21/07/2023	27/09/2023
AJB925	20/05/2023	9/01/2024
JAJ907	11/03/2024	27/09/2023
SCG827	8/03/2024	14/10/2023
VEHÍCULOS CHATARRERÍA AMBIENTAL		
PLACA	**SOAT**	**REV. TECNICOMECANICA**
AMI006	6/05/2023	11/01/2024
SZU400	13/06/2023	9/02/2024
WEP388	1/02/2024	11/01/2024
WTF254	28/09/2023	25/07/2023
WFL045	17/02/2024	1/02/2024
WFT696	12/05/2023	18/08/2023

Tabla 30. Listado vehículos

6.12.11 GESTIÓN DE LA SALUD

6.12.12 Relación de incidentes y accidentes laborales

Durante el periodo de junio - julio, El día 09 de julio se presenta un accidente de trabajo en el colegio Altamira sede B, donde un trabajador se golpeó uno de los dedos con un martillo generando 8 días de incapacidad.

Ver.

- Anexo SST 22. Documentación accidente Altamira Sede B
- Anexo SST-23. Certificación de Accidentalidad ARL.
- Anexo SST-25. Indicadores contratista

6.12.13 Ausentismos

Durante el período de reporte no se generan días perdidos asociados a ausentismo, como lo indica la siguiente relación y el Anexo SST-26. Indicadores contratista.

TIPO DE AUSENCIA – CYP	EVENTOS DURANTE EL PERIODO	DÍAS PERDIDOS
ENFERMEDAD GENERAL	0	0
ACCIDENTE DE TRABAJO	1	8
ENFERMEDAD PROFESIONAL	0	0
SUSPENSIÓN	0	0
MATERNIDAD	0	0
PATERNIDAD	0	0
PERMISO REMUNERADO	0	0
CALAMIDAD DOMESTICA	0	0
PERMISO NO REMUNERADO	0	0
NO LABORÓ	0	0
TOTAL	**0**	**0**

Tabla 31. Ausentismo

Durante el periodo de junio- julio se presentan un accidente de trabajo, El accidente se presentó en el frente de trabajo Altamira sede B donde un trabajador se golpeó uno de los dedos de la mano mientras hacía labores con el martillo generando 8 días de incapacidad.

Teniendo en cuenta en el periodo comprendido de 9 de julio, las horas hombre trabajadas son significativamente menores a las de los meses inmediatamente anteriores.

6.12.14 Exámenes médicos ocupacionales

En el período de reporte se realizaron los exámenes médicos de ingreso al personal vinculado al proyecto, soportes que se relacionan en el Anexo SST 14. Exámenes médicos Contratista.

Los exámenes médicos ocupacionales fueron realizados de acuerdo con el profesiograma presentado por cargo y las actividades de alto riesgo.

El examen de ingreso es el principal soporte del subprograma de medicina, el cual es solicitado y requerido en las obligaciones del contratista.

6.12.15 Protocolo de bioseguridad COVID 19

De acuerdo con las reuniones realizadas por la dirección de obra y la dirección por parte de la interventoría y a los pliegos, con la normatividad legal vigente ya no se requieren los puntos de desinfección ni las actividades señaladas en el protocolo de bioseguridad, sin embargo, se va a garantizar la distancia de 2m entre trabajadores y en lugares donde no se pueda realizar este control se suministrará protector respiratorio al trabajador.

6.12.16 Programa de Pausas Activas

Para el desarrollo de las actividades en las jornadas diarias de trabajo se implementan las pausas activas, las cuales ayudan al personal que se encuentra realizando las labores diarias recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés; Ver – Anexo SST-38. Registro Fotográfico.

6.12.17 Hidratación del personal

Pensando en el bienestar de los trabajadores se solicita el suministro de puntos hidratación del personal para garantizar que todo el tiempo se encuentren hidratados y hagan pausas durante la ejecución de las actividades; Ver – Anexo SST-38. Registro Fotográfico.

6.13 GESTIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurar el cumplimiento en el seguimiento del SGSST, se deben identificar e involucrar de forma clara diferentes etapas, las implicaciones que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, de la comunidad o de los frentes de trabajo que se pueden generar como la consecuencia de las actividades de los contratos y los costos que conlleva su gestión , de tal forma a continuación se relacionan las actividades destinadas a cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista.

- Permisos de trabajo
- Análisis de trabajo seguro
- Inducción del personal
- Maquinaria y/o equipos:
- Herramienta menor
- Documentación del personal
- Entrega de elementos de protección personal
- Señalización y demarcación de las áreas
- Reporte de accidentes e incidentes de trabajo
- Charlas de seguridad
- Riesgos y emergencias

6.13.1 Procedimientos y prácticas seguras

Las actividades de alto riesgo ejecutadas en el período junio- julio se realizaron actividades de trabajo en caliente. (corte con pulidora y equipos de soldadura).

- Anexo SST-26. Permiso de trabajo
- Anexo SST-27. Inspecciones preoperacionales
- Anexo SST-28. Análisis de trabajo Seguro

También se realizan trabajos en altura en los frentes Colegio Nueva Delhi, José Joaquín Castro, San Isidro, Alemania unificada, entre nubes sede D, José María Carbonell,, Altamira sede B, José Félix sede C. se realizó inspección de los equipos para trabajo en altura y sistemas de acceso a utilizar.

- Anexo SST-29. Gestión trabajo en alturas
- Anexo SST-30. Certificaciones equipos de alturas
- Anexo SST-31. Certificación andamio

6.13.2 Inspecciones de seguridad

En el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes inspecciones de acuerdo con lo establecido en el Programa incluido en el SG SST, ver - Anexo SST-32. Inspecciones.

- Inspecciones áreas de trabajo: Mensual
- Inspección a Herramientas: Mensual
- Inspección a equipos: Mensual y/o antes de su uso
- Inspección equipos para trabajo en alturas: Mensual y/o antes de su uso

6.13.3 Elementos de Protección personal.

De acuerdo con la matriz de EPP y las actividades ejecutadas, fueron entregados al personal los elementos de protección personal correspondiente a su rol y cargo, de lo cual queda constancia en el Anexo SST-18. Entrega EPP.

La Interventoría hace seguimiento al uso Epp del personal operativo, así mismo se verifica el cumplimiento de entrega periódica de epp.

6.13.4 Riesgo químico

Se verifica el adecuado almacenamiento y uso de las diferentes sustancias químicas, además se verifica que el etiquetado sea acorde a la normatividad vigente, para esto se adjunta las fichas de seguridad de los siguientes químicos utilizados durante el periodo:

- Soldadura PVC
- Limpiador de PVC
- Cemento gris.
- Thinner

- Anticorrosivo
- Pintura
- Emulsión asfáltica
- Boquilla

Ver - Anexo SST-34. Fichas seguridad productos químicos.
Anexo SST-38. Registro fotográfico

6.13.5 Señalización de las obras

Con el propósito de garantizar la seguridad de los trabajadores, terceros y personal afectado por la ejecución del contrato, se realiza el señalamiento adecuado de las zonas que a raíz de los trabajos se originen situaciones de riesgo tales como: reducción de zonas de tránsito, desvíos provisionales, caída de objetos, operación o tránsito de vehículos, acopios temporales y cualquier otra actividad durante la ejecución del contrato

A continuación, se relaciona el tipo de señalización a usar en caso de que aplique:

Señalización preventiva de obra: Señales que advierten la proximidad de una circunstancia o variación de la normalidad de la vía que puede resultar sorpresiva o peligrosa a la circulación. No imparten directivas, pero ante una advertencia se debe adoptar una actitud o conducta adecuada en la zona de obra.

Señalización reglamentaria o prescriptiva: Señales que trasmiten órdenes específicas, de cumplimiento obligatorio en el lugar para el cual están destinadas, creando excepción a las reglas generales de circulación. Lo más importante que debe tenerse en cuenta es que las señales reglamentarias que se usarán en una obra tienen las mismas características que las señales reglamentarias de carácter definitivo.

Ver – Anexo SST-38. Registro fotográfico

6.13.6 Manejo de campamentos y centros de acopio

Durante la ejecución de los equipamientos en donde se laboró durante el periodo junio- julio se adecuaron campamentos suministrados por los rectores de cada colegio para que los trabajadores pudiesen dejar allí sus pertenencias, en los colegios donde no se asigna un espacio para los trabajadores se realizaron campamentos en teja de zinc, así mismo se verifica que el área se encuentre en orden y aseo y esté en condiciones adecuadas para su uso.

Para las emergencias, se tiene un periodo de atención de 2 a 3 días, máximo una semana del personal en la sede intervenida, por tal motivo no se asignaron campamentos fijos para que el personal se instalará allí y almacenará sus objetos personales.

6.14 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

En el período de referencia se realizaron las siguientes actividades

- Inspecciones de equipos básicos de atención de emergencias:
- Inspecciones de extintores
- Inspección de elementos de primeros auxilios

Ver. - Anexo SST-32. Inspecciones

6.14.1 EVALUACIÓN Y MONITOREO

El Contratista reporta:

- Se presenta un accidente de trabajo con doce días de incapacidad
- Para el período evaluado no se presentaron casos de enfermedad laboral ni por COVID-19, o por cualquier otra causa.
- Se registran días perdidos por ausentismo por accidente de trabajo.

Ver
- Anexo SST-23. Certificación de Accidentalidad ARL
- Anexo SST-25. Indicadores SST contratista.

Como parte de la evaluación y monitoreo, la Interventoría hace seguimiento a los indicadores de SST y Programa de capacitación, de acuerdo con los planes aprobados y el alcance del SGSST.

Ver
- Anexo SST-25. Indicadores SST contratista
- Anexo SST-37. Programa de capacitación.

6.14.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Se realiza seguimiento a el cumplimiento del programa de capacitación presentado.

- Anexo SST-37. Programa de capacitación

6.15 PLAN BÁSICO LEGAL

6.15.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

Para dar cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y una de las obligaciones del contratista en donde se pide “implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin”, y en legalidad y satisfacción a la reglamentación dispuesta.

Ver Anexo SST-35. Reunión mensual COPASST

6.15.2 Comité de Convivencia Laboral

Para darle cumplimiento a la normatividad Ley de Acoso Laboral (Ley 1010 de 2006), reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012 donde se determinó en forma precisa su conformación y su funcionamiento y el Artículo 14 de la Resolución 2646 de 2008. En el mes de marzo se realiza reunión mensual del comité de convivencia.

Ver Anexo SST-36. Reunión de CCL

En el periodo se evidencio:

- Trabajo en equipo.
- No se recibieron quejas por acoso laboral.
- Se evidencia capacitación constante del personal en temas relacionados a la Seguridad y salud.
- Se evidencia actividades de pausas activas durante el mes

6.16 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. Durante el periodo junio – julio de 2023 ingresa personal nuevo para iniciar los frentes en el periodo contrato No. CO1.PCCNTR.4077644 y la adecuación de los colegios.

2. En el periodo de junio - julio se llevó a cabo las reuniones del COPASST y CCL en donde se trataron temas de convivencia laboral en los frentes, accidentalidad mensual, capacitaciones y compromisos para el siguiente mes.

3. El contratista Profesionales asociados se compromete a continuar con las actividades en pro de la integridad física y mental de los trabajadores durante la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.4077644.

4. Se suministra equipos de emergencia (Botiquín, camilla, extintor) a los frentes de obra más grandes que actualmente se encuentran en ejecución.

5. Durante el periodo en mención se realizó capacitaciones por la semana de la salud donde se hizo énfasis en el trabajo seguro en alturas y la inspección de los equipos de protección contra caídas.

6. Durante el periodo en mención se realizó la campaña sin super héroes en obra enfatizando el riesgo biomecánico que es uno de los factores más grandes de posibles AT en obra.

7. En el periodo de junio-julio se presentó un accidente de trabajo en el frente de Altamira sede b, se han establecido medidas para identificar la fuente de la materialización del accidente y establecer medidas correctivas.

8. Se está trabajando en conjunto con el subcontratista AIKA para entregar en los tiempos adecuados la documentación completa para la autorización oportuna de ingreso del personal de obra.

9. Se da la observación al contratista que cuando programe trabajos en horarios adicionales se debe informar con anterioridad a la interventoría y administrativos de los colegios, así mismo, se debe comunicar a la ARL para asegurar el cubrimiento por esta misma.

10. Interventoría se compromete a continuar con las actividades y acompañamiento en pro de la integridad física y mental de los trabajadores durante la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.4077644.

11. Se ha velado por el cumplimiento por parte del CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, se han hecho las observaciones y generado las acciones correctivas en cada caso.

12. En el periodo se registra ausentismo por enfermedad común y accidentes de trabajo por parte del contratista, se recomienda realizar seguimiento oportuno a los trabajadores en obra para evitar la materialización de accidentes.

13. Se recomienda al contratista cumplir con las fechas de pago de las planillas de seguridad social y hacer envío oportuno a interventoría y en los horarios establecidos.

14. Se recomienda al contratista realizar el correcto diligenciamiento de los formatos SST (ATS, Permiso de trabajo, Inspecciones y demás).

7 COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el periodo de reporte el contratista Profesionales Asociados realizó actividades de obra en 15 frentes, así:

- **Entrenubes - Sede D:**

Se realiza la escarificación de techos de las aulas, boquilla de muros de los baños en el piso 1, Pulida y pintura de barandas y rejas en escaleras y pasillos del piso 2 e instalación de enchape, media caña piso 2.

- **Alemania Unificada - Sede A:**

En el bloque 1 (salón de música) se adelantaron las siguientes actividades, instalación de cubierta e instalación de enchape y boquilla. Se inicio la instalación de la tubería para acometidas eléctricas. En el bloque 2 (salones y baños) se están interviniendo las dos plantas con las siguientes actividades: Piso 1 – instalación de enchape y media caña, boquilla, estructura metálica de las ventanas y vidriería. Piso 2 – Pintura de muros. boquilla, instalación de estructura metálica de las ventanas y vidriería.

- **José María Carbonell - Sede A:**

En este frente se están desarrollando actividades de intervención integral. Durante el periodo se realiza la demolición placa techo piso 2, fundida de piso en los pasillos de los pisos 1 y 2, picado de muros en el piso 2 y 3 para instalación de redes eléctricas , instalación de enchape baños primer piso, instalación de red sanitaria baño piso 1 y 2

- **San Isidro Sur Oriental - Sede A:**

Se termia realiza la entrega de la plazoleta, y se continua con las actividades de adecuación del cuarto de refrigerios, para lo cual se realiza a la demolición de mesones, paredes y pisos. Se realiza el pañete de muros nuevos, enchape de pisos y la instalación de mediacaña, cielo raso en PVC y canaleta metálica

- **José Joaquín Castro - Sede A:**

Se realiza el desmonte de teja asbesto, la pintura, corte y unión de perfilería metálica, la excavación manual para dados en piso y la instalación de columnas metálicas

- **San Cristóbal Sur- Sede B:**

Se inician las actividades con la demolición de pisos, picado de muros y desmonte de ventaneria de los salones.

- **Nueva Delhi- sede A:**

Se realiza la pintura de muros piso 1, la fundida de pisos de baños, Instalación de marcos de ventanas y vidrios, se estucaron y pintaron de muros salones y se realiza la instalación de enchape de baños piso 1

- **Moralba Sur Oriental- sede C:**

Se realizan las actividades de demolición de canchas, picado de muros y pisos de aulas, baños y el desmote de tejas de asbesto, los RCD del periodo se encuentran copiados y se iniciaran las actividades de retiro para el próximo periodo.

- **Entre Nubes – Sede A:**

Se continua con la actividad de demolición y nivelación demolición para la adecuación de la placa de piso de la cancha. Por las condiciones de este proyecto se realiza la instalación de una unidad sanitaria portátiles para uso de los trabajadores.

- **Tomas Rueda Vargas- sede A:**

Se realizo la instalación y señalización del cerramiento en las áreas a intervenir y acopio. Y se inicia la actividad de demolición de la placa de piso de la cancha. Por las condiciones del proyecto en este frente se requirió del a instalación de una unidad sanitaria portátil.

- **José Félix restrepo- sede C:**

Se realiza mantenimiento al cerramiento y señalización del área intervenida. Así mismo, se realiza la demolición de pisos y muros de baños y el desmonte de teja de asbesto cemento de los salones

- **Altamira – Sede B:**

Se realiza la nivelación de terreno y fundida de la placa de piso de la cancha

- **Jardín Los Alpes- Sede C:**

Se realizaron las actividades de demolición de muro divisorio del salón principal, pañete, remate de filos, estuco y pintura. Además de la instalación de mediacaña PVC, piso chip parque infantil y estructura metálica para cubierta.

- **José Acevedo Gómez-Sede B:**

Se realiza demolición de muros y enchape, excavaciones mampostería y pañete de caja de inspección y la instalación de red hidrosanitaria.

- **Pantaleón Gaitán Cortes:**

Se inician actividades mediante la adecuación de acopios de RCD y la demolición de pisos y muros.

7.1 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS EN EL PERIODO

7.1.1 Actividades del contratista:

A continuación, se relacionan las actividades de gestión ambiental desarrolladas por el contratista Profesionales Asociados durante el periodo de reporte conforme a los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental- PMA del proyecto. Se destaca que durante el periodo el contratista realiza el ajuste y actualización del Plan de Manejo Ambiental-PMA y del Programa de Manejo Ambiental de RCD- PM-RCD el cual fue aprobado por la interventoría el día 4 de julio del año en curso, este ajuste se genera debido al adición realizada al contrato de obra (Anexo AMB-01_Planes ambientales). Con base en esta actualización se describen las actividades realizadas en el periodo.

7.1.2 Programa de tramites y/o permisos ambientales

En este programa se contemplan todas las comunicaciones, permisos y/o tramites de carácter ambiental requeridos para ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior el contratista genera 9 comunicaciones con la interventoría, como se relaciona a continuación:

Tabla 32: relación correspondencia emitida por el contratista

FECHA	TIPO COMUNICACIÓN	ASUNTO	
14-jun-23	Respuesta solicitud	SED-G7-PA-116	Respuesta radicado M202211091COLEGIOSSED_075
16-jun-23	Solicitud aprov	SED-G7-PA-117	Radicación de volquetas TFU- 444, SRO-346, SZO-144
20-jun-23	Solicitud aprov	SED-G7-PA-118	Solicitud de aprobación de gestor ambiental.
20-jun-23	Solicitud aprov	SED-G7-PA-119	Solicitud de aprobación de volqueta TFN033
21-jun-23	Respuesta obs amb	SED-G7-PA-120	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_090
22-jun-23	Solicitud aprov	SED-G7-PA-122	Verificación de SOAT vehículo WFT696
23-jun-23	Solicitud aprov	SED-G7-PA-123	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_092.

30-jun-23	Respuesta solicitud	SED-G7-PA-127	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_089
4-jul-23	Doc. proveedor	SED-G7-PA-129	Documentos proveedores - petreos

Adicional, se emitió una comunicación a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas- Bogotá te escucha, reiterando la solicitud de poda de los 3 individuos arbóreos localizados a las afueras del colegio Entre Nubes Sede D los cuales hacen interferencia con la estructura de la institución. En el Anexo AMB-02 _Comunicaciones ambientales se adjuntan los respectivos soportes

7.1.3 Programa de Manejo de Residuos

Conforme a las medidas contempladas en el PMA, en contratista realiza la instalación de puntos ecológicos en 12 de los 15 frentes de obra que se encuentran actualmente en ejecución, para la segregación de los residuos sólidos convenciones desde la fuente conforme al código de colores establecido en la resolución 2184 de 2019.



Fotografía 1: PE José maría Carbonell



Fotografía 2: PE Altamira sur oriental



Fotografía 3: PE José Joaquín Castro




Fotografía 4: PE Entrenabes sede D



Fotografía 5: PE Alemania Unificada



Fotografía 6: PE Moralba sede C

		
Fotografía 7 PE San Isidro	**Fotografía 8:** PE José Félix	**Fotografía 9:** Tomas Rueda
		
Fotografía 10: PE Entre nubes sede A	**Fotografía 11:** PE Jardín Los Alpes	

Se encuentra pendiente la instalación del punto ecológico de los colegios de Nueva Delhi, San Cristobal Sur y Pantaleón Gaitán.

7.1.4 Programa de Residuos de Construcción y Demolición

Desde el inicio del proyecto el contratista como generador de RCD, definió puntos de acopio para el almacenamiento diferencial y temporal de los RCD generados por las diferentes actividades de obra. Así mismo, se realizó el trámite ante la secretaria Distrital de Ambiente-SDA del PIN de la obra, la cual quedo registrada bajo el número 22476. Una vez aprobado el PIN, el contratista inicio la actividad de retiro de los RCD, en vehiculos inscritos ante la SDA y con gestores autorizados por la autoridad ambiental competente. Tanto los gestores como los vehiculos cuentan con verificación y aprobación por la interventoría.

El contratista definido dentro de cada uno de los frentes de trabajo puntos de acopio para el almacenamiento temporal de los RCD, los cuales se encuentran en su mayoría señalizados y delimitados.

		
Fotografía 12: acopio José Felix Restrepo	**Fotografía 13:** acopio Jardín los Alpes	**Fotografía 14:** acopio Nueva Delhi
		
Fotografía 15: acopio Alemania Unificada	**Fotografía 16:** acopio San Isidro Sur Oriental	**Fotografía 17:** acopio José María Carbonell

Los vehiculos encargados de retiro de los RCD se encuentran inscritos ante la SDA y son aprobados por la interventoría previo al ingreso al proyecto. Los gestores con los cuales se realiza el manejo de los residuos están avalados por la Autoridad ambiental competente y sus permisos se encuentran vigentes. Durante el periodo el contratista solicita aprobación de dos gestores, así:

Tabla 33: Gestores Aprobados en el Periodo.

Nombre gestor	Actividad	Autoridad Ambiental
Green world J.E SAS	Recuperar especifico	SDA
Centro De Gestión Sostenible S.A.S. E.S.P	Tratamiento y disposición de residuos peligrosos	CAR

Durante el periodo se realiza la consolidación de los certificados de disposición de los RCD del trimestre abril-mayo-junio, con el fin de realizar el reporte de la implementación del PM-RCD conforme a los establecido en la resolución 1257 de 2021. A continuación, en la tabla 3 se presenta consolidado de los RCD generado en cada uno de los meses del trimestre a reportar

Tabla 34: RCD abril, mayo y junio 2023

	ABRIL						MAYO						JUNIO					
TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	ONELADAS DE RCD ENTREGADO A UN A PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	ONELADAS DE RCD ENTREGADO A UN A PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	ONELADAS DE RCD ENTREGADO A UN A PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:																		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.						0			2,165			2,165						0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.						0						0						0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.				34,63	115,42	150,05				103	184,67	287,67				55,04	138,5	193,54
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.			4,913			4,91						0,00					0,566	0,566
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:						0						0						0
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.					1,27	1,27					0,1752	0,1752					1,087	1,087
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.						0						0					1,14	1,14
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.					10,98	10,98					2,016	2,016					4,4062	4,4062

En el anexo AMB-03 se adjunta los certificados de manejo y disposición de los RCD, relacionados en la tabla 3.

7.1.5 Programa de Sensibilización Ambiental

Con el fin de involucrar al personal de obra en los temas ambientales, el contratista Profesionales Asociados definió un plan de capacitaciones que permite generar conciencia en trabajadores respecto a las actividades realizadas y el perjuicio al ambiente por la forma en la que se realizan las obras. Por lo anterior y conforme al cronograma de capacitaciones el contratista tenía planeada las siguientes actividades:

- Capacitación productos químicos y MDS
- Simulacro Ambiental
- Toma de Conciencia en el uso eficiente de agua y energía
- Capacitación Prácticas de consumo sostenible
- Capacitación reciclaje, clasificación y disposición de residuos

Se dio cumplimiento al 100% del plan de actividades del periodo

En el Anexo AMB-04_Activiades del periodo, se presenta el cronograma ambiental y las planillas de asistencia a las capacitaciones y el soporte del simulacro.

		
Fotografía 18: capacitación Entre Nubes- Sede D	**Fotografía 19:** capacitación José Joaquín Castro	**Fotografía 20:** Simulacro Entre nubes- Sede A



7.1.6 Programa de manejo de materiales

Durante el periodo el contratista realiza la adquisición de materiales de construcción como arena, cemento, ladrillo, bloque y acero. Los acopios de materiales no se encuentran localizados sobre zonas verdes y no generan obstrucción del flujo peatonal y/o vehicular. La programación de material se realiza conforme a los requerimientos del proyecto con el fin de reducir los desperdicios de material. Los materiales pétreos con contenido de finos se mantienen cubiertos como medida de control de material particulado.

		
Fotografía 21: acopios materiales pétreos José F. Restrepo	**Fotografía 22:** acopio petreos José M. Carbonell	**Fotografía 23:** acopios materiales José J. Castro

A pesar de que se identifican actividades de gestión ambiental asociadas a este programa, se debe mejorar las condiciones de señalización de acopios en todos los frentes de obra.

El contratista realizó la verificación la información de carácter ambiental de los proveedores de materiales petreos

CONSTRITURAR TITULO N° 17415 ESTADO: ACTIVO ETAPA: EXPLOTACIÓN MINERAL: RECEBO	
INGENIEROS GF TITULO N° GHV-091 ESTADO: ACTIVO ETAPA: EXPLOTACIÓN MINERAL: GRAVAS	

7.1.7 Programa de Uso y Ahorro eficiente de Agua y Energía


Al inicio de las actividades de obra en cada frente, el contratista realiza el inventario de sumideros afectados. Para el periodo se actualiza el inventario conforme a los nuevos frentes de obra. A continuación, se relacionan los frentes de obra donde se encontraron sumideros que podrían verse afectados por las actividades de obra:

Tabla 35: inventario sumideros afectados por las obras.

Colegio	Sumideros afectados
Entrenubes Sede D	1
José María Carbonell- Sede A	2
San Isidro sur oriental- Sede A	3
Tomas Rueda Vaegas-Sede A	1
Moralba-Sede C	1
Entrenubes Sede A	2

Los sumideros sobre los cuales se identifica afectación fueron protegidos con malla azul para reducir la contaminación directa al sistema de alcantarillado por la posible acumulación de Residuos y sedimentos. Por otra parte, el contratista realiza el control y seguimiento a los consumos de agua y energía mediante la lectura directa de los contadores instalados en cada frente. Con estas lecturas, se realizará control mensual del consumo. (ver Anexo AMB-05).

En cuanto a la instalación de sistemas de ahorro de agua y energía durante el periodo se realizó la instalación de 11 unidades sanitarias de bajo consumo y 103 lámparas tipo led.

Datos	Sanitarios	Luminarias
Colegio Alemania unificada Sanitarios: 11 unidades Luminarias: 103 unidades		

7.1.8 Programa de Manejo de Maquinaria y Vehículos y Programa de manejo y prevención de la contaminación atmosférica.

El contratista remite mediante comunicado oficial a la interventoría los documentos de los vehiculos que se encargaran del retiro de los RCD de los diferentes frentes de obra para la respectiva aprobación; entre los documentos remitidos se encuentra tarjeta de propiedad, SOAT, revisión Tecno mecánica RTM y el número de PIN verificado en la lista de vehículos autorizada por la secretaria de Ambiente.

Durante el periodo, el contratista solicita la aprobación de los siguientes vehiculos:

Tabla 36: vehiculos aprobados para el transporte de RCD.

Placa	Pin	Modelo	Clase	Tipo	SOAT	RTM
					Vencimiento	Vencimiento
VSC216	8027	1978	VOLQUETA	PLATON	3/06/2024	3/07/2023
FST841	23171	2019	CAMION	FURGON	07/07/2024	04/11/2023
AJB 925	4839	1946	VOLQUETA	PLATON	21/05/2024	9/01/2024
LCN533	21966	2022	CAMION	ESTACAS	10/04/2024	N/A
EQR 478	22193	2000	VOLQUETA	PLATON	21/07/2023	27/09/2023
SKG366	500	1994	VOLQUETA	PLATON	06/10/2023	4/11/2023
SWO936	2158	2008	VOLQUETA	PLATON	04/07/2024	01/02/2024
SOI879	21859	2011	VOLQUETA	PLATON	02/05/2024	10/06/2024
WFL045	22649	2014	CAMION	FURGON	17/02/2024	1/02/2024

WFT696	22648	2015	CAMION	FURGON	12/05/2024	18/08/2023
JAJ907	236	1960	VOLQUETA	PLATON	10/03/2024	27/09/2023
SCG827	8621	1964	VOLQUETA	PLATON	08/03/2024	14/10/2023
SKJ883	7428	1957	VOLQUETA	PLATON	24/08/2023	26/07/2023

La carga de los vehículos encargados del retiro de los RCD es cubierta mediante el mecanismo de carpas para evitar la dispersión de material particulado y el derrame o perdida de carga durante el transporte. Durante el periodo no se requirió la aprobación de vehiculos nuevos para las actividades de retito de RCD

7.1.9 Programa de Manejo Ambiental de Especies Vegetales

En este programa se contempla el manejo y protección de individuos árboles y zonas verdes que se encuentran en las zonas intervenidas. Para esto mediante solicitud de la interventoría, el contratista realiza la protección de los individuos arbóreos localizados en inmediación de las áreas intervenidas de los colegios José María Carbonell, Colegio José Joaquín Castro y Colegio San Isidro Sur Oriental. Adicional en el colegio Entrenubes se realiza mantenimiento a la protección de zonas verdes con el fin de evitar la acumulación de RCD en estas zonas. Así mismo, se realiza la protección de las zonas verdes del Colegio Moralba sede C.



Fotografía 24: protección individuos arbóreo José M. Carbonell



Fotografía 25: Protección zonas verdes Moralba sede C



Fotografía 26: Protección Z. verde Entrenubes



Fotografía 27: Protección Z. verde Entrenubes

7.2 Actividades de la interventoría:

La interventoría verifica las labores ambientales que desarrolla el Contratista en los frentes de obra, en cumplimiento de las exigencias contractuales y la normatividad legal vigente. Conforme a lo anterior se desarrollaron las siguientes actividades:

Se generaron 6 comunicaciones oficiales con el contratista, así:

Fecha	Tipo Comunicación	Asunto	
15-jun-23	Respuesta solicitud	M202211091COLEGIOSSED_089	Observaciones actualización PMA y PMRCD
15-jun-23	observaciones amb	M202211091COLEGIOSSED_090	Observaciones componente ambiental
21-jun-23	Respuesta solicitud	M202211091COLEGIOSSED_091	Aprobación Vehiculos oficios SED-G7-PA-117 y SED-G7-PA-119
23-jun-23	Respuesta solicitud	M202211091COLEGIOSSED_092	Respuesta oficio SED-G7-PA-118 Gestor ambiental
26-jun-23	Respuesta solicitud	M202211091COLEGIOSSED_094	Aprobación Gestor ambiental GREEN WOLD
4-jul-23	Respuesta solicitud	M202211091COLEGIOSSED_102	Aprobación ajuste PMA y PMRCD

A través de estas comunicaciones se realizan las siguientes solicitudes (anexo AMB-01):

- Observaciones ambientales conforme a los recorridos de obra
- Aprobación de vehiculos para el retiro de RCD
- Aprobación de gestores para el manejo de RCD
- Aprobación del ajuste del PMA y PMRCD

Al cierre del periodo se subsanaron las observaciones ambientales por parte del contratista.

NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	638.90	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	0.00	0.00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	7.073	1.11%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	192.67	30.16%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0.00	0%

6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	439.16	68.74%
7	**AVANCE META DE APROVECHAMIENTO**	192.67	30.26%

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

ANEXOS

Anexo TEC-01 – Pólizas de interventoría

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.04.17 14:28:53 -05:00

Código de Seguridad: 2HpLMTGDNTsrJuUsl4Iwww==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061124	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28333861	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2022	24:00 Horas Del	20/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.648.957-3
DIRECCIÓN	CR 57 99 A 65 OF 1110	**TELÉFONO**	3105582857
ASEGURADO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66- 63	**TELÉFONO**	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66- 63	**TELÉFONO**	3241000

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN MODIFICACION NO. 1 DE FECHA 05/04/2023 SE ADICIONA LA SUMA DE $372.223.480 QUEDANDO EL NUEVO VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $1.323.924.390.

LOS DEMAS TERMINOS CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.4146220 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/04/2023	24:00 Horas Del 21/07/2024	264.784.878,00	192.944,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/04/2023	24:00 Horas Del 20/01/2027	66.196.219,50	141.343,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 05/04/2023	24:00 Horas Del 20/01/2026	264.784.878,00	416.482,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 595.765.975,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONASEGUROS EXPRESS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	750.769,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	750.769,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	142.646,00
TOTAL A PAGAR	$	893.415,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/04/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061124	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	28333861	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2022	24:00 Horas Del	20/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

GRUPO NO. 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - ROCCIA S.A.S. NIT: 900388860 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - INGENIERIA MASTER S.A.S. NIT: 900915689 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100061124** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO / BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** , expedida por la Compañía en **17/04/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **17** días del mes **ABRIL** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 1565780964

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** BARRANQUILLA 18/04/2023 11:37:27 a.m.

VALOR TOTAL: $893.415,00

RECIBO DE: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901648957

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20239900416589	2031226139	BANCOLOMBIA	893.415,00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100061124 Certificado(s): 28333861;

FIRMA AUTORIZADA




CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

Anexo TEC-02 – Organigrama interventoría – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

CONSORCIO INTERVENORIA COLEGIOS



Anexo TEC-03 – Actas de comité de obra, recorridos y actas de emergencia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°20	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Oficina Profesionales y Asociados LTDA		Fecha:	16	06	2023
Hora Inicio:	2:00 p.m.	Hora Final:	5:30 p.m.			
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital					
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales y Asociados LTDA			

Objetivo

Comité de obra N° 20, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
2. Revisión de emergencias
3. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité presencial con delegados de la entidad secretaria de educación, contratista Profesionales Asociados LTDA e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

    - COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

- El día 14/06/2023 se hace entrega al colegio y al gestor, de las aulas del bloque 2 con observaciones, las cuales fueron especificadas en el acta y bitácora para ser subsanadas en el periodo de vacaciones.
- El día 20/06/2023 a las 3:00pm se hará entrega de otras aulas para que el colegio pueda desocupar y entregar los espacios del bloque 4 y 7.
- Debido al mal estado de la ventana del cuarto de refrigerios, se define instalar una ventana nueva con rejilla y angeo.
- Se define instalar cielo raso en pvc en los baños del bloque 2 primer piso. Para esto se solicita verificar altura libre del espacio en obra.

- El contratista manifiesta que en el bloque 4 se encuentran unos espacios añadidos en la parte posterior del bloque, los cuales presentan gran afectación en los muros (grietas, muros sueltos), por lo tanto, se define revisar el tema presupuestal mente y se solicita al contratista hacer un levantamiento del bloque para identificar los muros que se encuentran en mal estado.
- Según programación, los bloques 7 y 4 deben ser entregados el 18/08/2023.
- La interventoría recomienda avanzar en el área de la placa ubicada en la zona del patio.
- El baño del primer piso del bloque 2, debe ser entregado para el 18/08/2023, según programación.

  o COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO

- La redistribución del baño de niñas, ya se encuentra verificado en obra y las divisiones en acero inoxidable ya se encuentran en fabricación.
- El contratista manifiesta que se esta adelantando el cambio de cubierta del bloque 4.
- Se solicita a los residentes de obra e interventoría revisar opciones para instalar rejilla en los cárcamos que se encuentran frentes a las aulas.
- Se define hacer tratamiento de humedades de los muros que presentan afectaciones en el bloque 4.
- El bloque 4 se debe proyectar para terminar y entregar el 10/07/2023, teniendo en cuenta que según la programación esta para el 01/08/2023.
- Se solicita al contratista ir adelantando la ejecución de los shut de basura en bachillerato y primaria, teniendo en cuenta que ya están definidos y son actividades independientes.
- Se define instalar porcelanato para el piso de las aulas prefabricadas teniendo en cuenta los tiempos de entrega de los materiales.
- Se lleva a cabo la visita al colegio Villemar el Carmen sede C, para revisar las aulas prefabricadas que se van a trasladar a José Joaquín Castro sede A y los Alpes sede

A. son aulas en superboard, la cubierta, ventanas y puertas están en buen estado. El desmonte se llevará a cabo el 26/06/2023 y el contratista debe recogerlas en la primera semana del mes de julio; por tanto, se debe cotizar el trasiego y transporte de estas.

- COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

- No han liberado los espacios (3 aulas) para intervención porque el almacenista no ha estado, por lo tanto, la SED ayudara a gestionar la entrega por parte del colegio y poder avanzar en las actividades previstas para estos espacios.
- Continua pendiente la visita del especialista hidráulico de la SED para revisar el medidor y acometida de agua potable.
- Estamos pendientes a la definición de la fachada por parte del Arq. Alejandro Herrera de la SED. Por parte de interventoría se le envió la solicitud y fotos.
- Se define instalar mesones en acero inoxidable (poceta y 1m de mesón) sobre una base de mampostería con entrepaño. Revisar NP para los mesones.
- Se aclara al contratista que las actividades que se van a realizar los fines de semana deben quedar con antelación aprobadas y tramitadas por el profesional SST de obra y avalas por el profesional SST de interventoría. Y adicional se recuerda que personal que no se encuentre aprobado no puede ingresar a los frentes de trabajo.

- COLEGIO ENTRENUBES SEDE D

- Esta pendiente por parte del especialista hidráulico de la SED revisar y definir el numero de tanques y capacidad de almacenamiento para el colegio y así poder definir la ubicación de estos en obra.
- Por parte de la OTIC no se ha recibido el diseño de voz y datos para el colegio, teniendo en cuenta que el compromiso de entrega era para el 15/06/2023.
- La cubierta para el bloque de aulas ya se aprobó.
- Se define instalar piso chip en los 145m2 que componen la zona del parque.
- Se define colocar un reflector en la puerta principal.

- Se define no instalar puertas de ingreso al área de baños.
- Continua pendiente el trámite por parte de la SED antes la empresa de energía.
- No se aprueba instalar las pérgolas para las zonas de acceso y parque planteadas por el Arq. Alejandro Herrera por temas presupuestales.

  - COLEGIO NUEVA DELHI

- Por parte del colegio no se ha enviado a la SED una propuesta formal sobre el acceso al bloque de primaria por el interior del colegio; por tanto, se seguirá adelantando las actividades aprobadas y programadas.
- Ya esta definido el esquema de la pérgola de acceso.
- El colegio se compromete a entrega desocupados los espacios faltantes el 17/06/2023.

  - COLEGIO MORALBA SEDE C

- Por parte del contratista se están adelantando los apiques para el muro de contención y se comprometen a tenerlos listos el 20/06/2023.
- Se solicita al contratista cotizar diferentes opciones para los tableros de las canchas y así poder definir de que material se van a hacer.
- El contratista manifiesta que fundirá la placa de la cancha entre los días 20 y 21 del mes de junio.
- El contratista manifiesta entregar las especificaciones de la placa entrepiso el día 21/06/2023 para revisión y aprobación.
- El contratista no ha entregado la subsanación de las observaciones de la cubierta del bloque, para revisión y aprobación por parte de interventoría.
- Se adelanta la instalación de tubería en baños.
- Se solicita al contratista hacer el levantamiento de muros del segundo piso del bloque para identificar los posibles muros a demoler.

- COLEGIO SAN ISIDRO

- Se define instalarle un faldón en superboard a la poceta para ocultar la tubería.
- Se solicita al contratista subsanar observaciones de las barandas y hacer entrega al colegio.
- Se solicita al contratista generar el NP para placa de concreto con resistencia 2500 psi, y presentar la propuesta de producto para sellar el concreto.

- COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

- Se solicita al contratista adelantar actividades en este frente, puesto que se está presentando un atraso considerable en la intervención de este colegio, teniendo en cuenta que ya hay actividades definidas como cancha y muro.
- No se ha presentado el ajuste del esquema de las pérgolas por parte del contratista, solicitado hace dos semanas por parte de interventoría.
- No se instalaría juego de canchas solo un aro pegado en la pared y pintar la pared el tablero y pintura de la cancha

- COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A

- Se solicita al contratista adelantar actividades en este frente, puesto que se está presentando un atraso considerable en la intervención de este colegio.
- Se continua con demolición y aun no se adelanta la malla contra impacto.

- COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

- Se solicita al contratista adelantar actividades en este frente, puesto que se está presentando un atraso considerable en la intervención de este colegio, teniendo en cuenta que las actividades para este frente ya están definidas y está el compromiso de entrega para el 31/07/2023.
- El rector del colegio manifestó que ya no dispondrá de las canchas desmontadas, por lo tanto, se dispondrá de las mismas para reutilización o disposición.

- Se debe arreglar la tubería eléctrica afectada en las canchas con la excavación de material.
- Se solicita al contratista cotizar diferentes opciones para los tableros de las canchas y así poder definir de que material se van a hacer.

  - COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE C

- Se solicita al contratista adelantar actividades en este frente, puesto que se está presentando un atraso considerable en la intervención de este colegio, teniendo en cuenta que las actividades para este frente ya están definidas.

  - COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE A

- Por parte del contratista no se han entregado los esquemas de la cubierta para revisión y aprobación y para poder definir y aterrizar presupuestos.

  - COLEGIO LA VICTORIA

- La intervención de este frente inicia el día 17/06/2023.
- Se define la instalación de piso de gres con cintas en gravilla mona lavada.

  - COLEGIO LOS ALPES SEDE C

- Se van a realizar unos apiques
- Las actividades que se van a realizar es la mampostería va con dovelas, placa con pendiente y pintura del tablero

  - COLEGIO JOSE ACEVEDO

- Se adelanta la demolición del muro y se define demoler la columneta y vigueta.
- Se realizará una visita con el proveedor del piso chip el martes 20/06/2023.

- COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B

- Se define iniciar el día 21/06/2023 con la entrega de las áreas a intervenir por parte del colegio.
- Para la intervención de este colegio, ya se encuentran todas las actividades definidas.

2. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

- 1. EL RODEO: se proyecta realizar la impermeabilización del tanque para el 04/07/2023.
- 2. LA VICTORIA: se adelantan actividades complementarias para el buen funcionamiento del sistema de bombeo.
- 3. LA VICTORIA: Se encuentran avanzando en actividades, el jueves 22/06/2023 van a instalar el cerramiento.
- 4. FLORENTINO: se proyecta realizar la impermeabilización del tanque para el 04/07/2023.
- 5. LA BELLEZA: se están corrigiendo las observaciones, queda pendiente la parte eléctrica y se proyecta entregar el viernes 23/06/2023.
- 6. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: Se tiene previsto el inicio de la intervención el 20/06/2023, sin embargo, se encuentra pendiente el envío de documentos del personal para trabajo en alturas por parte del contratista.
- 7. VITELMA: Hace falta el lavado y desinfección de un tanque, el cual se programa para el 23/06/2023.
- 8. MORALBA A: El contratista informa que iniciaría instalación de las rejas el 20/06/2023.
- 9. AGUAS CLARAS: ya se termino la intervención, falta hacer la entrega al colegio y el retiro de RCD.
- 10. LOS ALPES A: El contratista no ha entregado el esquema para cubierta del salón de primaria. Se define que se debe talar el tronco que quedo del árbol existente y

en este colegio se deben instalar 2 aulas prefabricadas y por tanto se debe adecuar placa para las mismas.

- 11. JUAN REY: El contratista proyecta iniciar la intervención el 20/06/2023, pero no han remitido documentación del personal y el presupuesto.
- 12. SAN CRISTOBAL SEDE A: se hizo entrega de la emergencia de los flanches al colegio.
- 13. ALPES C: falta el recibo por parte del colegio.
- 14. JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B: se requiere hacer el cambio de cubierta de 4 aulas.
- 15. GRAN COLOMBIA: Se debe programar visita.
- 16. SAN JERONIMO DE YUSTE: El contratista se encuentra haciendo presupuesto de las actividades.

o TEMAS VARIOS

- Próximos colegios para iniciar intervención:
  - PANTALEON: Se requiere definir cubiertas, redistribución de baños y áreas antes de iniciar, para organizar logística.
  - FRANCISCO JAVIER MATIZ: Se requiere esquema de cubiertas y ventanas del bloque principal para definir y aterrizar presupuesto.

- Se programa recorrido de obra para el día 22/06/2023.
- Se programa comité de obra N°21 para el 23/06/2023.
- Mesa de trabajo de presupuestos 21/06/2023

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Devolución espacio aula 5 de bloque #3 – Colegio Alemania unificada	Contratista	20	06	2023
Concepto de especialista hidráulico de la SED- Colegio José Joaquín Castro	SED	-	-	2023
Esquema diseño de placa -Colegio Moralba sede C	Contratista	21	06	2023

Estructura de cubierta -Colegio Moralba sede C	Contratista	17	06	2023
Levantamiento de muros existentes-Colegio Moralba sede C	Contratista	23	06	2023
Inicio actividades - Colegio la Victoria	Contratista	17	06	2023
Visita especialista hidráulico de la SED-Colegio José María Carbonell	SED	-	-	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Julieta Mercado	Apoyo a la supervisión	DCCEE-SED	
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	

ASISTENCIA REUNION Y SEGUIMIENTO No. 20

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077644
(GRUPO 7)

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

Fecha: 16/06/2023

Lugar: DEICIMO PROFESIONALES Y ASOCIADOS Hora: 2:00 PM.

No.	NOMBRE	AREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	Juan Guillermo Rodriguez	Consorcio interventoria colegios	consorciocolegios1@gmail.com	3108588566	
2	Camilo Andres Rubio	Profesionales Asociados		3133942416	
3	Juan Carlos Pinzon	Profesionales Asociados	Residentecobarapaga.sed@pa.com	3114540303	
4	Juan Fdo. Pedreros D.	Profesionales Asociados	inspectordos4.sed@p.a.com	3166269971	
5	Sandra M Hormaza	Profesionales Asociados	directorproyectos.sed@p.a.com	3004376491	
6	Julieta Mercado	DCCEE-SED	jomercadoe educacionbogota.gov.co	3002052381	
7	Cindy Rodriguez	Consor. Int. Coleg.	cindyrodriguez.master@gmail.com	3143652319	
8	Luis Carlos Rosas	Consorcio Int Colegios	Consorcio colegios1@gmail.com	3132893476	
9	Camilo Lopez	Profesionales Asoc		3139897431	
10	Paola Guerra	Consorcio Interv colegios	consorciocolegios1@gmail.com	3192650317	
11					
12					

Cra 11 # 71 - 40 Oficina 1001
Edificio Valparaiso
Bogotá

Tel: 2884334
Cel: 3162244012

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°21	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Virtual		Fecha:	23	06	2023
Hora Inicio:	2:00 p.m.	Hora Final:	6:00 p.m.			
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital					
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales y Asociados LTDA			

Objetivo

Comité de obra N° 21, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
2. Revisión de emergencias
3. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité de obra con delegados de la entidad secretaria de educación, contratista Profesionales Asociados LTDA e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

    - COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

- Por parte del colegio se hace entrega al contratista de obra los bloques 4 y 7 para iniciar su intervención.
- El día 22/06/2023 se hace recorrido en conjunto contratista e interventoría por el bloque 4 donde se evidencia que la mayoría de los muros se encuentran en mal estado (se encuentran sueltos, no tienen elementos de confinamiento, presentan grietas, humedades y pandeos) y que al momento de retirar la cubierta se pueden presentar mayores afectaciones sobre estos, como ocurrió en el bloque 3. Adicional se evidencian en el aula 22 unas divisiones hechizas que se componen de diferentes materiales, las cuales deben ser desmontadas para el cambio de cubierta. Se

observa afectación en los pisos por asentamientos y desplazamientos de tierra. Por tanto, el bloque requiere actividades de reforzamiento y demolición de muros afectados, para poder soportar la estructura de cubierta.

- Teniendo en cuenta lo anterior se solicita a los inspectores de obra e interventoría hacer un levantamiento del bloque para poder identificar los muros que se encuentra en mal estado.
- Adicional, por parte del colegio se hacen unas solicitudes al gestor para el bloque 4, las cuales constan de hacer ventanas nuevas, cerrar accesos, cubrir ventanas, unificar áreas, etc. Por lo que se requiere hacer un recorrido para definir estas actividades adicionales.
- Se recuerda que el contratista no ha enviado la subsanación de las observaciones de la cubierta del bloque 7.
- Se hace el compromiso de entrega a la interventoría y cierre final del bloque 2, 3, patio y la tarima el 05/07/2023; quedando pendiente solamente el baño del primer piso del bloque 2.

  - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO

- El contratista informa que las ventanas existentes del bloque 4 se encuentran muy oxidadas, y no se podría garantizar el mantenimiento de estas; por lo tanto, se realizará una limpieza únicamente, debido a que presupuestalmente no alcanza para cambiarlas.
- Debido al mal estado del terreno de los baños de niñas y para la correcta instalación de tubería sanitaria, se aprueba la instalación de recebo 20cm. Adicional se aprueba el cambio del policarbonato de la claraboya.
- Se define construir una columna adicional para soportar la placa del pasillo, la cual se encuentra pandeada.
- Continua pendiente la visita del especialista hidráulico de la SED para revisar los filtros en la sede de primaria para poder instalar las aulas prefabricadas.

- Por parte del contratista no se ha presentado el esquema y presupuesto para las mallas contra impacto que se deben instalar en la sede de primaria.
- Se recuerda al contratista que en el periodo de vacaciones se deben atender las observaciones e instalar el piso en las aulas prefabricadas, a los que el contratista manifiesta iniciar el 26/06/2023 y hacer entrega a interventoría el 08/07/2023.
- Se solicita al contratista hacer entrega de la cotización del transporte de las aulas prefabricadas desde el colegio Villemar el Carmen Sede C (Fontibón)al Colegio Jose Joaquín Castro sede A (San Cristóbal sur).

  - COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

- De los 3 salones pendientes para entregar por parte del colegio para su intervención, solo se ha entregado 1.
- Hace falta la instalación de la cubierta central del bloque de primaria, por tanto, se recomienda el cuidado del piso existente.
- No se ha realizado la visita del especialista hidráulico de la SED para revisar el medidor y la caja. Mientras tanto se adelanta la instalación de tubería para la acometida.
- Se encuentra pendiente definir la fachada por parte del Arq. Alejandro Herrera.
- Se le recuerda la contratista que para realizar actividades el fin de semana o días festivos, se debe solicitar la autorización por parte de interventoria – componente SST.

  - COLEGIO ENTRENUBES SEDE D

- Se solicita definir forma y tamaño del parque a instalar para poder definir la zona del piso chip; a los que la SED informa que se debe dejar un área de 13x10m para este.
- A la fecha no se ha revisado y confirmado por el especialista hidráulico de la SED, el número de tanque o capacidad de almacenamiento de agua para el colegio.
- Por parte de OTIC se hará entrega del diseño de voz y datos el 27/06/2023.

- Por parte de la especialista de la SED, se está revisando la normalización del tablero eléctrico y tramites ante la empresa prestadora del servicio de energía.
- La supervisión solicita agilizar este frente de trabajo ya que el avance no es significativo y al mismo tiempo revisar el presupuesto si es acorde a las actividades a realizar. Se recuerda que se requiere terminar este frente para iniciar la intervención de la Sede B del Colegio Entre Nubes.

  - COLEGIO NUEVA DELHI

- Se adelantan actividades en la zona del comedor.
- Por parte del colegio se están despejando el aula de sistema y el deposito para su intervención.
- La interventoría recomienda la realizar la instalación de la pérgola en esta época de vacaciones ya que la intervención es en el acceso del colegio.
- La SED informa que el color de las puertas debe se blanco de acuerdo con el diseño de fachada.

  - COLEGIO MORALBA SEDE C

- En visita realizada en conjunto entre contratista e interventoría se definen diferentes aspectos del muro de contención, a lo que se le solicita al contratista presentar detalle de este con lo definido.
- Se solicita al contratista avanzar con la fundición de la placa de la cancha.
- El contratista informa que el día de hoy 23/06/2023 enviara la propuesta de placa de entrepiso del bloque de aulas para revisión y aprobación.
- El contratista informa que entre hoy y mañana remitirá los ajustes a la cubierta del bloque de aulas.

- COLEGIO SAN ISIDRO

- El contratista ya se encuentra rematando el cuarto de refrigerios y se proyecta entrega de esta área para la primera semana de ingreso de los alumnos y profesores.
- Se solicita al contratista realizar el sondeo de cajas y reparación de teja de cubierta de cafetería antes del 10/07/2023.
- El contratista manifiesta que la entrega de la mesa de trabajo en acero inoxidable para el cuarto de refrigerios se realizará antes del 10/07/2023.
- Se solicita al contratista la entrega del NP de la placa de concreto de 2500PSI y propuesta para sellar el concreto del patio central; a lo que manifiesta hacer entrega el 30/06/2023.

- COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

- La interventoría manifiesta preocupación por el atraso que se está presentando en obra y solicita al contratista ponerse al día con la construcción del muro y la cancha. Se requiere personal y materiales.
- Se solicita a los residentes de obra e interventoría dejar ajustados y aprobados los esquemas de pérgolas.
- Se solicita al contratista terminar la compactación del recebo de la cancha y así mismo programar las densidades para la verificación de este.
- Fecha de terminación de este frente 28/08/2023.

- COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A

- En recorrido en conjunto entre contratista e interventoria, se definen las actividades a realizar para el muro de cerramiento junto a la cancha.
- La interventoría manifiesta preocupación por el atraso que se está presentando en obra y solicita al contratista ponerse al día con las actividades. Se requiere personal y materiales.
- Fecha de terminación de este frente 05/08/2023.

- COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

- El día 22/06/2023, se realizó reunión con rectoría, SED, contratista e interventoría, donde se asumen compromisos por el contratista para cumplir con las fechas pactadas de entrega y suplir los inconvenientes y atrasos que se han presentado.
- Por lo anterior la interventoría reitera su preocupación por el bajo rendimiento de las actividades que están generando un atraso considerable. Se requiere personal y materiales.
- Se define mover el cerramiento para poder trabajar mejor la zona de las canchas y al mismo tiempo realizar el mantenimiento al mismo.
- Se envía por parte del contratista un correo al almacenista solicitando su colaboración y la de los profesores en los tiempos de descanso para evitar que los niños que acerquen al cerramiento y así evitar posibles accidentes.

- COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE C

- La interventoría manifiesta preocupación por el atraso que se está presentando en obra y solicita al contratista ponerse al día con las actividades las cuales ya están definidas. Se requiere personal y materiales.
- Se recuerda al contratista que las actividades de soldadura y trabajo en alturas no se pueden realizar cuando esta lloviendo.

- COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE A

- Se recuerda al contratista que a la fecha no ha enviado el esquema de estructura de cubierta, a lo que manifiesta que enviara esa información el día de hoy 23/06/203.

- COLEGIO LA VICTORIA

- Se adelantan actividades de demolición de piso, para poder definir actividades a realizar antes de la instalación del piso.
- El contratista verifica disponibilidad del piso de gres antideslizante.

- Por parte del colegio no se desocupo el tanque, por tanto, no se pudo inspeccionar.

  - COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

- Se continua con demolición de placas.
- Se adelantan apiques para encontrar la filtración de agua, sin embargo, se propone hacer un filtro al costado del muro para que recoja el agua que se esta filtrando.
- Revisar en obra diseño de cancha de baloncesto.
- Hacer seguimiento a la filtración de agua en las cubiertas.

  - COLEGIO LOS ALPES SEDE C

- Se realiza la demolición de muro encontrando las 2 aulas en diferente nivel, por tanto, se define hacer rampa para la unificación de las aulas.
- Se solicita al contratista revisar presupuestalmente el cambio y actualización de toda la parte eléctrica del colegio para analizar la aprobación de estas actividades.

  - COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B

- Se adelanta la demolición de piso, sin embargo, interventoria solicita incluir mas personal para poder avanzar con las actividades definidas para este colegio.
- Se define adecuar cuarto de refrigerios, sellar puerta y completar placa sobre escaleras para ampliar el depósito de la tarima.

2. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

   - 1. EL RODEO: se programa impermeabilización del tanque para el 04/07/2023, sin embargo, se solicita al contratista verificar si se puede adelantar esta actividad por el tiempo de secado que requiere para su uso.
   - 2. LA VICTORIA: Se terminaron las adecuaciones al sistema de bombeo; el día de hoy 23/06/2023, se entregará al colegio.

- 3. LA VICTORIA: Se encuentran adelantando el cerramiento y se proyecta terminar el 30/06/2023.
- 4. FLORENTINO: se programa impermeabilización para el 4/07/2023.
- 5. FLORENTINO: se revisa entre contratista e interventoria la adecuación del shut de basura, por tanto, está pendiente la entrega del presupuesto y programación para esta actividad por parte del contratista.
- 6. LA BELLEZA: se continúa subsanando las observaciones y se proyecta hacer entrega entre el 27-28/06/2023
- 7. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: a la fecha el contratista no ha enviado la documentación del personal para su aprobación. Se proyecta iniciar actividades el 26/06/2023
- 8. GLORIA DE VALENCIA: Se hace entrega de divisiones al colegio.
- 9. VITELMA: el día de hoy se hace el lavado y desinfección del tanque que faltaba. Se programa visita con el director local para el recibo para el 28/06/2023.
- 10. MORALBA A: Se está realizando la instalación de las rejas y se proyecta hacer entrega en la semana del 26/06/2023.
- 11. AGUAS CLARAS: ya se hizo entrega de las actividades al colegio, hace falta el retiro de RCD por parte del contratista.
- 12. LOS ALPES A: a la fecha el contratista no ha entregado el esquema de cubierta para el aula de primaria. Se define cortar el tronco del árbol que se cayó. Está pendiente por parte del contratista entregar el presupuesto de la instalación de las 2 aulas prefabricadas.
- 13. JUAN REY: no se ha iniciado la intervención por que el contratista no ha hecho entrega de la documentación del personal. Pendiente fecha de inicio.
- 14. JUAN REY: se reporta una nueva emergencia, para el mantenimiento del sistema de bombeo. Programar visita, hacer informe.
- 15. JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B: para el cambio de cubierta de las 4 aulas, no se ha presentado esquema para verificación y aprobación.


- 16. GRAN COLOMBIA: mantenimiento de cubierta, el contratista manifiesta que el día de hoy envía el presupuesto.
- 20. SAN JERONIMO DE YUSTE: se solicita revisar cotizaciones porque las que presentaron están muy costosas.


3. TEMAS VARIOS

- Se programa comité de obra N°22 para el día 30/06/2023 se encuentra pendiente por definir el lugar.

- Frentes próximos para iniciar:
  - Pantaleón: entre el 01 y 15/07/2023
  - Francisco Javier Matiz: mediados del mes de Julio. No se han presentado esquemas de cubiertas.
  - Tomas Rueda Sede B: 24/07/2023

- Frentes que hacen falta por iniciar la intervención:
  - Entre Nubes Sede B
  - Moralba Sur Oriental sede B
  - Rafael Núñez Sede B (falta arriendo)
  - Altamira Sur Oriental Sede C (falta arriendo)
  - El Rodeo Sede B (falta arriendo)
  - Veinte de Julio Sede A
  - Alemania unificada Sede B



meet.google.com/xij-rdgj-zau
Cindy Rodriguez
Leidy Castro
Camilo Lopez
Luis Tovar
juan pinzon
Julieta Mercado
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO
7 más
Tú
Personas
Leidy Castro
juan pinzon
Colaboradores 15
Paola Guerra León (Tú)
brayan ayala
Camilo Lopez
CAMILO RUBIO
Cindy Rodriguez
Cindy Rodriguez
10:01 | xij-rdgj-zau
17°C Mayorm. nublado
Buscar
ESP LAA
10:01 a. m. 23/06/2023


meet.google.com/xij-rdgj-zau
Cindy Rodriguez
Leidy Castro
Camilo Lopez
Luis Tovar
juan pinzon
Julieta Mercado
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO
7 más
Tú
Personas
Ing. Vanessa Rozo
Juan Guillermo Rodrigu...
juan pinzon
Julieta Mercado
Leidy Castro
Luis Tovar
SANDRA MILENA HORM...
Wendy Paola Guerra Le...
10:02 | xij-rdgj-zau
Mostrar iconos ocultos
17°C Mayorm. nublado
Buscar
ESP LAA
10:02 a. m. 23/06/2023

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Entrega completa bloque #2 y 3, tarima y patio – Colegio Alemania unificada	Contratista	05	07	2023
Concepto de especialista hidráulico de la SED- Colegio José Joaquín Castro	SED	-	-	2023
Entrega de aulas prefabricadas completas - Colegio José Joaquín Castro	Contratista	08	07	2023
Definir capacidad de almacenamiento – Entre Nubes sede D	SED	-	-	2023
Diseño de voz y datos – Entre Nubes sede D	OTIC	27	06	2023
Esquema diseño de placa -Colegio Moralba sede C	Contratista	23	06	2023
Diseño de cubiertas -Colegio Jose Félix Restrepo sede A	Contratista	23	06	2023
NP placa de concreto 2500psi	Contratista	30	06	2023
Visita especialista hidráulico de la SED-Colegio José María Carbonell	SED	-	-	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Julieta Mercado	Apoyo a la supervisión	DCCEE-SED	
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°22	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio Alemania unificada sede A		Fecha:	29	06	2023
Hora Inicio:	10:00 a.m.	Hora Final:	3:00 p.m.			
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital					
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales y Asociados LTDA			

Objetivo

Comité de obra N° 22, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
2. Revisión de emergencias
3. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité presencial con delegados de la entidad secretaria de educación, contratista Profesionales Asociados LTDA e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

    - COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

- La interventoría solicita que se deben ajustar todas las observaciones del bloque 2 y 3 antes que ingresen de vacaciones los alumnos. 10/07/2023
- Se define adecuar totalmente el cuarto de refrigerios (piso, cielo raso, paredes, poceta, mesa de trabajo, ventana).
- La interventoría recuerda que en el área de la tarima se encuentra pendiente rematar pintura y terminar la instalación de la teja.
- Por parte de la SED, se define dejar las divisiones en acero inoxidable de los baños para grandes de H:1.80m y para pequeños H:1.40m. Estas dimensiones se deben

tener en cuenta de aquí en adelante, no aplica para las divisiones que estén en proceso de corte a la fecha.

Se revisa el bloque 4 y se definen unas actividades a realizar. Adicional se solicita al contratista presentar esquema con reforzamiento de este. (se anexa esquema con actividades definidas). Se solicita al contratista realizar reunión con el colegio para establecer las necesidades de la institución y revisar si se pueden tener en cuenta.

- COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO

- El contratista informa que se están adelantando las actividades del baño de niñas para hacer la entrega 10/07/2023.
- Se adelantan actividades de desmonte de cubierta en el bloque 4, el contratista manifiesta como fecha tentativa de entrega de este bloque para el 17/07/2023.
- Continua pendiente el informe con recomendaciones por parte del especialista Hidráulico de la SED para revisión del filtro en primaria.
- Se solicita al contratista cotizar el transporte de las cuatro aulas prefabricadas el cual se debe realizar en la semana del 04/07/2023. Del colegio Villamar en Fontibón, llevando dos aulas para el colegio los Alpes A y dos aulas para José Joaquín Castro.
- Se recuerda al contratista que las observaciones y la instalación del piso de las aulas prefabricadas se deben entregar el 08/07/2023 para el ingreso de los alumnos el 10/07/2023.
- Se propone una fecha tentativa de inicio del bloque 3 para la semana del 17/07/2023.
- Se adelantan actividades de los 2 shut de basuras.
- Se solicita al contratista presentar presupuesto para la propuesta de malla contra impacto.
- Se solicita la residente de obra verificar el lugar donde se van a almacenar los materiales de las aulas prefabricadas.

- COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

- No se han liberado los 2 espacios faltantes para intervención por parte del colegio; sin embargo, el contratista llego a un acuerdo con el almacenista de hacer entrega del área de primaria para que ellos puedan almacenar las cosas en este espacio.
- Se define no cambiar la ventaneria del bloque administrativo.
- El especialista hidráulico de la SED no ha realizado la visita para verificar cajilla del medidor del acueducto. Para esto el contratista e interventoria informan que ya realizaron la acometida hasta el medidor.
- Se define en el bloque administrativo primer piso un área para primeros auxilios y al lado dejar un baño.
- Se define junto con la SED los colores de la fachada. Y adicional se solicita enviar al Arq. Alejandro Herrera el levantamiento del muro blanco para hacer diseño de pintura.
- Se solicita al contratista adelantar las actividades del cerramiento.
- Por parte de la SED se solicita revisar el muro derecho de la fachada principal, el cual puede presentar fisuramientos en la parte interior.

- COLEGIO ENTRENUBES SEDE D

- Por parte de OTIC no se ha enviado el diseño de voz y datos.
- Se solicita a los residentes de obra e interventoria revisar la ubicación de los tanques (7000 lts) y del cuarto de bombas.
- Se están adelantando actividades para la instalación de la cubierta del bloque de aulas.
- El contratista informa que las ventanas deben llegar para el 05/07/2023.
- Se solicita adelantar la placa de concreto para la zona del parque y se define dejar un área de 13x10m para el piso chip.
- Se solicita al contratista revisar presupuestalmente las actividades para la normalización del tablero de acuerdo con las especificaciones entregadas por la

especialista eléctrica de la SED para incluirlas en el presupuesto, las cuales serán enviadas por la supervisión.

- COLEGIO NUEVA DELHI

- El contratista informa que esta semana del 04/07/0203 llega la estructura metálica a obra para la pérgola. Se solicita adelantar lo que mas se pueda antes del ingreso de los alumnos.
- Se recuerda que las áreas del comedor y aula del SENA se deben entregar al colegio el 10/07/2023 para el ingreso de los alumnos. A lo que el contratista manifiesta que el día de ayer por parte del colegio se hizo entrega del aula de SENA.

- COLEGIO MORALBA SEDE C

- A la fecha no se a fundido la placa de la cancha, a lo que el contratista manifiesta tener confirmado el concreto para realizar la fundición el sábado 01/07/2023 a partir de la 1:00 pm y terminar el martes 04/07/2023.
- La interventoría informa que el día de hoy 29/06/2023 enviara las observaciones a la propuesta de placa de entrepiso entregada por el contratista el 26/07/2023.
- A la fecha por parte del contratista no se ha entregado la subsanación de las observaciones del esquema del muro de contención, a lo que el contratista manifiesta enviarlas el día de hoy.
- Se define por parte de la SED instalar piso Mikonos para el bloque.
- Se define colocar tablón de gres y cintas en gravilla lavada para la parte del patio que va cubierta.

- COLEGIO SAN ISIDRO

- El contratista manifiesta que hace falta la mesa de trabajo en acero inoxidable para el cuarto de refrigerios y que este se entregara al colegio en la semana del 10/07/2023.

- El contratista manifiesta que el día de hoy se adelantan actividades de cubierta de cafetería y pintura de baranda para hacer entrega al colegio el 10/07/2023.
- Se solicita al contratista enviar el NP de concreto de 2500 psi y presentar la propuesta de producto para el sellado de la placa.

  - COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

- Se adelantan actividades del muro y aun no se termina la compactación de la capa de recebo para la cancha. Se recuerda al contratista programar densidades.
- El contratista entrega un plan de contingencia el cual presenta unas inconsistencias por tanto se solicita corregir cuanto antes y presentarlo nuevamente.

  - COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A

- La interventoria manifiesta preocupación por el atraso que presenta la obra luego de definir actividades.
- El contratista entrega un plan de contingencia el cual presenta unas inconsistencias por tanto se solicita corregir cuanto antes y presentarlo nuevamente.

  - COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

- Interventoria solicitar correr y arreglar el cerramiento antes del ingreso de los alumnos al colegio.
- Se define no demoler poste.
- Se reitera al contratista que la maquinaria que ingrese a obra debe estar previamente aprobada por interventoria. Se para actividades hasta que se entregue la documentación correcta.
- El contratista se compromete a hacer entrega del shut de basura para el 17/07/2023.
- El contratista se compromete a hacer entrega de las canchas el 31/07/2023, quedando pendiente la pintura y demarcación.

- Se solicita al contratista programar densidades para la sub-base reciclada luego de terminar la compactación.

  - COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE C

- El contratista e interventoría informan que se encuentran avanzando con actividades, están compactando recebo en los baños y haciendo prueba de tintas a la estructura de cubierta.
- Se define volver a instalar la misma puerta existente en los baños, revisar en obra.
- Revisar en el presupuesto la adecuación de la cancha.

  - COLEGIO LA VICTORIA

- Se adelantas actividades de demolición.
- Se hace visita y se definen niveles para desagüe de piso.
- Se define modulación para piso de gres y cintas en gravilla lavada.
- Se solicita revisar la filtración de agua con el predio vecino.

  - COLEGIO JOSE ACEVEDO

- El contratista e interventoría manifiestan que continua la filtración de agua, la cual parece ser se debe a los accesorios de la bajante. Teniendo en cuenta lo anterior se define demoler muro, cambiar accesorios, impermeabilizar muro.
- Se define hacer un filtro adicional para la filtración de agua que se presenta atreves del terreno. Revisar en obra el material que se encuentra saturado.

  - COLEGIO LOS ALPES SEDE C

- Se adelantan actividades de la pérgola y rampa en salón.
- El contratista manifiesta dejar instalado el piso chip para el 10/07/2023.
- Se define hacer todo el cambio de red eléctrica. Esta es la única actividad que puede quedar pendiente después del 10/07/2023.

- COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B

- Se termina la demolición del piso del bloque.
- Se solicita al contratista ingresar mas personal para adelantar actividades.
- Se solicita actualizar presupuesto con las actividades de la tarima.

- COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE A

- El contratista se compromete a enviar el día de hoy la propuesta de estructura para la cubierta.
- Fecha tentativa de inicio de intervención a finales de julio.

2. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

- 1. EL RODEO: se programa inicio de impermeabilización de tanque para el 01/07/2023. Se hace uso de motobomba para desocupar tanque.
- 2. LA VICTORIA: se termina cerramiento entre el 30/06/2023 y 01/07/2023.
- 3. LA VICTORIA: Bombas, se encuentra pendiente presupuesto de acometida eléctrica y reparación de bomba 2. Se debe hacer un informe final de las actividades realizadas.
- 4.FLORENTINO: Esta impermeabilización se realizará después de la impermeabilización del Rodeo.
- 5.FLORENTINO: hace falta entregar el presupuesto para el shut de basura.
- 6. LA BELLEZA: Se están terminando de corregir unas observaciones para hacer entrega a la interventoria el 30/06/2023.
- 7. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: se inicia la intervención el día de ayer 28/06/2023. El contratista se comprometa a entregar en la semana del 17/07/2023.
- 8. VITELMA: Se definen nuevas actividades por parte del director local: fumigación, pintura de baño, instalación de flanches y cambio de arboles de sanitarios. Se debe hacer entrega antes del 10/07/2023. Esta pendiente confirmar la fecha de fumigación.

- 9. MORALBA A: Se termina la instalación de rejas.
- 10. LOS ALPES A: la estructura de cubierta presenta observaciones por parte de interventoria. Esta pendiente definir fecha para la tala del tronco. Está pendiente la entrega del presupuesto para la instalación de las aulas prefabricadas.
- 11. JUAN REY: se adelanta la adecuación del baño de profesores. No se ha realizado la visita para el informe preliminar de la motobomba.
- 12. JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B: por parte de interventoria el día de mañana se dará la aprobación de la estructura de la cubierta.
- 13. GRAN COLOMBIA: mantenimiento de cubierta, pendiente enviar presupuesto por parte del contratista.


3. TEMAS VARIOS

- Se programa recorrido con OTIC el 30/06/2023 a las 9 am (Francisco Javier Matiz y Tomas Rueda Vargas sede B)
- Pantaleón: El contratista se programa para iniciar entre el 30/06/2023 – 04/07/2023.
- Francisco Javier Matiz: el contratista se encuentra realizando mediciones y cuadrando propuesta de estructuras de cubierta.
- Tomas Rueda sede B: se inicia el 24/07/2023, se solicita enviar levantamiento de baños para redistribución por parte de la SED. Realizar visitas en conjunto contratista e interventoria para definiciones de las propuestas del contratista.
- Np en revisión por interventoría.
- Se declara no recibir mas emergencias.
- Se programa comité de obra N°23 para el día 07/07/2023 se encuentra pendiente por definir el lugar.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Entrega completa con guarda escoba bloque #2 y 3 – Colegio Alemania unificada	Contratista	05	07	2023
Concepto de especialista hidráulico de la SED- Colegio José Joaquín Castro	SED	-	-	2023
Entrega bloque 4 - Colegio José Joaquín Castro	Contratista	17	07	2023
Entrega de piso de aulas prefabricadas - Colegio José Joaquín Castro	Contratista	10	07	2023
Inicio intervención bloque #3 - Colegio José Joaquín Castro	Contratista	17	07	2023
Entrega comedor - Colegio Nueva Delhi	Contratista	10	07	2023
Entrega de rampa – Colegio Los Alpes sede C	Contratista	10	07	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Julieta Mercado	Apoyo a la supervisión	DCCEE-SED	
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	

ASISTENCIA REUNION Y SEGUIMIENTO No. 22

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077644
(GRUPO 7)

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

Fecha: 29/06/2023


Lugar: COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA Hora: 10:00 AM

No.	NOMBRE	AREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Alejandro Herrera	Sed DCCEE	cherregag@eds	3058505[illegible]	
2	Sandra Milena Hernandez	P.A. Colombia SAS	directoproyectos.sed@gmail.com	3004376[illegible]	
3	Julieta Mercado	SED DCCEE	jamercados@educacionbogota.gov.co	3002052381	
4	Brayan Ayala F	P.A		3174004467	
5	Vanessa Rozo	Profesionales Asociados		3192630442	
6	Cindy Rodriguez	Consor. Inter. C.		3143652319	
7	Juan Guillermo Rodriguez	Consor. Inter. C		3108588566	
8	Jan Carlos Pinzón	P y A		3145403[illegible]	
9	Camilo Lopez	P. A		3134897931	
~~10~~	Camilo A. Rubio G	Residente PA		3133942[illegible]	
11	Juan Fco. Pedreros D	Prosp Asociados		3166269971	
12	John Carlos Santana	Consorcio Interventoria Colegios	orionjs@hotmail.com	3007661801	

Cra 11 # 71 - 40 Oficina 1001
Edificio Valparaiso
Bogotá

Tel: 2884334
Cel: 3162244012

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°23	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Virtual		Fecha:	06	07	2023
Hora Inicio:	8:00 a.m.	Hora Final:	12:00 p.m.			
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital					
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales Asociados			

Objetivo

Comité de obra N° 23, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
2. Revisión de emergencias
3. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité virtual con delegados de la entidad secretaria de educación, contratista Profesionales Asociados e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

   - COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

- Se solicita al contratista subsanar las observaciones pendientes de los bloques 2 y 3 para hacer entrega a interventoria el día 08/08/2023 para tener los bloques listos para el ingreso de los estudiantes el 10/07/2023.
- Queda definido el esquema de intervención del bloque 4.
- Se solicita al contratista revisar las luces que están quedando entre los muros y ventanas nuevas en las aulas.
- El contratista se compromete a terminar la cubierta de la tarima para el 08/07/2023.
- Se define instalar piso mikonos para el área del almacén en el bloque 4.

- Está pendiente el envío por parte del contratista del esquema de estructura de cubierta para el bloque 4 para revisión y aprobación.
- Esta pendiente definir el espacio del shut de basura y bicicletero con la rectora del colegio.
- Se solicita al contratista adelantar las actividades para la zona del patio.
- Se recuerda al contratista que según programación el colegio se debe entregar para el 02/09/2023; sin embargo, el contratista manifiesta que hará lo posible por terminar en el mes de agosto.

o COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO

- Se recuerda al contratista que la zona de baños debe ser entregada al colegio el día 10/07/2023 para el ingreso de los estudiantes, a lo que el contratista manifiesta que las divisiones en acero inoxidable se instalan el fin de semana del 08/07/02023 y que está revisando la entrega de los lavamanos en policuarzo, teniendo como plan B la instalación de lavamanos provisionales.
- En el bloque 4 se solicita revisar en obra el marco para las rejillas definiendo que este sea en super board.
- En las aulas prefabricadas ya se encuentra instalado el piso en porcelanato, el contratista se encuentra trabajando en la subsanación de las observaciones generales de las aulas. Fecha de entrega 08/07/2023.
- De acuerdo con el avance se define iniciar la intervención del bloque 3 de bachillerato el 24/07/2023.
- Se adelanta la construcción de los shut de basuras en bachillerato y primaria.
- Se define hacer en primaria las mallas contra impacto para protección de las aulas prefabricadas según malla de IDRD de H:2.50m, adicionando unas columnetas para darle altura. Pendiente esquema.
- Para el transporte del material de las aulas prefabricadas que se encuentran en el Colegio en Fontibón, se solicita que por parte de la SED se envíe la autorización de retiro para el día de hoy. Por la cantidad de material se requieren 2 viajes. De

acuerdo con esto se solicita al residente de obra revisar donde va a almacenar este material en obra (Colegio José Joaquín Castro sede A y Los Alpes sede A).

- A la fecha aun Continua pendiente el informe con recomendaciones por parte del especialista Hidráulico de la SED para revisión del filtro en primaria.
- Fecha de terminación según programación 30/09/2023.

o COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

- Se están desocupando los salones faltantes, puesto que el contratista ya entrego al colegio las aulas de primaria para el movimiento de este mobiliario.
- Se envió al Arq. Alejandro Herrera el levantamiento del muro de fachada blanco, para el diseño de colores.
- Se define por parte del Arq. Alejandro Herrera intercalar los colores gris, amarillo y rojo en los muros de los pasillos del bloque de bachillerato, según unas fotos enviadas por él.
- Esta pendiente por parte del contratista confirmar la fecha de instalación del cerramiento.
- Continua pendiente la visita por parte del especialista Hidráulico por parte de la SED.

o COLEGIO ENTRENUBES SEDE D

- Por parte de la OTIC ya se envió el informe para la instalación de puntos de voz y datos, por tanto, se solicita revisar en obra por si se presentan dudas u observaciones.
- Se está adelantando la instalación de las ventanas del bloque administrativo.
- Se adelanta la instalación de la estructura de cubierta del bloque de aulas.
- Se define hacer placa de entre piso sobre coordinación para la instalación de tanques. Revisar estructura.

- Por parte del contratista no se ha revisado el informe de la especialista eléctrica de la SED en cuanto a la normalización del tablero, a lo que el contratista manifiesta revisarlo el día de hoy y generar el presupuesto.
- El contratista propone quemar las raíces de la zona del parque para poder fundir luego la placa de concreto; por tanto, se solicita presupuesto de la actividad para poder definir.
- Por parte de la SED, se esta adelantando el trámite para el traslado del medidor de acueducto e informa que las visitas por parte de la EAAB están demoradas.

  o COLEGIO NUEVA DELHI

- Se continúan adelantando actividades, la ventaneria del comedor y aula del SENA llega el día de hoy a la obra, por tanto, se le recuerda al contratista que el compromiso de entrega de estas dos zonas es para el 10/07/2023 para el ingreso de alumnos.
- Se solicita la contratista ir adelantando la pintura de la fachada del bloque de primaria.
- En los baños están pendientes las divisiones en acero inoxidables y los lavamanos en policuarzo.
- A la fecha no ha llegado el material de la pérgola de acceso a la obra (estructura metálica y tejas).
- Se solicita a los residentes de obra e interventoría aterrizar el presupuesto general de esta sede, puesto que ya todas las actividades y espacios están definidos.
- Se recomienda la contratista quitar el aviso del colegio y dejarlo exactamente en el mismo lugar donde se encontraba.
- Se autoriza el cambio de 6 puertas del bloque de primaria.

- COLEGIO MORALBA SEDE C

- Por parte del contratista no se ha enviado subsanación de observaciones de la propuesta de placa de entre piso y cubierta para el bloque de aulas, a lo que el contratista manifiesta enviarlas el día de mañana 07/07/2023.
- El día de hoy se comienza la fundición de la placa de concreto de la cancha.
- El día de hoy 06/07/2023 por parte del contratista se envía la subsanación de observaciones a la propuesta del muro de contención del cerramiento para revisión y aprobación.
- Se adelanta la fundición de la placa de los baños.
- Se solicita al contratista el cambio de la rejilla prefabricada del cárcamo junto a la cancha que se encuentra desportillada.
- Se define la instalación del piso mikonos para el bloque de aulas.
- Se solicita al contratista adelantar actividades independientes a la intervención del bloque que ya están definidas.

- COLEGIO SAN ISIDRO

- No ha llegado el mesón en acero inoxidable a obra.
- Hace falta instalar el faldón para la poceta y pulir la media caña.
- Se recuerda al contratista que el cuarto de refrigerios se debe entregar para el 10/07/2023 para el ingreso de estudiantes.
- Pendiente el NP para el patio.

- COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

- Se continua con la compactación del recebo de la cancha.
- A la fecha hace falta terminar el muro.
- Se adelanta la pérgola del puente. Hace falta iniciar con las pérgolas de la zona de juegos y portería de abajo.
- A la fecha no se ha enviado por parte del contratista la corrección del plan de contingencia solicitado el día 23/06/2023.

- COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A

- A la fecha se está terminando el ciclópeo para cimentación el cual fue definido hace 2 semanas.
- No se adelantan actividades adicionales.
- A la fecha no se ha enviado por parte del contratista la corrección del plan de contingencia solicitado el día 23/06/2023.

- COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

- se adelanta la compactación de la sub-base de la cancha alcanzando a la fecha un espesor de 15-20cm. Por tanto, se solicita al contratista ir programado densidades para el recibo.
- Se solicita revisar en obra entre el residente de obra e interventoria los niveles de la cancha con respecto a las estructuras que se encuentran alrededor de la misma.
- Se adelanta la fundición de las vigas para la placa de shut.
- A la fecha no se ha enviado por parte del contratista la corrección del plan de contingencia solicitado el día 23/06/2023.
- Se recuerda el compromiso de entrega de las canchas para el 31/07/2023, quedando pendiente la pintura de demarcación.

- COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE C

- El contratista manifiesta que instalará las tejas de las dos aulas en la semana del 10/07/2023.
- Se solicita al contratista adelantar actividades en el área de los baños.
- A la fecha no se ha enviado por parte del contratista la corrección del plan de contingencia solicitado el día 23/06/2023.

- COLEGIO LA VICTORIA

- Se adelanta el cuarto de refrigerios, teniendo en cuenta el compromiso de entrega para el 10/07/2023 para el ingreso de los alumnos.

- Se adelanta la instalación de la tableta de gres en la zona del patio.
- Ya se coordinó con el almacenista la contingencia para el ingreso de los alumnos, para poder cerrar el área del patio.
- Se programa entrega para el 15/07/2023.

  - COLEGIO JOSE ACEVEDO

- Se continua con el filtro y viga para el muro del costado derecho.
- Continua la filtración de agua por fuga en la tubería sanitaria que proviene de los baños. Por tanto, a solicitud de la SED, se define revisar el tema y entrar a reparar la filtración de agua. De acuerdo con lo anterior, se define no continuar con el filtro toda vez que vamos a reparar la filtración de agua y ya no seria necesario.
- Se solicita al contratista adelantar la reparación de la cubierta.
- Por parte de la SED se están buscando los planos de los baños como guía para la revisión y reparación del daño.
- Se solicita al contratista ir adelantando la adecuación del cerramiento del área de del patio.

  - COLEGIO EL RODEO SEDE A

- Se lleva a cabo la construcción del cárcamo y queda pendiente la instalación de una rejilla en el mismo.

  - COLEGIO LOS ALPES SEDE C

- Se adelanta el piso chip de la zona de juegos.
- El contratista manifiesta que para el día 08/07/2023 quedan listas las actividades del aula, pérgola y piso chip, para el ingreso de los estudiantes el día 10/07/2023.
- Se define montar un cerramiento para la zona de juegos con el fin de dejar secar la pintura del piso chip 1 o 2 días.
- Se adelanta el cambio de las instalaciones eléctricas del colegio.
- Se solicita al residente de obra e interventoría aterrizar el presupuesto.

- COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B

- Se adelanta el alistado y nivelación de los pisos de las aulas.
- A la fecha ya esta llegando el material de la cubierta a obra.
- Fecha de terminación a finales del mes de agosto.

- COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO SEDE A

- La propuesta de estructura de la cubierta se encuentra en revisión por parte de interventoría.

- COLEGIO PANTALEON SEDE A

- Se inicia la intervención el día 04/07/2023 con demolición y desmontes.
- Se adelanta por parte del contratista la propuesta de estructura de cubierta.
- Se solicita al contratista contemplar en el presupuesto todas las actividades contempladas en la visita con el Arq. Alejandro Herrera y la Ing. Julieta Mercado.

2. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

- 1. EL RODEO: se adelanta la impermeabilización del tanque. Se debe reparar cárcamo y media caña para solventar las filtraciones que se están presentando al tanque. Revisar presupuesto.
- 2. LA VICTORIA: ya se terminó la instalación del cerramiento, se define no pintar columnetas.
- 3. LA VICTORIA: se esta revisando la bomba hidráulica para el mantenimiento por parte del contratista. Se debe hablar con el colegio para que no se haga uso del sistema de bombeo mientras se completa la reparación total del mismo.
- 4. FLORENTINO: la impermeabilización del tanque se hará después del Rodeo. Esta pendiente la entrega del presupuesto del shut para revisión y aprobación.
- 5. LA BELLEZA: se termina la adecuación del shut de basura.

- 6. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: Cambio de cubierta: Se debe terminar la instalación de la cubierta para el día 17/07/2023. Se adelantan actividades de la canal. Esta pendiente por parte del contratista confirmar la entrega de la teja según proveedor.
- 7. VITELMA: está pendiente la fumigación del colegio, la cual se realizará 09/07/2023 en horas de la tarde.
- 8. AGUAS CLARAS: Se encuentran las actividades culminadas
- 9. LOS ALPES A: se solicita presentar el presupuesto para las aulas prefabricadas. Se define hacer la instalación de las aulas prefabricadas y luego el cambio de cubierta. Está pendiente ajustar el esquema de cubierta para el aula de primaria. El contratista se encuentra programando la tala del tronco.
- 10. SAN JERONIMO DE YUSTE: no se han enviado los APUs de los NP por parte del contratista.
- 11. JUAN REY: no se ha realizado la visita para el informe preliminar de la motobomba. Se adelantan actividades del baño de profesores.
- 12. JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B: esta pendiente la fecha de inicio.
- 13. GRAN COLOMBIA: Cubierta, pendiente enviar presupuesto. Se programa visita para el 08/07/2023

3. TEMAS VARIOS

- Se programa montar cerramiento en el Colegio Francisco Javier Matiz mañana 07/07/2023.
- Tomas Rueda Vargas sede B: no se ha enviado esquema de cubierta y falta la redistribución d ellos baños por parte de la SED.
- Rafael Núñez sede B: fecha tentativa de inicio el 01/08/2023.
- Jardines horizontales: 8 m2 (colegios tentativos para los jardines; Tomas Rueda Vargas sede A y José Félix Restrepo sede A)
- Se envía oficio a la SED solicitando aclaración del ítem 20.1.4 para la disposición final de materiales especiales.
- Se programa comité de obra N°24 para el día 14/07/2023 se encuentra pendiente por definir el lugar.






Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Concepto de especialista hidráulico de la SED- Colegio José Joaquín Castro	SED	-	-	2023
Entrega bloque 4 - Colegio José Joaquín Castro	Contratista	17	07	2023
Entrega de piso de aulas prefabricadas - Colegio José Joaquín Castro	Contratista	10	07	2023

Inicio intervención bloque #3 - Colegio José Joaquín Castro	Contratista	17	07	2023
Entrega comedor - Colegio Nueva Delhi	Contratista	10	07	2023
Entrega de rampa – Colegio Los Alpes sede C	Contratista	10	07	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Julieta Mercado	Apoyo a la supervisión	DCCEE-SED	
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	


Anexo TEC-04 – Flujo de inversión general interventoría

FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS CTO INTERVENTORIA N.CO1.PCCNTR.4146220: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07)

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		MES 13	
VALOR A FACTURAR	$ 998.531,44	0,08%	$ 4.131.612,51	0,31%	$ 27.934.386,97	2,11%	$ 55.291.828,08	4,18%	$ 94.762.904,88	7,16%	$ 134.789.263,10	10,18%	$ 177.961.195,66	13,44%	$ 178.923.569,61	13,51%	$ 154.551.567,58	11,67%	$ 170.796.776,27	12,90%	$ 158.307.832,25	11,96%	$ 108.714.184,37	8,21%	$ 56.760.737,29	4,29%
TOTAL MES	$ 998.531,44		$ 4.131.612,51		$ 27.934.386,97		$ 55.291.828,08		$ 94.762.904,88		$ 134.789.263,10		$ 177.961.195,66		$ 178.923.569,61		$ 154.551.567,58		$ 170.796.776,27		$ 158.307.832,25		$ 108.714.184,37		$ 56.760.737,29	
TOTAL ACUMULADO	**$ 998.531,44**	**0,08%**	**$ 5.130.143,95**	**0,39%**	**$ 33.064.530,91**	**2,50%**	**$ 88.356.358,99**	**6,67%**	**$ 183.119.263,87**	**13,83%**	**$ 317.908.526,97**	**24,01%**	**$ 495.869.722,64**	**37,45%**	**$ 674.793.292,25**	**50,97%**	**$ 829.344.859,83**	**62,64%**	**$ 1.000.141.636,10**	**75,54%**	**$ 1.158.449.468,35**	**87,50%**	**$ 1.267.163.652,71**	**95,71%**	**$ 1.323.924.390,00**	**100,00%**

VALOR CONTRATO	$ 951.700.910,00
ADICION	$ 372.223.480,00
VALOR TOTAL	$ 1.323.924.390,00

MESES	COSTO	ACUMULADO
1	$ 998.531,44	$ 998.531,44
2	$ 4.131.612,51	$ 5.130.143,95
3	$ 27.934.386,97	$ 33.064.530,91
4	$ 55.291.828,08	$ 88.356.358,99
5	$ 94.762.904,88	$ 183.119.263,87
6	$ 134.789.263,10	$ 317.908.526,97
7	$ 177.961.195,66	$ 495.869.722,64
8	$ 178.923.569,61	$ 674.793.292,25
9	$ 154.551.567,58	$ 829.344.859,83
10	$ 170.796.776,27	$ 1.000.141.636,10
11	$ 158.307.832,25	$ 1.158.449.468,35
12	$ 108.714.184,37	$ 1.267.163.652,71
13	$ 56.760.737,29	$ 1.323.924.390,00



Anexo TEC-05 – Actas cierre de emergencias

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	:	CED AGUAS CLARAS
DIRECCIÓN	:	CALLE 14 SUR # 25 – 11 ESTE
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	:	22 JUNIO 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - JULIO ALFONSO ROMERO en su calidad de RECTOR. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. JOHN CARLOS SANTANA como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS en su calidad de INSPECTOR DE INTERVENTORÍA. (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. CIRO ANTONIO MELO como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA en su calidad de INSPECTOR DE OBRA (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del **COLEGIO AGUAS CLARAS (CED)** ubicado en la Localidad 4ª de San Cristobal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con la dirección Calle 14 Sur # 25 – 11 Este, que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
COSTADO SUR - ORIENTAL	BAÑOS PRIMERA INFANCIA	23,54 m² 40,95 m 2 UND 40,03 m 9,67 m³ 22,56 m²	Se realizó conexión de la red de alcantarillado sanitario del baño de primera infancia a red de alcantarillado de baño primaria, realizando las siguientes actividades: -Demolición placa de sobre piso -Excavación de zanjas -Construcción de cajas de inspección 60x60 -Instalación de tubería PVC-S 4" -Relleno con material seleccionado -Fundida de placas en concreto E:0,10

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☑ **NO** ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☑ **NO** ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☑ **NO** ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

No se realiza entrega de equipos

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☑ **NO** ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ **NO** ☐ N.A ☑

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se deben retirar herramientas, materiales sobrantes, elementos de protección personal y realizar limpieza de áreas intervenidas.

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los VEINTIDOS (22) días del mes de JUNIO del año Dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
C.C. 80 196 d[illegible]7

INSP. OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS

INTERVENTOR
C.C. 1012420871
John Santana

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
C.C.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	:	COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO
DIRECCIÓN	:	CARRERA 15 ESTE # 63 – 30 SUR
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	:	14 DE JUNIO DE 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – URIEL ROZO en su calidad de ALMACENISTA (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. – JOHN SANTANA, como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS INSPECTOR DE INTERVENTORIA (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. ARQ. SANDRA HORMASA Como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA DIRECTORA DE OBRA (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del **COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO,** ubicado en la Localidad 4ª de San Cristobal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con la dirección Carrera 15 Este # 63 - 30 Sur que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVO	ALMACEN	8UND	SUMINISTRO DE SWITCH TP-LINK TL-SG1024D PUERTO CARGA NO ADMINISTRABLES DE 24 PUERTOS

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☐ **NO** ☐ NA ☑

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐ **NO** ☐ NA ☑

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☐ **NO** ☐ NA ☑

4.- Descripción de los equipos entregados

SUMINISTRO DE SWITCH TP-LINK TL-SG1024D Ver. 9.0 PUERTO CARGA NO ADMINISTRABLES DE 24 PUERTOS.
IDENTIFICADOS CON P/N: 1730502187 Y LOS SIGUIENTES NUMEROS SERIALES S/N:

1. 222B2A4001890
2. 22270R1000587
3. 22270R1002074
4. 222B2A4001891
5. 22270R1000586
6. 22270R1002004
7. 22270R1000672
8. 22270R1002160

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☐ **NO** ☐ N.A ☑

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ **NO** ☐ N.A ☑

IV. OBSERVACIONES GENERALES

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los **catorce (14)** días del mes de **junio** del año **Dos mil veintitrés (2023),** por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
C.C. 8238278 B/a

Santana
INTERVENTOR
C.C. 1012420871
John Carlos Santana

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
C.C. 80.395.558

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	:	COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO
DIRECCIÓN	:	CARRERA 15 ESTE # 63 – 30 SUR
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	:	20 JUNIO 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - Lisset Peñuela González en su calidad de Rectora. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. JOHN CARLOS SANTANA como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS en su calidad de INSPECTOR DE INTERVENTORÍA. (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. VANESSA ROZO como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA en su calidad de INSPECTOR DE OBRA (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del **COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO** ubicado en la Localidad 4ª de San Cristobal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con la dirección Carrera 15 Este # 63 – 30 sur, que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Bloque administrativo	Área administrativa		Se realizó suministro e instalación de divisiones para oficina compuestas por:
		17,28 m²	Muros en superboard 8 mm
		11,59 m²	Vidrio crudo 4 mm con película fross
		2,42 m	Canaleta troquelada red datos y eléctrica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Bloque administrativo	Oficina pagaduría	2,16 m²	Se realizó suministro e instalación de: Sandblasting color opal en vidrios de puerta y ventana.
Bloque Oriental	Baño niños piso 3	1 UND	Se realizó suministro e instalación de: División en acero inoxidable para orinal

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [✓] **NO** [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [✓] **NO** [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [✓] **NO** [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

No se realiza entrega de equipos

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [✓] **NO** [ ]

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ NO ☐ NA ☑

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se debe realizar remate de Pintura en secciones posteriores (cara superior) de muros en superboard

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los VEINTE (20) días del mes de JUNIO del año Dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
C.C. 1026280172
Vanessa Rozo

INTERVENTOR
C.C. 1012420871
John Santana

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
C.C. 39678822

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	:	COLEGIO LA VICTORIA – SEDE B
DIRECCIÓN	:	CARRERA 3A ESTE # 37A – 59 SUR
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	:	7 DE JULIO DE 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - Denisse Nagive Tibaduiza en su calidad de Almacenista. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. – JOHN CARLOS SANTANA, como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS INSPECTOR DE INTERVENTORÍA. (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. VANESSA ROZO Como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA INSPECTOR DE OBRA (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del **COLEGIO LA VICTORIA – SEDE B** ubicado en la Localidad 4ª de San Cristobal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con la dirección Carrera 3A Este # 37A 59Sur, que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CORREDOR EXTERIOR	SALIDA NORTE	1 GL	SE REALIZÓ: - INSTALACIÓN DE REJA EN TUBO CUADRADO CON PINTURA EN ESMALTE NEGRA. 9,86 M2 - INSTALACIÓN DE PORTÓN PINTADO EN ESMALTE NEGRO. 4,20 M2 - CINCO (5) COLUMNETAS EN CONCRETO DE 25X25X95 CMS

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [✓] NO [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [ ] NO [ ] N.A [✓]

3 - ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [✓] NO [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

No se realiza entrega de equipos

5 - ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [✓] NO [ ]

6 - ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] NO [ ] N.A [✓]

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

IV. OBSERVACIONES GENERALES

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CERRAMIENTO Y REALIZANDO LIMPIEZA CONSTANTE (CADA 7 DÍAS) DEL MISMO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL TONO Y ACABADO DE LA PINTURA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los **siete (07)** días del mes de **julio** del año **Dos mil veintitrés (2023),** por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
C.C. 1026280172
Vanessa Rozo

INTERVENTOR
C.C. 1012420871
John Carlos Santana

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
C.C. 1023891303
Denisse Tibaduiza.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	:	LOS ALPES – SEDE C
DIRECCIÓN	:	CALLE 36 C SUR # 12 B – 51 ESTE
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	:	22 JUNIO 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - Sandra Liliana Rozo Palencia en su calidad de Rectora. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. JOHN CARLOS SANTANA como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS en su calidad de INSPECTOR DE INTERVENTORÍA. (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. VANESSA ROZO como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA en su calidad de INSPECTOR DE OBRA (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del **COLEGIO LOS ALPES – SEDE C** ubicado en la Localidad 4ª de San Cristobal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con la dirección Calle 36 C Sur # 12 B – 51 Este, que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Baños niñas	Sanitario	1 UND	Se realizó la suspensión de punto hidráulico en sanitario afectado, por medio de la instalación de buje soldado 1" x 1/2", adaptador macho 1/2" y tapón roscado 1/2".

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☐ **NO** ☐ N/A ☑

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐ **NO** ☐ N/A ☑

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☐ **NO** ☐ N/A ☑

4.- Descripción de los equipos entregados

No se realiza entrega de equipos

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☐ **NO** ☐ N/A ☑

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ **NO** ☐ N/A ☑

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza la suspensión de punto hidráulico en una unidad sanitaria, por medio de la instalación de buje soldado 1" x ½", adaptador macho ½" y tapón roscado ½" el día 15 de abril del 2023.

El colegio manifiesta que la reparación presenta fuga de agua, por la cual se procede a realizar segunda reparación el día 29 de abril del 2023, en donde se demuele sección de enchape en muro, corte de tubería e instalación de nuevos accesorios tubería PVC-P de 1" y ½".

Nuevamente se presenta fuga de agua en área reparada, por lo cual el colegio toma la decisión de realizar reparación por su cuenta.
(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los VEINTIDOS (22) días del mes de JUNIO del año Dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
C.C. 1026280177
Vanessa Rozo

INTERVENTOR
C.C. 1012420871
John Carlos Santana

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
C.C. 52370295.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	:	MORALBA – SEDE A
DIRECCIÓN	:	CARRERA 16A ESTE # 42C – 80 SUR
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	:	06 JULIO 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - Edith Bivrana Alvarez M. en su calidad de Almacenista. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. JOHN CARLOS SANTANA como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS en su calidad de INSPECTOR DE INTERVENTORÍA. (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. JUAN PEDREROS como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA en su calidad de INSPECTOR DE OBRA (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del **COLEGIO MORALBA – SEDE A** ubicado en la Localidad 4ª de San Cristobal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con la dirección Carrera 16A Este # 42C – 80 Sur, que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Bloque Bachillerato	Fachada costado sur Aulas 101, 102, 103 y 104	71,39 m²	Se realizó el suministro y la instalación de rejas metálicas en tubo cuadrado de 3/4", tipo banco, para las ventanas de cuatro (4) aulas del primer nivel, en fachada costado sur.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [✓] NO [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [ ] NO [ ] NA [✓]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [✓] NO [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

No se realiza entrega de equipos

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [✓] NO [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] NO [ ] NA [✓]

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

IV. OBSERVACIONES GENERALES

7

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los SEIS (6) días del mes de JULIO del año Dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
CC 12.198.058
Juan Fdo. Pedraza D.

INTERVENTOR
CC 1.012.420.871
John Carlos Santana

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CC 47442090.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	:	SAN CRISTOBAL - SEDE A
DIRECCIÓN	:	CARRERA 10D ESTE # 17B – 46 SUR
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	:	13 JUNIO 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - Oscar Escobar Ramirez en su calidad de Almacenista. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. JOHN CARLOS SANTANA como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS en su calidad de INSPECTOR DE INTERVENTORÍA. (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. VANESSA ROZO como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA en su calidad de INSPECTOR DE OBRA (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del **COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR – SEDE A** ubicado en la Localidad 4ª de San Cristobal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con la dirección Carrera 10D Este # 17B – 46 Sur, que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
COSTADO SUR	MURO COLINDANTE	31,3 m	Se realizó la instalación de flanche en lámina galvanizada sobre muro colindante a predios.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [✓] **NO** [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [✓] **NO** [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [✓] **NO** [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

No se realiza entrega de equipos

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [✓] **NO** [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] **NO** [ ] N.A [✓]

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

IV. OBSERVACIONES GENERALES

7

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los TRECE (13) días del mes de JUNIO del año Dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
C.C. 1026280172
Vanessa Rozo.

INTERVENTOR
C.C. 1012420871
John Santana

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
C.C. 1023013994
Oscar Escobar

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO DE OBRA N° : 4077644/22
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL . VITELMA
DIRECCIÓN : Cra. 8a Este #8c Sur37, Bogotá
LOCALIDAD : SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA : 28 JUNIO 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - Jimmy Alexander Giraldo en su calidad de. Director local (Indique cargo).

POR LA INTERVENTORIA. - John Carlos Santana, como representante de CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS. Inspector Obra Interventoria (Indique cargo).

POR EL CONTRATISTA. Ciro Antonio Melo como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS. Inspector de Obra (Indique cargo).

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del C.E.D. VITELMA ubicado en la Localidad 4ª de San Cristóbal sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con Cra. 8a Este #8c Sur37, Bogotá que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
OFICINAS ADMINISTRATIVOS Y BAÑO PRESCOLAR	TERRAZAS DE TANQUE	3 UN	DESMONTE DE TANQUES, LAVADO E INSTALACION DE REDES NUEVAS Y SISTEMAS DE CORTE YVALVULAS.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CUBIERTA	30 m2	DEMOLICION E INSTALACION DE MANTO NUEVO
BAÑO PREESCOLAR	CUBIERTA	19 m2	DEMOLICION E INSTALACION DE CUBIERTA NUEVA Y OTROS

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BAÑOS HOMBRES Y MUJERES	CIELO RASO	18,9 m2	DEMOLICION DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL
BAÑOS HOMBRE Y MUJERES AULAS PRIMARIA Y BACHILLERATO	BAJO PLACA	23 UN	DESMONTE DE BOMBILLOS Y LAMPARAS TIPO TUBO FLUORESENTE E INSTALACION DE LAMPARAS HERMETICAS TIPO LED
BAÑOS HOMBRE Y MUJERES AULAS PRIMARIA Y BACHILLERATO	REDES SANITARIAS	43,48 m	SONDEOS SANITARIOS, ORINALES, LAVAMANOS Y SIFONES DE PISO
AULA MULTIPLE	SISTEMA DE DRENAJE	4 m	ELABORACION DE CARCAMO SIN REJILLA
AULA MULTIPLE	SISTEMA DE DRENAJE	2,4 m	EXCAVACION, LLENADO CON MATERIAL SELECCIONADOY PLACA CONTRAPISO PARA INSTALACION DE TUBERIA
AULA MULTIPLE	MURO LIVIANO	18,2 m2	ELABORACION DE MURO EN DRYWALL UNA CARA
COCINETA SERV GENERALE	LAVAPLATOS	1 UN	REINSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO
REPACION DE FUGAS AGUA POTABLE	RED PRIMARIA PIN DE CORTE	1 UN	REPARACION DE TUBERIAS PVC POR FUGA
TERRAZAS	TANQUE RESERVA	3 UN	LAVADO Y CERTIICACION
ZONAS COMUNES	JARDINES.	115,07m2	PODA DE PASTOS Y ARBUSTOS
OFICINA RECTOR Y COORDINACION AULA MULTIPLE	BAJO PLACAS	26,75 m2	ESCARIFICACION DE PINTURA SUELTA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BAJO PLACAS Y MURO DE AULA MULTIPLE
AREAS DE INTERVENCION	TODAS	40 m2	SE ENTREGAN AREAS LIMPIAS DE ESCOMBROS Y R.C.D

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoria en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [X] **NO** [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

SI [✓] **NO** [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [✓] **NO** [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

No se realiza entrega de equipos

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil??

SI [✓] **NO** [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] **NO** [ ] NA [✓]

NO APLICA [✓]

IV. OBSERVACIONES GENERALES

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los (28) días del mes de Veintiocho del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Ciro Antonio Melo
Insp. Obra P.T.I.

INTERVENTOR
John Carlos Santana
C.C 1012420.871

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Jimmy Giraldo
79523126.

Powered by CamScanner

Anexo TEC-06 – Informes semanales

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 22**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	12/06/2023	**AL**	18/06/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	**VALOR INICIAL**	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
		$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	**VALOR INICIAL**	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	
		$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00			

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°21 el 22/06/2023 se encuentra pendiente por definir el lugar y hora

Se realiza comité de obra presencial el día 16/06/2023 en las instalaciones del contratista profesionales y asociados para revisar avance de los frentes de obra

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
18,92%	16,38%	1,03%	15,17%


ESTADO DE AVANCE


COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	13	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	15	10
TOTAL	28	

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	364	157	208
		43,1%	57,1%







OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 22**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	12/06/2023	**AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 13/06/2023 Reinstalacion de marcos y puertas en el bloque 3

El día 13/06/2023 Encorozado y pintura en la cubierta hall bloque 2

El día 14/06/2023 Remate de la instalacion y pintura de encorozado del bloque 2

El día 14/06/2023 Se inicia trabajos de pintura en vinilo sobre muros en el bloque 3

El día 14/06/2023 Remate y detalles con pintura aulas bloque 2

El día 14/06/2023 Se realiza la devolucion de espacios del bloque 2

El día 15/06/2023 Instalacion de guardescoba en granito pulido aulas bloque 3

El día 15/06 /2023 Cableado al tablero principal de salidas y tomas bloue 3

El día 16/06/2023 : Desmonte de aparatos sanitarios baños primer piso bloque 2

El día 16/06/2023 Se inicia la demolicion de muros y adecuacion de baños primer piso

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 14/06/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido y realiza las siguientes recomendaciones:
-Separar adecuadamente los RCD
-Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
-Realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
47,20%	43,66%	5,73%	51,23%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	196	30	167
		15,3%	85,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OFICIALES DE OBRA	2	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	7	SIGMA
INSTALADORES DE PISO	2	SIGMA
SOLDADORES	2	SIGMA
ELECTRICO	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta adelanto de 2,34%, continua presentando adelanto delas actividades.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023










FOTO 4: Se inicia trabajos de pintura en vinilo sobre muros en el bloque 3 - Colegio Alemania Unificada






15 jun. 2023 11:49:54
San Cristóbal
Bogotá
colegio_Alemania unificada


PELIGRO
ELECTRICIDAD
15 jun. 2023 14:34:50
37-01 Carrera 2B
San Cristóbal
Bogotá
colegio_Alemania unificada


16 jun. 2023 8:23:00
22-76 Carrera 5 Bis
San Cristóbal
Bogotá
colegio_Alemania unificada


16 jun. 2023 10:36:54
San Cristóbal
Bogotá
colegio_Alemania unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO**		**SEMANA**	**No. 22**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	12/06/2023	**AL** 18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 12/06/2023 Día festivo

El dia 13/06/2023 Instalación de la cubierta tipo ecoroof en el costado norte del salón 2 Bloque No 4

El dia 14/06/2023 Instalación de la cubierta ecoroof del costado norte del salón 1 y instalación de la cubierta ecoroof del costado sur del salón y pasillo 2 del bloque No 4

El dia 15/06/2023 Instalación de platinas y cerchas para la estructura cubierta del aula 3, picada de muros para pañete de los salones 1 y 2, Demolición de viga canal en concreto del pasillo aula 3 y desmontaje de la cubierta del pasillo de la aula 3 bloque No 4

El dia 16/06/2023 Instalación de columna metalica en el pasillo de la aula 3, picada de muros internos para pañete presencia de humedad del suelo de la aula 1, 2 y 3 y Instalación de cubierta tipo ecoroof en el costado sur de la aula y pasillo de la 1 del Bloque No 4

El dia 17/06/2023 Instalación de columna metalica en el pasillo de la aula 3

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 14/06/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido donde recomienda el cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
25,61%	19,93%	5,22%	20,77%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	250	157	94
		62,8%	37,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	2	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 4,84%, debido a que segun la programación se estan ejecutando actividades que no se van arealizar segun el presupuesto
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabajo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: Instalación de la cubierta tipo ecoroof en el costado norte del salón 2 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Instalación de la cubierta ecoroof del salón 1 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Instalación de la cubierta ecoroof del costado norte del salón 1 del bloque No 4: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: instalación de la cubierta ecoroof del salon y pasillo 2 del bloque No 4 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5 : Instalacion de platinas y cerchas para la estructura cubierta del aula 3 del bloque No 4 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Picada de muros para pañete de los salones 1 y 2 del bloque No 4: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Demolición de viga canal en concreto del pasillo aula 3 del bloque No 4: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8 : Desmontaje de la cubierta del pasillo de la aula 3 bloque No 4 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9 : Instalación de columna metalica en el pasillo de la aula 3 del Bloque No 4: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: picada de muros para pañete de la aula 1, 2 y 3 : Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 11: Instalación de cubierta tipo ecoroof en el costado sur de la aula y pasillo de la 1 del Bloque No 4 : Colegio Jose Joaquin Castro

FOTO 12: Realizan la aplicación del anticorrosivo de la perfileria de la cubierta de la aula No 3 : Colegio Jose Joaquin Castro

FOTO 13: Instalacion de las columnas de 100*100 de la cubierta del salón No 3- Colegio Jose Joaquin Castro

FOTO 14: Desmonte cubierta en la sede primaria aulas prefabricadas 1 - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**		**SEMANA**	**No. 22**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	12/06/2023 **AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 12/06/2023 Día festivo

El día 13/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 14/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 15/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 16/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 17/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
75,24%	75,24%	0,00%	63,78%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	45	8	38
		17,8%	84,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACION	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso del 11,46% el porcentaje programado se mantiene debido a que las actividades faltantes se realizaran el 26/07/2023, según la ultima versión de la programación.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 22**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de septiembre de 2023		**DEL**	12/06/2023	**AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 12/06/2023 Día festivo

El día 13/06/2023 Excavación mecanica en cancha

El día 14/06/2023 Demolición de losa de concreto en los cuarto de la basura y Perfilación de l terreno de las canchas

El día 15/06/2023 Acopio de escombro en el shut de basuras y retiro de asfalto de las canchas

El día 16/06/2023 Retiro de material de excavación de la cancha del colegio

El día 17/06/2023 Excavación mecanica en cancha

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 14/06/2023 se realizó visita de la ingeniera ambienta de interventoría, donde recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Separar de la manera adecuada los RCD
*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
43,01%	42,94%	0,79%	9,67%

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	153	55	99
		35,9%	64,7%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	COMET AIKA
OFICIAL	1	COMET AIKA
AYUDANTE	4	COMET AIKA
OPERADOR DE MAQUINA	1	COMET AIKA
TOPOGRAFO	2	COMET AIKA
		COMET AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
RETOEXCAVADORA	X		EX50U 2004		
VOLQUETA	X		SOI879		
VOLQUETA	X		SWO936		
VOLQUETA	X		SKG366		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 33,34%, empieza a disminuir este atraso, se evidencia personal operativo sin embargo, el rendimiento ha sido bajo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: Excavación mecanica en canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 2: Excavación mecanica en canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 3: Demolición de losa de concreto en los cuarto de la basura : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 4: Perfilación de l terreno de las canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 5: Acopio de ecombro en el shut de basuras: Colegio Tomas Rueda Vargas




FOTO 6: Cargue de pasta de las canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI**	**SEMANA**	**No. 22**	
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	12/06/2023 **AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 12/06/23 Día festivo.

El 13/06/23 Culminan con enchape de muros de baños de bloque de primaria, así mismo inicia con enchape de piso de baño de discapacitados , en bodega de educación fisica continuan con enchpae de pisos y estuco de muros donde fue necesario pañetar.

El 14/06/23 Culminan con enchape de piso de baño de discapacitados, además se realiza construcción de mampostería de dinteles de puerta, donde se empotro tubería eléctrica nueva, para distribución eléctrica del baño de bloque de primaria. Por otro lado en bodega de educación fisica se culmino enchape de piso y se aplican primeras capas de pintura.

El 15/06/23 Aplicación de pañete sobre muros de dinteles de puertas de baños de bloque de primaria. En bodega de educación fisica se realiza la instalación de guarda escobas y emboquillado de piso, culminando con las ultimas capas de pintura en muros.

El 16/06/23 Inician con enchape de piso de hall de baños de niños y niñas de bloque de primaria,

El 17/06/23 Continuan con enchpas de pisos de baños de bloque de primaria.

COMPONENTE SST: Verificación de condiciones de seguridad para trabajo en alturas, verificación personal autorizado para trabajo en alturas, verificación personal aprobado ingreso a obra, acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS, Inspección uso de EPP Verificación punto de acopio material RCD.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda la evacuación de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
86,84%	83,88%	0,33%	31,15%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	116	71
		62,0%	38,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

De nuevo se hace enfasis en realizar de manera adecuada remates de filos de vanos de ventanas ya instaladas, así mismo el realizar el 100% de su instalación en las ventanas corredizas, las cuales no todas tienen el seguro.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: Aplicación de estuco en muros de bodega de educación física en bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Enchape de muros de baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Construcción de dintel en mamposteria para vanos de puertas de baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 4: Enchape de pisos de baño de discapacitados - Colegio Nueva Delhi



FOTO 5: Enchape de hall de baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 6: Culminación de bodega de educación fisica de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SEDE B**	**SEMANA**	**No. 22**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	12/06/2023 **AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 12/06/23 Día festivo.

El 13/06/23 Continuan con la acompactación de recebo B200.

El 14/06/23 Se realiza la culminación de armadra de hierros de zarpa de cimentación y posicionamiento de armadura de viga y así mismo de los hierros de inicio de columnas, para así poder realizar la fundida de la cimentación.

El 15/06/23 Ejecución de fundida de concreto de cimentación de muro no estructural, llega material de recebo B200 para continuar con segunda capa de relleno para cancha.

El 16/06/23 Comienzan con aplicación de segunda capa de recebo B200. Se desarrolla la formaleta en madera para viga de cimentación de muro no estructural.

El 17/06/23 Llego material de estructura metálica para cubierta, sin emabargo el esquema no ha sido aprobado.

COMPONENTE SST: Acompañamiento y recorrido para verificación de condiciones de seguridad ,verificación de personal aprobado para ingreso a obra, validación de documentos SST permisos de trabajo caliente y alturas., inspecciones ATS, Inspección uso de EPP,verificación punto de acopio material RCD, recomendaciones y observación en recorrido a obra.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recomienda retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
43,01%	42,94%	1,13%	5,47%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	53	73
		42,1%	57,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recomendo a contratista el agilizar la productividad de las actividades y así mismo la presentación de los esquemas de cubiertas a realizar, encontado un deficit en la ejecución de las actividades según cronograma de obra. Por otro lado se evidencio que llego material de estructura metálica, a pesar de que esquemas de cubiertas no han sido aprobados.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: Armado de hierro para cimentación de muro no estructural - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Compactación de recebo B200 - Colegio Altamira Sede B



FOTO 3: Fundida de concreto para cimentación de muro no estructural - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Compactación de recebo B200 sellado con cemento para área de cancha - Colegio Altamira Sede B



FOTO 5:Suministro de recebo B200 para área de cancha - Colegio Altamira Sede B



FOTO 6: Suministro de recebo B200 para área de cancha - Colegio Altamira sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A	**SEMANA**	**No. 22**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	12/06/2023 **AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 12/06/23 Día festivo.

El 13/06/23 Inician con demolición de parte superior de placa de borde de cancha, ubicada al costado sur.

El 14/06/23 Continuan con demolición de parte superior de placa de borde de cancha, ubicada al costado sur.

El 15/06/23 Realizan acopio de material de demolición de placa de borde de cancha.

El 16/06/23 No se realizaron actividades.

El 17/06/23 Se realizo retiro de material RCD.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
20,88%	18,04%	0,02%	3,62%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	53	50
		51,5%	48,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	x		VSC216		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recomendo a contratista el hincar o asegurar terreno que hay entre placa de borde de cancha (ubicada al costado sur) y tanque de reserva subterraneo, antes de terminar de demoler la placa de borde en concreto. De tal manera que se garantice la seguridad de los trabajadores y evitar así mismo el deslizamiento del terreno en esa área.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: Demolición de placa de borde de concreto - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Demolición de placa de borde de concreto - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Demolición de placa de borde de concreto - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 4: Este día no se realizo actividades - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	JOSÉ FELIX SEDE C	**SEMANA**	**No. 22**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL** 12/06/2023	**AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 12/06/23 Día festivo.

El 13/06/23 Se realiza el retiro de material RCD, Inician con fabricación de estructura, corte e inicio de soldadura en uniones estructurales.

El 14/06/23 Se realiza demolición de muros en mampostería de ladrillo ubicados en parte superior de viga de corona. Continuan con armado de estructura metálica de cubiertas.

El 15/06/23 Continuan con armado de estructura metálica de cubiertas.

El 16/06/23 Instalación de correa para cubierta, corte y soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta

El 17/06/23 LLegada de recebo para relleno, este material debio ser reubicado porque quedo sobre la cancha, instalación de correa metálica para estructura de cubierta, soldadura de perfiles metálicos

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
11,53%	10,04%	1,57%	3,68%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	45	197
		18,6%	81,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Camión para retiro de residuos peligrosos	x		KSP985		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se encuentra que el muro y la viga de amarre en aula No 7, no tiene la sección adecuada para resistir el peso de la estructura metálica de cubierta propuesta; esto sucede en todos los muros perimetrales, por lo cual se realizara en dicha área del aula, columnas de piso a nivel de estructura de cubierta. Se verificara si es suficiente con realizar anclajes al suelo directamente o si es necesario el realizar dados de cimentación.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: Demolición de teja de asbesto cemento - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Demolición de teja de asbesto cemento - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Regatas para tubería de agua potable según nueva distribución de baños - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Demolición de teja de asbesto cemento - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B	**SEMANA**	**No. 22**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	9 de septiembre de 2023		**DEL**	12/06/2023 **AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 12/06/23 Día festivo

El 13/06/23 Desmonte de parque infantil, se realiza desmonte del tapete instalado en el piso, inician con demolición de placa de concreto de contrapiso.

El 14/06/23 Continuan con demolición de placa de concreto de contrapiso en área de patio de juegos.

El 15/06/23 Continuan con demolición de placa de concreto de contrapiso en área de patio de juegos. Se encontro otra placa de concreto, de un espesor de 8 cm aproximadamente.

El 16/06/23 Continuan con demolición de placa de concreto de contrapiso en área de patio de juegos.

El 17/06/23 Continuan con demolición de placa de concreto de contrapiso en área de patio de juegos.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
1,01%	0,00%	0,00%	4,42%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	91	6	85
		6,6%	93,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: Desinstalación de alfombra y juego infantil - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 2: Demolición de placa de contrapiso en concreto - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 3: Demolición de placa de contrapiso en concreto - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 4: Demolición de placa de contrapiso en concreto - Colegio José Acevedo y Gomez sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	Loas Alpes sede C	**SEMANA**	**No. 22**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	8 de julio de 2023		**DEL**	12/06/2023 **AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 12/06/23 Día festivo.

El 13/06/23 No se realizaron actividades.

El 14/06/23 Desmonte de tuberia EMT, además se inicia demolición de muro en mamposteria, como también desmonte de tapete en area del parque infantil.

El 15/06/23 Continuaronn con demolición de muro de mampostería en aula, además de se realizo demolición de muros encima de puertas, para vanos de rejillas de ventilación, todo según alcance de intervención.

El 16/06/23 Pañete de filos para ventanas de ventilación, continua la demilición de muro en maposteria en aulas.

El 17/06/23 Continuaron demolición de muro en mamposteria en aulas, así mismo se llevo a cabo trasiego de escombros desde zona de trabajo hasta el acopio, se realiza aseo de la zona de trabajo.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
2,35%	0,00%	0,54%	0,54%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	28	6	22
		21,4%	78,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	1	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	x		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: Demolición de muro de mamposteria- Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 2: Demolición de teja de asbesto cemento - Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 3: Pañete de vanos que se hicieron nuevos para ventilación de aulas - Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 4: Demolición de muro de mamposteria - Jardín Los Alpes Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**		**SEMANA**	**No. 22**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	15 de septiembre de 2023			**DEL**	12/06/2023	**AL** 18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 12/06/23 Dia Festivo

El dia 13/06/23 Se realiza excavación en zona de juegos, fundida de dinteles para puertas, suministro de divisiones para baño en acero inoxidable

El dia 14/06/23 Se realiza excavación en zona de juegos, fundida de dinteles para puertas, instalacióndе divisiones para baño en acero inoxidable

El dia 15/06/23 Se realiza instalación divisiones en acero inoxidable, pañete de muros sala de profesores.

El dia 16/06/23 Se realiza instalación divisiones en acero inoxidable

El dia 17/06/23 Se realiza pañete de muros de coordinación, filos de vano de ventanas de primer piso, instalación de divisiones en acero inoxidable para baño.

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
61,54%	55,83%	0,27%	33,08%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	188	157	31
		83,5%	16,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Teniendo en cuenta el atraso presentado, el valor ajustado del presupuesto inicial se realiza reprogramación del frente, mas sin embargo se sigue teneidno un atraso del 28,46%, toda vez que a la fecha no se a iniciado la instalación de cubiertas del bloque de aulas, el contratista de obra manifiesta que cuenta con material en obra pero difiere del aprobado por interventoria para lo cual de nuevo envio esquema de cubierta para arevisión; ademas de esto no a la fecha ya se deberia estar ejectando el componente electrico e hidraulico.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
-Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material proveniente de corte de cespes y arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: Excavación en zona de juego - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 2: instlación de divisiones en acero inoxidable - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 3: Dinteles de puertas y pañete de muros coordinación - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

FOTO 4:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 22**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de septiembre de 2023		**DEL**	12/06/2023	**AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 12/06/23 Dia Festivo

El dia 13/06/23 Reemboquillado de muros en el primer piso, Instlación de porcelanato en pasillo, demolición de alistado de piso, se termina soldadura de estructura metalica

El dia 14/06/23 Instalación de porcelanato en pasillo oriental piso 1, pintura bajo placa de baños, reemboquillado de muros, instalación de enchapes de baños piso 2

El dia 15/06/23 Instalación de porcelanato en pasillo oriental piso 1, instalación de accesorios de baño de primer piso, desmonte de ventaneria

El dia 16/06/23 Instalación de porcelanato en aulas de piso1, pañete bajo placa de baños, picado de muros de piso 1

El dia 17/06/23 Instalación de porcelanato en aulas de piso1, pañete bajo placa de baños, picado de muros de piso 1

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
50,69%	47,99%	0,25%	47,37%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	157	30
		84,0%	16,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	10	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
ENCHAPADOR	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-A la fech se tiene un atraso de 3,32%, toda ves que no se ha instalado el enchape de porcelnato de piso de primer nivel
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
- Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: DeDemolición de piso en bloque administrativo - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Instalación de porcelanato en pasillo piso 1 - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 3: Instalación de ventaneria segundo piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Instalación de accesorios pvc - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 5: Pañete y pintura bajo placa - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 6: Enchape de baños piso 2 - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 7: Alistado de piso pasillo primero piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 8: Instalación de accesorios de pvc para red sanitaria - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL**	**SEMANA**	**No. 22**		
FECHA INICIO OBRA:	27 de marzo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	18 de julio de 2023		**DEL**	12/06/2023	**AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 12/06/23 Dia Festivo

El dia 13/06/23 Instalación de dilatación de media caña, e instalación de win de alumino, instalación de media caña y pulida

El dia 14/06/23 Instalación de cielo raso en PVC en cuarto de refrigerios, y reinstalacion de canaleta electrica existente

El dia 15/06/23 Instalación de cielo raso en PVC en cuarto de refrigerios, remates de filos de vanos de ventanas, instalación de lampara hermetica

El dia 16/06/23 No se realizaron actividades

El dia 17/06/23 No se realizaron actividades

COMPONENTE SST: inspección y verificación de EPCC. Verificación condiciones de seguridad. Revisión y aprobación de ingreso de personal a obra. Inspección sistema de acceso a cubierta,(escalera) acompañamiento y recorrido. Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS,

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
92,51%	92,40%	1,13%	89,23%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	113	83	30
		73,5%	26,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
SOLDADORES	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Teniendo en cuenta el atraso presentado de 3,28%, toda vez que a la fecha del presente informe no se han instalado las ventanas del cuarto de refrigerios

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: Instalación de dilataciones de media caña y win de aluminio - Colegio San Isidro Sur Oriental



FOTO 2: Instalación de cielo raso en PVC - Colegio San Isidro Sur Oriental




FOTO 3: Filo de vanos de ventanas - Colegio San Isidro Sur Oriental



FOTO 4: instalación de lampara hermetica - Colegio San Isidro Sur Oriental

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SEDE C**	**SEMANA**	**No. 22**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de octubre de 2023		**DEL**	12/06/2023 **AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 12/06/23 Dia Festivo

El dia 13/06/23 Se realiza excavación en recebo compactado para carcamo de cancha, instalación de cuneta costado oocidental de cancha

El dia 14/06/23 Se realiza instalación de carcamo, protección de sub base granular de cancha,instalación de recebo para pasillos exteriores de bloque aulas

El dia 15/06/23 Se realiza excavación para tuberias de baños

El dia 16/06/23 Se realiza compatación de recebo de pasillos exteriores de bloque de aulas

El dia 17/06/23 No se realizaron actividades

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
10,36%	9,14%	0,47%	8,70%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	74	113
		39,6%	60,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AXN
OFICIAL DE OBRA	2	AXN
MAESTRO DE OBRA	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Teniendo en cuenta el atraso presentado de 1,66%, toda vez que a la fecha del presente informe ya se deberia estar instalada la tuberia sanitaria de los baños y se debia tener desmontada la cubierta de bloque

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023



FOTO 1: Excavación para carcamo - Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Instalación de cunetas prefabricadas - Colegio Moralba Sede C



FOTO 3: Instalación de recebo en zonas exteriores del bloque - Colegio Moralba Sede C



FOTO 4: Instalación de carcamo y protección de sub base de cancha - colegio Moralba C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 22**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	12/06/2023	**AL**	18/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Gloria Valencia de Castaño. Se culmina actividad de suministro e instalación de divisiones para oficina. Se realiza suministro de switch (datos).

Colegio La Belleza - Sede A. Se contunuan actividades de adecuación de cuarto de residuos (shut basuras).

Colegio Aguas Claras. Se realizan actividades de suministro e instalación de malla electrosoldada y se funden placas en concreto

Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. Se realiza instalación de baranda.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, aguas claras.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material de RCD de la Belleza - Sede A.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
53,34%	3,68%	55,29%

ESTADO DE AVANCE

NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	**13**
EMERGENCIAS EN EJECUCION	**3**
EMERGENCIAS ATENDIDAS	**23**
REPORTADAS -TOTAL	**39**

EMERGENCIAS ATENDIDAS

* **Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst sistema de bombeo)**
* **Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo)**
* **Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon)**
* **Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal)**
* **Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto electrico)**
* **Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de Tanques de agua potable)**
* **Colegio Jose Joaquin Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas)**
* **Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas)**
* **Colegio Manuelita Saenz. (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado)**
* **Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refirgeradores de comedor escolar)**
* **Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores)**
* **Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tuberia desague tienda escolar)**
* **Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria)**
* **Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario)**
* **Colegio Florentino Gonzalez. (Tratmiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal)**
* **Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación)**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	EN EJECUCIÓN	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO**	
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	EN EJECUCIÓN	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	EN EJECUCIÓN	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	REPORTADA	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	REPORTADA	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA	
24	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	REPORTADA	
25	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA	
26	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
27	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA	
28	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
29	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
30	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA	
31	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
32	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
33	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA	
34	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	REPORTADA	
35	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	REPORTADA	
36	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
37	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	REPORTADA	
38	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	REPORTADA	
39	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	REPORTADA	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $579.779.444, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.

Elaborado Por:
Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:
Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023






FOTO 1: Pintura de muros en superboard para divisiones de oficina. Colegio Gloria Valencia de Castaño.





FOTO 2: Instalación de vidrios para divisiones de oficina. Colegio Gloria Valencia de Castaño.





FOTO 3: Suministro de Switches red de datos. Colegio Gloria Valencia de Castaño.





FOTO 4: Adecuación shut de basuras. Colegio La Belleza - Sede A.





FOTO 5: Suministro e instalación de malla electrosoldada. Colegio Aguas Claras.





FOTO 6: Fundida de placas en concreto. Colegio Aguas Claras.

SEMANA	No. 22		
DEL	12/06/2023	AL	18/06/2023





FOTO 7: Instalación de baranda. Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A.

FOTO 8:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 23**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	19/06/2023 **AL**	25/06/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°22 el 30/06/2023 se encuentra pendiente por definir el lugar y hora

Se realiza comité de obra virtual el día 23/06/2023 para revisar avance de los frentes de obra

COMPONENTE SST:
Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:
La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
21,47%	18,92%	0,63%	15,31%


ESTADO DE AVANCE


COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	16	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	11	10
COLEGIOS TERMINADOS	1	
TOTAL	28	

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	364	164	201
		45,1%	55,2%







OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	19/06/2023	**AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 20/06/2023 Remates de pintura en esmalte sobre muros aulas bloque 3

El día 20/06/2023 Remates de pintura en la estructura de la cubierta del bloque 3

El día 20/06/2023 Se avanza con la demolición y retiro de enchape baños

El día 20/06/2023 Trasciego de escombros a punto de acopio

El día 21/06/2023 Mamposteria en ladrillo prensado para fachada del bloque 3

El día 21/06/2023 Pintura en esmalte sobre muros deel aula 4 bloque 3

El día 22/06/2023 Instalacion de ventanas en aluminio en el bloque 3 aula 5

El día 22/06 /2023 Avance en el la pintura en esmalte sobre muros bloque 3

El día 23/06/2023 : Se continua las actividades de demolion en los baños

El día 23/06/2023 Se continua las actividades de demolion en los baños

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.

*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 21/06/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido y realiza las siguientes recomendaciones:
-Separar adecuadamente los RCD
-Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
-Realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
52,97%	47,20%	1,25%	52,47%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	196	30	167
		15,3%	85,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra	OFICIALES DE OBRA	2	SIGMA
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra	AYUDANTE DE OBRA	7	SIGMA
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector	ELECTRICO	1	SIGMA
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**		
VOLQUETA	X		JAJ907		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	**SI**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 0,5%, ya que según programacion se debio desmontar la cubierta del bloque 4 y 7 hasta la fecha no se ha iniciado con la intervención en estos bloques
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabajo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023





FOTO : Remates de pintura en la estructura de la cubierta del bloque 3 - Colegio Alemania Unificada










22 jun. 2023 11:27:19
105 Calle 37 Bis ASur
San Cristóbal
Bogotá
colegio_la victoria sede B


22 jun. 2023 8:24:45
105 Calle 37 Bis ASur
San Cristóbal
Bogotá
colegio_Alemania unificada


16 jun. 2023 8:23:00
22-76 Carrera 5 Bis
San Cristóbal
Bogotá
colegio_Alemania unificada


16 jun. 2023 10:36:54
San Cristóbal
Bogotá
colegio_Alemania unificada


23 jun. 2023 9:44:45
26 Carrera 6
San Cristóbal
Bogotá


23 jun. 2023 9:45:07
26 Carrera 6
San Cristóbal
Bogotá

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO**		**SEMANA**	**No. 23**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	19/06/2023	**AL** 25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 19/06/2023 Día festivo

El dia 20/06/2023 Instalación de la estructura metalica de la cubierta del shut de basuras sede de bachillerato

El dia 20/06/2023 Desmonte de divisiones, sanitarios y demolición de muro en mamposteria de baños de mujeres

El dia 21/06/2023 Demolición de tuberia hidrosanitaria de los baños, demolición y retiro de material granular por humedad de piso de baños y aplicación de anticorrosivo de la estructura del aula 3 del Bloque No 4

El dia 22/06/2023 Pañete con mortero de muros del baño de mujeres, Instalación de estructura metalica de shut de basura de la sede de primaria y retiro de tuberia de desague hidrosanitaria existente

El dia 23/06/2023 Demolición de la viga canal de la aula 3, Instalación de cerchas de cubierta y las platinas y las columnas metalicas del pasillo de la aula 3

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 21/06/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido donde recomienda el cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
32,81%	25,61%	2,71%	23,48%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	250	164	87
		65,6%	34,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	5	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA	X		EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 9,33%, debido a que segun la programación se estan ejecutando actividades que no se van arealizar segun el presupuesto
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabajo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Instalación de la estructura metalica de la cubierta del shut de basuras sede de bachillerato : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Desmonte de divisiones, sanitario y cielo raso : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Demolición de muro de lavamanos : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Demolición de enchapes de muros y pisos de baños de mujeres de los baños: - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5 : Demolición y retiro de material granular presenta humedad en piso de baños : - Colegio Jose Joaquin Castro




FOTO 6: Aplicación de anticorrosivo de la estructura del aula 3 del Bloque No 4 : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9 : Retiro de tuberia de desague sanitaria existente : - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Demolición de la viga canal de la aula 3 : Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 11: Instalación de cerchas de cubierta, las platinas y las columnas metalicas del pasillo de la aula 3 : Colegio Jose Joaquin Castro

FOTO 10: picada de muros para pañete de la aula 1, 2 y 3 : Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO EL RODEO**	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	19/06/2023	**AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 19/06/2023 Día festivo

El día 20/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 21/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 22/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 23/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

El día 24/06/2023 No se avanzaron con actividades en la presente semana por disposición de las instalaciones del colegio

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
75,24%	75,24%	0,00%	63,78%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	45	8	38
		17,8%	84,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACION	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso del 11,46% el porcentaje programado se mantiene debido a que las actividades faltantes se realizaran el 26/07/2023, según la ultima versión de la programación.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A**	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de septiembre de 2023		**DEL**	19/06/2023	**AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 19/06/2023 Día festivo

El día 20/06/2023 Instalación de cerchas de cubierta, las platinas y las columnas metalicas del pasillo de la aula 3

El día 21/06/2023 Excavación para la estructura de la cancha y excavación para la estructura de la cancha

El día 22/06/2023 Perfilación del terreno y cargue de material de la excavación de las canchas

El día 23/06/2023 Compactación de material granular existente de las canchas y reparación de viga de cimentación del shut de basura

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 21/06/2023 se realizó visita de la ingeniera ambienta de interventoría, donde recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Separar de la manera adecuada los RCD
*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
43,39%	43,01%	1,08%	10,75%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	153	62	92
		40,5%	60,1%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	COMET AIKA
OFICIAL	1	COMET AIKA
AYUDANTE	4	COMET AIKA
OPERADOR DE MAQUINA	2	COMET AIKA
TOPOGRAFO	2	COMET AIKA
		COMET AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA	X		SOI879		
VOLQUETA	X		SWO936		
VOLQUETA	X		SKG366		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 32,64%, empieza a disminuir este atraso, se evidencia personal operativo sin embargo, el rendimiento ha sido bajo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Retiro de cargue material de la excavacion de las canchas: Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 2: Excavación para la estructura de la canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 3: Excavación para la estructura de la cancha: Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 4: Perfilación del terreno y cargue de material de la excavación de las canchas : Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 5: Compactación de material granular existente de las canchas: Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 6: Reparación de viga de cimentación del shut de basura : Colegio Tomas Rueda Vargas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO LA VICTORIA SEDE B**		**SEMANA**	**No. 23**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	19/06/2023	**AL** 25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 20/06/2023 Se inicia la demolicion y retiro de pisos en el area de patio

El día 20/06/2023 Avance y retiro de dilataciones en gravilla lavada

El día 21/06/2023 Se avanza con la demolicion del piso area del patio

El día 21/06/2023 Retiro trasiego y acopio de escombros

El día 22/06/2023 Se avanza con los trabajos de demolicion del piso area del patio

El día 22/06/2023 Demolicion de alistado en el area del piso

El día 23/06/2023 Avanza la demolicion del alistado en mortero existente

El día 23/06/2023 Demolicion de piso en tableta

El día 00/06/2023

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalizaciónm y demarcación en condiciones adecuadas, poner un punto de hidratación para los trabajadores.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 21/06/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
10,16%	0,00%	5,55%	5,55%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	29	7	23
		24,1%	79,3%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	ANX
OFICIAL DE OBRA	1	ANX
AYUDANTE DE OBRA	3	ANX

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 4,61% debido a que al 20/06/2023 se debieron terminar actividades de demolicion de piso

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Se inica la deiomolición y retiro de pisos en el área de patio - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 2: Retiro y acopio de adoquines en gravilla lavada - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 3: Se avanza con la demolición del piso área del patio : - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 4: Retiro traslego y acopio de escombros - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 5: . Se avanza con los trabajos de demolición del piso área del patio – Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 6: . Demolición de alistados en el área del piso – Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI**	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	19/06/2023	**AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 19/06/23 Día festivo.

El 20/06/23 Iniciaron con desmonte ventanas de comedor de bloque de primaria, tambiém iniciaron con pintura de muros.

El 21/06/23 Conitinuan con pintura de muros de comedor de bloque de primaria.

El 22/06/23 Continuan con pintura de muros de bloque de primaria. Inician con pintura de muros de fachada principal de baños de primaria,

El 23/06/23 Inician con media caña en granito pulido de baños, además continuan con pintura de muros. Hasta este día se realizo la evacuación de equipos del aula de sistemas del segundo piso de bloque de primaría.

El 24/06/23 Continuan con media caña en granito pulido de baños, además continuan con pintura de muros. Hasta este día se realizo la evacuación de equipos del aula de sistemas del segundo piso de bloque de primaría.

COMPONENTE SST: Verificación de condiciones de seguridad para trabajo en alturas, verificación personal autorizado para trabajo en alturas, verificación personal aprobado ingreso a obra, acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS, Inspección uso de EPP Verificación punto de acopio material RCD.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda la evacuación de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
86,84%	83,88%	0,33%	32,24%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	123	64
		65,8%	34,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recuerda que según la reunión del día 30 de mayo del año en curso, entre contratista, colegio, interventoría y OTIC; donde se evaluo el estado de las redes y equipos de sistemas existente, donde se acordo entregar el aula de sistemas sin computadores el día 20 de junio del año en curso.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Aplicación de pintura en comedor en bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Aplicación de pintura en comedor en bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Desmonte de ventanas de bloque de comedor de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 4: Pintura de muros de fachada principal en baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 5:Media caña en granito pulido para baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi




FOTO 6: Media caña en granito pulido para baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SEDE B**		**SEMANA**	**No. 23**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023			**DEL**	19/06/2023 **AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 19/06/23 Día festivo.

El 20/06/23 Continuan con suministro de recebo B200, así mismo con su compactación. Por otro lado se realizó la formaleta de viga de cimentación para muro no estructural.

El 21/06/23 Se realiza aplicacipon de cemento al recebo B200, Además se realizo la fundida de viga de cimentación de muro no estructural.

El 22/06/23 Llegó a obra de arena y recebo.

El 23/06/23 Se inicia con construcción de muro no estructural.

El 24/06/23 Continuan con construcción de muro no estructural.

COMPONENTE SST: Acompañamiento y recorrido para verificación de condiciones de seguridad ,verificación de personal aprobado para ingreso a obra, validación de documentos SST permisos de trabajo caliente y alturas., inspecciones ATS, Inspección uso de EPP,verificación punto de acopio material RCD, recomendaciones y observación en recorrido a obra.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recomienda retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
43,39%	43,01%	0,56%	6,01%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	60	66
		47,6%	52,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recomendo a contratista el agilizar la productividad de las actividades y así mismo la presentación de los esquemas de cubiertas a realizar, encontado un deficit en la ejecución de las actividades según cronograma de obra.
Aún no se han subsanado las observaciones enviadas en cuanto a los esquemas de cubiertas. Se recordó que en estas actividades ya hay retraso según actividades planteadas en cronograma de obra a la semana en curso.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Formaleta para viga de muro no estructural - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Compactación de recebo B200 - Colegio Altamira Sede B



FOTO 3: Fundida de concreto de viga de cimentación de muro no estructural - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Compactación de recebo B200 sellado con cemento para área de cancha - Colegio Altamira Sede B



FOTO 5: Compactación de recebo B200 sellado con cemento para área de cancha - Colegio Altamira Sede B



FOTO 6: Construcción de muro no estructural - Colegio Altamira sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	19/06/2023	**AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 19/06/23 Día festivo.

El 20/06/23 Continuan con demolición de placa de borde de cancha, ubicada al costado sur.

El 21/06/23 Continuan con demolición de placa de borde de cancha, ubicada al costado sur.

El 22/06/23 Inician con excavación de material de rrelleno existente en zona de borde de placa de concreto ubicada al costado sur, adicional se realiza el retiro de material RCD. Por otro lado se llevó a acabo el cambio de tubo existente, que estaba en mal estado y se encontro durante la excavación. Se realizo retiro de material RCD.

El 23/06/23 Continuan con excavación de material de rrelleno existente en zona de borde de placa de concreto ubicada al costado sur.

El 24/06/23 Continuan con excavación de material de rrelleno existente en zona de borde de placa de concreto ubicada al costado sur. Además llega material a obra de rajón y arena.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
30,49%	20,88%	0,19%	3,82%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	60	43
		58,3%	41,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	x		VSC216		
Volqueta	x		EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recomendo a contratista el hincar o asegurar terreno que hay entre placa de borde de cancha (ubicada al costado sur) y tanque de reserva subterraneo, antes de terminar de demoler la placa de borde en concreto. De tal manera que se garantice la seguridad de los trabajadores y evitar así mismo el deslizamiento del terreno en esa área. A pesar de que ya se hizo un cerramiento en madera para asegurar el terreno no se hizo en la zona donde el terreno se puede derrumbar, se hizo la observación en sitio a contratista sobre estó.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Demolición de placa de borde de concreto - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Cambio de tubería de agua potable que estaba en mal estado y presentaba fuga de agua - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Excavación de relleno existente en zona de borde de placa de concreto que se demolio, ubicada al costado sur - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 4: Retiro de material RCD - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	JOSÉ FELIX SEDE C	**SEMANA**	**No. 23**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL** 19/06/2023	**AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 19/06/23 Día festivo.

El 20/06/23 Continuan con armado de estructura metálica de cubiertas.

El 21/06/23 Continuan con armado de estructura metálica de cubiertas, se realiza demolición de piso existente para poder realizar dados en concreto para cimentación de columnas metálicas que van de piso a nivel de cubierta.

El 22/06/23 Inician con suministro de recebo para baño, así mismo con su compactación. Continuan con armado de estructura metálica de cubiertas. Por otro lado se realizó el armado de hierros de dados en concreto para cimentación decolumnas metálicas que van de piso a nivel de cubierta.

El 23/06/23 Continuan con armado de estructura metálica de cubiertas.

El 24/06/23 Continuan con armado de estructura metálica de cubiertas. Llega material de cubierta tipo Sandwich a obra.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
13,46%	11,53%	2,71%	6,38%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	52	190
		21,5%	78,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Construcción de estructura metálica de cubierta - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2: Demolición de teja de asbesto cemento - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Demolición, excavación y armadura en hierro de dados en concreto - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Construcción de estructura metálica de cubierta - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	9 de septiembre de 2023		**DEL**	19/06/2023	**AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 19/06/23 Día festivo.

El 20/06/23 Se realizó retiro de material RCD, Se identifica humedad en relleno de recebo existente en área de demolición de placa, contiguo a hall de baño ubicado en nivel superior. Continuan con excavación de relleno existente.

El 21/06/23 Se encontró otra placa adicional a la que se demolió, por lo cual es necesario el realizar más excavación y demolición de lo planeado.

El 22/06/23 Se encuentra que hay una bajante de aguas lluvias rota entre el relleno de recebo, se le hará seguimiento si está es la causa de la humedad y/o filtración de agua hacía el terreno.

El 23/06/23 Continuan con excavación de relleno existente.

El 24/06/23 Realizan inicio de demolición de placa adicional que se encontro en zona occidental, donde se observo que el terreno debido a la humedad se estaba asentando.

COMPONENTE SST: Revisión y aprobación documental de ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección preoperacionales, verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
2,14%	1,01%	3,01%	7,43%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	91	13	78
		14,3%	85,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA	X		AJB925		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Demolición de placa que se encontro debajo de la existente - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 2: Excavación de relleno - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 3: Terreno en mal estado debido a humedad y/o filtración - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 4: Terreno en mal estado debido a humedad y/o filtración- Colegio José Acevedo y Gomez sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	Loas Alpes sede C	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	8 de julio de 2023		**DEL**	19/06/2023	**AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 19/06/23 Día festivo.

El 20/06/23 Culminan con demolición de muro divisorio de dos aulas,

El 21/06/23 Se realiza pañete de filos de vano para ventilación de aulas. Se culmina acopio de material de demolición de muro.

El 22/06/23 Se llevo a cabo demolición de área de piso donde se genera cambio de nivel en aula donde se demolio muro divisorio.

El 23/06/23 Se inicia montaje de estructura metálica para cubierta de hall de acceso principal. Se realizó el resane y pañete de muro donde se demolio. Se realizo rampa en área donde se hizo demolición de muro, debido a que hay un cambio de nivel de 8 cm.

El 24/06/23 Continuan con montaje de estructura de cubierta de hall de acceso principal.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
17,84%	2,35%	7,41%	7,95%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	28	13	15
		46,4%	53,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	1	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Pañete de filos de vanos para rejillas de ventilación - Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 2: Se realizó el resane y pañete de muro donde se demolio - Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 3: Rampa en área donde se hizo demolición de muro, debido a que hay un cambio de nivel de 8 cm. - Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 4: Montaje de estructura de cubierta de hall de acceso principa - Jardín Los Alpes Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**		**SEMANA**	**No. 23**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	15 de septiembre de 2023			**DEL**	19/06/2023 **AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 19/06/23 Dia Festivo

El dia 20/06/23 Excavación para bordillo en zona de juegos, instalación de divisione en acero inoxidable para baños, pañete de muro de sala de profesores

El dia 21/06/23 Instalación de divisione en acero inoxidable para baños, instalación de piso en baños de profesores

El dia 22/06/23 Instalación de divisione en acero inoxidable para baños, instalación de piso en baños de profesores, instalación de piso en granito sala de profesores

El dia 23/06/23 Instalación de divisione en acero inoxidable para baños, instalación de sanitarios en baño de niñas, instalación de piso en granito sala de profesores, trabajos de ornamentación de etructura metalica de cubierta bloque de aulas

El dia 24/06/23 trabajos de ornamentación de etructura metalica de cubierta bloque de aulas

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
67,27%	61,54%	0,95%	34,03%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	188	164	24
		87,2%	12,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Teniendo en cuenta el atraso presentado, el valor ajustado del presupuesto inicial se realiza reprogramación del frente, mas sin embargo se sigue teneidno un atraso del 33,24%, toda vez que a la fecha ya se deberia estar ejectando el componente electrico e hidraulico, cubierta del bloque de aulas, ventaneria de fachadas e interior
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
-Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material proveniente de corte de cespes y arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Excavación en zona de juego - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita




FOTO 2: instlación de divisiones en acero inoxidable - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 3: Estructura metalica para cubierta bloque aulas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Instalación de piso en granito sala de profesores - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de septiembre de 2023		**DEL**	19/06/2023	**AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 19/06/23 Dia Festivo

El dia 20/06/23 Desmonte de ventaneria de aulas de segundo piso, enchape de bños de piso2, pintura de muros de psio 3

El dia 21/06/23 Desmonte de ventaneria de aulas de segundo piso, enchape de bños de piso2, pintura de muros de psio 3

El dia 22/06/23 Desmonte de ventaneria de pasillos piso 2, enchape de poceta de baños, pintura de muros piso 3, pañete de muros de salones de piso 1 costado oriental

El dia 23/06/23 Pintura de salones piso 3, pañete de muros de aulas de primer piso y bloque administrativo.

El dia 24/06/23 Pañete espacios de bloque administrativo, retiro de enchape de baño de sgundo piso de bloque administrativo

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
52,90%	50,69%	0,46%	47,83%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	164	23
		87,7%	12,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	10	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
ENCHAPADOR	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-A la fech se tiene un atraso de 5,07%, toda ves que no se ha instalado la ventaneria del costado oriental del bloque administrativo
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
- Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023





FOTO 1: Desmonte de ventneria piso 1- Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Instalación de enchape de pared piso 2- Colegio José Maria Carbonell






FOTO 3: Pintura de aulas piso 3 - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: pañete de ulas piso 1 - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 5: Enchape de pocetas - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 6: Pañete de espacios bloque administrativo - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL**	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	27 de marzo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	18 de julio de 2023		**DEL**	19/06/2023	**AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 19/06/23 Dia Festivo

El dia 20/06/23 Instalación de ventanas de cuarto de refigerios

El dia 21/06/23 No se realizron actividades

El dia 22/06/23 No se realizron actividades

El dia 23/06/23 No se realizron actividades

El dia 24/06/23 No se realizron actividades

COMPONENTE SST: inspección y verificación de EPCC. Verificación condiciones de seguridad. Revisión y aprobación de ingreso de personal a obra. Inspección sistema de acceso a cubierta,(escalera) acompañamiento y recorrido. Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS,

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
92,98%	92,51%	3,50%	92,73%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	113	90	23
		79,6%	20,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
SOLDADORES	2	DYJ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Teniendo en cuenta el atraso presentado de 0,25%, toda vez que a la fecha ya se deberia tener el meson en acero inoxidable en obra

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Instalación de ventaneria cuarto de refrigerios - Colegio San Isidro Sur Oriental



FOTO 2: Instalación de ventaneria cuarto de refrigerios - Colegio San Isidro Sur Oriental

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SEDE C**	**SEMANA**	**No. 23**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de octubre de 2023		**DEL**	19/06/2023 **AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 19/06/23 Dia Festivo

El dia 20/06/23 Se realiza trasiego de escombros a punto de acopio e instalación de aparatos sanitarios en baños

El dia 21/06/23 Se realiza trasiego de escombros a punto de acopio e instalación de aparatos sanitarios en baños, demolición de prefabricados de entre piso.

El dia 22/06/23 Se realiza trasiego de escombros a punto de acopio e instalación de aparatos sanitarios en baños, retiro de RCD

El dia 23/06/23 Se realiza compactación de recebo en corredor de segundo piso, retiro de RCD

El dia 24/06/23 Se realiza retiro de RCD

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
13,06%	10,36%	0,70%	9,40%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	81	106
		43,3%	56,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AXN
MAESTRO DE OBRA	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Teniendo en cuenta el atraso presentado de 3,66%, toda vez que a la fecha ya deberia haber iniciado la fundida de la placa de la cancha multiple

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023





FOTO 1: Instalación de red hidraulica y sanitaria - Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Compactación de recebo en corredor de segundo piso - Colegio Moralba Sede C



FOTO 3: Demolición de caseton prefabricado de entre piso - Colegio Moralba Sede C

FOTO 4:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SEDE B**		**SEMANA**	**No. 23**	
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023			**DEL**	19/06/2023 **AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 19/06/23 Dia Festivo

El dia 20/06/23 No se realizaron actividades

El dia 21/06/23 Se realiza demolición de piso de segundo piso y meson en mamposteria

El dia 22/06/23 Se realiza demolición de piso de segundo piso

El dia 23/06/23 Se realiza demolición de piso de segundo piso

El dia 24/06/23 Se realiza demolición de piso de segundo piso

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
1,31%	0,00%	1,76%	1,76%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	3	184
		1,6%	98,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se da inicio al frente de obra, se solicita al contratista de obra disponer de mas personal de obra para la ejcución de las actividades

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023



FOTO 1: Demolición de pisos de segundo piso - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 2: Demolición de pisos de segundo piso - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 23**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	19/06/2023	**AL**	25/06/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Gloria Valencia de Castaño. Se suscribe acta de entrega actividad de suministro e instalación de divisiones para oficina.

Colegio La Belleza - Sede A. Se realiza actividad de suministro e instalación de salida para luminaria en cuarto de residuos (shut basuras).

Colegio Aguas Claras. Se suscribe acta de entrega para actividades de adecuación en red de alcantarillado sanitario.

Colegio Gran Colombia. Se realiza visita atención de emergencia mantenimiento de cubierta.

Colegio José Joaquin Castro - Sede B. Se realiza visita para atención de emergencia cambio de cubierta.

Colegio Florentino Gonzalez. Se realiza visita para atención de emergencia adecuación cuarto de residuos (shut basuras).

Colegio La Victoria - Sede B. Se realiza instalación de platinas sobre columnas para cerramiento.

Colegio Moralba - Sede A. Se inicia instalación de rejas para ventanas piso 1 bloque bachillerato.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material de RCD de la Belleza - Sede A.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
57,02%	0,56%	57,58%

ESTADO DE AVANCE

NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	**15**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	* Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst sistema de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto electrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de Tanques de agua potable) * Colegio Jose Joaquin Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Manuelita Saenz. (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refirgeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tuberia desague tienda escolar) * Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria) * Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario) * Colegio Florentino Gonzalez. (Tratmiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Sede A, cambio de [illegible]
EMERGENCIAS EN EJECUCION	**3**		
EMERGENCIAS ATENDIDAS	**24**		
REPORTADAS -TOTAL	**42**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	EN EJECUCIÓN	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO**	
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	EN EJECUCIÓN	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	REPORTADA	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	REPORTADA	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA	
24	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	EN EJECUCIÓN	
25	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA	
26	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
27	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA	
28	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
29	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
30	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA	
31	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
32	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
33	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA	
34	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	REPORTADA	
35	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	REPORTADA	
36	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
37	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	REPORTADA	
38	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	REPORTADA	
39	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	REPORTADA	
40	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA	
41	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	REPORTADA	
42	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	REPORTADA	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $579.779.444, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.

Elaborado Por:
Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:
Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 23		
DEL	19/06/2023	AL	25/06/2023





FOTO 1: Entrega de divisiones para oficina. Colegio Gloria Valencia de Castaño.





FOTO 2: Suministro de salida para luminaria. Colegio La Belleza - Sede A.





FOTO 3: Entrega adecuación en red de alcantarillado sanitario.Colegio Aguas Claras





FOTO 4: . Atención emergencia mantenimiento de cubierta. Colegio Gran Colombia



FOTO 5: Atención emergencia cambio de cubierta. Colegio José Joaquin Castro - Sede B.





FOTO 6: Atención emergencia adecuación cuarto de residuos (shut basuras). Colegio Florentino Gonzalez.





FOTO 7: Instalación de platinas sobre columnas para cerramiento. Colegio La Victoria - Sede B





FOTO 8: Instalación de rejas para ventanas piso 1 bloque bachillerato. Colegio Moralba - Sede A



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A**	**SEMANA**	**No. 24**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	2 de septiembre de 2023		**DEL**	26/06/2023	**AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 26/06/2023 Retiro y desmonte de divisiones en madera en el bloque 7

El día 26/06/2023 Avance en la demolicion y retiro de enchape de muros bateria de baños

El día 27/06/2023 Se inicia la demolicion y retoro de enchape baño profesoras

El día 27/06/2023 Se continua con la demolicion del enchapa bateria de baños bloque 2

El día 28/06/2023 Se inicia el desmonte de la cubierta en el bloque 7

El día 28/06/2023 Instalacion de la tuberia hidrosanitaria bateria de baños bloque 2

El día 30/06/2023 Se inicia el desmonte de la cubierta del bloque 4

El día 30/06 /2023 Avance la instalacion de la tuuberia sanitaria de 4"

El día 30/06/2023 : Desmonte y retiro de enchape cuarto de refrigerios

El día 30/06/2023 Se aplica vnilo sobre fachada previo a la pintura koraza

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 28/06/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido y realiza las siguientes recomendaciones:
-Separar adecuadamente los RCD
-Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
-Realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
60,98%	52,97%	1,25%	53,73%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	233	171	62
		73,4%	26,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra	OFICIALES DE OBRA	3	SIGMA
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra	AYUDANTE DE OBRA	7	SIGMA
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector			
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**		
VOLQUETA	X		JAJ907		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	**SI**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 7,2%, ya que según programacion se deberia estar interviniendo con desmonte de ventanas y demolicion de acabados en el bloque 4 ya que en este bloque
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023



FOTO



FOTO ania Unificada



nificada



FOTO ania Unificada



FOTO ada



FOTO ania Unificada


30 jun. 2023 8:18:48
#1-14 Calle 37a Bis Sur
San Cristóbal
Bogotá
colegio_Alemania unificada


30 jun. 2023 8:11:21
colegio_Alemania unificada


30 jun. 2023 8:14:45
San Cristóbal
Bogotá
colegio_Alemania unificada


30 jun. 2023 8:15:39
San Cristóbal
Bogotá
colegio_Alemania unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 24**	
FECHA INICIO OBRA:	6 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	7 de noviembre de 2023		**DEL** 26/06/2023	**AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 26/06/2023 Instalación de red hidrosanitaria en baño de niñas

El dia 26/06/2023 Pañete en aulas del bloque 4

El dia 27/06/2023 Pintura de estructura metalica

El dia 28/06/2023 Alistado de piso en aulas prefabricadas

El dia 28/06/2023 Pintura de estructura metalica en shut de basuras sede bachillerato

El dia 29/06/2023 Alistado de piso en baño de niñas

El dia 29/06/2023 Instalación de piso en aulas prefabricadas sede primaria

El dia 30/06/2023 Pintura de estructura metalica

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 28/06/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido donde recomienda el cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
32,81%	25,61%	2,71%	26,11%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	274	146	128
		53,3%	46,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	6	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	4	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA	X		EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 6,70%, disminuyo avance debido a que iniciaron con actividades en baño de niñas
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabajo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023



FOTO 1: Instalaciones hidrosanitarias en baño de niñas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Pañete en aulas del bloque 4 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Instalación de columnas del bloque 4 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Pintura de estructura metalica - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Pañete en aulas del bloque 4 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Alistado de piso en aulas prefabricadas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 9 : Pintura de estructura metalica en shut de basuras sede bachillerato - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Alistado de piso en aulas prefabricadas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 11: Alistado de piso en baño de niñas - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 10: Instalación de piso en aulas prefabricadas sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO EL RODEO SEDE A**		**SEMANA**	**No. 24**	
FECHA INICIO OBRA:	27 de marzo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de julio de 2023			**DEL**	26/06/2023	**AL** 2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 28/06/2023 Adecuacion de cañuela existente por carcamo zona del patio
El día 28/06/2023 Dentro de las activiades de demolicion se evidencia tuberia existente
El día 30/06/2023 Instalacion de tuberia de 3" para aguas lluvias
El día 30/06/2023 Se realiza la Fundida de la cañuela

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 28/06/2023 se realizó visita de la ingeniera ambienta de interventoría, donde recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Separar de la manera adecuada los RCD
*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	75,24%	16,05%	89,95%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	96	97	-1
		101,0%	-1,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	D&J
AYUDANTE	1	D&J

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACION	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso del 24,76% dado que esta semana iniciaron con actividades de demolicion del carcamo e instalacion de tuberia sin embargo, para el fin se semana estuvieron fundiendo la carcamo nuevo el cual se reportara para la proxima semana

Elaborado Por:



Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:



Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023




FOTO 1: Adecuacion de cañuela existente por carcamo zona del patio : - Colegio EL RODEO



FOTO 2: Dentro de las activiades de demolicion se evidencia tuberia existente : -Colegio EL RODEO



FOTO 3: Instalacion de tuberia de 3" para aguas lluvias : - Colegio EL RODEO




FOTO 4: Se realiza la Fundida de la cañuela - Colegio EL RODEO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A**	**SEMANA**	**No. 24**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	26/06/2023	**AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 26/06/2023 Excavación mecanica en el area de las canchas

El día 27/06/2023 Figurado de acero para vigas de shut

El día 28/06/2023 Instalación de acero en vigas para shut de basura e instalaciones hidraulicas para sifones de shut

El día 28/06/2023 Compactación de primera capa de relleno en canchas

El día 30/06/2023 Encofrado de vigas del shut y compactación de primera capa de relleno en canchas

El día 1/07/2023 Fundida de vigas para shut y compactación de primera capa de relleno en canchas

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 28/06/2023 se realizó visita de la ingeniera ambienta de interventoría, donde recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Separar de la manera adecuada los RCD
*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
49,64%	43,39%	0,48%	11,23%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	69	57
		54,8%	45,2%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	COMET AIKA
OFICIAL	1	COMET AIKA
AYUDANTE	4	COMET AIKA
OPERADOR DE MAQUINA	2	COMET AIKA
TOPOGRAFO	2	COMET AIKA
		COMET AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 38,41%, se evidencia este atraso dado que el rendimiento ha sido bajo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023



FOTO 1: Excavación mecanica en el area de las canchas - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 2: Instalación de acero de vigas existentes - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 3: Instalación de acero para vigas de shut - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 4: Instalaciones hidraulicas para sifones de shut - Colegio Tomas Rueda Vargas




FOTO 5: Compactación de primera capa de relleno en canchas - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 6: Compactación de primera capa de relleno en canchas - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 7: Encofrado de vigas del shut - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 8: Extendido y compactación de primera capa de relleno - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 9: Fundida de vigas para shut - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 10: Fundida de vigas para shut - Colegio Tomas Rueda Vargas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO LA VICTORIA SEDE B**		**SEMANA**	**No. 24**	
FECHA INICIO OBRA:	17 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	17 de julio de 2023			**DEL**	26/06/2023	**AL** 2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 26/06/2023 Se avanza con el retiro de alistado existente del sobre piso

El día 26/06/2023 Demolion del piso con rotomartillo

El día 27/06/2023 Avanza la demolicon del mortero o alistado exitente

El día 27/06/2023 Acopio de escombros para previo retiro

El día 28/06/2023 Se culmina las actividades de retiro de demolicon de pisos:

El día 28/06/2023 Se realiza el retiro de un viaje de excombros

El día 30/06/2023 Se revisan los niveles y puntos previo a la fundida de el sobre piso

El día 30/06/2023 Se inicia la pañetada de los muros en el cuarto de refriguerios

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalizacionm y demarcación en condiciones adecuadas, poner un punto de hidratación para los trabajadores.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 28/06/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
48,16%	10,16%	5,55%	11,10%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	30	15	15
		50,0%	50,0%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	ANX
OFICIAL DE OBRA	1	ANX
AYUDANTE DE OBRA	3	ANX

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 37,06% debido a que al 29/06/2023 debieron iniciar con alistado de piso en el patio e iniciaron el 01/07/2023

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023



FOTO 1: Se avanza con el retiro de alistado existente del sobre piso - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 2: Demolición del piso con rotomartillo - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 3: Avanza la demolicon del mortero o alistado exitente - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 4: Acopio de escombros para previo retiro - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 5: Se culmina las actividades de retiro de demolicon de pisos: -Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 6: Se realiza el retiro de un viaje de excombros - Colegio LA VICTORIA SEDE B

SEMANA	No. 24		
DEL		AL	



FOTO 7: Se revisan los niveles y puntos previo a la fundida de el sobre piso - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 8: Se inicia la pañetada de los muros en el cuarto de refriguerios - Colegio LA VICTORIA SEDE B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI SEDE A**	**SEMANA**	**No. 24**		
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	26/06/2023	**AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 26/06/23 Continuan con desmonte de ventanas y rejas de comedor, en el comedor continuan con aplicación de pintura base en vinilo para lograr tapar pintura anterior, en cuanto a los baños se culmino de realizar media caña en granito pulido.

El 27/06/23 Iniciaron con resanes en muros donde fue necesario en aula de sistemas de segundo piso, continuan con pintura de muros en comedor

El 28/06/23 Se realizó instalación de sanitarios de baños, continuan con aplicación de pintura y resanes en muros donde fue necesario en comedor, en aula de sistemas continuan con resanes y comienzan con aplicación de primeras capas de pintura en muros.

El 29/06/23 Se inicia con construcción de estructura de cielo raso, continuan con aplicación de pintura de comedor y aula de sistemas de segundo piso de bloque de primaria.

El 30/06/23 Continuan con aplicación de pintura de comedor y aula de sistemas de segundo piso de bloque de primaria.

El 01/06/23 Continuan con aplicación de pintura de comedor y aula de sistemas de segundo piso de bloque de primaria.

COMPONENTE SST: Verificación de condiciones de seguridad para trabajo en alturas, verificación personal autorizado para trabajo en alturas, verificación personal aprobado ingreso a obra, acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS, Inspección uso de EPP Verificación punto de acopio material RCD.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda la evacuación de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
92,35%	89,81%	2,44%	34,68%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	130	57
		69,5%	30,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recuerda que según la reunión del día 30 de mayo del año en curso, entre contratista, colegio, interventoría y OTIC; donde se evaluo el estado de las redes y equipos de sistemas existente, donde se acordo entregar el aula de sistemas sin computadores el día 20 de junio del año en curso. Se actualizara el presupuesto general según lo realizado, esto en la semana siguiente, con los valores al día, y además de lo faltante por realizar, de manera que los porcentajes sean coherentes con lo ejecutado, tanto en ejecución de obra como en ejecución de presupuesto.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023



FOTO 1: Desmonte de ventanas de comeder de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Resane de muros de aula de sistemas de segundo piso de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Aplicación de pintura de comedor de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi




FOTO 4: Pintura de muros de aula de sistemas de segundo piso de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 5:Instalación de sanitarios de baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 6: Construcción de estructura de cielo raso de baños de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL SEDE B**	**SEMANA**	**No. 24**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	26/06/2023 **AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 26/06/23 Realizaron con la aplicación de anticorrosivo a tubería estructural metálica. Continunan con construcción de muro no estructural.

El 27/06/23 Continuan con aplicación de anticorrosivo a tubería estructural metálica. Se realiza fundida de viga a media altura de muro no estructural.

El 28/06/23 Continuan con aplicación de anticorrosivo a tubería estructural metálica.

El 29/06/23 Continuan con aplicación de anticorrosivo a tubería estructural metálica.

El 30/06/23 Continuan con suministro de recebo B200 y así mismo su compactación.

El 01/06/23 Continuan con suministro de recebo B200 y así mismo su compactación.

COMPONENTE SST: Acompañamiento y recorrido para verificación de condiciones de seguridad ,verificación de personal aprobado para ingreso a obra, validación de documentos SST permisos de trabajo caliente y alturas., inspecciones ATS, Inspección uso de EPP,verificación punto de acopio material RCD, recomendaciones y observación en recorrido a obra.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recomienda retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
49,64%	43,39%	0,17%	6,17%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	67	59
		53,2%	46,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recomendo a contratista el agilizar la productividad de las actividades y así mismo la presentación de los esquemas de cubiertas a realizar, encontado un deficit en la ejecución de las actividades según cronograma de obra.
Aún no se han subsanado las observaciones enviadas en cuanto a los esquemas de cubiertas. Se recordó que en estas actividades ya hay retraso según actividades planteadas en cronograma de obra a la semana en curso.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023



FOTO 1: Construcción de muro no estructural - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Compactación de recebo B200 - Colegio Altamira Sede B



FOTO 3: Aplicación de anticorrosivo de perfiles de estructura metálica de cubiertas a realizar - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Suministro de recebo B200 sellado con cemento para área de cancha - Colegio Altamira Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A**	**SEMANA**	**No. 24**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	26/06/2023	**AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 26/06/23 Realizan excavación de cimentación para malla contra impacto de cancha. Realizan acopio de material de cimiento ciclopeo que llega a obra. Culminan excavación de material de rrelleno existente en zona de borde de placa de concreto ubicada al costado sur.

El 27/06/23 No se realizaron actividades.

El 28/06/23 No se realizaron actividades.

El 29/06/23 Se inicia con aplicación de solado o concreto pobre en base de cimiento ciclopeo a realizar en borde del costado sur de la cancha. Así mismo se inicia con construcción de cimiento ciclopeo.

El 30/06/23 Continuan con construcción de cimiento ciclopeo para borde del costado sur de la cancha .

El 01/06/23 Continuan con construcción de cimiento ciclopeo para borde del costado sur de la cancha .

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
75,08%	30,49%	0,72%	4,54%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	67	36
		65,0%	35,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	x		VSC216		
Volqueta	x		EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recomendo a contratista el hincar o asegurar terreno que hay entre placa de borde de cancha (ubicada al costado sur) y tanque de reserva subterraneo, antes de terminar de demoler la placa de borde en concreto. De tal manera que se garantice la seguridad de los trabajadores y evitar así mismo el deslizamiento del terreno en esa área. A pesar de que ya se hizo un cerramiento en madera para asegurar el terreno no se hizo en la zona donde el terreno se puede derrumbar, se hizo la observación en sitio a contratista sobre estó.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023



FOTO 1: Cimiento p[illegible] Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Aplicación de solado o concreto pot[illegible]zar en borde del costado sur de la cancha - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 4: Acopio de material de cimiento ciclopeo - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C**	**SEMANA**	**No. 24**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL**	26/06/2023 **AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 26/06/23 Continuan con compactación de recebo de baño, así mismo continuan con construcción de estructura metálica de aulas 06 y 07.

El 27/06/23 Inician con pañete de muros de baños, para realizar enchape de baños ya que el muro estaba en malas condiciones para la instalación del nuevo enchape.

El 28/06/23 Continuan con construcción de estructura metálica de aulas 06 y 07. Continuan con aplicación de pañete de baño.

El 29/06/23 Continuan con construcción de estructura metálica de aulas 06 y 07. Continuan con aplicación de pañete de baño. Se realizó pueba de tintas a estructura metálica. Se inicia con demolición de enchape de baño de aula 07.

El 30/06/23 Continuan con con demolición de enchape de baño de aula 07. Continuan con pañete de muros de baño.

El 01/06/23 Continuan con pañete de muros de baño.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
16,93%	13,46%	0,21%	6,59%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	59	183
		24,4%	75,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023



FOTO 1: Compactación de recebo de baño - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2:Construcción de estructura metalica de cubierta - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Panete de muros de baño - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Pruebas de tintas a estructura metálica de cubierta de aula 06 - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 5: demolición de enchape de baño de aula 07. - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 6: Pruebas de tintas a estructura metálica de cubierta de aula 06 - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 24**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	9 de septiembre de 2023		**DEL**	26/06/2023 **AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 26/06/23 Continuan con excavación de relleno existente, donde se encontro que la filtración genero en el área del costado occidental un hundimiento del terreno, por loc aul se realiza filtro de agua y se mejorara el relleno en esa zona.

El 27/06/23 Continuan en excavación para filtro de agua para control de filtración existente.

El 28/06/23 Se realizó suministro de rajón en área donde el terreno estaba en mal estado, adicional se realizo una conexión de bajante a punto existente, de manera adecuada, además se llevo a cabo construcción de caja de inspección para filtro y nuevos puntos de desagues planteados.

El 29/06/23 Continuan con construcción de fioltro de agua y se realiza suministro de recebo y así mismo se lleva a cabo su compactación.

El 30/06/23 Demolición de muro en mampostería

El 01/06/23 Demolición de muro en mampostería, excavación manual en recebo

COMPONENTE SST: Revisión y aprobación documental de ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección preoperacionales, verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
3,77%	2,14%	3,01%	11,20%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	91	20	71
		22,0%	78,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA	X		AJB925		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023



FOTO 1: Construcción de caja de inspección - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 2: Construcción de - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 3: Mejoramiento de relleno con rajon, en área donde el suelo estaba en mal estado - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 4: Terreno en mal estado debido a humedad y/o filtración- Colegio José Acevedo y Gomez sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO LOS ALPES SEDE C**	**SEMANA**	**No. 24**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	19 de agosto de 2023		**DEL**	26/06/2023 **AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 26/06/23 Desmonte de itubería eléctrica en muros, resanes de muros con pañete.

El 27/06/23 Instalación de perfil para estructura metálica, soldadura de perfiles, aplicación de pintura anticorrosiva a perfiles metálicos

El 28/06/23 Desmonte de tubería eléctrica en muros de aula de pre jardín.

El 29/06/23 Soldadura en estructura metálica, demolición de viga en aula de pre jardín, trasiego de escrombros

El 30/06/23 Picado de acabado muro y aplicación de impermeabilizante en aula de pre jardín, continuan con soldadura en estructura metálica

El 01/06/23 Desmonte de red eléctrica y tubería emt

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
59,60%	17,84%	4,04%	11,99%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	70	22	48
		31,4%	68,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	1	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023



FOTO 1: Rresane de muros - Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 2: Impermeabilización de muro en zona baja - Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 3: Demolición de viga de amarre de muro que se demolio . - Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 4: Aplicación de soldadura de estructura de cubierta de hall de acceso principal - Jardín Los Alpes Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**		**SEMANA**	**No. 24**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	15 de septiembre de 2023			**DEL**	26/06/2023	**AL** 2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 26/06/23: boquilla pisos baños, soldada estructura metalica para cubierta y ventaneria, filos ventaneria.

El dia 27/06/23: excavación para filtros, boquilla pisos baños, soldada estructura metalica para cubierta y ventaneria, filos ventaneria.

El dia 28/06/23: placa contrapiso de 12 cm, boquilla pisos baños, soldada estructura metalica para cubierta y ventaneria, filos ventaneria.

El dia 29/06/23 : boquilla pisos baños, soldada estructura metalica para cubierta y ventaneria, filos ventaneria.

El dia 30/06/23: boquilla pisos baños, soldada estructura metalica para cubierta y ventaneria, filos ventaneria.

El dia 01/07/23:boquilla pisos baños, soldada estructura metalica para cubierta y ventaneria, filos ventaneria.

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
76,01%	67,27%	2,00%	36,03%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	246	171	75
		69,5%	30,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Teniendo en cuenta el atraso presentado, el valor ajustado del presupuesto inicial se realiza reprogramación del frente, mas sin embargo se sigue teneidno un atraso del 39,98%, toda vez que a la fecha ya se deberia estar ejectando el componente electrico e hidraulico, cubierta del bloque de aulas, ventaneria de fachadas e interior
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
-Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material proveniente de corte de cespes y arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023





FOTO 1: Trabajos de ornamentación en rejas y estructura metalica de cubierta - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Placa de contra piso para cuarto de aseo - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 3: Divisiones en acero inoxidable en baños de niñas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Pañete de bordes de placa en pasillo fachada - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 24**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de septiembre de 2023		**DEL**	26/06/2023	**AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 26/06/23: Alistado piso salón de música, maestras piso edificio administrativo, enchape porcelanato hall, pañete enfermetia

El dia 27/06/23: paso en bocapuerta con granito, enchape porcelanato, pintura esmalte, pintura vinilo, media caña, instalacion de teja ecofort, recebo común en patio

El dia 28/06/23 paso en bocapuerta con granito, enchape porcelanato, pintura esmalte, pintura vinilo, media caña, instalacion de teja ecofort, recebo común en patio

El dia 29/06/23 alistado de piso en hall, enchape porcelanato, demolicion placa, excavación para conexión entre cajas, filos en puertas, media caña, picado de mamposteria en tablero, reemboquillada fachada, pintura vinilo

El dia 30/06/23: paso en bocapuerta con granito, enchape porcelanato, pintura esmalte, pintura vinilo, media caña, maestras oara para pasillo primer piso, intalacion de accesorios y tuberia para baños

El dia 01/07/23: Alistado de piso , excavación, filos ventanas, media caña

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
57,02%	52,90%	4,27%	52,10%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	261	171	90
		65,5%	34,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	10	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
ENCHAPADOR	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-A la fech se tiene un atraso de 4,92%, toda ves que no se ha instalado la ventaneria del costado oriental del bloque administrativo
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
- Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023





FOTO 1: Instalación de porcelanato y reemboquillado de muros de pasillo- Colegio José Maria Carbonell





FOTO 2: Instalación de red hidrualica principal aguas arriba de medidor- Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Estructura tipo domo para bloque primaria- Colegio José Maria Carbonell





FOTO 4: Pintura de muros en bloque bachillerato - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 5: Alistado de piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 6: Media Caña en baños - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 24**		
FECHA INICIO OBRA:	27 de marzo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	18 de julio de 2023		**DEL**	26/06/2023	**AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 26/06/23: No se realizaron actividades
El dia 27/06/23: No se realizaron actividades
El dia 28/06/23: No se realizaron actividades
El dia 29/06/23 : No se realizaron actividades
El dia 30/06/23: No se realizaron actividades
El dia 01/07/23: No se realizaron actividades

COMPONENTE SST: inspección y verificación de EPCC. Verificación condiciones de seguridad. Revisión y aprobación de ingreso de personal a obra. Inspección sistema de acceso a cubierta,(escalera) acompañamiento y recorrido. Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS,

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
96,06%	92,98%	0,00%	92,73%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	113	97	16
		85,8%	14,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Teniendo en cuenta el atraso presentado de 0,25%, toda vez que a la fecha ya se deberia tener el meson en acero inoxidable en obra

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL SEDE C**	**SEMANA**	**No. 24**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de octubre de 2023		**DEL** 26/06/2023	**AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 26/06/23: Se realiza excavación de cajas de inspección en baños, se instalan formaletas para fundida de placa de contra piso de cancha multiple

El dia 27/06/23: Se realiza piso de caja de inspección, construcción de muro en bloque #5, se instalan formaletas para fundida de placa de contra piso de cancha multiple

El dia 28/06/23: Se realiza demolición de placa de contra piso de tuberia de baños de profesores

El dia 29/06/23 : Instalación de tuberia hidraulica para baños, relleno recebo de tuberia hidrosanitaria

El dia 30/06/23: Construcción de cajas de inspección e intalación de tuberia sanitaria

El dia 01/07/23: Instalación de malla electro soldada para placa de contrapiso de baños, contrucción de caja de inspección

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
17,12%	13,06%	0,22%	9,62%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	183	88	95
		48,1%	51,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AXN
MAESTRO DE OBRA	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Teniendo en cuenta el atraso presentado de 7,5%, toda vez que a la fecha ya deberia haber iniciado la fundida de la placa de la cancha multiple

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023



FOTO 1: Instalación de red hidraulica y sanitaria - Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Caja de inspección 60*60 - Colegio Moralba Sede C





FOTO 3: Construcción de mamposteria en vanos de baño y coordinación - Colegio Moralba Sede C



FOTO 4: Instalación de formaleta para funida de placa de cancha multiple - Colegio Moralba Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SUR SEDE B**	**SEMANA**	**No. 24**	
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL** 26/06/2023	**AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 26/06/23: demolicion de alistado y acabado de piso

El dia 27/06/23: demolicion de alistado y acabado de piso

El dia 28/06/23: demolicion de mesones en aulas de segundo piso

El dia 29/06/23: democion de mesones en aulas de segundo piso

El dia 30/06/23: trasciego de escombro a punto de acopio

El dia 01/07/23: trasciego y retiro de escombro a punto de acopio

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
2,43%	1,31%	0,21%	1,96%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	132	10	122
		7,6%	92,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se da inicio al frente de obra, se solicita al contratista de obra disponer de mas personal de obra para la ejcución de las actividades

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 24		
DEL	26/06/2023	AL	2/07/2023





FOTO 1: Demolición de pisos de segundo piso - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 2: Demolición de pisos de pasillos de segundo piso - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 24**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	26/06/2023 **AL**	2/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Moralba - Sede A. Se culmina instalación de rejas para ventanas piso 1 bloque bachillerato.

Colegio La Belleza - Sede A. Se culminan actividades en adecuación de cuarto de residuos (shut basuras).

Colegio Vitelma. Se suscribe acta de entrega actividades de desmonte de cielo raso, instalación de luminarias, limpieza de tanques de almacenamiento, cambio de cubierta en baño, poda cesped, muro superbooard. Se inician actividades de pintua en muros de baños, cinta flanche y accesorios sanitarios.

Colegio El Rodeo - Sede A. Se realiza la extracción de agua de tanque de almacenamiento de agua potable, mediante motobomba.

Colegio La Victoria - Sede B. Se realiza instalación de cerramiento.

Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. Se realiza retoque de pintura en pasamanos de baranda. Se realiza instalación de H policarbonato en cubierta de cafetería.

Colegio Rafael Nuñez - Sede A. Se realiza instalación de platinas y se inicia el desmonte de cubierta en aulas costado sur.

Colegio Juan Rey - Sede A. Se realiza demolición de baño de profesores.

Colegio Alpes - Sede A. Se realiza atención a emergencia, construcción aulas prefabricadas.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material de RCD de la Belleza - Sede A.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
57,58%	2,74%	60,32%

ESTADO DE AVANCE

NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	**10**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	*** Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst sistema de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto electrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de Tanques de agua potable) * Colegio Jose Joaquin Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Manuelita Saenz. (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refirgeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tuberia desague tienda escolar) * Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria) * Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario) * Colegio Florentino Gonzalez. (Tratmiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Poda de cesped y fumigación)**
EMERGENCIAS EN EJECUCION	**4**		
EMERGENCIAS ATENDIDAS	**27**		
REPORTADAS -TOTAL	**41**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO**	
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	REPORTADA	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	EN EJECUCIÓN	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA	
24	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**	
25	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
26	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
27	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
28	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA	
29	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
30	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
31	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA	
32	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	EN EJECUCIÓN	
33	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	EN EJECUCIÓN	
34	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
35	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	REPORTADA	
36	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	REPORTADA	
37	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	REPORTADA	
38	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA	
39	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	REPORTADA	
40	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	REPORTADA	
41	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACION, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	EN EJECUCIÓN	
	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA	
	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas, teniendo como nuevo valor la suma de $579.779.444, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

CONSORCIO INTERV COLEGIOS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**No. 24**		
DEL	26/06/2023	**AL**	2/07/2023





FOTO 1: Instalación de rejas para ventanas piso 1 bloque bachillerato. Colegio Moralba - Sede A





FOTO 2: Culminación de actividades en adecuación de cuarto de residuos (shut basuras). Colegio La Belleza - Sede A.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO DE OBRA N°: 4170444-22
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL: VITELMA
DIRECCIÓN: Cra. 4a Este No 69 - Sur
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE ENTREGA: 28 JUN 2023

I. CONTAR CON PARA LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: Yolanda Rodríguez Cortés
POR LA INTERVENTORÍA: Nilse Felipe Pinzón
POR EL CONTRATISTA: Cruz Antonio Hoyos

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

EQUIPO	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES



FOTO 3: Se suscribe acta de entrega de actividades iniciales. Colegio Vitelma.





FOTO 4: Pintura en muros de baño. Colegio Vitelma.





FOTO 5: Instalación de cinta flanche. Colegio Vitelma.





FOTO 6: Cambio de árbol en sanitarios baño profesores. Colegio Vitelma.





FOTO 7: . Extracción de agua de tanque de almacenamiento de agua potable, mediante motobomba. Colegio El Rodeo - Sede A





FOTO 8: Instalación de cerramiento. Colegio La Victoria - Sede B.





FOTO 9: Retoque de pintura en pasamanos de baranda. Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A.





FOTO 10: Instalación de H policarbonato en cubierta de cafetería. Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A.





FOTO 11: Se realiza instalación de platinas en estructura de cubierta. Colegio Rafael Nuñez - Sede A.





FOTO 12: Desmonte de cubierta. Colegio Rafael Nuñez - Sede A.





FOTO 13: Demolición de baño de profesores. Colegio Juan Rey - Sede A.





FOTO 14: Atención a emergencia, construcción aulas prefabricadas. Colegio Alpes - Sede A.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 25**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	3/07/2023 **AL**	9/07/2023

CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**Director de Obra**			ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.	$ 13.074.041.772,00	$ 6.317.500.000,00	$ 19.391.541.772,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).	$ 951.700.910,00	$ 372.223.480,00	$ 1.323.924.390,00	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se programa realizar el comité de obra N°24 el 14/07/2023 se encuentra pendiente por definir el lugar y hora

Se realiza comité de obra virtual el día 06/07/2023 en el colegio Alemania Unificada para revisar avance de los frentes de obra

COMPONENTE SST:
Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:
La interventoria solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz).

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO
27,37%	24,01%	2,07%	18,33%


ESTADO DE AVANCE


COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	16	**Actas de vecindad**
COLEGIOS POR INTERVENIR	11	10
COLEGIOS TERMINADOS	1	
TOTAL	28	

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
TIEMPO EJECUCIÓN	364	178	187
		48,9%	51,4%







OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta los inicios de los frentes de obra y el atraso presentado se realizaron reprogramaciones en los frentes de obra que tenian un atraso significativo o su valor inicial vario, por tal motivo la programación general se afectada, lo que justifica el porcentaje de avance reportado el presente periodo
Se ajusto al porcentaje ejecutado y programado segun valores de adición No.1 al contrato de obra
Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se encuentra en trámite el modificatorio para la adición para los contratos de obra e interventoría.
Se continua con la atención de emergencias según el reporte por parte de la SED.
Se realiza adición al contrato de obra por un porcentaje del 48,32 del valor inicial del contrato
Se realiza adición al contrato de interventoria por un porcentaje del 39,11 del valor inicial del contrato

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A**	**SEMANA**	**No. 25**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	2 de septiembre de 2023		**DEL**	3/07/2023	**AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 04/07/2023 Se retoman actividades de pintura koraza en fachada deel bloque 2

El día 04/07/2023 Enchape de muros baño profesoras

El día 04/07/2023 Instalacion de la estructura de la cubierta de bloque 7

El día 04/07/2023 Avance en la instalacion de tuberia sanitaria baños primer piso

El día 05/07/2023 Se avanza con la instalacion de la estructura para cubierta en el bloque 7

El día 05/07/2023 Mamposteria en ladrillo bateria de baños

El día 06/07/2023 Avance en los trabajos de pintura de fachada bloque 3

El día 06/07/2023 Instalacion de guardescoba en el bloque 2 primer piso

El día 07/07/2023 Trabajos de resane de fachada en el bloque 2

El día 07/07/2023 Instalacion de la estructura aulas bloque 7

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.

*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 05/07/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido y realiza las siguientes recomendaciones:
-Separar adecuadamente los RCD
-Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
-Realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
68,69%	60,98%	3,30%	57,03%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	233	178	55
		76,4%	23,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OFICIALES DE OBRA	4	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	6	SIGMA
SOLDADORES	2	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.
VOLQUETA	X		JAJ907

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 11,66%, ya que según programacion se deberia estar interviniendo con desmonte de ventanas y demolicion de acabados en el bloque 4 y en este bloque solo se ha desmontado la cubierta
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023



FOTO 1: Se retoman actividades de pintura koraza en fachada deel bloque 2 :- Colegio Alemania Unificada



FOTO : Enchape de muros baño profesoras :- Colegio Alemania Unificada







FOTO 3: Se avanza con la instalación de la estructura para cubierta en el bloque 2 :- Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Mampostería en muros baños de pisos :- Colegio Alemania Unificada







FOTO 9 : Trabajos de resane de fachada en el bloque 2 : Colegio Alemania Unificada



FOTO 10: Instalacion de la estructura aulas bloque 7 : - Colegio Alemania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 25**		
FECHA INICIO OBRA:	6 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	7 de noviembre de 2023		**DEL**	3/07/2023	**AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 05/07/2023 Instalacion de guardescoba aulas sede primaria

El dia 05/07/2023 Avance en los trabajos de pañete de muros bloque 2

El dia 05/07/2023 Se continua con los trabajos de enchape de muros bateria de baños

El dia 05/07/2023 Inicia el enchape de piso en la bateria de baños

El dia 06/07/2023 Avanza la instalacion de enchape del piso bateria de baños

El dia 06/07/2023 Instalacion de superboard area del shut de basuras

El dia 07/07/2023 Instalacion del meson en policuarzo bateria de baños

El dia 07/07/2023 Trabajos de pañete bloque 4 aula 3

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 05/07/2023 la ingeniera ambiental de interventoria realizo recorrido donde recomienda el cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
42,97%	39,02%	1,86%	27,97%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	274	153	121
		55,8%	44,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
OFICIAL	5	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE	3	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADOR	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 15%, Se empieza a disminuir el atraso debido a que se estan ejecutando actividades en baño de niñas sin embargo, para el 29/06/2023, debieron acabar con la instalacion de teja tipo sandwich del bloque 4 , y a la fecha falta terminar de instalarla en un aula
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabajo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023



FOTO 1: Instalacion de guardescoba aulas sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2 Avance en los trabajos de pañete de muros bloque 2 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Se continua con los trabajos de enchape de muros bateria de baños - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Inicia el enchape de piso en la bateria de baños - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5 :Avanza la instalacion de enchape del piso bateria de baños -Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6 Instalacion de super board area del shut de basuras - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Instalacion del meson en policuarzo bateria de baños - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8 : Trabajos de pañete bloque 4 aula 3 - Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO EL RODEO SEDE A**	**SEMANA**	**No. 25**		
FECHA INICIO OBRA:	27 de marzo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de julio de 2023		**DEL**	3/07/2023	**AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 04/07/2023 Conexión de tuberia de aguas lluvias

El día 04/07/2023 Trabajos de remate de el bordillo de la caja de inspeccion aguas lluvias

El día 06/07/2023 Trabajos de remate de la tuberia de aguas lluvias a la caja costado occidental

El día 06/07/2023 Remate de la tuberia de aguas lluvias a la caja costado orietal de la cancha

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.

*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 07/07/2023 se realizó visita de la ingeniera ambienta de interventoría, donde recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

*Separar de la manera adecuada los RCD

*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción

*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	100,00%	9,76%	99,71%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	96	104	-8
		108,3%	-8,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	D&J
AYUDANTE	1	D&J

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA	X		EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACION	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*El atraso se debe a que falta la instalacion de una rejilla del carcamo, la cual ya esta elaborada pero no se ha instalado.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023



FOTO 1: Conexión de tuberia de aguas lluvias : - Colegio EL RODEO



FOTO 2: Trabajos de remate de el bordillo de la caja de inspeccion aguas lluvias : -Colegio EL RODEO



FOTO 3: Instalacion de tuberia de 3" para aguas lluvias : - Colegio EL RODEO




FOTO 4: Se realiza la Fundida de la cañuela - Colegio EL RODEO



FOTO 5: Trabajos de remate de la tuberia de aguas lluvias a la caja costado occidental -Colegio EL RODEO



FOTO 6 :Remate de la tuberia de aguas lluvias a la caja costado orietal de la cancha : Colegio EL RODEO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A**	**SEMANA**	**No. 25**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	3/07/2023	**AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 04/07/2023 Se corrio cerramiento del area de cancha

El día 05/07/2023 Instalacion y compactacion segunda capa de relleno en canchas, traslado de cerramiento y chequeo de niveles

El día 06/06/2023 Desencofrado de vigas en shut, reparacion viga shut, Instalacion y compactacion de segunda capa de relleno

El día 07/07/2023 Instalacion tercera capa de relleno en cancha, Relleno con material de demolicion en shut

El día 08/07/2023 Compactacion de tercera capa de relleno

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 07/07/2023 se realizó visita de la ingeniera ambienta de interventoría, donde recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Separar de la manera adecuada los RCD
*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción
*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
57,13%	43,39%	14,47%	25,70%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	76	50
		60,3%	39,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	1	COMET AIKA
OFICIAL	2	COMET AIKA
AYUDANTE	3	COMET AIKA
OPERADOR DE MAQUINA	2	COMET AIKA
TOPOGRAFO	1	COMET AIKA
		COMET AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 31,43%, se evidencia este atraso dado que el rendimiento ha sido bajo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023



FOTO 1: Instalacion y compactacion segunda capa de relleno en canchas - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 2: Se corrio cerramiento del area de cancha - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 3: Instalacion y compactacion segunda capa de relleno en canchas - Colegio Tomas Rueda Vargas




FOTO 4:Chequeo de niveles - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 5: Compactación de primera capa de relleno en canchas - Colegio Tomas Rueda Vargas



FOTO 6: Compactación de primera capa de relleno en canchas - Colegio Tomas Rueda Vargas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO LA VICTORIA SEDE B**	**SEMANA**	**No. 25**		
FECHA INICIO OBRA:	17 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	17 de julio de 2023		**DEL**	3/07/2023	**AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 04/07/2023 Fundida de alistado sobre piso con mortero

El día 04/07/2023 Avance en el pañete de los muros de el cuarto de refrigerio

El día 05/07/2023 Avanza la fundida de sobre area del patio

El día 05/07/2023 Afinado de muros cuarto de refrigerios

El día 06/07/2023 .Fundida de sobre piso en mortero area de escalon patio

El día 06/07/2023 Corte con pulidora para la instalacion de el guardescoba cuarto refrigerios

El día 07/07/2023 Modulacion baldosin y cenefas en gravilla lavada

El día 07/07/2023 Se avanza con el estuco cuarto de refigerios

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalizaciónm y demarcación en condiciones adecuadas, poner un punto de hidratación para los trabajadores.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 05/07/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
91,59%	48,16%	33,36%	44,46%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	30	22	8
		73,3%	26,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO	2	ANX
INSPECTOR	1	ANX
AYUDANTE DE OBRA	3	ANX

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA	X		EQR 478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 47,13% debido a que el 05/07/2023 debieron terminar con la instalación de piso en el patio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023



FOTO 1: Fundida de alistado sobre piso con mortero - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 2: Avance en el pañete de los muros de el cuarto derefrigerio - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 3: Avanza la fundida de sobre area del patio - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 4: Afinado de muros cuarto de refrigerios - Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 5: .Fundida de sobre piso en mortero area de escalon patio -Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 6: Corte con pulidora para la instalacion de el guardescoba cuarto refrigerios : Colegio LA VICTORIA SEDE B



FOTO 7: Modulacion baldosin y senefas en gravilla lavada : Colegio LA VICTORIA SEDE B




FOTO 8. Se avanza con el estuco cuarto de refigerios : Colegio LA VICTORIA SEDE B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI SEDE A**	**SEMANA**	**No. 25**	
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	3/07/2023 **AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Día festivo.

El 04/07/23 Continuan con pintura de muros en aula de sistemas de segundo piso de bloque de primaria, así mismo se realizó desmonte de puerta de almacen, se llevo a cabo resane en muros en mal estado y demolición de muro para realizar vano de puerta nueva. Realizaron resanes de muros de fachada exterior, en primer piso en bloque de primaria. Se desarrollo instalación de laminas de cielo raso en PVC.

El 05/07/23 Se realizo la instalación de lamparas en baños de bloque de primaria, se construyo muro para tapar vano de puerta existente que daba hacia la fachada principal, además iniciaron con pintura de muros de almacen. Por otro lado continuan con pintura de muros en aula de sistemas de segundo piso de bloque de primaria. Realizan resanes de muros de fachada interior en comedor de bloque de primaria.

El 06/07/23 Se realizó desmonte de ventanas, se inició con resanes de muros y filos de aula de sistemas de primer piso de bloque de primaria. Se inicio con instalación de ventanas de comedor.

El 07/07/23 Continuan con resanes de muros y se realizó pañete de dos muros que estaban en malas condiciones, continuaron con instalación de ventanas de comedor e inician en aula sistemas de segundo piso de bloque de primaria.

El 08/07/23 Continuaron con istalación de ventanas, retoques de pintura en comedor y aula de sistemas. Además se continuo con pintura y resanes en almacen y aula de sistemas del primer piso de bloque de primaria.

COMPONENTE SST:

condiciones de seguridad para trabajo en alturas, verificación personal autorizado para trabajo en alturas, verificación personal aprobado ingreso a obra, acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS, Inspección uso de EPP Verificación punto de acopio material RCD. Verificación de

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recuerda la evacuación de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
94,90%	92,35%	1,68%	54,78%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	137	50
		73,3%	26,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se ajusta el porcentaje de ejecución de acuerdo a la actualizacion del presupuesto general de la Sede. Aunque ya estan muy avanzados, hace falta la ejecucion de actividades de peso en el presupuesto, como la pérgola, instalacion de divisiones en asero inoxidable, instalacion de lavamos, entre otros.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023




FOTO 1: Desmonte de puerta de almacen de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Pintura de muros de aula de sistema de segundo piso de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 2: Desmonte de ventanas y resane de filos y muros en almacen y aula de sistemas de primer piso en bloque de primaria. - Colegio Nueva Delhi



FOTO 4: Resane de muros de almacen de bloque de primaria - Colegio Nueva Delhi



FOTO 5:Pañete en muros en mal estado de aula de sistema de primer piso de bloque de primaria. Colegio Nueva Delhi



FOTO 6: Construcción de muro para tapar vano de puerta existente de almacen de bloque de primaria- Colegio Nueva Delhi.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL SEDE B**	**SEMANA**	**No. 25**	
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	28 de agosto de 2023		**DEL**	3/07/2023 **AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Día festivo.

El 04/07/23 Se inicia con la construcción de andamios para iniciar obras de estructura de cubierta de puente. Se llevo a cabo desinstalación de cubierta existente en área de juego infantil del primer nivel.

El 05/07/23 Continuaron con aplicación de recebo B200 en su ultima capa, Se continuo con instalación de estructura metálica cubierta de puente.Se realiza demolición de piso y excavación manual para dados de concreto para soporte de estructuras metalicas.

El 06/07/23 Realizaron compactación de recebo B200, además de instalación de estructura metálica cubierta de puente.

El 07/07/23 Se inicia con armado de hierros de dados en concreto de apoyos de estructura metálica de cubiertas, además de instalación de estructura metálica cubierta de puente.

El 08/07/23 Continuan con armado de hierros de dados en concreto de apoyos de estructura metálica de cubiertas.

COMPONENTE SST: Acompañamiento y recorrido para verificación de condiciones de seguridad ,verificación de personal aprobado para ingreso a obra, validación de documentos SST permisos de trabajo caliente y alturas., inspecciones ATS, Inspección uso de EPP,verificación punto de acopio material RCD, recomendaciones y observación en recorrido a obra.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se recomienda retiro de material RCD.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
57,13%	49,64%	5,22%	11,40%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	74	52
		58,7%	41,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se recomendo a contratista agilizar la productividad de las actividades y así mismo la presentación de los esquemas de cubiertas a realizar, encontado un deficit en la ejecución de las actividades según cronograma de obra.
Los esquemas de cubierta se han sido revisado en sitio de la mano de las partes involucradas, donde se ha señalado y demostrado la importancia de las observaciones dadas por correo; para agilidad y mayor comprensión de lo que se debe presentar y tener en cuenta, se hizo de está manera, sin embargo debido a los inconvenientes presentados en la elaboración y atención de observaciones, se genero una demolición y excavación de dados que no estaba autorizada en un área en especifico, por lo cual interventoría no se hace responsable de estas actividades. Se ha avanzado en estructura metálica en medida que se ha dado aprobación en sitio, realizando toma de medidas en sitio, teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos y constructivo que infieren en la intervención.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023



FOTO 1: Dado en conreto para apoyos de estructura metálica de cubiertas - Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Compactación de recebo B200 - Colegio Altamira Sede B



FOTO 3: Inicio de estructura metálica de cubierta de puente- Colegio Altamira Sede B



FOTO 2: Inicio de estructura metálica de cubierta de puente - Colegio Altamira Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A**	**SEMANA**	**No. 25**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	5 de agosto de 2023		**DEL**	3/07/2023	**AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Día festivo.

El 04/07/23 Continuan con construcción de cimiento ciclopeo para borde del costado sur de la cancha .

El 05/07/23 Continuan con construcción de cimiento ciclopeo para borde del costado sur de la cancha . Llega a obra material de rajon y se ralizo retiro de material RCD.

El 06/07/23 Continuan con construcción de cimiento ciclopeo para borde del costado sur de la cancha.

El 07/07/23 Culminan con construcción de cimiento ciclopeo para borde del costado sur de la cancha. Realizan retiro de material RCD. Inician armadura de hierro de viga y dados de malla contra impacto.

El 08/07/23 Se rraliza figurado de hierro para cimentación de malla contra impacto.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material RCD, así mismo se continua con acopio de material.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
87,23%	75,08%	0,72%	4,97%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	103	74	29
		71,8%	28,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	3	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta	x		VSC216		
Volqueta	x		EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

1. Se recomendo a contratista el hincar o asegurar terreno que hay entre placa de borde de cancha (ubicada al costado sur) y tanque de reserva subterraneo, antes de terminar de demoler la placa de borde en concreto. De tal manera que se garantice la seguridad de los trabajadores y evitar así mismo el deslizamiento del terreno en esa área. A pesar de que ya se hizo un cerramiento en madera para asegurar el terreno no se hizo en la zona donde el terreno se puede derrumbar, se hizo la observación en sitio a contratista sobre estó. 2. Desde el 22/06 se aprobo el ciclopeo y a la fecha solo han ejecutado esta actividad, no se presenta avance.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023



FOTO 1: Construcción de cimiento ciclopeo - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 2: Construcción de cimiento ciclopeo - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 3: Acopio de material de cimiento ciclopeo - Colegio Entre Nubes Sede A



FOTO 4: Construcción de cimiento ciclopeo - Colegio Entre Nubes sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO SEDE C**	**SEMANA**	**No. 25**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de mayo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de diciembre de 2023		**DEL** 3/07/2023	**AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Día festivo.

El 04/07/23 instalación tubería sanitaria de 4", 3," y 2"; corte, instalación y soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta

El 05/07/23 corte, Instalación y soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta

El 06/07/23 corte, Instalación y soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta, aplicación de pintura esmalte en estructura de cubierta

El 07/07/23 se realiza prueba de tinta en soldadura de estructura sobre el salón No. 07, aplicación de pintura esmalte sobre estructura metálica

El 08/07/23 aplicación de pintura esmalte sobre estructura metálica, trasiego de materiales desde la cancha hasta el acopio

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
21,53%	16,93%	3,02%	9,62%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	242	66	176
		27,3%	72,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	2	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023



FOTO 1: Construcción de estructura metalica de cubierta - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 2:Construcción de estructura metalica de cubierta - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 3: Pintura de estructura metálica de cubierta - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 4: Pruebas de tintas a estructura metálica de cubierta de aula 07 - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 5: Red sanitaria de baño . - Colegio José Felix Restrepo Sede C



FOTO 6: Pintura de estructura metálica de cubierta - Colegio José Felix Restrepo Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B**	**SEMANA**	**No. 25**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	9 de septiembre de 2023		**DEL**	3/07/2023 **AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Día festivo.

El 04/07/23 No se reaizaron actividades.

El 05/07/23 No se reaizaron actividades.

El 06/07/23 No se reaizaron actividades.

El 07/07/23 No se reaizaron actividades.

El 08/07/23 No se reaizaron actividades.

COMPONENTE SST: Revisión y aprobación documental de ingreso de personal a obra, recorrido y acompañamiento en obra, verificación de documentación SST inspección preoperacionales, verificación uso adecuado de EPP, verificación y aprobación de actividades en obra

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
7,38%	3,77%	0,00%	11,20%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	91	27	64
		29,7%	70,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AIKA
OFICIAL DE OBRA	1	AIKA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se encontro que el problema de filtración en terreno debajo de los baños es más grave de lo esperado, puede tener afectaciones el suelo existente y así mismo se identifica que lo mejor es realizar intervención de filtración de baños.

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023



FOTO 1: No se realizaron actividades - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 2: No se realizaron actividades - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 3: No se realizaron actividades - Colegio José Acevedo y Gomez sede B



FOTO 4: No se realizaron actividades- Colegio José Acevedo y Gomez sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO LOS ALPES SEDE C**	**SEMANA**	**No. 25**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	19 de agosto de 2023		**DEL**	3/07/2023 **AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Día festivo.

El 04/07/23 Desmonte de red eléctrica, aplicación de impermeabilizante en muros, fundición de granito

El 05/07/23 inicia la actividad de piso chip en parque infantil, aplicación de estuco en muros.

El 06/07/23 instalación de platinas de refuerzo en apoyos de estructura metálica, aplicación de impermeabilizante en muros, Instalación de tubería emt 3/4, desmonte de adornos en muros para aplicar vinilo

El 07/07/23 instalación de tubería emt 3/4, Instalación de paneles LED, aplicación de pintura vinilo en muros, instalación de cubierta

El 08/07/23 No se realizaron actividades debido a que no tenian documentación al día para ejercer labores.

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: No hay observaciones.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
100,00%	59,60%	32,40%	44,39%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	70	29	41
		41,4%	58,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	HOME SERVICE
OFICIAL DE OBRA	1	HOME SERVICE

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

El día sabado se realizo instalación de teja Ecoroof, se realizo la observación de que la teja debe ser traslucida, tal y como se aprobó desde el inicio. No se cumplio con la ejecución de actividades según cronograma, sin embargo se recuerda que se aprobó el realizar toda la intervención a la red eléctrica, por lo cual estó se hara fuera del cronograma establecido

Elaborado Por:

Nombre : JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023



FOTO 1: Pintura de muros - Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 2: Instalación de lamparas - Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 3: Rampa en granito pulido . - Jardín Los Alpes Sede C



FOTO 4:Instalación de red electrica - Jardín Los Alpes Sede C

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**		**SEMANA**	**No. 25**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	15 de septiembre de 2023			**DEL**	3/07/2023	**AL** 9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Dia Festivo

El dia 04/07/2023: Desmonte sanitario, desmonte de lavamanos, demolicion enchape muro, soldadura de estructura metálica, filos en puertas, excavación y relleno en filtro, pulida media caña

El dia 05/07/2023: soldadura de estructura metálica, filos en puertas, excavación y relleno en filtro, regata en muro para tuberia , instalacion de tuberia en baño segundo piso, intalacion ventaneria bloque administrativo

El dia 06/07/2023:soldadura de estructura metálica, filos en puertas, excavación y relleno en filtro, alistado piso baño segundo piso, anticorrosivo correa en cubierta, instalacion de mesones en policuerzo, intalacion ventaneria bloque administrativo

El dia 07/07/2023: soldadura de estructura metálica, filos en puertas, excavación y relleno en filtro, instalacion de mezones policuarzo

El dia 08/07/2023: soldadura el intalación de cubierta, filos en puertas y ventanas, excavación y relleno en filtro

COMPONENTE SST: Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, revisión y probacion documental ingreso de personal, verificación uso adecuado de EPP, Inspección y aprobación de usos de sistemas de acceso (Andamio)

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
81,13%	76,01%	9,38%	45,41%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	246	178	68
		72,4%	27,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-Teniendo en cuenta el atraso presentado, el valor ajustado del presupuesto inicial se realiza reprogramación del frente, mas sin embargo se sigue teneidno un atraso del 35,72%, toda vez que a la fecha ya se deberia estar ejectando el componente electrico e hidraulico, y placa de zona de juegos.
-Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
-Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material proveniente de corte de cespes y arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

PÁGINA 1 DE 1			
SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023





FOTO 1: Instalación de mesones en baños - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 2: Trabajos de ornamentación en rejas y estructura metalica de cubierta - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 3: Instalación de ventaneria - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Trabajos de ornamentación de puerta de acceso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 25**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de septiembre de 2023		**DEL**	3/07/2023	**AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Dia Festivo

El día 04/07/2023: pulida de media caña, alistado piso hall y aula 6, pintura primera mano vinilo, intalación tuberia accesorios en baños

El día 05/07/2023: pulida de media caña, alistado piso hall y aula 6, pintura primera mano vinilo, intalación tuberia accesorios en baños, demolicion placa en baño salón administrativo, enchape porcelanato

El día 06/07/2023: pulida de media caña, alistado piso hall, pintura primera mano vinilo pasillo, intalación tuberia accesorios en baños, enchape porcelanato, instalacion tuberia 1/2 baño coordinación

El día 07/07/2023: pulida de media caña, alistado piso hall , pintura primera mano vinilo aulas, intalación tuberia accesorios en baños, alistado piso baño coordinación

El día 08/07/2023: pulida de media caña, alistado piso hall, pintura primera mano vinilo, intalación tuberia accesorios en baños, enchape porcelanato, enchape muro baño coordinación

COMPONENTE SST: Verificar documentación SST: permisos de trabajo, ATS, inspecciones pre operacionales, Inspección de orden y aseo en frentes de trabajo, Verificación de uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación documental ingreso de personal a obra, inspección y aprobación de uso de sistema de acceso(Andamio), Inspección actividades de trabajo en altururas

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
61,15%	57,02%	1,39%	53,49%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	261	178	83
		68,2%	31,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	10	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
ENCHAPADOR	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

-A la fech se tiene un atraso de 7,66%, toda ves que no se ha instalado la ventaneria del costado oriental del bloque administrativo
-Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
- Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023





FOTO 1: Instalación de porcelanato - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Alistado de piso en hall de primer piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Pulida de media caña en baños - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Reemboquillado de ladrillos en fachada occidental - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 5: Demolición de acabado y alistado de piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 6: Enchape de paredes en baño de profesores aula administrativa - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL SEDE A**	**SEMANA**	**No. 25**		
FECHA INICIO OBRA:	27 de marzo de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	18 de julio de 2023		**DEL**	3/07/2023	**AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Dia Festivo

El 04/07/23 No se realizaron actividades

El 05/07/23 No se realizaron actividades

El 06/07/23 No se realizaron actividades

El 07/07/23 No se realizaron actividades

El 08/07/23 No se realizaron actividades

COMPONENTE SST: inspección y verificación de EPCC. Verificación condiciones de seguridad. Revisión y aprobación de ingreso de personal a obra. Inspección sistema de acceso a cubierta,(escalera) acompañamiento y recorrido. Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS,

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
98,91%	96,06%	0,00%	92,73%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	113	104	9
		92,0%	8,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Teniendo en cuenta el atraso presentado de 6,18%, toda vez que a la fecha ya se deberia tener el meson en acero inoxidable en obra

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL SEDE C**	**SEMANA**	**No. 25**	
FECHA INICIO OBRA:	3 de abril de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de octubre de 2023		**DEL**	3/07/2023 **AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Dia Festivo

El 04/07/23 Se realiza instalación de malla electro soldada para cancha multiple y baño de niñas

El 05/07/23 Se realiza fundida de placa de contra piso de baño de niñas

El 06/07/23 Se realiza fundida de concreto de cancha multiple

El 07/07/23 Se realiza fundida de concreto de cancha multiple

El 08/07/23 No se realizaron actividades

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Validación evacuación material RCD.(Madera)
Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
23,39%	17,12%	5,23%	14,85%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	183	95	88
		51,9%	48,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	AXN
MAESTRO DE OBRA	1	AXN

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Teniendo en cuenta el atraso presentado de 8,54%, toda vez que a la fecha no se han podido realizar las actividades de demolicón de placa de cubierta de bloque de aulas, por otra parte se estan revisando la subsanación de las obervaciones al diseño estructural para la placa de entre piso de bloque de aulas.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023





FOTO 1: Instalación de malla electrosoldada y fundida de placa en baño de niñas - Colegio Moralba Sede C



FOTO 2: Funida de placa de cancha multiple- Colegio Moralba Sede C





FOTO 3: Funida de placa de cancha multiple - Colegio Moralba Sede C



FOTO 4: Funida de placa de cancha multiple - Colegio Moralba Sede C





FOTO 5: Cilindros de concreto para ensayo de resistencia de conreto - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 6: Toma acentamiento de concreto para cancha multiple 6" - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CIRSTOBAL SUR SEDE B**	**SEMANA**	**No. 25**	
FECHA INICIO OBRA:	20 de junio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	30 de octubre de 2023		**DEL**	3/07/2023 **AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Dia Festivo

El 04/07/23 Se realiza demolición de piso y alistado

El 05/07/23 Se realiza demolición de piso y alistado, alistado de piso e=4cm, trabajos de soldadura de estructura metalica de cubierta

El 06/07/23 Se realiza demolición de piso y alistado, alistado de piso e=4cm, trabajos de soldadura de estructura metalica de cubierta

El 07/07/23 Se realiza demolición de piso y alistado, alistado de piso e=4cm, trabajos de soldadura de estructura metalica de cubierta.se realiza desmonte de ventanas de segundo piso

El 08/07/23 Se realiza demolición de piso y alistado, alistado de piso e=4cm, trabajos de soldadura de estructura metalica de cubierta.se realiza desmonte de ventanas de segundo piso, se realiza desmonte de cubierta

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
3,35%	2,43%	3,00%	4,96%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	132	17	115
		12,9%	87,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se tiene un 1,61% de avance en el frente toda vez que la actividad de construcción de cubierta inicio unos dias antes de lo previsto.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023





FOTO 1: Demolición de pisos de segundo piso - Colegio San Cristobal Sede B





FOTO 2: Alistado de pisos de aulas de segundo nivel - Colegio San Cristobal Sede B






FOTO 3: Trabajos de ornamentación estructura de cubierta - Colegio San Cristobal Sede B



FOTO 4: Desmonte de cubierta existente - Colegio San Cristobal Sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A**	**SEMANA**	**No. 25**	
FECHA INICIO OBRA:	4 de julio de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	3/07/2023 **AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 03/07/23 Dia Festivo

El dia 04/07/2023: Desmonte de puertas aulas, demolición de mesones en baños, desmonte de lavamanos, demolicion enchape muro

El dia 05/07/2023: desmonte puertas en baños, desmonte puestas ingreso baños, demolicion de divisiones en baños

El dia 06/07/2023: demolicion alistado piso en pasillo, instalación de cerramiento

El dia 07/07/2023: demolicion alistado pasillo

El dia 08/07/2023: demolicion alistado pasillo

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo, ATS, formatos preoperacional, Inspección orden y aseo, verificación uso adecuado de EPP, Revisión y aprobación de personal de ingreso

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
1,06%	0,00%	0,34%	0,34%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	191	3	188
		1,6%	98,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se da inicio al frente de obra, se solicita al contratista de obra disponer de mas personal de obra para la ejcución de las actividades

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023





FOTO 1: Desmonte de puertas de aulas - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A



FOTO 2: Desmonte de sanitarios - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 3: Demolición de acabado y alistado de piso - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A





FOTO 4: Demolición de enchape de baños - Colegio Pantaleon Gaitan Perez Sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 25**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	3/07/2023	**AL**	9/07/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Moralba - Sede A. Se suscribe acta de entrega para instalación de rejas para ventanas piso 1 bloque bachillerato.

Colegio El Rodeo - Sede A. Se realiza la demolición de pañete en muros de tanque de almacenamiento de agua potable.

Colegio La Victoria - Sede B. Se suscribe acta de entrega para cerramiento.

Colegio Rafael Nuñez - Sede A. Se culmina desmonte de cubierta ala sur. Se realiza demolición de mampostería bajo canal, pañete de muro e instalación de canal.

Colegio Juan Rey - Sede A. Se realiza la construcción de muros en mamposteria para baño de profesores. Se instala tapaluces en superboard.

Colegio Vitelma. Se realiza fumigación en zonas duras y zonas verdes.

Colegio Gran Colombia. Se realiza visita de diagnostico para definir actividades a realizar.

COMPONENTE SST: Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio La Belleza- sede A, Moralba Sede A

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza retiro de material de RCD de la Belleza - Sede A.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
60,32%	1,75%	62,07%

ESTADO DE AVANCE

NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	**10**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	*** Colegio El Rodeo - Sede A. (Sum e Inst sistema de bombeo) * Colegio La Victoria - Sede B. (Sum e Inst equipos de bombeo) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon) * Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A. (Adecuación plazoleta principal) * Colegio Los Alpes - Sede A. (Inundación de cuarto electrico) * Colegio Nueva Delhi -Sede A. (Lavado de Tanques de agua potable) * Colegio Jose Joaquin Castro - Sede A. (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Manuelita Saenz. (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado) * Colegio Nueva Delhi - Sede A. (Suministro e instalación de acometida para refirgeradores de comedor escolar) * Colegio La Belleza - Sede B. (Tratamiento de humedad en placa entre piso sala profesores) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tuberia desague tienda escolar) * Colegio San José Sur Oriental (Cambio cubierta aula rectoria) * Colegio Los Alpes - Sede C. (Suspensión punto hidráulico sanitario) * Colegio Florentino Gonzalez. (Tratmiento fisuras en muros, pintura e impermeabilización viga canal) * Colegio Gloria Valencia de Castaño. (Roda de cesped y fumigación)**
EMERGENCIAS EN EJECUCION	**4**		
EMERGENCIAS ATENDIDAS	**27**		
REPORTADAS -TOTAL	**41**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	EL RODEO - SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	**TERMINADO**	
2	LA VICTORIA - SEDE B	BOMBAS HIDRAULICAS	**TERMINADO**	
3	LA VICTORIA - SEDE B	CERRAMIENTO	**TERMINADO**	
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	**TERMINADO**	
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	PLAZOLETA	**TERMINADO**	
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	BARANDA	**TERMINADO**	
7	LA BELLEZA - SEDE A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	**TERMINADO**	
8	AGUAS CLARAS	CONEXIÓN RED SANITARIA ANTIGUA A NUEVA	**TERMINADO**	
9	LOS ALPES - SEDE A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	**TERMINADO**	
10	NUEVA DELHI - SEDE A	LAVADO DE TANQUES	**TERMINADO**	
11	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	GRIETAS Y PINTURA MUROS, IMPERM VIGACANAL	**TERMINADO**	
12	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE	REPORTADA	
13	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPARACIÓN DE CANAL	EN EJECUCIÓN	
14	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	**TERMINADO**	
15	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	**TERMINADO**	
16	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	SANDBLASTING	**TERMINADO**	
17	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	PUNTOS DE RED - SWITCH	**TERMINADO**	
18	VITELMA	TANQUE Y BAÑOS- MUROS - HUMEDADES- PODA	**TERMINADO**	
19	MANUELITA SAENZ	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	**TERMINADO**	
20	NUEVA DELHI - SEDE A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	**TERMINADO**	
21	LA BELLEZA - SEDE B	HUMEDAD	**TERMINADO**	
22	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	**TERMINADO**	
23	SAN JERONIMO DE YUSTE	TALA DE ARBOLES	REPORTADA	
24	MORALBA - SEDE A	REJAS VENTANERIA EXTERIOR	**TERMINADO**	
25	SAN JOSÉ SUR ORIENTAL - SEDE A	CAMBIO CUBIERTAS RECTORIA	**TERMINADO**	
26	REPUBLICA DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y LIMPIEZA DE FOSO	**TERMINADO**	
27	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	FUMIGACIÓN Y PODA	**TERMINADO**	
28	REPUBLICA DEL ECUADOR	PINTURA EN PISO DE SOTANO, ASEGURAR ACOMETIDA DEL AGUA, CUBRIEMINTO DE	REPORTADA	
29	LOS ALPES - SEDE C	SUSPENSIÓN PUNTO DE AGUA SANITARIO	**TERMINADO**	
30	CED REPUBLICA ECUADOR - VITELMA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3 TANQUES	**TERMINADO**	
31	LOS ALPES - SEDE A	CAMBIO DE CUBIERTA AULA DE PRIMARIA Y BODEGA	REPORTADA	
32	EL RODEO - SEDE A	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO	EN EJECUCIÓN	
33	JUAN REY - SEDE A	BAÑO PROFESORES Y SHUT BASURAS	EN EJECUCIÓN	
34	SAN CRISTOBAL - SEDE A	FLANCHE MURO COLINDANTE	**TERMINADO**	
35	GRAN COLOMBIA	MANTENIMIENTO CUBIERTA	REPORTADA	
36	JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE B	CAMBIO CUBIERTA	REPORTADA	
37	LOS ALPES - SEDE A	TALA DE ÁRBOL	REPORTADA	
38	FLORENTINO GONZALEZ - SEDE A	ADECUCIÓN SHUT BASURAS	REPORTADA	
39	LOS ALPES - SEDE A	CONSTRUCCIÓN AULAS PREFABRICADAS	REPORTADA	
40	JUAN REY - SEDE A	MANTENIMIENTO BOMBAS	REPORTADA	
41	VITELMA	PINTURA BAÑO PREESCOLAR, FUMIGACION, CINTA FLANCHE, ARBOL SANITARIOS	TERMINADO	
	MORALBA - SEDE A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	REPORTADA / RETIRADA	
	JOSE FELIX RESTREPO	ADECUACIÓN RED ELECTRICA COCINA	REPORTADA / RETIRADA	

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se realiza juste de valores de emergencias aprobadas teniendo como nuevo valor la suma de $579.779.444, valor con el cual se estan reportando el avance ejecutado.

Elaborado Por:
Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:
Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 25		
DEL	3/07/2023	AL	9/07/2023





FOTO 1: Suscripción acta de entrega instalación de rejas para ventanas piso 1 bloque bachillerato. Colegio Moralba - Sede A





FOTO 2: Demolición de pañete en muros de tanque de almacenamiento de agua potable. Colegio El Rodeo - Sede A.





FOTO 3: Se suscribe acta de entrega para cerramiento. Colegio La Victoria - Sede B.





FOTO 4: Se culmina desmonte de cubierta ala sur. Colegio Rafael Nuñez - Sede A.





FOTO 5: Se realiza demolición de mampostería bajo canal. Colegio Rafael Nuñez - Sede A





FOTO 6: Se realiza pañete sobre muro e instalación de canal. Colegio Rafael Nuñez - Sede A






FOTO 7: Instalación de tapaluces en superboard. Colegio Juan Rey - Sede A.





FOTO 8: Construcción de muros en mampostería para baño de profesores. Colegio Juan Rey - Sede A.





FOTO 9: Se realiza fumigación en zonas duras y zonas verdes. Colegio Vitelma.





FOTO 10: Visita de diagnostico para definir actividades a realizar. Colegio Gran Colombia.

Anexo TEC.07 – Bitácoras

COLEGIO LOS ALTOS SEDE C

BITACORA

* CONTRATO DE OBRA: N° 001.PCCNTR.4077644.
- CONTRATISTA: PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de corredorredores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo - Grupo No. 7"

* CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N° CO1.PCCNTR.414620
- CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS
- OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura (grupo No 7)"

Powered by CamScanner

14-06-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Se inician actividades en jardín los Alpes sede C. de acabados corte en muros de aulas donde se instalarán rejillas de ventilación, desmonte de puntos eléctricos, desmonte de tubería eml, inicia la demolición de muro divisorio entre aula de pre-jardín 2 y sala de juegos, desmonte de tapete en parque de juegos.

Juan Pinzon
PyA

Residente Interventoría

15-06-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Continua la demolición de muro divisorio entre pre-jardín 2 y sala de juegos, se recomienda la protección del piso para evitar daños en el acabado

Juan Pinzon
PyA

Residente Interventoría

16-06-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Aplicación de pañete en filos de vanos para rejillas de ventilación, continua la demolición de muro divisorio entre aula pre-jardín 2 y hasta sala de juegos, traslado de escombros hasta el acopio.

Juan Pinzon
PyA

Residente Interventoría

17-06-23 Personal 1 oficial, 1 ayudante
Continua la demolición de muro divisorio entre pre-jardín 2 y sala de juegos, aplicación de pañete en filos de vanos para

rejillas, de ventilación, trasiego de escombros hasta el acopio
Juan Pinzón
PyA

Residente Interventoría

20-06-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Demolición de muro divisorio entre pre-jardín 2 y sala de juegos, al avanzar esta demolición se encontró una diferencia de nivel de 80cm entre los pisos de los 2 salones, se determinó dejar una rampa de 1.10m para disminuir el cambio brusco entre los niveles
Juan Pinzón
PyA

Residente Interventoría

21-06-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Trasiego de escombros, hasta el acopio, demolición de restantes de muro divisorio
Juan Pinzón
PyA

Residente Interventoría

22-06-23 Personal: 1 Oficial, 1 ayudante
Se realiza corte en piso con pulidora en pre-jardín 2, demolición de acabado en piso de pre-jardín 2
Juan Pinzón
PyA

Residente Interventoría

23-06-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Resane con pañete en muros de aula pre-jardín 2,

Powered by CamScanner

inicia la instalación de estructura metálica para cubierta.

Juan Pinzón
PyA

Residente Interventoría

24-06-23 Personal 1 oficial, 1 ayudante
Continua la instalación de estructura metálica para cubierta, continua el resane de muros con pañete en aula pre-jardín 2.

Juan Pinzón
PyA

Residente Interventoría

26-06-23 Personal: 1 oficial, 1 ayudante
Se encontró personal aplicando pintura anticorrosiva a la estructura instalada, se detiene esta actividad porque se deben realizar pruebas de tinta antes de pintar.

Juan Pinzón
PyA

Residente Interventoría

27-06-23 Personal: 1 Oficial, 1 ayudante
Se realiza desmonte de instalaciones en muros del aula de pre-jardín 2. se realiza desmonte de lavamanos en aulas y baños

Juan Pinzón
PyA

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

28/06/23 En recorrido por el area SST de interventoria se evidencia la ejecucion de actividades en altura. la cual, dicha actividad no están aprobadas, ya que no se a enviado a aprobación los certificados de altura, se recomienda no realizar actividades que superen los 2 mtros de altura y gestionar la certificación y capacitación del personal que efectue tal actividad

Nilson Fabián Cruz Calderón
Interventoria SST.

Juan Pablo PYA

Residente Interventoria

29-06-23 El dia de Ayer 28 de Junio no se estaban Realizando labores en Altura de ningun tipo, sin embargo se Realizara seguimiento a las actividades para dar cumplimiento a los Requerimientos de Interventoria.

Julian Escobar

CSST PA

30/06/2023 Se realizan los permisos de trabajo en alturas y caliente, evidencia actividades riesgos y controles.

Julian Escobar.

Saul Julio Ruiz CSST PA

01-07-23 Personal: 1 Oficial, 1 ayudante
Continua el desmonte de tuberia en el en aulas y baños, se hace la observación de que hay mucho desorden de material, herramientas, y usos en el aula de pre-jardin, se debe realizar orden

Juan Pablo PyT

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

04-07-23 Personal en obra 1 oficial y 3 ayudantes
Se realiza actividad de aseo en preparación,
Se realiza fundida de granito en rula.

Residente Interventoria — Juan Pinzón PyA

25-07-23 Personal en obra 3 oficiales y 2 ayudantes
Se inicia instalación de piso chip, continuan con soldadura de estructura metálica. Se recuerda tener en cuenta niveles para desagüe de área de piso chip. El cual se realizara con el mismo material.

Residente Interventoria — Juan Pinzón PyA

26-07-23 Personal en obra: 3 oficiales, 4 ayudantes
Clima nublado.
Instalación y soldadura de platinas para apoyo en la estructura de cubierta, instalación de tubería emt y alumbrado, aplicación de impermeabilizante en muros

Residente Interventoria — Juan Pinzón PyA

01-07-23 Personal en obra. 3 oficiales, 4 ayudantes
Clima nublado
Instalación de tubería emt y alumbrado en cubel, instalación de lumpares en cubes, aplicación de pintura vinilo en muros de cubes, instalación de interruptores. Se recomendo asegurar tuberia EMT, ya que está suelta o sin asegurar en varias zonas
Residente Interventoria — Juan Pinzón PyA

Powered by CamScanner

08-07-23	Personal en obra, 4 oficiales 4 ayudantes Clima nublado, lluvias leves Instalación de tee en la cubierta, instalación de tubería emt y cableado, pulido de granito en gradas pre-jardín 2. El personal de subcontratista home services se encuentra laborando sin actualizar el pago de planilla, se le pide a personal retirarse pero continuaron laborando. Juan Rincón Residente Interventoría PyA
10/07/23	Personal en obra: 3 oficiales, 1 ayudante Clima nublado Instalación de paneles led en gradas. instalación de tubería emt y cableado en aulas, instalación de tomacorrientes e interruptores Juan Rincón Residente Interventoría PyA
11/07/23	Personal en obra, 3 oficiales, 1 ayudante Clima, nublado Continua la instalación de red eléctrica, instalación de paneles led en gradas multiple, instalación de tomacorrientes e interruptores Juan Rincón Residente Interventoría PyA
12/07/23	Personal en obra: 3 oficiales, 1 ayudante Clima soleado Instalación de canal para cubierta en la fachada, instalación de red electrica, instalación de interruptores y tomacorrientes. Juan Rincón Residente Interventoría PyA

Powered by CamScanner

12-07-23 En recorrido por el área SST de interventoria el día 10-07-23 se evidencio a los trabajadores realizando actividades en alturas en condiciones inseguras. (evidencia registro fotografico) y sin la debida documentacion sin diligenciar, permisos de trabajo, Alturas y caliente, ATS. Inspecciones preoperacionales. Se recomienda el acompañamiento constante del area SST con el fin de evaluar las condiciones de trabajo y asi proponer una accion de mejora. Se recomienda diligenciar detalladamente de las actividades a ejecutar, Analizando el paso a paso de cada actividad para asi identificar los peligros y evaluar los riesgo y proponer controles efectivos que minimicen o eliminen los posibles incidente o Accidentes, que se materialicen por causa u ocacion de la actividad a ejecutar.

Residente Interventoria

2-07-23 Se acojen Recomendaciones de la interventoria, y se toman las medidas correspondientes se mejoran las condiciones para proseguir con la actividad se Realiza Charla con los trabajadores sobre actos inseguros y se realizan los correspondientes llamados de atencion

Julian Escobar
tecnico SST

Powered by CamScanner

13-06-23 Clima Soleado, Personal En obra. 5 Un Maestro un oficial y 3 Ayudantes. Se Encuentran En Actividades de Manejo y Figurado de Acero, Compactación de Base Granular B-200, Se Recomienda Al Contratista el Retiro de Material RCD En su totalidad, Orden y Aseo En General.

Residente Interventoria

Insp. PyA

14-06-23. Clima: Lluvioso.

Personal en obra 2 oficiales y 1 ayudante Se encuentran terminando armado de hierros de cimentación de muro no estructural, asi mismo se dejan hierros de columna (arranque). de manera que ya se puede fundir, cuando el clima lo permita

Residente Interventoria

Insp. PyA.

15-06-23 CLIMA: LLUVIOSO.

PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES.

1 ING. OBRA, 1 SST. OBRA.

ACTIVIDADES:

SE REALIZA FUNDIDA DE ZAPATA MURO.

Residente Interventoria

Insp. PyA.

16-06-23 Clima Nublado Personal En obra 4 un Maestro Un oficial y 2 Ayudantes se Encuentran En instalación y compactación de Base B-200 Tambien se Evidencia Encofrado para Viga Sobre Zurpa, Festereo y Encofrado. Se Recomienda el Retiro de Rcd Orden y Aseo En General.

Escaneado con CamScanner

17-06-23 Personal de obra: 1 maestro - 2 Ayudantes - 1 oficiales - 1 sst
1 insp. obra.
Clima: Lluvias fuertes
Actividades:
- Llegada de Pintura para estructura de cubiertas
- No se pudo realizar actividades por lluvias pues e intermitentes
Residente Interventoria

20-06-23 Personal de obra: 1 maestro - 2 Ayudantes - 2 oficiales - 1 insp. obra
1 Residente
Personal interventoria: 1 insp obra - 1
Clima: Seco.
Actividades:
- Se realiza extendido y compactación de Recebo B-200.
- Residente Interventoria
Se Realiza Recomendación por Parte de insp. de interventoria Retirar Material Rco En su totalidad de la obra, Realizar orden y ASeo En General.
Residente interventoria

21-06-23 Clima Nublado Personal en obra 4 2 Oficiales y 2 Ayudantes, se Encuentran en Fundida de Viga Sobre Zarpa Para Construcción de Muro En Mampostería. Se Recomienda el Retiro de Material Rco, Mantener orden y Aseo En General.
Residente Interventoria

22-06-23 Clima Nuvioso, Personal en obra 3 un oficial y 2 Ayudantes. Se Encuentran Realizando Trasiego de Material (Viaje de Mixto y Viaje de Recebo) hacia el interior del Colegio, Mampeso y Figurado de Acero para Construcción de Muro de Mampostería.

Se Recomienda Al contratista el Retiro de Material Rco. En su totalidad, tambien se Recomienda Mantener orden y Aseo En General.

Se realiza revisión en sitio entre contratista e interventoria donde se mostro las doservaciones dadas por correo ademas de realizar recomendaciones a tener en cuenta, se compromete contratista a entregar el día 26 de Junio los planos con las modificaciones, teniendo en cuenta doservaciones dadas en Sitio y por correo, Se Recomienda Al contratista Verificar Apoyos de Cobertura Existente la cual se le va a cambiar Policarbonato
Residente Interventoria

26-06-23 Clima Nuvioso, Personal en obra 5. 3 oficiales y 2 Ayudantes Se Encuentran En la construcción de Muro En Mampostería, limpieza y Aplicación de Anticorrosivo En Estructura Metalica, Se Recomienda Al contratista el Retiro de Material Rco, Mantener orden y Aseo En General.
Residente Interventoria

27-06-23 Clima Soleado, Personal en obra 5 2 oficiales y 3 Ayudantes, Personal se Encuentra en Construcción de Muro Mampostería Tambien se Encuentran Realizando Acero o Encofrado para Vigas y columnetas de Muro. Continuan con Aplicación de Anticorrosivo A Estructura Metalica. Se Recomienda el Retiro de Material Rco.

Escaneado con CamScanner

En recorrido por parte del area SST de Interventoria se evidencia el no diligenciamiento adecuado y la falta de formatos ATS, Inspección andamio, etc. Se recomienda que el diligenciamiento de permisos de trabajo, ATS, inspección preoperacional, se deben desarrollar antes de iniciar una tarea o actividad de trabajo en obra. esto con el fin de identificar los peligros y valorar los riesgos que generen la materialización de un accidente o enfermedad laboral.

SST INTERVENTORIA.

28 Jun 2023 Se realiza subsanacion de la documentacion y se deja en la presente

Interventoria

C.SST PA

Personal en obra 3 oficiales y 2 ayudantes, se encuentra un oficial aplicando anticorrosivo a la tuberia estructural, se hace observación sobre el mal estado de tuberia estructural, la cual desde el día de su llegada estaba oxidada (no toda), se muestra cuales son los tubos que no se deben o no son aptos para usar en la estructura metalica de cubiertas.

Residente Interventoria

29-06-23 Clima nublado, Personal En obra 5 3 oficiales y 2 Ayudantes. Se Encuentran En Actividades De limpieza y Aplicacion De Anticorrosivo A Estructura Metalica Para Cubierta, Sin Mas Actividades Al Momento. Se Recomienda el Retiro de Escombros En su totalidad, Mantener orden y Aseo En General.

Residente Interventoria

30-06-23 Personal de obra: 3 oficiales - 3 Ayudantes - 1 insp. obra.

Clima: Seco.

Actividades:

- Se realizo extension y compactacion de recebo canchas.
- Se continua con la pinta de anticorrosivo estructura cubierta.
- Se realiza replanteo abarte junto en interventoria.

Residente Interventoria

01-07-23 Personal de obra: 3 oficiales - 3 Ayudantes - 1 insp. obra.

clima: Seco.

Actividades:

- Se realiza mesada mensula estructa parte.
- Se continua en extension y compactacion de recebo canchas.

Residente Interventoria

04-07-23 Personal de obra: 3 oficiales - 1 maestro. 3 ayudantes. 1 insp. obra.

clima: Lluvias moderadas.

Actividades:

- Se inicia demolicion de la estructa cubierta zona patio baja.
- Se continua con aplicacion anticorrosivo estructa cubierta.

Residente Interventoria

Se Realizo Recomendacion Al contratista:
Se Recuerda Al contratista que los planos de Cubiertas No han sido Aprobado y Asi Mismo No han Sido Enviados, Subsanando las Observaciones Brindadas En Sitio.
En cuanto A la Excavacion que se Esta Realizando Para Dados de cimentacion se Recomienda No continuar con la Excavacion ya que Se Encontró Cimiento y/o Zarpa de Muro de

Escaneado con CamScanner

de Contención, Por lo Tanto se Debe Presentar una Propuesta que no interfiera con la Construcción Existente, de Esta Manera se Debe Justificar En dal caso la Propuesta de Manera que se tenga Encuenta Aspectos de Presupuestos y Ejecución Tecnica.
Residente Interventoria

06-07-23. En recorrido por el area SST de Interventoria se evidencia el incumplimiento en cuanto lo establecido en la presente resolución 92/12-12. ya que se debe realizar una revisión previa donde se identifiquén los peligros y riesgos que puedan afectar al personal y asi implementar los Controles y medidas necesarias se recomienda firmar los permisos de trabajo en alturas antes de iniciar la ejecución de actividades en alturas.

070923 Se Subsanan las observaciones del permiso y las diagonales faltantes, con relación a la observacion sobre "se va a volcar" el andamio, el andamio no tenia riesgo de volcamiento ya que no cuenta con ruedas que pudiesen generar de movimientos repentinos. El perfil no pesa mas de 90kgs lo cual tampoco generaba riesgo de volcamiento. El trabajador tenia mas de medio cuerpo dentro del andamio y la horizontal se encontraba por encima del medio cuerpo del trabajador.
Se firman permisos el dia de hoy 07 y se le hace la recomendacion a los trabajadores
Residente Interventoria

10-07-23 Clima Con lluvias leves, se Evidencio Personal En Obra Realizando Actividades De instalacion y Compactacion de base En cancha, personal de Estructura Metalica Realizando Actividades de Pintura En Piso. Se Recomienda Al contratista. Mejorar el Cerramiento, Ya que debe quedar Estable Bajo las condiciones de la descripcion del Item Contractual, Señalizar tambien Desniveles que quedarón con la fundida de los Dados frente A caseta De la Parte Baja del colegio donde ingresan y salen los niños.
Residente Interventoria

11-07-23 Clima Nublado, Personal En obra 7 Oficiales y 4 Ayudantes se Encuentran En Actividades de instalación de Estructura Metalica Parte Baja. Fundida de Fosos En concreto los tuvos no se Van A utilizar Para la Estructura.
Se Recomienda Al contratista Mantener el Cerramiento En Polisombra En la Parte Baja del colegio Donde los Niños Entran y Salen Para Evitar Algun incidente.
Mantener orden y Aseo En General.
Residente Interventoria

12-07-23 Clima Nublado, Personal se Encuentra sacando Agua del Recebo instalado en la cancha, NO hay Actividades de instalacion de Estructura.
Se Recomienda la Buena Compactacion de la instalacion de Material Base-B200 para la toma de Densidades.
Residente Interventoria

13-07-23 Personal se Encuentra Realizando instalación y compactación De B-200 En cancha.
NO hay Actividades de Estructura.
Se Recomienda Al contratista informar A la Interventoria la Programacion de la toma densidades

Escaneado con CamScanner

14-07-23 Clima lluvioso, Personal En obra 4, un Maestro y 3 Ayudantes. Al Momento De Recorrido o inspección por parte De inspector tecnico de interventoria 11:00 Am No se Evidencia Actividades En el Frente de obra ya que se presentan lluvias leves En el sitio.
No se Evidencia personal de Estructura en el frente de obra.

Residente Interventoria

15-07-23 clima lluvioso.
PERSONAL DE OBRA: 1 MAESTRO - 1 OFICIAL - 3 AYUDANTES.
ACTIVIDADES:
- SE realiza acopio de materiales,
- Se realiza movimiento al recebo B-200 para mejorar compactación.

Residente Interventoria

17-07-23 Clima lluvioso, Personal En obra c/
No se Evidencia Actividades por lluvias y porque no hay Personal para instalación de Estructura Metalica, tampoco se Evidencia personal con curso de Alturas para continuar con la Construcción de Muro En Mampostería.

Residente Interventoria

18-07-23 Clima lluvioso Durante todo el dia Personal En Obra 3, Realizando Actividades de instalación de Plastico para cubrimiento de Base en cancha. Sin Mas Actividades Al Momento. No hay personal de instalación de Estructura Metalica. Residente Interventoria

19-07-23 Clima con Fuertes lluvias, Personal En obra. 3, un Maestro y 2 Ayudantes
No se Evidencia personal de Estructura Metalica. tampoco se Evidencian Actividades Por Fuertes lluvias en el frente de obra. Durante toda la Mañana.

Residente Interventoria

Insp. HO

19-07-23 Se recomienda instalar nuevamente el cerramiento perimetral en el área de Construcción y realizar mejoras para que este cerramiento no se dañe rapidamente.
Se recomienda desarmar los andamios multidireccionales si no estan en uso, enfatizando los andamios armados en el puente metálico.

Insp. HO

Residente Interventoria

21-07-23 Clima lluvioso, Personal En obra 5, un Maestro, 2 oficiales y 2 Ayudantes.
Se Evidencia Personal de instalaciones de Estructura, pero no hay Actividades por lluvias Al Momento.
Se Recomienda Al Contratista Mantener orden y Aseo En General.
Al Momento del Recorrido o inspección de Interventoria No se Evidencian Actividades En General por lluvias Presentadas en el Frente de obra.

Insp. HO.

Residente Interventoria

22-07-23 Clima lluvioso Durante el dia Personal se Evidencia En construcción de Muro de Mampostería no se Evidencia mas Actividades Al Momento por lluvias en el frente

Escaneado con CamScanner

24-07-23 Clima Nublado Personal En obra B, Se Evidencia Personal De Mamposteria, De Estructura Metalica y personal General: Pero No se Evidencia Actividades Al Momento: por Falta de Personal Autorizado Para Trabajos En Alturas. Se Recomienda Al contratista que se Debe Garantizar El Estado de la Base B-200 instalado En Concha, Garantizar que las Pesidades Cumplan Al Momento de Realizar Ensayos.

Residente Interventoria — INSP. P+A

25-07-23 Clima Soleado Personal En obra 7 Dos Oficiales Para Estructura Metalica y Un Maestro, y Ayudantes Realizando Actividades De Construcción de Muro En Mamposteria, Encofrado Para Fundida de Vigas y columnetas, instalación de Estructura Metalica Junto A Puente. Se Recomienda Mantener Orden y Aseo En General.

Residente Interventoria — INSP. P+A

26-07-23 Clima Nublado, personal En obra 9 Se Evidencia personal Realizando instalación de Estructura Metalica, Aplicación de Pañete En Muro de Mamposteria y Relleno con Reciclado Al Momento De la inspección de interventoria Se Evidencia la instalación del Material Fresado Sobre Recibo instalado el Cual se Evidencia que No Se ha Retirado la Capa de 10cm Para la instalación del Reciclado como se Aprobó en el Pasado Comité. Se informó de inmediato Al Residente encargado del contratista PYA. De Manera Telefonica. se solicita Al contratista Garantizar la instalación de la capa de 10 cm de Material Reciclado como fue debidamente Aprobado en el comité. Se Recomienda tambien No Lupar Platinas hasta que se Realicen las Pruebas de tina En los Empalmes o cordones de Columnas y Platinas.

Residente Interventoria — INSP. P+A.

NOTA:
- Se subsanan observaciones al pasat impermeabilizado hechas por interventoria.
- Se realiza excavación Ho y retiro de la capa de 10cm de recibo B-200 para para instalación de fresado reciclado en sitio concha.

Residente Interventoria — INSP. P+A.

27-07-23 Clima Soleado, Personal se Encuentra En instalación de Estructura Metalica Junto A Puente, tambien se Evidencia el Retiro de Material Base B-200 por Saturación se Retira Capa De 10 cm. Se Recomienda Mantener orden y Aseo En General, liberar los Espacios Publico de Andan y Via el cual se Encuentra con Materiales, como Mixto y Material Reciclado obstaculizando el Espacio Publico.

28-07-23 Clima Soleado, Personal En obra B Se Evidencia la instalación de Estructura Metalica e instalación de Material Reciclado En Concha, Se Realiza Verificación de Niveles y Compactación de Material Por Torre de Densidades.

Escaneado con CamScanner

/ampaias, Bloque 3.
* pulida de pisos y Brillada Bloque 2.
* Bocapuertas en gravilla lavada, de primer piso Bloque 2.
* pintura en esmalte primer piso.
* trasiego de escombros, demolicon piso Bloque 5.

Director Interventoria

Residente Interventoria

Director obra

Residente obra

11-06-2023 Domingo. clima: mañana (nublados).
personal Contratista: oficiales (5) ayudantes (8)
Electricos (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
* Se avanza con trabajos de pintura en esmalte
* instalacion de Griferia Batería de Baños
* Encorozado Hall cubierta Bloque 2.
* instalacion de tanques (4).
* instalaccion de Tubería EMT Bloque 3.

Director interventoria

Residente interventoria

Director obra

Residente obra

12-06-2023 Lunes Festivo clima: mañana (soc)
personal Contratista: oficiales (5) ayudantes (8)
Electricos (1) inspector (1).
Actividades realizadas
* Encorazado con super board cerca del Hall Bloque 2
* pintura Koraza en Fachada y Esmalte

Powered by CamScanner

muros internos en el Bloque 2
* pulida de pisos Bloque 3
* Instalaciones Electricas - Tubena EMT 3/4 Bloque 3

Director Interventoria

Residente Interventoria

Director obra.

Residente obra

13-06-2023 Martes clima: mañana (sol) Tarde (sol)

Personal Contratista: oficiales (5) ayudantes (8) Electricos (1) pisos (2) SST (1) inspector (1)

Personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector ()

Actividades Realizadas

* pintura Color Ocre (contrapechos) Hall cubierto del Bloque 2
* instalacion DE tubeña EMT 3/4 y Cableado de salidas (lamparas - interruptores)
* pulida y brillado de pisos en el Bloque 3
* instalacion, reinstalacion De puertas existentes Salones del Bloque 3
* Instalacion de Super board Contra la cubierta en Salones del bloque 3
* mantenimiento Con pintura De la Estructura del Bloque 3
* Instalacion del manto cubierto De la Cafeteria

Notas: SE le solicito al Contratista realizar el Cambio de la lamina en acero Inoxidable de una de las puertas que Se Instalo en la bateña de Baños del Bloque 2, Segundo piso ya que

presenta imperfecciones en la terminación, de igual forma se debe peifeccionar, mejorar la fermmacio o remate de los mesones en policuarso en especial en las esquinas.

Director interventoria

Residente interventoria

Director obra.

Residente obra.

14-06-2023. Miercoles clima: mañana (nublado).

Personal Contratista: oficiales (5) ayudantes (6) Electricos (1) Pisos (0) SST (1) inspector (1)

Personal Interventoria: SST (1) Residente (1) inspector (1)

Actividades Realizadas.

* Se realizan retoques de pintura en marcos de ventanas, Bloque 2.
* Resane de ventanas entre muro y ventana Bloque 2.
* Impieza y aseo General Bloque 2. Aulas.
* Se mejora la presentación del meson en policuarso remate, terminación
* instalación de lineales en Super board. Contra la Cubierta Bloque 3.
* Pañete de cenfe pechos y muros Bloque 3.
* Instalación y Cableado de salidas lamparas interruptores y tomas Bloque 3.

Notas

Devolucion de espacios Bloque 2 piso 1 y 2. Aulas 7-8, 9 12-13-14.15 y Baños 2 nivel- Se devolvieron estos espacios Aseados pintura de muros, ventanas, pisos, Cubierta. Guardescoba en granito en Baños enchapes, Divisiones en Acero, mesones en policuarso, instalaciones

electricas, ventanas.
Asi mismo quedaron ptes en estas
Notas o espacios - Como:
① Peliculas de seguridad ventanas aluminio
Presenta Contaminacion x burbujas
② Cambio de puerta en acero de
Batiente de Baños
③ limpieza de tobera EMT a la vista
④ instalación de espejos en baños
⑤ Cambio de tapa de ilommana
queda pte entregar el aula 6
y Hall primer y segundo piso bloque 2.
El colegio informa que entregara
el Bloque 7 martes 20 Junio.

RES. INTERVENTORIA

Vbo
residente obra

Director Interventoria Director obra

15-06-2023 Jueves. clima: mañana (nublado) tarde (sol)
Personal Contratista: oficiales (3) ayudantes (7)
Electricas (1) SST (1) inspector (1)
Personal Interventoria: SST (1) Residente (1)
inspector (1)
Actividades realizadas:
* Se realizan trabajos de trasiego de materiales
del almacen; al nuevo deposito en el Bloque #1
* instalaciones Electricas, Cableado de salidas
aula 5 Bloque 3
* trasiego de Escombros de Demolicion
Placa Contra piso Bloque 5
* Se inicia la instalacion del Guardescoba
color Bloque 3

Powered by CamScanner

* Se continua con el encorozado contra la cubierta de los salones del Bloque 3
* mantenimiento con pintura de las puertas existentes Aulas del Bloque 3.

Director Interventoria

Residente Interventoria

Director obra.

Residente obra.

16-06-2023 Viernes. clima mañana (nublado) tarde.

Personal Contratista: oficial ( ) ayudantes ( ).
Electricos (1) pisos (1) SST (1) inspector (1).
Personal Interventoría: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas.

* instalación de aparatos, y lamparas. Bloque 3.
* Pintura vinilo y esmalte muros Bloque 3
* Desmonte de aparatos sanitarios baños primer piso
* Se Inicia la Demolición de muros baño primer piso

Nota: * Diseño ventanas Bloque 3 presentadas por el contratista

Powered by CamScanner

Batea de Baños Primer piso Bloque



Director Interventoria

Residente Interventoria

Director obra

Vbo

Residente Obra

17-06-2023 Sabado clima! mañana (lluvias)

personal (contratista! oficial (1) ayudantes (2)
SST (1) inspector (1)

Personal Interventoria! SST (1) Residente (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

* Se Continua con la Demolicion de muros Batea de Baños Primer piso
* trasiego de escombros a punto de acopio
* pintura en esmalte y vinilo de las Bloque 3.

Powered by CamScanner

* Encorozado contra la cubierta en el Bloque 3.

Director Interventoria

Residente Interventoria

Director obra

Residente obra

18-06-2023 Domingo.

19-06-2023 Lunes - festivo -

20-06-2023 Martes clima mañana. (nublado)

personal Contratista: oficial (3) ayudantes (5) Electrico (1) SST (1) inspector (1)

personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

Nota: * Se realiza la Devolución de espacio Bloque 3 Aula 5, a la Secretaria, en Compañia del Contratista. y la interventoria. Pintura en esmalte de muros, cambio de Cubierta, mantenmiento de puerta, instalación Electricas, queda pte la instalación de la ventana en aluminio Compromiso, y el arreglo de la bocapuerta.

- para maña al medio dia se hace la Devolución del aula 6 y Hall del Bloque 2,

* Del Se avanza con la demolición de enchapes existentes Batea Baños primer piso.
* trasiego de escombros. a punto de acopio.
* Encorozado De aula 4 Bloque 3.
* Pintura en esmalte sobre muros
* Instalaciones Electricas Aula 4.

Powered by CamScanner

Director Interventoria

Director obra

Residente Interventoria

Visto Residente obra.

21-06-2023 Miercoles - clima: mañana (nublado)

Personal Contratista: oficial (3) ayudantes (5) SST (1) inspector (1).

Personal Interventoria: SST (1) residente (1) inspector (1)

Actividades realizadas.

* Estuco sobre encorozado aulas 3-4
* mamposteria en la ladrillo cosido, muro Fachada aula 3 Bloque 3
* Demolicion de Enchape existente batena de baños primer piso
* instalacion de Guardescoba aula 4.

03:00pm = SE Inicia el cambio y arreglo de las peliculas de seguridad de la ventana en el Bloque 2 primer piso y segundo por garantias.

Nota: Se realizo la entrega Devolucion del aula 6. Bloque 2. y Bodega, Se deja anotacion que el Colegio ingreso muebles antes de hacer la devolucion y afectaron el piso en el aula y el Hall afectando y Baldosines y la pintura de los muros en el aula,

El aula Se entrega con pintura en esmalte de muros, cambio de ventana en aluminio instalaciones electricas, tomas (3) interruptor (1) 6 lamparas led, piso y Guardescoba en granito al igual que en el Hall y la

Powered by CamScanner

Director Interventoria

Residente Interventoria

Directo. obra.

Residente obra.

22-06-2023 Jueves: clima mañana (nublado)
personal contratista: oficiales (2) ayudantes (5)
ventanas (2) SST (1) inspector. (1)
personal interventoria: residente (1) SST (1) inspector. (1)
Actividades realizadas.

* mampostena en ladrillo. aula 3 Bloque 3
* pintura en esmalte 1 mano aula 4 Bloque 3
* Demolicion de muros y enchape Batea de Baños primer piso
* trasiego de escombros a punto de acopio
* Se realiza la instalacion de la ventanas en cabD aluminio Bloque 3 aula 5
* Se continua con las actividades de cambio y arreglo de las peliculas de seguridad en el Bloque 2.

Director interventoria

Residente interventoria

Director obra

Residente obra.

23-06-2023 Viernes clima: mañana (nublado)
personal contratista: oficiales (2) ayudantes (5)
SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector. (1)
Actividades Realizadas.

Powered by CamScanner

- Se avanza con la demolición de lavamanos existentes batería de baños, retiro de ventanas
- Encorozado con super board aula 3 Bloque 3.
- Se inicia la pintura koraza para fachada del Bloque 3.
- pintura en vinilo y primera de esmalte sobre muros aula 3.

Nota: El compromiso del contratista era la entrega o devolución de los espacios terminados del bloque 3 aulas 3 y 4 para el día de ayer; a la fecha esta pendiente la terminación de muros, pintura encorozado, instalación de ventanas, remate e instalación de 1 flanche de la cubierta

Director interventoría

Residente Interventoría

Director obra

Residente obra

24-06-2023 Sabado clima: mañana (sol)

Personal (contratista: oficial (2) ayudantes (5) SST (1) inspector (1)

Interventoría: SST (1) residente (1) inspector (1)

Actividades realizadas

- Se realiza el remate del manto-impermeabilización de la cubierta de la cafetería.
- Se continua con los trabajos de pintura, Aulas Bloque 3
- encorozado aulas Bloque 3.
- Demolición de pisos y muros batería de baños.
- Trasiego de escombros a punto no explo

Director Interventoria

Residente Interventoria

Director obra.

Residente obra

25-06-2023 Domingo

26-06-2023 Lunes . clima: mañana (nublado)

Personal Contratista: oficiales (3) ayudante (5)
SST (1) inspector (1)

Personal Interventoria: Residente (1) inspector (1)
SST (1)

Actividades Realizadas.

* Avance en la demolición de y retiro de enchape de muros batea de Baños
* encorozado con super board Aulas del Bloque 3
* pintura en esmalte muros Aula 3.

Nota: Desde la semana pasada el Colegio hizo entrega de los bloque 4 y 7 para poder Iniciar la intervención, mantenimiento cambios de cubierta, reforzo, pintura Electricidad

* SE Inicia el dia De hoy el desmonte De Divisiones y electricos., Divisiones en madera. en el Bloque 7.

Director interventoria

Residente interventoria

Director obra

Residente obra

27-06-2023 Martes clima: mañana (sol)

Personal Contratista: oficial (3) ayudantes (4)

Powered by CamScanner

SST (1) inspector (1)
Actividad personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
actividades Realizadas:
* Se Inicia trabajos de pañete Batería de Baños 1 piso
* Pintura en esmalte de muros A la 3 Bloques
* encorazado Exterio de Fachada Bloque 3
* Demolición y Retiro de enchape Batería de Baños
* Retiro de cableado, aparatos electricos, lamparas interruptores, Bloque 7, Sala de profesores.
* Se Inicia el retiro de enchape de muros y piso Baño profesoras Bloque 7
* Desmonte de aparatos sanitarios Baño profesoras y (2) puertas en madera.

Director Interventoria

Residente Interventoria

Director obra.

Vobo

Residente obra

28-06-2023 clima: clima: mañana (Nublado)
personal Contratista: oficial (3) ayudantes (5)
SST (1) inspector (1).
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) Inspector (1)
Actividades realizadas
* Se Inicia el desmonte de la cubierta en el Bloque 7
* Encorazado Externo Bloque 3.
* Se Inicia la instalacion de tuberia para puntos Sanitarios Batería de baños.

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR OBRA

Powered by CamScanner

RESIDENTE INTERVENTORIA

Vobo
RESIDENTE OBRA

29/06/2023 Jueves clima: mañana (nublado) T. tarde (sol)
Personal Contratista: oficial (3) ayudantes (5).
SST (1) inspector (1)
personal Interventoría: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
* queda autorzada la demolición del cuarto de refrigeñol cambio de mesón y Enchapes.
* Se Continua Con la instalacción de la tubería Sanitaria de 4" Batería de Baño Sifones y Desagües lavamanos.
* Avanza el Desmonte De la cubierta Del Bloque 7.
* pintura Con vinilo de Bloque 3. Fachada

Nota: Esta pendiente la entrega por parte Del Contratista De los aulas 3 y 4 del Bloque 3, ya que la Fecha de entrega. Estaba programada para el 23 de junio.

Director interventoría

Director obra

Residente Interventoría

Vobo
Residente obra.

30-06-2023. Viernes. clima: mañana (nublado)
personal Contratista: oficial (3) ayudantes (5)
SST (1)
personal interventoría: residente (1) SST (1)
inspector (1)
Actividades Realizadas.

Powered by CamScanner

* Se Inicia la demolición y Desmonte de la cubierta del Bloque 4.
* Se Inicia el retiro de enchape del cuarto de refrigerios y mesón
* pintura en vinilo 1 mano, Fachada Bloque 3,
* Cambio y Desmonte de tubería hidraulica bajo profesores
* instalación de tubería Sanitario de 4" Batería de Baños
* Desmonte de Divisiones existentes en madera Bloque 4
* instalación de Guardescoba Bloque 2 Segundo piso.
* los aulas 3 y 4 del Bloque 3. estan PTE por aseo, aun tienen materiales en las areas pa
* llega la 2 tapa de la cubierta de la tarima y se Inicia la instalación

DIRECTA INTERVENTORIA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTA OBRA

RESIDENTE OBRA

NOTA: Se solicito suspensión de actividad de instalación de cubierta en tarima. dado que no se encontraban diligenciados los permisos para el trabajo en alturas, además de no contar con los elementos de protección de trabajo en alturas como el arnes, eslinga de posicionamiento y linea de vida, se evidenció que los trabajadores informaron sobre la actividad a realizar, sin embargo el inspector SST encargado Duvan Castro no lo diligenció

* Mabel Velasco - SST interventoria

RES. CONTRATISTA.

Powered by CamScanner

01-07-2023 Sabado clima: mañana: (nublado).
personal contratista: oficiales (3) ayudantes (5).
SST (1)
personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas
* llega material para las cubiertas de Bloque 7. Estructura metalica
* se continua con el desmonte y retiro de la cubierta del Bloque 4
* Instalacion de tuberia hidrosanitaria Baños primer piso
* Demolicion y enchape cuarto de refrigeros

Director Interventoria

residente Interventoria

Director obra

residente obra

02-07-2023 Domingo.
03-07-2023 festivo.
04-07-2023 martes: clima: mañana (Lluvias)
personal contratista: oficial (3) ayudante (7)
SST (1) inspector (1) soldador (2)
personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas
* instalacion de tuberia agua potable, Batería de Baños
* Se Inicia la instalacion de los perfiles para la cubierta Bloque 7
* pintura de Fachada Bloque 2.
09:43 se presenta lluvias, se detienen actividades en exteriores, cubiertos
* instalacion de la Estructura para cubierta en el Bloque 7.

Powered by CamScanner

* pintura en esmalte blanco en aulas del Bloque 3
Nota: * Se encuentra pendiente el cambio de una puerta en acero Batería de Baños Segundo piso, y terminar de instalar las peliculas de seguridad en el Bloque 2 y 3.

Director Interventoría

Residente Interventoría

Director obra

Residente obra

07-07-2023 Miercoles: Clima: mañana (nublado)
personal contratista: oficial (3) ayudantes (7) Soldador (2) SST (1) inspector (1)
personal interventoría: Residente (1) SST (1) Inspector (1)

Actividades realizadas:

* Se continua con la instalación de platinas, soportes 10x10 para la cubierta de Bloque 7
* Instalación hidraulica Batería de Baños primer piso
* pintura de Fachada Bloque 3
* la pintura en la Fachada de Bloque 2 estan detenidas
* Enchape de muros Baños de profesoras

NOTA: Se Para la actividad de Retiro de Teja de Asbesto ya que no se encontraba aprobado el Vehiculo y no cuenta con Pin, Se recomienda al SST del contratista Verificar los Vehiculo antes de cargarlos, Adicional se recomienda mantener las áreas en orden y Aseo y el constante acompañamiento a las Actividades. Cordialmente; Mabel Velasco

Powered by CamScanner

Director Interventoria

Director obra

Residente Interventoria

Visto bueno
Residente obra

06-07-2023 Jueves Clima: mañana (SOL)

personal Contratista: oficial (3) ayudante (7)
Soldador (2) SST (1) Inspector (1)

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

* Se Continua con la instalación de la tubería hidrosanitaria para el area de Orinales y Sanitarios
* Instalación de tubería hidraulica Baterías De Baños
* trabajos de soldaduras y montaje en el Bloque 3
* pintura de fachada en el costado de atras. del Bloque 3
* Enchape Baño profesoras

Nota: para el Sabado esta programado la devolución de los Bloque 1 y 3, - con esta PTE. en Bloque, el remate de la Fachada, fundir el anden perimetral. Cortado de atras del Bloque, instalación y remate de piso en el primer piso area de hall frente a la escalera, en el Bloque 3. Falta remate de la escalera. Fachada. con pintura Koraza, en ambos costados y el aula 3 hay que Corregir detalles de pintura. en muros, hacer aseo a las aulas 3 y 4.

Powered by CamScanner

Director Interventoria

Residente Interventoria.

Director obra.

todo ingeniero

Residente obra.

07-07-2023 Viernes clima mañana (sol)

Personal Contratista: (3) oficial - ayudante (5)
Soldador (2) SST (1) inspector (1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1)
inspector (1)

Actividades Realizadas

* Se continua con los trabajos de montaje de la estructura. Bloque 7
* Remates de pintura interno Hall pasillo Bloque 2 nivel 1
* Pintura en Fachada De Bloque 3

Nota: * Realizan prueba de tintas en el bloque 7, en los 3 salones que tiene estructura de cubierta instalada donde realizan prueba a 6 puntos en los cuales, 2 deben completar el cordón de soldadura y 1 tiene que reparase

08-07-2023 Sabado: clima: mañana (lluvias).

Personal Contratista: oficial (3) ayudantes (4)
Divisiones (2) SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (2) SST (1)
inspector (1)

Actividades Realizadas

* Se Continua. Con los trabajos de pintura Rotura fachada Bloque 3.
* instalacion de tubería Sanitaria de 4"
Batería de Baños.

Nota: Se realizo recorrido de acuerdo a la programación y Fecha de Devolución

Powered by CamScanner

De ESPACIOS, Bloque 2 y 3, se hace recorrido con el contratista y se acordo hacer los debidos arreglos remates para poner hacer entrega o devolución en optimas condiciones.
* Se debe Corregir pintura De marcos limpieza tuberia EMT, Cambio de un vidrios, terminar de instalara las peliculas de seguridad. Esta pendiente. Colocar los vidrios Espejos en los Baños, Pintar la Fachada de Bloque 2, fundir el anden en este orden se programa la Fecha para el día lunes 10/07/2023.

RESIDENTE INTERVENTORIA

Vobo
RESIDENTE PPLD

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR OBRA

09-07-2023 Domingo
10-07-2023 lunes: Clima: mañana (lluvias)
Personal Contratista: oficial (2) ayudantes (4) SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades:
acta de devolución Espacios Bloque 2 y 3
* Se realiza recorrido Con. el Gestor, Contratista. e interventoria, para la devolución de Espacios en el Bloque 2, queda pendiente rematar la pintura de Fachada, el anden, piso Hall primer al ingreso de los Baños, y la Batería de Baños, de

Powered by CamScanner

igual forma la limpieza de algunos tubos EMT por pintura, quedan instalados los Espejos en la batería de Baños segundo piso y el arreglo y Cambio de una puerta en acero.

⇒ En el Bloque 3 se hace la evaluación de el espacio de las aulas 3 y 4, se hizo la limpieza de los marcos de la puertas, detalles de pintura en muros, remate de pintura de fachadas, remates de las bocapuertas, se hizo el cambio de un vidrio, queda pendiente instalar a dos ventanas topa luces, por un defecto en la Estructura viga existente.

Juan Castillo
Castor DCCEE

Juan F. Redondo D.

Alexander Rodriguez
Insp Interventoria.

Actividades realizada,

* instalación de tubería Sanitaria Batería de Baños
* Desmonte de cubierta Bloque 4.
* Enchape piso baño profesoras
* pintura de la estructura Bloque 2

Director Interventoria

V.Bo.
Residente Interventoria

Director obra

Vobo
Residente obra.

11-07-2023 Martes: clima: mañana (lluvias)
personal contratista: oficial (3) ayudantes (4) SST (1) inspectos (1)
personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspect

Actividades realizadas.

* Se retoman actividades de pintura Koruza en fachada Bloque 2, parte de atras
* Instalacion de tuberia de 2" para orinales Batería de Baños
* Enchape de piso baño profesoras.

→ Se realiza la recomendación verbal al Insp. Juan Fernando del contratista Profes Asociados Ltda de reaundar labores de instalación de cubierta en la sala de profe y en las salones 11 y 12 contiguas; la actividad se encuentra sin avance al d de hoy desde la semana pasada. Adicional a ello, se reitera la necesidad de re a programar de forma urgente las pruebas de tintas de las dos (2) uniones que fallaron en el primer ensayo de la estructura de cubierta de la sala de profesores anterior, con sustento en que no se generen días de atraso en la programación de proyecto y de entrega final. VoBo. Ing. Andrés Bello A.

→ Se solicita iniciar la actividad de instalación de tableta pre-fabricada que viene reciclada de otro proyecto en el espacio del mirador de la cancha costado sur dado desde el día sábado 08 de julio que se definió en sitio el nivel de terminado, no tenido avance. VoBo. Ing. Andrés Bello A.

Director interventoría

VoBo.
residente Interventoría

Director obra.

Vbo
residente obra

Powered by CamScanner

Director Interventoria Director obra

Residente Interventoria. Residente obra.

27/04/2023 Jueves

Nota: Se realiza visita nuevamente para verificar las correcciones de pintura en la estructura, dado que cubrieron la pintura alrededor de las platinas pero no la pintura en las vigas de la estructura del colegio, ademas de corregir la direcion del desague de las bajantes, las cuales deben ir en la direcion de la pendiente.

DIRECTOR INTERVENTORIA DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE OBRA

28/06/2023 Miercoles.

Personal Contratista: Oficial (1) Ayudante (1) Residente (1) SST (1)

Personal Interventoria: Residente (1) Inspector (1) SST (1)

Actividades Realizadas:

* Se inicia con demolicion de carcamo existente en el costado de la cancha.

Nota: En la demolicion de este carcamo se evidencio una tuberia superficial por lo tanto, se debe determinar las dimensiones del carcamo nuevo, teniendo en cuenta esta tuberia que se encentra sobresalida.

Director Interventoria Director obra.

Powered by CamScanner

Residente Interventoria Residente obra.

29-06-2023 Jueves clima: mañana (soL)
Personal Contratista: Oficial (1) ayudante (1)
Residente (1).
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1)
Inspector (1)
Actividades Realizadas.
* Se Continua Con la demolicion de la Canal en Concreto o Cañuela existente. Costado Oriental Donde no hay tuberia.
* Esta pendiente el Diseño Con la respectiva Solucion al nuevo Esquema para Revision y aprobacion por interventoria

Director Interventoria Director obra

Residente interventoria Residente obra.

30-06-2023 Viernes Clima: mañana (SoL)
Personal Contratista: Oficial (1) ayudante (1)
Residente (1)
personal (Contratista) interventoria: Residente (1)
SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas.
* El Contratista Suministra Diseño y se revisa en sitio. Junto con el Contratista, se realiza algunas recomendaciones Con respecto a la pendiente de la Cañuela, de igual forma hacer los ajuste al Diseño y Suministrar para

Powered by CamScanner

paler adjuntar a la bitacora.

* Se realizó la instalación de un tubo de 9 ml de 3", con la respectiva pendiente de
* Se elabora una caja de conexión para una de las bajantes de 0.40 x 0.40
* Se inicia fundida de cercano con pendiente hacia el costado del anden.

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE OBRA

01-07-2023 Sabado: clima: (nublado)
personal contratista: oficial (1) ayudante (1)
personal Interventoria: residente (1) SST (1)
inspector (1)
Actividades realizadas:

* quedo fundida la cañuela el dia anterior y ahora se esta haciendo la media caña en concreto.
* Concreto esmaltado o (quemado) quemado - liso.

Director Interventoria — Director obra

Residente Interventoria — Residente obra

02-07-2023. Domingo
03-07-2023 Festivo
04-07-2023: Martes clima mañana: (Lluvias) Tarde: (sol)

personal Contratista: Oficial (1)
Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas
* Se realiza revisión y pruebas a la Canal - Cañuela, Se evidencia 2 puntos donde se queda opasada el agua. Junto a la Caja que esta en la mitad de toda la Cañuela, y se evidencia que el problema es en el marco en Concreto de la Caja Central Se le solicita al Contratista hacer el respectivo arreglo, pero q-e no se evidencie el corte, Si no que debe quedar bien termina y rematado.
* Esta pendiente los remates de la tubena de la bajante al ingreso y la instacion de una rejilla de 0.40 x 0.40 cm.

Director Interventoria Director obra

Residente Interventoria Residente obra

05-07-2023 Miercoles clima: mañana (nublado)
personal Contratista: (1) oficial
personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas
Notas * Se realiza revisión y queda Conectada tubería de una de las bajantes, al ingreso del colegio Costado Izquierdo, pero se debe arreglar los remates en Concreto en las 3 Cajas, mejorar la

terminación, y los dosajes que se hicieron,
Se hicieron pruebas a las canvelas y hay 2 puntos que aun se queda apasada o estancada, el agua, se debe Corregon, tambien se debe hacer el aseo en el area de la Cancha Donde se acopio materias y se hizo la mescla para fundida de la Canvela.

Director Interventoria Director obra

Residente Interventoria Residente obra
06-07-2023 Jueves clima: mañana (sol) Tarde (nublado)
personal Contratista:
personal Interventoria: SST (1) Residente (1)
Inspector (1)
Actividades Realizadas
el dia de hoy No se reporta personal. y aun se encuentra ptes las recomendaciones y arreglos que se deben hacer y que hoy nuevamente se le dicen al Contratista para sus respectivos arreglos, aseo, se encuentra pendiente la instalación de la rejilla en la caja nueva.
Se le recuerda al Contratista que todos los arreglos deben quedar a mas tardar el viernes 07-07-2023
No hay mas tiempo, la proxima semana ingresa nuevamente los directivos y residente

Director interventoria Director obra.

Residente interventoria Residente obra.

07-07-2023 viernes clima: mañana (sol)

Personal Contratista:

Personal interventoria: SST (1) Residente (1)
Inspector (1)

Actividades Realizadas

*Se realiza revisión para verificar.
Si se hicieron las respectivas arreglos.
Pero aun no se han hecho, no hay
personal laborando, meramente se habla
con el contratista y se le recuerda.
el Compromiso de dichos arreglos.
Se deben hacer. para hacer la entrega
esta semana no hay mas plazo.

NOTA:- Se realiza visita desde el área SST interventoria y
se evidencia el frente desordenado, se solicita al SST
contratista enviar personal a realizar aseo a la
cancha, donde se mezclo el concreto para la fundida
y enviar registro de las zonas limpias,
Cordialmente, Nabel Velasco - SST interventoria.

- El contratista informa que enviará personal para subsanar
las observaciones realizadas el dia de mañana 08/07/2023

DIRECTOR INTERVENTORIA DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE OBRA

08/07/2023 Sabado. clima mañana (lluvias)
personal Contratista:
personal Interventoria: SST(1) Residente(1)
Inspector(1)
Actividades Realizadas
* Se realiza arreglos de remates de el Concreto en la Canvela,
* Esta pendiente la limpieza en el area de la Concha, Donde se hizo las mescla para fundir la Canvela, y NO se hizo el respectivo aseo.
* pendiente la instalacion de la rejilla

Director Interventoria. Director obra

Residente obra Interventoria Residente obra.

09-07-2023 Domingo

10-07-2023 Lunes. clima mañana (lluvias)
personal Contratista:
personal Interventoria: SST(1) Residente(1)
Inspector(1)
Actividades realizadas
* Se encuentra PTE la instalacion de la rejilla.
* Se encuentra PEDIENTE el aseo y limpieza de la Concha
* Se encuentra herramientas, lonas aun en el Colegio en la Cancha. acopiadas.

Director interventoria Director obra

Residente interventoria Residente obra.

-07-2023 Martes: clima mañana (sol).
personal contratista: oficial(1) ayudantes(1)
personal Interventoria: residente(1) SST(1) inspector
Actividades realizadas.
* el contratista llego con la rejilla metalica para la instalarion, pero el almacenista No permite realizar actividades debido. a nuevamente hay estudiantes, y las actividades se realizarion con pulidora. Por esto razon queda la autorizaccon para hacer esta actividad para el dia sabado 15-07-2023. autorizada por el almaceniste el ingreso de personal.

Director Interventoria Director obra.

Residente Interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

- Se continua pintando las Cerchas del Aula 2 del Bloque 4.
- Se continua instalando estructura metalica en el Aula 3 del Bloque 4.
- Descargue de Tejas para Cubiertas

Director de Interventoria — Director de Obra

Residente de Interventoría — Residente de Obra

11-06-2023 Domingo
12-06-2023 Lunes Festivo
13-06-2023 Martes Clima: Mañana: Soleado
Personal Contratista: 1 Residente de Obra 1 Residente SST 1 Maestro 1 Hormaentador 1 Pintor 2 Ayudantes

Actividades
- Se inicia la Instalación de Cubierta en Teja Tipo Sandwich en el Aula 2 del Bloque 4.

Director de Interventoría — Director de Obra

Residente de Interventoría — Residente de Obra

14.06.2023 Miercoles Mañana Nublado y lluvias Tarde:
Personal Contratista: Maestro (1), soldador(1), ayudantes(3), sst(1),
Personal Interventoria: Sst (1), tecnico(1) y residente (1)

Actividades
Instalación de cubierta del aula 2 y corredor 2 del bloque No 4

Powered by CamScanner

Orden y aseo

NOTA: Se solicita al contratista establecer fecha de arreglos de las aulas prefabricados que se encuentran fracturantes.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

15.06.2023 Jueves Mañana: Nublado Tarde: Nublado
Personal contratista: Maestro(1), soldador(1), ayudantes (4)
Personal Interventoria: SST(1), tecnico(1), residente (1)

Actividades

- Demolición de Vigacanal del pasillo del aula 3 bloque No 4
Instalación de cerchas para estructura de la cobierta de la aula 3
- Picada de muros para pañete donde se presentan humedad
Se realizo el dia de hoy una verificación de el avance de las obras con la interventoria y se aclaro y autorizo el procedimiento de restitución en los muros internos de las Aulas estableciendose lo siguiente: 1. Los muros que tienen tablero deben ir pañetados y los tableros deberan ser demolidos en su totalidad los muros que No sean pañetados deberan ser rasanados y estucados para darles un buen acabado en el momento de ser pintados tanto en Vinilo como en esmalte. Por otro lado la viga canal existente se debe aumentar su longitud de desarrollo en la parte externa con una hilada de ladrillo pañetado y impermeabilizada para aumentar asi su capacidad de recoleccion de Agua lluvias. Se modifico el

diseño del Shut de Bachillato a solicitud de la interventoria y se presento un nuevo diseño el cual se presenta a continuacion.

- Se instalaran unas rejillas hasta las tejas en el muro que divide en aula con el hall. Se solita confinar estas rejillas con unas tapa luces en superboard a lo largo de todo el Salon como se muestra en el siguiente detalle:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

16-06-2023 Viernes Mañana: Nublado Tarde: Nublado
Personal Contratista: Maestro(1), soldador(1), ayudantes(4)
Personal Interventoría: SST(1), técnico(1), residente(1)

Actividades

Powered by CamScanner

Instalación de cubierta del aula 1, picada de muros para pañete de tablero, instalación cerchas y templetes estructura cubierta el salon 3

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

17·06·2023 Sabado Mañana: lluvia
Personal Contratista: sst (1), ingeniero (1), oficial (1), ayudantes (4), soldador (2), maestro (1)
Personal Interventoria: sst (1), tecnico (1) y residente (1)

Actividades
Demolición de los tableros y demolición muros de baños de niñas

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

18/06/2023 Dia Festivo
19/06/2023 Dia Festivo
20·06·2023 Martes Mañana Soleado Tarde: Soleado
Personal Contratista: sst (1), residente (1), oficial (1), ayudantes (4) soldador (2) y maestro (1)
Personal Interventoria sst (1), técnico (1) y residente (1)

Actividades

Demontes de sanitarias y lavamanos, desmonte puertas, cielos rasos y divisiones

Powered by CamScanner

Demolición muro donde se encontraba lavamanos, echape pisos y muros en el baño de niñas
Acopio de escombros

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

21-06-2023 Miercoles Mañana: Nublado Tarde: Soleado
Personal Contratista: Oficial (1), ayudantes (4), soldador (1), maestro (1), residente (1) y sst (1)
Personal Interventoria: sst (1), tecnico (1) y residente (1)

Actividades

Pañete de muros de baño de mujeres, acopio de escombro. Demolición de lavamanos terminado, aplicación del anticorrosivo de la cobierta de la aula 3.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

22-06-2023 Jueves Mañana: Lluvia Tarde: Soleado
Personal Contratista: Oficial (1), ayudantes (4), soldador (1) maestro (1), residente (1) y sst (1)
Personal Interventoria: sst (1), tecnico (1) y residente (1)

Actividades

Powered by CamScanner

Pañete muros del baño de mujeres, demolición de piso del baño

Nota: Teniendo en cuenta la nota del día 15/06/2023 pag 55 y 56 Se aclara que según comite de seguimiento del día 16/06/2023, los muros internos de los salones se pañetan con pañete impermeabilizado y no con estuco, debido a la humedad que se presentan estos muros.

RESIDENTE INTERVENTORIA. RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

23.06.2023 Viernes Mañana Soleada Tarde: Soleado
Personal contratista: Oficial(1), ayudantes (4), soldador (1) maestro (1), residente (1) y sst (1)
Personal Interventoria sst (1), técnico (1) y residente (1)
Actividades
Instalación tuberia hidrosanitaria de los baños de mujeres, Instalación estructura metalica delos shut de basura sede bachillerato y primaria

Nota Se evidencia que no han iniciado actividades quedaron pendiente en el acta de la entrega de las aulas de la sede primaria ya que se habian comprometido se iban a realizar cuando los estudiantes salieran a vacaciones

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

Powered by CamScanner

24-06-2023 Sabado Mañana: Soleado
Personal Contratista Oficial (1), ayudantes (4), soldador (1)
Maestro (1), residente (1) y sst (1)
Personal Interventoria: sst (1), tecnico (1) y residente (1)

Actividades
Instalación Columnas metalicas del corredor bloque No 4,
Instalación tuberia hidrosanitaria y regata de los muros tubera agua potable
Pañete de la aulas 1 y 2 del bloque No 4

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

25-06-203 Domingo
26-06-2023 Lunes Mañana: Soleado Tarde
Personal contratista: Oficial (1), ayudantes (4), Soldador (1)
maestro (1), residente (1) y sst (1)
Personal Interventoria: sst (1), tecnico (1) y residente (1)

Actividades
Pañete de las aulas 1 y 2 del bloque No 4, instalación de desague de los lavamanos
Llega a la obra material para el enchape del piso de los Modulos prefabricados en la Sede de Primara. En la actividad de instalación de Tubera Sanitaria se encuentra una Caja de 80x80 en el centro del baño no obstante en la actividad de instalación de Tubera Sanitaria de 4" y 3"

Se hace necesario tumbar los muros de esta caja y posteriormente se levantan con ladrillo recocido; seguidamente la caja se pinta internamente y se conforma una canuela del encausa de aguas negras en el fondo de la misma.

Director interventoria — Director obra

Residente interventoria — Residente obra.

27-06-2023 Martes clima mañana (nublado)
personal (contratista: oficial (5) ayudantes (4)
Soldador (1) SST (1) Residente (1)
interventoria: SST (1) inspector (1) Residente (1)
Actividades Realizadas
* Actividad de pañete en el Bloque 4 Aula 1, 2.
* Pintura en cerradiz Aula 3.
* Instalacion hidrosanitarias en Batería de Baño)
* Picado de piso sede primaria.

Director interventoria — Director obra.

Residente Interventoria — Residente obra.

28-06-2023 Miercoles clima: mañana (nublado).
personal (contratista: oficial (5) ayudantes (4).
Soldador (1) SST (1) Residente (1)
Interventoria: SST (1) inspector (1) Residente (1)
Actividades Realizadas
* fundida de alistado con mortero de Sobre piso en

aulas de primaria
* trabajos de pañete en aula 2.
* Se revisan niveles Batea de Baños Bloque Bachillerato para previa fundida e instalada de malla electrosoldada 0.5mm 15x15
* Pintura en esmalte de columnas verticales de pasillo

Nota: Se debe Corregir pañetes, Filos y muros ya que no estan a plomo en algunos puntos Aula 2.

* Se avanza con la pintura de la estructura des shut de Basuras Sede Bachillerato

Nota: Se realiza nuevamente revisión de la malla electrosoldada y se Confirma Ø 0.04mm.

Director interventoria | Director obra

Residente Interventoria | residente obra

29-06-2023 Jueves clima mañana (nublado).

personal Contratista: oficial (5) ayudantes (4) Soldador (1) SST (1) Residente (1)
personal Interventoria Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

* Se Continua en la Sede de primaria Con la fundida de los pisos - alistado. Con mortero.
* en la sede de Bachillerato, Pañete Bloque 2 Aulas. 1 y 2
* pañete del muro en Bloque #5 en.

Powered by CamScanner

la Batería de Baños
* Pintura de estructura de columnas metálicas Bloque 2.

Director Interventoría Director Obra.

Residente Interventoría Residente obra.

30-06-2023 Viernes: clima: mañana (nublado)
personal contratista: oficial (5) ayudantes (4) Soldador (1) SST (1) Residente (1).
personal Interventoría: Residente (1) SST (1).
Inspector (1)
Actividades realizadas
* Se Inicia la instalación de enchape de piso en la aulas del Bloque primero
* Se avanza con las trabajos de pañete. Bloque Bachillerato B
* Inicia Enchape de muro Batería de Baños Bachillerato
* pañete Bloque 2 aulas 1-2.

Director Interventoría Director obra

Residente Interventoría Residente obra.

01-07-2023 Sabado. clima: mañana (nublado)
personal contratista: oficial (5) ayudantes (4) Soldador (1) SST (1) Residente (1)
personal Interventoría: Residente (1) SST (1)
Inspector (1)
Actividades realizadas

Powered by CamScanner

* Enchape de pisos Aulas Bloque primaria
* Enchape Batientes de Baños Bachillerato
* Pañete de Aulas Bachillerato

Nota: Se le recuerda al contratista los arreglos que se deben hacer en las dos aulas de primaria, Dilataciones, arreglo de pintura, estuco, limpieza, los cuales deben quedar antes del 10 julio, este compromiso adquirido. Desde que se hizo el acta de recibo de los salones

Director Interventoria Director obra

Residente interventoria Residente Obra

02-07-2023 Domingo

03-07-2023 Festivo

04-07-2023 Martes. Clima mañana: (nublado)

Personal contratista: oficial (5) ayudantes (4) Soldador (1) SST (1) Residente (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) Inspector (1)

Actividades realizadas

* Se continua con las actividades de Enchape de Baños muros, Sede Bachillerato.
* Pañete de las aulas en el Bloque 2.
* Se inicia la instalación del Guardescoba aules de la sede primaria.

Director interventoria Director obra

Powered by CamScanner

Residente Interventoria Residente obra.

05-07-2023 Miercoles clima: mañana (sol

personal contratista: oficial (5) ayudantes (4)
soldador (1) SST (1) residente (1)
personal Interventoria: residente (1) SST (1)
Inspector (1)
Actividades realizadas

* Se avanza con la instalación y remate del Guardescoba aulas sede primaria
* Enchape de los muros, Batea na de baños, Sede Bachillerato.

Nota: * Se le recuerda al contratista que solo esta autorizado subir pañetes en aulas 2 meses de vinilo, antes de las dar de esmalte.

* Se recuerda al contratista realizar los remates pendientes de las aulas prefabricadas se deben realizar antes que ingresen de vacaciones en el colegio, así mismo, terminar con actividades en los baños de niñas.
* El dia sabado 01/07/2023 se revisaron medidas en cancha de sede primaria para malla en los extremos de la cancha, entre contratista e interventoria, por lo tanto, el contratista remitira esquema y presupuesto de esta malla segun lo acordado en obra. para el dia 04/07/2023.

Res. Interventoria Residente Obra

06-07-2023 Jueves. clima: mañana (nublado)

Personal contratista: Oficial (3) ayudantes (4)
SST (1) Residente (1)
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1)
Inspector (1)
Actividades realizadas.

*Se Continua Con los trabajos de instalación de enchape De pisos. Batería de Baños
*Se Continua Con la instalación de el Super board en los Shock de Bajoras Sede primaria y Bachillerato

Nota *Hasta hoy se Inicio la actividad de arreglo. De las Dilataciones en la aulas de primaria, arreglo de pintura, De muros y Estructura. x Garantías El Compromiso es antes del 10/07/2023. que es el retorno de Estudiantes, Con oportunidad se habló de los tiempos para esta actividad, ya que las aulas las esta Ocupando el Colegio. Todo lo anterior tiene Conocimiento el Contratista

Director Interventoria Director obra

Residente Interventoria Residente. obra

07-07-2023 viernes clima mañana (soL)

Personal Contratista: Oficial (4) ayudantes (3) SST (1) Residente (1) Colfibras (2) ayudantes.
Personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

*Llegan los mesones Batería de Baño Sede Bachillerato y se Inicia la Instalación en Po
*Se Continua Con las actividades de arreglo x Garantías de los aulas

Powered by CamScanner

de primaria, Pintura, estuco, Dilatacion
Estructura, Canal.
* Cargue de el Sobre piso Shuck de basuras
Sede Bachillerato
* Pañete de muros aula 3 Bloque Y
* Enchape de muros Bateria de Baños
* Esta pendiente el embozillado de los pisos
de las pisos aulas prefabricadas.

Nota: Se Cargo el alistado con mortero del
pozo de los Shuck de Basuras, pero
No se coloco los sifones de piso.
acordado con el contratista, se debe
instalar: Se informa a la Interventoria que se
dejara un cargamo en los Shut

Director Interventoria Director obra.

Residente interventoria Residente obra.

08-07-2023 Sabado: Clima mañana (lluvias)
Personal Contratista: oficial (4) ayudantes (4)
Divisiones (2) SST (1) Residente (1) Soldador (1)
Personal Interventoria: Residente (2) SST (1)
inspectos (1)
Actividades Realizadas.
* Se continua con los trabajos de
arreglo de muros interos. lijado, pintura,
Resanes Dilataciones en aulas prefabricadas
* llegan las Divisiones en acero Batería
De Baños.
* llegan las aulas prefabricadas para
el montaje en la sede de primaria
* Se deben arreglar las puertas de
aulas de Bachillerato, Soldadura, arreglo.

de marcos, y pintura de acuerdo al Item de mantenimiento para ello
* Se Continua con el Cargue de el guardescoba en Granito pulido Batena de Baños
* Se Inicia la instalacion de la Cubierta Aula 3 Bloque 4.
* SE Debe nivelar el mason de la Batena De Baños, esta entre punto o esquina Una Diferencia de 2cm de Desnivel, Corregir.

Director Interventoria Director obra.

Residente Interventoria Residente Obra.

09-07-2023 Domingo

10-07-2023 lunes. clima: mañana (nublado)

personal Contratista: oficial (4) ayudante (4) soldador (1) Divisiones (2) SST (1) Residente (1)

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

* se Continua Con las actividades de arreglo, de los Dilataciones, en las aulas prefabricadas muros internos. Esta pendiente la parte externa de los muros el arreglo de las Dilataciones
* Se Continua Con la trabajos de instalacion de la Divisiones en acero. Batena de Baños
* Se Continua Con la instalacion de la cubierta Aula 3
* remates de pañetes Aula 3.

Powered by CamScanner

Nota: Esta pendiente la pulida de la media cara, terminar de instalar el mesón en policuarzo, - terminar de instalar los Divisiones en acero, aparatos Sanitarios pintura de techo.

⇒ Se debe Desplazar uno de los Sifones de piso - por quedo precisamente donde va uno de los Divisiones, al - igual que uno de los Desagües de 4" Santano que no quedo Centrado.

Director interventoria Director obra.

Residente interventoria Residente obra.

11-07-2023 Martes: clima: mañana (nublado)
personal Contratista: oficial (3) ayudantes (5)
Divisiones (2) SST (1) Residente (1)
personal interventoria: Residente (1) SST (1)
inspector (1)
Actividades Realizadas

* Instalacion de los Divisiones en acero Bateria de Baños
* Instalacion de estructura para Super board ante pechos Aulas 1 Bloque 2
* Esta pendiente terminar DE instalar el mesón en policuarso debe quedar a una altura 0.80 de acuerdo a la Ficha enviada por Secretaria
* Esta pendiente - el arreglo de la escalera acceso Aulas prefabricadas primaria, y el
* arreglo de la Coral. y la Pintura Exterior DE muros.
* Instalacion de la cubierta aula 3 Bloque 2.

Powered by CamScanner

Nota: Se debe Correr un sifon de 4" de uno de los Sanitarios, No esta Centrado. al igual que uno de los sifones de 2" de piso se debe desplazar. por ende debajo de una de las Divisiones.

Director Interventoria Director obra

Residente Interventoria Residente obra

12-07-2023 Miercoles clima: mañana (sol)

personal Contratista: oficial (3) ayudantes (2) Divisiones (2) SST (1) Residente (1)

personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)

actividades Realizadas.

- Se continua con los trabajos de resane, Estuco pintura de muros Internos aulas prefabricadas
- Instalacion de los Divisiones en acero. Batería de Baños.
- instalacion, ajuste y remate del meson en policuarzo
- pulida de la media caña en granito pulido Baterias de Baños.

Nota: Se debe implementar por parte del Contratista, mas personal para cumplir con la entrega de la aulas prefabricadas y los Compromisos adquiridos para Corregir por garantias, Como el arreglo de la escalera que le Falta (1) escalon, esta torcida, el arreglo de la Canal, ajuste limpieza, arreglo de detalles en ventanas

Powered by CamScanner

algunos no abren, terminar y hacer las dilataciones en muros, columnas y pintura de la estructura de la cubierta (amarillo) No es uniforme la pintura, al igual que la pintura exterior de los muros donde se presentan fisuras en las laminas y la pintura no es uniforme, Todo lo anterior S hace parte de los Compromisos adquiridos por el Contratista para cumplir a satisfacción y conformidad.

⇒ Por otra parte debe tener en cuenta que los remates de la Divisiones en acero, soldaduras deben quedar en excelente presentación de remate o terminación. al igual que los modulos, puertas, Herraje; chapa, bisagras, de igual forma se Debe implementar o extender el horario por parte del Contratista para poder cumplir Con la entrega o devolución de la batería de baños al igual que las aulas Prefabricadas 14-07-2023.

Director Interventoria Director obra

Residente Interventoria Residente obra

13-07-2023 Jueves clima! mañana (sol)

personal Contratista: oficial (3) ayudantes (2) Divisiones (2) SST (1) Residente (1).

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

* se continua Con los trabajos de pintura, Estuco, y resane de muros internos aulas prefabricadas
* instalación de Divisiones en acero. Batería de Baños.

20-06-2023 Martes clima: mañana (nublado)
Personal Contratista: (1) ayudante SST (1) inspector (1)
personal Interventoría: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas
* Se Inicia las actividades de retiro y demolecrión del piso existente area del patio interno

Director Interventoria Director obra

Residente interventoría Residente obra

21-06-2023 Miercoles clima: mañana (nublado) Tarde (SOL)
personal Contratista: (1) ayudante SST (1) inspector (1)
Interventoría: SST (1) Residente (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
* Se Continua con las actividades de retiro de tablon existente y seneja en graulla.

Director Interventoria Director obra

Residente Interventoria Residente obra

22-06-2023 Jueves clima: mañana (SOL)
personal Contratista: (1) oficial (3) ayudantes SST (1) inspector (1)
Interventoría: SST (1) Residente (1) inspector (1)
Actividades realizadas
* ingresa 3 personas mas y Se Inicia la Demolicion del mortero o alistado del piso, Se alterna la actividad con el retiro y demolicion del piso o tablin existente

Powered by CamScanner

Director Interventoría — Director obra

Residente Interventoría — Residente obra

23-06-2023 Viernes clima: mañana (sol) Tarde (sol)

personal Contratista: oficial (1) ayudantes (3)
SST (1) inspector (1)
Interventoría: SST (1) inspector (1) residente (1)

Actividades Realizadas

- Se avanza con la demolición del alistado o mortero y el tablon area de patio interno,
- acopio en lonas de material de excavación

Director Interventoría — Director obra

Residente Interventoría — Residente obra

24-06-2023 Sabado. clima: mañana (sol)

personal Contratista: oficial (1) ayudantes (3)
SST (1)
personal Interventoría: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

- Se continua con las actividades de demolicion retiro de tableta existente y mortero alistado.

Director Interventoría — Director obra

residente interventoría — residente obra

Powered by CamScanner

25-06-2023 Domingo

26-06-2023 lunes ; clima: mañana (nublados)

personal Contratista: oficial (1) ayudante (3).
SST (1) inspector (1)

personal Interventoria: SST (1) Residente (1) inspector (1)

Actividades Realizadas

* Se avanza las trabajos de Demolicion y Retiro de pisos area Del patio. Con Dotamaritillo

Director interventoria

Director obra.

Residente Interventoria

Residente obra.

27-06-2023 Martes: clima: mañana (30C).


personal Contratista: Oficial (1) ayudantes (3).
SST (1) Residente (1)

personal (Contratista) Interventoria: SST (1).
, inspector (1)

Actividades Realizadas

* Se Continua Con las trabajos de Demolición y retiro de alistado en el area del patio.
* Se realizo revisión en Compañia del Contratista, Donde se evidencia la placa del cuarto de maquinas. en el area del patio, el cual esta manejando otro nivel, y se debe tener en Cuenta para las dilataciones a la hora de fundir el sobre piso - mortero o alistado del patio, De igual se pudo verificar las medidas del Parque.

medidas tanque existente cerca del patio.



* Para tener en cuenta al momento de fundir el alistado y poder realizar las Dilataciones en el piso.
* El Dia De hoy culminan las actividades De demolición, alistado y piso tablon.

Nota: * Se revisa el cuarto de refrigeño, se contempla aplicar pintura vinilo 2 manos y luego Dos de Epoxico donde esta los anros en ladrillo. a lo visto De igual forma la media en granito existente y se prevee opción De los cortes con pulidora para la instalación De la nueva media Caña.

Director Interventoria.

Residente Interventoria

Director obra

Residente obra

28-06-2023 Miercoles clima mañana (nublado)
Personal contratista: oficial (1) ayudantes (2) encargado (1) SST (1)
Personal interventoria: residente (1) SST (1) inspectos (1)
Actividades realizadas

* Se realiza el retiro de 2 viaje de escombros
* Se realiza acopio de material de excavación, Demolición
* en el cuarto de refrigeñas se debe picar o rayar los muros donde se ve el ladrillo, para seguido poder poñeter y aplicar la pintura
* retiro de media Caña existente en el cuarto de refrigeños

Director interventoria — Director obra.

Residente Interventoria — (Direct) Residente obra.

29/06/2023. Jueves. clima: mañana (nublado)
personal contratista: oficial (1) ayudante (3) SST (1) Inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades realizadas
* Se realiza el acopio en lonas del excombro que esta pte por retiro.
* Rayado de los muros en ladrillo en el cuarto de refrigeños
* Se pasan niveles, y se va a manejar un pte maximo de 5,5cm. para los pisos.

Director Interventoria — Director obra

Residente Interventoria — Residente obra

30-06-2023 Viernes clima: mañana (nublado).
personal contratista: oficial (1) ayudantes (3)
SST (1) inspector (1)
Personal interventoria: Residente (1) SST (1)
inspector (1)
Actividades realizadas
* Se inicia el pañete en el cuarto de Refrigenos
* Se termino de retirar el guardescoba
* Se realiza el retiro del adoquin area del patio, que presentaba asentamiento, para realizar el arreglo
* Se colocan los puntos, en el patio con mortero y se revisan niveles, pte hacia el Sifon Central no mayor a 5.5cm - 6.0cm
* pendiente el Diseño o Esquema por el contratista para definir los paños, o cuadros. en el patio y determinar si quedan de 6x6 o 5x5 tabletas,

Director Interventoria Director obra

Residente Interventoria Residente obra

01-07-2023 Sabado clima: mañana (nublado)
personal contratista: Oficial (2) ayudantes (3)
SST (1) inspector
Personal Interventoria: residente (1) SST (1)
inspector (1)

Powered by CamScanner

actividades realizadas
* pañete de los muros internos del cuarto de refrigerios

Nota: * Se le manifiesta al contratista que solo tenemos la proxima semana para realizar las actividades de remate e instalacion de balcosin en el patio. Debido a que no se evidencia material para la Fundida del sobre piso o alistado en el area del patio.

Director Interventoria — Director obra

Residente Interventoria — Residente obra.

02-07-2023 Domingo

03-07-2023 Festivo.

04-07-2023 Martes; clima: mañana (lluvias)

personal: Contratista: oficial (2) ayudantes (3) SST (1) inspector (1)

personal Interventoria: Residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

personal contratista: oficial (2) ayudantes (4) SST (1) inspector (1)

personal Interventoria: residente (1) SST (1) inspector (1)

Actividades realizadas

* Se Inicia la Fundida de el alistado en mortero, se verifican niveles
* afinado de pañete cuarto de refrigerios.

Powered by CamScanner

Director Interventoría Director obra

Residente Interventoría Residente obra.

01-07-2023 Miercoles. clima: mañana (nublado)
personal contratista: oficial (2) ayudantes (3)
SST (1) inspector (1)
personal Interventoría: Residente (1) SST (1)
inspector (1)
Actividades realizadas
* Se continua con la fundida de el mortero alistado de piso area de patio.
* Corte con puhdora para la instalacion de media caña cuarto de refrigerio.

Director Interventoría Director obra

Residente Interventoría Residente obra.

06-07-2023 Jueves clima mañana (sol)
personal contratista: oficial (2) ayudante (3)
SST (1) inspector (1)
personal Interventoría: Residente (1) SST (1) inspector (1)
Actividades Realizadas
* remate de la fundida alistado con mortero. area del patio.
* fundida alistado con mortero. para escalon. area patio.

Director Interventoría Director obra.

Powered by CamScanner

Residente Interventoria Residente obra

07-07-2023 Viernes clima: mañana (SOL)
personal Contratista: oficial (2) ayudantes (3)
SST (1) inspector (1)
Personal Interventoria: SST (1) Residente (1)
Inspector (1)
Actividades realizadas

* Se realiza el corte con polidora, para dilataciones al mortero - alistado piso en el patio.
* Se realiza el replanteo para la instalacion del Baldosin y las dilataciones en gravilla lavada.
* Se aplica estuco a los muros con pañete cuarto de refrigerios.
* Se carga el guardescoba con granito pulido. Se instala dilatador.
*

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA DIRECTOR OBRA

08-07-2023 Sabado Clima: mañana (lluvias)
Personal Contratista: oficial (1) ayudantes (3)
Soldador ( ) SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: residente (1) SST (1)
inspecto (1)
Actividades realizadas

* Se Inicio la instalacion del Baldosin area del patio -

* Se realiza revisión de la instalación en compañía del contratista, y se identifica fasas puntuales para corregir., y poder avanzar en la instalacion
* Estuco y pintura Epoxica cuarto de refrigerios
* pulido de media caña en granito. cuarto de refrigerios.

Director Interventoria Director obra

V.o.Bo.

Residente interventoria Residente obra.

09-07-2023 Domingo
10-07-2023 lunes clima mañana: (lluvias)
personal contratista: oficial (1) ayudantes (3)
inspector (1) SST(1)
personal Interventoria: Residente (1) SST (1)
inspector (1)
Actividades realizadas
* Se le solicita al contratista la Ficha tecnica del piso
* Se continua con la instalación del piso, y se realiza observaciones para poder avanzar con la actividad
* Esta pendiente el remate con. mas pintura (1) mano cuarto de refigerios, y detalles en la media caña.

Director Interventoria Director obra.

Powered by CamScanner

V.Bo.

Residente Interventoria Residente obra.

17-07-2023 Martes: clima: mañana (lluvias.)
personal Contratista: oficial (1). ayudantes (3).
SST (1) inspector (1)
personal Interventoria: residente (1) inspector (1).
SST (1)
actividades realizadas
* Se avanza con la instalación del piso Gres area del patio.
Nota * SE debe estar rectificando, las escuadra, medidas, Dilatasiones; Debido a que se ha encontrado algunos errores, entre cuadros, No coincidin algonas dilatacrones No coinciden algonas escuadras, Se han podido corregir en su momento pero la idea es evitar que esto suceda, para que no se este haciendo levantar en algunas puntos o arena el piso, la persona que este encargada en Sitio, estar mas pendiente de este tema.

Director Interventoria Director obra

V.Bo.

residente Interventoria residente obra.

17-07-2023 [illegible] mañana (soc)

del alumbrado de la canchas de baloncesto y se les recomienda Conseguir el vibrocompactador por la excavación material queda suelta queda expuesto cualquier cambio clima.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

13.06.2023 Martes Mañana: Soleada Tarde: Soleada
Personal contratista: Maestro(1), oficial(1), ayudantes(3), operario(1), topografía(2),
Personal Interventoría: tecnico(1), residente(1), SST(1)

Actividades

Interventoría les recuerda según el esquema presentado por el contratista y avalado por interventoría la estructura de la concha es de 0,30 de pavimento reciclado y 0,07 m de asfalto para un total de excavación de 0,37 m de excavación

Nota: Se evidencia en obra de las vigas existentes, el esquema inicial del shut de basura se acuerda con el contratista ajustar la cimentacion planteada inicialmente.

Realizan una perfilación mecanica en las canchas de baloncesto

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

Powered by CamScanner

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

14.06.2023 Miercoles Mañana: Nublado Tarde: Nblado
Personal Contratista: ayudante (1), oficial, operario (1), inspector (1)
Personal Interventoria: SST(1), técnico (1) y residente (1)

Actividades

Demolición de la losa en concreto de los cuartos de basuras

NOTA: De acuerdo con lo evidenciado en obra se requiere el ajuste del esquema del shut de basuras para se pueda avanzar con las actividades requeridas

La topografía dan el concepto que para cumplir Con el desnivel de las conchas de baloneesto el terminado de la carpeta asfaltica queda con una diferencia de altura respecto al paso peatonal donde se encuentra los sumideros, se debe buscar posibles solución para que no quede el resalto ± 10cm de la cancha de baloncesto y paso peatonal.

NOTA: Desde el area SST de Interventoria se ha evidenciado el ingreso a personal no autorizado a obra, como se evidencio el DIA de hoy con los mecanicos y subcontratista de maquinaria, se solicita realizar el seguimiento constante del personal en obra y enviar la documentación de manera oportuna por lo menos con 1 dia habil, para su respectiva Revisión a aprobación, se recomienda al contratista tomar las medidas necesarias con

Powered by CamScanner

el subcontratista para que no se vuelva a presentar dicha situación. Atentamente, Mabel Velasco - Inspectora SST, Interventoría.

INSP. PMA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

15-06-2023 Jueves Mañana: Nublado Tarde: Nublado
Personal Contratista: ayudantes (2), oficial, cadenera (1), Ofiaal (1) y ayudante (1)
Personal Interventoria: sst (1), residente (1), técnico (1)

Actividades
Realizando el cargue de pasta y material de excavación para las conchas del colegio
Las actividades de shut de basura se encuentra en la espera del nuevo detalle de la cimentación

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

16-06-2023 Viernes Mañana Soleado Tarde: Soleado
Personal contratista: ayudantes (2), oficial, cadenero (1) Oficial (1) y ayudante (1)
Personal Contratista: sst (1), residente (1) y técnico (1)

Powered by CamScanner

Actividades
Retiro de materral de excavación de las canchas
No estan realizando actividades en el cuarto de basuras mientras definan el diseño de la cimentación

1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

17.06.2023 Sabado Mañana lluvia
Personal contratista: Inspector (1), oficial (1), ayudante, cadenero (1), ayudantes (3)
Personal interventorio: sst (1), técnico (1) y residente (1)

Actividades
Realizan el retiro de material de excavación de las conchas
Tienen en cacopio 2 viajes ole RAP

DIRECTOR DE INTERVENTORIA — DIRECTOR DC OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

20.06.2023 Martes Mañana: Soleado
Personal contratista: ayudante (2), oficial (1), topograpos (2), oficial (1) y ayudante (1)
Personal Interventorra: sst (1), técnico (1) y rasidente (1)

Actividades

Powered by CamScanner

Realizan el cargue de material de excavación perfilación del terreno de las canchas
No ha llegado vibrocompactador
No hay actividades del shut de basuras no han definido el detalle de la cimentación

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

21.06.2023 Miercoles Mañana: Nublado Tarde: Soleado
Personal Contratista: Cadenero(1), oficial(1), ayudante
Maestro, ayudantes( ),
Personal Interventoria: sst(1), tecnico(1) y residente(1)

Actividades
Retiro de material de la excavación de las canchas y Perfilación del material de las canchas
No hay actividades del shut de basuras no han definido el detalle de la cimentacion

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

22.06.2023 Jueves Mañana lluvia Tarde:
Personal Contratista: Maestro, ayudantes(3), oficial, ayudante, cadenero
Personal Interventoria: sst(1), residente(1) y tecnico(1)

Powered by CamScanner

Cargue de material de excavación, perfilación del terreno del canchas del colegio

Nota: Se evidencia que realizan actividades de excavación para la estructura de la cancha, donde inicialmente habían hecho unos apiques se observa el recebo en buen estado inicialmente se le informó solo se iba extender carpeta asfaltica

No se realizo actividades del shut de basuras no han definido el detalle de la cimentación

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

23-06-2023 Viernes Mañana Soleado Tarde

Personal contratista: Maestro, ayudantes (3), inspector, operario retro excavadora y operario vibrocompactador

Personal Interventoria: SST(1), tecnico (1) y residente (1)

Actividades

Llega el vibrocompactador en el colegio

Demolición de vigas de cimentación para realizar la reparación

Acopio de escombro

Compactación de material granular de las canchas

Director interventoria Director obra

Powered by CamScanner

Residente interventoria Residente obra.

24-06-2023 Sabado . mañana (SOL).
Personal Contratista: oficial (2) ayudantes (3)
Operario retro (1) SST (1) inspector (1)
Interventoria: SST (1) Residente (1).
Actividades realizadas
* Compactacion de material Granular de las canchas.
* Se arranque el amarre de acero de 1/2 para vigas de cimentacion en el area del Shock

Director interventoria Director obra.

Residente Interventoria Residente obra

25-06-2023 Domingo
26-06-2023 lunes chima: mañana (nublado)
Personal Contratista: oficial (2) ayudantes (3)
Operario Retro excavadora (1) SST(1) inspector (1)
personal Interventoria: Residente (1) SST(1)
Actividades Realizadas
* Compactacion de material granular de las canchas
* Amarre de acero de vigas de Cimentacion 1/2 y 3/8 para Flejes

Director Interventoria Director obra

Residente Interventoria Residente obra

27-06-2023 Martes clima: mañana (soc)
Personal Contratista: oficial (2) ayudantes (3)
SST (1) inspector (1)
Interventoria: inspector (1) SST (1)
Actividades realizadas
* Amarre de acero 1/2 y 3/8 vigas de cimentacion area del shuck
* Extendida y compactacion y material Granular

Director interventoria Director obra

Residente Interventoria Residente obra

28-06-2023 Miercoles clima: mañana (soc)
Personal Contratista: oficial (2) ayudantes (3)
SST (1) inspector (1) Operario Retro (1)
Interventoria: Residente (1) inspector (1) SST (1)
Actividades Realizadas
* llega un viaje de material Granular.
* se continua con trabajos de extendida y Compactacion de material Granular
* Amarre de acero 1/2 y 3/8 para cimentacion del Shuck de baterias.
* Se realiza revision al amarre de acero _ vigas de cimentacion

Director interventoria Director obra

Residente interventoria Residente obra

Powered by CamScanner

29-06-2023 Jueves Clima: mañana (Nublado)
Personal contratista: oficial (1) ayudante (3) Maestro (1) operadores (2) Topografo (1) (1) SST
INTERVENTORIA: Residente (1) Inspector (1) SST
Actividades Realizadas

* Llega un Viaje de Material granular.
* Se continua con trabajos de extendida y compactación de material granular.
* Amarre de acero 1/2 y 3/8 para cimentación del shuck de basuras.
* Se realiza revisión al amarre de acero Vigas de cimentación

NOTA: Se suspenden Actividades por parte del área SST de interventoria, Actividades que se estan realizando con el Minicargador, ya que se evidencio que la maquina Bobcat que no esta aprobada por interventoria. ya que la aprobada es de referencia S175, Se solicita Retirar la maquina hasta enviar documentación correspondiente. Mabel Velasco - SST interventoria

Director Interventoria — Director obra.

Residente Interventoria — Residente obra.

30/06/2023 Viernes Clima: Nublado.
Personal Contratista: Oficial (1) Ayudantes (4) Maestro (1) Operador (2) Topografo (1) Inspector (1)
Interventoria: Residente (1) Inspector (1) SST (1)
Actividades Realizadas

* Se continua con compactación de material
* Encofrado para cimentacion
* Fundida de vigas de cimentacion para shut

Powered by CamScanner

Nota: * Teniendo en cuenta que se evidencio en el orca de recebo B-200 aparentemente en buen estado cuando se hicieron los apiques, se evidencio cuando retiro el contratista la capa de asfalto saturación de este recebo, por lo tanto, se solicita al contratista informe técnico donde se constate esta falla y las acciones a tomar

* Este contratista e interventoria se verifican areas teniendo en cuenta el ajuste al esquema de la cancha, asimismo se realizaran verificación de niveles manana en cuanto curan el cerramento, ya que se realizaran con hilo.

RES INTERV.

Insp. PVA

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR OBRA

01/06/2023 Sabado Clima Nublado

Personal Contratista: Oficial ( ) Ayudantes ( ) Maestro (1) Operador (1) Topo

Personal Interventoria: Residente (1) Inspector (1) SST (1)

Actividades Realizadas:

* Se continua con compactación de material en cancha primer capa
* Ingreso de material

Nota: No se realizo verificación de niveles con hilo dado que el cerramento no se ha curado como debia imformado el contratista, sin embargo se acuerda que el dia martes a primera hora se realizara este tema de niveles para que se pueda continuar con extendido y compactación de la segunda capa de material de relleno.

RES. INTERVENTORIA.

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR OBRA

Powered by CamScanner

02/06/2023 Domingo Día festivo
05/06/2023 Lunes Día festivo
01/07/2023 Martes Clima Mañana lluviosa
Personal Contratista: Oficial (2) Ayudantes (3) Maestro (1) Operador (2)
Topografia ( )
Personal Interventoria: Residente (1) Inspector (1) SST (1)
Actividades Realizadas.
* Se continua con compactación de material de cancha
* Inicio de traslado de cerramiento.

NOTA:
- Se solicita prueba de densidades al relleno, y asfalto de las canchas, la interventoria queda alerta a la programación de estas pruebas para la respectiva revisión y acompañamiento.
- Se solicita pruebas al concreto de la placa del shut en el momento que se funda.
- Se recomienda iniciar actividades en el área del orden bajo para que el asfalto quede compactado y se de cumplimiento a los tiempos establecidos.

Firma Interventoria — Residente obra

Direc. Interventoria — Direc. obra.

05/07/2023

Personal contratista: oficial ( ), Ayudantes ( ) Maestro ( ) operador (2) Topografia. (1)
Personal interventoria: Residente (1), Inspector (1) SST (1)
Actividades realizadas.
* se continua con traslado de cerramiento.
* se continua con instalacion y compactación de material en cancha, se solicita a contratista. pasar niveles con el finde realizar chequeos. constantes,
* se recomienda desencofrar vigas del shut, se evidencia fisuras en viga, se solicita reparar.

Powered by CamScanner

Res Interventoria

Res. Contratista. Ing. PyD

Direc. Interventoria

Direc. obra.

06/07/2023 personal obra: oficial (1), Ayudantes (3) Maestro (1) operador (2) Topografia (1)
personal interventona.: Residente (1), Inspector (1) SST(1)
Actividades.
* se continua con instalacion y compactación de material en cancha.
* se evidencia reparacion en viga de sobre y se inicia desencofrado de estas.
* se solicita a contratista proctor del material para tema de densidades.

Res Interventoria

Res Obra Ing. PyD

Direc. Interventoria

Direc. obra

07/07/23 personal obra: oficial (1) ayudantes (2) maestro (1) operador (2) Topografia (2)
personal Interventoria: Residente (1) Inspector (1) SST (1)
Actividades
* se continua con instalacion y compactacion de material en cancha.
* se perfila lateral de shot de basuras con barra
* se instala material de demolicion en shot

Powered by CamScanner

Nota • el material para relleno del shut es muy poco se le indica a contratista que no se autoriza relleno con material proveniente de excavación solo esta aprobado material proveniente de demolicion.

• contratista manifiesta a mas tardar el lunes se podria chequear niveles de estructura terminada en chorcha, todo dependiendo de condiciones climaticas.

• Se solicita a contratista fichas tecnicas de material instalado en cancha.

Res. Interventoria

Res. Inge. obra

08 Direc. Interventoria Direc. obra

08/07/23. personal obra: oficial (1) ayudantes (2) maestro (1) operador (2) Topografia (1)

Personal interventoria: Residente (2) inspector (1) sst (1)

Actividades

• No se realizan actividades en shut por falta de material.

• Se continua instalacion de material en cancha. se continua perfilado y compactacion de este mismo.

Nota: Se solicita a contratista respetar los procesos y ensayos pertinentes: en este orden se reitera solicitud de:

Powered by CamScanner

→ Entrega Actor.
→ chequeo de niveles a terminado.
→ Pruebas de densidades. (hasta corroborar densidades) no es posible iniciar con actividad de asfalto
Y para ello se solicita:
→ fichas tecnicas de asfalto y de diseño marsh. estas deben ser entregadas a la interventoria antes de programar actividad.

Res. Interventoria — Insp. HSA
Res. obra

Direc. Interventoria — Direc. obra.

10/07/23 personal obra: oficial (1) ayudante (2) maestro (1) operador (1) Topografia (0)
Personal interventoria: Residente (1) inspector. (1) SST (1)
Actividades.

* se continua con compactación de material en cancha, se solicita a contratista. chequeo de niveles y dependiendo de este chequeo la aprobación para posteriormente tomar densidades, se solicta respetar los procesos de ejecusion, no se realizara acompañamiento ni aprobación a desidades sin antes realizar chequeo de niveles.

* No se realizan actividades en shut, se le indica a contratista que debe realizar correccion de tuberia embebida en vigas,

Insp. HSA

Powered by CamScanner

11-07-23 Personal de Obra: (3) Ayudantes (1) Oficial (1) Operador.
(1) Insp. Obra. - (1) Insp. SST Obra.
Personal de Interventoría: (1) Insp Obra - (1) Insp. SST.
Clima: Nublado

Actividades:

- Se realiza subsanación a observaciones de interventoría de la tubería embebida en viga shut.
- Se realiza señalización de sumideros concha:
-

NOTA:

Se realiza solicitud a interventoría de intervención en los sumideros que se encuentan ubicados en el sendero peatonal que se intervendra. ya que la tubería que se encuenta en ellos no esta en buen estado y tampoco sabemos como se encuenta toda la tubería existente, lo que puede ocurrir es que en ela intervención que se le realizara al sendero se puede afectar.
Por otro lado si estos sumideros no son reemplazadas, se puede generar un colapso en la tubería a futuro y no funcionen adecuadamente.
- Se realiza solicitud vía telefónica a interventoría sobre esta problematica y no es aprobada la actividad, por lo tanto nosotros como contatistas no podemos garantizar el funcionamiento de los sumideros y si se genera algun inconveniente en esta área como filtraciones, ect, no sera responsabilidad nuestra.


Inval. PHA.

Nota: * Se evidencia correcto funcionamiento de sumideros se evidencian solo dos camparas en mal estado por ende se solicita realizar la excavación manual


* se evidencio toma de densidades, estas sin cumplir con el chequeo de niveles. y sin acompañamiento por parte de la

Powered by CamScanner

interventoria, motivo por el cual estas muestras no serán validas ni tenidas en cuenta por la interventoria, adicionalmente se recomienda seguir compactando el area de la cancha teniendo en cuenta que los resultados de estos no cumplen con lo solicitado. Se solicita a contratista, realizar chequeo de niveles y posteriormente si estos cumplen, programar toma de densidades, las cuales deben contar con el acompañamiento de la interventoria



Res Interventoria



Res obra

Direc. Interventoria

Direc. obra

12-01-23 Personal obra: oficial (1) ayudantes (3) maestro (1) operarios (0) Topografia (1)
personal interventoria: Residente, (1), inspector (1) SST

Actividades

* se informa a contratista que se realiza aprobación de instalación adicional en cancha costado norte en zona verde: Instalación de bordillo solo en esta area.

* se realizan aforos en cancha para verificación de conformación de estructura, se realiza verificación y se evidencia que cumple con diseño.

* Topografia entrega concepto (informe tecnico

Powered by CamScanner

Entre Nubes Sur Oriental Sede A

COLEGIO

ENTRE NUBES SUR

ORIENTAL SEDA A.

CONTRATO DE OBRA

Nº CO1PCNTR 4077644

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nº CO1PCENTR 4146220

GRUPO Nº 7

Escaneado con CamScanner

09-06-23 Clima nublado, Personal en obra 4 2 Oficiales y 2 Ayudantes, personal se Encuentra en demolición de placa contra piso y Acopio de Material RCD. Sin Mas Actividades Al Momento. Se Recomienda el Retiro de Escombros, orden y Aseo En General.

Residente Interventoria

13-06-23 Clima Soleado, Personal En obra 2. Un oficial y un Ayudante se Encuentran En Actividades de demolición Borde Placa Se Recomienda Al contratista El Retiro De Material RCD. tambien se Recomienda orden y Aseo En General.

Residente Interventoria

14-06-23 Clima Nublado, Personal En obra 3 2 Oficiales y un Ayudante, se Encuentran En demolición de Borde Placa costado sur Se Recomienda Al contratista el Retiro de Material Rcd y Mantener orden y Aseo En General. Por otro lado se recomienda el cambiar el trano completo de tuberia que se encontro al costado sur, ya que tiene tramos en distintos tipos de tuberia, es mejor dejarlo del tipo de tuberia correspondiente. En cuanto a la demolición de placa de concreto de borde de cancha al costado sur, se debe garantizar la seguridad del personal asegurando el terreno para evitar el derrumbe, se aclara que es el terreno de relleno entre placa de borde y tanque de agua subterraneo.

Residente Interventoria

15-06-23 Personal en obra 1 oficial y 1 ayudante clima nublado Se encuentran realizando acopio de material de demolicion de placa de borde en concreto vaciada al costado sur, quedando pendiente demoler su parte inferior, siempre y cuando se garantice hincar o asegurar el terreno entre placa de borde y tanque subterraneo de agua.

Residente Interventoria

16-06-23 Clima soleado, Personal En obra 3. 2 oficiales un Ayudante, no se Evidencia Actividades Al Momento del Recorrido de Interventoria, Contratista informa que estan A la Espera de Materiales para continuar con Actividades. Se Recomienda el Retiro De Material RCD. Como también se Recomienda la Reparación De tuberia Agua Potable la cual se Encontró Dañada el dia de hoy Al llegar los Arribadores ya se Encontraba Rota Es lo que informa el Personal de Obra. Se Recomienda continuar en Actividades Programadas A la Fecha.

Residente Interventoria

20-06-23 Clima Soleado, Personal En obra 2 Un oficial y un Ayudante se Encuentran en Demolicion de Borde placa. Se Recomienda Al contratista la Reparación de tuberia Agua Potable lo mas pronto Posible ya que Al dia de hoy sigue el Desperdicio de Agua

Escaneado con CamScanner

Por la fractura de tubería de una Pulgada.
Se Solicita la Reparación nuevamente lo
más pronto.
Mantener orden y Aseo En General.

Residente Interventoría

21-06-23 Clima Nublado, Personal En Obra 2
un oficial y un Ayudante se Encuentran
En demolición de Borde placa.
Se Recomienda nuevamente la Reparación
de tubería Afectada por la Demolición y
Excavación, la cual lleva más de 6 días
desperdiciando el Agua Potable.
Se Recomienda también el Retiro de Rcd en
su totalidad, Mantener orden y Aseo.

Residente Interventoría

22-06-23 Personal en obra 1 oficial, 1 ayudante
Se acuerda realizar cimiento ciclopeo de
0,50 m de ancho por 1.00 metro de alto.

Residente Interventoría

23-06-23 Clima Soleado, Personal En Obra 3.
Un oficial y 2 Ayudantes.
Se Encuentran Realizando Actividades de.
Retiro de piedra y nivelación En Borde placa.
Se Recomienda el Retiro en su totalidad de Material
de Excavación para liberar zonas A Ejecutar.
También se Recomienda Orden y Aseo En
General.

Residente Interventoría

26-06-23 Clima Soleado, Personal En obra 6
2 oficiales y Ayudantes, Personal se Encuentra
En Actividades de demolición Muro Gavión
Excavación para Dados Malla contra impacto
Vaciado de Material hacia el interior
Se recomienda Orden y Aseo En General.

Residente Interventoría

27-06-23 Clima Soleado, Personal En obra 7
2 oficiales 5 Ayudantes, Al Momento NO
Se Evidencia Actividades En Este Frente
Personal informa que Están A la Espera
de Materiales y Equipo de obra para
Continuar con Actividades.
Se Recomienda Al contratista el Retiro de
Material Rcd ya que no hay Espacio
en el Frente de obra Por tanto Material Rcd
Acopiado, también se Recomienda continuar
con las Actividades programadas A la Fecha
para que no se Vea Afectada la programación
de Obra Mas Adelante.

Ing. Civil

En recorrido por el área de Interventoría SST se evidencia que
no se están diligenciando los permisos de trabajo, ATS &
inspecciones preoperacionales, se recomienda diligenciar
la documentación antes de iniciar cualquier tipo de
tarea o actividad en obra, esto con el fin de identificar
y evaluar los riesgos que puedan dar con la materiali-
zación de un accidente de trabajo o enfermedad laboral
Interventoría SST
Nubia Isabel Cruz Calderón

Ing. Civil

Residente Interventoría

28-06-23 Personal en obra 2 oficiales & ayudantes
Se realizo acopio de material de excavación,
no se identifica ejecución de más actividades,
se debe sacar material para poder tener
espacio para realizar cimiento ciclopeo. Se
deben mejorar las ejecuciones en tiempo de
las actividades, Se recuerda que el

Escaneado con CamScanner

frente de obra tiene retraso según la programación, como se ha evidenciado en recorridos y por este medio hubo días que no se ejecutaron actividades y/o que la productividad no ha sido efectiva en tiempo de ejecución.

Residente Interventoria

29-06-23 Dia Soleado, Personal En obra, 5 2 OFICIALES 3 Ayudantes, Se Encuentran En Actividades de Traslado de Material Mezcla de concreto Para Solado de limpieza se Recomienda, el Retiro de Escombros el cual se Evidencia En el Andén. ASEO y limpieza En General.

Residente Interventoria

30-06-23 Clima Nublado, Personal En obra 5 2 OFICIALES 3 Ayudantes, el DÍA de hoy NO se Evidencia Actividades, Personal informan que les Falta insumos Para continuar con las Actividades programadas. Se Recomienda Continuar con las Actividades Programadas Para que NO se vea Afectada la programación General del Frente de obra. tambien se Recomienda continuar con el Retiro de Material RCD para liberar ESCombros

Residente Interventoria

NOTA: SE SUGIERE COORDINACIÓN DE INTERVENTORIA, YA QUE ESTAS ACTIVIDADES SE RELACIONAN CON EL DE ADMINISTRAR LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PUNTAL CICLOPEO.

04-07-23 PERSONAL DE OBRA: 3 OFICIALES - 3 AYUDANTES - 1 INSP. OBRA.
CLIMA: LLUVIAS MODERADAS.
ACTIVIDADES:
- Se continuan con actividades de fundido muro ciclopeo

Residente Interventoria

04-07-23 PERSONAL DE OBRA: 3 OFICIALES - 3 AYUDANTS - 1 INSP. OBRA.
CLIMA: LLUVIAS MODERADAS.
ACTIVIDADES:
- Se continuan con actividades de fundido muro ciclopeo.

Residente Interventoria

05-07-23 Clima Soleado, Personal En obra 5 2 OFICIALES, 3 Ayudantes. En el Frente de obra se Encuentran En construcción de Muro Gavión, YA se Evidencia Gran cantidad de Avance de obra hasta Este dia. el dia de hoy llega Material Piedra Rajón para Continuar con Muro Gavión En su Construcción. Se Recomienda el Retiro de Material RCD del Frente de obra.

Residente Interventoria

06-07-23 Clima Soleado Personal En obra 6. 2 OFICIALES 4 Ayudantes, Personal se Encuentran En Construcción de Ciclopeo hasta el Momento sin Ninguna otra Actividad Se Recomienda el Retiro de Material RCD el cual se Encuentra Acopiado Sobre la Losa del Tanque lleva mas de 6 semanas. el Cual NO Deberia Estar Recibiendo todo Ese Peso.

Residente Interventoria

Escaneado con CamScanner

07-07-23 Clima Soleado, Personal En obra 6
2 Oficiales y 4 Ayudantes, personal se
Encuentra en Traslado de Material RCD
hacia Volqueta Para el Retiro del Mismo
Al Momento NO se Evidencia Ninguna otra
Actividad En el Frente de obra. 10 AM.
Se Recomienda Continuar con Actividades
programadas Para que NO se Vea Afectada
las Fechas de Entrega del Frente de obra.
Tambien se Recomienda Mantener el
Orden y Aseo En General.

Residente Interventoria

10-07-23 Clima Nublado, Personal En obra 6
2 Oficiales y 4 Ayudantes, Personal se
Encuentra En Figurado e instalación de Acero
Fundida de Viga Para Red contra incendio.
Se Recomienda Al contratista el Retiro
De Material RCD el cual se Encuentra
haciendo Peso En la tapa del Tanque
Retirar todo el Escombro en su totalidad de
la obra, continuar con Actividades
Programadas A la Fecha para que no
se Vea Afectada la Programación General
De la Entrega.

Residente Interventoria

11-07-23 Clima Nublado, Personal En obra 6.
se Encuentran en Manejo y Figurado de
Acero Para Viga Sobre ciclopeo.
Se Recomienda el Retiro de Material RCD
que Este haciendo peso A la tapa del
Tanque, Orden y Aseo En General.

12-07-23 Clima Soleado, Personal En obra 6
2 oficiales 4 Ayudantes, Personal se
Encuentra en Actividades de Encofrado
Para Viga Sobre Ciclopeo, Continuan con
Excavación Manual de Recebo.
Se Recomienda el Retiro En su totalidad de
Material de Excavación Acopiado en sitio.
Mantener orden y Aseo En General.

Residente Interventoria

13-07-23 Clima Soleado, Personal en obra 6.
2 oficiales y 4 Ayudantes, Personal
Se Encuentra En Encofrado de Viga.
Sin mas Actividad Al momento, se Encuentran
A la espera de Material Para Fundida
de Viga.
Personal Continua con Excavación de
Recebo Costado oriental.
Se Recomienda Mantener orden y Aseo
Retiro de Material RCD.

Residente Interventoria

14-07-23 Clima Nuvioso, personal en obra 6
2 Oficiales y 4 Ayudantes, Personal se
Encuentra En Actividades de Fundida de
Viga 40x30 cm. Sobre ciclopeo, se Evidencia
Amarre de Acero Para bolillas y Amarre de Acero
Para columnetas. Tambien se Evidencia Cerramiento
Completo En Frente de obra. con Polisombra.
Se Recomienda el Retiro de Material RCD.
Para habilitar Espacios y Zonas A trabajar.
Mantener orden y Aseo En General.

Residente Interventoria

Escaneado con CamScanner

17-07-23 Clima Lluvioso, Personal En Obra 5
2 Oficiales 3 Ayudantes, NO se Evidencia Actividades
Personal Informa que se Encuentran A la
Espera que llegue Materiales, se Recomienda el
Retiro de Material Rco En su Totalidad Para
liberar Espacio para la construcción de Placa.

Residente Interventoria

18-07-23 Clima Lluvioso, Personal En obra 5
2 oficiales y 3 Ayudantes, Al Momento del
Recorrido de interventoría NO se Evidencia
Actividades de Obra, personal informa que
NO ha llegado Material, en horas de la
tarde llega Volqueta para Retiro de Material Rco

Residente Interventoria

19-07-23 Clima con Fuertes lluvias, personal En obra 5
personal informa que ya llegó Material para
Rondide de placa sobre Entrada Al Tanque
pero NO se Evidencia Actividades por Fuertes
lluvias Al Momento de inspección de interventoria
10:30 Am.
Se Recomienda por Parte de Interventoria
el Retiro de Material Rco En su Totalidad
de la obra para liberar Espacios y continuar
con Actividades de Construcción de Placa
Contra Piso.

Residente Interventoria

21-07-23 Clima lluvioso, personal En obra 6.
NO Se Evidencia Actividad por lluvias y
Falta de Materiales En Sitio. Se Recomienda
Continuar con Actividad para que NO se vea
Afectada la Programación de Entrega.

Residente Interventoria

22-07-23 Clima Lluvioso, Personal En obra 6.
No se Evidencia Actividades, Por Falta
de Materiales En Sitio de Obra.
Se Recomienda Al contratista Avanzar
con Actividades Programadas
para que No se vea Afectada la Programa-
ción de Entrega.

Residente Interventoria

24-07-23 Clima Soleado Durante la Mañana.
personal en obra 6, 2 Oficiales y 4 Ayudante
se Evidencia que llega Material de Ladrillo
Para construcción de Muro, Tambien se
Evidencia Excavación de Recebo costado Norte
del tanque, se Recomienda Mantener Orden
y Aseo En General

Residente Interventoria

25-07-23 Clima Soleado, Personal En obra 6.
2 Oficiales y 4 Ayudantes, personal se Encuentra En
Actividades de construcción de Muro En Mampostería
Tambien se Evidencia personal Realizando Excavación
de Recebo.
Se Recomienda Mantener orden y Aseo En General

Residente Interventoria

26-07-23 Clima Soleado, Personal En obra 7
2 Oficiales y 5 Ayudantes, personal se
Encuentra En construcción de Muro En
Mampostería para instalación de Reja Existente.
Continuan con Excavación y manual de
Recebo y Perfilación de Excavación.
Se Recomienda Mantener orden y Aseo General.

Escaneado con CamScanner

COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B

BITACORA

*CONTRATO DE OBRA: Nº COL.PCCNTR.4077644
-CONTRATISTA: PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
-OBJETO "Adelantar obras de adecuación y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de co cdores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender las requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo Grupo No. 7"

*CONTRATO DE INTERVENTORIA: Nº COL.PCCNTR.41462
-CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
-OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecuci de las obras de adecuación, mejoramient y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de corredores escolares de los colegios distritales y la ejecución obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura e los colegios distritales y sede administ tivas con el fin de atender los requerimi y necesidades en terminos de infraestruc (grupo No 7)"

Powered by CamScanner

13-06-23 Personal 1 Oficial, 3 oyudantes
Se inician labores el día 13 de Junio, se inicia con el desmonte del tapete y papel de juegos, se inicia la demolición de la placa maciza

Residente Interventoria

14-06-23 Personal 1 Oficial, 2 oyudantes
Continua la demolición de placa maciza, se identifica una segunda placa bajo la placa inicial, se determina que es necesario demoler esta segunda placa, para garantizar estabilidad de la nueva estructura del shut de basuras y de la nueva placa

Residente Interventoria

15-06-23 Personal 1 Oficial, 3 oyudantes
Continua la demolición de la placa maciza, en la ubicación del nuevo shut se encuentra una columna y muro que interviene con la posición del shut, se realiza apique y se evidencia que no son en concreto

Residente interventoria

16 06 23 Personal 1 Oficial, 1 oyudante
Continua la demolición de la placa maciza, se realiza acopio de escombros

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

4

17-06-23	Personal: 1 Oficial, 1 ayudante Continua la demolición de placa maciza, al avanzar con la demolición se encontró humedad constante proveniente del muro ubicado en la parte posterior de los baños, se debe realizar apique para determinar Residente Interventoria
20-06-23	Personal: 1 Oficial, 2 ayudantes Clima soleado Continua la demolición de placa maciza, se realiza retiro de escombros en volqueta. Residente Interventoria
21-06-23	Personal: 1 Oficial, 2 ayudantes. Clima soleado Continua la demolición de placa maciza en la zona de juegos, se encuentra una filtración de aguas proveniente del muro aledaño, a los baños. se realizará seguimiento para determinar el origen Residente Interventoria
22-06-23	Personal en obra 1 oficial, 2 ayudantes. Clima soleado. Se realiza apique en muro aledaño al baño para determinar el origen de realiza excavación manual en la mini concha Residente Interventoria

Powered by CamScanner

23-06-23 Personal en obra: 3 ayudantes
Clima soleado
Se realiza retiro de escombros en volqueta, excavación manual en miniconcha, se encuentra segunda placa en la zona del pasillo, continua filtración de agua en muro colindante a baños

Residente Interventoria

24-06-23 Personal en obra: 3 ayudantes
Clima soleado
Se determina demoler la segunda placa encontrada en la zona del pasillo, se realiza demolición de placa maciza, al avanzar esta actividad se encuentra fallo en el terreno por humedad, se determina construir filtro para dar manejo a la filtración de agua

Residente Interventoria

26-06-23 Personal: 3 ayudantes
Clima soleado
Se realiza excavación manual para construcción de filtro, excavación manual en área de miniconcha

Residente Interventoria

27-06-23 Personal en obra: 3 ayudantes
clima soleado
Excavación manual para filtro y en área de miniconcha.

Residente Interventoria

28-06-23 Personal 2 oficiales 2 ayudantes
Clima soleado
se realiza mejoramiento de terreno en zona del fallo encontrado, se utiliza tajón para relleno, instalación de tubería sanitaria para sifón en la minicancha, inicia la construcción de caja de inspección

Residente Interventoria

29-06-23 Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes
Clima soleado
se realiza relleno con base granular y se compacta con rana en capas de 0.10m, instalación de geotextil y relleno con granilla para filtro.

Residente Interventoria

30-06-23 Personal en obra: 2 ayudantes, 3 oficiales
Clima soleado
se realiza demolición de muro aledaño a los baños ya que se encuentra en riesgo de desplome, se identifican filtraciones provenientes de bajantes y sifones, continua filtración proveniente de los baños

Residente interventoria

01/07/23 Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes
Clima soleado
se retira material instalado para el filtro, continuan filtraciones provenientes de la zona de baños, aplicación de manto impermeabilizado

a la caja de inspección.

Residente Interventoria

04/07/23 Personal en obra, 2 oficiales, 3 ayudantes
Clima soleado
Continuan las filtraciones de agua provenientes de los bordes, figuración de vigas para viga de cimentación

Se suspenden actividades en la zona de mampuestos a la espera de nueva directriz respecto a las filtraciones de agua que comprometen la estabilidad del terreno.
No se adelantan actividades en cubierta por condiciones climáticas.

Residente Interventoria

05/07/23 No se realizan actividades, a la espera de confirmación para intervenir bordes y así atender las filtraciones existentes. Sin embargo se pueden realizar actividades de cubierta y/o cerramiento.


Residente Interventoria

06/07/23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en la obra.

Residente Interventoria


Powered by CamScanner

07-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en la obra.



Residente Interventoria

08-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en la obra.




Residente Interventoria

10-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en obra.



Residente Interventoria

11-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en obra.




Residente interventoria

12-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en obra.



Residente interventoria

13-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra Personal en obra.



Residente Interventoria

Powered by CamScanner

COLEGIO JOSE FELIX
RESTREPO
SEDE C

CONTRATO DE OBRA:

N° CO1PCNTR
4077644

CONTRATO DE INTERVENTORIA


N° CO1PCENTR
4146220

GRUPO 7

Powered by CamScanner

	volqueta hasta el acopio ubicado detras de la concha, y al salir esta pompió la tapa de la acometida, de aguas residuales, esta debe ser separada inmediatamente, ya que, se encuentra en el andén y presenta riesgo de caída para los peatones. Residente Interventoria Insp. PyA
10-06-23	Personal en obra: 2 oficiales, 4 ayudantes, Clima soleado Aplicación de anticorrosivo en correas para estructura de cubierta, recolección de escombros de tejas de asbesto cemento en lonas, fundición de tapa en concreto para la caja de aguas residuales. Residente interventoria Insp PyA
13-06-23	Personal en obra: 1 ayudante Clima soleado Se realiza recolección de escombros de tejas de asbesto cemento por parte de empresa especializada en la disposición de este tipo de residuos, aplicación de anticorrosivo en correas para estructura de cubierta, aseo en la zona de acopio Residente Interventoria Insp PyA
14-06-23	Personal en dara 1 oficia y 1 ayudante, 2 oficiales de estructura metalica. Clima nublado Se encuentra que el muro y la viga de amarre en aula No 7, no tiene la sección adecuada para resistir el peso de la estructura metálica de cubierta propuesto, esto sucede en todos sus muros perimetrales

Powered by CamScanner



Vigas en concreto en esta aula si los Perfiles se apoyan a nivel de viga existente, ya que su sección si es mayor.

Se propone realizar columnas de Piso a nivel de estructura cubierta.

Además se encuentran en demolición de remate lineal de cubierta de muros (cuchillas) para poder instalar la nueva estructura de cubierta, tambien se encuentran en corte de perfileria metalica.

Residente Interventoria

Insp. Profesionales As.

15-06-2023 Personal: 2 Oficiales, 2 ayudantes
Clima: nublado
Instalación de anclajes y pletinas para estructura de cubierta en el salón No. 8, montaje de correa metálica para estructura de cubierta, recolección de escombros en bolsas, se trasladaron los sanitarios desmontados hasta el acopio, aseo general. Residente Interventoria

16-06-23	Personal: 2 oficiales, 2 ayudantes Clima Soleado Instalación de platinas para estructura metálica de cubierta, instalación de correas metálicas para estructura de cubierta. Residente Interventoría INSP. PYA
17-06-23	Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes Clima lluvioso Llegada de recebo para relleno en los baños, empacado de recebo en lonas no se realizan actividades de cubierta debido a la lluvia. Residente Interventoría INSP. PYA
20-06-23	Personal: 2 oficiales, 1 ayudante Clima nublado Corte y soldadura de perfiles metalicos para estructura de cubierta, instalación de correas metalicas para estructura de cubierta, se realizó apique en placa para verificar el espesor y se determino que es necesaria la fundición de 3 dados en concreto para soportar las columnas en perfil metalico, estos dados seran de la siguiente dimensión: .30 x .30 x .25 Residente Interventoría INSP. PYA
21-06-23	Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes Clima Soleado Montaje y soldadura de correas metalicas para estructura

Powered by CamScanner

de cobierta, demolicion de acobado de piso en el aula No. 7, excavacion manual en el aula #7, trasiego de recebo desde el acopio hasta los baños, descargue de material enchape para muros y pisos de baños, instalacion de acero de refuerzo para dados en el aula #.7

Residente Interventoria

INSB-PAR

22-06-23 Personal: 3 Oficiales, 3 ayudantes
Clima Lluvioso
Instalación de acero de refuerzo para dados en concreto, relleno y compactación de recebo en los baños, fundición de dados en concreto, se suspenden actividades de soldadura debido al mal clima, se evidencia retraso en obra de acuerdo al avance programado, se debe mejorar la productividad de la ejecución de las actividades.

Residente Interventoria.

INSB-PAR

23-06-23 Personal: 2 Oficiales, 3 ayudantes.
Clima Soleado
Continua la instalación de estructura metálica para cubierta en el salón No. 8, relleno y compactación con recebo en baños, descargue de material, arena amarilla. Se le recuerda al contratista que no se pueden realizar trabajos de soldadura si el clima no se encuentra apto para esta actividad, demolicion de encerrado de Muros en el aula No. 7, trasiego de recebo

desde el acopio hasta los baños

Residente interventoria

24-06-23 Personal: 3 oficiales, 5 ayudantes
Clima soleado
Llegada de teja ecoroof, se realiza el descargue de la teja y se acopia sobre la concha, instalación de estructura metálica para cubierta en el salón No. 8
Se recomienda diligenciar y firmar los formatos de trabajo en alturas y permisos de trabajo en caliente antes de iniciar cualquier actividad que implique la tarea de alturas.

Residente Interventoría

26-06-23 Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Continuan las actividades de corte, instalación y soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta en salones No. 8 y No. 7, recolección de escombros en la huerta, relleno y compactación de recebo en los baños.

Residente Interventoría

27-06-23 Personal: 3 oficiales, 1 ayudante
Clima soleado
Pañetado de muros en baños, instalación de perfiles metálicos para estructura de cubierta.

Residente Interventoría

28-06-23 Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes.
Clima soleado
Continuan las actividades de corte instalacion y soldadura de perfiles metalicos para cubierta en los salones No. 8 y No. 7, pañetado de muros en baños

Residente Interventoria

29-06-22 Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes.
Clima nublado
Continuan las actividades de corte, instalación y soldadura de perfiles metalicos para cubierta de los salones No.8 y No.7.
Para adelantar actividades de pintura en la estructura se acordó realizar prueba de tinta en el salón No. 8 con la condición de que se realizaran pruebas de tinta tambien en los salones No.7 y No.9. Se realiza prueba de tinta en el salón No 8 y se aprueba el color de la estructura sobre la muestra presentada.
Se inicia demolición de acabados en muros de baños en el salón No. 7.

Residente Interventoria

30-06-23 Personal: 2 oficiales, 1 ayudante
Clima nublado
Continuan las actividades de corte, instalación y soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta en el salón No. 7, picado de

muros en los baños, descongue de cemento.

Residente Interventoria

Ings. Pro.

01-07-23 Personal: 1, oficial, 1 ayudante
Clima: soleado
No se realizan actividades de cubierta, el contratista trasladó al personal a otro frente de obra, se recomienda el orden y aseo en el área de trabajo de soldadura, aplicación de pañete en los muros de baños

Residente Interventoria

Ings. Pro.

04-07-23 Personal: 3 oficiales, 1 ayudante
Clima soleado
Se realiza instalación de tubería hidrosanitaria en los baños, soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta, se debe realizar prueba de estanquiedad en tubería instalada en los baños.

Residente Interventoria

Ings. Pro.

05-07-23 Personal: 3, oficiales, 1 ayudante
Clima nublado
Se realizan actividades de soldadura en la estructura de la cubierta, relleno con yeso en los baños, se presenta corto circuito en la red eléctrica por lo que se detienen temporalmente las labores de soldadura

→ en la estructura de cubierta.

Residente Interventoria

06-07-23 Personal: 3 oficiales, 1 ayudante
Se inicia la aplicación de pintura en la estructura de la cubierta sobre el eje No. 8, la actividad de relleno con recebo en bahías se encuentra detenida a la espera de prueba de estanqueidad.




Residente Interventoria

07-07-23 Personal: 3 oficiales, 1 ayudante
Se realiza corte y soldadura de perfil metálico para el volado de la cubierta en la parte trasera de la cubierta en soleras N° 8 y 7, se le pide al contratista mover los materiales acopiados sobre la cancha, en vista de que el lunes 10 de Julio reinician clases en el plantel educativo y no puede haber material de obra en espacios no designados para acopio.

Residente Interventoria

08-07-23 Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes
Clima nublado
Aplicación de pintura anulte a estructura metálica para cubierta, barrido de material y teja hasta el acopio.

Residente Interventoria

10-07-23	Personal en obra: 3 oficiales. Clima Soleado Continua la actividad de aplicación de pintura esmalte en estructura metálica para cubierta.  Residente Interventoria pvs
11-07-23	Personal en obra: 3 oficiales Clima Soleado Continua la actividad de aplicación de esmalte en estructura metálica para cubierta, las actividades en el baño se encuentran detenidas porque no se ha realizado prueba de estanquidad en la tubería sanitaria  Residente Interventoria pvs.
12-07-23	Personal en obra: 6 oficiales Clima: Soleado Inicia la instalación de cubierta en el aula No. 8, en el aula No. 7 se observa que el piso está manchado con esmalte para estructura, este debe ser limpiado, en el aula No. 8 se observan 2 tejas instaladas con hundimiento, debe ser corregido  Residente Interventoria pvs
13-07-23	Personal en obra: 4 oficiales, 3 ayudantes Clima soleado. Instalación de cubierta en aulas No. 8 y No. 7, se realiza traslado de mobiliario desde el aula No. 7 al aula No. 7, descargue de material mixto para concreto y se realiza prueba de

Powered by CamScanner

estanqueidad en baños, se evidencian filtraciones, se debe corregir y repetir pruebas.

Residente Interventoria

14-07-23 Personal en obra: 3 oficiales, 3 ayudantes
Clima soleado
Corte y soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta, desmonte de aparatos sanitarios, en baños de aula No. 7, se repite prueba de estanqueidad en baños.

Residente Interventoria

15-07-23 Personal en obra 4 oficiales, 3 ayudantes.
Clima soleado
Se verifica prueba de estanqueidad, no se observa variaciones en el nivel del agua, infiltración de tubería para red de agua, perforado de muros en aula No. 7

Residente Interventoria

17-07-23 Personal en obra: 8 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Se, ocurre aplica pañete impermeabilizado en la zona baja del muro externo de los baños, aplicación de pañete en muros de bodega aula No.7, aplicación de anticorrosivo a perfiles metálicos.

Residente Interventoria

COLEGIO JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ SEDE B

BITACORA

*CONTRATO DE OBRA: Nº COL.PCCNTR.4077644
-CONTRATISTA: PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
-OBJETO "Adelantar obras de adecuación y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de co cdores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender las requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo Grupo No. 7"

*CONTRATO DE INTERVENTORIA: Nº COL.PCCNTR.41462
-CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
-OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecuci de las obras de adecuación, mejoramient y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de corredores escolares de los colegios distritales y la ejecución obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura e los colegios distritales y sede administ tivas con el fin de atender los requerimi y necesidades en terminos de infraestruc (grupo No 7)"

Powered by CamScanner

13-06-23 Personal 1 Oficial, 3 oyudantes
Se inician labores el día 13 de Junio, se inicia con el desmonte del tapete y papel de juegos, se inicia la demolición de la placa maciza

Residente Interventoria

14-06-23 Personal 1 Oficial, 2 oyudantes
Continua la demolición de placa maciza, se identifica una segunda placa bajo la placa inicial, se determina que es necesario demoler esta segunda placa, para garantizar estabilidad de la nueva estructura del shut de basuras y de la nueva placa

Residente Interventoria

15-06-23 Personal 1 Oficial, 3 oyudantes
Continua la demolición de la placa maciza, en la ubicación del nuevo shut se encuentra una columna y muro que interviene con la posición del shut, se realiza apique y se evidencia que no son en concreto

Residente interventoria

16 06 23 Personal 1 Oficial, 1 oyudante
Continua la demolición de la placa maciza, se realiza acopio de escombros

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

4

17-06-23	Personal: 1 Oficial, 1 ayudante Continua la demolición de placa maciza, al avanzar con la demolición se encontró humedad constante proveniente del muro ubicado en la parte posterior de los baños, se debe realizar apique para determinar Residente Interventoria
20-06-23	Personal: 1 Oficial, 2 ayudantes Clima soleado Continua la demolición de placa maciza, se realiza retiro de escombros en volqueta. Residente Interventoria
21-06-23	Personal: 1 Oficial, 2 ayudantes. Clima soleado Continua la demolición de placa maciza en la zona de juegos, se encuentra una filtración de aguas proveniente del muro aledaño, a los baños. se realizará seguimiento para determinar el origen Residente Interventoria
22-06-23	Personal en obra 1 oficial, 2 ayudantes. Clima soleado. Se realiza apique en muro aledaño al baño para determinar el origen de realiza excavación manual en la mini concha Residente Interventoria

Powered by CamScanner

23-06-23 Personal en obra: 3 ayudantes
Clima soleado
Se realiza retiro de escombros en volqueta, excavación manual en miniconcha, se encuentra segunda placa en la zona del pasillo, continua filtración de agua en muro colindante a baños

Residente Interventoria

24-06-23 Personal en obra: 3 ayudantes
Clima soleado
Se determina demoler la segunda placa encontrada en la zona del pasillo, se realiza demolición de placa maciza, al avanzar esta actividad se encuentra fallo en el terreno por humedad, se determina construir filtro para dar manejo a la filtración de agua

Residente Interventoria

26-06-23 Personal: 3 ayudantes
Clima soleado
Se realiza excavación manual para construcción de filtro, excavación manual en área de miniconcha

Residente Interventoria

27-06-23 Personal en obra: 3 ayudantes
clima soleado
Excavación manual para filtro y en área de miniconcha.

Residente Interventoria

28-06-23 Personal 2 oficiales 2 ayudantes
Clima soleado
se realiza mejoramiento de terreno en zona del fallo encontrado, se utiliza tajón para relleno, instalación de tubería sanitaria para sifón en la minicancha, inicia la construcción de caja de inspección

Residente Interventoria

29-06-23 Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes
Clima soleado
se realiza relleno con base granular y se compacta con rana en capas de 0.10m, instalación de geotextil y relleno con granilla para filtro.

Residente Interventoria

30-06-23 Personal en obra: 2 ayudantes, 3 oficiales
Clima soleado
se realiza demolición de muro aledaño a los baños ya que se encuentra en riesgo de desplome, se identifican filtraciones provenientes de bajantes y sifones, continua filtración proveniente de los baños

Residente interventoria

01/07/23 Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes
Clima soleado
se retira material instalado para el filtro, continuan filtraciones provenientes de la zona de baños, aplicación de manto impermeabilizado

a la caja de inspección.

Residente Interventoria

04/07/23 Personal en obra, 2 oficiales, 3 ayudantes
Clima soleado
Continuan las filtraciones de agua provenientes de los bordes, figuración de vigas para viga de cimentación

Se suspenden actividades en la zona de mampuestos a la espera de nueva directriz respecto a las filtraciones de agua que comprometen la estabilidad del terreno.
No se adelantan actividades en cubierta por condiciones climáticas.

Residente Interventoria

05/07/23 No se realizan actividades, a la espera de confirmación para intervenir bordes y así atender las filtraciones existentes. Sin embargo se pueden realizar actividades de cubierta y/o cerramiento.


Residente Interventoria

06/07/23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en la obra.

Residente Interventoria


Powered by CamScanner

07-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en la obra.



Residente Interventoria

08-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en la obra.




Residente Interventoria

10-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en obra.



Residente Interventoria

11-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en obra.




Residente interventoria

12-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra personal en obra.



Residente interventoria

13-07-23 No se realizan actividades, no se encuentra Personal en obra.



Residente Interventoria

Powered by CamScanner

COLEGIO JOSE FELIX
RESTREPO
SEDE C

CONTRATO DE OBRA:

N° CO1PCNTR
4077644

CONTRATO DE INTERVENTORIA


N° CO1PCENTR
4146220

GRUPO 7

Powered by CamScanner

	volqueta hasta el acopio ubicado detras de la concha, y al salir esta pompió la tapa de la acometida, de aguas residuales, esta debe ser separada inmediatamente, ya que, se encuentra en el andén y presenta riesgo de caída para los peatones. Residente Interventoria Insp. PyA
10-06-23	Personal en obra: 2 oficiales, 4 ayudantes, Clima soleado Aplicación de anticorrosivo en correas para estructura de cubierta, recolección de escombros de tejas de asbesto cemento en lonas, fundición de tapa en concreto para la caja de aguas residuales. Residente interventoria Insp PyA
13-06-23	Personal en obra: 1 ayudante Clima soleado Se realiza recolección de escombros de tejas de asbesto cemento por parte de empresa especializada en la disposición de este tipo de residuos, aplicación de anticorrosivo en correas para estructura de cubierta, aseo en la zona de acopio Residente Interventoria Insp PyA
14-06-23	Personal en dara 1 oficia y 1 ayudante, 2 oficiales de estructura metalica. Clima nublado Se encuentra que el muro y la viga de amarre en aula No 7, no tiene la sección adecuada para resistir el peso de la estructura metálica de cubierta propuesto, esto sucede en todos sus muros perimetrales

Powered by CamScanner



Vigas en concreto en esta aula si los Perfiles se apoyan a nivel de viga existente, ya que su sección si es mayor.

Se propone realizar columnas de Piso a nivel de estructura cubierta.

Además se encuentran en demolición de remate lineal de cubierta de muros (cuchillas) para poder instalar la nueva estructura de cubierta, tambien se encuentran en corte de perfileria metalica.

Residente Interventoria

Insp. Profesionales As.

15-06-2023 Personal: 2 Oficiales, 2 ayudantes
Clima: nublado
Instalación de anclajes y pletinas para estructura de cubierta en el salón No. 8, montaje de correa metálica para estructura de cubierta, recolección de escombros en bolsas, se trasladaron los sanitarios desmontados hasta el acopio, aseo general. Residente Interventoria

16-06-23	Personal: 2 oficiales, 2 ayudantes Clima Soleado Instalación de platinas para estructura metálica de cubierta, instalación de correas metálicas para estructura de cubierta. Residente Interventoría INSP. PYA
17-06-23	Personal: 2 oficiales, 3 ayudantes Clima lluvioso Llegada de recebo para relleno en los baños, empacado de recebo en lonas no se realizan actividades de cubierta debido a la lluvia. Residente Interventoría INSP. PYA
20-06-23	Personal: 2 oficiales, 1 ayudante Clima nublado Corte y soldadura de perfiles metalicos para estructura de cubierta, instalación de correas metalicas para estructura de cubierta, se realizó apique en placa para verificar el espesor y se determino que es necesaria la fundición de 3 dados en concreto para soportar las columnas en perfil metalico, estos dados seran de la siguiente dimensión: .30 x .30 x .25 Residente Interventoría INSP. PYA
21-06-23	Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes Clima Soleado Montaje y soldadura de correas metalicas para estructura

Powered by CamScanner

de cobierta, demolicion de acobado de piso en el aula No. 7, excavacion manual en el aula #7, trasiego de recebo desde el acopio hasta los baños, descargue de material enchape para muros y pisos de baños, instalacion de acero de refuerzo para dados en el aula #.7

Residente Interventoria

INSB-PAR

22-06-23 Personal: 3 Oficiales, 3 ayudantes
Clima Lluvioso
Instalación de acero de refuerzo para dados en concreto, relleno y compactación de recebo en los baños, fundición de dados en concreto, se suspenden actividades de soldadura debido al mal clima, se evidencia retraso en obra de acuerdo al avance programado, se debe mejorar la productividad de la ejecución de las actividades.

Residente Interventoria.

INSB-PAR

23-06-23 Personal: 2 Oficiales, 3 ayudantes.
Clima Soleado
Continua la instalación de estructura metálica para cubierta en el salón No. 8, relleno y compactación con recebo en baños, descargue de material, arena amarilla. Se le recuerda al contratista que no se pueden realizar trabajos de soldadura si el clima no se encuentra apto para esta actividad, demolicion de encerrado de Muros en el aula No. 7, trasiego de recebo

desde el acopio hasta los baños

Residente interventoria

24-06-23 Personal: 3 oficiales, 5 ayudantes
Clima soleado
Llegada de teja ecoroof, se realiza el descargue de la teja y se acopia sobre la concha, instalación de estructura metálica para cubierta en el salón No. 8
Se recomienda diligenciar y firmar los formatos de trabajo en alturas y permisos de trabajo en caliente antes de iniciar cualquier actividad que implique la tarea de alturas.

Residente Interventoría

26-06-23 Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Continuan las actividades de corte, instalación y soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta en salones No. 8 y No. 7, recolección de escombros en la huerta, relleno y compactación de recebo en los baños.

Residente Interventoría

27-06-23 Personal: 3 oficiales, 1 ayudante
Clima soleado
Pañetado de muros en baños, instalación de perfiles metálicos para estructura de cubierta.

Residente Interventoría

28-06-23 Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes.
Clima soleado
Continuan las actividades de corte instalacion y soldadura de perfiles metalicos para cubierta en los salones No. 8 y No. 7, pañetado de muros en baños

Residente Interventoria

29-06-22 Personal: 3 oficiales, 2 ayudantes.
Clima nublado
Continuan las actividades de corte, instalación y soldadura de perfiles metalicos para cubierta de los salones No.8 y No.7.
Para adelantar actividades de pintura en la estructura se acordó realizar prueba de tinta en el salón No. 8 con la condición de que se realizaran pruebas de tinta tambien en los salones No.7 y No.9. Se realiza prueba de tinta en el salón No 8 y se aprueba el color de la estructura sobre la muestra presentada.
Se inicia demolición de acabados en muros de baños en el salón No. 7.

Residente Interventoria

30-06-23 Personal: 2 oficiales, 1 ayudante
Clima nublado
Continuan las actividades de corte, instalación y soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta en el salón No. 7, picado de

muros en los baños, descongue de cemento.

Residente Interventoria

Ings. Pro.

01-07-23 Personal: 1, oficial, 1 ayudante
Clima: soleado
No se realizan actividades de cubierta, el contratista trasladó al personal a otro frente de obra, se recomienda el orden y aseo en el área de trabajo de soldadura, aplicación de pañete en los muros de baños

Residente Interventoria

Ings. Pro.

04-07-23 Personal: 3 oficiales, 1 ayudante
Clima soleado
Se realiza instalación de tubería hidrosanitaria en los baños, soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta, se debe realizar prueba de estanquiedad en tubería instalada en los baños.

Residente Interventoria

Ings. Pro.

05-07-23 Personal: 3, oficiales, 1 ayudante
Clima nublado
Se realizan actividades de soldadura en la estructura de la cubierta, relleno con yeso en los baños, se presenta corto circuito en la red eléctrica por lo que se detienen temporalmente las labores de soldadura

→ en la estructura de cubierta.

Residente Interventoria

06-07-23 Personal: 3 oficiales, 1 ayudante
Se inicia la aplicación de pintura en la estructura de la cubierta sobre el eje No. 8, la actividad de relleno con recebo en bahías se encuentra detenida a la espera de prueba de estanqueidad.




Residente Interventoria

07-07-23 Personal: 3 oficiales, 1 ayudante
Se realiza corte y soldadura de perfil metálico para el volado de la cubierta en la parte trasera de la cubierta en soleras N° 8 y 7, se le pide al contratista mover los materiales acopiados sobre la cancha, en vista de que el lunes 10 de Julio reinician clases en el plantel educativo y no puede haber material de obra en espacios no designados para acopio.

Residente Interventoria

08-07-23 Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes
Clima nublado
Aplicación de pintura anulte a estructura metálica para cubierta, barrido de material y teja hasta el acopio.

Residente Interventoria

10-07-23	Personal en obra: 3 oficiales. Clima Soleado Continua la actividad de aplicación de pintura esmalte en estructura metálica para cubierta.  Residente Interventoria pvs
11-07-23	Personal en obra: 3 oficiales Clima Soleado Continua la actividad de aplicación de esmalte en estructura metálica para cubierta, las actividades en el baño se encuentran detenidas porque no se ha realizado prueba de estanquidad en la tubería sanitaria  Residente Interventoria pvs.
12-07-23	Personal en obra: 6 oficiales Clima: Soleado Inicia la instalación de cubierta en el aula No. 8, en el aula No. 7 se observa que el piso está manchado con esmalte para estructura, este debe ser limpiado, en el aula No. 8 se observan 2 tejas instaladas con hundimiento, debe ser corregido  Residente Interventoria pvs
13-07-23	Personal en obra: 4 oficiales, 3 ayudantes Clima soleado. Instalación de cubierta en aulas No. 8 y No. 7, se realiza traslado de mobiliario desde el aula No. 7 al aula No. 7, descargue de material mixto para concreto y se realiza prueba de

Powered by CamScanner

estanqueidad en baños, se evidencian filtraciones, se debe corregir y repetir pruebas.

Residente Interventoria

14-07-23 Personal en obra: 3 oficiales, 3 ayudantes
Clima soleado
Corte y soldadura de perfiles metálicos para estructura de cubierta, desmonte de aparatos sanitarios, en baños de aula No. 7, se repite prueba de estanqueidad en baños.

Residente Interventoria

15-07-23 Personal en obra 4 oficiales, 3 ayudantes.
Clima soleado
Se verifica prueba de estanqueidad, no se observa variaciones en el nivel del agua, infiltración de tubería para red de agua, perforado de muros en aula No. 7

Residente Interventoria

17-07-23 Personal en obra: 8 oficiales, 2 ayudantes
Clima soleado
Se, ocurre aplica pañete impermeabilizado en la zona baja del muro externo de los baños, aplicación de pañete en muros de bodega aula No.7, aplicación de anticorrosivo a perfiles metálicos.

Residente Interventoria

COLEGIO NUEVA DELHI

BITACORA

*CONTRATO DE OBRA: Nº CO1.PCCNTR.4077644
- CONTRATISTA: PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA.
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la Prestación del servicio edutivo - Grupo 7"

*CONTRATO INTERVENTORIA: Nº CO1.PCCNTR.4196220.
- CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
- OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura (Grupo 7)".

Escaneado con CamScanner

14-06-23 Personal en obra 2 oficiales y 1 ayudante.
Clima lluvioso
Continuan con instalación de enchape de baños, adelantan con construcción de dinteles de puertas de baño, así mismo continuan con pintura de muros de bodega de educación física.

Residente Interventoria

16-06-23 Clima lluvioso.
Personal en obra 3 oficiales y un Ayudante Se Encuentran En instalación de Enchape En pisos de Baños, Continuan con instalación y Remates de Guarda Escobas En Salón de Deporte; se Recomienda Retirar Rebaba de Mortero De Puertas Ventanas de Salón de Deporte, pintura o limpieza En techo de Salón De deportes ya que se Evidencia En Mal Estado de pintura, Nuevamente se Recuerda el Realizar Sello de Ventanas En General, limpieza de Liberto Donde se Afecto Al Pintar Muros De Salones.
limpieza de Cubierta de Comedor, Reparación de Naylón Afectado Al Retirar Ventanería. limpieza y Aseo En General.
Residente Interventoria

20-06-23 Clima Nublado, Personal En obra 3 oficiales un Ayudante, Se Encuentran En Actividades de Enchape Pisos Baños, Desmonte de Ventanería En comedor, Pegues de Dinteles Ventanas de Comedor, se Recomienda Al Contratista

el Mejoramiento de Cerramiento en la Parte de los Baños se Encuentra En Muy Mal Estado.
Tambien se Recomienda orden y Aseo En General.
NOTA: techo de Comedor Nos se Instala techo En PVC. se Pinta con Pintura Epoxica.
Residente Interventoria

21-06-23. Se recomienda realizar adecuadamente la jornada de orden y aseo enfatizando la recolección de material separación, Clasificación de residuos y disposición en punto de acopio, se recomienda mejorar el cerramiento de los baños, y punto de acopio, se recomienda el acompañamiento Continuo por el área SST.
Se Encuentran Realizando Actividades de Enchape En Pisos y Muros de Baños. y Aplicación de Pintura En comedor.
Se Recomienda el cubrimiento de Luberias Puertas, canales Electricas Para que Nos sean Afectados por la pintura, Mejorar Acabados De Resanes En Muros Donde se Esta Aplicando pintura. Cubrir lamparas para que No sean Afectadas por la Pintura En techos. como tambien Cubrir pisos.
Residente Interventoria

22-06-23 Clima lluvioso, Personal En obra 3. 2 oficiales y un Ayudante, Se Encuentran En Actividades de pintura Vinilo En Muros y techo de comedor, instalación de Enchape En Bocetas, se Recomienda Aseo y limpieza de Puertas y Ventanas En Areas Intervenidas Mejorar Acabados de Estuco y pintura En Muros de Salones Intervenidos, instalación de Manijas y Sello de Ventanería instaladas.

Escaneado con CamScanner

23-06-23 Clima Lluvioso, Personal En obra. 3.
2 Oficiales y un Ayudante.
Se Encuentran Realizando Actividades de
Aplicación de Pintura En techo de comedor.
Construcción de Media caña En Baños.
el dia de Hoy se Realiza instalados de Equipos
Computadores En Salon de sistemas del
Segundo Piso y DescuParon el Area de Almacen
todo Esto por Parte del Colegio, Para que el
Contratista pueda trabajar En Estas Areas
Aún Falta Por liberar el salon de Sistemas
del Primer Piso.
Se Recomienda Al contratista orden y Aseo
En General, Mejorar Acabados de Estuco y
Pintura En Salones intervenidos.
Residente Interventoria

26-06-23 Clima lluvioso Personal En obra 3.
2 Oficiales y un Ayudante. Se Encuentran
Realizando Actividades de desmonte de
Ventanas En Comedor, Pintura Estalle En Muros
y techos de Comedor, Tambien continuan con
la Construcción de Media caña En Granito Pulido
e instalación de Dilatador Plastico En Media caña.
Se Recomienda Mejorar Acabados de Estuco y
Pintura En Salones intervenidos. En Muros y
techos. Mantener orden y Aseo En General.
Residente Interventoria

27-06-23 PERSONAL EN OBRA: 1 RES DE OBRA, 1 INSP
SSO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES
CLIMA: SECO
ACTIVIDADES
SE TERMINAN OBSERVACIONES EN COMEDOR
ACTIVIDAD PINTURA. (3 MANOS VINILO, 2 MANOS
CIELO RASO).

CONTINUAMOS CON MEDIAS EN AULA DE TECNOLOGIA
Y CIENCIA.
SE INICIA CON EL CIELO RASO EN BAÑOS EN
PVC.
ASEO GENERAL)

Res de Obra — Residente Interventoria

2
En Recorrido de Inspector de interventoria
se Evidencia las siguientes (Recomendaciones)
Observaciones:
se Recomienda Al contratista Reparar Filtraciones
En techo de Aula de Primero la cual
tiene Proyectado la instalación de Flanche.
y se Evidencia la Filtración de Agua
En Esa Area, Mejorar Acabados de
Estuco y Pintura En Muros de Salones
intervenidos, Muros de comedor intervenidos
con Estuco se Evidencia con Protuberancias
y en Mal Estado, se Solicita o Reconienda.
el Mejoramiento En Acabados.
tambien se Recomienda Mejorar Acabados
de Media caña la cual se Evidencia
con Peladuras En los Bordes del Enchape.
limpieza de tuberia, canales y Accesorios
Electricos Untados o Afectados Por la
intervención de pintura En Muros.
Residente Interventoria

28-06-23 Clima Nublado Personal En Obra 3
2 Oficiales y un Ayudante se Encuentran
Realizando Actividades de Aplicación
Estuco y pintura En Muros de comedor.
instalación de Estructura Por techo PVC.
En Baños, se Recomienda Al Contratista

Escaneado con CamScanner

Hacer Acabados de Estuco y Pintura
En Muros intervenidos de Salones En
En General, Revisar Flanche instalado En Cubierta
Salon de Primero ya que se observa
Filtraciones de Agua En ese Salón, También
Se Recomienda La limpieza de Venteneria
instalada y Retiro de la misma.
limpieza de Cubierta Existente En portería
La cual se Encuentra con Escombro Por el
Retiro de Venteneria En la Zona.
limpieza de Tuberia y Marcos de Puertas y
Ventanas Afectados por la Aplicación
de Pintura.

Residente Interventoria

27-06-23 Clima Nuvioso, Personal En obra 5
3 oficiales y 2 Ayudantes se Encuentran
En Actividades de Instalaciones Electricas En
Baños, Aplicación de Estuco y Pintura
En Muros de Salon de sistema y comedor.
Se Recomienda el Retiro de RCD, Realizar
Orden y Aseo En General.

Residente Interventoria

30-06-23 Clima Nublado, Personal En obra 3
se Encuentran En instalación de
techos En PVC de Baños, Aplicación de
Estuco y Pintura En Salon de sistemas
Desmonte de Venteneria En Salon de
Almacen, Demolición de Muro para
Construcción de Puerta En Almacen.

Residente Interventoria

03-07-23 Clima Nuvioso, Personal En obra 3.
2 oficiales y un Ayudante, Personal
se Encuentra En Actividades de
instalación de Lamparas herneticas En
Baños, Aplicación de Estuco y Pintura
En Muros de Salon sistemas, Construcción
de Filos En Puerta Nueva de Almacen.
Desmonte de Puerta y Construcción de
Muro En Salón de Almacen.
Se Recomienda Realizar orden y Aseo
En General, Parte Posterior del colegio
con Muchos Sobrantes de obra.

Residente Interventoria

04-07-23 Clima Nuvioso, Personal En obra 3
2 oficiales un Ayudante, se Encuentran
En Actividades de Aplicación de Estuco
y Pañete En Salón de Almacen, Aplicación
de Pintura En Muros de Salón de sistemas.
Tambien se Encuentran Realizando Resanes
En Salón de Almacen.
Se Recomienda Al contratista Realizar
orden y Aseo costado Posterior con
Muchos Sobrantes de Obra.

Residente Interventoria

Escaneado con CamScanner

06-07-23. En recorrido por el área se evidencia que no se está diligenciando los formatos permisos de alturas, antes de llevar a cabo cualquier actividad que implique trabajar a una altura superior a 2 mts.
se recomienda diligenciar y firmar los permisos de trabajo en alturas, ATS. etc Con el fin de identificar los peligros y riesgos que afecten la integridad del personal.
de igual manera se evidencia que el personal usa mesas sillas como sistemas de accesos. por lo tanto se recomienda hacer uso de escaleras para realizar dicha actividad. Se recomienda Cubrir proteger el mobiliario escolar ya que se evidencian con manchas de pintura.
Nilsson Fabián Cire
Interventoría SST.
Se Realiza Recomendaciones Por la Parte técnica de interventoría Al contratista.

(06-07) Nuevamente:
Reparar Filtraciones En Salón De Primero El Cual Al Llover se Filtra Por el Flanche que instalaron Nuevo Pero No Se ha Sellado, Realizar Mejoramiento De Estuco y Pintura también Resanes En Muros ya intervenidos, Mejorar Filos De Ventanas intervenidas Antes De la instalación De Ventanas, Realizar limpieza de tubería Eléctrica Afectada Por la Pintura.
Se Recuerda Al contratista que No se Debe utilizar los ~~mobiliarios~~ mobiliarios del Colegio Para la Ejecución de las obras teniendo En cuenta que Ese Mobiliario Es Nuevo se Debe Dejar En Perfectas condiciones los que utilizaron Para Labores De Pintura. también Se Recomienda cubrir las Zonas A Trabajar Para que No Se Vean Afectados Por la Intervención.

Residente Interventoría

7-07-23 Clima lluvioso personal en obra 5 3 Oficiales y 2 Ayudantes, se Evidencia Personal En instalación de Ventanería En Comedor y salon de sistemas piso 2 Aplicación De Pañete En Muros De Salón De sistema Piso 1, Aplicación de Pintura y Estuco En Almacen, también Se Evidencia Construcción de Filos de Muros y Ventanas En Salón de Almacen. Personal Realiza Resanes y Remates de Estuco y Pintura En Comedor
Se Recomienda Al Contratista Mejorar Acabados de Estuco y Pintura En Áreas intervenidas, Reparar Filtraciones En Salon De Primero.
Residente Interventoría

8-07-23 Se recomienda el acompañamiento Constante del personal SST para evaluar las actividades en obra, identificar los peligros y evaluar los riesgos que podrían dar o ocasionar la ocurrencia de un accidente de trabajo, así mismo Controlarlos y prevenir la materialización de un evento no deseado, se recomienda diligenciar los formatos permisos de trabajo en alturas, ATS e inspecciones preoperacionales para la actividad instalación de ventanería. Nuevamente se recuerda proteger el mobiliario del trabajo Colegio y no usar escaleras mesas como Sistemas de acceso.

Residente Interventoría

10-07-23 Clima lluvioso, Personal en obra 3- se Encuentran En Aplicación de Estuco y Pintura En bloque de Fachada, Almacen. y Piso 2, Se Recomienda, Reparar Filtraciones que se Presentan Por Flanche de piso 2 Salon de Primero, instalar Ventanas Faltantes En salon de sistemas Piso 2.

Residente Interventoría

Escaneado con CamScanner

11-07-23 Clima Nublado, Personal En Obra 5
3 Oficiales y 2 Ayudantes, Personal
Se Encuentra En instalación de Ventanas
En Salón de Sistemas Piso 2.
Aplicación de pintura En Fachada y
Salon de Almacen.
Se Recomienda Al contratista instalar
Vidrio Roto de Ventana de Sistemas el
Cual se dañó Al instalar las Ventanas
los Mismos instaladores lo aforón Afectado.
se Recomienda Tambien Mantener orden y
Aseo, Señalizar las Areas A Intervenir.

Residente Interventoria

12-07-23 Clima Nublado, personal En obra 3.
Continuan con Pintura En Fachada
principal, Resanes en Salón de Almacen.
se Recomienda Mantener Tonalidad uniforme
De colores En Fachada, Realizar Resanes
de Areas grandes que se Evidencia En Fachada.
Señalizar Areas A intervenir, Mantener
Orden y Aseo En General.

Residente Interventoria

13-07-23 Clima Nublado, Personal En obra 3
se Encuentran En Aplicación de Pintura
De Fachada. Costado Frontal y lateral izquierdo
tambien se Evidencia Aplicación de pintura
En Salón de Almacen, se Recomienda
Mejorar Acabados de Resane y Pintura
En General donde ya se ha intervenido
Tambien se Recomienda Nuevamente Reparar
Filtraciones Por Flanche En salón de Primera

Residente Interventoria

14-07-23 Clima Lluvioso, personal En obra 4
2 Oficiales y 2 Ayudantes
Al Momento No se Evidencia Actividades
De Pintura En Fachada Por lluvias leves.
Solo se Evidencia Aplicación de pintura
En Salon de Almacen, se Recomienda
Mejorar Aplicación de Pintura En Fachada
y General se Evidencia Parches por Zonas
Tambien se debe Realizar Resanes En
Zonas o Areas intervenidas En General.
Reparar Filtraciones de Agua Por Flanche
En Salon de Primero y Pasillo.

Residente Interventoria

17-07-23 Clima lluvioso personal En obra 3
2 Oficiales y un Ayudante, se Encuentran En
Actividades de Estuco y pintura En Salón
De Sistemas primer piso, tambien se Evidencia
Aplicación de pintura en Fachada posterior.
se Recomienda Al contratista Inmediatamente
Reparar Vidrio de Ventana Roto el cual
se dañó Al Realizar la instalación. Tambien.
Reparar Filtraciones de Agua por el Flanche
instalado y No lo han Sellado en Salon de
Primero y Pasillo, tal Filtración Esta dañando
la pintura Realizada por el Mismo contratista
Realizar Mejoramiento en Resanes y pintura
Realizados Anteriormente con Muchos detalles
Mantener el orden y Aseo En General de
la obra. Hector informa que necesita
liberar los Espacios de Polizombra y
herramientas para el dia 26 que tiene
Evento En el colegio.

Residente Interventoria

Escaneado con CamScanner

4/Julio/2023	Clima Soleado Personal 2 auxiliares, 1 inspectora interventoria, 1 inspector obra Actividades: Demolición acabado mura baño y acopio, desmonte de sanitarios, desporte de puertas V.o.B Residente Interventor
5/Julio/2023	Clima: Soleado. Personal 3 auxiliares, 1 inspectora de interventoria Actividades: Demolición acabado muro baño, mesones en baño alistado en piso hall, acopio de escombro. V.o.B Residente Interventor
6/Julio/2023	Clima: Soleado Personal: 3 auxiliares, 1 inspectora interventoria, 1 SST interventoria. Actividades: Demolición acabado muro baño, mesones en baño, instalación de polisombra V.o.B Residente Interventor
07/Julio/2023	Clima: Nublado Actividades: Demolición de Acabado y Mortero de piso en Area de pasillo, se continua con actividad de demolición de pisos y placa de contrapiso en Area de baños, se termina actividad de cargamento para punto Acopio R.C.D. V.o.B. Residente Interventor
08/julio/2023	Clima: Nublado Actividades: Demolición de Acabado y Mortero de piso en Area pasillos. V.o.B Residente Interventor
10/Julio/2023	Clima: lluvia Moderada. Actividades: Demolición Acabado y Mortero de piso en Salones, se continua demoliendo placa en baños V.o.B Res. Inter. Interventor

2023/07/22 08:54
Bogotá, Colombia

11/07/2023	Clima: Nublado - llovizna Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 residente obra 2 auxiliares Actividades: demolición alistado piso en aula, trasiego de escombro de baño a punto de acopio C. Sup V.o.B
12/07/2023	Clima: Soleado Personal: 1 inspector obra, 1 inspectora interventoria, 1 inspector SST, 2 auxiliares Actividades: demolición alistado piso en aulas, trasiego de escombro en lonas; se encuentra personal de mantenimiento del colegio desinstalando rejas en techo en el aula de informatica y divisiones prefabricados en aulas. C. Sup V.o.B Residente interventoria
13/07/2023	Clima: Soleado Personal: 1 inspectora interventoria, 1 maestro, 1 inspector obra, 3 auxiliares. Actividades: Demolición acabado y alistado piso en aula 1, trasiego de escombro en lonas, se encuentra caja de inspección en el centro de los baños para su intervención se informa q.e personal de la Secretaria, bajo autorización de la Rectora Ruth del colegio pantaleón, hacen el desmonte y retiro del colegio; divisiones en aluminio y vidrio reja de varilla q.e está instalada en la sala de Sistemas las divisiones son 25,8 m² y la vega horizontal son 40,5 m² y 2 luminarias led 12w, 16 planchones de madera 30 x 295 C. Sup V.o.B Residente interventoria
14/07/2023	Clima: Soleado - Nublado Personal 1 inspectora interventoria, 1 maestro, 1 inspector

15/07/20

17/07/2

19/07/2

2023/07/22 08:54
Bogotá, Colombia

BITACORA DE OBRA
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D
ESCUELA SANTA RITA
SURORIENTAL

CONTRATO SED
CO1.PCCNTR.4077644

CONDOR

COLEGIO ENTRE NUBES - SEDE D

BITACORA

*Contrato de Obra: NO. CO1. PCCNTR. 4077644.
- Contratista: Profesionales y Asociados LTDA.
- Objeto: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Plantas fisicas, asi como la adecuación. y/o mejoramiento de comedores escolares de los Colegios distritales y la ejecución de Obras menores Para la atención de emergencias en los colegios distritales. con el fin de atender los requerimientos. y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo - Grupo NO. 7".

* Contrato de Interventoria: NO. CO1. PCCNT. 4146220.
- Contratista: Consorcio Interventoria Colegios.
- Objeto: "Interventoria integral al contrato de ejecucion de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, así, como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los Colegios distritales y la ejecución de las Obras menores que permitan la atención de Emergencias. y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura (GRUPO NO 7)"

FIRMAS:

Cindy Lorena Rodriguez
DIRECTOR INTERVENTORIA

Sandra Milena Hormaza
DIRECTOR OBRA.

Wendy Paola Guerra.
RESIDENTE INTERVENTORIA

Omar Camilo Lopez
RESIDENTE OBRA.

LUIS ~~CARLOS~~ ROJAS
~~RESIDENTE~~ INTERVENTORIA.

Camilo Andres Rubio
RESIDENTE OBRA.

Julieta Alexandra Mercado
SUPERVISOR DE APOYO - SED

personal: Insp de Obra, Insp de Interventoria, Inspectores SST, 1 oficial, 5 ayudantes.
Clima: Nublado — Soleado

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra

Residente Interventoria

10-06-23. Se realiza pintura en baños techos, Se realizan filos de ventanas bloque administrativo, Se realiza rejas para las ventanas Fachada, Se realiza excavacion manual en la zona del parque.
Personal: Insp de Obra, 1 Inspector SST, 1 oficial, 3 Ayudantes
Clima: Lluvias todo el día.

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra

Residente Interventoria

12-06-23 DÍA FESTIVO (LUNES)

13-06-23. Se continua con la pintura en baños, Se realiza desmonte de ventana Sala profesores, Se continua con la fabricación de rejas, Se continua con los remates de baranda zona escaleras, Se continua con la excavación manual en la zona del parque.
Personal: Inspector de obra, Inspector SST, 1 oficial, 6 Ayudantes, 1 Maestro general.
Clima: Mañana Nublada Tarde: lluvias

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra

Residente Interventoria

14-06-23. Se realizan filos del bloque administrativo piso 1, Se continúa con la fabricación de rejas para ventanas Fachada, Se continua con remates de baranda zona escalera fachada, Se continúa con la excavación manual

en la zona del parque, Se instala mediacaña perimetral baños profesores.
Personal: inspector de obra, inspector SST, 1 maestro general 2 oficiales, 5 Ayudantes.
clima: Mañana, Soleada Tarde: Lluvias, nublada.

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra

Residente Interventoria

15-06-23. Se continua con pilas del bloque administrativo piso 1.
Se realiza desmonte de ventanas Aulas 5, 6, 7
Se continua con la excavación manual con raiz en la zona del parque. Se realiza pañete en muro ventana sala de profesores.
Personal: inspector de obra, inspector SST, Maestro general 2 oficiales, 5 Ayudantes.

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra.

Residente Interventoria

16-06-23 Se inicia con la instalación de divisiones baños piso 1,
Se continúa con pilas del bloque administrativo piso 1,
Se continúa con la excavación manulo con raiz en la zona del parque, Se continua con el pañete de sala de profesores en muro ventana.
Personal: inspector de obra, inspector SST, Maestro general 2 oficiales, 5 Ayudantes.

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra

Residente Interventoria

17-06-23. Se continua con la instalación de divisiones baños piso 1,
Se continua con pilas del bloque administrativo piso 1,
Se continua con el pañete de sala de profesores en

muro ventana, Se continua con la ornamentación de rejas para la fachada lateral, Se inicia con la estructura de cubierta en las Alas del bloque 2.
Personal: inspector de obra, inspector SST, 1 maestro general, 2 oficiales, 5 Ayudantes.
clima: Mañana Soleada. Tarde: Nublada.

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra

Residente Interventoría

19-06-23. DÍA FESTIVO (LUNES)

20-06-23. Se continua con la instalación de baños divisiones, Se realiza instalación de alistado de piso Sala de profesores, Se realizan filos en el bloque 2, Se instala medicaña en baños profesores, Se instala Ceramica en baños profesores piso.
Personal: inspector de obra, inspector SST, Maestro general, 2 oficiales, 4 Ayudantes.
clima: Nublado, lluvias Tarde: lluvias

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra

Residente Interventoría


21-06-23. Se realiza pañete en coordinación, Se continua con la instalación de divisiones baños, Se realiza instalación de granito de 33 x 33, Se realiza polida de medicaña, Se continua con la ornamentación de rejas para ventanas de la fachada lateral, Se realiza remates de boronda
Personal: inspector de obra, inspector SST, Maestro general, 2 oficiales, 6 Ayudantes.
clima: Nublado, lluvias, Tarde: Nublado, lluvias.

Jerfenson A. Loaiza R
Insp de obra

Residente Interventoría

22-06-23. Se continua con la instalación de divisiones baños,
Se realiza pulida de mediacaña en baños proyectores,
Se continua con la ornamentación de rejas para las ventanas de la fachada.
Se anexa detalles aprobados por interventoría para la cubierta del bloque 2.
Personal: Inspector de obra, inspector SST, 3 oficiales 6 Ayudantes
Clima: Mañana lluvias Tarde: Nublado


* Falta detalle de conexiones



6 Ayudantes

Clima: Mañana lluvias Tarde: Nublado


* Falta detalle de conexiones



PERFIL 160X60 CERCHA 2 son 2 cerchas


ESTA CERCHA SE INSTALARA EN EL EJE B"-C"

Jeferson A. Loaiza R.
Inspector de obra



Emparchados para cada cercha		Sencillos para cada cercha	
8,12	x 2	1,43	x 2
7,85	x 2	1,34	x 2
0,25	x 2	1,51	x 2
0,66	x 2		
0,99	x 2		

PLATINA DE APOYO CERCHA 2


DETALLE UNION DIAGONAL-CORDON

ESPECIFICACIONES

f'c = 210 kg/cm2 (3000 psi)

fy = 4200 kg/cm2 (60000 psi) CORRUGADO , PARA DIAMETROS IGUALES O MAYORES A 3/8" DEBE CUMPLIR NORMA ASTM A-706


fy = 2600 kg/cm2 (3700 psi) LISO O CORRUGADO SOLAMENTE PARA DIAMETRO 1/4"

*Falta detalle de conexiones y anclajes

Esteban Zapata G.

PERFIL 160 x 60 CERCHA 1 son 4 cerchas

ESTA CERCHA SE INSTALARA EN EL EJE A–B–C–D



Empachados

8,13 x 4
0,28 x 4
0,80 x 4
0,89 x 4
1,18 x 4

*Falta detalle de conexione y anclajes

23 Junio 2023 Personal: 1 maestro, 1 enchapador, 1 soldador, 2 instaladores de acero inoxidable divisiones, 5 auxiliares, 1 inspectora de interventoria

Actividades: Se encuentran instalando el enchape granito en sala de profesores, continuan con las divisiones en baño, se encuentran instalando sanitarios en baño estudiantes, soldadura de estructura metálica, se continua con la ornamentacion para ventaneria en fachada.

Jeferson A. Loaiza R.
Inspector de obra.

Residente interventoria

28 Ju

24 Julio 2023 Personal: 1 maestro, 1 enchapador, 1 soldador, 5 auxiliares, 1 inspector de obra, 1 inspectora de interventoria

Actividades: Se encuentran instalando sanitarios en el baño de hombres, soldadura estructura metálica, se continuan con la ornamentación para ventaneria fachada enchape granito en cocina sala de profesores. Se termina de pañete en coordinación

Clima: Nublado - llovizna.

Jeferson A. Loaiza R.
inspector de obra

Residente Interventoria

29 Ju

26 Julio 2023 Personal: 1 maestro, 1 enchapador, 1 soldador, 5 auxiliares, 1 inspector de obra

Actividades: Filos de ventaneria del bloque 2 en aulas, excavación para filtro, continuan con la soldadura, ornamentación rejas, cubierta, puerta fachada, divisiones baños, emboquillado enchape pared baño profesores

Jeferson A. Loaiza R.
inspector de obra.

Residente Interventoria

30 J

27 Julio 2023 Personal: 1 maestro, 1 enchapada, 1 soldador, 5 auxiliares, 1 inspector de obra, 1 inspectora interventoria

Actividades: Filos de ventaneria del bloque 2 en aulas, excavacion para filtro, continuan con soldadura, ornamentacion rejas, cubierta puerta fachada, divisiones baños, emboquillado enchape salon profesores

Jeferson A. Loaiza R.
inspector de obra

Residente interventoria

O

28 Junio 2023 Personal: 1 maestro, 1 soldador, 5 auxiliares, 1 inspecta de obra, 1 inspectora interventoria
Actividades: Inician fundida de placa en el cuarto de aseo, demolición de antepecho placa bloque administrativo continuan con filos de ventaneria en bloque 2. en aulas, excavación para filtro, continuan con soldadura ornamentacion rejas, cubierta puerta fachada, divisiones baños, embaquillado enchape granito salón profesores.

Jerfenson A. Loaiza R.
inspector de obra

Residente interventoria

29 Junio 2023 Personal: 1 maestro, 1 soldada, 5 auxiliares, 1 inspecta de obra, 1 inspectora interventoria
Actividades: Continuan con la demolición de antepecho placa bloque administrativo y pañete, con filos de ventaneria en bloque 2 en aulas, excavacion para filtro y perforación en tubería, continuan con soldadura ornamentación rejas, cubierta puerta fachada, divisiones en baños se aclara la corrección de puertas para su entrega.

Jerfenson A. Loaiza R.
Inspector de obra

Residente interventoria

30 Junio 2023 Personal: 1 maestro, 1 soldador, 5 auxiliares, 1 inspector de obra, 1 inspectora interventoria
Actividades: Continuan con la demolición de antepecho placa bloque administrativo y pañete, con filos de ventanera en bloque 2 en aulas, continuán excavacion para filtro y perforación en tubería continuan con soldadura ornamentación rejas, cubierta puerta fachada.

Jerfenson A. Loaiza R.
insp Interventoria

Residente interventoria

01 Junio 2023 Personal: 1 maestro, 1 soldador, 5 auxiliares, 1 inspector de obra, 1 inspectora interventoria
Actividades: Pañete en antepecho placa bloque administativo filos de ventaneria y puertas, continuan excavación para filtro

	continua ornamentación en cubierta, rejas y puerta
4/07/2023	Personal: 1 maestro, 1 soldador, 5 auxiliares, 1 inspector SST obra, 1 inspectora interventoria, 1 inspector obra Actividades: relleno en zanja para filtro e instalación de tubería, Filos en ventanas y puerta, polida de media caña, levantamiento de muro para shut de basuras, pintura para estructura metálica
5/07/2023	Personal 1 maestro, 1 soldador, 7 auxiliares, 1 inspector SST de interventoria, 1 inspectora interventoria, 1 inspector obra Actividades: relleno en zanja para filtro y excavación en la parte posterior para su nivelación, Filos en ventanas y puertas, continuan con el levantamiento de muro para shut de basuras, pintura para estructura metalica, soldadura ornamentación para cubierta puertas, instalación de ventaneria en salones segundo piso y sala de profesores, regatas para instalación de tubería en baño segundo piso.
6/07/2023	Personal: 1 maestro, 1 soldador 7 auxiliares, 1 inspectora interventoria, 1 inspector obra Actividades: Instalación de mesones en policuarzo, en baños, arreglos de divisiones en baños, soldadura cubierta, Filos en puertas y muros, continuan con el levantamiento de muro para shut de basuras, excavación y relleno en el filtro, instalación de tubería en baño segundo piso, ingresa material para sistema eléctrico
7/07/2023	Personal 1 maestro, 1 soldador, 5 auxiliares, 1 inspectora interventoria, 1 inspector de obra

	Actividades: Soldadura de estructura metálica, Filos en puertas y ventanas, pañete lineal en edificio administrativo, instalación de ventaneria, instalación de mezones policuarzo. pintura de estructura metálica, no se continua con el levantamiento del muro en el shot de basuras ya que se encuentra desnivelado
	Jorfenson A. Loaiza R. insp Interventoria
8/07/2023	Personal: 1 maestro, 1 soldador, 4 auxiliares, 1 inspectora interventoria, 1 inspector obra
	Actividades: continuan con la pintura de estructura metálica, con filos en puertas y ventanas, excavacion y relleno en filtro
	Jorfenson A. Loaiza R. insp Interventoria
10/07/2023	Personal: 1 maestro, 1 soldador, 4 auxiliares, 1 inspectora interventoria, 1 inspector de obra, 1 inspector SST interventoria
	Actividades: Inician con el lavado de fachada y continuan con el parrete lineal en antepecho para el bloque administiativo, Inician el anclaje de platinas para la estructura metalica pintura en estructura metálica, mejoramiento de divisiones en puertas baños
	Jorfenson A. Loaiza R. insp Interventoria
11/07/2023	Personal: 1 maestro, 1 soldador, 4 auxiliares, 2 eléctricos, 1 residente interventoria, 1 inspectora interventoria, 1 inspector obra.
	Actividad: Instalación de tubería EMT, pañete lineal el edificio administrativo, instalación de platinas y anclajes. Lavado de fachada y aplicación de ácido, arreglo de puertas en divisiones de los baños.
	Jorfenson A. Loaiza R. insp Interventoria.
12/07/2023	Personal: 3 oficiales, 1 ornamentador, 7 auxiliares, 1 inspector de obra, 1 inspectora interventoria, 1 SST interventoria.
	Actividad: Pintura de estructura metálica, soldadura estructura

COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B

BITÁCORA.

• CONTRATO DE OBRA: Nº CO1.PCCNTR.4077644
-CONTRATISTA: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
-OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo - GRUPO No. 7"

• CONTRATO DE INTERVENTORIA: Nº CO1.PCCNTR.4146220
-CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
-OBJETO: "Interventoría integral al contrato en ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento. Correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura-GRUPO N°7"

Powered by CamScanner

21 junio 23 Personal: 2 ayudantes, 1 Residente de obra, 1 inspectora de interventoria
Actividades: Se inicia con demolición de pisos y mesones en primer piso.
Juan Pinzon
PyA
Residente Interventoria.

22-06-23 Clima Nublado
Se continua con la demolición de piso en las aulas.
01 y 02, se realiza la demolición de mesones de las aulas 01 y 02, se realiza demolición de mesón en cocina.
Personal en obra: 2 ayudantes, 1 SST, residente.
Juan Pinzon
PyA.
Residente Interventoria

23-06-23 Clima soleado
Se continua con la demolición d alistado y enchape de piso en las aulas 02 y 03, pasillo y bodega, se realiza la demolición de mesones en aulas 03 y 04.
Personal en obra: 2 ayudantes, 1 SST, 1 residente;
Juan Pinzon
PyA.
Residente Interventoria

24/06/23 Clima: Soleado
Actividades: Se continua con la demolición de alistado y enchape de piso en las aulas 02 y 03. pasillo y bodega.
Personal en obra: 2 ayudantes. 1 SST, 1 residente obra.
Juan Pinzon
PyA
Residente Interventoria

26/06/23 Clima: Soleado - llovizna tarde
Actividades: Se continua con la de molicion de acabado y alistado en el piso 2 pasillo y aulas
Personal en obra: 2 ayudantes, 1 SST, 1 residente de obra, 1 inspectora interventoria.
Juan Pinzon
PyA
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

27/06/2023	Clima: Nublado Actividades: Se continúa con la demolición de acabado y alis tado en el piso 2 pasillo, aulas y mesones Personal: 2 auxiliares, 1 SST obra, 1 SST interventoria, 1 reside te de obra, 1 inspectora de interventoria Juan Rincón PyA Residente interventoria
28/06/2023	Clima: Nublado mañana, soleado en la tarde Actividades: Se continúa con la demolición de acabado y alistado en el piso 2 pasillo, aulas. Personal: 2 auxiliares, 1 SST obra, 1 residente de obra, 1 inspectora de interventoria Juan Rincón PyA Residente Interventoria
29/06/2023	clima: Soleado. Actividades: Retiro de escombro y trasiego de material del segundo al primer piso (Lanzado) Personal: 2 auxiliares, 1 SST obra, 1 residente obra, 1 SST interven- toria, 1 inspectora de interventoria. Juan Rincón PyA Residente Interventoria
30/06/2023	Clima: Soleado Actividades: Retiro de escombro y trasiego de material del segundo al primer piso (lanzado) Personal: 2 auxiliares, 1 SST obra, 1 residente de obra, 1 inspec- tora de interventoria Juan Rincón PyA Residente interventoria
01/07/2023	Clima: Soleado. Actividades: Retiro de escombro y trasiego de material, finaliza alistado de pisos primer aula segundo pisos J. Juan Rincon PyA Residente interventoria

Powered by CamScanner

04/07/2023	Clima: Soleado. Actividades: Alistado pisos, se encuentran realizando maestras se recomienda realizar un mejor acabado para la aprobación de interventoria. Personal: 1 maestro, 7 auxiliares, 1 SST obra, 2 inspectores de interventoria, 1 residente de interventoria, 1 residente obra Juan Rincón PyA
05/07/2023	Clima: Soleado Actividades: soldadura para estructura metálica, alistado de pisos segundo piso Personal: 4 soldadores, 2 auxiliares, 1 SST obra, 1 inspector interventoria, 1 residente interventoria Juan Rincón PyA
06/07/2023	Personal: 6 Estructura de Cubierta, 3 Obra civil (Alistamiento y Transporte de material) 1 SST Obra, 1 SST Interventoria, 1 Inspector de Interventoria. Actividades: Alistamiento de sobrepiso con mortero, demolición de sobrepiso segundo nivel, soldadura de perfilería para cubierta e hizaje de andamios para retiro de cubierta existente. Clima: Soleado: Juan Rincón PyA
7/07/2023	Personal en obra: 6 Estructura de Cubierta, 3 Obra zonas comunes (obra civil) 1 Residente de obra Contratista, 1 Coodinador SST Contratista, 1 Residente SST Contratista, 1 Residente SST Interventoría, 1 Inspector de Interventoría. Clima: Lluvias leves en la mañana - Soleado en la tarde. Actividades: Alistamiento de estructura metálica (perfilería rectangular) - Desmantelamiento de cubierta en asbesto cemento (existente) - Alistamiento de Sobrepisos y demolición de Sobrepiso y mesón. Juan Rincón PyA
8/07/2023	Personal en Obra: 6 Estructura de Cubierta, 3 Obra civil, 1 Residente Contratista 1 Residente SST Contratista, 1 Coordinadora de Alturas Contratista 1 Residente Interventoría, 1 Residente SST Interventoria, 1 Inspector Interventori.

Residente Interventoria

Residente Interventoria

Residente Interventoria

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Clima: Lluvias Constantes (fuertes)
Actividades: Sobrepisos de nivelación primer nivel - Desmantelamiento de cubierta existente segundo nivel - Alistamiento de estructura (perfilería metálica) para cubierta nueva.
Juan Rincón
PyA

Residente Interventoría

10-07-23 Personal en Obra = 3 Obra civil - 5 Cambio de Cubierta - 1 Residente Contratista
1 Residente SST Contratista - 1 Inspector de Interventoría
Clima: Lluvias Constantes
Actividades: Demolición enchape zona cafetería - Retiro de cubierta existente y alistamiento de perfilería metálica.
· Nota = Se posponen actividades de cubierta por lluvias constantes.
Juan Rincon
PyA

Residente Interventoría

11-07/23 Se continua con el desmonte de cubiertas, se realiza el retiro de escombros, se inicia la manposteria en el costado de refrigeros, se inicia la aplicacion de pañete en muros de refrigeros, se continua con los soldaduras y preparación de estructura para cubiertas, se realiza el desmonte de las Ventanas del 2 Piso.
clima: soleado
personal en obra: 3 ornamentadores, 4 oyudantes, 1 oficial, residente de obra inspector SST.
Juan Rincón
PyA

Residente Interventoría

12-07/23 Se continua con el pañete en muros de refrigeros, se continua con las soldaduras y preparación de estructura en cubierta se realiza la demolición de enchape del costado de sanitarios generales, se fecha un retiro de la puerta del costado de refrigeros, se continua con el trasego de escombros a punto de acopio, se continua con el retiro odesmontes de Ventanas.

Powered by CamScanner

Se inicia el saranteo y pantalla en el punto descubiertas generales..
Clima soleado
Personal en obra: 4 ornamentadores, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 residente
1 inspector SST.
Juan Rincón
PyA.

Residente Interventoria

Anexo TEC-08 – Relación de correspondencia

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONSORCIO INTERV COLEGIOS

CONTRATO DE OBRA:	No. CO1.PCCNTR.4077644
OBJETO:	"Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo. Grupo 7."
CONTRATISTA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO

FECHA	No. OFICIO	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
15/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_089	VÍA CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICIO SED-G7-PA-116 – AJUSTE PMA Y PM-RCD	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
15/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_090	VÍA CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
21/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_091	VÍA CORREO ELECTRONICO	APROBACIÓN DE VEHICULOS RETIRO RCD	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
23/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_092	VÍA CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICO SED-G7-PA-118 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GESTOR AMBIENTAL	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
23/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_093	VÍA CORREO ELECTRONICO	ATRASO EN FRENTES DE OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
26/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_094	VÍA CORREO ELECTRONICO	APROBACIÓN GESTOR GREEN WOLD J.E S.A.S	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
26/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_095	VÍA CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICO SED-G7-PA-123 – APROBACIÓN GESTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
26/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_096	VÍA CORREO ELECTRONICO	APROBACIÓN DE VEHICULOS RETIRO RCD	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
27/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_097	VÍA CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN DE ACTA PARCIAL N°5 OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS LIDER TERRITORIO ORIENTE
27/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_098	VÍA CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN DE ACTA PARCIAL N°5 INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS LIDER TERRITORIO ORIENTE
27/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_099	VÍA CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN INFORME MENSUAL N°5 DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS LIDER TERRITORIO ORIENTE
27/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_100	VÍA CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN INFORME MENSUAL N°5 DE OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS LIDER TERRITORIO ORIENTE
30/06/2023	M202211091COLEGIOSSED_101	VÍA CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES PROPUESTA BLOQUE COLEGIO MORALBA SEDE C - CONCEPTO ESTRUCTURAL	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
4/07/2023	M202211091COLEGIOSSED_102	VÍA CORREO ELECTRONICO	APROBACIÓN AJUSTE PMA Y PM-RCD	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
5/07/2023	M202211091COLEGIOSSED_103	VÍA CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE ITEM 20.1.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS LIDER TERRITORIO ORIENTE
10/07/2023	M202211091COLEGIOSSED_104	VÍA CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES PROPUESTA DE CUBIERTA COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO SEDE A - CONCEPTO ESTRUCTURAL	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRA PROFESIONALES ASOCIADOS
10/07/2023	M202211091COLEGIOSSED_105	VÍA CORREO ELECTRONICO	CAMBIO DE PERSONAL - REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA - INTERVENTORÍA CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS LIDER TERRITORIO ORIENTE
11/07/2023	M202211091COLEGIOSSED_106	VÍA CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE ITEM 20.1.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS LIDER TERRITORIO ORIENTE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONSORCIO INTERV COLEGIOS

CONTRATO DE OBRA:	No. CO1.PCCNTR.4077644
OBJETO:	"Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.Grupo 7"
CONTRATISTA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO

FECHA	No. OFICIO	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/06/2023	S - 2023 - 230317	VÍA CORREO ELECTRONICO	CAMBIO DE PERSONAL - REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA - INTERVENTORÍA CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220 Oficio M202211091COLEGIOSSED_105 de 10/07/2023	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
14/06/2023	SED-G7-PA-116	VÍA CORREO ELECTRONICO	Respuesta radicado M202211091COLEGIOSSED_075	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
16/06/2023	SED-G7-PA-117	VÍA CORREO ELECTRONICO	Radicación de volquetas	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
20/06/2023	SED-G7-PA-118	VÍA CORREO ELECTRONICO	Solicitud de aprobación de gestor ambiental	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
20/06/2023	SED-G7-PA-119	VÍA CORREO ELECTRONICO	Solicitud de aprobación de volqueta TFN033	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
21/06/2023	SED-G7-PA-120	VÍA CORREO ELECTRONICO	Solicitud de aprobación de volqueta TFN033	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
22/06/2023	SED-G7-PA-121	VÍA CORREO ELECTRONICO	Solicitud de aprobación de volqueta TFN033	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
22/06/2023	SED-G7-PA-122	VÍA CORREO ELECTRONICO	Verificación de SOAT vehículo WFT696	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
23/06/2023	SED-G7-PA-123	VÍA CORREO ELECTRONICO	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_092.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
26/06/2023	SED-G7-PA-124	VÍA CORREO ELECTRONICO	Remisión acta parcial No.5	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
28/06/2023	SED-G7-PA-125	VÍA CORREO ELECTRONICO	Remisión informe mensual No.5.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
28/06/2023	SED-G7-PA-126	VÍA CORREO ELECTRONICO	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_093 - Plan de contingencia.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
30/06/2023	SED-G7-PA-127	VÍA CORREO ELECTRONICO	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_089	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
10/07/2023	SED-G7-PA-128	VÍA CORREO ELECTRONICO	Respuesta a las observaciones – Esquema estructural Colegio Moralba Sede C El Consuelo	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
11/07/2023	SED-G7-PA-129	VÍA CORREO ELECTRONICO	Documentos proveedores - pétreos	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ

Anexo TEC-09 – Pólizas de contratista obra

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.

NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

ASEGURADO	BENEFICIARIO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACION AV EL DORADO NO. 66-63 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990619 Teléf. 3241000

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
120000151000053BOG202304251049286

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 6.317.500,00	COP 0,00	COP 1.200.325,00	COP 7.517.825,00	25/05/2023

INTERMEDIARIOS :
DIASEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 122101

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 251120-1347-P-12-TRC07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
251120-1347-P-12-TRC07-000I y 251120-1347-NTP-12-TRC04-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CARATULA

==========

T O D O R I E S G O P A R A C O N T R A T I S T A

==========

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTASFÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DELDISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRASMENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓNDE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICASPRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LAPRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATO CO1.SLCNTR.9328132 GRUPO 7

UBICACION:

SAN CRISTOBAL

ASEGURADO ADICIONAL:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO ADICIONAL:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899.999.061-9

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:

Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 100.000 / USD 30 (según la moneda de emisión de la póliza)

TASA DEL PROYECTO:

En caso de incremento en la suma asegurada durante la vigencia, la prima adicional de cada incremento se calculará con tasa del 1.0000 %o

---

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE REALIZA EL AUMENTO DEL VALOR ASEGURADO, MODIFICANDO LAS SIGUIENTES COBERTURAS Y/O CAPITALES ASEGURADOS:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
251120-1347-P-12-TRC07-000I y 251120-1347-NTP-12-TRC04-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CARATULA

SECCIÓN DAÑO MATERIAL ----------COP 19.391.541.772,00

COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA---------- COP 19.391.541.772,00
COBERTURA CICLON, HURACAN, INUNDACION, OTROS EVENTOS----------COP 19.391.541.772,00

Lo Anterior acorde a la solicitud de modificación No. 1 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077644 de 2022, que adiciona recursos por valor de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($6.317.500.000) INCLUIDO AIU, para la intervención de las doce (12) sedes de colegios adicionales, estas sedes son :

SEDE	NOMBRE DE SEDE
A	COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)
C	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)
B	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)
B	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)
B	COLEGIO EL RODEO (IED)
C	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)
A	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)
A	COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)
C	COLEGIO LOS ALPES (IED)
B	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)
B	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)
A	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE CONTINÚAN IGUAL.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 251120-1347-P-12-TRC07-000I y 251120-1347-NTP-12-TRC04-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5

CL 104 14 A 45 OF 401
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA

NIT: 8130081201 Teléf. 2150482

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.

NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CARATULA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
251120-1347-P-12-TRC07-000I y 251120-1347-NTP-12-TRC04-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

CONSTE QUE SE AUMENTA/N LA/S SUMA/S ASEGURADA/S:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES COBERTURAS Y/O CAPITALES ASEGURADOS :
SECCIÓN DAÑO MATERIAL COP 19.391.541.772,00
COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA---------- COP 19.391.541.772,00
COBERTURA PARA HMACC - AMIT, INCLUYENDO SABOTAJE Y TERRORISMO---------- COP 19.391.541.772,00
COBERTURA CICLON, HURACAN, INUNDACION, OTROS EVENTOS---------- COP 19.391.541.772,00

SIENDO ENTONCES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RIESGO Y SUS COBERTURAS LA SIGUIENTE:
ASEGURADO ADICIONAL:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO ADICIONAL:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899.999.061-9

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 100.000 / USD 30 (según la moneda de emisión de la póliza)

TASA DEL PROYECTO:
En caso de incremento en la suma asegurada durante la vigencia, la prima adicional de cada incremento se calculará con tasa del 1.0000 %o

(SLT/)==========
CLAUSULAS Y ANEXOS :
==========
COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIMPLE (VISITAS)

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA NEXOS Y SUJETO AL PAGO PREVIO DE LA PRIMA EXTRA POR PARTE DEL ASEGURADO, ESTE SEGURO SE EXTENDERÁ PARA EL PERÍODO DE MANTENIMIENTO AQUÍ ESPECIFICADO A CUBRIR SOLAMENTE LAS PÉRDIDAS O DAÑOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS CAUSADAS POR EL O LOS CONTRATISTAS ASEGURADOS, CUANDO ÉSTOS EJECUTEN LAS OPERACIONES A QUE LOS OBLIGA LA CLÁUSULA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

DE MANTENIMIENTO DE SU CONTRATO.

EXCLUSIONES:
1. MANTENIMIENTO AMPLIO PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS.
2. CUALQUIER CLASE DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
3. ERRORES DE DISEÑO DESCUBIERTOS DURANTE EL PERÍODO DE MANTENIMIENTO.

PERIODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE: 6 MESES

%PRINCIPIO Y FIN DE LA COBERTURA
1. LA COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIMPLE COMENZARÁ PARA CADA ÍTEM DE LA PROPIEDAD ASEGURADA, EN LA FECHA EN QUE ESTE HAYA SIDO PUESTO EN USO O EN OPERACIÓN, O EN LA FECHA EN QUE SE EMITA O EN QUE SE CONSIDERE HABER SIDO EMITIDO EL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, LO QUE OCURRA PRIMERO.
2. LA COBERTURA DE MANTENIMIENTO SIMPLE PARA CADA ÍTEM DE LA PROPIEDAD ASEGURADA CESARÁ AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO (VIGENCIA), O A LA FECHA DE VENCIMIENTO ESPECIFICADA MÁS ADELANTE, O A LA FIRMA DEL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, LO QUE OCURRA PRIMERO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

CONDICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CRONOGRAMA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA ANEXOS, SON APLICABLES LAS SIGUIENTES CONDICIONES A ESTE SEGURO:

LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ HASTA EL VALOR ASEGURADO INDICADO EN LA CARÁTULA O POR ANEXO, LA PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR, O QUE RESULTE DE, O QUE SEA AGRAVADO POR UNA DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O DE MONTAJE QUE OCURRA DURANTE EL PERIODO DE DESVIACIÓN INDICADO EN ESTE ANEXO.

EXCLUSIÓN ESPECIAL
LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO CON RESPECTO A PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR, O QUE RESULTE DE, O QUE SEA AGRAVADO POR, UNA DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O DE MONTAJE QUE EXCEDA EL

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

PERÍODO DE DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA ESPECIFICADO A CONTINUACIÓN, A MENOS QUE LA ASEGURADORA HAYA APROBADO PREVIAMENTE, POR ESCRITO, QUE TAL DESVIACIÓN NO AFECTA A LA PÓLIZA DE SEGURO.

DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN / MONTAJE: 4 SEMANAS

JUNTO CON LAS DEMÁS DECLARACIONES HECHAS POR ESCRITO POR EL ASEGURADO PARA OBTENER COBERTURA POR ESTA PÓLIZA, ASÍ COMO CON TODA INFORMACIÓN TÉCNICA PROPORCIONADA AL ASEGURADOR, EL CRONOGRAMA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE GASTOS ADICIONALES POR HORAS EXTRA, TRABAJO NOCTURNO TRABAJO EN DÍAS FESTIVOS, FLETE EXPRESO

1. AMPARO

EL OTORGAMIENTO DE LA SIGUIENTE COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSIÓN 2.14 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ HASTA EL VALOR ASEGURADO INDICADO EN LA CARÁTULA O POR ANEXO, LOS GASTOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN DÍAS FERIADOS Y FLETE EXPRESO, EN QUE RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL TIEMPO DE REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LOS BIENES ASEGURADOS, Y SIEMPRE Y CUANDO DICHA REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN SE GENERE A CAUSA DE UNA PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL INDEMNIZABLE BAJO LA PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES ESTIPULACIONES:

2. DEFINICIONES

PARA EFECTOS DE ESTE ANEXO, SE ENTIENDE POR GASTOS POR HORAS EXTRA, TRABAJO NOCTURNO Y TRABAJO EN DÍAS FERIADOS, LOS GASTOS POR MANO DE OBRA EMPLEADA DURANTE TIEMPO SUPLEMENTARIO A LAS HORAS LABORABLES NORMALES, EROGADOS POR EL ASEGURADO PARA LA REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LOS BIENES ASEGURADOS AFECTADOS POR LA PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL INDEMNIZABLE, EN EXCESO DEL VALOR DE IGUAL TIEMPO CALCULADO CON BASE EN EL VALOR DE LA HORA LABORABLE NORMAL.

POR FLETE EXPRESO SE ENTIENDEN LOS GASTOS QUE DEBAN SER EROGADOS POR EL ASEGURADO, EN EXCESO DEL VALOR DE FLETES ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO Y FLUVIAL DE PARTES Y PIEZAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LOS BIENES AFECTADOS POR LA PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL INDEMNIZABLE.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

3. EXCLUSIONES

QUEDAN EXCLUIDOS LOS GASTOS POR CONCEPTO DE FLETE AÉREO.

4. PROPORCIÓN INDEMNIZABLE

EN CASO DE QUE LA INDEMNIZACIÓN PAGADERA BAJO LA PÓLIZA, POR CONCEPTO DE LA PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL QUE DA LUGAR A RECLAMACIÓN DE LOS GASTOS CUBIERTOS POR ESTE ANEXO, ESTÉ SUJETA A LA DEDUCCIÓN PREVISTA EN LA PÓLIZA POR CONCEPTO DE LA PROPORCIÓN INDEMNIZABLE, LA INDEMNIZACIÓN PAGADERA BAJO ESTE ANEXO ESTARÁ SUJETA A LA DEDUCCIÓN DE IGUAL PROPORCIÓN.

5. DEDUCIBLE

TODA INDEMNIZACIÓN POR GASTOS CUBIERTOS BAJO ESTE ANEXO, ESTARÁ SUJETA AL DEDUCIBLE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O POR ANEXO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA PARA FLETE AÉREO

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS GASTOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETE AÉREO, SIEMPRE Y CUANDO DICHOS GASTOS SE HAYAN GENERADO EN CONEXIÓN CON CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO INDEMNIZABLE A LOS OBJETOS ASEGURADOS BAJO LA PÓLIZA.

SI LA SUMA O LAS SUMAS ASEGURADAS PARA EL O LOS BIENES ASEGURADOS AFECTADOS POR EL SINIESTRO RESULTAN MENORES QUE LOS MONTOS QUE DEBIAN HABERSE ASEGURADO, ENTONCES LA CANTIDAD INDEMNIZABLE BAJO ESTE AMPARO PARA LOS REFERIDOS GASTOS ADICIONALES SE VERA REDUCIDA EN LA MISMA PROPORCION.

QUEDA ENTENDIDO, ADEMÁS, QUE LA CANTIDAD INDEMNIZABLE BAJO ESTE ANEXO CON RESPECTO AL FLETE AÉREO, NO DEBERÁ EXCEDER DE LA CANTIDAD MENCIONADA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.14 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

CAMPAMENTOS Y ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, CON SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA ANEXOS, LOS ASEGURADORES INDEMNIZARÁN AL ASEGURADO POR PÉRDIDAS, DAÑOS Y RESPONSABILIDADES EN LOS CAMPAMENTOS Y ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

EXCLUSIÓN ESPECIAL:
PÉRDIDAS, DAÑOS Y RESPONSABILIDADES CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR INCENDIO, AVENIDA, INUNDACIÓN QUE SE CAUSEN CUANDO LOS CAMPAMENTOS Y ALMACENES NO SE HAYAN CONSTRUIDO POR ENCIMA DEL NIVEL MÁXIMO DE AGUA REGISTRADO EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS DENTRO DEL SITIO DE OBRA.

ADEMÁS, QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE LOS ASEGURADORES INDEMNIZARÁN AL ASEGURADO POR SINIESTRO LOS SIGUIENTES LIMITES

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

CONDICIONES ESPECIALES PARA EQUIPOS EXTINTORES DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN SITIOS DE OBRAS

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA ANEXOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LOS DAÑOS O PÉRDIDAS HASTA EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA QUE SE DEBAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE A INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN PARA LOS SITIOS DE TRABAJO DONDE SE EMPLEAN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN RIESGO DE INCENDIO, COMO POR EJEMPLO: ESMERILADO, CORTE Y SOLDADURA, TRABAJOS CON SOPLETE, APLICACIÓN DE ASFALTO CALIENTE O CUALQUIER OTRO TRABAJO QUE IMPLIQUE CALOR, LLAMA O FUEGO.

EXCLUSIONES
LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LOS DAÑOS O PÉRDIDAS QUE SE PRODUZCAN POR LO SIGUIENTE:
- FALTA DE BUEN ORDEN Y ASEO EN LOS SITIOS DE TRABAJO.
- FALTA DE LIMPIEZA DE TODO MATERIAL INFLAMABLE Y DESPERDICIOS ANTES DE REALIZAR LOS TRABAJOS.
- CUANDO EL SITIO DE CONSTRUCCIÓN NO ESTÉ AISLADO, CERCADO Y VIGILADO.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

- CUANDO NO HAYA SUFICIENTE CANTIDAD DE EXTINTORES EN LA OFICINA Y EN EL ALMACÉN.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA COBERTURA DEL TENDIDO DE TUBERÍAS DE AGUA Y DESAGÜES

ESTE ENDOSO ESTÁ SUJETO ADICIONALMENTE A LOS TÉRMINOS, DISPOSICIONES, CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES, LIMITACIONES Y EXCLUSIONES CONTENIDAS EN LA PÓLIZA O ENDOSADAS A LA MISMA, EXCEPTO POR LO SIGUIENTE:

1. CONDICIÓN

1.1 LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO POR PÉRDIDA, DAÑO O RESPONSABILIDAD CAUSADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE A TERRAPLENES, CORTES Y BANQUETAS, ZANJAS, CANALES O CAMINOS Y OBRAS SIMILARES, SI ESTOS TERRAPLENES, CORTES Y BANQUETAS, ZANJAS, CANALES O CAMINOS Y OBRAS SIMILARES SE CONSTRUYEN EN SECCIONES, QUE NO EXCEDAN EN TOTAL LA LONGITUD INDICADA MÁS ADELANTE, INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO DE TERMINACIÓN O AVANCE DE LAS OBRAS ASEGURADAS, Y LA INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA O DAÑO CAUSADA POR CUALQUIER OCURRENCIA SE LIMITARÁ AL COSTO DE REPARAR TALES SECCIONES.

2. EXCLUSIONES ESPECIALES

2.1. LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO POR PÉRDIDA DE O DAÑO A ZANJAS ABIERTAS, TUBERÍAS, CABLES Y DUCTOS, QUE RESULTE DE AVENIDA E INUNDACIÓN CUANDO:

2.1.1. INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE SE HAYAN TENDIDO LAS TUBERÍAS, LOS CABLES Y LOS DUCTOS, ESTOS NO HAYAN SIDO ASEGURADOS PARA PREVENIR POSIBLES DESPLAZAMIENTOS POR AVENIDA O INUNDACIÓN.

2.1.2. LOS TUBOS Y LOS DUCTOS NO HAYAN SIDO TAPONADOS EN LOS EXTREMOS O LAS BOCAS DE REGISTRO O DE VISITA NO ESTÉN CERRADAS, DE TAL FORMA QUE SE IMPIDA EL INGRESO DE AGUA U OTRO MATERIAL.

2.1.3. LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES DE LA ZANJA, NO HAYAN SIDO RELLENADAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER FINALIZADO LAS ÚLTIMAS PRUEBAS.

2.2. LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO POR EL MONTO DE LA PÉRDIDA DE, O DEL DAÑO A, ZANJAS ABIERTAS, TUBOS, CABLES Y TUBERÍAS QUE EXCEDAN EL VALOR PROMEDIO DE LA LONGITUD DE LA ZANJA ABIERTA QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN.

LONGITUD DE SECCION: 100,00 METROS

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

NÚMERO TOTAL DE SECCIONES PARA ESTA PÓLIZA: 3

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍA.

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE, PREVIA APROBACIÓN DE LA COMPAÑÍA, TENGA QUE INCURRIR EL ASEGURADO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍA DE ARQUITECTOS, INSPECTORES, INTERVENTORES, INGENIEROS, CONSULTORES, TÉCNICOS, EXPERTOS U OTROS PROFESIONALES, QUE SE REQUIERAN PARA LA PLANIFICACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO O REPARACIÓN DE LOS BIENES ASEGURADOS AFECTADOS POR CUALQUIERA DE LOS EVENTOS AMPARADOS, DIFERENTES DE LOS QUE FORMAN PARTE DE LA INDEMNIZACIÓN DE DICHOS BIENES, Y EN TODO CASO SIN EXCEDER LAS TARIFAS AUTORIZADAS POR LAS RESPECTIVAS AGREMIACIONES O ASOCIACIONES PROFESIONALES Y, A FALTA DE UNAS U OTRAS, DE LAS QUE SEAN USUALES O COMUNES.

EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE PARA LOS ANTERIORES, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ LOS HONORARIOS DE AUDITORES, REVISORES Y CONTADORES PARA OBTENER Y CERTIFICAR INFORMACIÓN DE LA CONTABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO ASEGURADO Y DEMÁS INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS QUE SEAN REQUERIDOS EN RELACIÓN CON UN SINIESTRO AMPARADO, ASÍ COMO AQUELLOS PARA DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

EXCLUSIONES ESPECIALES

- COSTOS O GASTOS FIJOS DEL ASEGURADO Y/O LOS NECESARIOS PARA ACTUALIZAR LA CONTABILIDAD.
- LOS GASTOS DE DEFENSA INCURRIDOS POR EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA RECLAMACIÓN EN SU CONTRA.
- QUEDAN EXCLUIDOS COMO GASTOS DE DEFENSA LOS GASTOS DE PERITOS Y EXPERTOS ACREDITADOS CONTRATADOS POR EL ABOGADO DEL ASEGURADO EN RELACIÓN CON LA DEFENSA DEL MISMO FRENTE A UNA RECLAMACIÓN CUBIERTA BAJO ESTA PÓLIZA.

DEFINICIONES

POR GASTOS DE DEFENSA SE ENTIENDE: LOS GASTOS DEL PROCESO, COSTAS PROCESALES, HONORARIOS PROFESIONALES Y DERECHOS DE ARANCEL NECESARIOS Y RAZONABLES INCURRIDOS POR EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE SU DEFENSA JURÍDICA FRENTE A

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

CUALQUIER RECLAMACIÓN CUBIERTA BAJO ESTA PÓLIZA.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE PLANOS Y DOCUMENTOS

1. AMPARO

LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO HASTA EL LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN ESPECIFICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, RESPECTO A LOS COSTOS Y GASTOS INCURRIDOS NECESARIAMENTE PARA REPRODUCIR PLANOS, DIBUJOS, DOCUMENTOS Y DATOS DE CONTRATO Y CONTABILIDAD, PERDIDOS O DAÑADOS POR UN EVENTO CUBIERTO POR EL AMPARO PRINCIPAL.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.30 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

2. EXCLUSIONES:

LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LO SIGUIENTE:

- EL VALOR DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS, DIBUJOS, DOCUMENTOS Y DATOS DE CONTRATO Y CONTABILIDAD PERDIDOS O DAÑADOS POR UN EVENTO CUBIERTO POR EL AMPARO PRINCIPAL.
- TODO TIPO DE SOFTWARE.
- DINERO EN EFECTIVO Y TÍTULOS VALORES, SIEMPRE QUE TAL PERDIDA O DESTRUCCIÓN OCURRA DENTRO DE LOS PREDIOS DONDE SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O MONTAJE AMPARADOS.
- GASTOS RESULTANTES DE FALSA PROGRAMACIÓN, PERFORACIÓN, CLASIFICACIÓN, INSERCIÓN, ANULACIÓN ACCIDENTAL DE INFORMACIÓN O DESCARTE DE PORTADORES EXTERNOS DE DATOS, Y PÉRDIDA DE INFORMACIÓN CAUSADA POR CAMPOS MAGNÉTICOS.

ESTE ENDOSO ESTÁ SUJETO ADICIONALMENTE A LOS TÉRMINOS, DISPOSICIONES, CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES, LIMITACIONES Y EXCLUSIONES CONTENIDAS EN LA PÓLIZA O ENDOSADAS A LA MISMA.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

SUBLÍMITE HURTO CALIFICADO

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA, LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ LAS PÉRDIDAS O DAÑOS MATERIALES QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DEL HURTO CALIFICADO O SU TENTATIVA SEGÚN SU DEFINICIÓN LEGAL, OCURRIDO DENTRO DEL PREDIO ASEGURADO DONDE SE REALICEN LAS OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE, HASTA EL SUBLÍMITE ESTABLECIDO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA.

EXCLUSIÓNES ESPECIALES:

LA COBERTURA OTORGADA POR ESTE ENDOSO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LAS PÉRDIDAS, DESTRUCCION FISICA O DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES AMPARADOS:

1. POR HURTO SIMPLE, DE ACUERDO CON SU DEFINICION LEGAL.
2. CUANDO SEA AUTOR O COMPLICE DEL HURTO EL CONYUGE O CUALQUIER PARIENTE DEL ASEGURADO DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL.
3. CUANDO EL HURTO CALIFICADO O LOS DAÑOS CONSIGUIENTES SEAN EJECUTADOS AL AMPARO DE SITUACIONES CREADAS POR:
- CAIDA O DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LA CONSTRUCCION O MONTAJE ASEGURADO.
- INCENDIO, EXPLOSION, TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA, MAREMOTO, TIFON, HURACAN, TORNADO, CICLON, FUEGO SUBTERRANE O, INUNDACION, RAYO U OTRA CONVULSION DE LA NATURALEZA.
- GUERRA CIVIL O INTERNACIONAL, ACTOS PERPETRADOS POR FUERZAS EXTRANJERAS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BELICAS (SEA O NO DECLARADA UNA GUERRA), INVASION, REVOLUCION, PODER MILITAR O USURPADO, REBELION Y SEDICION.
- ASONADA, SEGUN SU DEFINICION LEGAL; MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR; HUELGAS, CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO O SUSPENSION DE HECHO DE LABORES.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO EXCLUSIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS POR HUNDIMIENTO Y ASENTAMIENTO DEL SUBSUELO

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ANEXO A ELLA, LA COMPAÑÍA NO INDEMNIZARA LOS DAÑOS O PERDIDAS QUE SE ORIGINEN POR HUNDIMIENTO Y ASENTAMIENTO A CAUSA DE COMPACTACIÓN INSUFICIENTE O MEJORA DEL SUBSUELO, ASÍ COMO POR TRABAJOS DE HINCADO NO ADECUADOS O DEFICIENTES.

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR LA PRESENTE CONDICIÓN ADICIONAL, CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE AQUÍ SE ESTABLECE.

ANEXO CLAUSULA DE DRENAJE

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TERMINOS, EXCLUSIONES, CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA POLIZA O EN ANEXO A ELLA, LA COMPAÑIA NO INDEMNIZARA:

- GASTOS ADICIONALES DE DRENAJE INCURRIDOS A CONSECUENCIA DE LAS CANTIDADES DE AGUA QUE EXCEDAN LAS CONSIDERADAS INICIALMENTE.

- GASTOS INCURRIDOS POR INSTALACIONES Y RECURSOS PARA LA DESCARGA DE AGUA DE ESCURRENTIA Y/O SUBTERRANEA

- PERDIDA O DAÑOA CONSECUENCIA DE FALLA DEL SISTEMA DE DRENAJE SI DICHA FALLA PODRIA HABERSE EVITADO MEDIANTE INSTALACIONES DE RESERVA SUFICIENTES

- GASTOS INCURRIDOS EN CORRECCCION DE GRIETAS O FISURAS, U OTRAS MEDIDAS PARA REPARAR O PREVENIR FILTRACIONES DE AGUA EN EXCAVACIONES Y SUBSUELOS

PARA LOS FINES DEL PRESENTE ENDOSO SE ENTENDERA POR INSTALACIONES DE RESERVA LAS BOMBAS DE RESERVA Y SUMINISTRO DE ENERGIA DE RESPALDO QUE SE MANTENGAN EN EL SITIO EN TODO MOMENTO.

DICHAS INSTALACIONES DEBEN:
- MANTENERSE EN ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION
- SER PUESTAS EN MARCAHA EN INTERVALOS REGULARES PARA ASEGURAR SU CONDICION ADECUADA DE OPERACIÓN
- SUSTITUIR AUTOMATICAMENTE LA OPERACIÓN EN CASO DE FALLA O INTERRUPCION DEL SISTEMA ORIGINAL

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR LA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

PRESENTE CONDICIÓN ADICIONAL, CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE AQUÍ SE ESTABLECE.

GASTOS ADICIONALES POR EXTINCIÓN DEL SINIESTRO

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LOS COSTOS DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MEZCLAS, SUSTANCIAS Y COMPONENTES GASTADOS, DAÑADOS, PERDIDOS O DESTRUIDOS, JUNTO CON OTROS NECESARIOS QUE SEAN UTILIZADOS PARA LA EXTINCIÓN DEL FUEGO O CUALQUIERA DE LOS RIESGOS CUBIERTOS.

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR LA PRESENTE CONDICIÓN ADICIONAL, CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE AQUÍ SE ESTABLECE.

GASTOS ADICIONALES PARA PRESERVACIÓN DE BIENES

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LOS GASTOS Y COSTOS EN QUE RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO CON EL FIN DE EFECTUAR REPARACIONES O CONSTRUCCIONES PROVISIONALES TRANSITORIAS, ASÍ COMO EL VALOR DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES TEMPORALES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS GASTOS SE EFECTÚEN CON EL FIN DE SALVAR, PRESERVAR O CONSERVAR LOS BIENES AMPARADOS.

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE AQUÍ SE ESTABLECE.

GASTOS PARA EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO

EN ADICIÓN AL VALOR INDEMNIZABLE POR LA PERDIDA, DESTRUCCIÓN FÍSICA O DAÑO MATERIAL DE LOS BIENES ASEGURADOS, LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ AL BENEFICIARIO LOS COSTOS Y GASTOS EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO CON EL PROPÓSITO DE EXTINGUIR O EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS EVENTOS AMPARADOS, ASÍ COMO PARA PROVEER AL SALVAMENTO DE LOS BIENES ASEGURADOS.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR LA PRESENTE CONDICIÓN ADICIONAL, CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE AQUÍ SE ESTABLECE.

COBERTURA “G” REMOCIÓN ESCOMBROS

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS QUE SEAN NECESARIOS Y RAZONABLES DESPUÉS DE OCURRIR UN SINIESTRO AMPARADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A ESTE AMPARO NO EXCEDERÁ EN TOTAL, LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA ESTE AMPARO ADICIONAL.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA

1. AMPARO

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS DAÑOS CAUSADOS DIRECTAMENTE POR TERREMOTO, TEMBLOR DE TIERRA, MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA, TSUNAMI Y MAREJADA, OLA GIGANTE, ASÍ COMO LOS EFECTOS DIRECTOS QUE SE DERIVEN DE TALES FENÓMENOS.

LOS DAÑOS O PÉRDIDAS MATERIALES CUBIERTOS POR EL PRESENTE AMPARO DARÁN LUGAR A UNA RECLAMACIÓN SEPARADA POR CADA UNO DE TALES FENÓMENOS NATURALES, SIN EXCEDER EL TOTAL DEL VALOR ASEGURADO INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

QUEDA ACORDADO QUE, SI VARIOS DE ELLOS OCURREN DENTRO DE CUALQUIER PERÍODO DE 72 HORAS CONSECUTIVAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AMPARO, SE TENDRÁN COMO UN SOLO EVENTO Y CONSTITUIRÁN UNA SOLA OCURRENCIA. LAS PÉRDIDAS Y DAÑOS QUE SE CAUSEN DEBERÁN ESTAR COMPRENDIDOS EN UNA SOLA RECLAMACIÓN, SIN EXCEDER EL TOTAL DE LA SUMA ASEGURADA INDICADA EN LA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

CARÁTULA DE LA PÓLIZA. TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.22 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

2. EXCLUSIONES:
DAÑOS, PÉRDIDA O RESPONSABILIDAD CAUSADA POR:
-NO APLICAR EN EL DISEÑO LAS MEJORES PRACTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA SISMORESISTENTE OFICIAL VIGENTE EN EL LUGAR DE LAS OBRAS.
-NO RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES QUE RIGEN PARA LAS DIMENSIONES Y CALIDADES DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LAS QUE SE BASE EL RESPECTIVO DISEÑO, SEGÚN LOS ESTÁNDARES PRESCRITOS POR EL ASEGURADO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS POR ASONADA, MOTIN, CONMOCION CIVIL O POPULAR, HUELGA, CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO, SUSPENSION DE HECHO DE LABORES Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS

1. AMPARO

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES ASEGURADOS CAUSADOS POR ASONADA, MOTÍN, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR, HUELGA, CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO, SUSPENSIÓN DE HECHO DE LABORES Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.2 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

2. EXCLUSIONES
LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LAS PÉRDIDAS, DESTRUCCIÓN FÍSICA O DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES ASEGURADOS QUE, EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

LOS SIGUIENTES EVENTOS:
2.1. MATERIALES PARA ARMAS NUCLEARES O LA EXPLOSIÓN DE DICHOS MATERIALES O ARMAS.
2.2. LA EMISIÓN DE RADIACIONES IONIZANTES O CONTAMINACIÓN POR LA RADIOACTIVIDAD DE CUALQUIER COMBUSTIBLE NUCLEAR O DE CUALQUIER DESPERDICIO PROVENIENTE DE LA COMBUSTIÓN DE DICHO COMBUSTIBLE. PARA EFECTOS DE ESTE APARTE, POR COMBUSTIÓN SE ENTIENDE CUALQUIER PROCESO DE FISIÓN NUCLEAR QUE SE SOSTENGA POR SÍ MISMO.
2.3. REACCIONES NUCLEARES, RADIACIONES NUCLEARES O CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA, YA SEAN CONTROLADAS O NO.
2.4. ACTIVIDADES U OPERACIONES DE GUERRA (HAYA HABIDO O NO DECLARACIÓN DE GUERRA), HOSTILIDADES, INVASIÓN DE ENEMIGO EXTRANJERO, ACTOS PERPETRADOS POR FUERZAS EXTRANJERAS, GUERRA CIVIL, REVOLUCIÓN, INSURRECCIÓN, CONSPIRACIÓN, PODER MILITAR O USURPADO, LEY MARCIAL, REBELIÓN Y SEDICIÓN.
2.5. EMBARGO, SECUESTRO, CONFISCACIÓN, REQUISICIÓN, INCAUTACIÓN, RETENCIÓN, APREHENSIÓN, DECOMISO, EXPROPIACIÓN, ALLANAMIENTOS, TOMA DE MUESTRAS Y EN GENERAL LA DESTRUCCIÓN O APODERAMIENTO DE LA PROPIEDAD POR ORDEN DE GOBIERNO DE HECHO O DE DERECHO, O DE CUALQUIER AUTORIDAD PÚBLICA, NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL, EXCEPTO AQUELLAS DIRIGIDAS A AMINORAR O PREVENIR LA PROPAGACIÓN O EXTENSIÓN DE CUALQUIER EVENTO AMPARADO.
2.6. CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA O QUÍMICA. CONTAMINACIÓN SIGNIFICA EL ENVENENAMIENTO Y/O LIMITACIÓN DEL USO DE OBJETOS DEBIDOS A EFECTOS QUÍMICOS Y/O SUSTANCIAS BIOLÓGICAS
2.7. TERRORISMO CIBERNÉTICO Y DAÑOS DERIVADOS DE MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA, ENVIADA, RECIBIDA, ALMACENADA O COMUNICADA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O SIMILARES, INCLUIDO EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS (EDI), INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

3. DEFINICIONES:
PARA EFECTOS DE LA COBERTURA BRINDADA POR ESTE AMPARO ADICIONAL, SE CONSIDERA:
3.1. MOTÍN, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR: PERSONAS INTERVINIENTES EN DESORDENES, CONFUSIONES, ALTERACIONES Y DISTURBIOS DE CARÁCTER VIOLENTO Y TUMULTUARIO.
3.2. ASONADA: SEGÚN LA DEFINICIÓN DEL CÓDIGO PENAL.
3.3. HUELGA: HUELGUISTAS O PERSONAS QUE TOMEN PARTE EN CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO O SUSPENSIÓN DE HECHO DE LABORES.
3.4. ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUYENDO LOS COMETIDOS POR INDIVIDUOS PERTENECIENTES A MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS Y LOS DE TERRORISMO.

LAS PÉRDIDAS O DAÑOS CUBIERTOS POR ESTE AMPARO ADICIONAL DARÁN ORIGEN A UNA RECLAMACIÓN SEPARADA, SIN EXCEDER EN TOTAL DEL VALOR ASEGURADO; PERO SI VARIOS DE ELLOS OCURREN DENTRO DE CUALQUIER PERIODO DE SETENTA Y DOS (72) HORAS CONSECUTIVAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AMPARO, MEDIANDO IDENTIDAD DEL AGENTE CAUSANTE, DE DESIGNIO Y DE RESULTADO, SE TENDRÁN COMO UN SOLO SINIESTRO Y LAS PÉRDIDAS O DAÑOS QUE CAUSEN DEBERÁN ESTAR COMPRENDIDOS EN UNA SOLA RECLAMACIÓN, SIN EXCEDER EL TOTAL DE LA SUMA ASEGURADA.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN O MONTAJE NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE AMPARO ADICIONAL CONTINÚAN VIGENTES Y SE MODIFICAN ÚNICAMENTE POR LO QUE ESTE AMPARO ESTABLECE.

COBERTURA CICLÓN, HURACÁN, TEMPESTAD, VIENTOS, INUNDACIÓN, DESBORDAMIENTO Y ALZA DEL NIVEL DE AGUAS, ENFANGAMIENTO, HUNDIMIENTO O DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA O DE ROCAS.

1.AMPARO

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS DAÑOS CAUSADOS DIRECTAMENTE POR CICLÓN, HURACÁN, TEMPESTAD, VIENTOS, INUNDACIÓN, DESBORDAMIENTO Y ALZA DEL NIVEL DE AGUAS, ENFANGAMIENTO, HUNDIMIENTO O DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA O DE ROCAS.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.23 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

2.EXCLUSIONES:

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, EN ADICIÓN A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN SUS ENDOSOS, LA COMPAÑÍA NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LO SIGUIENTE:

•LAS PERDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES CAUSADOS POR EL HECHO DE QUE EL ASEGURADO NO HAYA REMOVIDO LOS POSIBLES OBSTACULOS DEL CAUCE (P. EJ. ARENA, AZOLVES, TRONCOS DE ÁRBOLES, MATERIALES EXTRAÑOS), PARA MANTENER ININTERRUMPIDO EL CAUDAL DE LAS AGUAS DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL CAUCE CONDUZCA AGUA O NO.

•GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCIÓN DE DERRUMBES, CUALQUIERA SEA SU CAUSA, CUYO ORIGEN SE ENCUENTRE FUERA DE LOS LÍMITES DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. DICHOS LÍMITES ESTÁN DADOS POR LA PROYECCIÓN VERTICAL DE LA INTERSECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO DE LOS TALUDES CON EL TERRENO NATURAL. SI UN DERRUMBE TIENE SU ORIGEN PARCIALMENTE FUERA DE LOS LÍMITES ANTES MENCIONADOS, LA INDEMNIZACIÓN SE VERÁ RESTRINGIDA A AQUELLA PARTE DEL DERRUMBE CUYO ORIGEN SE ENCUENTRE DENTRO DE DICHOS LÍMITES.

•GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TALUDES EROSIONADOS, O CUALESQUIERA OTRAS SUPERFICIES NIVELADAS, SI EL ASEGURADO NO HA TOMADO LAS MEDIDAS NECESARIAS O BIEN NO LAS HA TOMADO A TIEMPO.

•GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCIÓN DE AZOLVES Y MATERIALES EXTRAÑOS EN TRINCHERAS Y ALCANTARILLAS.

•GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCIÓN DE ACUMULACIONES DE ARENAS O NIEVES.

•GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, RECURSOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENES ADICIONALES PARA LA DESCARGA DE AGUAS DE LLUVIA, DE ESCORRENTÍA Y/O AGUAS SUBTERRÁNEAS.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

•PÉRDIDA O DAÑO CAUSADOS POR DISEÑO INCORRECTO, ESPECIALMENTE EL QUE SE CAUSE POR DISEÑO INADECUADO DE TALUDES Y POR INSUFICIENCIA O AUSENCIA DE MUROS DE CONTENCIÓN, DRENES, ALCANTARILLAS Y/O DE LA COHERENCIA ENTRE EL RELLENO Y DEL TERRENO NATURAL.
•GASTOS ADICIONALES DE DRENAJE INCURRIDOS A CONSECUENCIA DE LAS CANTIDADES DE AGUA QUE EXCEDAN LAS CONSIDERADAS INICIALMENTE.
•PERDIDA O DAÑO A CONSECUENCIA DE FALLA DEL SISTEMA DE DRENAJE SI DICHA FALLA PODRÍA HABERSE EVITADO MEDIANTE EQUIPOS DE RESERVA SUFICIENTES.
•GASTOS INCURRIDOS EN CORRECCIÓN DE GRIETAS O FISURAS, U OTRAS MEDIDAS PARA REPARAR O PREVENIR FILTRACIONES DE AGUA EN EXCAVACIONES Y SUBSUELOS.
•LOS DAÑOS O PÉRDIDAS QUE SE ORIGINEN POR HUNDIMIENTO Y ASENTAMIENTO A CAUSA DE COMPACTACIÓN INSUFICIENTE O MEJORA DEL SUBSUELO, ASÍ COMO POR TRABAJOS DE HINCADO NO ADECUADOS O DEFICIENTES.
•LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES CAUSADOS POR EL HECHO DE QUE EL ASEGURADO NO MANTENGA LAS INSTALACIONES DE RESERVA EN ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.
•LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES CAUSADOS POR EL HECHO DE QUE LAS INSTALACIONES DE RESERVA NO HAYAN SIDO PUESTAS EN MARCHA EN INTERVALOS REGULARES PARA ASEGURAR SU CONDICIÓN ADECUADA DE OPERACIÓN.
•LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES QUE SE PRODUZCAN CUANDO EN CASO DE FALLA O INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA ORIGINAL NO SE HAYA SUSTITUIDO AUTOMÁTICAMENTE LA OPERACIÓN.
•LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES QUE SE PRODUZCAN CUANDO EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE HAYAN TOMADO LAS MEDIDAS ADECUADAS DE SEGURIDAD. SE ENTIENDEN POR MEDIDAS ADECUADAS DE SEGURIDAD QUE LOS VALORES DE PRECIPITACIONES, AVENIDA E INUNDACIÓN QUE PUEDAN DEDUCIRSE DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS LOCALES CON RESPECTO A LA LOCALIDAD ASEGURADA Y A CUALQUIER FECHA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL SEGURO, TENGAN EN CUENTA UN PERÍODO DE RECURRENCIA DE 20 AÑOS.

3. DEFINICIÓN:
INSTALACIONES DE RESERVA: PARA LOS FINES DEL PRESENTE ENDOSO SE ENTENDERÁ POR INSTALACIONES DE RESERVA LAS BOMBAS DE RESERVA Y SUMINISTRO DE ENERGÍA DE RESPALDO QUE SE MANTENGAN EN EL SITIO EN TODO MOMENTO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y POR LESIONES CORPORALES

1. AMPARO:

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSION 2.25 CONSIGNADA EN LA CLAUSULA 2 DE LAS CONDICIONES GENERALES.

DE ACUERDO CON EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO AQUELLAS SUMAS POR LA CUALES EL ASEGURADO TENGA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE PAGAR POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS COMO RESULTADO DE UN EVENTO ASEGURADO, TAL COMO SE DEFINE A CONTINUACIÓN.

2.EVENTO ASEGURADO

SOLO SE CONSIDERARÁ COMO UN EVENTO ASEGURADO LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LOS SIGUIENTES HECHOS:

•MUERTE ACCIDENTAL, LESIÓN FÍSICA O ENFERMEDAD DE TERCEROS O

•PÉRDIDA ACCIDENTAL DE, O DAÑO ACCIDENTAL CAUSADO A BIENES MATERIALES TANGIBLES PERTENECIENTES A TERCEROS.

PARA QUE OPERE LA COBERTURA, LOS HECHOS INDICADOS ANTERIORMENTE DEBEN SER CAUSADOS POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE LOS BIENES ASEGURADOS QUE SE DETALLAN EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y QUE OCURRAN EN EL SITIO, O EN LA VECINDAD INMEDIATA DEL SITIO, DURANTE EL PERÍODO DE SEGURO.

3.EXCLUSIONES

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, EN ADICIÓN A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN SUS ENDOSOS, OPERARÁN LAS SIGUIENTES EXCLUSIONES:

3.1 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE SE INCURRA COMO CONSECUENCIA DE UN DAÑO CAUSADO A LOS BIENES CUBIERTOS POR LA COBERTURA PRINCIPAL O POR CUALQUIERA DE SUS ENDOSOS, O POR CUALQUIER BIEN QUE ESTÉ BAJO CUSTODIA O CONTROL DEL ASEGURADO, O SOBRE LOS QUE EL ASEGURADO SE ENCUENTRE TRABAJANDO.

3.2 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE SE LE CAUSE A CUALQUIER PROPIEDAD, TERRENO O EDIFICIO, POR LA VIBRACIÓN O POR LA REMOCIÓN O DEBILITAMIENTO DE CUALQUIER SOPORTE, FUNDACIÓN, BASE O ELEMENTO PORTANTE.

3.3 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE SE PROVOQUE A CUALQUIER TIPO DE SERVICIOS SUBTERRÁNEOS, TALES COMO POR EJEMPLO (PERO NO LIMITADOS A) CABLES, TUBERÍAS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS.

3.4 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DE LA PROPIEDAD O POSESIÓN DE, O EL USO POR O EN NOMBRE DEL ASEGURADO, DE CUALQUIER EMBARCACIÓN FLOTANTE O AERONAVE O VEHICULO AEREO NO TRIPULADO O DE CUALQUIER VEHÍCULO HABILITADO PARA CIRCULAR EN VÍAS PÚBLICAS EN GENERAL, EXCEPTO CUANDO ESTÉ SIENDO USADO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DENTRO DEL PREDIO ASEGURADO.

3.5 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DEL FALLECIMIENTO O LESIÓN FÍSICA O ENFERMEDAD DEL ASEGURADO, SUS REPRESENTANTES O DE LOS EMPLEADOS O TRABAJADORES DEL ASEGURADO.

3.6 RECLAMACIONES PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

3.7 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DE PRODUCTOS.
3.8 RECLAMACIONES DERIVADAS DE CUALQUIER ACUERDO CONTRACTUAL O DE GARANTÍA EXPRESA, QUE EXCEDA EL ALCANCE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL.
3.9 RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS CONSECUENCIALES.
3.10 LUCRO CESANTE DE LA VÍCTIMA.
3.11 RESPONSABILIDAD QUE SURJA COMO RESULTADO DE CONTAMINACIÓN.
3.12 RESPONSABILIDAD POR MULTAS, SANCIONES, PENALIZACIONES, DAÑOS Y PERJUICIOS PUNITIVOS, EJEMPLARIZANTES O NO COMPENSATORIOS.
3.13 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA O SE DERIVE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (POR EJEMPLO, POR ARQUITECTOS, INGENIEROS, DISEÑADORES, PROMOTORES, AGENTES DE VENTA, ETC.) INDEPENDIENTEMENTE DE SI FUERON PRESTADOS DENTRO O FUERA DEL SITIO.
3.14 RESPONSABILIDAD DECENAL, RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS INTRÍNSECOS O INHERENTES, VICIOS PROPIOS Y VICIOS OCULTOS.
3.15 RESPONSABILIDADES QUE DEBAN ESTAR CUBIERTAS POR LEY O POR SEGUROS OBLIGATORIOS.
3.16 RECLAMACIONES SUJETAS A LEGISLACIONES Y/O JURISDICCIONES DIFERENTES A LA COLOMBIANA.
3.17 RESPONSABILIDADES RELACIONADAS O DERIVADAS DE, O POR EL USO, O EMPLEO, O MANEJO DE ASBESTOS, PINTURA DE PLOMO, MOHO TÓXICO, DIOXINA, BIFENILOS POLICLORADOS.
3.18 LA RESPONSABILIDAD QUE SURJA POR NO IMPLEMENTAR PROTECCIONES PARA EVITAR DAÑOS POR CAÍDA DE MATERIAL Y OBJETOS A LAS PROPIEDADES DE TERCEROS.
3.19 RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA.
3.20 RESPONSABILIDAD PATRONAL O RIESGOS DEL TRABAJO.
3.21 RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS CON EXPLOSIVOS.
3.22 RESPONSABILIDAD CIVIL POR VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

4. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN

4.1 LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA ASEGURADORA POR TODAS LAS INDEMNIZACIONES QUE SE DERIVEN DE CUALQUIER EVENTO ASEGURADO NO PODRÁ SUPERAR EL LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN POR EVENTO ASEGURADO QUE APARECE EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.
4.2 LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LA ASEGURADORA POR TODOS LOS EVENTOS ASEGURADOS EN CONJUNTO NO PODRÁ SUPERAR EL LÍMITE AGREGADO VIGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEGURO, TAL COMO SE INDICA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.
4.3 TODOS LOS COSTOS Y GASTOS, INCLUIDOS LOS COSTOS DE DEFENSA LEGAL E INTERESES EN QUE SE INCURRA POR LA INDEMNIZACIÓN DE UN EVENTO ASEGURADO, DISMINUYEN EL LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN ACORDADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

5. COSTOS DE DEFENSA

EN CASO DE PRESENTARSE RECLAMACIÓN INDEMNIZABLE CUBIERTA BAJO ESTA SECCIÓN, LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO TODOS LOS COSTOS DE DEFENSA LEGAL QUE ESTE ASUMA CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y ESCRITO DE LA ASEGURADORA.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

6. OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS

ADICIONALMENTE A LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN LA SECCIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTE PÓLIZA, SE APLICARÁ LO SIGUIENTE:

6.1. EL ASEGURADO SE OBLIGA A INFORMAR A LA ASEGURADORA, EN DETALLE Y SIN DEMORA, TAN PRONTO COMO SEA RAZONABLEMENTE PRACTICABLE DESPUÉS DE HABERSE ENTERADO DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS, Y CONFIRMARLO POR ESCRITO, Y DE SER NECESARIO, TAMBIÉN POR TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO O POR MENSAJE DE TEXTO:

6.1.1. TODO EVENTO ASEGURADO, ASÍ COMO TAMBIÉN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DAR LUGAR A UN EVENTO ASEGURADO.

6.1.2. LA FORMULACIÓN DE UNA RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN.

6.1.3. EL DILIGENCIAMIENTO DE UNA ORDEN PENAL O JUDICIAL O EL INICIO DE ACCIONES PENALES, ADMINISTRATIVAS O DISCIPLINARIAS, CONTRA EL ASEGURADO.

6.1.4 TODAS LAS ACCIONES ADELANTADAS POR TERCEROS CON EL FIN DE OBTENER UN DICTAMEN O UNA SENTENCIA JUDICIAL, RESPECTO DE RECLAMACIONES, CON EL ÁNIMO DE LOGRAR UNA INDEMNIZACIÓN.

6.2. EL ASEGURADO DEBE COLABORAR CON LA ASEGURADORA EN LA INVESTIGACIÓN Y LIQUIDACIÓN O DEFENSA DE LA RECLAMACIÓN. EN PARTICULAR, EL ASEGURADO DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

6.2.1. EL ASEGURADO DEBE OTORGAR AL ABOGADO (ABOGADO DEFENSOR, ASESOR LEGAL) NOMBRADO DE MUTUO ACUERDO CON LA ASEGURADORA, UN PODER GENERAL, ASÍ COMO SUMINISTRARLE TODA LA INFORMACIÓN QUE LE REQUIERA, Y CONFIARLE LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO.

6.2.2. EL ASEGURADO NO DEBE RECONOCER, NI CONVENIR, NI CELEBRAR O ACORDAR CUALQUIER TIPO DE LIQUIDACIÓN, RESPECTO DE O RELACIONADA CON CUALQUIER TIPO DE RECLAMACIÓN, NI TOTAL, NI PARCIALMENTE, SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA ASEGURADORA.

6.3. LA ASEGURADORA ESTARÁ AUTORIZADA A EMITIR EN NOMBRE DEL ASEGURADO, TODAS LAS DECLARACIONES QUE JUZGUE OPORTUNAS O CONVENIENTES, EN EL CONTEXTO DE SU OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR.

7. DEFINICIONES APLICABLES

ACCIDENTAL: SIGNIFICA NO INTENCIONADO E INESPERADO.

COSTOS DE DEFENSA LEGAL: SE REFIERE A GASTOS Y COSTOS JUDICIALES RAZONABLES.

EMPLEADOS: SE REFIERE A

- TODA PERSONA NATURAL DIRECTAMENTE EMPLEADA POR EL ASEGURADO.
- MAESTRO MAYOR O CAPATAZ DE OBRAS O PROVEEDORES Y PERSONAS SUMINISTRADAS POR ELLOS.
- PERSONAS NATURALES EMPLEADAS POR CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS ÚNICAMENTE COMO DE MANO DE OBRA.
- TRABAJADORES AUTÓNOMOS, CHOFERES Y/U OPERARIOS DE PLANTA, CONTRATADOS POR EL ASEGURADO, INCLUIDOS LOS CHOFERES Y/U OPERARIOS SUMINISTRADOS POR CUALQUIER EMPRESA DE CONTRATACIÓN DE PLANTA, QUE REVISTAN EL CARÁCTER DE EMPLEADOS DEL ASEGURADO DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE CUALQUIER ACUERDO CONTRACTUAL DE PLANTA.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

• APRENDICES O PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN GANANDO EXPERIENCIA LABORAL O PASANTES O QUE ESTÉN SIENDO CAPACITADAS.
• CUALQUIER OTRA PERSONA CONTRATADA O SOLICITADA EN PRÉSTAMO POR ALGUNO DE LOS ASEGURADOS.
• TRABAJADORES VOLUNTARIOS QUE ESTÉN TRABAJANDO BAJO LA DIRECCIÓN O CONTROL DEL ASEGURADO, EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD CONTEMPLADA DENTRO DE UN CONTRATO ASEGURADO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

1. AMPARO

HASTA EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL SE APLICARÁ A CADA UNA DE LAS PARTES MENCIONADAS COMO ASEGURADAS EN LA CARÁTULA, EN LA MISMA FORMA QUE SI A CADA UNA DE ELLAS SE HUBIERA EXTENDIDO UNA PÓLIZA POR SEPARADO.

2. EXCLUSIONES:

EL ASEGURADOR NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO, CON BASE EN ESTE ANEXO, POR LO SIGUIENTE:
2.1 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE SE INCURRA COMO CONSECUENCIA DE UN DAÑO CAUSADO A LOS BIENES CUBIERTOS O AMPARABLES POR LA COBERTURA PRINCIPAL O POR CUALQUIERA DE SUS ENDOSOS, AUNQUE NO EXISTA UNA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR POR HABERSE ACORDADO UN DEDUCIBLE O UN LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN.
2.2 RESPONSABILIDAD POR LESIONES CORPORALES, FATALES O NO, O ENFERMEDADES A EMPLEADOS O TRABAJADORES QUE ESTÉN ASEGURADOS O HUBIERAN PODIDO ASEGURARSE POR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.
SIN EMBARGO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL ASEGURADOR CON RESPECTO A LAS PARTES ASEGURADAS NO EXCEDERÁ, EN TOTAL, PARA UN ACCIDENTE O UNA SERIE DE ACCIDENTES PROVENIENTES DE UN SOLO Y MISMO EVENTO, DEL LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN ESTIPULADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTO LA EXCLUSIÓN 3.19 DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y POR LESIONES CORPORALES.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

CONDICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CABLES SUBTERRÁNEOS, TUBERÍAS Y DEMÁS INSTALACIONES

1. AMPARO:
LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE PÉRDIDA O DAÑO A SERVICIOS SUBTERRÁNEOS (TALES COMO CABLES, ALAMBRES, TUBERÍAS), SIEMPRE Y CUANDO ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA, EL ASEGURADO SE HAYA INFORMADO CON LAS AUTORIDADES PERTINENTES SOBRE LA POSICIÓN ACTUALIZADA Y EXACTA DE TODOS LOS SERVICIOS SUBTERRÁNEOS Y HAYA TOMADO TODAS LAS PRECAUCIONES RAZONABLES PARA PREVENIR PÉRDIDAS O DAÑOS A TALES BIENES.

2. EXCLUSIONES
- PÉRDIDAS CONSECUENCIALES
- LUCRO CESANTE
- MULTAS CONVENCIONALES

3. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN
LA INDEMNIZACIÓN ESTARÁ LIMITADA A LOS COSTOS DE REPARACIÓN EFECTIVOS Y NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PÉRDIDA CONSECUENCIAL, LUCRO CESANTE Y/O MULTAS CONVENCIONALES.

EL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE COBERTURA DEJA SIN EFECTOS LA EXCLUSIÓN 3.3 DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y POR LESIONES CORPORALES.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DAÑOS A CAUSA DE VIBRACIÓN, ELIMINACIÓN O DEBILITAMIENTO DE ELEMENTOS PORTANTES

1. AMPARO:
HASTA EL LÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, ESTE SEGURO SE EXTIENDE A CUBRIR LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVA DE DAÑOS A CAUSA DE VIBRACIÓN, ELIMINACIÓN O DEBILITAMIENTO DE ELEMENTOS PORTANTES.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

PARA ELLO RIGEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES PREVIAS:
1.1 EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS O DAÑOS EN PROPIEDAD, TERRENOS O EDIFICIOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO TALES DAÑOS O PÉRDIDAS SÓLO CUANDO TENGAN POR CONSECUENCIA EL COLAPSO TOTAL O PARCIAL.
1.2 EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS O DAÑOS EN PROPIEDAD, TERRENOS O EDIFICIOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO TALES DAÑOS O PÉRDIDAS SÓLO SUJETO A QUE LA REFERIDA PROPIEDAD, LOS TERRENOS O EDIFICIOS SE ENCONTRARAN EN ESTADO SEGURO ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS CIVILES Y CUANDO SE HAYAN ENCAMINADO LAS NECESARIAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
1.3 ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS CIVILES, EL ASEGURADO ELABORARÁ POR SU PROPIA CUENTA UN INFORME SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA PROPIEDAD, LOS TERRENOS O LOS EDIFICIOS QUE POSIBLEMENTE SE HALLAN AMENAZADOS. PARA ESTO, EL ASEGURADO DEBERÁ REALIZAR LAS RESPECTIVAS ACTAS DE VECINDADES QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA Y QUE DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS ANTES DE INICIADA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA. LAS ACTAS DE VECINDADES DEBEN ESTAR FIRMADAS POR PARTE DEL ASEGURADO Y ESTÁN SUJETAS A LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS. LA NO RECEPCIÓN DE LAS ACTAS EN LAS CONDICIONES PREVISTAS, SU AUSENCIA TOTAL O PARCIAL O SU NO APROBACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA IMPLICAN EL NO OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA.

2. EXCLUSIONES
EL ASEGURADOR NO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO EN CASO DE RESPONSABILIDAD POR:
2.1. CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE SEA PREVISIBLE, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL TIPO O LA NATURALEZA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE, O SU MÉTODO CONSTRUCTIVO
2.2. CUALQUIER DAÑO SUPERFICIAL, QUE NO PERJUDIQUE LA ESTABILIDAD DE LA PROPIEDAD, TERRENO O EDIFICACIONES, NI PONGA EN PELIGRO A SUS USUARIOS, Y
2.3 CUALQUIER COSTOS POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS O DE MEDIDAS DE AMINORACIÓN DE DAÑOS QUE LLEGUEN A SER NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO

3. DEFINICIONES:
COLAPSO TOTAL O PARCIAL: SE REFIERE A SITUACIONES EN LAS QUE UNO O VARIOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE UNA EDIFICACIÓN SUFREN UNA FALLA TOTAL O PARCIAL, ES DECIR, PRESENTAN DAÑOS QUE AFECTAN SU CAPACIDAD DE RESISTIR NUEVAS SOLICITACIONES. LA INESTABILIDAD O FALTA DE EQUILIBRIO GLOBAL DE LA ESTRUCTURA ES UN EJEMPLO DE COLAPSO TOTAL. LA FALLA POR FATIGA DE ALGÚN ELEMENTO ESTRUCTURAL ES UN EJEMPLO DE COLAPSO PARCIAL.
LO ANTERIOR INDICA QUE LOS DAÑOS EN ACABADOS O ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES NO CONSTITUYEN COLAPSO TOTAL O PARCIAL.
SOLICITACIONES: SON FUERZAS U OTRAS ACCIONES QUE AFECTAN LA ESTRUCTURA DEBIDO AL PESO PROPIO DE LA MISMA, DE SUS OCUPANTES Y SUS CONTENIDOS, ASÍ COMO DEBIDO A EFECTOS AMBIENTALES TALES COMO VIENTO O SISMO.

EL OTORGAMIENTO DE ESTA COBERTURA DEJA SIN EFECTOS LA EXCLUSIÓN 3.2 DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y POR LESIONES CORPORALES.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

CLÁUSULA DE DEBERES PROFESIONALES

DE PRESENTARSE UNA RECLAMACIÓN INDEMNIZABLE, QUE SEA CONSECUENCIA DE UN INCUMPLIMIENTO DE DEBERES PROFESIONALES POR PARTE DE CONSULTORES PROFESIONALES POR NEGLIGENCIA O ERROR U OMISIÓN EN EL DISEÑO O EN LA FABRICACIÓN FUERA DEL SITIO DEL PROYECTO POR PARTE DE UN PROVEEDOR, LA ASEGURADORA INDEMNIZARÁ SEGÚN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA, MANTENIENDO LOS DERECHOS DE SUBROGACIÓN CONTRA LOS RESPONSABLES DICHOS CONSULTORES O PROVEEDORES.

CLÁUSULA ANTICIPO INDEMNIZACIÓN

LA COMPAÑÍA ANTICIPARÁ HASTA EL 50% DEL VALOR DE LA RECLAMACIÓN DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES PARTICULARES, UNA VEZ SE HAYA DEMOSTRADO DE LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO POR PARTE DEL ASEGURADO.

ACTOS DE AUTORIDAD

SE DEJA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LOS ACTOS DE AUTORIDAD COMPETENTE ESTÁN CUBIERTOS CON EL FIN DE PREVENIR LA EXTENSIÓN Y AMINORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE UN SINIESTRO.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

AMPLIACIÓN AVISO DE SINIESTRO

NO OBSTANTE LO ESTABLECIDO EN EL CONDICIONADO GENERAL DE LA PÓLIZA Y EN EL ARTÍCULO 1075 DEL CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO, LA COMPAÑIA ACEPTA AMPLIAR LOS DÍAS PARA AVISO DEL SINIESTRO POR PARTE DEL ASEGURADO A 30 DIAS, EXCEPTO PARA HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, SABOTAJE, TERRORISMO,

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

QUE SE MANTIENE EN 10 DÍAS

CLÁUSULA DE AMPLIACION DE TERMINOS DE REVOCACION

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA, Y CON SUJECIÓN A LAS DEMÁS CONDICIONES CONTENIDAS EN ELLA O EN SUS ANEXOS, LA COMPAÑÍA, HACIENDO USO DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1162 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CONVIENE EN MODIFICAR EN FAVOR DEL ASEGURADO EL TÉRMINO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ REVOCAR ESTA PÓLIZA O ALGUNO DE SUS AMPAROS ADICIONALES EN CUALQUIER TIEMPO, PERO DEBERÁ DAR AVISO AL ASEGURADO POR ESCRITO SOBRE ESTA DETERMINACIÓN CON UNA ANTICIPACIÓN DE 30 DÍAS CALENDARIO, Y DE 7 DÍAS EN CASO DE HUELGA, MOTIN ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, SABOTAJE, TERRORISMO, RESPONSABILIDAD CIVIL.

ADEMÁS, DEVOLVERÁ AL ASEGURADO LA PROPORCIÓN DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE AL TIEMPO QUE FALTE PARA EL VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA LIQUIDADA A PRORRATA. SI LA CANCELACIÓN ES POR PARTE DEL ASEGURADO LA LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA SE HARÁ A CORTO PLAZO.

CLAÚSULA DESIGNACIÓN DE AJUSTADORES

PARA EFECTOS DEL SEGURO OTORGADO POR ÉSTA PÓLIZA, LA COMPAÑÍA CONVIENE EN CASO DE SINIESTRO, AMPARADO POR LA PÓLIZA, QUE REQUIERA LA DESIGNACIÓN DE UN PERITO AJUSTADOR, EFECTUARA SU CONTRATACIÓN DE COMÚN ACUERDO CON EL ASEGURADO, SEGÚN TERNA PROPUESTA POR LA ASEGURADORA.

CLÁUSULA 72 HORAS

POR "EVENTO SINIESTRAL" SE ENTIENDEN TODOS LOS SINIESTROS INDIVIDUALES CAUSADOS DIRECTAMENTE POR UN SÓLO Y MISMO

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

EVENTO CATASTRÓFICO O DE FUERZA MAYOR.

POR EVENTO CATASTRÓFICO O DE FUERZA MAYOR, SE ENTIENDEN TODAS AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE ESCAPAN A LA VOLUNTAD DEL ASEGURADO, CAUSADOS POR UN FENÓMENO NATURAL

TODOS LOS DAÑOS O PÉRDIDAS INDEMNIZABLES CAUSADAS POR UNO O VARIOS EVENTOS CATASTRÓFICOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE OCURRAN DENTRO DE UN LAPSO DE SETENTA Y DOS (72) HORAS CONSECUTIVAS, CONTADAS A PARTIR DE LA OCURRENCIA DEL PRIMER EVENTO DE DAÑOS REGISTRADO, SE CONSIDERARÁN COMO UN SÓLO "EVENTO SINIESTRAL", A CUYO EFECTO TENDRÁ LA APLICACIÓN DE UN SÓLO DEDUCIBLE, EN LA CUANTÍA MENCIONADA EN LA "PARTE DESCRIPTIVA" DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CUANDO EN UN "EVENTO SINIESTRAL" SE VEAN AFECTADAS VARIAS COBERTURAS DE LA PÓLIZA, SE APLICARÁ UNA SOLA VEZ EL DEDUCIBLE MAYOR.

LA FIJACIÓN DEL INICIO DEL "EVENTO SINIESTRAL", SERÁ FIJADO POR LA COMPAÑÍA, CON BASE EN LOS REPORTES OFICIALES DEL EVENTO CATASTRÓFICO Y DEL PRIMER REGISTRO DE DAÑOS.

ANEXO OBLIGACIONES RELATIVAS AL EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA ANEXOS, EL ASEGURADOR SÓLO INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADOS AL EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN POR AVENIDA E INUNDACIÓN, SI DICHO EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN SON COLOCADOS, DESPUÉS DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O EN CASO DE CUALQUIER OTRA INTERRUPCIÓN, EN UN ÁREA NO AFECTADA POR AVENIDAS CON UN PERÍODO DE RECURRENCIA DE, POR LO MENOS, 20 AÑOS.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO CONDICIONES ESPECIALES PARA LA COBERTURA DEL TENDIDO DE TUBERÍAS DE AGUA Y DESAGÜES

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE, SUJETO A LOS TÉRMINOS, EXCLUSIONES, CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PÓLIZA O EN ELLA ANEXOS, EL ASEGURADOR INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O RESPONSABILIDADES DEBIDOS A LA INUNDACIÓN Y AL ENCENAGAMIENTO DE TUBERÍAS, ZANJAS Y POZOS, PERO SÓLO HASTA LA LONGITUD ABIERTA DE LAS MISMAS INDICADA MÁS ABAJO POR SINIESTRO, EN EXCAVACIÓN PARCIAL O TOTAL.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 5
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 25/04/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 25/04/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/01/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 005

CONDICIONES PARTICULARES

SIN EMBARGO, SE PAGARÁ UNA INDEMNIZACIÓN ÚNICAMENTE:

1. SI, UNA VEZ TENDIDAS LAS TUBERÍAS, ÉSTAS SON PROTEGIDAS POR MEDIO DEL RELLENO ADECUADO EN FORMA TAL QUE, EN CASO DE INUNDARSE LA ZANJA, NO SUFRA CAMBIO ALGUNO LA COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS;

2. SI, UNA VEZ TENDIDAS LAS TUBERÍAS, ÉSTAS SON PROTEGIDAS INMEDIATAMENTE CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUA, LODO O SIMILARES;

3. SI, UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA DE PRESIÓN DE LAS TUBERÍAS, LAS SECCIONES DE LA ZANJA CORRESPONDIENTES HAYAN SIDO RELLENADAS.

LONGITUD MÁXIMA: 100,00 METROS

==========

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:
NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY – BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:
NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

==========

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101269378**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**04**	**2023**	**12**	**01**	**2023**	**00:00**	**12**	**01**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	**NIT: 813.008.120-1**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
Avenida El Dorado No. 66-63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS AMPAROS DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

GRUPO No. 7

- EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS(2) AÑOS A PARTIR DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/01/2023	13/07/2024	$3,878,308,354.40	$2,614,808,355.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/01/2023	12/01/2027	$1,939,154,177.20	$1,307,404,178.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS ***		$3,878,308,354.40	$2,614,808,355.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTREGRAL DE LA PRESENTE POLIZA SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LAS GARANTIAS AMPARADAS SEGUN MODIFICACION No. 1 EN LA CUAL SE ADICIONO LA SUMA DE $ 6,317,500,000 VR TOTRAL DEL CONTRATO $19.391.541.772

LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **11,567,775.00	$ *******8,000.00	$ ***2,199,397.00	$ ********13,775,172.00	$ ****9,695,770,886.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101269378	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2023	12	01	2023	00:00	12	01	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		**NIT: 813.008.120-1**
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 66-63	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

YENNYFERNANDEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101269378, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de ABRIL de 2023

15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-40-101082433**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**04**	**2023**	**12**	**01**	**2023**	**00:00**	**12**	**01**	**2024**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	**NIT: 813.008.120-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
Avenida El Dorado No. 66-63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
-GRUPO No. 7

- BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y SECRETARIA DE EDUCACION NIT. 899.999.061-9

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA**	**12/01/2023**	**12/01/2024**	**$969,577,088.60**	**$653,702,088.60**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA**	**12/01/2023**	**12/01/2024**	**$969,577,088.60**	**$653,702,088.60**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA**	**12/01/2023**	**12/01/2024**	**$969,577,088.60**	**$653,702,088.60**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTREGRAL DE LA PRESENTE POLIZA SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LAS GARANTIAS AMPARADAS SEGUN MODIFICACION No. 1 EN LA CUAL SE ADICIONO LA SUMA DE $ 6,317,500,000 VR TOTRAL DEL CONTRATO $19.391.541.772

LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****569,007.00	$ *******3,000.00	$ *****108,681.00	$ **********680,689.00	$ ******969,577,088.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101082433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101082433	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2023	12	01	2023	00:00	12	01	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		**NIT: 813.008.120-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	Avenida El Dorado No. 66-63		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	12/01/2023	12/01/2024	$969,577,088.60	$653,702,088.60
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	12/01/2023	12/01/2024	$969,577,088.60	$653,702,088.60
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	12/01/2023	12/01/2024	$969,577,088.60	$653,702,088.60

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101082433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

YENNYFERNANDEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101082433	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	04	2023	12	01	2023	00:00	12	01	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		**NIT: 813.008.120-1**
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: Avenida El Dorado No. 66-63	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-40-101082433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR


YENNYFERNANDEZ 3

Anexo TEC-10 – Flujo de inversión y programaciones contrato de obra

FLUJO DE INVERSIÓN RECURSOS CONTRATO CO1PCCNTR4077644 "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

	AÑO 2023																		AÑO 2023												AÑO 2023						AÑO 2024							
	ENE 15 -ENE 31			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO			FEBRERO			MARZO			TOTAL	
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA	$ 6.401.435,48	0,4%		$ 27.699.757,11	1,7%		$ 113.051.289,52	7%		$ 155.951.358,56	10%		$ 261.224.046,66	16%		$ 345.300.067,09	21%		$ 493.944.067,03	30%		$ 231.243.252,66	14%		$ 502.348,00	0,03%																			$ 1.635.317,622	100,00%
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D	$ 3.198.141,08	0,3%		$ 10.168.659,30	0,8%		$ 62.499.691,11	5%		$ 173.087.625,39	14%		$ 260.073.740,01	21%		$ 248.523.520,24	20%		$ 248.218.848,36	20%		$ 207.581.661,54	17%		$ 10.859.525,76	1%																			$ 1.224.211.413	100,00%
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO				$ 2.557.646,64	0,2%		$ 23.794.225,79	2%		$ 66.966.150,25	6%		$ 55.918.928,66	5%		$ 294.762.761,72	25%		$ 195.799.863,36	17%		$ 178.114.271,28	15%		$ 224.980.621,99	19%		$ 115.535.379,80	10%		$ 4.686.972,68	0,4%													$ 1.163.116.822	100,00%
COLEGIO JOSE CARBONEL	$ 6.079.315,81	0,4%		$ 14.590.357,95	1,0%		$ 64.652.848,94	4%		$ 165.920.942,72	11%		$ 268.171.915,08	18%		$ 234.641.125,92	16%		$ 316.951.748,65	21%		$ 314.428.419,31	21%		$ 122.117.143,87	8%																			$ 1.507.553.818	100,00%
COLEGIO RAFAEL NUÑEZ																				0%		$ 31.149.100,00	3%		$ 156.781.245,00	15%		$ 110.507.942,86	11%		$ 271.089.440,97	26%		$ 319.863.128,74	31%		$ 150.922.226,43	15%								$ 1.040.313.084	100,00%
COLEGIO LA VICTORIA																$ 12.150.035,00	40%		$ 18.377.895,00	60%																									$ 30.527.930,00	100,00%
COLEGIO SAN ISIDRO							$ 1.407.090,60	2%		$ 43.537.438,99	47%		$ 40.007.687,95	43%		$ 4.193.823,47	4,51%		$ 3.874.250,53	4%																									$ 93.020.291,54	100,00%
COLEGIO EL RODEO							$ -	0%		$ 19.574.566,89	50%					$ 11.744.740,13	30,00%		$ 7.829.826,75	20%																									$ 39.149.133,77	100,00%
COLEGIO NUEVA DELHI							$ 15.652.951,96	4%		$ 58.698.569,86	15%		$ 117.397.139,72	30%		$ 93.917.711,77	24%		$ 66.525.045,84	17%		$ 39.132.379,91	10%																									$ 391.323.799,05	100,00%
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE B																									$ 108.706.796,60	20%		$ 108.706.796,60	20%		$ 168.495.534,73	31%		$ 81.530.097,45	15%		$ 76.094.757,62	14%								$ 543.533.983,00	100,00%
COLEGIO JOSE FELÍX RESTREPO																			$ 16.471.075,80	1%		$ 159.530.581,92	12%		$ 202.824.797,08	15%		$ 285.884.303,20	22%		$ 292.472.733,52	22%		$ 292.472.733,52	22%		$ 79.765.290,96	6%								$ 1.329.421.516,00	100,00%
COLEGIO MORALBA SEDE B																												$ 121.453.817,25	25%		$ 121.453.817,25	30%		$ 121.453.817,25	25%		$ 97.163.053,80	20%								$ 485.815.269,00	100,00%
COLEGIO MORALBA SEDE C										$ 17.331.704,55	2%		$ 38.540.586,56	4%		$ 54.322.120,10	6%		$ 246.819.094,96	28%		$ 311.258.400,45	35%		$ 212.134.840,70	24%		$ 12.661.690,67	1%																	$ 893.068.437,99	100,00%
COLEGIO TOMAS RUEDAS VARGAS																			$ 11.608.625,38	2%		$ 69.651.752,28	12%		$ 87.064.690,35	15%		$ 127.694.879,18	22%		$ 127.694.879,18	22%		$ 69.651.732,28	12%		$ 87.064.690,35	15%								$ 580.431.269,00	100,00%
COLEGIO FRANCISCO MATIZ																			$ 15.910.546,55	1,5%		$ 116.677.341,33	11%		$ 180.319.527,51	17%		$ 238.658.198,18	22,5%		$ 201.533.589,57	19%		$ 148.498.434,42	14%		$ 159.105.465,45	15%								$ 1.060.703.103,00	100,00%
COLEGIO SAN CRISTOBAL				$ 6.352.477,68	10%		$ 25.993.160,66	43%		$ 15.716.104,52	26%		$ 12.539.031,48	21%																																$ 60.600.774,34	100,00%
ALEMANIA UNIFICADA SEDE B																						$ 47.899.159,66	10%		$ 103.781.512,61	22%		$ 99.789.915,97	21%		$ 95.798.319,33	20%		$ 95.798.319,33	20%		$ 31.932.773,10	7%								$ 475.000.000,00	100,00%
PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A																			$ 25.942.033,40	2%		$ 71.942.410,62	7%		$ 382.682.201,51	36%		$ 313.507.811,02	29%		$ 211.347.385,38	20%		$ 50.972.698,07	5%		$ 9.808.153,00	1%								$ 1.066.202.693,00	100,00%
ALTAMIRA SUR ORIENTAL C																						$ 93.442.622,95	16%		$ 121.475.409,84	21%		$ 116.803.278,69	20%		$ 112.131.147,54	20%		$ 112.131.147,54	20%		$ 14.016.393,44	2%								$ 570.000.000,00	100,00%
ALTAMIRA SUR ORIENTAL B										$ 7.343.586,43	4%		$ 54.103.218,95	30%		$ 53.951.334,83	30%		$ 55.788.938,80	31%		$ 7.284.666,00	4%																									$ 178.471.745,01	100,00%
COLEGIO 20 DE JULIO																										0%		$ 178.823.529,41	24%		$ 186.274.509,80	25%		$ 298.039.215,68	39%		$ 96.862.745,11	13%								$ 760.000.000,00	100,00%
SAN CRISTOBAL SUR SEDE B																$ 8.325.803,93	2,2%		$ 87.263.068,83	23%		$ 120.145.158,70	32%		$ 85.861.532,45	23%		$ 70.206.686,10	19%			0%			0%			0%								$ 371.802.250,01	100,00%
COLEGIO JOSE ACEVEDO GOMEZ																$ 3.039.105,00	3,3%		$ 21.765.159,83	23%		$ 67.499.460,67	72%		$ 1.163.734,50	1%			0%			0%													$ 93.467.460,00	100,00%
COLEGIO EL RODEO SEDE B																						$ 53.200.000,00	8%		$ 166.250.000,00	25%		$ 172.900.000,00	26%		$ 146.300.000,00	22%		$ 93.100.000,00	14%		$ 33.250.000,00	5,0%								$ 665.000.000,00	100,00%
JOSE FELIX RESTREPO SEDE C													$ 40.640.302,69	10%		$ 27.129.382,04	6%		$ 94.180.672,69	22%		$ 110.519.930,88	26%		$ 58.160.898,87	14%		$ 52.391.375,83	12%		$ 25.035.075,00	6%		$ 16.022.821,00	4%											$ 424.080.459,00	100,00%
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A										$ 12.061.328,80	10%		$ 24.122.657,60	20%		$ 36.183.986,40	30%		$ 30.153.322,00	25%		$ 18.091.993,20	15%																									$ 120.613.288,00	100,00%
COLEGIO ALPES SEDE C																$ 32.651.405,81	36%		$ 44.896.542,19	49%		$ 13.505.601,71	15%																									$ 91.053.549,71	100,00%
COLEGIO TOMAS RUEDAS VARGAS SEDE A										$ 23.274.678,15	5%		$ 32.584.549,41	7%		$ 139.648.068,90	30%		$ 139.648.068,90	30%		$ 130.338.197,64	28%																									$ 465.493.563,00	100,00%
EMERGENCIAS							$ 49.796.675,30	5%		$ 49.796.675,30	5%		$ 99.593.350,60	10%		$ 199.186.701,20	20%		$ 89.634.015,54	9%		$ 69.715.345,42	7%		$ 99.593.350,60	10%		$ 119.512.020,72	12%		$ 149.390.025,90	15%		$ 69.715.345,42	7%													$ 995.933.505,99	100,00%
SALDO ADICIONES																						$ 186.536.698,61	18%		$ 176.173.548,69	17%		$ 207.262.998,45	20%		$ 207.262.998,45	20%		$ 207.262.998,45	20%		$ 76.106.513,06	5%								$ 1.036.314.992,27	100,00%
TOTAL PROYECTO	**$ 15.678.892,37**	**0,1%**		**$ 61.368.898,68**	**0,3%**		**$ 356.847.933,88**	**2%**		**$ 809.260.730,40**	**4%**		**$ 1.304.917.155,36**	**7%**		**$ 1.799.671.693,55**	**9%**		**$ 2.231.602.710,39**	**12%**		**$ 2.648.888.406,73**	**14%**		**$ 2.501.433.725,92**	**13%**		**$ 2.452.300.623,93**	**13%**		**$ 2.320.966.429,30**	**12%**		**$ 1.976.512.509,15**	**10%**		**$ 912.092.062,32**	**5%**		**$ -**	**0%**		**$ -**	**0%**		**$ 19.391.541.772**	**100,00%**

MESES	COSTO	ACUMULADO
MES 1	$ 15.678.892	$ 15.678.892
MES 2	$ 61.368.899	$ 77.047.791
MES 3	$ 356.847.934	$ 433.895.725
MES 4	$ 809.260.730	$ 1.243.156.455
MES 5	$ 1.304.917.155	$ 2.548.073.611
MES 6	$ 1.799.671.694	$ 4.347.745.304
MES 7	$ 2.231.602.710	$ 6.579.348.015
MES 8	$ 2.648.888.407	$ 9.228.236.421
MES 9	$ 2.501.433.726	$ 11.729.670.147
MES 10	$ 2.452.300.624	$ 14.181.970.771
MES 11	$ 2.320.966.429	$ 16.502.937.201
MES 12	$ 1.976.512.509	$ 18.479.449.710
MES 13	$ 912.092.062	$ 19.391.541.772



Anexo TEC-11 – Estado de Avance de obra

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA FEBRERO - JUNIO 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
1.1.1	REPLANTEO	M2	682,17	$3.214,00	$2.192.494,38
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	697,86	$35.487,00	$24.764.957,82
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M	167,72	$119.743,00	$20.083.295,96
1.2.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	5,07	$287.812,00	$1.459.206,84
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	48,63	$35.711,00	$1.736.625,93
1.2.11	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	101,66	$17.691,00	$1.798.467,06
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1304,87	$22.073,00	$28.802.395,51
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4250,19	$30.593,00	$130.026.062,67
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	555,48	$24.734,00	$13.739.242,32
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	272,59	$14.119,00	$3.848.698,21
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	293,16	$14.752,00	$4.324.696,32
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFIFCADOS)	M3	3,09	$269.502,00	$832.761,18
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1043,41	$8.895,00	$9.281.131,95
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	77,82	$209.476,00	$16.301.422,32
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$13.976,00	$13.976,00
1.2.24	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA: (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	197,90	$79.510,00	$15.735.029,00
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	359,79	$19.026,00	$6.845.364,54
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	293,62	$26.290,00	$7.719.269,80
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	609,31	$13.976,00	$8.515.716,56
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	31,20	$87.846,00	$2.740.795,20
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	183,00	$14.855,00	$2.718.465,00
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	339,56	$16.847,00	$5.720.567,32
1.2.32	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	$105.668,00	$1.056.680,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC. (INCLUYE CARGUE Y	M2	3132,33	$29.147,00	$91.298.022,51
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	443,21	$22.712,00	$10.066.185,52
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56,04	$18.957,00	$1.062.350,28
1.2.36	DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	88,05	$15.273,00	$1.344.787,65
1.2.37	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)	UN	1,00	$72.326,00	$72.326,00
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	58,97	$66.789,00	$3.938.547,33
1.2.40	DESMONTE, RETIRO Y RESINTALACION DE LOSETA DE CONCRETO DE 40X40	M2	67,03	$15.062,00	$1.009.605,86
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	371,00	$8.614,00	$3.195.794,00
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	41,40	$8.901,00	$368.501,40
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	2,00	$147.375,00	$294.750,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	210,00	$5.050,00	$1.060.500,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	43,56	$21.189,00	$922.992,84
1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4,92	$16.950,00	$83.394,00
1.2.48	DESMONTE Y MONTAJE DE CABLE UTP Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	4,92	$5.657,00	$27.832,44
1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4,00	$57.003,00	$228.012,00
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$254.834,00	$509.668,00
1.2.51	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	96,99	$16.847,00	$1.633.990,53
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	606,69	$20.942,00	$12.705.301,98
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1011,51	$41.589,00	$42.067.689,39
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	386,95	$55.738,00	$21.567.819,10
1.2.9	DEMOLICION MURO EN GAVION EXISTENTE	M3	11,36	$125.024,00	$1.420.272,64
1.3.3	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2	7,82	$50.153,00	$392.196,46
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	16,00	$143.398,00	$2.294.368,00

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA FEBRERO - JUNIO 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
1.3.7	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UN	4,00	$95.707,00	$382.828,00
1.3.9	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE TABLERO, ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CAMBIO DE APARATOS.	UN	1,00	$386.684,00	$386.684,00
1.4.1	PERFORACION REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFEICIE AFECTADA)	M	298,28	$13.295,00	$3.965.632,60
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	149,26	$4.183,00	$624.354,58
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA	M	64,93	$12.139,00	$788.185,27
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	479,33	$13.991,00	$6.706.306,03
1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	140,59	$10.050,00	$1.412.929,50
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2109,18	$11.119,00	$23.451.972,42
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	311,17	$24.097,00	$7.498.263,49
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16,00	$314.931,00	$5.038.896,00
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN	5,00	$30.416,00	$152.080,00
11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	11,00	$24.930,00	$274.230,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	17,00	$876.642,00	$14.902.914,00
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	10,00	$815.320,00	$8.153.200,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	9,00	$691.694,00	$6.225.246,00
12.1.28	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 10 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8".	M2	192,21	$345.589,00	$66.425.661,69
12.1.29	PASAMANOS TUBO REDONDO NEGRO DE 1-1/2"	M	33,65	$137.627,00	$4.631.148,55
12.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	UN	3,00	$909.300,00	$2.727.900,00
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	82,40	$1.070.819,00	$88.235.485,60
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	835,33	$33.514,00	$27.995.249,62
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	7,33	$9.173,00	$67.238,09
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M	16,60	$5.468,00	$90.768,80
13.1.12	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	79,82	$19.688,00	$1.571.496,16
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M	485,06	$15.287,00	$7.415.112,22
13.1.3	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	718,39	$47.070,00	$33.814.617,30
13.1.4	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	76,65	$33.656,00	$2.579.732,40
13.1.6	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1332,78	$49.415,00	$65.859.323,70
13.1.7	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 BAJO PLACA DE ENTREPISO. (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	162,59	$41.619,00	$6.766.833,21
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	205,30	$10.853,00	$2.228.120,90
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	182,83	$17.731,00	$3.241.758,73
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	69,85	$27.495,00	$1.920.525,75
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	243,25	$20.116,00	$4.893.217,00
13.2.5	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	58,06	$13.513,00	$784.564,78
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2562,87	$29.038,00	$74.420.619,06
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	235,76	$12.052,00	$2.841.379,52
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	3,66	$21.992,00	$80.490,72
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	20,31	$19.625,00	$398.583,75
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2805,82	$23.831,00	$66.865.496,42
14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,48	$109.324,00	$1.583.011,52
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	273,22	$56.645,00	$15.476.546,90
15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA AUXILIAR DE SEGUIRIDAD	UN	3,00	$187.225,00	$561.675,00
15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E =4 MM	M2	3,21	$80.404,00	$258.096,84
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	11,04	$78.367,00	$865.171,68
15.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	M2	39,43	$109.991,00	$4.336.945,13
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	119,03	$46.601,00	$5.546.917,03
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	373,12	$181.142,00	$67.587.703,04

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA FEBRERO - JUNIO 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
17.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR	M2	159,65	$74.730,00	$11.930.644,50
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	7,00	$91.671,00	$641.697,00
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	51,67	$51.252,00	$2.648.190,84
17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	101,96	$29.970,00	$3.055.741,20
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	76,33	$208.001,00	$15.876.716,33
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC	M2	1382,32	$249.672,00	$345.126.599,04
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	22,50	$104.344,00	$2.347.740,00
17.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	M2	138,32	$54.645,00	$7.558.496,40
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	771,78	$13.293,00	$10.259.271,54
17.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA WATHER STOP CANTIDAD ESTIMADA 90 M	M	13,65	$29.634,00	$404.504,10
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	24,60	$68.982,00	$1.696.957,20
17.1.44	SET DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	54,50	$122.570,00	$6.680.065,00
17.1.45	INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"X1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	174,00	$20.651,00	$3.593.274,00
17.1.46	INSTALACIÓN DE CANAL EXISTENTE, INCLUYEN SOPORTES METÁLICOS, ANCLAJES Y DEMÁS TEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1,00	$67.681,00	$67.681,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	8,42	$63.518,00	$534.821,56
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	691,90	$58.058,00	$40.170.330,20
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	157,61	$75.122,00	$11.839.978,42
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	12,33	$182.488,00	$2.250.077,04
2.1.13	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	333,50	$235.772,00	$78.629.962,00
2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE 20 CM	M3	3,17	$66.725,00	$211.518,25
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	72,82	$103.834,00	$7.561.191,88
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	333,50	$63.253,00	$21.094.875,50
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	141,35	$47.538,00	$6.719.496,30
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	30,18	$17.227,00	$519.910,86
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	26,10	$95.735,00	$2.498.683,50
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	62,58	$166.881,00	$10.443.412,98
2.2.1	CONCRETO CICLÓPEO - 40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN	M3	11,36	$381.594,00	$4.334.907,84
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	47,39	$92.085,00	$4.363.908,15
2.2.12	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	6,63	$87.891,00	$582.717,33
2.2.13	COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE ACERO)	M	20,87	$65.195,00	$1.360.619,65
2.2.14	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	29,29	$46.685,00	$1.367.403,65
2.2.15	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 X 15CM (NO INCLUYE ACERO)	M	15,00	$63.204,00	$948.060,00
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CM. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	49,88	$103.871,00	$5.181.085,48
2.2.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,20	$533.407,00	$640.088,40
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	506,59	$88.610,00	$44.888.939,90
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	636,00	$106.851,00	$67.957.236,00
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	79,39	$123.091,00	$9.772.194,49
2.2.30	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	0,09	$995.283,00	$89.575,47
2.2.36	RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M, CONCRETO 3500 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA).	M	7,82	$90.134,00	$704.847,88
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	0,35	$771.060,00	$269.871,00
2.2.6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	8,08	$85.110,00	$687.688,80
2.2.8	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	26,88	$204.028,00	$5.484.272,64
2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	M	24,40	$108.627,00	$2.650.498,80
2.3.20	PERFORACIÓN NÚCLEO 2" E = 0.10 M	UN	43,00	$51.624,00	$2.219.832,00
2.3.22	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E = 0.10 M	UN	32,00	$130.976,00	$4.191.232,00
2.3.6	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM)	M	4,00	$229.553,00	$918.212,00

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA FEBRERO - JUNIO 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
2.3.7	CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL.	M	6,50	$298.749,00	$1.941.868,50
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1400,20	$8.323,00	$11.653.864,60
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1610,54	$9.118,00	$14.684.903,72
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1015,21	$9.118,00	$9.256.684,78
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETAS METÁLICAS DE 100 X 100 X 4 MM. ALTURA 2.50 M (INCLUYE ANCLAJES A PLACA EXISTENTE Y PLATINA DE ANCLAJE)	UN	7,62	$578.817,00	$4.410.585,54
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	24712,17	$16.204,00	$400.436.002,68
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE	UN	119,00	$207.360,00	$24.675.840,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	2545,38	$7.689,00	$19.571.426,82
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	2150,00	$1.893,00	$4.069.950,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	177,80	$6.331,00	$1.125.651,80
21.1.7	PODA DE CESPED.	M2	4250,04	$2.086,00	$8.865.583,44
21.1.8	PODA ENREDADERAS Y EUGENIAS.	M	94,00	$15.636,00	$1.469.784,00
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2	75,16	$48.459,00	$3.642.178,44
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	157,65	$44.660,00	$7.040.649,00
3.1.22	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	1784,41	$17.942,00	$32.015.884,22
3.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE LIVIANO RUGOSO	M2	5,60	$121.073,00	$678.008,80
3.1.4	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 X 12 CM INCLUYE CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M2	19,70	$116.368,00	$2.292.449,60
3.1.5	MURO BLOQUE HUECO No.4 (HASTA 30 CM)	M	33,72	$29.143,00	$982.701,96
3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	8,82	$121.498,00	$1.071.612,36
3.1.8	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS)	M2	6,70	$141.230,00	$946.241,00
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	3,20	$31.259,00	$100.028,80
3.2.5	ALFAJÍA EN LADRILLO MACIZO PRENSADO	M	5,80	$61.190,00	$354.902,00
3.3.1	ANCLAJES VARILLA 3/8" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	UN	321,00	$13.185,00	$4.232.385,00
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	77,00	$16.814,00	$1.294.678,00
3.3.3	ANCLAJES VARILLA 5/8" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	UN	56,00	$22.495,00	$1.259.720,00
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN	266,00	$14.923,00	$3.969.518,00
4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	40,03	$73.322,00	$2.935.079,66
4.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	18,00	$93.929,00	$1.690.722,00
4.10.4	SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	M	18,00	$164.705,00	$2.964.690,00
4.10.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000	M2	325,60	$12.196,00	$3.971.017,60
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	4,00	$152.056,00	$608.224,00
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	76,68	$3.809,00	$292.074,12
4.11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 2" CIERRE RÁPIDO ROSCADA	UN	1,00	$225.478,00	$225.478,00
4.11.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 3" METÁLICA, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	12,00	$10.739,00	$128.868,00
4.11.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 4". METÁLICA, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4,00	$17.273,00	$69.092,00
4.11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 LTS	UN	4,00	$1.387.430,00	$5.549.720,00
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,70	$123.773,00	$86.641,10
4.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 1-1/2"	UN	1,00	$11.521,00	$11.521,00
4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1,40	$61.914,00	$86.679,60
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	11,30	$50.956,00	$575.802,80
4.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	21,55	$31.190,00	$672.144,50
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	14,00	$98.926,00	$1.384.964,00
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	UN	7,00	$69.430,00	$486.010,00
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 6"	UN	1,00	$151.420,00	$151.420,00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	182,84	$68.639,00	$12.549.954,76
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	154,00	$34.900,00	$5.374.600,00

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA FEBRERO - JUNIO 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	54,39	$63.540,00	$3.455.940,60
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	77,00	$23.130,00	$1.781.010,00
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	211,22	$36.988,00	$7.812.605,36
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	259,00	$17.686,00	$4.580.674,00
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,55	$30.779,00	$16.928,45
4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	3,00	$15.770,00	$47.310,00
4.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	57,22	$18.435,00	$1.054.850,70
4.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 "	UN	64,00	$11.465,00	$733.760,00
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	7,71	$16.515,00	$127.330,65
4.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	8,00	$7.839,00	$62.712,00
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	161,57	$14.617,00	$2.361.668,69
4.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	151,00	$5.428,00	$819.628,00
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	131,19	$12.147,00	$1.593.564,93
4.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	258,00	$4.362,00	$1.125.396,00
4.3.34	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO GALVANIZADO 1/2"	UN	141,00	$10.095,00	$1.423.395,00
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	44,09	$38.707,00	$1.706.591,63
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS	M	11,00	$27.228,00	$299.508,00
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	10,00	$45.476,00	$454.760,00
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	70,00	$45.476,00	$3.183.320,00
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	38,00	$138.402,00	$5.259.276,00
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	64,00	$71.948,00	$4.604.672,00
4.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	1,00	$144.329,00	$144.329,00
4.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/4"	UN	6,00	$119.577,00	$717.462,00
4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN	3,00	$67.233,00	$201.699,00
4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN	15,00	$61.419,00	$921.285,00
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	4,00	$47.668,00	$190.672,00
4.7.20	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 1"	UN	1,00	$101.953,00	$101.953,00
4.7.25	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 2"	UN	1,00	$365.295,00	$365.295,00
4.7.26	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1-1/2"	UN	1,00	$296.550,00	$296.550,00
4.7.28	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1"	UN	1,00	$129.720,00	$129.720,00
4.7.34	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	3,00	$137.457,00	$412.371,00
4.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1-1/4"	UN	1,00	$229.660,00	$229.660,00
4.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	14,00	$117.294,00	$1.642.116,00
4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	3,00	$512.895,00	$1.538.685,00
4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	3,00	$703.121,00	$2.109.363,00
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	3,00	$32.763,00	$98.289,00
4.8.8	RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION	UN	9,00	$63.300,00	$569.700,00
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	3,00	$151.761,00	$455.283,00
5.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	2,42	$28.558,00	$69.110,36
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	7,00	$151.225,00	$1.058.575,00
5.1.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CIRCUITOS	UN	1,00	$107.674,00	$107.674,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	52,00	$236.023,00	$12.273.196,00
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X20A 50 KA	UN	2,00	$535.891,00	$1.071.782,00
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	1,00	$157.951,00	$157.951,00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X75A 50 KA	UN	1,00	$524.350,00	$524.350,00
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X80A 50 KA	UN	2,00	$543.544,00	$1.087.088,00

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA FEBRERO - JUNIO 2023


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$34.595,00	$34.595,00
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	2,00	$47.008,00	$94.016,00
5.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$77.547,00	$77.547,00
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	29,00	$217.607,00	$6.310.603,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	294,41	$44.450,00	$13.086.524,50
5.1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	11,65	$52.213,00	$608.281,45
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	303,41	$18.904,00	$5.735.662,64
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	0,00	$36.727,00	$0,00
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	M	42,90	$52.260,00	$2.241.954,00
5.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	36,25	$74.857,00	$2.713.566,25
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$230.788,00	$461.576,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN	148,00	$279.362,00	$41.345.576,00
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X32 W FLUORESCENTE TIPO 18. INCLUYE TUBOS FLUORESCENTES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1,00	$74.438,00	$74.438,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	126,00	$204.100,00	$25.716.600,00
5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	9,00	$120.543,00	$1.084.887,00
5.1.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO OJO DE BUEY 7W/6500 K	UN	5,00	$50.253,00	$251.265,00
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	45,00	$176.015,00	$7.920.675,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	50,00	$54.765,00	$2.738.250,00
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	22,00	$24.013,00	$528.286,00
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	3066,66	$34.918,00	$107.081.633,88
7.1.13	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	27,98	$16.413,00	$459.235,74
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	342,68	$43.918,00	$15.049.820,24
7.1.3	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	M	26,20	$16.289,00	$426.771,80
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2	7,10	$29.456,00	$209.137,60
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	57,58	$22.479,00	$1.294.340,82
7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	150,59	$65.785,00	$9.906.563,15
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	102,79	$15.645,00	$1.608.149,55
7.1.8	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M	245,49	$58.864,00	$14.450.523,36
7.1.9	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E = 2 CM	M2	51,08	$19.070,00	$974.095,60
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	702,02	$151.031,00	$106.026.782,62
7.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRANITO BLANCO SIN PULIR, ANCHO = 0.50M, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M2	5,85	$80.800,00	$472.680,00
7.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO TABLÓN DE 33 X 33. INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	55,25	$84.330,00	$4.659.232,50
7.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, TIPO MIKONOS O SIMILARES FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	226,73	$61.368,00	$13.913.966,64
7.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA 20 X 10 X 6 CM	M2	91,28	$67.124,00	$6.127.078,72
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PVC	M	24,12	$8.435,00	$203.452,20
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	48,45	$547.284,00	$26.515.909,80
7.2.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE.	M2	3,12	$86.626,00	$270.273,12
7.2.39	WIN DE ALUMINIO	M	62,33	$11.762,00	$733.125,46
7.2.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	2185,69	$112.091,00	$244.996.177,79
7.2.46	GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO	M	6,70	$31.672,00	$212.202,40
7.2.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN PISO MIKONOS H = 10 CM	M	13,64	$23.445,00	$319.789,80
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	97,11	$73.440,00	$7.131.758,40
7.2.50	RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM.	M	8,27	$4.518,00	$37.363,86
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	M2	127,67	$82.983,00	$10.594.439,61
7.2.9	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO = 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	149,69	$44.370,00	$6.641.745,30
8.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO DOBLE CARA 8 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	20,23	$145.470,00	$2.942.858,10

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA FEBRERO - JUNIO 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	**DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS**				
8.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	115,46	$136.793,00	$15.794.119,78
8.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DE 12 MM VISTO UNA CARA.	M2	18,23	$62.442,00	$1.138.317,66
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	449,30	$69.915,00	$31.412.809,50
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO	M	9,00	$6.383,00	$57.447,00
9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACION, Y ESCALERILLA VERTICAL EN TUBERIA DE 3/4" CON SEPARACION CADA 9CM PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR, INSTALADO	M	64,07	$933.761,00	$59.826.067,27
9.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA CARCAMO EN ANGULO DE 1-1/4" X 1/8" (MARCO), PLATINA DE ARRIOSTRAMIENTO EN 1" x 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1" x 3/16", INCLYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE TIPO ACABADO	M	0,40	$296.269,00	$118.507,60
9.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CERRAMIENTO CON SOPORTE PRINCIPAL EN TUBO CUADRADO DE 100X100 EN 2MM TUBO PERIMETRAL DE 2" POR 1-1/8", MALLA ONDULADA GALVANIZADA DE 2" PISADORES EN ANGULO, FALLEBAS Y PASADOR EN 3/8"	M2	4,20	$328.591,00	$1.380.082,20
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE	M2	6,47	$691.265,00	$4.472.484,55
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	287,68	$621.907,00	$178.910.205,76
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	111,22	$200.319,00	$22.279.479,18
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	132,65	$47.317,00	$6.276.600,05
9.3.12	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M, (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD	M	5,00	$1.624.694,00	$8.123.470,00
9.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	0,98	$597.701,00	$585.746,98
9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, LONGITUD = X ANCHO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM, CON SALPICADERO	M2	16,36	$923.762,00	$15.112.746,32
9.3.7	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	10,99	$36.450,00	$400.585,50
NP 22.1.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1000 LTS	UN	5,00	$724.255,00	$3.621.275,00
NP 22.1.3	REINSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA UPVC TIPO ECOROOF O SIMILAR	M2	99,60	$26.901,00	$2.679.339,60
NP 22.1.4	CAJA DE INSPECCIÓN 1.10 X 1.10 H:1.7 M (INCLUYE TAPA)	UN	1,00	$1.657.286,00	$1.657.286,00
TOTAL OBRA (EL VALOR UNITARIO CONTINENE EL AIU DEL 28,13%)					**$3.621.799.218,36**

RESUMEN AVANCE DE OBRA	
VALOR CONTRACTUAL PROYECTO	**$19.391.541.772,00**
PORCENTAJE PROGRAMADO	**27,09%**
VALOR PROGRAMADO	**$5.253.168.666**
PORCENTAJE EJECUTADO	**18,68%**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$3.621.799.218**

Anexo TEC-12 – Organigrama contratista – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA


REPRSENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE OBRA
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS
ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS- VOZ Y DATOS
RESIDENTE DE OBRA
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
ASESOR AMBIENTAL - SISOMA
ASESOR ESTRUCTURAL
INSPECTOR DE OBRA
PERSONAL OPERATIVO
OFICIALES Y AYUDANTES
FRENTE 1
FRENTE 2
FRENTE 3
FRENTE 4
FRENTE 5
FRENTE 6
FRENTE 7
FRENTE 8

Anexo TEC-13 – Registro fotográfico

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

COMPONENTE OBRA



1, Reinstalacion de marcos y puertas en el bloque 3



2, Encorozado y pintura en la cubierta hall bloque 2



3. Remate de la instalacion y pintura de encorozado del bloque 2







COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No. 6

DEL

12	6	2023
DD	MM	AÑO

AL

13	7	2023
DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

CONTRATO No:

CO1.PCCNTR.4146220
CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A



7, Cableado al tablero principal de salidas y tomas bloque 3



8, Desmonte de aparatos sanitarios baños primer piso bloque 2



9, Se inicia la demolicion de muros y adecuacion de baños primer piso







COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No. 6

DEL

12	6	2023
DD	MM	AÑO

AL

13	7	2023
DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A



13, Trasciego de escombros a punto de acopio



14. Mamposteria en ladrillo prensado para fachada del bloque 3



15, Pintura en esmalte sobre muros del aula 4







COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A



19, Se inicia la demolicion de muros y adecuacion de baños primer piso



20, Se continua las actividades de demolición en los baño



21, Pintura koraza en fachadas bloque 3







COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

22, Retiro y desmonte de divisiones en madera en el bloque 7



23,Avance en la demolicion y retiro de enchape de muros bateria de baños



24, Se inicia la demolicion y retiro de enchape baño profesoras




25, Se continua con la demolicion del enchapa bateria de baños bloque 2



26, Se inicia el desmonte de la cubierta en el bloque 7



27, Instalacion de la tuberia hidrosanitaria bateria de baños bloque 2



COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A



31, Se aplica vnilo sobre fachada previo a la pintura koraza



32, Se retoman actividades de pintura koraza en fachada deel bloque 2



33, Enchape de muros baño profesoras







COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A



37, Mamposteria en ladrillo bateria de baños



38, Avance en los trabajos de pintura de fachada bloque 3



39, Instalacion de la estructura aulas bloque 7

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO

COMPONENTE OBRA



1, Instalación de la cubierta tipo ecoroof en el costado norte del salón 2



2, Instalación de la cubierta ecoroof del salón 1



3. Instalación de la cubierta tipo sandwich del costado norte del salón 1 del bloque No 4







COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO


OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO



7, Demolición de viga canal en concreto del pasillo aula 3 del bloque No 4:



8, Desmontaje de la cubierta del pasillo de la aula 3 bloque No 4



9, Instalación de columna metalica en el pasillo de la aula 3 del Bloque No 4







COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO							15	7	2023
							DD	MM	AÑO
MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO


OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO



10. picada de muros para pañete de la aula 1, 2 y 3



11, Instalación de cubierta tipo sandwich en el costado sur de la aula y pasillo de la 1 del Bloque No 4



12, Instalación de la estructura metalica de la cubierta del shut de basuras sede de bachillerato

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO



13, Desmonte de divisiones, sanitario y cielo raso



14. Demolición de muro de lavamanos



15, Demolición de enchapes de muros y pisos de baños de mujeres de los baños







COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO



19, Demolición de la viga canal de la aula 3



20, Instalación de cerchas de cubierta, las platinas y las columnas metalicas del pasillo de la aula 3



21,: Instalaciones hidrosanitarias en baño de niñas







COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO

22,Pañete en aulas del bloque 4



23, Instalación de columnas del bloque 4



24,Pintura de estructura metalica



25,Pañete en aulas del bloque 4



26, Alistado de piso en aulas prefabricadas



27, Pintura de estructura metalica en shut de basuras sede bachillerato



COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO



28, Alistado de piso en aulas prefabricadas



29, Alistado de piso en baño de niñas



30,Instalación de piso en aulas prefabricadas sede primaria

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO



31, Instalacion de guardescoba aulas sede primaria



32,: Avance en los trabajos de pañete de muros bloque 2



33, Se continua con los trabajos de enchape de muros bateria de baños







COLEGIO EL RODEO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO


MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO EL RODEO SEDE A

COMPONENTE OBRA



1, Adecuacion de cañuela existente por carcamo zona del patio




2, Dentro de las activiades de demolicion se evidencia tuberia existente



3. Instalacion de tuberia de 3" para aguas lluvias







COLEGIO EL RODEO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO EL RODEO SEDE A

4, Se realiza la Fundida de la cañuela



7, Instalacion de tuberia de 3" para aguas lluvias

5, Conexión de tuberia de aguas lluvias



8, : Se realiza la Fundida de la cañuela

6. Trabajos de remate de el bordillo de la caja de inspeccion aguas lluvias



9, Trabajos de remate de la tuberia de aguas lluvias a la caja costado occidental

COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

						15	7	2023		
						DD	MM	AÑO		
MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023	
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO	

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO TOMAS RUEDA SEDE A

COMPONENTE OBRA



1, Excavación mecanica en canchas




2, Excavación mecanica en canchas



3. Demolición de losa de concreto en los cuarto de la basura







COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO TOMAS RUEDA SEDE A



7, Retiro de cargue material de la excavacion de las canchas



8, Excavación para la estructura de la canchas



9, Compactación de material granular existente de las canchas







COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

	DD	MM	AÑO
	15	7	2023

MENSUAL No.		DEL	DD	MM	AÑO	AL	DD	MM	AÑO
	6		12	6	2023		12	7	2023

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO TOMAS RUEDA SEDE A



13, Instalación de acero para vigas de shut



14. Instalaciones hidraulicas para sifones de shut



15, Compactación de primera capa de relleno en canchas







COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO TOMAS RUEDA SEDE A



19, Fundida de vigas para shut



20, Instalacion y compactacion segunda capa de relleno en canchas



21, Se trasladó cerramiento del area de cancha







COLEGIO LA VICTORIA SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO LA VICTORIA SEDE B

COMPONENTE OBRA



1, Se inicia la delomolicion y retiro de pisos en el area de patio



2, Avance y retiro de dilataciones en gravilla lavada



3. Se avanza con la demolicion del piso area del patio







COLEGIO LA VICTORIA SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO LA VICTORIA SEDE B



7, Avanza la demolicion del alistado en mortero existente



8, Se avanza con el retiro de alistado existente del sobre piso



9, Demolición del piso con rotomartillo







COLEGIO LA VICTORIA SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644


REGISTRO FOTOGRÁFICO LA VICTORIA SEDE B



13,Se realiza el retiro de un viaje de excombros



14. Se revisan los niveles y puntos previo a la fundida de el sobre piso



15, Se inicia la pañetada de los muros en el cuarto de refriguerios







COLEGIO LA VICTORIA SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO LA VICTORIA SEDE B



19, Afinado de muros cuarto de refrigerios



20, Fundida de sobre piso en mortero area de escalon patio



21, Corte con pulidora para la instalacion de el guardescoba cuarto refrigerios

COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

	15	7	2023	
	DD	MM	AÑO	

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

COMPONENTE OBRA



1, Excavación en zona de juego



2, instalación de divisiones en acero inoxidable



3. Dinteles de puertas y pañete de muros coordinación







COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D



4, : Excavación en zona de juego



5, Instalación de divisiones en acero inoxidable



6. Estructura metalica para cubierta bloque aulas

COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D



7, Instalación de piso en granito sala de profesores



8, Trabajos de ornamentación en rejas y estructura metalica de cubierta



9, Trabajos de ornamentación en rejas y estructura metalica de cubierta







COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO


OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D



10. Placa de contra piso para cuarto de aseo



11, Divisiones en acero inoxidable en baños de niñas



12, Pañete de bordes de placa en pasillo fachada

COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D



13, Instalación de mesones en baños



14. Instalación de mesones en baños



15, Ornamentación en rejas y estructura metalica de cubierta







COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO


15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO


OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D



16, Instalación de ventaneria



17, Instalación de ventaneria



18, Trabajos de ornamentación de puerta de acceso

COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

COMPONENTE OBRA



1, Demolición de piso en bloque administrativo



2, Instalación de porcelanato en pasillo piso 1



3. Instalación de ventaneria segundo piso







COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL



7, Alistado de piso pasillo primero piso



8, Instalación de accesorios de pvc para red sanitaria



9, Desmonte de ventneria piso 1







COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL



13, Enchape de pocetas



14. Pañete de espacios bloque administrativo



15, Instalación de porcelanato y reemboquillado de muros de pasillo







COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL



19, Pintura de muros en bloque bachillerato



20, Alistado de piso



21, Media Caña en baños







COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**
CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA** — **CONTRATO No:** **CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS** — **CONTRATO No:** **CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

22, Instalación de porcelanato



23, Instalación de porcelanato



24, Alistado de piso en hall de primer piso



25, : Pulida de media caña en baños

26, Reemboquillado de ladrillos en fachada occidental

27, Enchape de paredes en baño de profesores aula administrativa

COLEGIO SAN ISIDRO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO SAN ISIDRO

COMPONENTE OBRA



1, Instalación de dilataciones de media caña y win de aluminio



2, Instalación de cielo raso en PVC



3. Instalación de cielo raso en PVC







COLEGIO SAN ISIDRO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	13	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO SAN ISIDRO

4, Filo de vanos de ventanas



5, Instalación de lampara hermetica



6. Instalación de ventaneria cuarto de refrigerios

7, Instalación de ventaneria cuarto de refrigerios

8, Instalación de ventaneria cuarto de refrigerios

9, Instalación de enchape de paredes y piso

COLEGIO MORALBA SEDE C

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO MORALBA SEDE C

COMPONENTE OBRA



1, Excavación para carcamo



2, Instalación de cunetas prefabricadas



3. Instalación de recebo en zonas exteriores del bloque







COLEGIO MORALBA SEDE C

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO MORALBA SEDE C

4, Instalación de carcamo y protección de sub base de cancha



5, Instalación de red hidraulica y sanitaria



6. Instalación de red hidraulica y sanitaria



7, Compactación de recebo en corredor de segundo piso



8, Demolición de caseton prefabricado de entre piso



9, : Instalación de red hidraulica y sanitaria



COLEGIO MORALBA SEDE C

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO


OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO MORALBA SEDE C



10. Caja de inspección 60*60



11, Construcción de mamposteria en vanos de baño y coordinación



12, Instalación de formaleta para funida de placa de cancha multiple

COLEGIO MORALBA SEDE C

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO MORALBA SEDE C



13, : Instalación de malla electrosoldada y fundida de placa en baño de niñas



14. Instalación de malla electrosoldada y fundida de placa en baño de niñas



15, Funida de placa de cancha multiple







COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No. 6

DEL

12	6	2023
DD	MM	AÑO

AL

12	7	2023
DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO SAN CRISTOBAL SEDE B

COMPONENTE OBRA



1, Demolición de pisos de segundo piso



2, Demolición de pisos de segundo piso



3. Demolición de pisos de segundo piso







COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO SAN CRISTOBAL SEDE B

4, Demolición de pisos de segundo piso



5, Demolición de pisos de pasillos de segundo piso



6. Alistado de pisos de aulas de segundo nivel

7, Trabajos de ornamentación estructura de cubierta

8, Desmonte de cubierta existente

9, Instalación de sub base granular B400

COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO SAN PANTALEON GAITAN PEREZ SEDE A

COMPONENTE OBRA



1, Desmonte de puertas de aulas



2, Demolición de pisos de segundo piso



3. Demolición de acabado y alistado de piso







COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALTAMIRA SEDE B

COMPONENTE OBRA



1, Armado de hierro para cimentación de muro no estructural



2, Compactación de recebo B200



3. Fundida de concreto para cimentación de muro no estructural







COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALTAMIRA SEDE B

4,Compactación de recebo B200 sellado con cemento para área de cancha



5,Suministro de recebo B200 para área de cancha



6. Suministro de recebo B200 para área de cancha



7, : Formaleta para viga de muro no estructural



8, Compactación de recebo B200



9, Fundida de concreto de viga de cimentación de muro no estructural



COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALTAMIRA SEDE B



10. Compactación de recebo B200 sellado con cemento para área de cancha



11, Compactación de recebo B200 sellado con cemento para área de cancha



12, Construcción de muro no estructural

COLEGIO ALTAMIRA SEDE B

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	7	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALTAMIRA SEDE B



13, Construcción de muro no estructural



14. Compactación de recebo B200



15, Aplicación de anticorrosivo de perfiles de estructura metálica de cubiertas a realizar







COLEGIO NUEVA DELHI

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO
							15	7	2023
MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**
CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**

CONTRATO No: **CO1.PCCNTR.4146220** / **CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO NUEVA DELHI

COMPONENTE OBRA



1,Aplicación de estuco en muros de bodega de educación física en bloque de primaria



2, Enchape de muros de baños de bloque de primaria



3. Construcción de dintel en mamposteria para vanos de puertas de baños de bloque de primaria

COLEGIO NUEVA DELHI

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

						15	7	2023
						DD	MM	AÑO
MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO NUEVA DELHI



4, Enchape de pisos de baño de discapacitados



5, Enchape de hall de baños de bloque de primaria



6. Culminación de bodega de educación fisica de bloque de primaria







COLEGIO NUEVA DELHI

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

						15	7	2023
						DD	MM	AÑO
MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO NUEVA DELHI

7, Aplicación de pintura en comedor en bloque de primaria



8, Aplicación de pintura en comedor en bloque de primaria



9, Desmonte de ventanas de bloque de comedor de bloque de primaria



10.Pintura de muros de fachada principal en baños de bloque de primaria

11, Media caña en granito pulido para baños de bloque de primaria

12, Media caña en granito pulido para baños de bloque de primaria

COLEGIO NUEVA DELHI

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

							15	7	2023	
							DD	MM	AÑO	
MENSUAL No.	6	DEL	12	6	2023	AL	12	7	2023	
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO	

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENTO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO NUEVA DELHI



13, Desmonte de puerta de almacen de bloque de primaria



14. Pintura de muros de aula de sistema de segundo piso de bloque de primaria



15, Desmonte de ventanas y resane de filos y muros en almacen y aula de sistemas de primer piso en bloque de primaria.



16, Resane de muros de almacen de bloque de primaria



17, Pañete en muros en mal estado de aula de sistema de primer piso de bloque de primaria



18, Construcción de muro para tapar vano de puerta existente de almacen de bloque de primaria