INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 03 DE JULIO DE 2023 AL 09 DE JULIO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 28 Fecha de informe: De 3/7/2023 9/7/2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO R83

Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FZ INGENIERIA SE SAS

Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 28	Acum. semana	En días
% Programado	62,00%	7,00%	69,00%	181
% Ejecutado	46,00%	2,00%	48,00%	181
Diferencia	16,00%	-5,00%	-21,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 2.024.952.068,21	$ 228.623.620,60	$ 2.253.575.688,81	69,00%
Ejecutado (%)	$ 1.502.383.792,54	$ 65.321.034,46	$ 1.567.704.827,00	48,00%
Diferencia	$ 522.568.275,67	-$ 163.302.586,15	$ (685.870.861,81)	-21,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO









ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
ACTIVIDADES: Armado y soldadura de los perlines para la rampa **Armado de acero para las vigas de la rampa** **Armado de columnas que están sobre la rampa** **Figurado de acero para las columnas** **Pintura de los perlines, Pega de ladrillo abusardado para dinteles de puertas y ventanas**	**Se continua con: Instalación de formaletas para las vigas de la rampa** **Nivelación y fundida de las vigas de la rampa** **Adecuación eléctrica de los salones, Pega de ladrillo abusardado para dinteles de puertas y ventanas**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN DIFICULTADES.

OBSERVACIONES		
SE SOLICITARA ADICIONAL DE TIEMPO N.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA SE ESTA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL INFORME Y LA REPROGRAMACION PARA SU REVISION		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 10/7/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01