INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 24 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE JULIO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato: $ 3.266.051.722,92

Valor aportado por el Municipio: $ 3.266.051.722,92

Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 31 Fecha de informe: De 24/7/2023 30/7/2023

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		**AVANCE FISICO (%)**				
CONSORCIO R83		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 31	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 3.266.051.722,92	% Programado	35,00%	1,43%	36,43%	202
Valor Adicional:	$ -	% Ejecutado	52,00%	1,00%	53,00%	202
Valor Total:	**$ 3.266.051.722,92**	Diferencia	-17,00%	-0,43%	16,57%	
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N° 1		Programado(%)	$ 1.143.118.103,02	$ 46.704.539,64	$ 1.189.822.642,66	36,43%
Reinicio:		Ejecutado (%)	$ 1.698.346.895,92	$ 32.660.517,23	$ 1.731.007.413,15	53,00%
Prórroga N° :	**3 MESES**	Diferencia	-$ 555.228.792,90	-$ 14.044.022,41	$ 541.184.770,49	16,57%
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**				
FZ INGENIERIA SE SAS		Interventoría:	4			
Valor Contrato:	$ 356.261.026,66	Contratista:	19			
Valor Adicional:	$ -	**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**				
Valor Total:	**$ 356.261.026,66**					
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**					
Suspensión N° 1		**SEGUIMIENTO OBLIGACIONES**			**VERIFICADO POR**	**SI/NO/NA**
Reinicio:		Aportes a seguridad Social y parafiscales			**Interventoría**	**SI**
Prórroga N° :	**3 MESES**	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			**Interventoría**	**SI**
Plazo actualizado:	**26 DE OCTUBRE 2023**	Normas ambientales			**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

O DE ACEROT Y FIGURADO PARA NIVEL 2, INSTALACION DE CORDONES METALICOS PARA TECHO Y SEGUNDO PISO, CONCRETO PARA COLUMNAS Y VIGAS, ACOMETIDAS ELECTRICAS Y MAMPOS






ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
INSTALACIONES ELECTRICAS, CERCHAS METALICAS, CAJAS EN MAMPOSTERIA, CONCRETO PARA VIGAS Y COLUMNAS, ENCOFRADO PARA VIGAS Y COLUMNAS.	**CONCRETO PARA PLACA MODULO 2.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN DIFICULTADES.

OBSERVACIONES		
NO HAY		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 31/7/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01