ANEXO RECIBO PARCIAL No.01							OBRA EJECUTADA					POR EJECUTAR	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 01		EJECUTADO ACUMULADO			CANT	SUB TOTAL
							CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	%		
PLACA HUELLAS													
CORREGIMIENTO DE PUERTO VILLAMIZAR													
	1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
	1,01	Localizacion y replanteo	M2	750,00	$ 3.125	$ 2.343.750,00	750,00	$ 2.343.750,00	750,00	$ 2.343.750,00	100,00%	0,00	$ -
	2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
	2,01	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	112,50	$ 15.158	$ 1.705.275,00	112,50	$ 1.705.275,00	112,50	$ 1.705.275,00	100,00%	0,00	$ -
	2,02	Conformacion y compactacion de la Subrasante	M2	750,00	$ 3.991	$ 2.993.250,00	750,00	$ 2.993.250,00	750,00	$ 2.993.250,00	100,00%	0,00	$ -
	2,03	Relleno y compactacion de material de prestamo para terraplenes (no incluye transporte)	M3	56,48	$ 89.831	$ 5.073.655,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	56,48	$ 5.073.655,00
	3,00	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA											
	3,01	Excavacion manual	M3	22,50	$ 56.373	$ 1.268.393,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	22,50	$ 1.268.393,00
	3,02	Suministro e Instalacion de Sub Base Granular e=15 cm (no incluye transporte)	M3	140,63	$ 103.276	$ 14.523.704,00	140,63	$ 14.523.704,00	140,63	$ 14.523.704,00	100,00%	0,00	$ -
	3,03	Concreto clase D (210 Kg/cm2 0 21 Mpa) placa huella y sobreanchos (no incluye transporte de agregados)	M3	40,20	$ 552.939	$ 22.228.148,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	40,20	$ 22.228.148,00
	3,04	Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) para vigas riostras, cunetas, bordillo (no incluye transporte de agregados)	M3	52,98	$ 555.918	$ 29.452.536,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	52,98	$ 29.452.536,00
	3,05	Concreto clase G (40% Piedra rajon, 60% concreto de 3000 psi) (no incluye transporte de agregados)	M3	48,30	$ 486.555	$ 23.500.607,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	48,30	$ 23.500.607,00
	3,06	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm2(60.000 psi) para placas, riostras, cunetas y bordillos	KG	5.445,54	$ 8.482	$ 46.189.070,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	5.445,54	$ 46.189.070,00
	4	RETIRO DE MATERIAL											
	4,01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (hasta 40 km)	M3-KM	13.309,01	$ 1.622	$ 21.587.214,00	5.625,00	$ 9.123.750,00	5625,00	$ 9.123.750,00	42,26%	7.684,01	$ 12.463.464,00
	4,02	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION A OTRO PUNTO DE LA VIA	M3-KM	2.700,00	$ 1.622	$ 4.379.400,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	2.700,00	$ 4.379.400,00
	5,00	COMPONENTES											
	5,01	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1,00	$ 4.798.383	$ 4.798.383,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 4.798.383,00
	5,02	COMPONENTE SST	GLB	1,00	$ 10.941.696	$ 10.941.696,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 10.941.696,00
	5,03	PMT	GLB	1,00	$ 2.490.589	$ 2.490.589,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 2.490.589,00
					SUBTOTAL DE OBRAS DE PUERTO VILLAMIZAR	$ 193.475.670,00		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -
CORREGIMIENTO DE BANCO DE ARENA Y PALMARITO													
	6,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
	6,01	Localizacion y replanteo	M2	689,20	$ 3.125	$ 2.153.750,00	689,20	$ 2.153.750,00	689,20	$ 2.153.750,00	100,00%	0,00	$ -
	7	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
	7,01	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	103,38	$ 15.158	$ 1.567.034,00	103,38	$ 1.567.034,00	103,38	$ 1.567.034,00	100,00%	0,00	$ -
	7,02	Conformacion y compactacion de la Subrasante	M2	689,20	$ 3.991	$ 2.750.597,00	689,20	$ 2.750.597,00	689,20	$ 2.750.597,00	100,00%	0,00	$ -
	7,03	Extendido y compactacion de material de prestamo para terraplenes (no incluye transporte)	M3	28,27	$ 89.831	$ 2.539.522,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	28,27	$ 2.539.522,00
	8	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA											
	8,01	Excavacion manual	M3	20,36	$ 56.373	$ 1.147.754,00	20,21	$ 1.139.298,00	20,21	$ 1.139.298,00	99,26%	0,15	$ 8.456,00
	8,02	Suministro e Instalacion de Sub Base Granular e=15 cm (no incluye transporte)	M3	103,38	$ 103.276	$ 10.676.673,00	103,38	$ 10.676.673,00	103,38	$ 10.676.673,00	100,00%	0,00	$ -
	8,03	Concreto clase D (210 Kg/cm2 0 21 Mpa) placa huella y sobreanchos (no incluye transporte de agregados)	M3	39,53	$ 552.939	$ 21.857.679,00	39,46	$ 21.818.973,00	39,46	$ 21.818.973,00	99,82%	0,07	$ 38.706,00
	8,04	Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) para vigas riostras, cunetas, bordillo (no incluye transporte de agregados)	M3	53,34	$ 555.918	$ 29.652.666,00	53,04	$ 29.485.891,00	53,04	$ 29.485.891,00	99,44%	0,30	$ 166.775,00
	8,05	Concreto clase G (40% Piedra rajon, 60% concreto de 3000 psi) (no incluye transporte de agregados)	M3	37,47	$ 486.555	$ 18.231.216,00	37,47	$ 18.231.216,00	37,47	$ 18.231.216,00	100,00%	0,00	$ -
	8,06	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm2(60.000 psi) para placas, riostras, cunetas y bordillos	KG	5.624,12	$ 8.482	$ 47.703.786,00	5.624,12	$ 47.703.786,00	5624,12	$ 47.703.786,00	100,00%	0,00	$ -
	9	RETIRO DE MATERIAL											
	9,01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (hasta 62 km)	M3-KM	21.103,06	$ 1.622	$ 34.229.163,00	17.552,90	$ 28.470.804,00	17552,90	$ 28.470.804,00	83,18%	3.550,16	$ 5.758.359,00
	9,02	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION A OTRO PUNTO DE LA VIA	M3-KM	3835,9335	$ 1.622	$ 6.221.884,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3835,9335	$ 6.221.884,00
	10,00	COMPONENTES											
	10,01	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1,00	$ 4.798.383	$ 4.798.383,00	1,00	$ 4.798.383,00	1,00	$ 4.798.383,00	100,00%	0,00	$ -
	10,02	COMPONENTE SST	GLB	1,00	$ 10.941.696	$ 10.941.696,00	1,00	$ 10.941.696,00	1,00	$ 10.941.696,00	100,00%	0,00	$ -
	10,03	PMT	GLB	1,00	$ 2.490.589	$ 2.490.589,00	1,00	$ 2.490.589,00	1,00	$ 2.490.589,00	100,00%	0,00	$ -
					SUBTOTAL OBRAS BANCO DE ARENA Y PALMARITO	$ 196.962.392,00							
					SUBTOTAL DE OBRAS	$ 390.438.062,0		$ 212.918.419,00		$ 212.918.419,00			$ 177.519.643,00
		AJUSTES Y DISEÑOS SIN IVA	GLB	1,0	$ 8.035.000,00	$ 8.035.000,00		$ 8.035.000,00		$ 8.035.000,00			$ 0,00
		IVA 19%	%	0,2	$ 1.526.650,00	$ 1.526.650,00		$ 1.526.650,00		$ 1.526.650,00			$ -
		AJUSTES Y DISEÑOS INCLUYE IVA				$ 9.561.650,00		$ 9.561.650,00		$ 9.561.650,00			$ -
		VALOR TOTAL				$ 400.000.000,00		$ 222.480.069,00		$ 222.480.069,00			$ 177.519.931,00

$ 177.519.931,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	0%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
C.c. 88.226.824 de Cúcuta
Representante Legal
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

Firma del Proponente o de su Representante Legal