DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME SEMANAL

Código: F-SIF-GB-27
Versión: 0
Fech de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS: $ -

INTERVENTORÍA


EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS: $ -

III. AVANCE FÍSICO

PERIODO:	ACUMULADO PROYECTO 5	%	TOTAL
PRELIMINARES			
Localización y replanteo, comprende el traslado del todas las referencias indicadas en los planos de diseño (Niveles, trazos, coordenadas, altimetría, linderos, ejes, geometría vial, geometría espacial, radios de giro, cerramientos, localización de módulos UBI Milla, entre otros); incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra, realizada por personal experto, con disposición de equipo de precisión y con la frecuencia indicada por la interventoría. Incluye demarcación con pint[illegible]a de trazado, corte de piso, libretas y planos.	3	100%	3.00
Cerramiento provisional, comprende la instalación de parales en madera cada 2 m + tela verde de cerramiento de 2,10 m de alto. Incluye suministro e instalación de parales, tela, clavos y cualquier otro elemento que garantice su instalación y funcionamiento.	87.36	94%	93.30
Excavaciones, demoliciones, retiros y llenos			
Excavación manual hasta 1,5 m de profundidad, para las fundaciones de los módulos UBI Milla, astas de banderas y reubicación de sumideros. Comprende cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	1.351	100%	1.35
Excavación manual hasta 1 m de profundidad, para las fundaciones de los bordillos prefabricados, ciclopargueaderos, cerramiento exterior, luminarias y llaves de confinamiento para jardineras, comprende excavaciones de profundidad hasta 0,5 m, cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	13.6562	111%	12.34
Excavación con maquinaria hasta 0,5 m de profundidad, para el reemplazo de la estructura para piso en losetas prefabricadas. Comprende cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	85.8	80%	107.25
Demolición de pavimento rígido (losas en concreto de mínimo 0,15 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidráulica y cualquier otro elemento que garantice el correcto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	16.35	100%	16.35



MAQUINARIA Y EQUIPOS

PERIODO	1	2	TOTAL
Otros			

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

Demolición de pavimento flexible (pavimento de mínimo 0,15 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidráulica y cualquier otro elemento que garantice el corrrecto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	14.721	59%	24.94	59%
Demolición de andenes o losas en concreto (de mínimo 0,10 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidráulica y cualquier otro elemento que garantice el corrrecto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	65.5375	75%	87.70	75%
Demolición manual de base existente para astas de banderas. Incluye cualquier actividad o herramienta necesaria para llevar a cabo la demolición de cualquier material que conforme la base existente. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	8.28	100%	8.28	100%
De[illegible] de bordillos viales existentes. Incluye cualquier her[illegible]a o actividad necesaria para llevar a cabo el retiro. De igual forma comprende el transporte y la disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	84.9		84.90	
Retiro poste de iluminación, Incluye cualquier herramienta o actividad necesaria para llevar a cabo el retiro. De igual forma comprende el transporte y la disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	1	100%	1.00	100%
Lleno de base granular de mínimo 0,20 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial (reconfiguración de geometría vial, pompeyano y reubicación de sumideros). Incluye el material (dimensiones y especificaciones según diseño estructural), transporte, disposición y cualquier otro elemento necesario para el correcto desarrollo y funcionamiento de la actividad.	85.8	100%	85.80	100%
Lleno de subbase granular de mínimo 0,30 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial (reconfiguración de geometría vial y reubicación de sumideros). Incluye el material (dimensiones y especificaciones según diseño estructural), transporte, disposición y cualquier otro elemento necesario para el correcto desarrollo y funcionamiento de la actividad.				
Vaciados en concreto (Pavimento rígido, fundaciones, dados, losa flotada, banca, llaves, muros, rebajes y losa de piso módulos UBI Milla)				
Pavimento rígido (concreto hidráulico) para pompeyano, nuevas superficies viales y reparación de losas existentes (mínimo 0,15 m de espesor). El acabado debe ser ranurado transversal de 5 mm de ancho por 5 mm de profundidad, cada 2 cm (ver detalle). Espesor mínimo de 0,15 m (especificaciones según diseño estructural). Incluye el suministro y el transporte del concreto, malla de refuerzo, juntas de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, ranuras y todos los demás elementos y herramientas necesarios para su correcta construcción, acabado y funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)				

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Pagina: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD — SEMANA No.: 5 del 22/05/2023 al 27/05/2023 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 9,236,971.45
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72		

Pavimento rígido (concreto hidráulico) para rampas del pompeyano (mínimo 0,15 m de espesor). El acabado debe ser ranurado en espina de pescado, de 5 mm de ancho por 5 mm de profundidad cada 2 cm (ver detalle). Espesor de mínimo 0,15 m (especificaciones según diseño estructural). Incluye el suministro y el transporte del concreto, malla de refuerzo, juntas de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, ranuras y todos los demás elementos y herramientas necesarios para su correcta construcción, acabado y funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)				
Fundacionesvaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Ay4B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,30 m x 0,35 m y profundidad de 0,70 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción.	0.588		0.59	
Fundaciones vaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 2-3A y 2-3B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,30m x 0,45 m y profundidad de 0,70 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción	0.378	100%	0.38	100%
Dados de fundación en concreto vaciado para cicloparqueaderos. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,20 m x 0,20 m y profundidad de 0,30 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.	0.992	230%	0.43	230% 100%
Dados de fundación en concreto vaciado para luminarias. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,30 m x 0,30 m y profundidad de 0,50 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.	0.27	100%	0.27	0%
Dados de fundación en concreto vaciado para astas de banderas. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,40 m x 0,40 m y profundidad de 1,00 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.			0.48	0%
Dados de fundación en concreto vaciado para señales de tránsito verticales. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,20 m x 0,20 m y profundidad de 0,50 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos o actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.			0.26	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME SEMANAL

Código: F-SIF-GB-27
Versión: 0
Fech de Aprobación: 06-12-2021
Pagina: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD — SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO	DOS MESES	VALOR ACUMULADO	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

Llaves de confinamiento transversal para pompeyano. Vaciadas en concreto reforzado. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan con espesor = 0,20 m altura= 0,45 m largo=3,25 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye concreto, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su correcto funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)				100%
Llaves de confinamiento para jardineras. Vaciadas en concreto reforzado. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan con espesor = 0,15 m altura= 0,50 m largo variable (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye concreto, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento.	3.6606		5.27	
Muro vaciado para fundación del cerramiento exterior en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Ay4B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,10 m x 0,4 m de altura (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción.	23.44	100%	23.44	0%
Bancas en concreto. referencia OLAND o equivalente, La mezcla del concreto debe contener 40% de cemento blanco, el agregado no debe superar 1/4". Las superficies a la vista deben ser pulidas con máquina hasta alcanzar el agregado. Incluye concreto, refuerzos, formaletas super T, juntas, sellantes, máquina pulidora y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento. (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural)				
Rebajes vaciados en concreto. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye concreto, mallas de refuerzo, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento.			2.16	
Losas de piso módulos UBI Milla. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, modulación según diseño arquitectónico. Incluye el suministro del concreto, malla D-50, equipo de vaciado y pulido, soporte de fondo de junta, juntas, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos necesarios para una correcta construcción y acabado.	5.808		5.81	50%
Vaciado en concreto para adecuación del piso del cicloparqueadero ubicado en el acceso principal a la Terminal de Transporte. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, modulación según diseño arquitectónico. Incluye el suministro del concreto, malla D-50, equipo de vaciado y pulido, soporte de fondo de junta, juntas, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos necesarios para una correcta construcción y acabado.				
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	610.307	50%	1226.59	
Estructura de pisos (subbase, base) y pisos				
Base granular para estructura del piso (paradero de bus, nuevo espacio público esquina, módulos UBI Milla y rebajes). Piedra con dimensiones y especificaciones según diseño estructural (espesor de base mínimo 0,20 m). Incluye suministro y transporte de materiales, compactación mecánica, polietileno de baja densidad y todo lo necesario para su correcta colocación. La piedra seleccionada debe ser aprobada por la interventoría.				

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 9,236,971.45
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72		

Piso en listones prefabricados de concreto. Referencia Listones de Adoquinar o similar acabado color arena. Dimensiones de los elementos espesor: 0,07 m x 0,15 m largo: 2,00 m. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente.				
Prefabricados en concreto				
Loseta táctil guia. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,20 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	20.7833	33%	62.35	33%
Loseta táctil alerta Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,20 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	8.48	33%	25.44	33%
Loseta demarcadora visual. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,10 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	6.26667	100%	18.76	100%
Bordillo barrera recto. Referencia BOBAR Manual de Espacio Público de Medellín Pag. 540. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,80 m alto=0,45 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oídos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	38.49	100%	38.49	100%
Bordillo rectangular recto. Referencia BOREC Manual de Espacio Público de Medellín Pag. 544. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,80 m alto=0,35 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oídos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	10.15	100%	10.15	
Juego de bordillos para pañoletas de rebajes (pañoletas costado derecho). Referencia Manual de Espacio Público de Medellín Pag. 544. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,60 m alto=0,45 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oídos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.				

18.8

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD — SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 012-2023 — VALOR INICIAL: $ 480,868,738
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES — ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES — VALOR ACUMULADO: $ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SERRANO ALTAMAR SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 013-2023 — VALOR INICIAL: $ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES — ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES — VALOR ACUMULADO: $ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

Juego de bordillos para pañoletas de rebajes (pañoletas costado izquierdo). Referencia Manual de Espacio Público de Medellin Pag. 544. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,60 m alto=0,45 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oídos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.				
Perfiles y platinas metálicas UBI Milla				
Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, puentes, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	1100.54		1058.86	0%
Cubierta en panel metalico tipo Sandwich. inyectado con poliuretano de alta densidad (Ref. GLAMET TECHMET A42-P1000-G4 de Metecno o similar) con mínimo un relleno de 5/8" (17mm) y acabado tono blanco mat[illegible]mbas caras. Tejas de 1 m de ancho por 5,5 m de largo. Inc[illegible]sporte e instalación en Urabá, todos los elementos de fijac[illegible]so son tornillo con cabeza PVC o hexagonal, arandela en PVC/neopreno, clip/capeloto, correas, cortagoteras y todos lo elementos que indique el proveedor para garantizar su instalación y funcionamiento.			37.11	0%
Cubierta en policarbonato, tejas de 1 m de ancho por 5,5 m de largo, debe ser compatible con la cubierta tipo sandwich de metecno para generar un traga luz en la cubierta (Ref. Metcover Multipanel de Metecno o similar). Espesor mínimo de 30 mm. Incluye juntas, anclajes y cualquier otro elemento para garantizar su funcionamiento según recomendaciones del proveedor.			15.52	0%
Canoa en lámina de acero galvanizado, mínimo calibre 16 (1,50 mm), canal en forma de U de 0,20 m de ancho por 0,20 (fver detalle arquitectónico) + tapas en extremos en el mismo material. Incluye corte de lamina, acabados pulidos, soldadura según diseño estructural, perforaciones, rejillas, acoples el lamina para bajante en PVC, y cualquier otro elemento que garantice su correcto funcionamiento			11.50	0%
Lloraderos en lámina de acero galvanizado calibre 12 (2,66 mm). pintura electroestática acabado tono RAL 9010 Blanco puero mate (ver detalle del elemento)			6.00	0%
Lamina en acero galvanizado para cubrir estructura de cubierta, mínimo calibre 16 (1,50 mm) * 0,303 m de altura. Incluye corte de láminas, soldadura, acabado pulido y cualquier otro elemento que garantice su correcto funcionamiento + pintura electroestática acabado blanco mate (tono RAL 9010 blanco puro).			42.20	0%
Perfil cilíndrico para cerramiento en acero galvanizado. Diámetro mínimo 2 1/2" y espesor mínimo 2,5 mm, dispuestos cada 2,50 m. Incluye el suministro del material, proceso de curvado y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado. Especificaciones de detalle como espesores, anclajes, soldaduras, entre otros, según diseño estructural.			37.50	0%
Malla eslabonada para cerramiento en alambres de acero galvanizado. alto de la malla 2,00 m, diametro de alambres mínimo 2,5 mm y huecos de máximo 2 1/4" x 2 1/4". Incluye el suministro del material y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado.			38.61	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME SEMANAL

Código: F-SIF-GB-27
Versión: 0
Fech de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

Alambre de púas en acero recubierto en zinc. Calibre 12. Incluye el suministro del material y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado.			60.96		
Malla ondulada en acero galvanizado para cerramiento. Calibre alambres ondulados 12 (2,66 mm). Incluye el suministro del material y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado. Especificaciones de detalle como espesores, anclajes, soldaduras, entre otros, según diseño estructural.					
Mobiliario					
Cicloparqueadero Módulos UBI Milla y espacio público. Platina lisa en acero de espesor 1/2" x ancho 2" (ver detalle 08 - Generales). Incluye platinas, listón de madera teca con grafismos a laser según detalle, pernos autoexpansivos, antivandálicos, anticorrosivos, proceso de curvado de platina, soldaduras, pulido, pintura electroestática acabado negro mate tono RAL 9005, transporte, instalación y todos los demás elementos y procesos necesarios para garantizar su fabricación, instalación, funcionamiento y durabilidad.	56	33%	168.00	33%	
Materas en tuvos carreteros prefabricados en concreto. De diámetro interno 0,90 m y externo 1,09 m y resistencia de 35 Mpa. De referencia tuvo carretero de Titán o similar. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su fabricación, instalación, funcionamiento y durabilidad.			4.00	0%	
Tapa inferior para materas en tuvos carreteros. En lámina acero galvanizado calibre 16 (1,50mm). De forma circular y diámetro 0,98 m. Incluye Pernos, tuercas y arandelas antivandálicas y anticorrosivas y todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su fabricación, instalación, funcionamiento y durabilidad.			4.00	0%	
Rocas para asientos. Al ser un elemento natural amorfo, la selección debe basarse en dos criterios, el primero que una de sus superficies sea lo más plana posible y tenga dimensiones entre 0,50 m y 0,60 o entre 0,60 y 1,00 m para consillidar el asiento. El segundo criterio es el diámetro o altura de la roca que debe estar entre 0,35 m y 0,40 m (ver detalle 04). Incluye el suministro del material, transporte y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado.					
Columna para luminarias espacio público. Cilíndrica, de bisección, fabricada en acero S-235 JR galvanizado en caliente de 3,00 m de altura. Para fijación TOP Ø60. Espesor del perfil 3 mm. Referencia columna Oslo de Benito Urban o similar y acabado tono RAL 9005 negro mate. Incluye columnas, pernos, tuercas y arandelas de características estructurales, antivandálicas y anticorrosivas y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su instalación, funcionamiento, durabilidad y acabado.			6.00	0%	
Luminaria de espacio público Led. Referencia Deco Lira de Benito Urban o similar, de acabado color tono RAL 9005 Negro mate y compatible con la columna para luminarias de espacio público. Incluye luminarias, anclajes y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su instalación, funcionamiento, durabilidad y acabado.			6.00		

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 del 22/05/2023 al 27/05/2023
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

Pintura anticorrosiva para superficies metálicas exteriores de los módulos cubiertos de cicloparqueaderos UBi Milla. Acabado tono RAL 9010 Blanco puro mate (máxima resistencia a la intemperie). De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas caracteristicas anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.			50.02	0%	
Pintura anticorrosiva para superficies metálicas del cerramiento interino. Acabado tono RAL 2010 Naranja (máxima resistencia a la intemperie). De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas caracteristicas anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.			7.47	0%	
Pintura anticorrosiva para superficies metálicas del cerramiento interino. Acabado tono RAL 6005 Verde (máxima resistencia a la intemperie). De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas caracteristicas anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.			62.21	0%	
Pintura anticorrosiva para superficies metálicas de las astas de banderas. Acabado tono RAL 9005 negro mate (máxima resistencia a la intemperie). De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas caracteristicas anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.			2.00	0%	
Señal vertical prohibido parquear (SR-28). De forma redonda y diámetro 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.			3.00	0% 0%	
Señal vertical pare (SP-01). De forma octagonal enmarcada en un cuadrado de dimensiones 0,60 m x 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.			2.00	0%	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Pagina: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD — SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 012-2023 — VALOR INICIAL: $ 480,868,738
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES — ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES — VALOR ACUMULADO: $ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SERRANO ALTAMAR SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 013-2023 — VALOR INICIAL: $ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES — ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES — VALOR ACUMULADO: $ 31,414,633.00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

Señal vertical velocidad máxima permitida 30 Km/h (SR-30). De forma redonda y diámetro 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.			2.00	0%	
Señal vertical sentido vial (SR-38). De dimensiones alto 0,75 m y largo 0,75 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.			2.00	0%	
Señal vertical ubicación cruce peatonal (SP-46 B). En forma de rombo. Dimensiones de los lados 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.			3.00	0%	
Señal vertical paradero de bus (SI-08). De forma cuadrada y dimensiones 0,60 m x 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.			1.00	0%	
Tachas Reflectivas. De dimensiones 10 x 10 cm y altura 2,5 cm. En material plástico de alta resistencia y con dos caras reflectivas (BIDIRECCIONALES). Color blanco. Con espigo. Incluye pegante epóxico compatible con piso donde se va a instalar. todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad.			56.00	0%	
Paisajismo					
Tierra orgánica para siembra en jardineras. Incluye sustratos y cualquier otro elemento o actividad que garantice las condiciones naturales y funcionales para la siembra de especies menores.			27.40		
Siembra de especie menor Tumbergia Azul (Thunbergia grandiflora). La densidad de siembra es de 12 plantas por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses despúes de la siembra para garantizar que se enrede en las mallas electrosodadas, adicionalmente, los amarres, elementos adicionales y cualquier otra actividad que garantice su función.			50.00	0%	
Siembra de especie menor Wedelia. La densidad de siembra es de 16 plantas por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			130.00	0%	
Siembra de especie menor Filodendro Daniell. La densidad de siembra es de 9 plantas por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			30.00	0%	

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fecha de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

Siembra de especie menor Filodendro Xanadu. La densidad de siembra es de 1 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			4.00	0%	
Siembra de especie menor Alocacia Rascadera. La densidad de siembra es de 1 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			4.00		
Siembra de especie menor Heliconia Mini. La densidad de siembra es de 7 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			10.00	0%	
Siembra de especie menor Verbena Morada. La densidad de siembra es de 6 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			30.00	0%	
Siembra de especie menor Verbena Roja. La densidad de siembra es de 6 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			3.00		
Siembra de especie menor Palmera Licuana. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			4.00	0%	
Siembra de especie menor Tachuelo - Doncel. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			1.00		
Siembra de especie mayor árbol Chiminango. Los árboles a sembrar deben tener mínimo una altura de 2 m. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			1.00	0%	
Siembra de especie mayor árbol Carbonero Zorro. Los árboles a sembrar deben tener mínimo una altura de 2 m. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			1.00		
OTROS					

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el avance del contrato de obra en la programación.

ESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI ____ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI ____ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO X	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI ____	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobacion: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 012-2023 | VALOR INICIAL: $ 480,868,738
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES | ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES | VALOR ACUMULADO: $ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SERRANO ALTAMAR SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 013-2023 | VALOR INICIAL: $ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES | ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES | VALOR ACUMULADO: $ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: INACTIVO

OBSERVACIONES: RECORRIDO EN OBRA; VERIFICACIÓN CERRAMIENTO; DESCRIBIR Y ANALIZAR LAS CONDICIONES ABIÓTICAS, BIÓTICAS Y SOCIOECNOMICAS DENTRO DEL ÁREA DEL PROYECTO, PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES LEGALES Y OPERATIVOS DEL PMA

GESTIÓN PREDIAL

ACTAS DE VECINDAD:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE REALIZARON

GESTIÓN SOCIAL

GENERADOS:
GENERADOS:
GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

OBSERVACIONES: se les comunica acerca de posibles incomodidades que pueden tener durante la ejecución de la obra por el polvo, ruido, entrada y salida de maquinaria pesada, entre otras afectaciones que podrían presentarse recordandoles siempre de que son temporales y necesarias para poder llevar a cabo el proyecto.

S REALIZADAS EN LA SEMANA

Excavación manual hasta 1 m de profundidad, para las fundaciones de los bordillos prefabricados, cicloparqueaderos, cerramiento exterior, luminarias y llaves de confinamiento para jardineras
Excavación con maquinaria hasta 0,5 m de profundidad, para el reemplazo de la estructura para piso en losetas prefabricadas.
Lleno de subbase granular de mínimo 0,30 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)

EALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Excavación manual hasta 1,5 m de profundidad, para las fundaciones de los módulos UBI Milla, astas de banderas y reubicación de sumideros.
Retir[illegible] de iluminación.
Llen[illegible]e granular de mínimo 0,20 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial
Fundacionesvaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Ay4B).
Fundaciones vaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 2-3A y 2-3B)
Dados de fundación en concreto vaciado para cicloparqueaderos.
Dados de fundación en concreto vaciado para luminarias.
Llaves de confinamiento para jardineras. Vaciadas en concreto reforzado
Muro vaciado para fundación del cerramiento exterior en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Ay4B)
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)
Bordillo barrera recto. Referencia BOBAR
Bordillo rectangular recto. Referencia BOREC
Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, puentes, rampas o áreas de circulación metálicas.
Perfil cilíndrico para cerramiento en acero galvanizado.
Malla eslabonada para cerramiento en alambres de acero galvanizado.
Cicloparqueadero Módulos UBI Milla y espacio público.
Suministro e instalación de capa de solado de limpieza en el fondo de la cimentación
Suministro de tubería conduit pvc de 1/2" Y 3/4"
Cajas de empalme en ernt 12x12
Construccion de cerramiento en malla eslabonada

AFICO ALCANCE DEL CONTRATO

AVANCE 29.40%

INICIO (0 %) — FINAL (100%)

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el avance real del contrato de obra.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	141,391,777.72


INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

ISTRO FOTOGRÁFICO



la terminal



la terminal



la terminal

DE CANTIDADES DE OBRA

cantidades y

Ítems	ACTIVIDAD EJECUTADA	Unidad	Cantidad	Veces	Long (m)	Ancho(m)	Alto (m)	Area (m2)	Volumen	Peso (kg)	Observación
1.1	Localización y replanteo, comprende el traslado del todas las referencias indicadas en los planos de diseño (Niveles, trazos, coordenadas, altimetría, linderos, ejes, geometría vial, geometría espacial, radios de giro, cerramientos, localización de módulos UBI Milla, entre otros); incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra, realizada por personal experto, con disposición de equipo de precisión y con la frecuencia indicada por la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	Dia									
1.2	Cerramiento provisional, comprende la instalación de parales en madera cada 2 m + tela verde de cerramiento de 2,10 m de alto. Incluye suministro e instalación de parales, tela, clavos y cualquier otro elemento que garantice su instalación y funcionamiento.	m									
2.0	Excavaciones, demoliciones, retiros y llenos										
2.1	Excavación manual hasta 1,5 m de profundidad, para las fundaciones de los módulos UBI Milla, astas de banderas y reubicación de sumideros. Comprende cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoria. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m3									

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 012-2023 | VALOR INICIAL: $ 480,868,738
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES | ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES | VALOR ACUMULADO: $ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: SERRANO ALTAMAR SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 013-2023 | VALOR INICIAL: $ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES | ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES | VALOR ACUMULADO: $ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

2.2	Excavación manual hasta 1 m de profundidad, para las fundaciones de los bordillos prefabricados, cicloparqueaderos, cerramiento exterior, luminarias y llaves de confinamiento para jardineras. comprende excavaciones de profundidad hasta 0,5 m, cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m3										
2.3	Excavación con maquinaria hasta 0,5 m de profundidad, para el reemplazo de la estructura para piso en losetas prefabricadas. Comprende cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m3										
2.4	Demolición de pavimento rigido (losas en concreto de mínimo 0,15 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidráulica y cualquier otro elemento que garantice el correcto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m3										
2.5	Demolición de pavimento flexible (pavimento de mínimo 0,15 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidraulica y cualquier otro elemento que garantice el correcto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m3										

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobacion: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 del 22/05/2023 al 27/05/2023 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 9,236,971.45
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72		

2.6	Demolición de andenes o losas en concreto (de mínimo 0,10 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidráulica y cualquier otro elemento que garantice el correcto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m2									
2.7	Demolición manual de base existente para astas de banderas. Incluye cualquier actividad o herramienta necesaria para llevar a cabo la demolición de cualquier material que conforme la base existente. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	m3									
2.8	Demolición de bordillos viales existentes. Incluye cualquier herramienta o actividad necesaria para llevar a cabo el retiro. De igual forma comprende el transporte y la disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	ml									
2.9	Retiro poste de iluminación. Incluye cualquier herramienta o actividad necesaria para llevar a cabo el retiro. De igual forma comprende el transporte y la disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	und									
2.10	Lleno de base granular de mínimo 0,20 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial (reconfiguración de geometría vial, pompeyano y reubicación de sumideros). Incluye el material (dimensiones y especificaciones según diseño estructural), transporte, disposición y cualquier otro elemento necesario para el correcto desarrollo y funcionamiento de la actividad.	m3									
2.11	Lleno de subbase granular de mínimo 0,30 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial (reconfiguración de geometría vial y reubicación de sumideros). Incluye el material (dimensiones y especificaciones según diseño estructural), transporte, disposición y cualquier otro elemento necesario para el correcto desarrollo y funcionamiento de la actividad.	m3									
3.0	Vaciados en concreto (Pavimento rígido, fundaciones, dados, losa flotada, banca, llaves, muros, rebajes y losa de piso módulos UBI Milla)										

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) | 5 (Mes) | 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 del 22/05/2023 al 27/05/2023 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 9,236,971.45
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72		

3.1	Pavimento rígido (concreto hidráulico) para pompeyano, nuevas superficies viales y reparación de losas existentes (mínimo 0,15 m de espesor). El acabado debe ser ranurado transversal de 5 mm de ancho por 5 mm de profundidad, cada 2 cm (ver detalle). Espesor mínimo de 0,15 m (especificaciones según diseño estructural). Incluye el suministro y el transporte del concreto, malla de refuerzo, juntas de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, ranuras y todos los demás elementos y herramientas necesarios para su correcta construcción, acabado y funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)	m3										
3.2	Pavimento rígido (concreto hidráulico) para rampas del pompeyano (mínimo 0,15 m de espesor). El acabado debe ser ranurado en espina de pescado, de 5 mm de ancho por 5 mm de profundidad cada 2 cm (ver detalle). Espesor de mínimo 0,15 m (especificaciones según diseño estructural). Incluye el suministro y el transporte del concreto, malla de refuerzo, juntas de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, ranuras y todos los demás elementos y herramientas necesarios para su correcta construcción, acabado y funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)	m3										
3.3	Fundacionesvaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Ay4B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,30 m x 0,35 m y profundidad de 0,70 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construccion	m3										
3.4	Fundaciones vaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 2-3A y 2-3B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,30m x 0,45 m y profundidad de 0,70 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción	m3										

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

3.5	Dados de fundación en concreto vaciado para cicloparqueaderos. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,20 m x 0,20 m y profundidad de 0,30 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.	m3	0.496								
3.6	Dados de fundación en concreto vaciado para luminarias. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,30 m x 0,30 m y profundidad de 0,50 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.	m3									
3.7	Dados de fundación en concreto vaciado para astas de banderas. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,40 m x 0,40 m y profundidad de 1,00 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.	m3									
3.8	Dados de fundación en concreto vaciado para señales de tránsito verticales. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,20 m x 0,20 m y profundidad de 0,50 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos o actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.	m3									

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 012-2023 | VALOR INICIAL: $ 480,868,738
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES | ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES | VALOR ACUMULADO: $ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SERRANO ALTAMAR SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 013-2023 | VALOR INICIAL: $ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES | ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES | VALOR ACUMULADO: $ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

3.9	Llaves de confinamiento transversal para pompeyano. Vaciadas en concreto reforzado. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan con espesor = 0,20 m altura= 0,45 m largo=3,25 m. (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye concreto, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su correcto funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)	m3										
3.10	Llaves de confinamiento para jardineras. Vaciadas en concreto reforzado. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan con espesor = 0,15 m altura= 0,50 m largo variable (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye concreto, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento.	m3										
3.12	Muro vaciado para fundación del cerramiento exterior en concreto reforzado para modulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Ay4B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,10 m x 0,4 m de altura (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción.	ml										
3.14	Bancas en concreto. referencia OLAND o equivalente, La mezcla del concreto debe contener 40% de cemento blanco, el agregado no debe superar 1/4". Las superficies a la vista deben ser pulidas con máquina hasta alcanzar el agregado. Incluye concreto, refuerzos, formaletas super T, juntas, sellantes, máquina pulidora y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento. (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural)	Un										
3.15	Rebajes vaciados en concreto. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye concreto, mallas de refuerzo, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento.	m3										

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

3.16	Losas de piso módulos UBI Milla. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, modulación según diseño arquitectónico. Incluye el suministro del concreto, malla D-50, equipo de vaciado y pulido, soporte de fondo de junta, juntas, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos necesarios para una correcta construcción y acabado.	m3									
3.17	Vaciado en concreto para adecuación del piso del cicloparqueadero ubicado en el acceso principal a la Terminal de Transporte. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, modulación según diseño arquitectónico. Incluye el suministro del concreto, malla D-50, equipo de vaciado y pulido, soporte de fondo de junta, juntas, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos necesarios para una correcta construcción y acabado.	m3									
3.18	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg									
	Estructura de pisos (subbase, base) y pisos										
4.1	Base granular para estructura del piso (paradero de bus, nuevo espacio público esquina, módulos UBI Milla y rebajes). Piedra con dimensiones y especificaciones según diseño estructural (espesor de base mínimo 0,20 m). Incluye suministro y transporte de materiales, compactación mecánica, polietileno de baja densidad y todo lo necesario para su correcta colocación. La piedra seleccionada debe ser aprobada por la interventoría.	m3									
4.2	Piso en listones prefabricados de concreto. Referencia Listones de Adoquinar o similar acabado color arena. Dimensiones de los elementos espesor: 0,07 m x 0,15 m largo: 2,00 m. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado	Un									
5.0	Prefabricados en concreto										
5.1	Loseta táctil guía. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,20 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	ml	20.78333333								

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME SEMANAL

Código: F-SIF-GB-27
Versión: 0
Fech de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	-
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	$	141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

5.2	Loseta táctil alerta Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,20 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	m	8.48									
	Loseta demarcadora visual. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,10 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	ml	6.266666667									
5.4	Bordillo barrera recto. Referencia BOBAR Manual de Espacio Público de Medellín Pag. 540. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,80 m alto=0,45 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oidos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ml										
5.5	Bordillo rectangular recto. Referencia BOREC Manual de Espacio Público de Medellín Pag. 544. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,80 m alto=0,35 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oidos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ml										

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 del 22/05/2023 al 27/05/2023
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 9,236,971.45
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72		

5.6	Juego de bordillos para pañoletas de rebajes (pañoletas costado derecho). Referencia Manual de Espacio Público de Medellín Pag. 544. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,60 m alto=0,45 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oídos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	Und									
5.7	Juego de bordillos para pañoletas de rebajes (pañoletas costado izquierdo) Referencia Manual de Espacio Público de Medellín Pag. 544. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,60 m alto=0,45 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oídos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	Und									
6.0	Perfiles y platinas metálicas UBI Milla										
6.1	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, puentes, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	550.2706182								
6.2	Cubierta en panel metalico tipo Sandwich: inyectado con poliuretano de alta densidad (Ref. GLAMET TECHMET A42-P1000-G4 de Metecno o similar) con mínimo un relleno de 5/8" (17mm) y acabado tono blanco mate por ambas caras. Tejas de 1 m de ancho por 5,5 m de largo. Incluye transporte e instalación en Urabá, todos los elementos de fijación como son tornillo con cabeza PVC o hexagonal, arandela en PVC/neopreno, clip/capelotto, correas, cortagoteras y todos lo elementos que indique el proveedor para garantizar su instalación y funcionamiento.	m2									

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME SEMANAL

Código: F-SIF-GB-27
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 012-2023 | VALOR INICIAL: $ 480,868,738
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES | ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES | VALOR ACUMULADO: $ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SERRANO ALTAMAR SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 013-2023 | VALOR INICIAL: $ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES | ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES | VALOR ACUMULADO: $ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

6.3	Cubierta en policarbonato, tejas de 1 m de ancho por 5,5 m de largo, debe ser compatible con la cubierta tipo sandwich de metecno para generar un traga luz en la cubierta (Ref. Metcover Multipanel de Metecno o similar). Espesor mínimo de 30 mm. Incluye juntas, anclajes y cualquier otro elemento para garantizar su funcionamiento según recomendaciones del proveedor.	m2									
6.4	Canoa en lámina de acero galvanizado, mínimo calibre 16 (1,50 mm), canal en forma de U de 0,20 m de ancho por 0,20 (fver detalle arquitectónico) + tapas en extremos en el mismo material. Incluye corte de lámina, acabados pulidos, soldadura según diseño estructural, perforaciones, rejillas, acoples el lamina para bajante en PVC, y cualquier otro elemento que garantice su correcto funcionamiento	ml									
	Floraderos en lámina de acero galvanizado calibre 12 (2,66 mm). pintura electroestática acabado tono RAL 9010 Blanco puero mate (ver detalle del elemento)	und									
6.6	Lamina en acero galvanizado para cubrir estructura de cubierta, mínimo calibre 16 (1,50 mm) * 0,303 m de altura. Incluye corte de láminas, soldadura, acabado pulido y cualquier otro elemento que garantice su correcto funcionamiento + pintura electroestática acabado blanco mate (tono RAL 9010 blanco puro).	ml									
7.1	Perfil cilíndrico para cerramiento en acero galvanizado. Diámetro mínimo 2 1/2" y espesor mínimo 2,5 mm, dispuestos cada 2,50 m. Incluye el suministro del material, proceso de curvado y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado. Especificaciones de detalle como espesores, anclajes, soldaduras, entre otros, según diseño estructural.	ml									
7.2	Malla eslabonada para cerramiento en alambres de acero galvanizado. alto de la malla 2,00 m, diametro de alambres mínimo 2,5 mm y huecos de máximo 2 1/4" X 2 1/4". Incluye el suministro del material y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado.	m2									
7.3	Alambre de púas en acero recubierto en zinc. Calibre 12. Incluye el suministro del material y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado.	ml									

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

7.4	Malla ondulada en acero galvanizado para cerramiento. Calibre alambres ondulados 12 (2,66 mm). Incluye el suministro del material y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado. Especificaciones de detalle como espesores, anclajes, soldaduras, entre otros, según diseño estructural.	m2									
8.0	Mobiliario										
8.1	Cicloparqueadero Módulos UBI Milla y espacio público. Platina lisa en acero de espesor 1/2" x ancho 2" (ver detalle 08 - Generales). Incluye platinas, listón de madera teca con grafismos a laser según detalle, pernos autoexpansivos, antivandálicos, anticorrosivos, proceso de curvado de platina, soldaduras, pulido, pintura electroestática acabado negro mate tono RAL 9005, transporte, instalación y todos los demás elementos y procesos necesarios para garantizar su fabricación, instalación, funcionamiento y durabilidad.	und	28								
8.2	Materas en tuvos carreteros prefabricados en concreto. De diámetro interno 0,90 m y externo 1,09 m y resistencia de 35 Mpa. De referencia tuvo carretero de Titán o similar. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su fabricación, instalación, funcionamiento y durabilidad.	und									
8.3	Tapa inferior para materas en tuvos carreteros. En lámina acero galvanizado calibre 16 (1,50mm). De forma circular y diámetro 0,98 m. Incluye Pernos, tuercas y arandelas antivandálicas y anticorrosivas y todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su fabricación, instalación, funcionamiento y durabilidad.	und									
8.4	Rocas para asientos. Al ser un elemento natural amorfo, la selección debe basarse en dos criterios, el primero que una de sus superficies sea lo más plana posible y tenga dimensiones entre 0,50 m y 0,60 o entre 0,60 y 1,00 m para consiliar el asiento. El segundo criterio es el diámetro o altura de la roca que debe estar entre 0,35 m y 0,40 m (ver detalle 04). Incluye el suministro del material, transporte y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado.	und									

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD — SEMANA No.: 5 del 22/05/2023 al 27/05/2023
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,736	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 9,236,971.45
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72		

8.5	Columna para luminarias espacio público. Cilíndrica, de bisección, fabricada en acero S-235 JR galvanizado en caliente de 3,00 m de altura. Para fijación TOP Ø60. Espesor del perfil 3 mm. Referencia columna Oslo de Benito Urban o similar y acabado tono RAL 9005 negro mate. Incluye columnas, pernos, tuercas y arandelas de características estructurales, antivandálicas y anticorrosivas y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su instalación, funcionamiento, durabilidad y acabado.	und									
8.6	Luminaria de espacio público Led. Referencia Deco Lira de Benito Urban o similar, de acabado color tono RAL 9005 Negro mate y compatible con la columna para luminarias de espacio público. Incluye luminarias, anclajes y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su instalación, funcionamiento, durabilidad y acabado.	und									
9.1	Pintura anticorrosiva para superficies metálicas exteriores de los módulos cubiertos de cicloparqueaderos UBI Milla. Acabado tono RAL 9010 Blanco puro mate [máxima resistencia a la intemperie]. De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas características anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.	m2									
9.2	Pintura anticorrosiva para superficies metálicas del cerramiento interino. Acabado tono RAL 2010 Naranja (máxima resistencia a la intemperie). De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas características anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.	m2									

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME SEMANAL

Código: F-SIF-GB-27
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

9.3	Pintura anticorrosiva para superficies metálicas del cerramiento interino. Acabado tono RAL 6005 Verde (máxima resistencia a la intemperie). De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas características anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.	m2										
9.4	Pintura anticorrosiva para superficies metálicas de las astas de banderas. Acabado tono RAL 9005 negro mate (máxima resistencia a la intemperie). De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas características anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.	m2										
10.1	Señal vertical prohibido parquear (SR-28). De forma redonda y diámetro 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	und										
10.2	Señal vertical pare (SP-01). De forma octagonal enmarcada en un cuadrado de dimensiones 0,60 m x 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	und										

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GS-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

10.3	Señal vertical velocidad máxima permitida 30 Km/h (SR-30). De forma redonda y diámetro 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	und										
10.5	Señal vertical sentido vial (SR-38). De dimensiones alto 0,75 m y largo 0,75 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	und										
10.7	Señal vertical ubicación cruce peatonal (SP-46 B). En forma de rombo. Dimensiones de los lados 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	und										
	Señal vertical paradero de bus (SI-08). De forma cuadrada y dimensiones 0,60 m x 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	und										

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 012-2023 | VALOR INICIAL: $ 480,868,738
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES | ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES | VALOR ACUMULADO: $ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SERRANO ALTAMAR SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 013-2023 | VALOR INICIAL: $ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES | ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES | VALOR ACUMULADO: $ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

10.8	Tachas Reflectivas. De dimensiones 10 x 10 cm y altura 2,5 cm. En material plástico de alta resistencia y con dos caras reflectivas (BIDIRECCIONALES). Color blanco. Con espigo. Incluye pegante epóxico compatible con piso donde se va a instalar. todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad.	und										
11.0	Paisajismo											
11.1	Tierra orgánica para siembra en jardineras. Incluye sustratos y cualquier otro elemento o actividad que garantice las condiciones naturales y funcionales para la siembra de especies menores.	m3										
11.2	Siembra de especie menor Tumbergia Azul (Thunbergia grandiflora). La densidad de siembra es de 12 plantas por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses despúes de la siembra para garantizar que se enrede en las mallas electrosoldadas. adicionalmente, los amarres, elementos adicionales y cualquier otra actividad que garantice su función.	Und										
11.3	Siembra de especie menor Wedelia. La densidad de siembra es de 16 plantas por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.	Und										
11.4	Siembra de especie menor Filodendro Danieli. La densidad de siembra es de 9 plantas por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.	und										
11.5	Siembra de especie menor Filodendro Xanadu. La densidad de siembra es de 1 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.	und										
11.6	Siembra de especie menor Alocacia Rascadera. La densidad de siembra es de 1 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.	und										
11.7	Siembra de especie menor Heliconia Mini. La densidad de siembra es de 7 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.	und										
11.8	Siembra de especie menor Verbena Morada. La densidad de siembra es de 6 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.	und										

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 27 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: ERMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAD | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 22/05/2023 al 27/05/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 141,391,777.72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	29.40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 141,391,777.72

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 9,236,971.45

11.9	Siembra de especie menor Verbena Roja. La densidad de siembra es de 6 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.	und									
11.10	Siembra de especie menor Palmera Licuana. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.	und									
11.11	Siembra de especie menor Tachuelo - Doncel. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.	und									
11.12	Siembra de especie mayor árbol Chiminango. Los árboles a sembrar deben tener mínimo una altura de 2 m. incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.	und									
11.13	Siembra de especie mayor árbol Carbonero Zorro. Los árboles a sembrar deben tener mínimo una altura de 2 m. incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.	und									
	OTROS										

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: KARENT MILENA BERRIO OTERO

No. MAT: 05702-031510

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO O RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI | SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,063,291.82

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS: $ -

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12,547,286.50


PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS: $ -

III. AVANCE FÍSICO

PERIODO:	ACUMULADO PROYECTO 6	%	TOTAL
PRELIMINARES			
Localización y replanteo, comprende el traslado del todas las referencias indicadas en los planos de diseño (Niveles, trazos, coordenadas, altimetría, linderos, ejes, geometría vial, geometría espacial, radios de giro, cerramientos, localización de módulos UBI Milla, entre otros); incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra, realizada por personal experto, con disposición de equipo de precisión y con la frecuencia indicada por la interventoría. Incluye demarcación con pintura, de trazado, corte de piso, libretas y planos.	3	100%	3.00
Cerramiento provisional, comprende la instalación de parales en madera cada 2 m + tela verde de cerramiento de 2,10 m de alto. Incluye suministro e instalación de parales, tela, clavos y cualquier otro elemento que garantice su instalación y funcionamiento.	87.36	94%	93.30
Excavaciones, demoliciones, retiros y llenos			
Excavación manual hasta 1,5 m de profundidad, para las fundaciones de los módulos UBI Milla, astas de banderas y reubicación de sumideros. Comprende cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	1.351	100%	1.35
Excavación manual hasta 1 m de profundidad, para las fundaciones de los bordillos prefabricados, cicloparqueaderos, cerramiento exterior, luminarias y llaves de confinamiento para jardineras, comprende excavaciones de profundidad hasta 0,5 m, cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	13.6562	111%	12.34
Excavación con maquinaria hasta 0,5 m de profundidad, para el reemplazo de la estructura para piso en losetas prefabricadas. Comprende cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	85.8	80%	107.25



MAQUINARIA Y EQUIPOS

PERIODO	1	2	TOTAL
Otros			

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 012-2023 — VALOR INICIAL: $ 480,868,738
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES — ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES — VALOR ACUMULADO: $ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SERRANO ALTAMAR SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 013-2023 — VALOR INICIAL: $ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES — ADICIONES: -
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES — VALOR ACUMULADO: $ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 192,063,291.82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 39.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 192,063,291.82

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12,547,286.50

Demolición de pavimento rigido (losas en concreto de mínimo 0,15 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidráulica y cualquier otro elemento que garantice el corrrecto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	16.35	100%	16.35	100%
Demolición de pavimento flexible (pavimento de mínimo 0,15 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidráulica y cualquier otro elemento que garantice el corrrecto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	14.721	59%	24.94	59%
Demolición de andenes o losas en concreto (de mínimo 0,10 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidráulica y cualquier otro elemento que garantice el corrrecto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	65.5375	75%	87.70	75%
Demolición manual de base existente para astas de banderas. Incluye cualquier actividad o herramienta necesaria para llevar a cabo la demolición de cualquier material que conforme la base existente. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	8.28	100%	8.28	100%
Demolición de bordillos viales existentes. Incluye cualquier herramienta o actividad necesaria para llevar a cabo el retiro. De igual forma comprende el transporte y la disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	84.9		84.90	
Retiro poste de iluminación, Incluye cualquier herramienta o actividad necesaria para llevar a cabo el retiro. De igual forma comprende el transporte y la disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	1	100%	1.00	100%
Lleno de base granular de mínimo 0,20 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial (reconfiguración de geometría vial, pompeyano y reubicación de sumideros). Incluye el material (dimensiones y especificaciones según diseño estructural), transporte, disposición y cualquier otro elemento necesario para el correcto desarrollo y funcionamiento de la actividad.	85.8	100%	85.80	100%
Lleno de subbase granular de mínimo 0,30 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial (reconfiguración de geometría vial y reubicación de sumideros). Incluye el material (dimensiones y especificaciones según diseño estructural), transporte, disposición y cualquier otro elemento necesario para el correcto desarrollo y funcionamiento de la actividad.				
Vaciados en concreto (Pavimento rigido, fundaciones, dados, losa flotada, banca, llaves, muros, rebajes y losa de piso módulos UBI Milla)				

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 12,547,286.50
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 192,063,291.82		

Pavimento rigido (concreto hidráulico) para pompeyano, nuevas superficies viales y reparación de losas existentes (mínimo 0,15 m de espesor). El acabado debe ser ranurado transversal de 5 mm de ancho por 5 mm de profundidad, cada 2 cm (ver detalle). Espesor mínimo de 0,15 m (especificaciones según diseño estructural). Incluye el suministro y el transporte del concreto, malla de refuerzo, juntas de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, ranuras y todos los demás elementos y herramientas necesarios para su correcta construcción, acabado y funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)				
Pavimento rigido (concreto hidráulico) para rampas del pompeyano (mínimo 0,15 m de espesor). El acabado debe ser ranurado en espina de pescado, de 5 mm de ancho por 5 mm de profundidad cada 2 cm (ver detalle). Espesor de mínimo 0,15 m (especificaciones según diseño estructural). Incluye el suministro y el transporte del concreto, malla de refuerzo, juntas de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, ranuras y todos los demás elementos y herramientas necesarios para su correcta construcción, acabado y funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)				
Fundacionesvaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Ay4B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,30 m x 0,35 m y profundidad de 0,70 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción.	0.588		0.59	100%
Fundaciones vaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 2-3A y 2-3B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,30m x 0,45 m y profundidad de 0,70 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción	0.378	100%	0.38	344%
Dados de fundación en concreto vaciado para cicloparqueaderos. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,20 m x 0,20 m y profundidad de 0,30 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.	1.488	344%	0.43	100%
Dados de fundación en concreto vaciado para luminarias. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,30 m x 0,30 m y profundidad de 0,50 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.	0.27	100%	0.27	0%
Dados de fundación en concreto vaciado para astas de banderas. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,40 m x 0,40 m y profundidad de 1,00 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.			0.48	100%

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Pagina: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI | SEMANA No.: 6 del 29/05/2023 al 03/06/2023 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,063,291.82

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12,547,286.50

Dados de fundación en concreto vaciado para señales de tránsito verticales. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,20 m x 0,20 m y profundidad de 0,50 m. (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos o actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.	0.26	100%	0.26	
Llaves de confinamiento transversal para pompeyano. Vaciadas en concreto reforzado. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan con espesor = 0,20 m altura= 0,45 m largo=3,25 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye concreto, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su correcto funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)				100%
Llaves de confinamiento para jardineras. Vaciadas en concreto reforzado. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan con espesor = 0,15 m altura= 0,50 m largo variable (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye concreto, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento.	3.6606		5.27	
Muro vaciado para fundación del cerramiento exterior en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Ay4B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,10 m x 0,4 m de altura (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción.	23.44	100%	23.44	93%
Bancas en concreto. referencia OLAND o equivalente, La mezcla del concreto debe contener 40% de cemento blanco, el agregado no debe superar 1/4". Las superficies a la vista deben ser pulidas con máquina hasta alcanzar el agregado. Incluye concreto, refuerzos, formaletas super T, juntas, sellantes, máquina pulidora y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento. (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural)				
Rebajes vaciados en concreto. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye concreto, mallas de refuerzo, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento.	2.00478	93%	2.16	
Losas de piso módulos UBI Milla. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, modulación según diseño arquitectónico. Incluye el suministro del concreto, malla D-50, equipo de vaciado y pulido, soporte de fondo de junta, juntas, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos necesarios para una correcta construcción y acabado.	5.808		5.81	50%
Vaciado en concreto para adecuación del piso del cicloparqueadero ubicado en el acceso principal a la Terminal de Transporte. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, modulación según diseño arquitectónico. Incluye el suministro del concreto, malla D-50, equipo de vaciado y pulido, soporte de fondo de junta, juntas, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos necesarios para una correcta construcción y acabado.				
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	610.307	50%	1226.59	
Estructura de pisos (subbase, base) y pisos				

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI | SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 12,547,286.50
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,063,291.82		

Base granular para estructura del piso (paradero de bus, nuevo espacio público esquina, módulos UBI Milla y rebajes). Piedra con dimensiones y especificaciones según diseño estructural (espesor de base mínimo 0,20 m). Incluye suministro y transporte de materiales, compactación mecánica, polietileno de baja densidad y todo lo necesario para su correcta colocación. La piedra seleccionada debe ser aprobada por la interventoría.				
Piso en listones prefabricados de concreto. Referencia Listones de Adoquinar o similar acabado color arena. Dimensiones de los elementos espesor: 0,07 m x 0,15 m largo: 2,00 m. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente.				67%
Prefabricados en concreto				
Loseta táctil guía. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,20 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	41.5667	67%	62.35	67%
Loseta táctil alerta Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,20 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	16.96	67%	25.44	100%
Loseta demarcadora visual. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,10 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	12.5333		18.76	100%
Bordillo barrera recto. Referencia BOBAR Manual de Espacio Público de Medellín Pag. 540. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,80 m alto=0,45 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oidos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	38.49	100%	38.49	
Bordillo rectangular recto. Referencia BOREC Manual de Espacio Público de Medellín Pag. 544. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,80 m alto=0,35 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oidos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	10.15	100%	10.15	

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI | SEMANA No.: 6 del 29/05/2023 al 03/06/2023 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 12,547,286.50
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,063,291.82		

Juego de bordillos para pañoletas de rebajes (pañoletas costado derecho). Referencia Manual de Espacio Público de Medellín Pag. 544. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,60 m alto=0,45 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oidos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.				
Juego de bordillos para pañoletas de rebajes (pañoletas costado izquierdo). Referencia Manual de Espacio Público de Medellín Pag. 544. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,15m largo=0,60 m alto=0,45 m (norma NTC 4109). Incluye el suministro de los bordillos, transporte, disposición, cortes, concreto de base y confinamiento, oidos para drenaje de ser requeridos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.				0%
Perfiles y platinas metálicas UBI Milla				
Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, puentes, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, pos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	1100.54		1058.86	0%
Cubierta en panel metalico tipo Sandwich. Invectado con poliuretano de alta densidad (Ref. GLAMET TECHMET A42-P1000-G4 de Metecno o similar) con mínimo un relleno de 5/8" (17mm) y acabado tono blanco mate por ambas caras. Tejas de 1 m de ancho por 5,5 m de largo. Incluye transporte e instalación en Urabá, todos los elementos de fijación como son tornillo con cabeza PVC o hexagonal, arandela en PVC/neopreno, clip/capeloto, correas, cortagoteras y todos lo elementos que indique el proveedor para garantizar su instalación y funcionamiento.			37.11	0%
Cubierta en policarbonato, tejas de 1 m de ancho por 5,5 m de largo, debe ser compatible con la cubierta tipo sandwich de metecno para generar un traga luz en la cubierta (Ref. Metcover Multipanel de Metecno o similar). Espesor mínimo de 30 mm. Incluye juntas, anclajes y cualquier otro elemento para garantizar su funcionamiento según recomendaciones del proveedor.			15.52	0%
Canoa en lámina de acero galvanizado, mínimo calibre 16 (1,50 mm), canal en forma de U de 0,20 m de ancho por 0,20 (fver detalle arquitectónico) + tapas en extremos en el mismo material. Incluye corte de lamina, acabados pulidos, soldadura según diseño estructural, perforaciones, rejillas, acoples el lamina para bajante en PVC, y cualquier otro elemento que garantice su correcto funcionamiento			11.50	
Lloraderos en lámina de acero galvanizado calibre 12 (2,66 mm). pintura electroestática acabado tono RAL 9010 Blanco puero mate (ver detalle del elemento)			6.00	0%
Lamina en acero galvanizado para cubrir estructura de cubierta, mínimo calibre 16 (1,50 mm) * 0,303 m de altura. Incluye corte de láminas, soldadura, acabado pulido y cualquier otro elemento que garantice su correcto funcionamiento + pintura electroestática acabado blanco mate (tono RAL 9010 blanco puro).			42.20	0%
Perfil cilindrico para cerramiento en acero galvanizado. Diámetro mínimo 2 1/2" y espesor mínimo 2,5 mm, disepuestos cada 2,50 m. Incluye el suministro del material, proceso de curvado y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado. Especificaciones de detalle como espesores, anclajes, soldaduras, entre otros, según diseño estructural.			37.50	0%

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTA — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 12,547,286.50
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,063,291.82		

Malla eslabonada para cerramiento en alambres de acero galvanizado. alto de la malla 2,00 m, diametro de alambres mínimo 2,5 mm y huecos de máximo 2 1/4" x 2 1/4". Incluye el suministro del material y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado.			38.61	
Alambre de púas en acero recubierto en zinc. Calibre 12. Incluye el suministro del material y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado.			60.96	
Malla ondulada en acero galvanizado para cerramiento. Calibre alambres ondulados 12 (2,66 mm). Incluye el suministro del material y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado. Especificaciones de detalle como espesores, anclajes, soldaduras, entre otros, según diseño estructural.				
Mobiliario				
Cicloparqueadero Módulos UBI Milla y espacio público. Platina lisa en acero de espesor 1/2" x ancho 2" (ver detalle 08 - Generales). Incluye platinas, listón de madera teca con grafismos a laser según detalle, pernos autoexpansivos, antivandálicos, anticorrosivos, proceso de curvado de platina, soldaduras, pulido, pintura electroestática acabado negro mate tono RAL 9005, transporte, instalación y todos los demás elementos y procesos necesarios para garantizar su fabricación, instalación, funcionamiento y durabilidad.	84	50%	168.00	50%
Materas en tuvos carreteros prefabricados en concreto. De diámetro interno 0,90 m y externo 1,09 m y resistencia de 35 Mpa. De referencia tuvo carretero de Titán o similar. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su fabricación, instalación, funcionamiento y durabilidad.	2	50%	4.00	50%
Tapa inferior para materas en tuvos carreteros. En lámina acero galvanizado calibre 16 (1,50mm). De forma circular y diámetro 0,98 m. Incluye Pernos, tuercas y arandelas antivandálicas y anticorrosivas y todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su fabricación, instalación, funcionamiento y durabilidad.	2	50%	4.00	50%
Rocas para asientos. Al ser un elemento natural amorfo, la selección debe basarse en dos criterios, el primero que una de sus superficies sea lo más plana posible y tenga dimensiones entre 0,50 m y 0,60 o entre 0,60 y 1,00 m para consilidar el asiento. El segundo criterio es el diámetro o altura de la roca que debe estar entre 0,35 m y 0,40 m (ver detalle 04). Incluye el suministro del material, transporte y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su funcionamiento, durabilidad y acabado.				
Columna para luminarias espacio público. Cilíndrica, de bisección, fabricada en acero S-235 JR galvanizado en caliente de 3,00 m de altura. Para fijación TOP Ø60. Espesor del perfil 3 mm. Referencia columna Oslo de Benito Urban o similar y acabado tono RAL 9005 negro mate. Incluye columnas, pernos, tuercas y arandelas de caracteristicas estructurales, antivandálicas y anticorrosivas y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su instalación, funcionamiento, durabilidad y acabado.	6	100%	6.00	100%
Luminaria de espacio público Led. Referencia Deco Lira de Benito Urban o similar, de acabado color tono RAL 9005 Negro mate y compatible con la columna para luminarias de espacio público. Incluye luminarias, anclajes y todos los elementos y procesos necesarios que garanticen su instalación, funcionamiento, durabilidad y acabado.			6.00	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,083,291.82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,083,291.82

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12,547,286.50

Pintura anticorrosiva para superficies metálicas exteriores de los módulos cubiertos de cicloparqueaderos UBI Milla. Acabado tono RAL 9010 Blanco puro mate (máxima resistencia a la intemperie). De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas caracteristicas anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.			50.02	0%
Pintura anticorrosiva para superficies metálicas del cerramiento interino. Acabado tono RAL 2010 Naranja (máxima resistencia a la intemperie). De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas caracteristicas anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.			7.47	0%
Pintura anticorrosiva para superficies metálicas del cerramiento interino. Acabado tono RAL 6005 Verde (máxima resistencia a la intemperie). De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas caracteristicas anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.			62.21	100%
Pintura anticorrosiva para superficies metálicas de las astas de banderas. Acabado tono RAL 9005 negro mate (máxima resistencia a la intemperie). De acabado pulido y continuo. Debe garantizar óptimas caracteristicas anticorrosivas, de durabilidad, consitencia y acabado. Incluye procesos de pulido de las superficies metálicas, pintura base, herramienta indicada, elementos y actividades complementarias, y las capas de pintura que sean necesarias para asegurar el acabado y resistencia. Todos los elementos de naturaleza metálica que componen el módulo de cicloparqueadero cubierto, deben ser pintados con esta especificación, menos el cicloparqueadero.			2.00	100%
Señal vertical prohibido parquear (SR-28). De forma redonda y diámetro 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	3		3.00	100%
Señal vertical pare (SP-01). De forma octagonal enmarcada en un cuadrado de dimensiones 0,60 m x 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	2	100%	2.00	100%

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,063,291.82

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12,547,286.50

Señal vertical velocidad máxima permitida 30 Km/h (SR-30). De forma redonda y diámetro 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	2	100%	2.00	0%
Señal vertical sentido vial (SR-38). De dimensiones alto 0,75 m y largo 0,75 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	2	100%	2.00	100%
Señal vertical ubicación cruce peatonal (SP-46 B). En forma de rombo. Dimensiones de los lados 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslu[illegible]M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintu[illegible]ostática. Incluye todos los elementos y procesos neces[illegible]ara garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	3	100%	3.00	0%
Señal vertical paradero de bus (SI-08). De forma cuadrada y dimensiones 0,60 m x 0,60 m. En tubería galvanizada de 2" de diámetro. Grado diamante 3M, grafismos estampdos en tintas traslucidas 3M, lámina galvanizada calibre 16, tubo redondo 2" con pintura electrostática. Incluye todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad. Los materiales compositivos y los proceso de instalación deben ser acorde a la normativa vigente del Ministerio de Transporte de Colombia e INVIAS.	1	100%	1.00	0%
Tachas Reflectivas. De dimensiones 10 x 10 cm y altura 2,5 cm. En material plástico de alta resistencia y con dos caras reflectivas (BIDIRECCIONALES). Color blanco. Con espigo. Incluye pegante epóxico compatible con piso donde se va a instalar. todos los elementos y procesos necesarios para garantizar su correcta instalación, funcionamiento y durabilidad.			56.00	0%
Paisajismo				
Tierra orgánica para siembra en jardineras. Incluye sustratos y cualquier otro elemento o actividad que garantice las condiciones naturales y funcionales para la siembra de especies menores.	27.3985	100%	27.40	
Siembra de especie menor Tumbergia Azul (Thunbergia grandiflora). La densidad de siembra es de 12 plantas por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses despúes de la siembra para garantizar que se enrede en las mallas electrosoldadas. adicionalmente, los amarres, elementos adicionales y cualquier otra actividad que garantice su función.			50.00	0%
Siembra de especie menor Wedelia. La densidad de siembra es de 16 plantas por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			130.00	0%
Siembra de especie menor Filodendro Daniell. La densidad de siembra es de 9 plantas por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			30.00	0%

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,083,291.82		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 12,547,286.50
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,083,291.82		

Siembra de especie menor Filodendro Xanadu. La densidad de siembra es de 1 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			4.00	0%
Siembra de especie menor Alocacia Rascadera. La densidad de siembra es de 1 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			4.00	
Siembra de especie menor Heliconia Mini. La densidad de siembra es de 7 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			10.00	0%
Siembra de especie menor Verbena Morada. La densidad de siembra es de 6 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			30.00	0%
Siembra de especie menor Verbena Roja. La densidad de siembra es de 6 planta por m2. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			3.00	
Siembra de especie menor Palmera Licuana. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			4.00	0%
Siembra de especie menor Tachuelo - Doncel. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			1.00	
Siembra de especie mayor árbol Chiminango. Los árboles a sembrar deben tener mínimo una altura de 2 m. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			1.00	0%
Siembra de especie mayor árbol Carbonero Zorro. Los árboles a sembrar deben tener mínimo una altura de 2 m. Incluye todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la siembra y el mantenimiento durante los 6 primeros meses.			1.00	
OTROS				

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el avance del contrato de obra en la programación.

ESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI ____	NO X	N/A ____		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO X	N/A ____		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO X	N/A ____		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO X	N/A ____		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO X	N/A ____		
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO X	N/A ____		
EMISIONES:	SI ____	NO X	N/A ____		
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO X	N/A ____		

OBSERVACIONES:

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTA — SEMANA No.: 6 del 29/05/2023 al 03/06/2023
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,063,291.82

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: INACTIVO

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12,547,286.50

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

ACTAS DE VECINDAD:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE REALIZARON

VI. GESTIÓN SOCIAL

GENERADOS:
GENERADOS:
GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SE

- Excavación manual hasta 1,5 m de profundidad, para las fundaciones de los módulos UBI Milla, astas de banderas y reubicación de sumideros.
- Retiro poste de iluminación,
- Lleno de base granular de mínimo 0,20 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial
- Fundacionesvaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Ay4B).
- Fundaciones vaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 2-3A y 2-3B)
- Dados de fundación en concreto vaciado para cicloparqueaderos.
- Dados de fundación en concreto vaciado para luminarias.
- Llaves de confinamiento para jardineras. Vaciadas en concreto reforzado
- Muro ...ado para fundación del cerramiento exterior en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Ay4B)
- Sum... transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)
- Bord... rera recto. Referencia BOBAR
- Bordillo rectangular recto. Referencia BOREC
- Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, puentes, rampas o áreas de circulación metálicas,
- Perfil cilíndrico para cerramiento en acero galvanizado.
- Malla eslabonada para cerramiento en alambres de acero galvanizado.
- Cicloparqueadero Módulos UBI Milla y espacio público.
- Suministro e instalación de capa de solado de limpieza en el fondo de la cimentación
- Suministro de tuberia conduit pvc de 1/2" Y 3/4"
- Cajas de empalme en emt 12x12
- Construccion de cerramiento en malla eslabonada

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Dados de fundación en concreto vaciado para cicloparqueaderos.
- Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)
- Perfil cilíndrico para cerramiento en acero galvanizado.
- Malla eslabonada para cerramiento en alambres de acero galvanizado.
- Cicloparqueadero Módulos UBI Milla y espacio público.
- Suministro e instalación de capa de solado de limpieza en el fondo de la cimentación
- Construccion de cerramiento en malla eslabonada
- Loseta táctil guía.
- Loseta táctil alerta
- Loseta demarcadora visual
- Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, puentes, rampas o áreas de circulación metálicas,
- Suministros, transporte e intalación de andén en loseta Deck 25 x 60 x 4,5 cm
- Suministro, transporte e instalación de concreto de 3000 psi para losas de piso
- Suministro,transporte e instalación de trenza de aluminio
- Suministro,transporte e instalación de caja de registro de 40x40x40 para pase de acometidas
- Suministro e instalación de perchas redondas medianas con base, para soporte de la acometida en poste

FICO ALCANCE DEL CONTRATO

AVANCE 39.94%

INICIO (0 %) — FINAL (100%)

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME SEMANAL

Código: F-SIF-GB-27
Versión: 0
Fech de Aprobacion: 06-12-2021
Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTA — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,063,291.82

INTERVENTORÍA


EJECUTADO ACUMULADO: $ 12,547,286.50

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el avance real del contrato de obra


ISTRO FOTOGRÁFICO



la terminal



la terminal



la terminal

DE CANTIDADES DE OBRA

cantidades y

Items	ACTIVIDAD EJECUTADA	Unidad	Cantidad	Veces	Long (m)	Ancho(m)	Alto (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Peso (kg)	Observación
1.1	Localización y replanteo, comprende el traslado del todas las referencias indicadas en los planos de diseño (Niveles, trazos, coordenadas, altimetría, linderos, ejes, geometría vial, geometría espacial, radios de giro, cerramientos, localización de módulos UBI Milla, entre otros); incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra, realizada por personal experto, con disposición de equipo de precisión y con la frecuencia indicada por la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	Dia									
1.2	Cerramiento provisional, comprende la instalación de parales en madera cada 2 m + tela verde de cerramiento de 2,10 m de alto. Incluye suministro e instalación de parales, tela, clavos y cualquier otro elemento que garantice su instalación y funcionamiento.	m									
2.0	Excavaciones, demoliciones, retiros y llenos										
2.1	Excavación manual hasta 1,5 m de profundidad, para las fundaciones de los módulos UBI Milla, astas de banderas y reubicación de sumideros. Comprende cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m3									

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fecha de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI — SEMANA No.: 6 del 29/05/2023 al 03/06/2023
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 480,868,738

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 192,063,291.82

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 39.94%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 192,063,291.82

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12,547,286.50

2.2	Excavación manual hasta 1 m de profundidad, para las fundaciones de los bordillos prefabricados, cicloparqueaderos, cerramiento exterior, luminarias y llaves de confinamiento para jardineras, comprende excavaciones de profundidad hasta 0,5 m, cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m3									
2.3	Excavación con maquinaria hasta 0,5 m de profundidad, para el reemplazo de la estructura para piso en losetas prefabricadas. Comprende cualquier material encontrado en sitio bajo cualquier grado de humedad (rocas hasta diametro de 30 cm). Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material vegetal en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m3									
2.4	Demolición de pavimento rígido (losas en concreto de mínimo 0,15 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidráulica y cualquier otro elemento que garantice el correcto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m3									
2.5	Demolición de pavimento flexible (pavimento de mínimo 0,15 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidráulica y cualquier otro elemento que garantice el correcto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m3									
2.6	Demolición de andenes o losas en concreto (de mínimo 0,10 cm de espesor). Incluye corte a maquina circular, demolicion con herramienta hidráulica y cualquier otro elemento que garantice el correcto desarrollo de la actividad. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría. La medida debe ser rectificada en sitio. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural).	m2									

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME SEMANAL

Código: F-SIF-GB-27
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 012-2023 — VALOR INICIAL: $ 480,868,738
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES — ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES — VALOR ACUMULADO: $ 480,868,738

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SERRANO ALTAMAR SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 013-2023 — VALOR INICIAL: $ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES — ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: DOS MESES — VALOR ACUMULADO: $ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 192,063,291.82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 39.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 192,063,291.82

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12,547,286.50

2.7	Demolición manual de base existente para astas de banderas. Incluye cualquier actividad o herramienta necesaria para llevar a cabo la demolición de cualquier material que conforme la base existente. De igual forma comprende el retiro, transporte y disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	m3									
2.8	Demolición de bordillos viales existentes. Incluye cualquier herramienta o actividad necesaria para llevar a cabo el retiro. De igual forma comprende el transporte y la disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	ml									
2.9	Retiro poste de iluminación, incluye cualquier herramienta o actividad necesaria para llevar a cabo el retiro. De igual forma comprende el transporte y la disposición del material en botaderos oficiales del municipio o donde indique la interventoría.	und									
2.10	Lleno de base granular de mínimo 0,20 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial (reconfiguración de geometría vial, pompeyano y reubicación de sumideros). Incluye el material (dimensiones y especificaciones según diseño estructural), transporte, disposición y cualquier otro elemento necesario para el correcto desarrollo y funcionamiento de la actividad.	m3									
2.11	Lleno de subbase granular de mínimo 0,30 m para la conformación de nuevas áreas de superficie vial (reconfiguración de geometría vial y reubicación de sumideros). Incluye el material (dimensiones y especificaciones según diseño estructural), transporte, disposición y cualquier otro elemento necesario para el correcto desarrollo y funcionamiento de la actividad.	m3									
3.0	Vaciados en concreto (Pavimento rígido, fundaciones, dados, losa flotada, banca, llaves, muros, rebajes y losa de piso módulos UBI Milla)										
3.1	Pavimento rígido (concreto hidráulico) para pompeyano, nuevas superficies viales y reparación de losas existentes (mínimo 0,15 m de espesor). El acabado debe ser ranurado transversal de 5 mm de ancho por 5 mm de profundidad, cada 2 cm (ver detalle). Espesor mínimo de 0,15 m (especificaciones según diseño estructural). Incluye el suministro y el transporte del concreto, malla de refuerzo, juntas de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, ranuras y todos los demás elementos y herramientas necesarios para su correcta construcción, acabado y funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)	m3									

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI | SEMANA No.: 6 del 29/05/2023 al 03/06/2023
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 12,547,286.50
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,063,291.82		

3.2	Pavimento rígido (concreto hidráulico) para rampas del pompeyano (mínimo 0,15 m de espesor). El acabado debe ser ranurado en espina de pescado, de 5 mm de ancho por 5 mm de profundidad cada 2 cm (ver detalle). Espesor de mínimo 0,15 m (especificaciones según diseño estructural). Incluye el suministro y el transporte del concreto, malla de refuerzo, juntas de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, ranuras y todos los demás elementos y herramientas necesarios para su correcta construcción, acabado y funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)	m3									
	Fundacionesvaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Ay4B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,30 m x 0,35 m y profundidad de 0,70 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción.	m3									
3.4	Fundaciones vaciadas en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 2-3A y 2-3B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,30m x 0,45 m y profundidad de 0,70 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción	m3									
3.5	Dados de fundación en concreto vaciado para ciclopárqueaderos. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,20 m x 0,20 m y profundidad de 0,30 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento	m3	0.496								

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI | SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 12,547,286.50
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,063,291.82		

3.6	Dados de fundación en concreto vaciado para luminarias. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,30 m x 0,30 m y profundidad de 0,50 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construccion acabado y funcionamiento.	m3									
3.7	Dados de fundación en concreto vaciado para astas de banderas. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,40 m x 0,40 m y profundidad de 1,00 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.	m3									
3.8	Dados de fundación en concreto vaciado para señales de tránsito verticales. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan los dados con dimensiones de base 0,20 m x 0,20 m y profundidad de 0,50 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos o actividades necesarias para una correcta construcción, acabado y funcionamiento.	m3	0.26								
3.9	Llaves de confinamiento transversal para pompeyano. Vaciadas en concreto reforzado. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan con espesor = 0,20 m altura= 0,45 m largo=3,25 m (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye concreto, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su correcto funcionamiento. (Cantidad estimada debe ser rectificada a partir del diseño estructural)	m3									
3.10	Llaves de confinamiento para jardineras. Vaciadas en concreto reforzado. Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan con espesor = 0,15 m altura= 0,50 m largo variable (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural. Incluye concreto, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento.	m3									

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME SEMANAL

Código: F-SIF-GB-27
Versión: 0
Fecha de Aprobación: 06-12-2021
Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO — LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTA — SEMANA No.: 6 (Numeración consecutiva) del 29/05/2023 al 03/06/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS — APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: — REMODELACION: X — POTENCIALIZADO: — OTROS: —

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No:	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,736	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	480,868,738
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	192,063,291.82
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		39.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	192,063,291.82

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 12,547,286.50

3.12	Muro vaciado para fundación del cerramiento exterior en concreto reforzado para módulo UBI Milla (Ejes 1A-1B-4Av4B). Para la estimación de las cantidades de obra, se predimensionan fundaciones de base 0,10 m x 0,4 m de altura (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye el suministro del concreto, equipo de vaciado y pulido, sellos, formaletas, juntas, herramienta y todos los elementos y actividades necesarias para una correcta construcción.	ml										
3.14	Bancas en concreto. referencia OLAND o equivalente, La mezcla del concreto debe contener 40% de cemento blanco, el agregado no debe superar 1/4". Las superficies a la vista deben ser pulidas con máquina hasta alcanzar el agregado. Incluye concreto, refuerzos, formaletas super T, juntas, sellantes, máquina pulidora y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento. (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural)	Un										
3.15	Rebajes vaciados en concreto. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, (las dimensiones y especificaciones deben ser verificadas con el diseño estructural). Incluye concreto, mallas de refuerzo, formaletas, juntas, sellantes y todos los demás elementos que garanticen su construcción y funcionamiento.	m3	2.00478									
3.16	Losas de piso módulos UBI Milla. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, modulación según diseño arquitectónico. Incluye el suministro del concreto, malla D-50, equipo de vaciado y pulido, soporte de fondo de junta, juntas, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos necesarios para una correcta construcción y acabado.	m3										
3.17	Vaciado en concreto para adecuación del piso del cicloparqueadero ubicado en el acceso principal a la Terminal de Transporte. Piso en concreto con acabado a la vista y antideslizante, de 21 Mpa, e= 0.10 m, modulación según diseño arquitectónico. Incluye el suministro del concreto, malla D-50, equipo de vaciado y pulido, soporte de fondo de junta, juntas, sellos, formaleta, herramienta y todos los elementos necesarios para una correcta construcción y acabado.	m3										
3.18	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg										
4.0	Estructura de pisos (subbase, base) y pisos											

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-27 Versión: 0
	INFORME SEMANAL	Fech de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA: 3 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 012-2023

CASCO URBANO Ó RURAL: URBANO | LOCALIDAD/BARRIO: RMINAL DE TRANSPORTES DE APARTAI | SEMANA No.: 6 del 29/05/2023 al 03/06/2023 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: SERRANO ALTAMAR SAS | APOYO A LA SUPERVISION: LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO | FECHA DE INICIO: 26/04/2023

NUEVA: | REMODELACION: X | POTENCIALIZADO: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSPRINGE - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	SERRANO ALTAMAR SAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	012-2023	VALOR INICIAL:	$ 480,868,738	CONTRATO No.	013-2023	VALOR INICIAL:	$ 31,414,633.00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 480,868,738	PLAZO ACUMULADO:	DOS MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 31,414,633.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA		INTERVENTORÍA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 480,868,738		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192,063,291.82		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	39.94%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		EJECUTADO ACUMULADO:	$ 12,547,286.50
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192,063,291.82		

4.1	Base granular para estructura del piso (paradero de bus, nuevo espacio público esquina, módulos UBI Milla y rebajes). Piedra con dimensiones y especificaciones según diseño estructural (espesor de base mínimo 0,20 m). Incluye suministro y transporte de materiales, compactación mecánica, polietileno de baja densidad y todo lo necesario para su correcta colocación. La piedra seleccionada debe ser aprobada por la interventoria.	m3									
4.2	Piso en listones prefabricados de concreto. Referencia Listones de Adoquinar o similar acabado color arena. Dimensiones de los elementos espesor: 0,07 m x 0,15 m largo: 2,00 m. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente.	Un									
5.0	Prefabricados en concreto										
5.1	Loseta táctil guía. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,20 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	ml	20.78333333								
5.2	Loseta táctil alerta Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,20 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	m	8.48								
5.3	Loseta demarcadora visual. Prefabricado en concreto de dimensiones espesor=0,06 m Largo=0,20 m ancho=0,10 m. De acabado amarillo. Incluye cama de arena limpia de cualquier material exogeno o maleza, proceso de sellado 2 veces luego de su instalación cada 3 meses, maquina de corte y cualquier otro elemento o actividad necesaria para la correcta instalación garantizando el acabado pulido y la funcionalidad del piso. Su proceso contructivo debe ser validado con la NTC vigente. Ver recomendaciones de instalación y funcionamiento en el Manual del Espacio Público de Medellín (MEP).	ml	6.266666667								