Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO**	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	1
Tipo de Contrato	Obra publica
Número de Contrato	126-2022
Contratista	**ALEXANDER LOPEZ BETANCUR** P. Natural: X P. Jurídica:
Supervisor	DANIEL MONTOYA MORA Interno: X Externo:
Objeto	Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, en sitio crítico de la Quebrada Marmato del área rural del municipio de Villamaría, por el sistema de monto agotable.
Valor	Ciento trece millones ochocientos doce mil cuatrocientos doce pesos ($ 113.812.412)
Aporte Corpocaldas	$ 113.812.412
Otros Aportes	0
Fecha de Iniciación	28/2/2023
Fecha de Terminación	27/6/2023
Plazo del contrato	4 Meses

1. <u>Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:</u>

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
EXCAVACIONES		1,81	257,28
OBRAS EN CONCRETO		85,57	65,04
ACARREOS		9,06	0
OBRAS COMPLEMENTARIAS		3,56	23,65
% de Ejecución del Contrato			**61.15**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
EXCAVACIONES	- Excavaciones a cielo abierto	2	2	28/02/2023 14/04/2023	Excavaciones a cielo abierto para corrección de cauces
OBRAS EN CONCRETO	- Enrocados con ligante - Demoliciones	3	3	28/02/2023 14/04/2023	Enrocados con ligante dosificación 50-50, para revestimiento de cauces y diques de control o regulación.

ACARREOS				28/02/2023 14/04/2023	No aplica para este pago.
OBRAS COMPLEMENTARIAS	- Jornales	2	2	28/02/2023 14/04/2023	Jornales para la ejecución de actividades complementarias en la actividades de obra.

2. <u>Modificaciones en el periodo:</u>

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación
Sin modificaciones		

3. <u>Resumen de desembolsos:</u>

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 113.812.412	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha	($ 0)
Saldo a ejecutar	($ 113.812.412)

Sumas Iguales	$ 113.812.412	$ 113.812.412

4. <u>Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe:</u> (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenidos	Horas Dedicadas
Varias fechas	Visitas de seguimiento de obra	Visitas de seguimiento de obra	Cumplimiento de especificaciones	30

5. <u>Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:</u>
Fuertes eventos pluviométricos, los cuales retrasan la ejecución normal de obra.

6. <u>Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:</u>
Ninguna.

7. **<u>Otras observaciones o anotaciones pertinentes:</u>**
   Ninguna.

8. **<u>Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:</u>**







Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 12/05/2023

Daniel Montoya Mora.

SUPERVISOR