FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica**

SEMANA N. 10 **DEL** 1/05/2023 **AL** 6/05/2023

CONTRATO No 177 de 2022 (Número del Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,SOCIAL, ABMIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES QUE REFIERA A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS , SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 159 DE 2022 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL ZPPM **NIT** 901.698.776-0 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSULTORES DONOVAN SAS **NIT** 900644351-9 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. JORGE ENRIQUE ABREO REYES (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU.)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	31 (Día)	**DE**	8 (Mes)	**DE**	2022 (Año)
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO	26	**DE**	10	**DE**	2022
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	17	**DE**	4	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	20 (Día)	**DE**	9 (Mes)	**DE**	2023 (Año)

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 3.696.922.405,00	Valor Inicial	$ 548.402.175,00
Valor Actualizado	$ 3.696.922.405,00	Valor Actualizado	$ 548.402.175,00
No. empleos Directos generados	14	No. empleos Directos generados	10
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	0,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		
ETAPA/FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,0%	0,0%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		
ETAPA/FASE OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	0,00%	Trabajo Ejecutado	0%	0%
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado	-	-

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% EJECUTADO (FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% PROGRAMADO (FÍSICO) OBRA	% EJECUTADO (FÍSICO) OBRA	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
CIV 2001416. TV1E ENTRE CL 68 Y KR 2E	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001417 CL 68 ENTRE KR 1 TV 1E	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001409 KR 9 ENTRE CL 62 Y CL 63	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001326 CL 66 ENTRE K7 Y KR 8	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001197 CL 69A ENTRE KR 9 Y KR 10	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001173 CL 70 ENTRE KR 9 Y KR 10A	0%	0%	0%	0%	0,00%	
CIV 2001946 CL 46 ENTRE KR 5 Y KR 6	0%	0%	0%	0%	0,00%	

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
KM-CARRIL DE VIA	km-carril	1,68	**0**	**0**	**0**	**0**

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica**

SEMANA N. 10 **DEL** 1/05/2023 **AL** 6/05/2023

CONTRATO No **177 de 2022**
(Número del Contrato)

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Union Temporal ZPPM mediante comunicado ZPPM-022-COOR-2023 del 02 de mayo de 2023 remite para revisión por parte de interventoría los APUS contractuales
Union Temporal ZPPM mediante comunicado ZPPM-021-COOR-2023 del 02 de mayo de 2023 remite el informe de gestión interinstitucional
Union Temporal ZPPM mediante comunicado ZPPM-022-COOR-2023 del 02 de mayo de 2023 remite para revisión por parte de interventoría el plan de gestión de residuos RCD
Union Temporal ZPPM mediante comunicado ZPPM-023-COOR-2023 del 02 de mayo de 2023 remite para revisión por parte de la interventoría el plan de Gestión Social
Interventoria el 02 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-088-2023 da respuesta a los documentos entregados por el contratista de obra Union Temporal ZPPM , dando aprobación a las hojas de vida de los profesionales del contrato de obra.
•Director de Proyectos: Ing. Fernando Marentes
•Residente de obra: Sebastián Parada Celis
•Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos: Ing. Teófilo Carlos Yidi Villareal
•Residente Ambiental: Ing. Luz Astrid Hernández Pineda
•Residente SST: Ing. Gladys Marcela Rodríguez Garzón
•Profesional de apoyo en costos, presupuestos y programación: Ing. Ana Isabel Hende Carreño
•Profesional Social: Jessica Yirley Sánchez López
•Ingeniero Catastral o Topógrafo: Miguel Arturo Diaz Galindo
•Especialista en Redes Secas: Ing. Carlos Alberto James Castro
•Especialista Hidráulica e hidrología: Ing. Omar Alejandro del Valle Jaramillo
•Especialista en Transito y Transportes: Ing. Gabriel Diaz Barrera
•PROFESIONAL TRAMITES IDPC: Claudia Milena Leyva Pinzón
El 04 de mayo de 2023 interventoria mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-089-2023 solicitó a la Entidad información respecto al estado actual del proceso de declaratoria de incumplimiento del contrato de obra N. 159 de 2022.
En el presente informe semanal no se registra el avance programado y ejecutado toda vez r que la aprobación de la interventoría a la prórroga solicita por el contratista de obra Unión Temporal ZPPM dependerá del resultado del trámite que el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero esté llevando a cabo con respecto al posible incumplimiento de la Unión Temporal Brapo en la etapa preliminar del contrato de obra N. 159, el cual fue cedido en su totalidad a la Unión Temporal ZPPM.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

n/a

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

n/a

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción Foto 1.

Descripción Foto 2.

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

ONCE (Día en letras) (11) (Día en números) días del mes de mayo (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Nombre)

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora