FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica**

SEMANA N. 11 **DEL** 8/05/2023 **AL** 13/05/2013

CONTRATO No 177 de 2022 (Número del Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,SOCIAL, ABMIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES QUE REFIERA A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS , SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C"

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 159 DE 2022 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL ZPPM **NIT** 901.698.776-0 (Escriba el NIT del contratista) (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

INTERVENTOR CONSULTORES DONOVAN SAS **NIT** 900644351-9 (Escriba el NIT del Interventor)

(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. JORGE ENRIQUE ABREO REYES (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU.)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	31 (Día)	**DE**	8 (Mes)	**DE**	2022 (Año)
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO	26	**DE**	10	**DE**	2022
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	17	**DE**	4	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	20	**DE**	9	**DE**	2023

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 3.696.922.405,00	Valor Inicial	$ 548.402.175,00
Valor Actualizado	$ 3.696.922.405,00	Valor Actualizado	$ 548.402.175,00
No. empleos Directos generados	14	No. empleos Directos generados	10
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	2,3%	2,3%	Trabajo Ejecutado	0,38%	0,38%
Valor del Trabajo Programado	$ 86.398.832,00	$ 86.398.832,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 18.854.304,00	$ 18.854.304,00
ETAPA/FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	97,8%	97,8%	Trabajo Ejecutado	21,40%	21,40%
Valor del Trabajo Programado	$ 86.398.832,00	$ 86.398.832,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 18.854.304,00	$ 18.854.304,00
ETAPA/FASE OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	0,00%	Trabajo Ejecutado	0%	0%
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado	-	-

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% EJECUTADO (FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% PROGRAMADO (FÍSICO) OBRA	% EJECUTADO (FÍSICO) OBRA	% VARIACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
CIV 2001416. TV1E ENTRE CL 68 Y KR 2E	97,80%	21,40%	0%	0%	-1,92%	Cumplir con los requerimientos de la etapa prelimiinar
CIV 2001417 CL 68 ENTRE KR 1 TV 1E	97,80%	21,40%	0%	0%	-1,92%	Cumplir con los requerimientos de la etapa prelimiinar
CIV 2001409 KR 9 ENTRE CL 62 Y CL 63	97,80%	21,40%	0%	0%	-1,92%	Cumplir con los requerimientos de la etapa prelimiinar
CIV 2001326 CL 66 ENTRE K7 Y KR 8	97,80%	21,40%	0%	0%	-1,92%	Cumplir con los requerimientos de la etapa prelimiinar
CIV 2001197 CL 69A ENTRE KR 9 Y KR 10	97,80%	21,40%	0%	0%	-1,92%	Cumplir con los requerimientos de la etapa prelimiinar
CIV 2001173 CL 70 ENTRE KR 9 Y KR 10A	97,80%	21,40%	0%	0%	-1,92%	Cumplir con los requerimientos de la etapa prelimiinar
CIV 2001946 CL 46 ENTRE KR 5 Y KR 6	97,80%	21,40%	0%	0%	-1,92%	Cumplir con los requerimientos de la etapa prelimiinar

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
KM-CARRIL DE VIA	km-carril	1,68	**0**	**0**	**0**	**0**

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica**

SEMANA N. 11 **DEL** 8/05/2023 **AL** 13/05/2013

CONTRATO No **177 de 2022**
(Número del Contrato)

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ASPECTO TECNICO

• A la fecha del presente informe semanal el contratista presenta un atraso del 1,92% en cumplimiento de la entrega de los documentos de la etapa preliminar
• El 08 de mayo de 2023, Unión Temporal ZPPM mediante comunicado ZPPM-025-COOR-2023 remite el plan de calidad y el plan de inspección de ensayos.
•El 10 de mayo de 2023, Unión Temporal ZPPM mediante comunicado ZPPM-027-COOR-2023 remite la revisión realizada para la apropiación de los estudios de diseño.
•El 10 de mayo de 2023, mediante comunicado ZPPM-027-COOR-2023, Unión Temporal ZPPM presenta la hoja de vida del nuevo residente de obra para revisión y aprobación de interventoría.
•El 11 de mayo de 2023 interventoría mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-092-2023 solicita al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero solicitud de prorroga al contrato de obra y de interventoría, considerando el oficio 20235220170671 recibido el 11 de mayo de 2023, remitido por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, donde se señala que el presunto incumplimiento en la etapa preliminar solicitado por esta interventoría solo afecta a la Unión Temporal Brapo y no a la Unión Temporal ZPPM, pese a que el contrato de obra es uno solo, por lo que interventoría considera necesario el plazo solicitado por el contratista de obra con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.
•El 12 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-094-2023 interventoría remite observaciones a los Apus contractuales entregados por el contratista de obra.
•El 12 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-095-2023 interventoría remite observaciones al plan de inspección y ensayos entregados por el contratista de obra.
•El 12 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-096-2023 interventoría remite al contratista de obra, las observaciones encontradas a la revisión y apropiación de los estudios y diseños.
•El 12 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-096-2023 interventoría remite al contratista de obra, las observaciones encontradas a la revisión y apropiación de los estudios y diseños.
•El 12 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-097-2023 interventoría hace llamado de atención al contratista de obra Unión Temporal ZPPM para que se cumpla con la entrega definitiva de los componentes de la etapa preliminar.

ASPECTO AMBIENTAL Y SST

•El 09 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-091-2023 interventoría dá respuesta al oficio ZPPM-022-COOR-2023 remitido por el contratista de obra respecto a las medidas de manejo RCD.
•El 10 de mayo de 2023 mediante comunicado ZPPM-026-COOR-2023 contratista de obra radica a interventoría el MAO y el SGSST para revisión.

ASPECTO SOCIAL

•El 12 de mayo de 2023 la entidad remitió las plantillas para que puedan ser utilizadas en la elaboración de los volantes

COMPONENTE DE TRANSITO

•El 08 de mayo de 2023, contratista de obra remite para revisión y aprobación de interventoría del PMT de la Calle 46 desde carrera 5 y carrera 6, así mismo el 09 de mayo de 2023 interventoría a través de su especialista de tránsito, remite aprobación al PMT, el cual fue radicado a Secretaria Distrital de Movilidad el 09 de mayo de 2023.
•El 09 de mayo de 2023 contratista de obra remite para revisión y aprobación de interventoría el PMT de la TV1E ENTRE CL 68 Y KR 2E y de la CL 68 ENTRE KR 1 TV 1E, sin embargo de acuerdo a lo manifestado por el especialista de la interventoría, se esta concretado una reunión con el profesional de la secretaria de movilidad para aclarar si se requiere o no de una modelación en este tramo.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción Foto 1.

Descripción Foto 2.

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECISEIS (Día en letras) (16) (Día en números) días del mes de mayo (Año en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Nombre)

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora