FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica**

SEMANA N. 12 **DEL** 15/05/2023 **AL** 21/05/2013

CONTRATO No **177 de 2022** (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,SOCIAL, ABMIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES QUE REFIERA A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS , SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO **159 DE 2022**

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL ZPPM (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.698.776-0 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSULTORES DONOVAN SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 900644351-9 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. JORGE ENRIQUE ABREO REYES

(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	31 (Día)	**DE**	8 (Mes)	**DE**	2022 (Año)
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO	26	**DE**	10	**DE**	2022
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	17	**DE**	4	**DE**	2023
PRORROGA	30 DIAS CALENDARIO				
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30 (Día)	**DE**	10 (Mes)	**DE**	2023 (Año)

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 3.696.922.405,00	Valor Inicial	$ 548.402.175,00
Valor Actualizado	$ 3.696.922.405,00	Valor Actualizado	$ 548.402.175,00
No. empleos Directos generados	14	No. empleos Directos generados	10
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	4,46%	4,46%	Trabajo Ejecutado	0,42%	0,80%	
Valor del Trabajo Programado	$ 164.835.851,00	$ 164.835.851,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 372.649.778,00	$ 29.575.379,00	
ETAPA/FASE **PRELIMINAR**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	2,20%	100,0%	Trabajo Ejecutado	10,08%	32,20%	
Valor del Trabajo Programado	$ 1.942.810,00	$ 88.309.558,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 8.989.913,00	$ 29.575.379,00	
ETAPA/FASE **OBRA**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Trabajo Programado	2,07%	0,00%	Trabajo Ejecutado	0%	0%	
Valor del Trabajo Programado	$ 76.526.293,00		Valor del Trabajo Ejecutado	-	-	

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	%PROGRAM (FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	%EJECUTADO (FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	%PROGRAMADO (FÍSICO) OBRA	%EJECUTADO (FÍSICO) OBRA	%VARIACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
CIV 2001416. TV1E ENTRE CL 68 Y KR 2E	100,00%	32,20%	2,07%	0%	-3,66%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar
CIV 2001417 CL 68 ENTRE KR 1 TV 1E	100,00%	32,20%	2,07%	0%	-3,66%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar
CIV 2001409 KR 9 ENTRE CL 62 Y CL 63	100,00%	32,20%	2,07%	0%	-3,66%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar
CIV 2001326 CL 66 ENTRE K7 Y KR 8	100,00%	32,20%	2,07%	0%	-3,66%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar
CIV 2001197 CL 69A ENTRE KR 9 Y KR 10	100,00%	32,20%	2,07%	0%	-3,66%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar
CIV 2001173 CL 70 ENTRE KR 9 Y KR 10A	100,00%	32,20%	2,07%	0%	-3,66%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar
CIV 2001946 CL 46 ENTRE KR 5 Y KR 6	100,00%	32,20%	2,07%	0%	-3,66%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
KM-CARRIL DE VIA	km-carril	1,68	**0**	**0**	**0**	**0**

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica**

SEMANA N. 12 **DEL** 15/05/2023 **AL** 21/05/2013

CONTRATO No **177 de 2022**
(Número de Contrato)

ASPECTO TECNICO

• El 19 de mayo de 2023 se suscribe la prorroga por 30 dias calendario adicionales, a partir del dia siguiente del vencimiento del término pactado de ejecución, es decir del 21 de septiembre de 2023 al 20 de octubre de 2023.

• A la fecha del presente informe semanal el contratista presenta un atraso del 3,66% en cumplimiento de la entrega de los documentos de la etapa preliminar e inicio con la etapa de obra de acuerdo a la programación de obra general y flujo de caja aprobado por interventoría mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-102-2023 del 17 de mayo de 2023.

• El 08 de mayo de 2023, Unión Temporal ZPPM mediante comunicado ZPPM-025-COOR-2023 remite el plan de calidad y el plan de inspección de ensayos.

•El 10 de mayo de 2023, Unión Temporal ZPPM mediante comunicado ZPPM-027-COOR-2023 remite la revisión realizada para la apropiación de los estudios de diseño.

•El 10 de mayo de 2023, mediante comunicado ZPPM-027-COOR-2023, Unión Temporal ZPPM presenta la hoja de vida del nuevo residente de obra para revisión y aprobación de interventoría.

•El 15 de mayo de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-098-2023 interventoría aprueba el cambio de la hoja de vida del residente de obra.

•El 16 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-100-2023 interventoría remite observaciones al plan de calidad remitido por el contratista de obra.

•El 17 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-102-2023 interventoría aprueba el flujo de caja y la programación general de obra entregada por el contratista de obra.

•El 17 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-105-2023 interventoría solicita al contratista de obra la entrega del programa de gerencia.

•El 17 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-106-2023 interventoría hace segundo llamado de atención por el no cumplimiento en la entrega de la documentación de manera completa.

•El 18 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-108-2023 interventoría aprueba el laboratorio que el contratista utilizará para el control de calidad del contrato de obra

•El 18 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-109-2023 interventoría remite observaciones a la hoja de vida del gerente de proyecto presentada para el contrato

•El 18 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-110-2023 interventoria remite observaciónes al plan de inversión y anticipo

ASPECTO AMBIENTAL Y SST

•El 16 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-101-2023 interventoría dá respuesta al oficio ZPPM-026-COOR-2023 remitido por el contratista de obra respecto a la entrega del MAO

ASPECTO SOCIAL

•El 15 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-099-2023 interventoría remite observaciones al plan de gestión social, las cuales mediante comunicado ZPPM-035-COOR-2023 del 16 de mayo de 2023 contratista de obra remite el plan de gestión social atentiendo las observaciones realizadas, remite la metologia para el levantamiento de actas de vecindad, volantes de socialización y formatos sociales.

•El 17 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-107-2023 interventoría remite observaciones al plan de gestión social, y a la metologia para el levantamiento de actas de vecindad,

COMPONENTE DE TRANSITO

•El 19 de mayo de 2023 mediante COI N. 20 la SDM autoriza el PMT 24 horas para la calle 46 entre calles 5 y 6

•El 17 de mayo de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-103-2023 interventoría remite las observaciones al PMT de la TV1E y CLL 68

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción Foto 1.

Descripción Foto 2.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO (Día en letras) (24) (Día en números) días del mes de mayo (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Nombre)

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora