FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica**

SEMANA N. 16 **DEL** 13/06/2023 **AL** 18/06/2023

CONTRATO No **177 de 2022** (Número del Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,SOCIAL, ABMIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES QUE REFIERA A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS , SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO **159 DE 2022** (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL ZPPM (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.698.776-0 (sin incluir el dígito de verificación)

INTERVENTOR CONSULTORES DONOVAN SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor) **NIT** 900644351-9 (sin incluir el dígito de verificación)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. FABIAN ANDRES CARDONA MARTINEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión SDO)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	31 (Día)	**DE**	8 (Mes)	**DE**	2022 (Año)
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO	26	**DE**	10	**DE**	2022
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	17	**DE**	4	**DE**	2023
PRORROGA	30 DIAS CALENDARIO				
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30 (Día)	**DE**	10 (Mes)	**DE**	2023 (Año)

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 3.696.922.405,00	Valor Inicial	$ 548.402.175,00
Valor Actualizado	$ 3.696.922.405,00	Valor Actualizado	$ 548.402.175,00
No. empleos Directos generados	12	No. empleos Directos generados	3
No. empleos Indirectos generados	10	No. empleos Indirectos generados	10

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	7,72%	28,03%	Trabajo Ejecutado	0,27%	1,03%
Valor del Trabajo Programado	$ 285.353.188,00	$ 1.036.097.804,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 9.981.690,00	$ 38.447.993,00
ETAPA/FASE PRELIMINAR	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	100,00%	100,0%	Trabajo Ejecutado	11,32%	43,53%
Valor del Trabajo Programado	$ 88.309.558,00	$ 88.309.558,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 10.001.691,00	$ 38.447.993,00
ETAPA/FASE OBRA	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	7,72%	25,64%	Trabajo Ejecutado	0%	0%
Valor del Trabajo Programado	$ 285.353.188,00	$ 947.788.246,00	Valor del Trabajo Ejecutado	-	-

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM ACUMULADO(FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% EJECUTADO ACUMULADO(FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% PROGRAMADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA	% EJECUTADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA	% VARIACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
CIV 2001416. TV1E ENTRE CL 68 Y KR 2E	100,00%	43,53%	28,03%	0%	27,00%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001417 CL 68 ENTRE KR 1 TV 1E	100,00%	43,53%	28,03%	0%	27,00%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001409 KR 9 ENTRE CL 62 Y CL 63	100,00%	43,53%	28,03%	0%	27,00%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001326 CL 66 ENTRE K7 Y KR 8	100,00%	43,53%	28,03%	0%	27,00%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001197 CL 69A ENTRE KR 9 Y KR 10	100,00%	43,53%	28,03%	0%	27,00%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001173 CL 70 ENTRE KR 9 Y KR 10A	100,00%	43,53%	28,03%	0%	27,00%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001946 CL 46 ENTRE KR 5 Y KR 6	100,00%	43,53%	28,03%	0%	27,00%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
KM-CARRIL DE VIA	km-carril	1,68	**0**	**0**	**0**	**0**

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica**

SEMANA N. 16 **DEL** 13/06/2023 **AL** 18/06/2023

CONTRATO No **177 de 2022**
(NUMERO DE CONTRATO)

ASPECTO TECNICO

• A la fecha del presente informe semanal el contratista presenta un atraso del 27 % en cumplimiento de la entrega de los documentos de la etapa preliminar e inicio con la etapa de obra de acuerdo a la programación de obra general y flujo de caja aprobado por interventoría mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-102-2023 del 17 de mayo de 2023.

•El 13 de junio de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-145-2023 interventoría aprueba el cambio de hoja de vida del residente de obra

•El 13 de junio de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-146-2023 interventoría da respuesta al programa de gerencia presentado por el contratista de obra a traves del oficio ZPPM-074-COOR-2023.

•El 14 de junio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-147-2023 interventoria hace primer apremio al contratista por atraso en la programación de obra.

•El 14 de junio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-149-2023 interventoría da respuesta a los oficios ZPPM-073-COOR-2023 y ZPPM-071-COOR-2023, respecto a los documentos BIC bienes muebles e inmuebles.

•El 14 de junio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-151-2023 interventoría aprueba la hoja de vida del profesional en costos y presupuestos.

•El 16 de junio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-153-2023 y DON-CIN-177-FDLCH-154-2023 interventoría remite al FDLCH, las hojas de vida del personal de obra aprobadas por interventoría, el plan de gestión social aprobado por interventoría, la trazabilidad ante las entidades de servicios publicos y el pmt aprobado de la calle 46.

•El 16 de junio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-156-2023 interventoría hace observaciones al presupuesto para las acciones de movilidad presentado por el contratista de obra, a traves del comunicado ZPPM-088-COOR-2023.

ASPECTO AMBIENTAL Y SST

• El 14 de junio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-150-2023 interventoría da respuesta al oficio ZPPM-074-COOR-2023, respecto al MAO componente ambiental y programa de manejo RCD en donde se presentan observaciones a lo entregado.

• El 16 de junio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-155-2023 interventoría da respuesta al oficio ZPPM-080-COOR-2023, respecto al MAO componente ambiental y programa de manejo RCD en donde se presentan nuevamente observaciones a lo entregado

ASPECTO SOCIAL

•Contratista de obra continua con el levantamiento de actas de vecindad

PMT

• El 13 de junio de 2023 contratista de obra remite para aprobación de interventoría, el PMT de CL 69A CON KR 9 Y CL 70 DESDE KR 9 HASTA KR 10A

• El 15 de junio de 2023 contratista de obra remite para aprobación de interventoría, el PMT de la KR 9 DESDE CL 62 HASTA CL 63

• El 15 de junio de 2023 contratista de obra remite para aprobación de interventoría, el PMT para acciones de movilidad de los CIV´s 2001852, 2001920, 2001877, 2001443

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción Foto 1.

Descripción Foto 2.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTE (Día en letras) (20) (Día en números) días del mes de junio (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Nombre)

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora