| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Subdirección Técnica**

**SEMANA N.** 19 **DEL** 3/07/2023 **AL** 8/07/2023

**CONTRATO No** 177 de 2022 (NÚMERO DE CONTRATO)

## 1. ANTECEDENTES

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,SOCIAL, ABMIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES QUE REFIERA A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS , SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO** 159 DE 2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**CONTRATISTA** UNION TEMPORAL ZPPM (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.698.776-0 (Escriba el NIT del contratista)

**INTERVENTOR** CONSULTORES DONOVAN SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 900644351-9 (Escriba el NIT del Interventor)

**APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION** ING. FABIAN ANDRES CARDONA MARTINEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU )

| | Día | | Mes | | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 31 | **DE** | 8 | **DE** | 2022 |
| **FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO** | 26 | **DE** | 10 | **DE** | 2022 |
| **FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO** | 17 | **DE** | 4 | **DE** | 2023 |
| **PRORROGA** | 30 DIAS CALENDARIO | | | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** | 30 | **DE** | 10 | **DE** | 2023 |

| Contrato de Obra | | Contrato de Interventoría | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $ 3.696.922.405,00 | Valor Inicial | $ 548.402.175,00 |
| Valor Actualizado | $ 3.696.922.405,00 | Valor Actualizado | $ 548.402.175,00 |
| No. empleos Directos generados | 12 | No. empleos Directos generados | 3 |
| No. empleos Indirectos generados | 10 | No. empleos Indirectos generados | 10 |

## 2. AVANCES DEL PROYECTO

| | PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | | ACUMULADO | | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 14,58% | 59,72% | | Trabajo Ejecutado | 0,12% | 2,03% |
| Valor del Trabajo Programado | $ 539.086.909,00 | $ 2.207.734.255,00 | | Valor del Trabajo Ejecutado | $ 4.415.477,00 | $ 75.063.124,00 |
| **ETAPA/FASE PRELIMINAR** | SEMANAL | ACUMULADO | | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 100,00% | 100,0% | | Trabajo Ejecutado | 5,00% | 85,00% |
| Valor del Trabajo Programado | $ 88.309.558,00 | $ 88.309.558,00 | | Valor del Trabajo Ejecutado | $ 4.415.477,00 | $ 75.063.124,00 |
| **ETAPA/FASE OBRA** | SEMANAL | ACUMULADO | | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 6,81% | 57,33% | | Trabajo Ejecutado | 0% | 0% |
| Valor del Trabajo Programado | $ 251.786.679,00 | $ 2.119.424.697,00 | | Valor del Trabajo Ejecutado | - | - |

**RESUMEN CRONOGRAMA**

| FRENTE O COMPONENTE | % PROGRAM ACUMULADO(FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR | % EJECUTADO ACUMULADO(FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR | % PROGRAMADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA | % EJECUTADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA | % VARIACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV 2001416. TV1E ENTRE CL 68 Y KR 2E | 100,00% | 85,00% | 57,33% | 0% | 57,69% | Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra |
| CIV 2001417 CL 68 ENTRE KR 1 TV 1E | 100,00% | 85,00% | 57,33% | 0% | 57,69% | Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra |
| CIV 2001409 KR 9 ENTRE CL 62 Y CL 63 | 100,00% | 85,00% | 57,33% | 0% | 57,69% | Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra |
| CIV 2001326 CL 66 ENTRE K7 Y KR 8 | 100,00% | 85,00% | 57,33% | 0% | 57,69% | Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra |
| CIV 2001197 CL 69A ENTRE KR 9 Y KR 10 | 100,00% | 85,00% | 57,33% | 0% | 57,69% | Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra |
| CIV 2001173 CL 70 ENTRE KR 9 Y KR 10A | 100,00% | 85,00% | 57,33% | 0% | 57,69% | Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra |
| CIV 2001946 CL 46 ENTRE KR 5 Y KR 6 | 100,00% | 85,00% | 57,33% | 0% | 57,69% | Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra |

**METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN META FISICA | UNIDAD | TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMANAL | ACUMULADO | SEMANAL | ACUMULADO |
| KM-CARRIL DE VIA | km-carril | 1,68 | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| Informe semanal de interventoría | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-EO-13 | Ejecución de Proyecto | 2 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Dirección Técnica de Construcciones** **Subdirección Técnica**

**SEMANA N.** 19 **DEL** 3/07/2023 **AL** 8/07/2023

**CONTRATO No** **177 de 2022** (Número de Contrato)

**ASPECTO TECNICO**

• A la fecha del presente informe semanal el contratista presenta un atraso del 57,69 % en cumplimiento de la entrega de los documentos de la etapa preliminar e inicio con la etapa de obra de acuerdo a la programación de obra general y flujo de caja aprobado por interventoría mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-102-2023 del 17 de mayo de 2023.

• El 06 de julio de 2023 contratista de obra inicia actividades de obra en el civ CIV 2001946 CL 46 ENTRE KR 5 Y KR 6.

•El 05 de julio de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-186-2023 interventoría da respuesta al oficio ZPPM-122-COOR-2023. Campamento de obra y muestras catálogos y certificación de calidad de los materiales

•El 05 de julio de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-183-2023 interventoría da respuesta a los oficios ZPPM-111-COOR-2023 solicitud trámite de aprobación Ítems No Previstos del contrato de la referencia y ZPPM-117-COOR-2023 – Apropiación de Estudios y Diseños – Acogimiento alternativa de diseño No. 1 y entrega de presupuesto general del contrato

•El 5 de junio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-187-2023 interventoria da respuesta al comunicado da Respuesta al oficio ZPPM-119-COOR-2023 Solicitud Cambio Profesional en costos, Presupuestos y programación.

• El 29 de junio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-176-2023 interventoria da respuesta al comunicado ZPPM-102-COOR-2023 en donde nuevamente se hacen observaciones al plan de calidad presentado.

• El 29 de junio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-177-2023 interventoria reitera al contratista de obra la entrega del programa de gerencia y la hoja de vida del gerente de proyecto.

• El 30 de junio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-181-2023 interventoria da respuesta al oficio ZPPM-084-COOR-2023 en donde se remiten observaciones al informe mensual presentado

**ASPECTO AMBIENTAL Y SST**

• El 05 de julio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-185-2023 interventoría remite a la entidad el anexo 1 Resolución 1257 de 2021, Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición PMA-RCD.

• El 06 de julio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-191-2023 interventoría da respuesta a los oficios ZPPM-118-COOR-2023, Presentación Equipos Mínimo Requerido_MEV_V2, PPM-130-COOR-2023-Presentación de Equipos Adicionales Excavadora y ZPPM-129-COOR-2023 - Presentación de Equipos Adicionales – Volquetas.

• El 06 de julio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-192-2023 interventoría da aprobación a los documentos de ingreso operador retroexcavadora

**ASPECTO SOCIAL**

•Se continua con la socialización inicial en los frentes de obra de la calle 70 y 69

**PMT**

• El 06 de julio de 2023 mediante oficio DON-CIN-177-FDLCH-190-2023 interventoria da respuesta da RESPUESTA A LOS OFICIOS ZPPM-121-COOR-2023 Y ZPPM-123-COOR-2023. Plan de manejo de tránsito para actividades de mantenimiento rutinario y periódico

**6. REGISTRO FOTOGRAFICO**

Descripción Foto 1.

Descripción Foto 2.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

doce (Día en letras) ( 12 ) (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Nombre)

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora