FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica**

SEMANA N. 21 **DEL** 17/07/2023 **AL** 22/07/2023

CONTRATO No **177 de 2022**
(Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,SOCIAL, ABMIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES QUE REFIERA A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS , SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO **159 DE 2022**
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL ZPPM **NIT** 901.698.776-0
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSULTORES DONOVAN SAS **NIT** 900644351-9
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. FABIAN ANDRES CARDONA MARTINEZ
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO 26 **DE** 10 **DE** 2022

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO 17 **DE** 4 **DE** 2023

PRORROGA 30 DIAS CALENDARIO

NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2023 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 3.696.922.405,00	Valor Inicial	$ 548.402.175,00
Valor Actualizado	$ 3.696.922.405,00	Valor Actualizado	$ 548.402.175,00
No. empleos Directos generados	12	No. empleos Directos generados	3
No. empleos Indirectos generados	10	No. empleos Indirectos generados	10

2. AVANCES DEL PROYECTO

TOTAL CONTRATO

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	3,72%	69,66%	Trabajo Ejecutado	0,00%	2,34%
Valor del Trabajo Programado	$ 137.585.469,00	$ 2.575.437.834,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 11.286.128,00	$ 86.349.252,00

ETAPA/FASE PRELIMINAR

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	100,00%	100,0%	Trabajo Ejecutado	0,00%	85,00%
Valor del Trabajo Programado	$ 88.309.558,00	$ 88.309.558,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 75.063.124,00

ETAPA/FASE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	3,72%	67,28%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,31%
Valor del Trabajo Programado	$ 137.585.469,00	$ 2.487.128.276,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 11.286.128,00	$ 11.286.128,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM ACUMULADO(FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% EJECUTADO ACUMULADO(FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR	% PROGRAMADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA	% EJECUTADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA	% VARIACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
CIV 2001416. TV1E ENTRE CL 68 Y KR 2E	100,00%	85,00%	67,28%	0%	67,32%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001417 CL 68 ENTRE KR 1 TV 1E	100,00%	85,00%	67,28%	0%	67,32%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001409 KR 9 ENTRE CL 62 Y CL 63	100,00%	85,00%	67,28%	0%	67,32%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001326 CL 66 ENTRE K7 Y KR 8	100,00%	85,00%	67,28%	0%	67,32%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001197 CL 69A ENTRE KR 9 Y KR 10	100,00%	85,00%	67,28%	0%	67,32%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001173 CL 70 ENTRE KR 9 Y KR 10A	100,00%	85,00%	67,28%	0%	67,32%	Cumplir con los requerimientos de la etapa preliminar para dar inicio con la etapa de obra
CIV 2001946 CL 46 ENTRE KR 5 Y KR 6	100,00%	85,00%	67,28%	0,31%	66,97%	Para la presente semana, el contratista de obra no adelanto actividades de obra, esto debido a que no contaba con material en el sitio de obra, y las actividades de entibado no cumplia con la normativa de seguridad y el apu contractual aprobado.

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
KM-CARRIL DE VIA	km-carril	1,68	**0**	**0**	**0**	**0**

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección Técnica de Construcciones **Subdirección Técnica** _____

SEMANA N. 21 **DEL** 17/07/2023 **AL** 22/07/2023

CONTRATO No **177 de 2022**
(Número de Contrato)

ASPECTO TECNICO

• A la fecha del presente informe semanal el contratista presenta un atraso general contrato del 67,32 % en cumplimiento de la entrega de los documentos de la etapa preliminar , e inicio de actividades de obra de acuerdo a la programación de obra general y flujo de caja aprobado por interventoría mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-102-2023 del 17 de mayo de 202, sólo se evidenció inicio de actividades en el frente de obra de la calle 46 entre carreras 5 y 6.

•El 18 de julio de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-203-2023 interventoría da respuesta a los oficios ZPPM-140-COOR-2023, ZPPM-137-COOR-2023, ZPPM-152-COOR-2023, ZPPM-137-COOR-2023. En este oficio interventoria ratifica lo expuesto anteriormente en la resolución N. 010910 de 2018

•El 19 de julio de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-207-2023 interventoría remite al contratista de obra la escasa actividad en el frente de obra de la calle 46, y la no aprobación del entibado, interventoria manifiesta "*los atrasos y demás demoras por el no cumplimiento a las actividades descritas anteriormente y al avance general en este frente de obra, son de responsabilidad del contratista UNION TEMPORAL ZPPM, el cual antes del comienzo de las actividades conocían el procedimiento constructivo, APU y normas aplicables para la actividad de entibado en los frentes de obras que así aplique*"

• Para la presente semana, contratista de obra no adelantó actividades en el frente de obra de la calle 46.

ASPECTO AMBIENTAL Y SST

• EL 19 de julio se realizó recorrido al frente de obra de la calle 46 evidenciando algunas inconsitencias en cumplimiento a lo establecido en el MAO y la normatividad ambietal vigente .

• El 18 de julio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-204-2023 interventoría da respuesta al oficio ZPPM-158-COOR-2023 solicitando los documentos de ingreso de los cadeneros para el contrato de obra

• El 18 de julio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-205-2023 interventoría da respuesta al oficio ZPPM-146-COOR-2023 en donde se aprueba la documentación para ingreso del profesional en presupuesto y programación, se solicita se entregue de manera fisica.

• El 19 de julio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-208-2023 interventoría da respuesta al oficio ZPPM-128-COOR-2023 donde se manifiesta la aprobación de la documentación del conductor que ingresará para el contrato de obra.

ASPECTO SOCIAL

•Interventoria remite observaciones por correo electronico al informe mensual N. 3 ,entregado por el contratista de obra

COMPONENTE TRANSITO

• El 18 de julio de 2023 mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-206-2023 interventoría da respuesta al oficio ZPPM-136-COOR-2023 dando aprobación al pmt de la CL 69A CON KR 9 Y CL 70 DESDE KR 9 HASTA KR 10ª.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripción Foto 1.

ESCASA ACTIVIDAD EN FRENTE DE OBRA DE LA CALLE 46 ENTRE KR 5 Y KRA 6



Descripción Foto 2.

SIN ACTIVIDADES DE OBRA EN LA CALLE 46 ENTRE KR 5 Y KRA 6

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICINCO (Día en letras) (25) (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

_____
(Nombre)

Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora