MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-593-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	02-08-2023	**Periodo Informe**	01-08-2023 - 31-08-2023
Departament	Meta	**Municipio**	Mapiripán	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	**Apoyo técnico**	Esmeralda López Sánchez	**Apoyo Jurídico**	Neila Baleta	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia	**Fiducia**	N/A	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

: ?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMIA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 538 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN.

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, el contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	1005596	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2022	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2.145.066.535	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3.923.326.691	09-04-2021	22-03-2032	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2.145.066.534	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3.923.326.691	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	1005596	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2022	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2.145.066.535	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3.923.326.691	09-04-2021	22-03-2032	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2.145.066.534	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3.923.326.691	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	24-03-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo a partir de la firma del contrato)	31-03-2021	10-04-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar	31-03-2021	23-01-2023	%0,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	11-05-2021	27-06-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificacion de usuarios.	21-07-2021	09-09-2021	%4	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	10-09-2021	20-10-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	10-09-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el EnteTerritorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	10-09-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	11-04-2021	13-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	14-04-2021	23-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-04-2021	30-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda,y suscripción de Actas de Inicio	01-05-2021	21-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	21-07-2021	31-07-2022	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráficos será acordado con el MINISTERIO.	21-07-2021	31-07-2022	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	26-01-2022	27-01-2022	%1	%100
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.(Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención del IVA y lascapacitaciones a los usuarios)	28-01-2022	25-09-2022	%5	%100
Etapa 2	Orden de fabricación de equipos y materiales.	28-01-2022	02-02-2022	%1	%100
Etapa 2	Tramites de extensión de IVA	03-02-2022	14-04-2022	%2	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta puerto Colombiano.	03-02-2022	12-11-2022	%1	%100
Etapa 2	Nacionalización de equipos	15-04-2022	12-11-2022	%5	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta el sitio de obra.	06-05-2022	12-11-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalación de sistemas	06-05-2022	12-11-2022	%45	%100
Etapa 2	Pruebas y puestas en funcionamiento	06-05-2022	12-11-2022	%10	% 100
Etapa 2	Actas de avance de instalación, Actas de recibo individuales	14-09-2022	24-11-2022	%5	%100

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el CONTRATISTA, INTERVENTORIA y MINISTERIO	25-09-2022	24-03-2023	%5	%100
Etapa 4	Acta de Terminación de la instalación entre MME, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA	25-09-2022	24-03-2023	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-06-2032	**Fecha para liquidación contrato**	30-06-2032	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	3 OTRO SÍ 2 SUSPENSIONES	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-593-2020-01	12-03-2021	modificación del Contrato FAZNI GGC No. 593 de 2020
GGC-593-2020-01	12-03-2021	modificación del Contrato FAZNI GGC No. 593 de 2020
GGC-593-2020-02	29-03-2022	Modificación clausula de garantías
GGC-593-2020-02	29-03-2022	Modificación clausula de garantías

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	509	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%95	**Retraso contrato**	%5
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	20-01-2023 - 23-01-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	En finalización últimos usuarios	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%36,58	**Valor Total del Contrato**	$ 10.725.332.672	**Valor Total Pagado**	$ 3.923.482.324

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
27-08-2021	1	Pago etapa previa Vigencia 2020	$ 3.212.595.041	Pagado
02-09-2022	2	Primer pago vigencia 2021	$ 710.887.283	Pagado
30-09-2022	3	Segundo pago vigencia 2021	$ 710.887.283	Pagado
07-10-2022	4	Tercer pago vigencia 2021	$ 710.887.283	Pagado
11-11-2022	5	Cuarto pago vigencia 2022	$ 710.887.283	Grabado
16-12-2022	6	Quinto pago vigencia 2022	$ 2.334.594.249	Grabado
31-10-2022	7	Sexto pago vigencia 2022	$ 2.334.594.249	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
	02-08-2023				Informe del proyecto

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se solicitó modificación de la clausula cuarta en la numeración de los pagos para que se puedan pagar sin tener en cuenta el orden. debido al pago cuarto que se encuentra con vigencia expirada del 2021.					

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**