Fecha 2023-03-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE El proyecto contempla la la construcción de las obras de infraestructura para la movilidad requeridas para la adecuación de la Extensión Troncal Caracas, desde el sector comprendido entre la actual estación Molinos y el Portal de Usme. Las obras contemplan la construcción de dos carriles exclusivos para el Sistema Transmilenio, la construcción de la estación alimentadora Molinos y una nueva estación en el sector Danubio y obras complementarias.

CONTRATO No. IDU-1601-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hubert Julian Marulanda Marquez - Apoyo Principal, Maria Alejandra Castro Bolanos - Apoyo Principal, Omar Ernesto Martinez Rodriguez - Apoyo Principal, Luisa Fernanda Chito Zarate - Apoyo Principal, Helver Fabian Casallas Romero - Apoyo Principal, Diana Carolina Perez Perez - Especialista de Apoyo, Alvaro Canon Duitama - Especialista Ambiental, Sandra Patricia Ruiz Arevalo - Especialista de Apoyo, Martha Cecilia Vargas Teran - Especialista Social, Ana Maria Carrascal Herrera - Especialista de Apoyo, Monica Alejandra Granados Rodriguez - Especialista Ambiental, Mabel Herazo Herazo - Especialista de Apoyo, Andres David Barragan Martinez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	47.61%
% EJECUTADO	45.04%
% VARIACIÓN	-2.57%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CARACAS SUR
Contrato No.	IDU-1601-2019
Valor Inicial	$ 256.554.412.806,00
Total Contrato	$ 264.533.398.110,00
Valor Pagado	$ 60.799.095.165,00
Plazo Inicial	2611 días
Plazo Actualizado	3031 días
Fecha de Iniciación	2019-12-26
Fecha de Terminación Actual	2029-03-11
No. Empleos generados	686

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS
Contrato No.	IDU-1605-2019
Valor Inicial	$ 21.218.407.533,00
Total Contrato	$ 23.768.374.586,00
Valor Pagado	$ 7.003.191.189,00
Plazo Inicial	2850 días
Plazo Actualizado	3270 días
Fecha de Iniciación	2019-12-26
Fecha de Terminación Actual	2029-03-11
No. Empleos generados	45

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Mantenimiento	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00
Construcción	44,88	42,68	$ 104.995.978.774,00	$ 99.837.403.278,00
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 733.310.844,00	$ 727.352.899,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Preconstrucción	100.0	100.0	0.0	

Estudios Y diseños	100.0	100.0	0.0	
Ambiental & Seguridad y Salud en el trabajo	51.0	49.38	-1.62	
Social	51.0	50.96	-0.04	
Arqueología	0.0	0.0	0.0	
Transito	51.0	50.55	-0.45	
Valor para Pagos Asociados al Fondo de Compensaciones	0.0	0.0	0.0	