	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	4
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	31/07/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/07/2023	**AL:**	31/07/2021
CONTRATO Nº	015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023	**CONTRATISTA**	CONSORCIO BUMAJ		
OBJETO	INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CARRERA 5 NO. 2- 91 SUR BARRIO LA VIRGEN. (MADRID-CUNDINAMARCA), ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD CERRO MANJUI (ZIPACÓN-CUNDINAMARCA) Y ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD CERRO (TAUSA-CUNDINAMARCA)				
FECHA DE INICIO	20/06/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/10/2023		

VALOR INICIAL	$ 1.109.523.954,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 1.109.523.954,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 29 - MAYO - 2023. EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECIONADO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2023, EL NUMERO DE POLIZA ES EL No. 21-44-101414225 y 21-40-101211934 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Polisombra	10 M2	Carretilla	2	Residente de Obra	2	**100**	**100**	SI	**A la fecha y del periodo se cumplió con la dedición del 100% de los residentes**
				Palas	3	Profesional SISO	1	**100**	**100**	SI	**A la fecha y del periodo se cumplió con la dedición del 100% del profesional SISO**
				Flexometro	2	Tecnico en Electricidad	1	**50**	**50**	NO	**A la fecha y del periodo no se cumplió con la dedición del 100% del Tecnico en Electricidad**
				Barra	3	Maestros	2	**100**	**100**	SI	
				Maceta	3	Oficiales	4	**100**	**100**	SI	
				Puntero	2	Ayudantes	14	**100**	**100**	SI	
						TOTAL	24				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	0,66%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (JULIO)				
Semana 3	3,60%	**12,67%**	**20,39%**	**-7,72%**
Semana 4	2,40%			
Semana 5	4,80%			
Semana 6	1,20%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA



























AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**20,39%**
EJECUTADO		**12,67%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**48,87%**
	EJECUTADO		**29,57%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**89,29%**
	EJECUTADO		**33,50%**
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		**68,67%**
	EJECUTADO		**12,50%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**62,51%**
	EJECUTADO		**12,30%**
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**4,21%**
	EJECUTADO		**0,38%**
6. INSTALACIONES SANITARIAS	PROGRAMADO		**62,16%**
	EJECUTADO		**27,94%**
7. INSTALACIÓN HIDRAULICA	PROGRAMADO		**46,11%**
	EJECUTADO		**0,18%**

8. INSTALACIÓN AGUA CALIENTE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. JARDINERIA	PROGRAMADO		21,26%
	EJECUTADO		0,00%
10. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		41,76%
	EJECUTADO		0,72%
11. INSTALACIONES MECÁNICAS	PROGRAMADO		93,68%
	EJECUTADO		0,00%
12. PAÑETES	PROGRAMADO		52,37%
	EJECUTADO		4,60%
13. CIELO RASO	PROGRAMADO		2,57%
	EJECUTADO		0,00%
14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		3,13%
	EJECUTADO		0,00%
15. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		7,23%
	EJECUTADO		4,47%
16. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		2,40%
	EJECUTADO		0,00%
17. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		32,02%
	EJECUTADO		15,60%
18. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19. CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE Y COCINA	PROGRAMADO		65,15%
	EJECUTADO		0,00%
20. CUBIERTAS	PROGRAMADO		4,68%
	EJECUTADO		0,00%
21. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		9,28%
	EJECUTADO		0,00%
23. CERRADURAS	PROGRAMADO		32,99%
	EJECUTADO		0,00%
24. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
25. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	134	-688	822
Proyección	144	-688	832

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
-688	-11	11/11/2023

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL






8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

• En el frente de la ESCAM se realizan actividades de demolición de placas, instalación de tubería de 4", se realiza fundición de cajas de paso para caniles, se realiza instalación de atraque de tubería, se realiza fundición de placas demolidas de paso de tuberías, se funde trampa de pelos,
• En el frente de la SECAM se realiza instalación de muro divisorio para canil, se realiza limpieza d oxido en marcos y perfiles, se realiza cambio de mallas pre-onduladas, se realiza la fabricación de puertas y cambio de malla, se realiza el cambio de rejillas para piso y se realiza pintura de muros internos dejando el frente acabado con las actividades proyectadas para dicho frente
• En el frente de la MALLA PERIMETRAL, se realiza se lleva a cabo las excavaciones para l cimentación, la compactación de la subbase, alistado en concreto y figuración de hierros para la fundición de concreto
• En el frente del CERRO MANJUI se realiza demolición de placa en baño de soldados, regatas paso de tuberías sanitarias y potables, se realiza demolición de enchapes, retiro de aparatos sanitarios y lavamanos.
• En el frente de VIVIENDAS FISCALES se realiza desmonte de enchapes, demolición de placas excavación para instalación de tuberías sanitarias, se realiza instalación de tuberías sanitarias, desmonte de cielorrasos y aparatos eléctricos, fundición de cajas de inspección para las casas 20 y 33

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
• CERRO MANJUI: - Desmonte de pisos, desmonte de cielorraso, desmonte de cubierta, desmonte de puerta, Excavaciones de terreno, Relleno, Construcción de poyos, Construcción de Mesón, Instalación de tubería hidráulica, Limpieza de Red Sanitaria, Instalación de escalera para tanque, Prueba Hidráulica, instalación de válvula, instalaciones eléctricas, aplicación de enchape, instalación de impermeabilización de muros, instalación de lavaderos, aplicación de pinturas, instalación de puertas, instalación de perfiles PHR, instalación de aparatos sanitarios.	SI	x	NO	
• MALLA PERIMETRAL: - Instalación de polisombra, Compactación de subrasante, fundición de solado, instalación de ladrillos y bloques y perfiles metálicos	SI	x	NO	
• TALLER DE INSTRUMENTOS: - Escarificación de pañetes, transporte de material excavado	SI	x	NO	
• ESCAM: - Demolición de pavimento, instalación de pasamuros, excavación de terreno, instalación de llave tipo jardín, instalaciones eléctricas, instalación de tubería de gas.	SI	x	NO	
• SECAM: - Instalación de malla y puerta para caniles	SI	x	NO	
• VIVIENDAS FISCALES: - Instalación de malla electrosoldada, fundición de placas, fundición de poyos, transporte de material excavado	SI	x	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha se presenta los siguientes aspectos de información relevantes y atrasos de la obra debido a los siguientes hechos ocurridos:
- Se realizan comités de Obra 1, 2, 3, 4 y 5.
- Se realiza acta de información al contratista de posible adición del contrato por motivo de Bienestar, en el cual informa que si se encuentra en las capacidades técnicas y financieras
- Se realiza acta de socialización de guías de medio ambiente y SST
- Se realizan actas de vecindad de frentes iniciados
- Que mediante Oficio No FAC-S-2023-020581-CE del 11 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMANSECOM-GRUAL-ESINS-MANIN se informa al contratista el atraso e inicio del Frente del Cerro Manjui
- Que mediante Oficio No FAC-S-2023-022669-CE del 31 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMANSECOM-GRUAL-ESINS-MANIN se informa al contratista de posible incumplimiento de acuerdo al avance de ejecución teniendo en cuenta los comités de obra
- Que mediante Oficio No FAC-S-2023-137950-CI del 31 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN se informa al ordenador del gasto de posible incumplimiento de acuerdo al avance de ejecución teniendo en cuenta los comités de obra
- De lo anterior se proyecta realizar reunión con el contratista y el ordenador del gasto para revisar el tema del atraso y posibles planes de contingencia pro parte del contratista

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1.109.523.954,00	$ 1.109.523.954,00	$ 140.576.684,97	12,67%	$ 968.947.269,03	87%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 1.109.523.954,00	$ 1.109.523.954,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1.109.523.954,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.109.523.954,00	
ANTICIPO (Si aplica)	NO APLICA	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
HOJAS DE VIDA PERSONAL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión y se diligencia formato GA-JELOG-FR-078 anexandolo al acta de inicio
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
PARAFISCALES, ARL DE TODO EL PERSONAL Y PLANTILLAS PILA	SI	SI	SI	
CRONOGRAMA DE OBRA TIPO GANT, PDF Y EXCEL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
CERTIFICADO CURSO DE ALTURAS DEL PERSONAL QUE TRABAJE EN ALTURAS	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al informe de Supervisión
SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
CERTIFICADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD EXPEDIDA POR LA ARL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
FORMATOS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se entrega al Grupo de Inteligencia

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se requiere al contratista realizar el cumplimiento de lo requerido por el contrato, la revisión de fechas que se encuentran atrasados para no incurrir en incumplimientos

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se presentaron pocos dás con precipitación en la región

ELABORO: TE. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES Supervisor Principal	

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO















LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	especificaciones y anexos técnicos			
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		Se entrega Mensualmente
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		A la fecha no se presenta incumplimiento
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			No Aplica, el Contrato está en Ejecución

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-050340-AG	**Lugar y Fecha**	MADRID-CUNDINAMARCA,11 de julio de 2023

Asunto	Reunión de Socialización de Adición e Incumplimiento Contrato 015		
Oficina Productora	GRUAL - ESINS		
Hora Inicio	11 de julio de 2023	**Hora Finalización**	11 de julio de 2023
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

- Reunión Socialización de Rendimiento y Adición

Desarrollo:

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, DESCONCENTRADOS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR” siendo las 07:30 horas del día 11 de julio de 2023 en el Comando Aéreo de Mantenimiento se realiza reunión con los presentantes legal del consorcio CBUMAJ, en el cual se trata los siguientes puntos:

1. Se les informa por parte de la supervisión que a la fecha se encuentran frentes atrasados y que no se dio inicio de acuerdo al cronograma de obra presentado por el consorcio tales como SECAM, CERRO NEUSA y VIVIENDAS FISCALES DE SUBOFICIALES. Así mismo, en los frentes que se encuentran atrasados el frente del CERRO MANJUI se encuentra frenado desde hace varios días atrás, se les informa que dicho frente es prioridad puesto que se encuentra personal de soldados y estos no pueden dejarse sin la batería de baño, de lo cual informan que darán continuidad a la mayor brevedad posible
2. De acuerdo a lo anterior se les informa que por parte del Ordenador del Gasto y de acuerdo a los términos del contrato pueden causar un incumplimiento y se pueden presentar MULTAS por el atraso de actividades de obra.
3. Así mismo, de acuerdo a información dada a nivel central al contrato se le adicionará un presupuesto por fondo de BIENESTAR, por lo tanto, el contratista deberá presentar avances y aumento en la ejecución del contrato puesto que sin esto no se podrá realizar dicha adición
4. Por lo anterior, se le pregunta al contratista si cuentan con la capacidad financiera y operativa para realizar dicha adición. Del cual informan que si están en dicha capacidad y pueden cumplir con los requerimientos de la Unidad para realizar la adición del presupuesto al contrato

Por último, se les recalca el cumplimiento del contrato y que se revisen planes de contingencia con los residentes para que no incurran en incumplimiento.

ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA

Actividades a Realizar

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
N/A	N/A	N/A
Convocatoria Próxima Reunión		
Tema		
Fecha - Hora	-	**Lugar**

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: TE. CUADROS / MANIN Revisó: Aprobó:TE. CUADROS / MANIN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión	2
		Vigencia	06/05/2020

TEMA DE REUNION : Revisión de Contrato de Obra (Multas y Adición) 075

OFICINA PRODUCTORA: GRUAC - ESINS

LUGAR Y FECHA: 11/07/23 Madrid-Cundinamarca

HORA: 07:30.

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Giovanni Lochini	Rep Legal	Consorcio	3043790061	cmaj2022@gmail.com	
2		YEBRAIL VARGAS	REP Legal	Consorcio	3014408900	cmaj2022@gmail.com	
3	TE	Cuadros Pompeo Carlos	Supervisor	GRUAC	—	carlos.cuadros@fac.mil.co	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Escaneado con CamScanner

ACTA DE SOCIALIACION DE GUIAS AMBIENTAL Y SST AL PERSONAL DEL CONSORCIO BUMAJ

Día 31 de Julio de 2023, se anexa formato firmado

Puntos tratados: El material particulado debe ser cubierto para evitar que las partículas se liberen en la atmosfera, hacer el debido proceso de reciclaje, el uso de los epp en todas las actividades que se realicen en obra, hacer buen uso del agua, hacer una adecuada disposición final en sitios autorizados y certificados, los residuos peligros se deben depositar en bolsas rojas, acopiar y señalizar, todos los químicos deben estar etiquetados.
El material de demolición debe ser acopiado y demarcado mientras sale de base El Respel acopiado el bolsas.



CONSORCIO BUMAJ	CONSORCIO BUMAJ	SST-FRA-02
BUNA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 1
	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	MARZO DE 2023

PROYECTO/ PROCESO:	Consorcio Bumaj.		
CIUDAD: Madrid C.	AREA: Caman-Gral	FECHA:	31-07-2023
RESPONSABLE:	CARGO:	TIPO DE EVENTO:	

Socialización de Guías Ambiental y SST: uso EPP y dotación cuidado del recurso hídrico, material particulado debe estar cubierto, buen almacenamiento de residuos peligrosos etiquetados punto ecológico, depositar en cada bolsa de acuerdo al color

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Carlos Mosquera	oficial	74389503	
2	Jose Luis Ortiz Arrieta	Of	77195758	
3	José Ismael Gonzalez	oficial	7480629	
4	Luis A Sotaquira	maestro	80380506	
5	Geben Vargas Olaya	Ayudante	93351702	
6	Robert A. Parra Do Castillo	Maestro obra	1938220	
7	HUGO A BEDOYA NOZO	OFICIAL	80385145	
8	Guillermo Delgado	OF	2173669	
9	Benjamin matallana Barbero	AUX	1073169231	
10	Alvaro Ramirez	AUX	3209985	
11	Alberto Escorcia C	oficial	72151035	
12	Armando Corredor	AUX	1127548	
13	Jose DANIEL Cotiez	F		DANIEL
14	Wilson Bernal	AUX	3190439	Wilson
15	Mario Rodriguez G	oficial	3138044600	Mario
16	Luis Alberto Sotaquira	Maestro	80380506	
17	Jhonatan Correa	AUX	1000951528	
18	Jose Rodolfo P Castañeda.	oficial	79943383	Rodolfo
19	Fabio Bermidez	oficial	80 874.113	
20				
21				
22				

EVIDENCIA DE LA EFICACIA:

FIRMA DEL RESPONSABLE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	3
		Vigencia	3/05/2022

LUGAR Y FECHA	23/06/2023
CONTRATO No.	015-00-M-CAMAN-GRUAL2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSANACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DELCOMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA -MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.109.523.954.00
CONTRATISTA	CONSORCIO BUMAJ
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
PLAZO DE ENTREGA	dic-23

El día 28 del mes de Junio del 2023 a las 9:00 am se reunieron: el Señor Robinson Becerra Ortega Asociacion Santa Gabriela por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA (Persona organica unidad), en sus calidad de (Cargos personal de instalaciones FAC) ..... así mismo ....., en calidad de interventor, y ....., en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte

Registro fotografico













Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste

Registro fotografico

ANEXOS

Anexo: El dia de hoy 28 de Junio de 2023 nos Reunimos Con el Sr Robinson Becerra Por Parte del lote Contiguo al muro de Cerramiento que Se Va a Intervenir Ubicado en la zona de Viviendas de Oficiales Para Realizar Acta de Vecindad del Estado Actual del Predio Contiguo que Podria Presentar alguna Afectacion En el momento de demolicion del muro Existente, donde hay una distancia de 1.20 mtrs de Separacion de la Cancha Sintetica al muro Existente, hay un Templete Ubicado en Esta Area de Intervencion donde la Asociacion Presenta Una Cimentacion en el Area de la Cancha que Consideran No Se Va a Ver Afectada Por Parte de la Obra que Se Va a Realizar, y donde Ellos Estan Consiententes de las Posibles Afectaciones que Se Podrian Presentar.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

Robinson Becerra Ortega
cc. 80430.238 Fla. 15

Representante Legal Interventoria ó supervisor
Firma y posfirma

Arq Sergio Zuluaga
Residente de obra

Personal Organico de la Unidad
Firma y posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	3
		Vigencia	03/05/2022

LUGAR Y FECHA	Madrid Cundinamarca 26 de junio de 2023
CONTRATO No.	015-00-M caman-grual- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR".
VALOR DEL CONTRATO	1.109.523.954,00
CONTRATISTA	Consorcio Bumaj
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	Teniente Cuadros
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	Escam
PLAZO DE ENTREGA	dic-23

El día 26….del mes de…junio del 2023…. a las…10.am se reunieron: …Teniente Cuadros ., por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA (Persona organica unidad), en sus calidad de (Cargos personal de instalaciones FAC)…Supervisor, asi mismo, en calidad de interventor , y Arq, Yuliet Martinez en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.


Registro fotografico





Registro fotografico




Registro fotografico





Registro fotografico

En estas condiciones recibimos las areas que se van a intervenir, ya que se va a realizar excavaciones en las zonas verdes para meter la tuberia que esta contratada para las actividades de obra , cuando se terminen las obras se dejara el cesped en el estado que se recibio.En el caso de los caniles se trabajara la perfileria metalica de las puertas y ventanas evitando que se afecte el piso y cubierta del canil

ANEXOS

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

Residente hse

ARQ. YULIETH MARTINEZ
Residentes de obra por el Contratista
Firma y posfirma

Personal Orgánico de la Unidad
Firma y posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	3
		Vigencia	03/05/2022

LUGAR Y FECHA	Madrid Cundinamarca, 18 de Julio de 2023
CONTRATO No.	CONTRATO 015-00MCAMAN-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMI
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.109.523.954,00
CONTRATISTA	CONSORCIO BUMAJ
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	TENIENTE CUADROS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	VIVIENDAS FISCALES CASA 20
PLAZO DE ENTREGA	dic-23

El día 18….del mes de…Julio del 2023…. a las…10 am…se reunieron: TENIENTE CUADROS , por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA (Persona organica unidad), en sus calidad de (Cargos personal de instalaciones FAC) SUPERVISOR DEL CONTRATO, asi mismo, en calidad de interventor , y el ARQ. SERGIO ZULUAGA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.



Estas son las condiciones que se recibieron las viviendas de suboficiales,tal como se aprecia en el registro fotografico: las viviendas no tienen puertas ni marcos de maderas, no tienen lavamanos ni sanitarios los desmontaron, no tiene lavaplatos fueron desmontados, no tienen closets, las tejas plasticas transluidas fueron desmontadas, las viviendas cuentan con sus puertas metalicas y vidrio, marcos metalicos de ventanas y vidrios

ANEXOS

Viviendas Fiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

Residente hse

ARQ. SERGIO ZULUAGA
Residente de obra por el contratista
Firma y posfirma

Personal Organico de la Unidad
Firma y posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	3
		Vigencia	03/05/2022

LUGAR Y FECHA	Madrid Cundinamarca Julio 17 de 2023
CONTRATO No.	015-00-M CAMAN -GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR".
VALOR DEL CONTRATO	1.109.523.954,00
CONTRATISTA	Consorcio Bumaj
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	Teniente Cuadros
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	Taller de Instrumentos
PLAZO DE ENTREGA	23 de diciembre

El día 17….del mes de…Julio del 2023…. a las…9.40 am……..se reunieron: …TENIENTE CUADROS ., por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA (Persona organica unidad), en sus calidad de (Cargos personal de instalaciones FAC)…SUPERVISOR DEL CONTRATO, asi mismo, en calidad de interventor , y el ARQ, SERGIN ZULUAGA , en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.



Inicialmente recibimos dos salones totalmente desocupados, area de baños, vestieres y area de cocina para empezar a ejecutar las actividades, como se evidencia en el registro fotografico: cambio de distribucion interna del baño, cambio de cielo rasos existente,pintura de puertas, desmonte de tanque de agua, cambio de pisos, cambio de baterias sanitarias, pinturas en paredes, cambio de ventaneria e instalacion de tuberia hidraulica y sanitaria nuevas.

ANEXOS

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

Residente hse

ARQ. SERGIO ZULUAGA
Residente de obra por el contratista
Firma y posfirma

Personal Organico de la Unidad
Firma y posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	3
		Vigencia	03/05/2022

LUGAR Y FECHA	Madrid Cundinamarca Julio 10 de 2023
CONTRATO No.	015-00-M caman-grual- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR".
VALOR DEL CONTRATO	1.109.523.954,00
CONTRATISTA	Consorcio Bumaj
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	Teniente Cuadros
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	Secam
PLAZO DE ENTREGA	dic-23

El día10….del mes de julio del 2023…. a las…11 am…se reunieron: Teniente Cuadros, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA (Persona organica unidad), en sus calidad de (Cargos personal de instalaciones FAC) Supervisor del Contrato, asi mismo , en calidad de interventor , y Arq, Yulieth Martinez, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.





Edificios y zonas exteriores presentes al Este	Registro fotografico
Se lavanta Acta de vecindad en SECAM dejando evidencia de las areas a intervenir los trabajos que se van a realizar son los siguientes: cambio de perfiles metalicos de puertas y ventanas, soldadura y pintura	
Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	Registro fotografico

ANEXOS

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

Residente hse

ARQ. YULIETH MARTINEZ
Residentes de obra por el Contratista
Firma y posfirma

Personal Organico de la Unidad
Firma y posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	3
		Vigencia	3/05/2022

LUGAR Y FECHA	MADRID - CUNDINAMARCA, 26/06/2023
CONTRATO No.	CONTRATO 015-00MCAMAN-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR".
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.109.523.954,00
CONTRATISTA	CONSORCIO BUMAJ
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
PLAZO DE ENTREGA	dic-23

El día 26 del mes de JUNIO del 2023 se reunieron: TENIENTE CUADROS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA (Persona organica unidad), en sus calidad de (Cargos personal de instalaciones FAC) SUPERVISOR DEL CONTRATO, asi mismo en calidad de interventor , y ARQ SERGIO ZULUAGA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico













ANEXOS

EN EL AREA DEL BAÑO SE REALIZARA UNA INTERVENCION DONDE SE DEMOLERAN LOS MUROS DE LOS SANITARIOS Y LAS DUCHAS Y SE REMPLAZARAN LOS ENCHAPES DE MURO Y DE PISO NO SE TOCARA EL CIELO RASO, SE CAMBIARAN LOS APARATOS SANITARIOS POR NUEVOS.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

Representante Legal Interventoría ó supervisor
Firma y posfirma

ARQ. SERGIO ZULUAGA
Residente de obra por el contratista
Firma y posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	3
		Vigencia	3/05/2022


LUGAR Y FECHA	MADRID - CUNDINAMARCA, 26/06/2023
CONTRATO No.	CONTRATO 015-00MCAMAN-GRUAL-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR".
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.109.523.954,00
CONTRATISTA	CONSORCIO BUMAJ
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
PLAZO DE ENTREGA	dic-23

El día 26 del mes de JUNIO del 2023 se reunieron: TENIENTE CUADROS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA (Persona organica unidad), en sus calidad de (Cargos personal de instalaciones FAC)SUPERVISOR DEL CONTRATO, asi mismo en calidad de interventor , y ARQ SERGIO ZULUAGA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte

Registro fotografico















ANEXOS

EN EL AREA DE LA COCINA SE REALIZARA CAMBIO DE ENCHAPE DE PISO Y CAMBIO DE EMCHAPE EN MESON TAMBIEN CAMBIO DE GRIFERIA LAVAPLATOS, EN EL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS SE DEBE MEJORAR EL ACABADO DE PAREDES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS, SE REALIZARA CAMBIO DE LAVADERO Y BARRA ANTIPANICO PUERTA DE ALOJAMIENTO.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

Representante Legal Interventoría ó supervisor
Firma y posfirma

ARQ. SERGIO ZULUAGA
Residente de obra por el contratista
Firma y posfirma

ART 23-CE140

AGREGADOS Y RELLENOS TERRENA SAS- ESP

NIT 900.651.732-0

CERTIFICADO

La empresa **AGREGADOS Y RELLENOS TERRENA SAS-ESP, NIT 900.651.732-0**, prestador del servicio de disposición final de RCD, inscrito como Gestor autorizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, - CAR para la disposición final de RCD en el lote 5ª1 ubicado en la vereda balsillas, municipio de Mosquera, con el Numero de **Registro 007** en el marco de la Resolución 0472 de 2017 Y 1257 DE 2021 del MADS, **certifica que:** el día 21 de julio de 2023, la empresa **CONSORCIO BUMAJ** con **NIT 901.659.531-7** dispuso en nuestro proyecto los RCD provenientes de la obra **CERRO MANJUY- CONTRATO NO 015-00-M CAMAN GRUAL 2023,** localizado en el municipio de Madrid (Cundinamarca), de acuerdo a los siguientes datos:

Tipo de Residuo	Cantidad (m3)	Peso Aprox.(t)	Destino de RCD
RCD-Escombro	6	10,2	Disposición Final lote 5ª1

La cantidad total de RCD anteriormente registrado es de seis metros cúbicos (**6 m3**)

La presente certificación se expide el día 03 del mes de agosto de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de **AGREGADOS Y RELLENOS TERRENA SAS ESP**.

En constancia firma,

AGREGADOS & RELLENOS TERRENA S.A.S -ESP NIT. 900.651.732-0

Marisol Ruiz Zambrano
AGREGADOS Y RELLENOS TERRENA SAS- ESP
Nit 900.651.732-0
Agregadosyrellenosterrenasas@gmail.com
Celular: 320 4946725

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-048511-AG	Lugar y Fecha	CAMAN,29 de junio de 2023

Asunto	Comité de obra		
Oficina Productora	GRUAL-ESINS		
Hora Inicio	4 de julio de 2023	**Hora Finalización**	4 de julio de 2023
Ausentes	N/A		

Orden del día:
- Inicio de comité de obra
- Revisión de cronograma
- Revisión aspectos generales
- Compromisos
- Finalizacion de comité de obra

Desarrollo:

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 cuyo objeto es “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, DESCONCENTRADOS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR” siendo las 08:30 horas del día 29 de junio de 2023 en el Comando Aéreo de Mantenimiento se da inicio al comité de obra 01 en presencia del los residentes de obra y el señor TE. Cuadros Romero Carlos en su calidad de supervisor. En donde se inicia revisando por parte de la supervision los aspectos mas relevantes del contrato a la fecha como:

- Revisión de cronograma y actividades: se verifica la ejecución de actividades en los cuatro frentes simultáneos (Cerro Manjui, ESCAM, Cancha sintética, Malla perimetral) en donde se evidencia por parte del contratista el avance de las actividades en los tiempos establecidos según el cronograma. Sin embargo el contratista estableció en el cronograma para el frente de SECAM inicio de actividades par el día 27 de junio de 2023, las cuales a la fecha no se le da dado inicio.

- Requerimientos del contratista: según las actividades y el avance realizado en los frentes mencionados anteriormente el contratista solicita a la supervisión una visita técnica y rediseño del frente ”Malla perimetral” dadas las condiciones encontradas luego de realizar la demolición de un tramo del frente, a lo que la supervisión se compromete a realizar la visita técnica el presente día y al termino de esta allegar rediseño según lo estudiado en el area. Así mismo, el contratista solicita a la supervision el diseño arquitectónico y sanitario de la batería de baños del Cerro Manjui, la supervisión se compromete allegar diseños.

-Revisión de bitácoras: la supervisión realiza revision de bitácora de cada uno de los frente en ejecución, donde se evidencia la presencia de las misma pero sin ser diligenciadas día por día como fue indicado.

FAC-S-2023-048511-AG

- Aspectos generales: la supervisión recuerda al contratista las condiciones generales del contrato con las que el contratista debe dar total cumplimiento como el correcto diligenciamiento de estudios de seguridad, envió de documentación e información con antelación para temas de ingreso de materiales o realización de trabajos durante los fines de semana, uso permanente de elementos de seguridad y dotación para el personal presente en la obra. De la misma manera la supervisión basados en el cronograma y el avance de las actividades recomienda al contratista adelantar proceso de compra de los materiales como enchapes, aparatos sanitarios y divisiones, necesarios para ejecutar las actividades en el Cerro Manjui

- Compromisos
Según lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes compromisos que serán tema de verificación de cumplimiento para el próximo comité de obra previsto para el próximo 07 de julio de 2023
* Inicio de actividades en el frente de SECAM y avance según el cronograma establecido. Contratista
*Completar bitácora de cada uno de los frentes y realizar diligenciamiento diario. Contratista
*Enviar mediante un cuadro la distribución para cada uno de los frentes donde se indique que residente responderá en que frentes, este deberá informar los avances de cada uno de sus frentes que le corresponda
*Realizar visita técnica y suministrar rediseño del frente Malla perimetral. Supervisió
Allegar diseño arquitectónico y sanitario de batería de baños del Cerro Manjui Supervisión

Siento las 10:00 horas se da por finalizado el comité de obra No. 1

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

FAC-S-2023-048511-AG

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: AT. APONTE / MANIN Revisó: Aprobó:TE. CUADROS / MANIN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión	2
		Vigencia	06/05/2020

TEMA DE REUNION : Comite de Obra #1 – Contrato 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023

OFICINA PRODUCTORA: GRUAL – ESINS

LUGAR Y FECHA: CAMAN 29-06-2023.

HORA: 08:30.

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1							
2	AT	Aponte Solano Gabriela V	Tec. Mante Infra	GRUAL	3022477218	gabriela.aponte@fac.mil.co	Gabriela Aponte
3		Sergio Zuluaga Soto	Residente Obra	Contratista	3143078973	Residente.Bma25@gmail.com	
4		Yolieth Tarazona G.	Residente Obra	Contratista	3108507864	Residente.Bma1@gmail.com	
5		Zoraida García	Residente HSEQ	Contratista	3209763351	Camanhseq2023@gmail.com	
6	TE	Cuadros Romero Carlos	Supervisor	GRUAL	—	carlos.cuadros@fac.mil.co	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-050101-AG	Lugar y Fecha	CAMAN - ESINS,7 de julio de 2023

Asunto	COMITÉ DE OBRA		
Oficina Productora	GRUAL - ESINS		
Hora Inicio	10 de julio de 2023	**Hora Finalización**	10 de julio de 2023
Ausentes	N/A		

Orden del día:

- Comite de Obra No. 2

Desarrollo:

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 cuyo objeto es " MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, DESCONCENTRADOS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR" siendo las 08:30 horas del día 07 de julio de 2023 en el Comando Aéreo de Mantenimiento se da inicio al comité de obra 01 en presencia de los residentes de obra y el señor TE. Cuadros Romero Carlos en su calidad de supervisor. En donde se inicia revisando por parte de la supervisión los aspectos más relevantes del contrato a la fecha como:

1. - Revisión de cumplimiento de compromisos acordados en el comité de obra anterior, en donde se evidencia el cumplimiento de los mismos por ambas partes, a diferencia del compromiso "Inicio de actividades en el frente de SECAM y avance según el cronograma establecido. Contratista" dado que a la fecha el contratista aún se encuentra con retrasos en las actividades del frente según las fechas establecidas.
2. - Se informa por parte de la supervisión que los comités se llevarán a cabo los jueves de cada semana a las 09:00 horas.
3. - La supervisión solicita al contratista allegar las actas de vecindad de los frentes que a la fecha ya se encuentran en ejecución
4. - Según los cambios generados en el frente de Malla Perimetral se determina calcular conjuntamente las nuevas cantidades y de esta manea definir el alcance del frente.
5. - Se trata el tema del lavadero correspondiente al frente de Cerro Manjui el cual en busca de generar más estabilidad y resistencia para su uso se solicita consultar con las empresas fabricantes la disponibilidad de implementar una fabricación de mayor resistencia y grosor
6. - La supervisión solicita al contratista allegar un cuadro donde se indique para cada uno de los frentes el residente responsable
7. - La supervisión informa que a la fecha no se ha llegado el informe quincenal por parte del -contratista, para lo que el contratista responde que es cuestión de pequeños ajustes para enviarlo

8. - Se informa al contratista que a la fecha se encuentran incumpliendo con la ejecución de diferentes actividades en distintos frentes que deberían presentar avance o haber finalizado según el cronograma, se recuerda el cumplimiento del mismo.
9. - El contratista solicita a la supervisión allegar los formatos establecidos para la entrega de cada frente o actividad
10. - Con el fin de llevar de manera clara y precisa los porcentajes de ejecución del contrato que solicita por parte de la supervisión allegar el día miércoles de cada semana el Balance de obra actualizado para que se analizado y verificado en cada comité de obra.
11. - A la fecha según los cálculos realizado por el contratista los frentes en ejecución presentan los siguientes avances:
    Cancha sintética 100%
    Malla perimetral 6%
    Cerro Manjui 2%
    ESCAM 13%
    SECAM 0%
    Viviendas fiscales 0%

El porcentaje general de la obra se encuentra en un 5.6% planead y un 3.2% ejecutado.

- Compromisos:

*Des atrasar las actividades establecidas para el frente de SECAM según el cronograma de obra. - Contratista
* Allegar para el presente día las actas de vecindad solicitadas por la supervisión. - Contratista
* Allegar detalle estructural de la zapata del frente de Malla Perimetral. - Supervisión
* Estudiar la posibilidad con empresas fabricantes un lavadero de mayor resistencia y grosor. - Contratista
* Enviar cuadro con el residente responsable para cada uno de los frentes el presente día. - Contratista
* Enviar informe quincenal por parte del contratista el día de hoy 07 de julio. - Contratista
* Compartir mediante correo electrónico los formatos para entrega de frente o actividad. Supervisión
* Iniciar el frente de viviendas fiscales y des atrasar las actividades establecidas. - Contratista
* Avanzar en el frente de viviendas SECAM y des atrasar las actividades establecidas. - Contratista

Actividades a Realizar

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Las mencionadas en el acta	Supervisión / Contratista	Revisión en el proximo comite d obra

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: AT. APONTE / MANIN Revisó: Aprobó:TE. CUADROS / MANIN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión	2
		Vigencia	06/05/2020

TEMA DE REUNION : Comite de obra #2 - Contrato 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023

OFICINA PRODUCTORA: GRUAL - ESINS

LUGAR Y FECHA: CAMAN 7/7/2023

HORA: 08:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TE.	Cuadros Romero Carlos	Supervisor	GRUAL	—	Carlos.cuadros@fac.mil.co	
2	AT.	AT. Aponte Solano Gabriela	Tec. Monte. Insta	GRUAL	—	gabriela.aponte@fac.mil.co	Gabriela Aponte
3		Yolieth Martinez G.	Residente Obra	Constructor		Residentebuma@gmail.com	
4		Marcela Castillo	Director Obra	Constructor		admoncontruncar@gmail.com	Asistencia Virtual
5		Sergio Zuluaga S	Residente Obra	Contratista	3143078973	ResidenteBuma@gmail.com	
6		Fernando Cortes	Residente HSE	Contratista	3205730001	Camanhseq@gmail.com	Fernando
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-051092-AG	Lugar y Fecha	CAMAN-ESINS,13 de julio de 2023

Asunto	Comité de obra		
Oficina Productora	ESINS		
Hora Inicio	9:00 Horas	**Hora Finalización**	11:00 Horas
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Inicio de comité de obra
Compromisos acta anterior
Avance de obra
Compromisos
Finalización de comité de obra

Desarrollo:

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 cuyo objeto es " MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, DESCONCENTRADOS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR" siendo las 09:00 horas del día 13 de julio de 2023 en el Comando Aéreo de Mantenimiento se da inicio al comité de obra 03 en presencia de los residentes de obra, la ingeniera Diana Marcela y el señor TE. Cuadros Romero Carlos en su calidad de supervisor. En donde se inicia revisando por parte de la supervisión los aspectos más relevantes del contrato a la fecha como:

- Revisión de cumplimiento de compromisos acordados en el comité de obra anterior para lo que se encontraron las siguientes novedades:
* A pesar de las actividades ejecutadas durante la semana en el frente de SECAM aun se presentan atrasos en el mismo con respeto a la Programación. Por parte de la supervisión se hace énfasis que este frente tiene como fecha final de ejecución el día 20 de julio de 2023 por lo que es necesario durante la semana desatrasar las actividades y establecer un plan de acción para dar cumplimiento con las fechas establecidas.
*A la fecha el contratista allega a la supervisión únicamente el acta de vecindad del frente de Malla Perimetral, por lo que la supervisión solicita nuevamente las actas de vecindad de los frente a los que ya se es dio inicio y establecer los siguientes plazos para presentar las actas de vecindad: Cerro Manjui 13 de julio, ESCAM y SECAM 14 de julio, Viviendas Fiscales 17 de julio.
* A la fecha aun no se inician actividades en el frente de Viviendas, a lo que el contratista manifiesta que se encuentran en proceso de incorporación de personal y que para el presente día allegara los datos del personal para realizar los trámites de ingresos pertinentes y dar inicio al frente día Martes 18 de julio de 2023.

- Modificación al Cronograma: el contratista consulta a la supervisión si posible realizar ajuste al cronograma establecido, para lo que la supervision informa que no es posible cambiarlo

puesto que fueron fecha establecidas por el mismo contratista a pesar de que la supervisión al inicio del proceso fue enfático en el cuidado con las fechas que el contratista debía poner en este.
- El contratista solicita a la supervisión hacer entrega mediante correo electrónico de todos los planos y diseños del proceso. Por lo que la supervisión se compromete hacer entrega de los mismos.
- La supervisión informa al contratista que la falta de suministro de materiales no es una razón que justifique el atraso de los frente, por lo que es necesario prever el suministro de los mismos.
- Se menciona nuevamente por parte de la supervisión que el frente de Cerro Manjui se encuentra atrasado dado la detención de las actividades en el mismo, posterior el contratista expresa ya haber resuelto los problemas de personal y que se reiniciaran las actividades el día de hoy 13 de julio de 2023.
- La supervisión informa nuevamente los procedimientos establecidos para los ingresos a la unidad con estudios de seguridad y sus tiempos establecidos
- El contratista presentan los avances en ejecución del proceso con base en lo siguiente:

SECAM : 7% ejecutado
ESCAM: 23% ejecutado
MALLA PERIMETRAL: se estima por los 22 metros autorizados 25%
CERRÓ MANJUI 2%: por estar parado
VIVIENDAS: 0%
CANCHA SINTÉTICA: 100%

Los anteriores porcentajes son informados por el contratista, pero la supervisión verificara con el balance de obra si estos son correctos.

- COMPROMISOS

* Enviar por la supervisión los planos que se tengan a la fecha 17 de JULIO 2023
* Enviar por la supervisión plano del carcamo con fecha 17 de Julio 2023
* Entrega de actas de vecindad según las fechas establecidas. Contratista
* Autorizar ingreso para nuevo personal para el día martes. Supervisión
* Allegar cotización de lavadero 14 julio. Contratista
* Se allegara el día martes la revisión de informe quincenal para que se realicen ajustes y se incluya información que hace falta. Supervisión
* Informar el correcto diligenciamiento del balance de obra. Supervisión
*Para el próximo comité informar el porcentaje programado y el ejecutado del proceso. Contratista
* Allegar detalle color de baldosa de caniles ficha técnica del Sahara. Supervisión
* Allegar detalle del carcamo de ESCAM. Supervisión

-PLAN DE CONTIGENCIA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Con el fin de mitigar los atrasos que hasta la fecha presenta la obra la supervisión solicita al contratista se exponga cual será el plan de acción a implementar, algo que el contratista informa que van a realizar la contratación con más personal de mano de obra para atacar el frente de viviendas e instrumentos, además manifiesta que el día de hoy 13 de julio de 2023 se reiniciar las actividades en el frente de Cerro Manjui			
Actividades a Realizar			
Actividad		**Responsable**	**Fecha Entrega**
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: AT. APONTE / MANIN Revisó: Aprobó:TE. CUADROS / MANIN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-053197-AG	Lugar y Fecha	CAMAN-MADRID,21 de julio de 2023

Asunto	Comité de Obra No. 4		
Oficina Productora	GRUAL-ESINS		
Hora Inicio	25 de julio de 2023	**Hora Finalización**	25 de julio de 2023
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

Inicio de comité de obra
Compromisos acta anterior
Avance de obra
Compromisos
Finalización de comité de obra

Desarrollo:

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, DESCONCENTRADOS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR" siendo las 09:40 horas del día 21 de julio de 2023 en el Comando Aéreo de Mantenimiento se da inicio al comité de obra 04 en presencia de los residentes de obra, la ingeniera Diana Marcela y el señor TE. Cuadros Romero Carlos en su calidad de supervisor. En donde se inicia revisando por parte de la supervisión los aspectos más relevantes del contrato a la fecha como:

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR:

Se cumplió por parte de la supervisión la entrega de planos de cárcamo de la ESCAM que se requiere realizar y planos los cuales se encuentran en físico

- Se entrega las actas de vecindad por parte del contratista de los frentes que se están interviniendo
- El personal de viviendas que requería entrar el cual pro parte de la Supervisión y el Ordenador se están autorizando con revisión de antecedentes mientras se realizan los estudios de seguridad del personal para que no sea un factor de atraso. Pero no se presento el personal para iniciar el frente de TALLER DE INSTRUMENTOS empezando con un atraso del mismo.
- A la fecha el contratista no allego ajustado el informe quincenal por parte del contratista
- Se allega por parte de la supervisión las fichas técnicas de la baldosa de caniles

TEMAS TRATADOS EN EL COMITÉ:

- Actas de vecindad informan que las envía por parte del contratista el día de hoy 21 de julio corregidas con los ajustes informados por la supervisión
- Se informa nuevamente por la supervisión que los valores del presupuesto de los frentes deben respetarse los que se encuentran en el CPA. El cual debe ser revisado con anterioridad en cada uno de los frentes a intervenir

FAC-S-2023-053197-AG

- Se informa que de acuerdo al frente del muro del cerramiento se creara un nuevo APU para la zapata el cual se ajustara una vez se realice el modificatorio por adición de presupuesto al contrato por el fondo de bienestar
- Se informa por parte de la supervisión que el frente próximo a terminar es SECAM y deben llevar al día las actividades para el cumplimiento de la entrega del frente
- La supervisión requiere que se haga una reunión con la persona que va a realizar la parte hidráulica de los CERROS para el día lunes para informar el trazado de las tuberías.

AVANCE DE OBRA DE SEGÚN CONTRATISTA:

Programado general de la obra 22%

PORCENTAJE EJECUTADO POR FRENTE:

ESCAM 37 % programado 35%
SECAM 80% Programado 78 %
VIVIENDAS 4% Programado 10%
CERRO MANJUI 8% Programado 83%
TALLER DE INSTRUMENTOS 0% Programado 2%
MALLA de los 22 metros 30%

Los anteriores porcentajes son informados por el contratista, pero la supervisión verificara con el balance de obra si estos son correctos el cual se requiere llevar por el contratista al día los días de comité de obra para verificarlo

COMPROMISOS:

- Teniendo en cuenta la necesidad de la Unidad de extender el muro en la malla perimetral de la Unidad zona oficiales se presentará por parte del contratista el nuevo cronograma sin exceder la fecha de cumplimiento de entrega de este frente. Se entregará por el contratista el día 24 de julio
- Corrección y entrega de informes quincenales. Se entregará por el contratista el día 21 de julio
- El inicio del frente del taller de instrumentos confirma el contratista que se iniciara el día 24 de julio. De lo contrario se empezarán a pasar incumplimiento y multas al contratista
- Se pide el porcentaje general tanto programado como ejecutado de la obra en general para el próximo comité de obra
- Indicar en el plano de la ESCAM cuales caniles se van a pintar. Esto se informara por la Supervisión en coordinación con la residente de obra
-

PLAN DE CONTINGENCIA:

- El día lunes 24 de julio empiezan a trabajar en el frente de instrumentos y que para el próximo comité el contratista se nivelara en dicho frente
- De acuerdo a la fecha de entrega del frente de Manjui Informa el contratista que de acuerdo al plazo según el cronograma lo acabaran en los tiempos informados en este, así mismo, se adelantaran trabajos para nivelarse en la programación

FAC-S-2023-053197-AG

- Informa el contratista que se compromete para el próximo comité de obra la nivelación al porcentaje de ejecución vs Programación

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	N/A

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: TE. CUADROS / MANIN Revisó: Aprobó:TE. CUADROS / MANIN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión	2
		Vigencia	06/05/2020

TEMA DE REUNION : Comite de obra N° 4

OFICINA PRODUCTORA: GRUAL – ESSINS

LUGAR Y FECHA: CAMAN 21-07-23

HORA: 09:40.

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Yulieth Martinez G.	Residente Obra	Contratista	3108807864	residenteyumab@gmail.com	
2		Sergio Zuluaga S	Residente obra	Contratista	3143278973	residentebuenaz@gmail.	
3		Jeferson Garcia	Residente HSE	Contratista	8208963001	Camanhse2023@Gmail.com	
4		Diana Marcela Castillo	Directora Obra	Contratista	3158894328	dimacato@hotmail.com	
5	TE.	Coordos Romero Carlos	Supervisor	GRUAL	—	carlos.coordose@fac.mil.co	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-054773-AG	Lugar y Fecha	Madrid - CAMAN,28 de julio de 2023

Asunto	Comite de Obra 5		
Oficina Productora	ESINS-GRUAL		
Hora Inicio	31 de julio de 2023	**Hora Finalización**	31 de julio de 2023
Ausentes	Ingeniera Diana Marcela		

Orden del día:

Inicio de comité de obra
Compromisos acta anterior
Avance de obra
Compromisos
Finalización de comité de obra

Desarrollo:

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, DESCONCENTRADOS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR” siendo las 09:30 horas del día 28 de julio de 2023 en el Comando Aéreo de Mantenimiento se da inicio al comité de obra 05 en presencia de los residentes de obra y el señor TE. Cuadros Romero Carlos en su calidad de supervisor. En donde se inicia revisando por parte de la supervisión los aspectos más relevantes del contrato a la fecha como:

REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR:

- Teniendo en cuenta la necesidad de la Unidad de extender el muro en la malla perimetral de la Unidad zona oficiales se presentará por parte del contratista el nuevo cronograma sin exceder la fecha de cumplimiento de entrega de este frente. A la fecha no se a entregado por el contratista
- A la fecha no se ha entregado el segundo informe quincenal a la Supervisión Generando incumplimiento
- Se informa a los residentes que se debe empezar a pintar desde los últimos caniles para que requieran materiales

TEMAS TRATADOS EN EL COMITÉ:

- Se les informa nuevamente que en las próximas semanas se realizara la adición al proceso de acuerdo a lo informado por el Comando Central por motivo de bienestar
- Se revisa el tema de la rejilla para la trampa de pelos el cual si esta contemplado en los APU de acuerdo a requerimiento por la residente
- Se revisa el tema de cubierta de soldadura el cual se debe requerir por parte del proveedor del extractor si es necesario un reforzamiento en la estructura para apoyarlo, así mismo se debe prever con el proveedor el material de cubierta
- Se realiza frente por frente en los avances, actividades desarrollas y pendientes por ejecutar que se encuentran atrasados

- Se informa de acuerdo a los equipos que deben utilizarse en cada actividad de obra deben atarse como se describe en los APUS y especificaciones porque en la malla no contaban con los equipos necesarios para realizar los trabajos de obra.
- Así mismo, de acuerdo a las revistas realizadas en sitio en el frente de la malla no se encontró personal trabajando en dos días, el cual informan que no trabajaron porque no se suministró el acero pro parte del Consorcio
- Nuevamente se les recarga que no pueden atrasarse las actividades pro el suministro de materiales y equipos o personal
- De acuerdo a la muestra del cielorraso por ser un factor técnico se autoriza la muestra de acuerdo al espesor requerido
- Se informa por la Supervisión que deben tenerse en cuenta la fecha de inicio de la casa cural y taller de soldadura para que no se empiecen con atrasados
- Se informa por el contratista que las demoras que se han presentando por el suministro de equipos como martillo demoledor
-

AVANCE DE OBRA DE SEGÚN CONTRATISTA:

Programado general de la obra 19% se ajusta de acuerdo a cronograma de la malla perimetral

PORCENTAJE EJECUTADO POR FRENTE:

CERRO MANJUI Programado 84% Ejecutado 15%; a la fecha se encuentra 3 trabajadores
MALLA Programado 11% Ejecutado 11%; a la fecha se encuentra 4 trabajadores
ESCAM Programado 29% Ejecutado 25%; a la fecha se encuentra 6 trabajadores
SECAM Programado 100% Ejecutado 95%; Se encuentra pendiente realizar instalación de malla para puerta y mantenimiento de rejilla el cual se proyectara realizar una nueva si se cuenta con cantidades de mayores y menores
VIVIENDAS Programado 12% Ejecutado 7%; a la fecha se encuentra 5 trabajadores
VIVIENDAS Programado 3% Ejecutado 1%; a la fecha se encuentra 4 trabajadores

Los anteriores porcentajes son informados por el contratista, pero la supervisión verificara con el balance de obra si estos son correctos, el cual se requiere llevar por el contratista al día los días de comité de obra para verificarlo

COMPROMISOS:

- Se debe enviar con plazo 28 de julio el cronograma de la malla y el segundo informe quincenal
- Corrección y entrega de informes quincenales. Se entregará por el contratista el día 21 de julio
- Se debe realizar socialización de Guías de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Guía Ambiental al persona, se debe entregar para el próximo comité de obra dicha socialización
- Para el día 02 de agosto se debe instar el punto ecológico de acuerdo a los pliegos de condiciones

PLAN DE CONTINGENCIA:

- Se revisará cronograma de las actividades para programar con antelación los materiales

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Actividades a Realizar			
Actividad		**Responsable**	**Fecha Entrega**
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	NO APLICA		
Fecha - Hora	NO APLICA	**Lugar**	NO APLICA

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: TE. CUADROS / MANIN Revisó: Aprobó:TE. CUADROS / MANIN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión	2
		Vigencia	06/05/2020

TEMA DE REUNION : Comite de Obra #5

OFICINA PRODUCTORA: GRUAL

LUGAR Y FECHA: Madrid - CAMAN 28/07/23

HORA: 09:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1		Fernando Garcia M.	RE-HSE	Contratista	3203963061	Comandosc92023.egmail.com	
2		Sergio Zuluaga S	Res. Obra	Contratista	3149078973	Residente3uma2@gmail.com	
3		Yulieth Martinez	Residente	Contratista	3108809864	residente.buma@gmail.com	
4	TE.	Cuadros Romero Carlos	Supervisor	GRUAL	—	carlos.cuadros.ejc.mil.co	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-020581-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-020581-CE del 11 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Abogado
GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal
carrera 58 No. 90-53

Bogotá,D.C.

Contraseña:Hf8GcnefR8

Asunto: Solicitud Continuidad de Frente Cerro Manjui

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LASNSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR" y de acuerdo al cronograma de obra en el CERRO MANJUI, respetuosamente me permito solicitar al representante legal del consorcio CBUMAJ que las actividades de dicho frente no se pueden frenar. Puesto que en dicho puesto se encuentran soldados que prestan la seguridad en el Cerro y adicional las instalaciones que se demolieron corresponde a la batería de baños de soldados por lo cual los soldados no tienen otras instalaciones para hacer sus necesidades y limpieza corporal.

Por lo anterior, solicito que se de continuidad a más tardar el día 13 de JULIO a este frente puesto que como se informo el día 11 de Junio estos atrasos al cronograma de obra representan MULTAS y SANCIONES para el contratista.

Cordialmente,

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: TE. CUADROS / MANIN Revisó: Aprobó:TE. CUADROS / MANIN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-022669-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-022669-CE del 31 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Abogado
GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal
carrera 58 No. 90-53

Bogotá,D.C.

Contraseña:FTQ0MQExrS

Asunto: Plan de Contingencia Contrato 015 Retraso de Obra

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, DESCONCENTRADOS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR" me permito solicitar al representante legal del CONSORCIO BUMAJ se tomen los planes de contingencia que tenga a bien llevar a cabo para nivelarse en los frentes que se están ejecutando a la fecha puesto que de acuerdo al corte de obra y actividades que se están ejecutando presentan un atraso en general aproximado del 8% que correspondería en presupuesto a $88.720.000:

1. De acuerdo al comité de obra realizado el día 28 de julio los siguientes frentes se encuentran atrasados: CERRO MANJUI, ESCAM, SECAM, VIVIENDAS Y TALLER DE INSTRUMENTOS
2. Así mismo, de acuerdo al comité de obra del día 28 de julio se informó por la supervisión que durante la semana el frente de la malla hubo más de 1 día sin estar los trabajadores realizando tareas. Del cual informan que es por suministro de materiales y equipos
3. Los frentes también de acuerdo a lo expuesto en los comités de obra por la supervisión se entregan sin novedad al contratista para empezar y muchos se empezaron días después por falta de personal
4. Adicional se ha requerido en los anteriores comités la entrega del segundo informe quincenal y a la fecha no se ha enviado por la supervisión, así como otras tareas que quedan pendiente por entregar por el contratista

5. De acuerdo al primer corte de obra se esperaba cumplir con la meta asignada para realizar el primer pago del contrato con PAC AGOSTO el cual estuvo por debajo del 7% que se requería

Es de recordar que la Supervisión y la Administración por parte del CAMAN se han realizado todas las gestiones posibles para que el personal ingrese antes de realizar el estudio de seguridad dando el visto bueno del personal por inteligencia por revisión de antecedentes mientras salen los estudios de seguridad y por tal razón, así como se ha informado siempre por la supervisión los atrasos no deben presentarse por falta de personal, material o herramientas y equipos.

Por lo anterior, solicito se plantee un plan de contingencia y que diariamente se revise por los residentes de obra los avances o atrasos que se adelantan durante cada día y se informen a la supervisión ya que en los próximos dos comités de obra del mes de agosto que se realizan semanalmente con la supervisión deben estar nivelados o se procederá a incumplimiento y multas.

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: TE. CUADROS / MANIN Revisó: Aprobó:TE. CUADROS / MANIN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-137950-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-137950-CI del 31 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel
MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN
Madrid-Cundinamarca

Asunto: Informe Contratista Atraso de Obra 015

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, DESCONCENTRADOS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR" respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del CAMAN que mediante oficio No. FAC-S-2023-022669-CE se informa al contratista lo siguiente:

"Me permito solicitar al representante legal del CONSORCIO BUMAJ se tomen los planes de contingencia que tenga a bien llevar a cabo para nivelarse en los frentes que se están ejecutando a la fecha puesto que de acuerdo al corte de obra y actividades que se están ejecutando presentan un atraso en general aproximado del 8% que correspondería en presupuesto a $88.720.000:

1. De acuerdo al comité de obra realizado el día 28 de julio los siguientes frentes se encuentran atrasados: CERRO MANJUI, ESCAM, SECAM, VIVIENDAS Y TALLER DE INSTRUMENTOS
2. Así mismo, de acuerdo al comité de obra del día 28 de julio se informó por la supervisión que durante la semana el frente de la malla hubo más de 1 día sin estar los trabajadores realizando tareas. Del cual informan que es por suministro de materiales y equipos
3. Los frentes también de acuerdo a lo expuesto en los comités de obra por la supervisión se entregan sin novedad al contratista para empezar y muchos se empezaron días después por falta de personal
4. Adicional se ha requerido en los anteriores comités la entrega del segundo informe quincenal y a la fecha no se ha enviado por la supervisión, así como otras tareas que quedan pendiente por entregar por el contratista
5. De acuerdo al primer corte de obra se esperaba cumplir con la meta asignada para realizar el primer pago del contrato con PAC AGOSTO el cual estuvo por debajo del 7% que se requería

Es de recordar que la Supervisión y la Administración por parte del CAMAN se han realizado todas las gestiones posibles para que el personal ingrese antes de realizar el estudio de seguridad dando el visto bueno del personal por inteligencia por revisión de antecedentes mientras salen los estudios de seguridad y por tal razón, así como se ha informado siempre por la supervisión los atrasos no deben presentarse por falta de personal, material o herramientas y equipos.

Por lo anterior, solicito se plantee un plan de contingencia y que diariamente se revise por los residentes de obra los avances o atrasos que se adelantan durante cada día y se informen a la supervisión ya que en los próximos dos comités de obra del mes de agosto que se realizan semanalmente con la supervisión deben estar nivelados o se procederá a incumplimiento y multas."

Lo anterior, para conocimiento y fines que estime pertinentes

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

TC. MATEUS / GRUAL; TS21. OCHOA / DECON

Elaboró: TE. CUADROS / MANIN Revisó: Aprobó:TE. CUADROS / MANIN

D.E.M.A. ALTURAS S.A.S.

NIT. 901.335.194-7
LICENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°9609 de 11/12/2019
CON VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
AUTORIZACION MINISTERIO DE TRABAJO 08SE2020220000000023604

CELAC
Calidad en Educación
NTC 6072
Certificado N°. 30.379-1
Codigo de Acreditacion CELAC
18-CPR-002

CERTIFICA

QUE EL SEÑOR(A)

JORGE CASTAÑEDA

IDENTIFICADO(A) CON **CÉDULA DE CIUDADANIA**

80423357

CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NIVEL

REENTRENAMIENTO AVANZADO

CON UNA DURACIÓN DE **20** HORAS REALIZADO EN BOGOTA

Fecha de inicio: 05/08/2022 **Fecha de finalizacion:** 06/08/2022

SE EXPIDE EL DÍA 06/08/2022 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Se verifica y ratifica con las siguientes firmas la emisión y autenticidad de este Certificado

TSA - 30355

CARLOS ALBERTO MARTINEZ PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL

WILTONG SMITH ZARATE DEBIA
RESOLUCION S.O 9927 DE 18/12/2019
ENTRENADOR T.S.A.

La verificación de este certificado puede hacerse en nuestro sitio web www.demalturasas.com.co o solicitar a nuestro correo verificaciondema@gmail.com
Calle 26 Sur # 27-31 - 3213524333 - 6953884
Bogotá, D.C. Colombia

D.E.M.A. ALTURAS S.A.S.

NIT. 901.335.194-7
LICENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°9609 de 11/12/2019
CON VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
AUTORIZACION MINISTERIO DE TRABAJO 08SE2020220000000023604

CELAC Calidad en Educación NTC 6072
Certificado N°. 30.379-1
Bajo el Esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013
Codigo de Acreditacion CELAC 18-CPR-002

CERTIFICA

QUE EL SEÑOR(A)

JOSE RODOLFO PESCA CASTAÑEDA

IDENTIFICADO(A) CON **CÉDULA DE CIUDADANIA**

79943383

CURSÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NIVEL

REENTRENAMIENTO AVANZADO

CON UNA DURACIÓN DE **20** HORAS REALIZADO EN BOGOTA

Fecha de inicio: 05/08/2022 **Fecha de finalizacion:** 06/08/2022

SE EXPIDE EL DÍA **06/08/2022** EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Se verifica y ratifica con las siguientes firmas la emisión y autenticidad de este Certificado

TSA - 30354

CARLOS ALBERTO MARTINEZ PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL

WILTONG SMITH ZARATE DEBIA
RESOLUCION S.O 9927 DE 18/12/2019
ENTRENADOR T.S.A.

La verificación de este certificado puede hacerse en nuestro sitio web www.demalturasas.com.co o solicitar a nuestro correo verificaciondema@gmail.com
Calle 26 Sur # 27-31 - 3213524333 - 6953884
Bogotá, D.C. Colombia