CONTRATO DE OBRA No: 3605 de 2023		Valor Inicial: $ 79.918.414.00	
Objeto: Construccion de placa huella sector La Mina -Canceles, del Municipio de Pereira, Risaralda.	**Fecha**: 22/06/2023	Valor adición: N.A Valor total: $ 79.918.414.00	**ACTA DE OBRA 1 Y FINAL**
		Valor Anticipo: N.A	
	Contratista: Diseños Suministros & Construcciones Ingenieria S.A.S	Fecha iniciación: 23/05/2023	Valor: $ 79,859,358.00
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Interventor:	Plazo: Treinta (30) dias Fecha terminación: 22/06/2023 Fecha Suspension: N.A Fecha Reiniciacion: N.A Fecha Terminación Real: 16/06/2023	

					CONTRATADO		MODIFICACIONES			EJECUTADO		ACUMULADO	
Grupo	**Código**	**Item**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**
	1	**PRELIMINARES**											
	1.001	Arrendamiento Inmueble-campamento	m2mes	40	$ 20,001.00	$ 800,040				40.00	$ 800,040	40.00	$ 800,040
	1.08	Cerramiento provisional en guadua + yute	m2	100	$ 6,505.00	$ 650,500	-	100	$ 650,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	1.028	Valla informativa instalada	m2	4	$ 160,014.00	$ 640,056	+	8	$ 1,280,112.00	12.00	$ 1,920,168	12.00	$ 1,920,168
	1.021	Localización y replanteo vías	m	50	$ 5,799.00	$ 289,950				50.00	$ 289,950	50.00	$ 289,950
	1.026	Red provisional agua	m	20	$ 15,013.00	$ 300,260				20.00	$ 300,260	20.00	$ 300,260
	1.027	Red provisional eléctrica	m	20	$ 15,056.00	$ 301,120				20.00	$ 301,120	20.00	$ 301,120
	2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**											
	2.002	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man	m3	90	$ 35,374.00	$ 3,183,660	+	38.17		128.17	$ 4,533,886	128.17	$ 4,533,886
	2.001	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada (m3)	m^3	112.50	$ 30,426.00	$ 3,422,925	+	48.50		161.00	$ 4,898,544	161.00	$ 4,898,544
	2.026	Afirmado Su+Tr+Ri+Co Man	m^3	45.00	$ 89,625.00	$ 4,033,125	+	41.46		86.46	$ 7,748,978	86.46	$ 7,748,978
	3	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS**											
	3.059	Tub PVC Novafort 315 mm	m	15	$ 131,812.00	$ 1,977,180	-	15	$ 1,977,180	0.00	$ -	0.00	$ -
	3.089	Sumid desar A.A.C17.2 MPa doble reja	Un	2	$ 1,804,536.00	$ 3,609,072	+	2	$ 3,609,072	4.00	$ 7,218,144	4.00	$ 7,218,144

	4	**DEMARCACIÓN VIAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL**												
	4.021	Cinta plastica seguridad cal 6	m	500	$ 383.00	$ 191,500				500.00	$ 191,500	500.00	$ 191,500
	5	**CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS**												
	5.014	Acero Fy=420 Mpa D>1/4" Co+Fi+Ar	kg	480	$ 8,991.00	$ 4,315,680	+	419.14		899.14	$ 8,084,168	899.14	$ 8,084,168
	12	**OBRAS EXTERIORES**												
	12.004	Cuneta C20.7Mpa vaciadas in situ	m3	9	$ 784,013.00	$ 7,056,117	-	5.88	$ 4,609,996	3.12	$ 2,446,121	3.12	$ 2,446,121
	12.025	Sardinel T2 C20.7 MPa S/ Suelo 500 cm2> área transv< =1000 cm2 (m)	m	100	$ 85,307.00	$ 8,530,700	-	76	$ 6,483,332	24.00	$ 2,047,368	24.00	$ 2,047,368
	13	**PAVIMENTOS**												
	13.048	Placa huella tipo mintransporte (no incluye obras de drenaje y capa de soporte)	m2	250	$ 141,118.00	$ 35,279,500	-	27.90		222.10	$ 31,342,308	222.10	$ 31,342,308
		SUMA TOTAL COSTOS DIRECTOS (INCLUYE AU, donde A:30,69%; U:5%)				**$ 74,581,385**							
		COSTOS INDIRECTOS											
	SC1	Pólizas	Según Factura	1	$ 450,000.00	$ 450,000				1.00	$ 563,640	1.00	$ 563,640
	SC2	Alquiler De Baño Portatil (2 Aseos Semanales)	Según Factura	1	$ 422,664.00	$ 422,664				0.00			
	SC3	Transporte personal y equipos	Según Factura	1	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000				1.00	$ 6,500,000	1.00	$ 6,500,000
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 4,872,664**							
		Carga tributaria Costos Indirectos	**%**	**1**	**9.53%**	**$ 464,364.88**					$ 673,165		$ 673,165
		SUMA TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 5,337,029**							
		TOTAL				$ 79,918,414			$ 18,610,192				

Costo Directo	$ 79,859,358	$ 79,859,358.00
A.U	n.a esta incluido en los unitarios	n.a esta incluido en los unitarios
VALOR TOTAL	$ 79,859,358	$ 79,859,358.00
(-) Amortización anticipo obra ejecutada		
(-) Amortización anticipo obra NO ejecutada		
Neto acta	$ 79,859,358	

Son:

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO		$ -
Vr. amortizaciiones actas anteriores	$ -	
Vr. amortización presente acta		
Saldo		
Sumas iguales	$ -	$ -

BALANCE CONTRATO

Vr. contrato		$ 79,918,414
Vr. actas anteriores	$ -	
Vr. presente acta	$ 79,859,358	
Saldo	$ 59,056	
Sumas iguales	$ 79,918,414	$ 79,918,414

Supervisor

VoBo Ing. Coordinador

Contratista

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD