Fecha 2023-07-31 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 3

CONTRATO No. IDU-1714-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Norman Ricardo Sanchez Duenas - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal, Jorge Luis Burgos Rosas - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	78.0%
% EJECUTADO	78.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El Contratista presenta un avance financiero programado del 77,05%, ($ 39,966,382,093) un avance financiero ejecutado del 77,19 % ($40,040,113,976), presentando un adelanto del 0,14% ($73,731,883) y en cuanto al avance físico presenta un avance programado del 78% (45,93 km/carril) y un avance físico ejecutado del 78% (46,23 km/carril).

ACTIVIDADES DE OBRA:

- En el periodo comprendido entre el 04 de julio al 10 de julio 2023; se intervinieron 4 CIV´s en la Av. Gaitán Cortés (Mantenimiento periódico).

- Lunes: Día feriado.
- Martes: Av. Gaitán Cortés CIV´s 18007072 - 18007107 entre Calle 44 Sur y Calle 47A Sur (Mantenimiento Periódico).
- Miércoles: Av. Gaitán Cortés CIV´s 6001960 entre Transversal 30 Av. Boyacá y Calle 56F Sur (Mantenimiento Periódico).
- Jueves: Av. Gaitán Cortés CIV´s 6001960 entre Transversal 30 AV. Boyacá y Calle 56F Sur (Mantenimiento Periódico).
- Viernes: Av. Gaitán Cortés CIV´s 6002050 entre Carrera 51 Diagonal 58 Sur (Mantenimiento Periódico).
- Se avanzaron 156 metros, y km/carril acumulado en la semana de 0,39; 30 m³ de Mezcla Granulo de Caucho y 130 m³ de MD-19.

- En el periodo comprendido entre el 11 al 17 de julio 2023; se intervinieron 3 CIV´s en la Av. Gaitán Cortés (Mantenimiento periódico).

- Lunes: Av. Gaitán Cortés CIV´s 8011358 entre Av. Boyacá Transversal 72D y Calle 43 A Sur (Mantenimiento Periódico).
- Martes: Av. Gaitán Cortés CIV´s 6001960 entre Calle 56 C Sur y Calle 56 F Sur (Mantenimiento Periódico).
- Miércoles: Av. Gaitán Cortés CIV´s 6002050 entre Carrera 51 y Diagonal 58 Sur (Mantenimiento Periódico).
- Jueves: Av. Gaitán Cortés CIV´s 6002050 entre Carrera 51 y Diagonal 58 Sur (Mantenimiento Periódico).
- Viernes: No se realizaron actividades.
- Se avanzaron 55 metros, y km/carril acumulado en la semana de 0,16; 25 m³ de Mezcla Granulo de Caucho y 50 m3 de MD-19.

- En el periodo comprendido entre el 18 al 24 de julio 2023; se intervinieron 12 CIV´s en la Av. Av. Gaitán Cortés (Mantenimiento periódico).

- Lunes: No se realizaron actividades.
- Martes: No se realizaron actividades.
- Miércoles: No se realizaron actividades.
- Jueves: Día feriado.
- Viernes: Av. Gaitán Cortés CIV´s 6002050 entre Carrera 51 Diagonal 58 Sur (Mantenimiento Periódico)
- Sábado: Av. Gaitán Cortés CIV´s 6002050 entre Carrera 51 Diagonal 58 Sur SUR (Mantenimiento Periódico).
- Se avanzaron 76 metros, y km/carril acumulado en la semana de 0,16; 50 m³ de Mezcla Granulo de Caucho y 50 m³ de MD-19.

- En el periodo comprendido entre el 25 de julio al 31 de julio 2023; se intervinieron 2 CIV´s en la Av. Gaitán Cortés (Mantenimiento periódico).

- Lunes: Av. Gaitán Cortés CIV´s 6002050 entre Carrera 51 y Diagonal 58 Sur (Mantenimiento Periódico).
- Martes: Av. Gaitán Cortés CIV´s 6002050 entre CARRERA 51 DIAGONAL 58 Sur (Mantenimiento Periódico).
- Miércoles: Av. Gaitán Cortés CIV´s 6002050 entre CARRERA 51 Diagonal 58 Sur (Mantenimiento Periódico).
- Jueves: No se programaron actividades.
- Viernes: No se programaron actividades.
- Se avanzaron 300 metros, y km/carril acumulado en la semana de 0,68; 80 m³ de Mezcla Granulo de Caucho y 220 m³ de MD-19.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CTUPT
Contrato No.	IDU-1714-2021
Valor Inicial	$ 41.670.996.759,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ECOSANTAFE 027
Contrato No.	IDU-1728-2021
Valor Inicial	$ 5.513.948.216,00

Total Contrato	$ 51.870.996.759,00	**Total Contrato**	$ 5.513.948.216,00
Valor Pagado	$ 36.165.601.431,00	**Valor Pagado**	$ 2.992.994.963,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2021-12-03	**Fecha de Iniciación**	2021-12-03
Fecha de Terminación Actual	2024-03-02	**Fecha de Terminación Actual**	2024-03-02
No. Empleos generados	84	**No. Empleos generados**	19

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida Jorge Gaitán Cortes (AK 33) entre Transversal 50 y Carrera 34 (Calle 38 A sur) Matatigres

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-10-18	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2022-10-18	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2023-03-03	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2023-03-03	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 356.547.424,62
		Ejecución Financiera Real $	$ 356.547.424,62

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Avenida Caracas (AK 1) entre Autopista al Llano y Calle 133 Bis Sur (Pueblo Usme)

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-10-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2023-01-23	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2024-02-03	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2023-01-31	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 3.019.786.997,29
		Ejecución Financiera Real $	$ 3.019.786.997,29

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	2.3	2.3

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av. Boyaca (AK 72) entre Autopista Sur y Calle 13			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-12-23	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2023-01-23	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2024-02-03	**% Físico de obra programado acumulado**	50.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	50.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 353.922.482,36
		Ejecución Financiera Real $	$ 353.922.482,36

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.28	0.28

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

ATENCIONES PUNTUALES (Localidades de Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Los Mártires, Antonio Nariño, puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-04-01	**% Financiero de obra programado acumulado**	52.77
Fecha de inicio real de obra	2022-04-01	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	52.77
Fecha de finalización programada de obra	2024-02-02	**% Físico de obra programado acumulado**	52.77
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	52.77
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 4.398.135.923,73
		Ejecución Financiera Real $	$ 4.398.135.923,73

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	7.57	7.57

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False