Secretaria GOBIERNO ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA AREA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL CONTROL DE OBRAS EJECUTADAS:	INFORME DE VISTA BOGOTA SECRETARÍA DE GOBIERNO 106-2017

DATOS GENERALES			
FECHA DE VISTA	31/07/2023	**No de CONTRATO**	**106-2017**
OBJETO DE LA VISTA	Revisar polizas de estabilidad de las obras		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO Y TRABAJO PARA EL EMBELLECIMIENTO Y ENLUCIMIENTO DE FACHADAS DE LOS INMUEBLES PRIORIZADOS POR EL FDLC SITUADOS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA CENTRO TRADICIONAL DE BOGOTÁ D.C		
PROFESIONALES RESPONSABLE DE LA VISITA	ABOGADO	TÉCNICO	
		Ing Diana Alexandra Jimenez Ariza	
TIPO DE VINCULACIÓN		Contratista	
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE	INFRAESTRUCTURA		

ASPECTOS TECNICOS

VERIFICACION CONTRACTUAL

DIRECCIÓN	CARRERA 5 No. 12C - 40
UPZ	94
BARRIO	LA CANDELARIA
CODIGO IDRD	
CIV	17000080
PK	92084449
TIPO DE INFRAESTRUCTURA	FACHADA ALCALDIA CANDELARIA
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Fachada de la alcaldia de candelaria, en buen estado, aun se conserva la pintura, no se observa deterioro biologico, se observa un grafiti de frente.

REGISTROS FOTOGRAFICO



DESCRIPCCIÓN DE LA VISITÁ A LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA

Durante la inspeccion ocular realizada en la fachada de la Alcaldia de Candelaria, se observo:

1- Pintura en buen estado, no hay desprendimientos de material, y no se marcan fisuras.
2- Aun se conserva la pintura, no se observa deterioro biologico, se observa un grafiti de frente.
3- El muro superior pañetado que esta apoyando a las rejas, presenta desportillamientos en filos, se observa rehabilitacion de juntas entre las piedras con arena y cal.
4- El mantenimiento de rejas de cerramiento se encuentran limpias y pintadas, no hay corrosion.

CONCLUSIONES

CONCEPTO JURÍDICO	CONCEPTO TÉCNICO
	La fachada se mantiene, se encuentra en buen estado. Continua en verificacion

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA
Ing Diana Alexandra Jimenez Ariza		