DALU
INGENIERIA S.A.S

ANEXO E

BITACORA

Dirección de oficina: Calle 77b # 129-11 T 1 – 1404 – Bogotá D.C
Contacto: daluingenieriasas@gmail.com
3115314633-3103546857

Contrato N° 027 de 2023

Objeto del Contrato:
"Construcción de Gavioneria, Obra transversal y adecuación de Placa huella en la vereda la Peña del Municipio de Guatape"

Supervisor: Velkis Neivany Galeano Marin

Contratista: Dalu ingenieria S.a.s

Valor del Contrato: Ciento treinta y ocho millones Novecientos noventa y ocho mil veintinueve Pesos M.L ($ 138.998.029)

Duracinó del Contrato: Dos (02) meses contados a partir de la fecha de Suscripcioń del acta de inicio.

fecha: 15 de Junio de 2023

Firma:

Daniel Abuchaibe
R.L Contratista

DIEGO DUVAN PEREZ
ING. RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Jueves 15 de Junio de 2023

Estado del tiempo:

Seco 24 horas

Actividades:

Se y firma acta de inicio y se comienzan labores de localización y replanteo en area del proyecto de obra.

Personal:

Director de obra, Ingeniero Residente, Profesional SST, ?

Apoyo tecnico.

Equipos utilizados:

Herramienta menor.

DIEGO DUVAN PEREZ

Contratista

Viernes 16 de Junio de 2023

Estado del tiempo:

Seco 24 horas

Actividades:

Se realiza levantamiento topografico y secciones con curvas de nivel para evaluar volumenes de Relleno y excavación, Se realiza rrecorrido en obra y se identifican trabajos a realizar en el proyecto.

Personal:

Director de obra, Ingeniero Residente, profesional SST, Topografos, Apoyo tecnico

Equipos utilizados

Herramienta menor

DIEGO DUVAN PEREZ

Contratista

Sabado 17 de Junio de 2023

Estado del tiempo:

Seco 15 horas, Lluvias moderadas 9 horas.

Actividades:

Se trabaja en localización general en area de trabajo.

Powered by CamScanner

cerramiento perimetral, y adecuación en linderos para ejecución dela obra.

Personal:

Director de obra, Ingeniero Residente, Profesional SST, 2 ayudantes de obra, 1 apoyo tecnico.

Equipos utilizados:

Herramienta menor

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Domingo 18 de Junio de 2023

Estado del tiempo:

Seco 19 horas, lluvias moderadas 5 horas

Actividades:

No se realizaron actividades en obra, dia dominical.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Lunes 19 de Junio de 2023

Estado del tiempo:

Seco 21 horas, lluvias moderadas 3 horas

Actividades:

Se trabajo en excavación manual de terreno, teplanteo general de area de trabajo y localización general de los gaviones a construir.

Personal:

Director de obra, Ingeniero Residente, Profesional SST, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra

Equipos utilizados:

Herramienta menor

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Powered by CamScanner

Martes 20 de Junio de 2023.
Estado del tiempo:
18 horas Seco, 6 horas lluvias moderadas.
Actividades:
Se trabajo en excavación manual de terreno, en la parte inferior, corte de talud y replanteo general de base de gavión para sección transversal. Se compacto terreno y se instalo sublastre para conformación.
Personal:
Director de obra; Ingeniero Residente, Profesional SST, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra.
Equipos:
Herramienta menor.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Miercoles 21 de Junio de 2023
Estado del tiempo:
20 horas Seco, 4 horas lluvias moderadas.
Actividades:
Se trabajo en nivelación y compactación de terreno, se vacio concreto de Solado para base en inico de gaviones en replanteo general.
Personal:
Director de obra Ingeniero Residente, Profesional SST, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra.
Equipos:
Herramienta menor.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Jueves 22 de Junio de 2023
Estado del tiempo:
24 horas Seco.
Actividades:
Se trabajo en nivelación y compactación de terreno.

Powered by CamScanner

Se vacio concreto ciclopeo para base en inicio de gaviones, se excavo manualmente y se replanteo la zona de trabajo.

Personal

Director de obra, Ingeniero residente, Profesional SST, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra

Equipos:

Herramienta menor.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Viernes 23 de Junio de 2023

Estado del tiempo:

18 horas Seco, 6 horas lluvias moderadas

Actividades:

Se inicia construcción de gaviones, suministro e instación de Piedra, nivelación malla y amarre adecuado de elementos transversales. Se realiza excavación manual - Para perfilación de talud en obra.

Personal:

Director de obra, Ingeniero Residente, Profesional SST, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra.

Equipos:

Herramienta menor.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Sabado 24 de Junio de 2023

Estado del tiempo:

15 horas seco, 5 horas lluvias moderadas, 4 horas fuertes lluvias

Actividades:

Se trabajo en armado de gaviones, nivelación de terreno, replanteo general de secciones, rellenos y excavaciones Perimetrales.

Personal:

Director de obra, Ingeniero Residente, Profesional SST,

Powered by CamScanner

Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra
Equipos:
Herramienta menor.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

25 de Junio de 2023 - Domingo.
Estado del tiempo
14 horas Seco, lluvias moderadas 5 horas, Lluvias fuertes 6 horas
Actividades:
No se labora en obra, dia dominical

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

26 de Junio de 2023 - Lunes
Estado del tiempo
18 horas Seco, 3 horas lluvias moderadas, 3 horas Lluvias fuertes
Actividades:
Se trabaja en armado de gaviones, rellenos y compactación de material de recebo, debido a las fuertes lluvias durante el fin de semana, se evidencio un desprendimiento de banca, desprendimiento natural del talud, Por lo cual se tuvo que realizar excavación manual para adecuación del terreno; debido a estos desprendimientos se ampliará la medida inicial del ganchó transversalmente para cubrir la totalidad del espacio a conformar. Se realizara mas relleno compactado y corte manual del talud en la zona de trabajo.
Personal:
Ingeniero residente, Profesional SST, Director de obra, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra
equipos:
Herramienta menor, vibrocompactador.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Powered by CamScanner

27 de Junio Martes /2023
Estado del tiempo:
16 horas Seco, 4 horas lluvias moderadas, 4 horas fuertes lluvias
Actividades:
Se trabaja en armado de gaviones, encofrado y rellenos laterales, replanteo general, excavación manual y adecuación de area de trabajo
Personal:
Ingeniero Residente, Profesional SST, Director de obra.
Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante obra.
Equipos:
Herramienta menor.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Miercoles 28 de Junio de 2023
Estado del tiempo:
19 horas seco, 5 horas lluvias moderadas
Actividades:
Se trabaja en armado de gaviones, traslado de piedra y replanteo general de piedras y secciones transversales.
Personal:
Ingeniero Residente, Director de obra. Profesional SST,
Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra.
Equipos:
Herramienta menor.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Jueves 29 de Junio de 2023
Estado del tiempo:
20 horas seco, 4 horas lluvias moderadas
Actividades:
Se instala geotextil y se realizan rellenos con recebo, se compacta longitudinal y transversalmente, con capas cada 10 cm,

Powered by CamScanner

Se nivela terreno y se replantea las secciones de gaviones

Personal:

Ing residente de obra, Profesional SST, director de obra, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra

Equipos:

Herramienta menor, vibrocompactador.

DIEGO DUVAN PEREZ

Contratista

Viernes 30 de Junio de 2023

Estado del tiempo:

21 horas seco, 3 horas lluvias fuertes

Actividades:

Se trabaja en armado de gaviones, replanteo y nivelación general de las secciones a construir en la obra ejecutada.

Equipos:

Herramienta menor.

Personal:

Ing. residente, Director de obra, Profesional SST, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra.

DIEGO DUVAN PEREZ

Contratista

Sabado 1 de Julio de 2023

Estado del tiempo:

22 horas seco, 2 horas lluvias moderadas.

Actividades:

Se trabaja en armado de gaviones, replanteo general de secciones, nivelación, encofrado y amarre de mallas para la instalación de la piedra y conformación de tramo.

Personal:

Ing Residente de obra, Profesional SST, Director de obra, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra.

Visita Ing fernando de planeación

Powered by CamScanner

Equipos:
Herramienta menor

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Domingo 2 de Julio de 2023
Estado del tiempo:
22 horas Seco, 2 horas lluvias moderadas
Actividades
No se laboro en obra, dia dominical.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Lunes 3 de Julio de 2023
Estado del tiempo:
18 horas seco, 2 horas lluvias moderadas, 4 horas fuertes lluvias
Actividades realizadas:
Se trabajo en armado de gaviones, lineamiento de malla y secciones transversales, replanteo de las labores y zona de trabajo.
Personal:
Ing Residente de obra, Profesional sst, Director de obra
Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra
equipos:
Herramienta menor

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Martes 4 de Julio de 2023
Estado del tiempo
16 horas seco, 3 horas lluvias moderadas, 5 horas lluvias intensas
Actividades:
Se trabajo en rellenos con recebo compactado, nivelación de las secciones conformadas y lineamiento de los gaviones en construcción.
Personal:

Powered by CamScanner

Ingeniero Residente de obra, Director de obra, Profesional SST, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra
equipos:
Herramienta menor, vibro compactador

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Miercoles 5 de Julio de 2023
Estado del tiempo
19 horas Seco, 5 horas lluvias moderadas
Actividades:
Se trabajo en armado de gaviones, lineamiento de malla, excavación y perfilamiento de talud, nivelación de terreno en zona de trabajo
Personal:
Ing. Residente, Director de obra, Profesional SST, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante
Equipos:
Herramienta menor.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Jueves 6 de Julio de 2023
Estado del tiempo:
22 horas seco, 2 horas lluvias moderadas.
Actividades:
Se laboro en armado de Gaviones, lineamiento y nivelacion de secciones en encofrado y rellenos laterales.
Personal:
Ing. Residente, Director de obra, Profesional SST, 1 oficial, 1 ayudante de obra
Equipos:
Herramienta menor

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Powered by CamScanner

Viernes 7 de Julio de 2023
Estado del tiempo
Seco 24 horas
Actividades:
Se trabajo en rellenos con recebo compactado, nivelación de la sección transversal, armado de gavioneria y replanteo general de la zona de trabajo.
Personal:
Ing Residente, Director de obra, Profesional SST, 1 oficial, 1 ayudante de obra.
Equipos:
Herramienta menor.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Sabado 8 de Julio de 2023
Estado del tiempo:
Seco 21 horas, Lluvias moderadas 3 horas
Actividades:
Se trabajo en armado de gavioneria, nivelación de terreno, lineamiento de gaviones y encofrado, chequeo de rellenos compactados y escostado para conformación perimetral.
Personal:
Ing. Residente, Director de obra, Profesional SST, 1 oficial, 1 ayudante de obra.
Equipos:
Herramienta menor

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Domingo 9 de Julio de 2023
Estado del tiempo:
Seco 19 horas, lluvias moderadas 5 horas
No se realizaron actividades en obra, dia dominical

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Powered by CamScanner

Lunes 10 de Julio de 2023
Estado del tiempo
Seco 20 horas, lluvias moderadas 4 horas
Actividades:
Se trabajo en armado de gaviones, nivelación de terreno y rellenos compactados, se realizo construcción de rampa con placa huella existente.
Personal.
Ing. Residente, Director de obra, Profesional SST, 1 oficial, 1 ayudante de obra.
Equipos utilizados
Herramienta menor.

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Martes 11 de Julio de 2023
Estado del tiempo
Seco 16 horas, 5 horas lluvias moderadas, 3 horas fuertes lluvias.
Actividades
Se realizo excavación mecanica, se instalo tubería de 36" Se realizo contención en costales, se realizo conformación de vid, rellenos y compactación, se trabajo en armare de aceros longitudinales y transversales de caja y destole, se realizo excavación manual y perfilamiento para sección de obra transversal.
Personal:
Ing. Residente. Director de obra, Profesional SST, 1 oficial, 1 ayudante de construcción
Equipos.
Herramienta menor,

DIEGO DUVAN PEREZ
Contratista

Powered by CamScanner

Miercoles 12 de Julio de 2023

Estado del tiempo:

Seco 18 horas, 6 horas fuertes lluvias

Actividades:

Se trabajo en rellenos con recebo compactado y nivelación de vía, lineamiento de gaviones, armado de aceros, encofrado de base y vaciado de concreto de placa de caja y descole de obra transversal

Personal:

Director de obra, Ing. Residente, Profesional SST, 1 oficial, 1 ayudante de obra

Equipos:

Herramienta menor

DIEGO DUVAN PEREZ

Contratista

Jueves 13 de Julio de 2023

Estado del tiempo:

Seco 19 horas, 3 horas lluvias moderadas, 2 horas, fuertes lluvias

Actividades:

Se trabajo en armado de aceros, encofrado de muros de caja y descole en obra transversal, rellenos, excavación y nivelación para construcción de disipador y descole, paisajeo general en el proyecto, limpieza general, recolección de residuos, y chequeo de lineamientos transversales en vía de proyecto en mención.

Personal:

Director de obra, Ing. Residente, Profesional SST, 1 oficial, 1 ayudante de obra

Equipos:

Herramienta menor

DIEGO DUVAN PEREZ

Contratista

Powered by CamScanner

Viernes 14 de Julio de 2023

Estado del tiempo:

Seco 19 horas, lluvias moderadas 1 hora, lluvias fuertes 4 horas.

Actividades:

Se trabajo en vaciado de concreto de muros en obra transversal, lineamiento de gaviones, rellenos compactados, vaciado de concreto ciclopeo, disipador de energia en descole de alcantarilla, rellenos laterales en adecuación de placa huella existente, revisión de replanteo general., limpieza y aseo a las areas y zonas de trabajo del proyecto.

Personal:

Ing. Residente, Director de obra, Profesional SST, Apoyo tecnico, 1 oficial, 1 ayudante de obra.

Equipos:

Herramienta menor.

DIEGO OLIVAR PEREZ ING RESIDENTE

Contratista

Powered by CamScanner