Ingeniero
FROILAN MORALES CANTILLO
GERENTE DE GRUPO ORIENTE - SMCN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO (Proyecto entendido como: obra e interventoría)
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de junio de 2023.
No. y fecha de oficio de designación del Supervisor del proyecto:	2412 del 13 de julio del 2022

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo establecido en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Corredor: Troncal Villagarzón- Saravena – Ruta 6501
Sector: Villagarzón - San José de Fragua
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 109 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	985 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	**NIT:**	901.584.893-4
INTEGRANTES:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS con NIT. 900.354.637-5 con un porcentaje de participación del 75% E HIDALGO E HIDALGO S.A SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3 con un porcentaje de participación del 25%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42643 JULIO 26-22
VALOR INICIAL:	$319,366,761,001		

VALOR ADICIONES:	$ 0
ADICIÓN 1:	$ 0
ADICIÓN NN:	$ 0
VALOR ACTUAL:	$319,366,761,001
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	96 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 7,387,965,642	$ 7,387,965,642	$ 0.00
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 79,593,413	$ 79.593.413	$ 0.00
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 5,021,987,798	$ 0.00	$ 5,021,987,798
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 4,918,364,716	$ 4,542,062,676	$ 376,302,040
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 84,276,679	$ 84.276.679	$ 0.00
TOTAL				**$ 17,492,188,248**	**$ 12,093,898,410**	**$ 5,398,289,838**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

No se radicaron Actas de Obra ni Actas de Ajustes en el mes de Junio.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 12** de fecha del 01 al 30 de junio de 2023, para el periodo de junio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES) SIN IVA	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 272,686,149,666.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 9,155,924,134.20	3.36
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 9,687,191,189.00	3.55
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3,337,426,706.00	1.22
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 13,024,617,895.00	4.77

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 3.36
Meta física ejecutada %: 3.55

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: MEMORANDO No. SGCP 65246 de agosto 22-2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS Aseguradora: Nacional de seguros S.A. Póliza de Cumplimiento POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400040822

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento-Multas-Cláusula penal	$13,982,408,469.90	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$27,964,816,939.80	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$41,947,225,410.00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras	
Calidad de los estudios	$1,192,380,000.00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación de los estudios y diseños a fase III.	

Garantía de RCE

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Predios, Labores y Operaciones	$ 6,991,204,235	400040821. Anexo 2 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-PUT 36337	26/06/2023	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	RUBEN DARIO FUENTES PEÑA Director de Obra CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	EMERGENCIAS PUENTES GUASCAYACO, TAMBOR Y CONGOR DE LA RUTA 6501, Contrato de interventoría No. 988-2022 y Contrato de obra No. 985-2022. Proyecto: "Carretera Villagarzón – San José de Fragua y Puente sobre el rio Caquetá".

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	988 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	**NIT:**	901.582.956-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO con C.C. 79.785.874 con un porcentaje de participación del 34%, ARM CONSULTING S.A.S. con NIT. 822.007.239-7 con un porcentaje de participación del 33 % y CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S. con NIT. 901.324.813-0 con un porcentaje de participación del 33%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42644

VALOR INICIAL:	$18,999,896,708
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	$18,999,896,708
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	96 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2030

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
589022	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 527,964,734	$ 527,964,734	$ 0.00
589022	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 4,476,211	$ 4,476,211	$ 0.00
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 282,428,862	$ 146.176.372	$ 136.252.490
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 276,601,259	$ 276,601,259	$ 0.00
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 4,739,591	$ 4,739,591	$ 0.00
TOTAL				**$ 1,096,210,657**	**$ 959.958.167**	**$ 136.252.490**

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 9	$ 176.964.855,17	$ 25.402.451,23	-	$ 202.367.306,40

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 12** de fecha del 01 al 30 de junio de 2023, para el periodo de junio el contrato reporta una inversión de 5.05 % y:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 814,325,801

Total inversión ejecutada: $ 959.958.167

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101383879				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento-multas-cláusula penal	$ 797.596.817,30	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 223.714.683,00	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato o hasta la amortización total del anticipo.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$ 1.595.193.634,60	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	31/12/2029
Calidad del Servicio	$ 2.392.790.451,90	21-44-101383879 Anexo 3	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el contrato objeto de interventoría en el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: MEMORANDO No SGCP 72915 de septiembre 13-2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/09/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
MEMORANDO DT-PUT 47118	23/06/2023	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES RICARDO BAEZ GARCIA	Agotamiento recursos proyecto "CARRETERA VILLAGARZON – SAN JOSE DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA", Contrato obra No. 985-2022 y Contrato interventoría No. 988-2022
DT-PUT 35579	23/06/2023	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO Representante Legal CONSORCIO VIAL JAC 2022	Respuesta a Entrada No. 52299 con fecha 29/05/2023 "CORREO ELECTRONICO - RV: 702-727 Solicitud de Reprogramación para Contrato de Interventoría No 988-2022"
DT-PUT 35689	23/06/2023	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	RAUL ANTONIO PEREZ GUAGLIANONI Director de Interventoría CONSORCIO VIAL JAC 2022	Respuesta oficios 702-645 y 702-688 - Traslado, reubicación y/o reposición de redes eléctricas - Empresa de Energía del Putumayo S.A. Contrato de obra 988-2022 Villagarzón - San José de Fragua
DT-PUT 36337	26/06/2023	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	RAUL ANTONIO PEREZ GUAGLIANONI Director de Interventoría CONSORCIO VIAL JAC 2022	EMERGENCIAS PUENTES GUASCAYACO, TAMBOR Y CONGOR DE LA RUTA 6501, Contrato de interventoría No. 988-2022 y Contrato de obra No. 985-2022. Proyecto: "Carretera Villagarzón – San José de Fragua y Puente sobre el rio Caquetá".
DT-PUT 37044	29/06/2023	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	RAUL ANTONIO PEREZ GUAGLIANONI Director de Interventoría CONSORCIO VIAL JAC 2022	Respuesta a Entrada No. 57399 con Fecha 13/06/2023 "CORREO ELECTRONICO - 702-666-Traslado_Vigencias_rpg_09_06_2023"

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…	…

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS:

- El contratista continúa con actividades en los tramos priorizados para el pavimento de los 3 primeros kilómetros aumentando capacidad instalada y la implementación de planes de contingencia para disminuir el atraso que presenta. Sin embargo, las fuertes lluvias que se presentan en la zona dificultan el normal desarrollo de las actividades e impiden que se logre mayor rendimiento en la ejecución de obra

- Interferencia de redes de servicios (acueducto, eléctrica y oleoducto) en la franja de vía del corredor 6501 que afectan el desarrollo de las actividades en campo del contratista de obra CVC055.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

- Se tienen dificultades de tipo presupuestal para la vigencia 2023 tanto para el contrato de obra 985 de 2022 y el contrato de interventoría 988 de 2022, este último, a la fecha ha agotado los recursos asignados para la vigencia 2023, por lo cual es necesario gestionar una reprogramación de las vigencias futuras ante el comité de contratación para garantizar el desarrollo y ejecución de actividades durante el periodo de 2023.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD:

- Retraso en la solicitud del trámite del permiso de ocupación de cauce del río Caquetá ante CORPOAMAZONÍA por parte del contratista de obra, para iniciar la construcción del puente sobre el río.

- Retraso en la entrega del documento PAGA del proyecto.

- Poco avance en el diagnostico predial y social incluyendo los planes de inversión de dichas áreas transversales.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

No se realizaron comisiones en el periodo de junio.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR:

- Se realizaron comités técnicos de obra No. 32, de 5 de junio el 2023, No. 33 del 16 de junio 2023, No. 34 del 23 de junio 2023, de las cuales se dictaron las respectivas

actas de acuerdo con el Manual de Interventoría de Obra Pública MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

- Revisión y aprobación de informes de interventoría semanales 45, 46, 47 y 48 del mes de Junio, del proyecto Carretera San José de Fragua y Puente sobre Rio Caquetá 2023 acuerdo con el Manual de Interventoría de Obra Pública.

- Seguimiento al avance de revisión de los volúmenes de Estudios y Diseños fase III.

- Revisión y control del cumplimiento por parte del Interventor del pago de aportes legales y seguridad social en desarrollo del contrato de interventoría, durante el presente periodo.

- Revisión y aprobación de ACTAS DE COSTOS 9 correspondientes a los meses de MARZO de 2023, para posterior trámite con la unidad ejecutora del INVIAS.


- Revisión y aprobación de informes semanales de interventoría en el aplicativo CIFRA - Control sobre los proyectos de infraestructura vial del INVIAS.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Cumplimiento por parte de la interventoría del Manual de Interventoría de Obra Pública, específicamente del instructivo MEPI-MN1-IN-8 ACTA DE COSTOS y MEPI-MN1-IN-15 INFORME SEM Y MENSUAL INT, debido a los atrasos que tienen con la presentación de estos.

- Seguimiento a las mesas técnicas para la revisión de los ajustes de los Estudios y Diseños, con el fin de lograr la entrega definitiva de los documentos a fase III y suscribir el acta de aprobación definitiva.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

_____

José Ricardo Burbano Bárcenas
Director Territorial Putumayo
Supervisor del contrato 988-22