*CCASAS_CSJ.MC.021.2022-006/2023*

Pereira Risaralda, 15 de mayo de 2023

**Señores**
**DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PEREIRA – RISARALDA**
**Ing. IVAN MATURANA CORDOBA**
**Coordinador Administrativo y Financiero**
**Supervisor.**
**Carrera 5B No. 39 - 08 Piso 1 Pereira, Risaralda**

**REFERENCIA:** Aceptación de Oferta Proceso de Contratación Mínima Cuantía MC-21-2022", oficio DESAJPEO22-453, de fecha 9 de diciembre de 2022 "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, el servicio de Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental; para el contrato que realizará "el mantenimiento y adecuación de las Sedes Judiciales del Distrito de Pereira – Risaralda"

**ASUNTO:** Informe Quincenal Periodo 30 abril al 15 de mayo de 2023

Cordial Saludo,

Con base en lo mencionado en el asunto y referencia, adjunto envío para su gestión y trámite correspondiente, el documento en mención.

Atentamente,

**CCA CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS SAS**
**RL. JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR**
**INTERVENTORIA**

## 1. Avance por Porcentaje de la Obra

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Hasta el 31 diciembre de 2022 | MESES | 0,5 | DIAS | 90,0 | |
| FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: | miércoles, 14 de diciembre de 2022 | DOCUMENTO | Acta de inicio | | | |
| FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO: | N.A. | | | | | |
| FECHA DE REINICIACION DEL CONTRATO: | N.A | | | | | |
| PLAZO ADICIONAL (PRORROGA 1) | NOVENTA (90) DIAS | DOCUMENTO | Otro si | | | |
| PLAZO TOTAL ACTUALIZADO | CIENTO OCHO (108) DIAS | MESES | | DIAS | 108,0 | |
| FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA | viernes, 31 de marzo de 2023 | | | | | |
| PLAZO EJECUTADO | martes, 31 de enero de 2023 | MESES | | DIAS | 149,0 | |

