CÓDIGO: MGI-01-07-18	ACTA DE RECIBO FINAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 2011/12	VERSIÓN 1

ACTA No. 5

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.20230454**

OBJETO: OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA
CONTRATISTA : IGS INGENIERIA E.U
INTERVENTOR: NICOLAS COBOS PORRAS
PERIODO A PAGAR: **DEL 14-07-2023** **AL 08-08-2023**

En Sogamoso, a los nueve (9) dias del mes de agosto del año 2023 se reunieron Jorge Eduardo Arrieta Roa representante legal del Contratista y Nicolas Cobos Porras como representante legal de la Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 35[W], DIMERIZABLE, CON BASE PARA FOTOCELDA DE 7 PINES	UND	300,00	$ 1.394.750	418.424.865,00	240,00	62,00	302,00	334.739.906,00	86.474.476,20	421.214.384,20	-2,00	-2.789.499,20
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50[W], DIMERIZABLE, CON BASE PARA FOTOCELDA DE 7 PINES	UND	579,00	$ 1.394.750	807.560.028,10	566,00	13,00	579,00	799.428.283,03	18.131.745,00	807.560.028,00	-	-
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 74[W], DIMERIZABLE, CON BASE PARA FOTOCELDA DE 7 PINES	UND	72,00	$ 1.394.750	100.421.972,40	50,00	22,00	72,00	69.737.480,83	30.684.491,60	100.421.972,40	-	-
1.4	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE (INCLUYE EL TRASLADO, EMPACADO, ETIQUETADO Y ENTREGA DE LA LUMINARIA RETIRADA AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISION)	UND	951,00	$ 31.697	30.143.656,80	809,00	21,00	830,00	25.642.711,20	665.632,80	26.308.344,00	121,00	3.835.312,80
1.5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	UND	1,50	$ 1.741.419	2.612.128	1,00	0,50	1,50	1.741.418,82	870.708,80	2.612.127,60	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		**UNO**		**1.527.591,93**	**1.359.182.670,00**		-		**1.221.289.801,88**	**139.827.054,40**	**1.358.118.856,20**		**1.045.813,80**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**407.748.801,00**				**366.386.941**	**41.048.116,40**	**407.435.056,90**		**313.744,10**
	ADMINISTRACIÓN	**22%**			299.015.797,40				268.683.756,40	30.101.952,00	298.785.708,40		230.089,00
	IMPREVISTOS	**2%**			27.183.253,40				24.425.796,00	2.736.541,10	27.162.337,10		20.916,30
	UTILIDAD	**6%**			81.549.750,20				73.277.388,10	8.209.623,30	81.487.011,40		62.738,80
									-				
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**1.766.811.471,00**				**1.587.676.742,39**	**177.875.170,80**	**1.765.551.913,10**		**1.359.558,60**

99,92%

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**1.177.940.981**	**V/R ANTICIPO:**	-
V/R ADICIONES:	**588.970.490**	**% ANTICIPO :**	**0%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**1.766.911.471**	**% RETEGARANTIA :**	**0%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de pago numero 1	4-may -23	362.796.659,00	20,53%	-	-	-	362.796.659,00	1.404.114.812,00	20,53%
2	Acta de pago numero 2	31-may -23	317.552.419,60	17,97%	-	-	-	317.552.419,60	1.086.562.392,4	38,50%
3	Acta de pago numero 3	23-jun -23	343.060.363,20	19,42%	-			343.060.363,20	743.502.029,20	57,92%
4	Acta de pago numero 4	12-jul -23	564.267.299,80	31,94%	-	-	-	564.267.299,80	179.234.729,40	89,86%
4	Acta de pago numero 5	4-ago -23	177.875.170,80	10,07%	-	-	-	177.875.170,80	1.359.558,60	99,92%
	TOTAL		**1.765.551.913,10**	**99,92%**	-	-	-	**177.875.170,80**	**1.359.558,60**	**99,92%**

OK

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorias: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre:Jorge Eduardo Arrieta Roa

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:

Firma: Nicolas Cobos Porras

Nombre:Nicolas Cobos Porras

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EL SUPERVISOR

Firma:

Nombre: Lina Maria Lanziano Baes

SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

NOTA:

En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.

Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoria, o por el Director de Obra, o Consultoria y por el Director de Interventoria.