EMC2 INGENIERIA SAS	**INFORME SEMANAL DE AVANCE** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 289 DE 2023**

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **17/07/2023** **AL** **23/07/2023**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	HUILA	IQUIRA

INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA

CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	813.006.315-1	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
$151.650.744,00	20/06/2023	17/12/2023	6 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES **5**

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
	ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN			
1	SANTA MARIA	0,01%	0,008%	0,01%
2	TERUEL	0,04%	0,038%	0,04%
3	LA ARGENTINA	0,34%	0,336%	0,34%
4	PITAL	0,06%	0,055%	0,06%
5	PAICOL	0,06%	0,055%	0,06%
6	IQUIRA	0,11%	0,106%	0,11%
7	SUAZA	0,08%	0,000%	0,00%
8	SALADOBLANCO	0,03%	0,013%	0,00%
9	OPORAPA	0,28%	0,000%	0,00%
10	PALESTINA	0,06%	0,000%	0,00%
11	ACEVEDO	0,14%	0,000%	0,00%
12	SAN AGUSTIN	0,55%	0,000%	0,00%
13	ELIAS	0,48%	0,000%	0,00%
14	ISNOS	0,71%	0,000%	0,00%
	AVANCE PRE-CONSTRUCCION RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO	**2,92%**	**0,6%**	**0,60%**
	AVANCE PORCENTUAL DE LA PRE-CONSTRUCCION	20,52%		
	ETAPA CONSTRUCCIÓN			
1	SANTA MARIA	0,28%	0,00%	0,00%
2	TERUEL	1,27%	0,00%	0,00%
3	LA ARGENTINA	11,16%	0,00%	0,00%
4	PITAL	1,84%	0,00%	0,00%
5	PAICOL	1,84%	0,00%	0,00%
6	IQUIRA	3,53%	0,00%	0,00%
7	SUAZA	2,54%	0,00%	0,00%
8	SALADOBLANCO	0,85%	0,00%	0,00%
9	OPORAPA	9,19%	0,00%	0,00%
10	PALESTINA	2,12%	0,00%	0,00%
11	ACEVEDO	4,80%	0,00%	0,00%
12	SAN AGUSTIN	18,23%	0,00%	0,00%
13	ELIAS	15,97%	0,00%	0,00%
14	ISNOS	23,46%	0,00%	0,00%
	AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION	**97,08%**	**0,0%**	**0,00%**
	AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION	**0,00%**		
	AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	**100,00%**	**0,6%**	**0,60%**

OBSERVACIONES:

El contratista inicia visitas en el municipio de Iquira, encontrando dificultad por el mal tiempo que se presenta en la zona y reprogramando algunas visitas, debido a que los beneficiarios no se encontraban al momento de las mismas.

2. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.	Lluvioso	Nublado con lluvia	Lluvia y vientos	Nublado	Soleado	Nublado con fuertes vientos

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS							
No se registran situaciones críticas.							
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA							
BUENA		SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL							
PROFESIONAL		PERSONAL CALIFICADO	3	PERSONAL NO CALIFICADO			

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**
1	Visitas etapa pre construcción municipio de Iquira.
2	Técnicos hacen entrega de la información recolectada en campo para ser remitida a la interventoría.
3	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



MUNICIPIO DE IQUIRA



MUNICIPIO DE IQUIRA



MUNICIPIO DE IQUIRA



MUNICIPIO DE IQUIRA



MUNICIPIO DE IQUIRA



MUNICIPIO DE IQUIRA

LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.