EMC2 INGENIERIA SAS	**INFORME SEMANAL DE AVANCE** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 289 DE 2023**

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **24/07/2023** **AL** **30/07/2023**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	HUILA	SUAZA Y SALADOBLANCO

INTERVENTOR:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	900.907.275-7	LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA

CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
CORPORACION AMBIENTAL CUCHIYUYO	813.006.315-1	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA ACTA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO EN MESES:
$151.650.744,00	20/06/2023	17/12/2023	6 MESES

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES **6**

ITEM	ACTIVIDAD	(%) DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	(%) PROGRAMADO ACUMULADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA	(%) EJECUTADO EN EL VALOR DEL CONTRATO A LA PRESENTE SEMANA
	ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN			
1	SANTA MARIA	0,01%	0,008%	0,01%
2	TERUEL	0,04%	0,038%	0,04%
3	LA ARGENTINA	0,34%	0,336%	0,34%
4	PITAL	0,06%	0,055%	0,06%
5	PAICOL	0,06%	0,055%	0,06%
6	IQUIRA	0,11%	0,106%	0,11%
7	SUAZA	0,08%	0,076%	0,08%
8	SALADOBLANCO	0,03%	0,025%	0,03%
9	OPORAPA	0,28%	0,000%	0,00%
10	PALESTINA	0,06%	0,000%	0,00%
11	ACEVEDO	0,14%	0,000%	0,00%
12	SAN AGUSTIN	0,55%	0,000%	0,00%
13	ELIAS	0,48%	0,000%	0,00%
14	ISNOS	0,71%	0,000%	0,00%
	AVANCE PRE-CONSTRUCCION RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL CONTRATO	**2,92%**	**0,7%**	**0,70%**
	AVANCE PORCENTUAL DE LA PRE-CONSTRUCCION	24,02%		
	ETAPA CONSTRUCCIÓN			
1	SANTA MARIA	0,28%	0,00%	0,00%
2	TERUEL	1,27%	0,00%	0,00%
3	LA ARGENTINA	11,16%	0,00%	0,00%
4	PITAL	1,84%	0,00%	0,00%
5	PAICOL	1,84%	0,00%	0,00%
6	IQUIRA	3,53%	0,00%	0,00%
7	SUAZA	2,54%	0,00%	0,00%
8	SALADOBLANCO	0,85%	0,00%	0,00%
9	OPORAPA	9,19%	0,00%	0,00%
10	PALESTINA	2,12%	0,00%	0,00%
11	ACEVEDO	4,80%	0,00%	0,00%
12	SAN AGUSTIN	18,23%	0,00%	0,00%
13	ELIAS	15,97%	0,00%	0,00%
14	ISNOS	23,46%	0,00%	0,00%
	AVANCE TOTAL DE LA CONSTRUCCION	**97,08%**	**0,0%**	**0,00%**
	AVANCE PORCENTUAL DE LA CONSTRUCCION	**0,00%**		
	AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	**100,00%**	**0,7%**	**0,70%**

OBSERVACIONES:

El contratista inicio visitas en los Municipios de Suaza (18) y Saladoblanco (6). En el Municipio de Saladoblanco más del 50% de los beneficiarios cuentan con gas domiciliario. Al finalizar la presente semana culminan visitas en los municipios de Suaza, Saladoblanco. El contratista informa que para la semana siguiente iniciará visitas en el municipio de Elías (113). La interventoría realizó visitas de verificación en el municipio de La Argentina; encontrando algunas situaciones de beneficiarios que no cuentan con las condiciones mínimas para la construcción.

2. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Días en los que no se avanza por limitantes climáticos o factores adversos.	lLluvioso	Nublado con lluvias	Lluvia y vientos	Nublado	Nublado con lluvia	Soleado

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS							
No se registran situaciones críticas.							
3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA							
BUENA		SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME	
3.2. PERSONAL							
PROFESIONAL		PERSONAL CALIFICADO	2	PERSONAL NO CALIFICADO			

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**
1	Visitas pre construcción municipios de Suaza y Saladoblanco.
2	Organización y entrega información recolectada en campo.
3	Reunión para entrega de nuevas rutas.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



MUNICIPIO DE SUAZA



MUNICIPIO DE SUAZA



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO



MUNICIPIO DE PALESTINA



MUNICIPIO DEL PALESTINA

LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA
RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.