Fecha 2023-02-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE CALLES 70 A SUR Y 63 SUR Y ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 A ENTRE CALLES 63 SUR Y 59 SUR.

ALCANCE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE CALLES 70 A SUR Y 63 SUR Y ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 A ENTRE CALLES 63 SUR Y 59 SUR.

CONTRATO No. IDU-1726-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Miguel Polanco Gallardo - Apoyo Principal, Andrea Bernal Cuellar - Apoyo Principal, Laura Natalia Vargas Sanchez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.87%
% EJECUTADO	1.91%
% VARIACIÓN	0.04%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONEXION SOSTENIBLE	**Contratista**	CONSORCIO NOGAAL - LITORAL
Contrato No.	IDU-1715-2022	**Contrato No.**	IDU-1726-2022
Valor Inicial	$ 2.148.076.975,00	**Valor Inicial**	$ 925.311.838,00
Total Contrato	$ 2.148.076.975,00	**Total Contrato**	$ 925.311.838,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	300 días	**Plazo Inicial**	330 días
Plazo Actualizado	300 días	**Plazo Actualizado**	330 días
Fecha de Iniciación	2023-02-16	**Fecha de Iniciación**	2023-02-16
Fecha de Terminación Actual	2023-12-15	**Fecha de Terminación Actual**	2024-01-15
No. Empleos generados	25	**No. Empleos generados**	20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI-TOPOGRAFIA	15.79	18.95	3.16	
RAI-DISEÑO GEOMETRICO	5.0	8.0	3.0	
RAI-TRANSITO	0.0	9.0	9.0	
RAI-URBANISMO	6.67	6.0	-0.67	
RAI-REDES HIDROSANITARIAS	0.0	6.0	6.0	
RAI-REDES SECAS	0.0	12.0	12.0	

RAI-ESTRUCTURAS	0.0	9.0	9.0	
RAI-GEOTECNIA	10.0	12.0	2.0	
RAI-PAVIMENTOS	13.33	12.0	-1.33	
RAI-AMBIENTAL -SST-FORESTAL	17.82	21.0	3.18	
RAI-SOCIAL	19.05	16.0	-3.05	
RAI-ARQUEOLOGIA	11.11	10.1	-1.01	
RAI-METODOLOGIA BIM	76.67	70.0	-6.67	
E&D-TOPOGRAFIA	0.0	0.0	0.0	
E&D-DISEÑO GEOMETRICO	0.0	0.0	0.0	
E&D-TRANSITO	0.0	0.0	0.0	
E&D-URBANISMO	0.0	0.0	0.0	
E&D-REDES HIDROSANITARIAS	0.0	0.0	0.0	
E&D-REDES SECAS	0.0	0.0	0.0	
E&D-ESTRUCTURAS	0.0	0.0	0.0	
E&D-GEOTECNIA	0.0	0.0	0.0	
E&D-PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
E&D-AMBIENTAL -SST-FORESTAL	0.0	0.0	0.0	
E&D-SOCIAL	0.0	0.0	0.0	
E&D-ARQUEOLOGIA	0.0	0.0	0.0	
E&D-PRESUPUESTO	0.0	0.0	0.0	
E&D-CRONOGRAMA	0.0	0.0	0.0	
E&D-DOCUMENTOS DE CONTRATACION	0.0	0.0	0.0	
E&D-METODOLOGIA BIM	0.0	0.0	0.0	