Fecha 2023-07-31 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE CALLES 70 A SUR Y 63 SUR Y ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 A ENTRE CALLES 63 SUR Y 59 SUR.

ALCANCE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE CALLES 70 A SUR Y 63 SUR Y ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 A ENTRE CALLES 63 SUR Y 59 SUR.

CONTRATO No. IDU-1726-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Miguel Polanco Gallardo - Apoyo Principal, Andrea Bernal Cuellar - Apoyo Principal, Laura Natalia Vargas Sanchez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	59.79%
% EJECUTADO	49.05%
% VARIACIÓN	-10.74%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONEXION SOSTENIBLE	**Contratista**	CONSORCIO NOGAAL - LITORAL
Contrato No.	IDU-1715-2022	**Contrato No.**	IDU-1726-2022
Valor Inicial	$ 2.148.076.975,00	**Valor Inicial**	$ 925.311.838,00
Total Contrato	$ 2.148.076.975,00	**Total Contrato**	$ 925.311.838,00
Valor Pagado	$ 339.413.662,00	**Valor Pagado**	$ 78.444.223,00
Plazo Inicial	300 días	**Plazo Inicial**	330 días
Plazo Actualizado	300 días	**Plazo Actualizado**	330 días
Fecha de Iniciación	2023-02-16	**Fecha de Iniciación**	2023-02-16
Fecha de Terminación Actual	2023-12-15	**Fecha de Terminación Actual**	2024-01-15
No. Empleos generados	25	**No. Empleos generados**	20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI-TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-DISEÑO GEOMETRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-TRANSITO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-URBANISMO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-REDES HIDROSANITARIAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI-ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-AMBIENTAL -SST-FORESTAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-SOCIAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-METODOLOGIA BIM	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-TOPOGRAFIA	100.0	98.0	-2.0	
E&D-DISEÑO GEOMETRICO	100.0	90.0	-10.0	
E&D-TRANSITO	57.5	33.0	-24.5	
E&D-URBANISMO	59.25	59.3	0.05	
E&D-REDES HIDROSANITARIAS	60.0	64.29	4.29	
E&D-REDES SECAS	45.82	14.75	-31.07	
E&D-ESTRUCTURAS	50.67	12.0	-38.67	
E&D-GEOTECNIA	100.0	66.25	-33.75	
E&D-PAVIMENTOS	90.0	35.5	-54.5	
E&D-AMBIENTAL -SST-FORESTAL	42.38	30.0	-12.38	
E&D-SOCIAL	61.0	55.0	-6.0	
E&D-ARQUEOLOGIA	31.02	42.86	11.84	
E&D-PRESUPUESTO	9.67	0.0	-9.67	
E&D-CRONOGRAMA	0.0	0.0	0.0	
E&D-DOCUMENTOS DE CONTRATACION	4.5	0.0	-4.5	
E&D-METODOLOGIA BIM	0.0	0.0	0.0	