INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

1. DATOS DEL INFORME				
No. DE INFORME:	**2**			
TIPO DE INFORME:	**PARCIAL**	**(__x__)**	**FINAL**	**(____)**
FECHA DE ELABORACIÓN:	19/06/2023			
PERIODO DEL INFORME	Desde 01/04/2023 Hasta 07/06/2023			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONVENIO No.	GN2683-2022
TIPO DE CONVENIO:	Contratación de Mínima Cuantía
NOMBRE CONTRATISTA:	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 900.400.097-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	JOHNNY WALTER TOVAR
OBJETO DEL CONTRATO:	*"*RECEPCIONAR Y TRANSFORMAR 44 TONELADAS DE PLÁSTICO, RECOLECTADAS EN LA CAMPAÑA DESPLASTIFICATE, E INSTALAR LOS ECOPARQUES Y ENTREGA DE ECOBANCAS ELABORADOS EN MATERIAL RECICLABLE PARA SER ENTREGADOS A INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, MUNICIPIOS Y/O PERSONAS QUE CUMPLAN CON LAS CANTIDADES ACORDADAS*".*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	18 de noviembre del 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	02 de diciembre de 2022
FECHA MODIFICATORIO No. 1	13 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de mayo de 2023
FECHA MODIFICATORIO No. 2	01 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de junio de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACUERDO AL REINICIO:	N/A

PRÓRROGAS:	**SI (_x__)**	**NO (__)**
MODIFICACIONES	**SI (_x__)**	**NO (__)**

NO.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

1	**13 de diciembre de 2022**	**- PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. GN2683-2022 hasta el 31 de mayo de 2023. La anterior prórroga se celebra en concordancia con la autorización emitida por la Asamblea Departamental mediante Ordenanza 031 de 2022.
2	**30 de mayo de 2023**	- **PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. GN2683- 2022 hasta el 30 de junio de 2023, de conformidad con la solicitud adelantada por la supervisión del contrato

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOHANNA STHEFANNY LAGOS RIASCOS
CARGO:	Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde

2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($83.290.000) M/CTE.

ADICIONES: **SI (__x_)** **NO (____)**

ADICIÓN No. 1:	**ADICIÓN:** Adicionar al valor del contrato la suma de: **UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.698.333).**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 84.988.333).

2.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	No. CDP/ CDR	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A APROPIAR
	2022060081	21/06/2022	2.3.2.02.02.009 - 32-3202-0900- 3202001-202100352020	$85.000.000	$83.290.000

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

			9- 97990-16-1.2.1.0.00		
	2022120060	05/12/2022	2.3.2.02.02.009-32-3202-0900-3202001-2021003520209-97990-16-1.2.1.0.00	1.710.000	$1.698.333
	TOTAL				**$84.988.333**
	RDC No.	**FECHA**	**CUENTA**	**VALOR RDC**	
	2022110537	18/11/2022	2.3.2.02.02.009-32-3202-0900-3202001-2021003520209-97990-16-1.2.1.0.00	$83.290.000,00	
	2022120740	30/12/2022	2.3.2.02.02.009-32- 3202-0900-3202001-2021003520209- 97990-16-1.2.1.0.00	$1.698.333	

2.2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Valor Total del Contrato		$84.988.333
Valor ejecutado a la fecha pendiente de pago (07/06/2023) Acta parcial 1	$61.191.599,76	
Valor del anticipo (30%) pagado al contratista	$25.496.499,90	
Valor saldo a favor del Contratista	$35.695.099,86	
Valor pendiente por ejecutar	$23.796.733,24	
Valor saldo a favor del DEPARTAMENTO	$0	
Saldo Pendiente por pagar	**$59.491.833,1**	

4. **GARANTÍAS**

SE EXIGEN GARANTÍAS **SI (__X__)** **NO (____)**

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
N. DE PÓLIZA	41-44-101262475		
AMPAROS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$16.997.666,60	02/12/2022	30/12/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$25.496.499,90	02/12/2022	30/12/2023
Calidad del servicio	$16.997.666,60	02/12/2022	30/12/2023

5. INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

5.1. INFORMACIÓN TECNICA

El Departamento de Nariño, en uso de sus facultades legales y contractuales, inició el proceso de Invitación Publica de Mínima Cuantía No. IMC 064- 2022. Como resultado de la gestión y el trámite de esta modalidad contractual, se celebró el contrato 2683 – 2022 con SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO S.A.S BIC, mismo, que fue suscrito el día dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022), y que cuenta con acta de inicio de fecha dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022). El objeto del contrato es “RECEPCIONAR Y TRANSFORMAR 44 TONELADAS DE PLÁSTICO, RECOLECTADAS EN LA CAMPAÑA DESPLASTIFICATE, E INSTALAR LOS ECOPARQUES Y ENTREGA DE ECOBANCAS ELABORADOS EN MATERIAL RECICLABLE PARA SER ENTREGADOS A INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, MUNICIPIOS Y/O PERSONAS QUE CUMPLAN CON LAS CANTIDADES ACORDADAS”.

Por su parte, SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO S.A.S, inició labores de recolección y transformación del material plástico reciclado y, ha informado a la supervisión del contrato, que los eco parques y eco bancas que deben ser entregados a los beneficiarios de la campaña DESPLASTIFICATE.

Debe recalcarse que, durante la ejecución del contrato, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha estado al tanto de la entrega de informes bimensuales por parte del contratista, en el que se han relacionado las actividades adelantadas y se ha logrado constatar el avance en lo siguiente:

- En primera instancia el contratista presentó dos informes bimensuales: En los cuales se contempla diecisiete (17) recorridos realizados en la ciudad de Pasto y un avance en la cantidad de plástico reciclado aportados por los beneficiarios de la campaña desplastificate (24.079 kg).

- En cuanto a la actividad relacionada con recoger en el Municipio de Pasto a domicilio los residuos plásticos, durante las fechas indicadas, el contratista da a conocer dentro del informe bimensual número tres (3) que se han realizado las siguientes rutas de recolección desde el primero (1) de abril hasta el siete (7) de junio de 2023:

No	Fecha	Municipio	Recorrido
1	3 -04 - 2023		Nueva Aranda- San Diego- La Carolina - Santa Mónica - Nuevo Horizonte
2	3 -04 - 2023		Potrerillo – San Juan Bosco – Las Lunas
3	12-04-2023		San Ignacio - Potrerillo
4	14-04-2023		Potrerillo - Tamasagra

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

5	22-04-2023	Pasto	San Ignacio - Potrerillo
6	08-05-2023		Potrerillo – San Juan Bosco – Las Lunas
7	08-05-2023		Capusigra - San Ignacio – Carrera 23 - Avenida Colombia
8	17-05-2023		Potrerillo - Tamasagra
9	20-05-2023		Nueva Aranda- San Diego- La Carolina - Santa Mónica - Nuevo Horizonte
10	23-05-2023		Potrerillo – Carrera 21A – Carrera 23 -
11	06-06-2023		Potrerillo - Tamasagra

- En cuanto a la actividad relacionada con la recepción de 44 toneladas de plástico reciclado, durante el mes de abril al 07 de junio del presente año, el contratista ha logrado la recepción de 11.210,15 kg de material tal y como se muestra en la siguiente tabla:

No.	MUNICIPIO	CANTIDAD
1	Ancuya	128,2
2	Córdoba	581,7
3	Cumbal	74,2
4	Imues	849
5	La Cruz	249,7
6	La Unión	334,4
7	Mallama	1.390
8	Pasto	6.738,25
9	Ricaurte	194,4
10	San Bernardo	104,4
11	Tumaco	556,3
12	Tuquerres	9,6
	Total	11.210,15

- En cuanto a la actividad relacionada con transformar cuarenta (40) toneladas de plástico recepcionado en diez (10) eco parques pre ensamblados, de conformidad a las especificaciones establecidas, a la fecha del presente informe (07 de junio de 2023) el contratista ha ejecutado el 80% de esta actividad, debido a que cuenta con ocho (8) eco parques pre ensamblados listos para su instalación.

- Respecto a la obligación de transformar cuatro (4) toneladas de plástico en ocho (8) bancas, para ser entregadas en los municipios de Pasto, Ricaurte y Guaitarilla, a la fecha se tiene un avance del 62,5%, dado que el contratista cuenta con cinco (5) eco bancas que se encuentran listas en las instalaciones de la bodega.

- En relación a la actividad de elaborar manual de uso para entregar a los beneficiarios de los productos elaborados en material reciclable, se encuentra pendiente por parte del Contratista realizar para la cuarta semana del mes de junio 2023.

5.2 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO

Se encuentra legalizado el modificatorio No. 2, el cual prorrogó el proceso hasta el 30 de junio de 2023.

5.3 INFORMACIÓN FINANCIERA

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizó el pago del anticipo, correspondiente al 30% del valor total del contrato, es decir, VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($25.496.499,90).

5.4 RECOMENDACIONES

Mediante correo electrónico el contratista SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, entregó los soportes e informes bimensuales los cuales contemplan la parte técnica y financiera de la ejecución del contrato de mínima cuantía GN 2683-2023.

Por lo anterior, una vez revisada la información por parte de la supervisión se establece que el contratista a la fecha del presente informe realizó veintiocho (28) recorridos en la ciudad de Pasto, para recoger los residuos plásticos que recolecten las personas articuladas a la campaña Desplastificate y logró recepcionar en bodega 35.28 toneladas de plástico reciclado entregado por los participantes de dicha campaña, de las cuales se han transformado 34.5 toneladas de la siguiente forma:

- Se han transformado 32 toneladas de plástico recepcionado en 8 ecoparques, pre ensamblados, de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas.
- Se han transformado 2.5 toneladas de plástico recepcionado en 5 ecobancas, de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas.

Por lo tanto, el contratista ha cumplido con un avance en la ejecución del 72% de conformidad a lo establecido en la cláusula - FORMA DE PAGO – Pagos parciales del mencionado contrato. Así las cosas, la supervisión ve procedente adelantar el trámite del primer pago parcial de los recursos aportados por el Departamento por un valor de SESENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($61,191,599.76).

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2023**.**

Firma del Supervisora
JOHANNA LAGOS RIASCOS
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde

Proyecto:
Hoover Moncayo
Contratista SADS

Revisó: Miguel Martinez
Abogado SADS